**Қазақстан Республикасы**
**Индустрия және инфақұрылымдық даму министрінің 2021 жылғы 08 ақпандағы № 53 бұйрығымен бекітілген**

**Қазақстан Республикасы**
**Инвестициялар және даму министрінің 2017 жылғы 24 сәуірдегі № 235 бұйрығымен бекітілген**

**«Түркістан облысы, Қазығұрт ауданы, К. Әбдалиев ауылдық, округі Рабат елді мекеніндегі Бәйтерек, Болашақ көшелері электр желілерінің құрылысы»**

# Объектіні пайдалануға қабылдау актісі

«____» _____2021 жыл

Тапсырыс беруші **«Қазығұрт аудандық тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық, жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары бөлімі» Түркістан облысы, Қазығұрт ауданы, Қазығұрт ауылы, Д. Қонаев 95. Басшысы Абдакимов Т.**

*жеке тұлға үшін - тегі, аты, әкесінің аты (болған жағдайда), заңды тұлға үшін - ұйымның атауы, пошталық индексі, облысы, қаласы, ауданы,елді мекені, көше атауы, үй/ғимарат (стационарлық үй-жайлар) нөмірі*

Сәйкестік туралы декларация «ХМСУ Шымкентмелиорация» ЖШС-і Қарсыбаев С.К., Қазығұрт ауданы, Қазығұрт ауылы, Қонаев көшесі 89

*декларация күні, мердігер (бас мердігер) ұйымның атауы, басшының тегі, аты, әкесінің аты (болған жағдайда), заңды мекенжайы*

Құрылыс-монтаж жұмыстарының сапасы туралы қорытынды «Бақ-Ерке строй» ЖШС-і, бас директоры Бекбауов М, инженер-сарапшы Бухарбаев А. аттестат № KZ08VJE00038853, № KZ51VJE00038853, № KZ09VJE00040193, 10.08.2018ж.

*қорытынды күні, ұйымның атауы, техникалық қадағалау сарапшыларының тегі, аты, әкесінің аты (болған жағдайда), аттестаттар №, алған күні*

Орындалған жұмыстардың жобаға сәйкестігі туралы қорытынды «Корпорация ГАРАНТСТРОЙ» ЖШС, бас директоры Жайлаубаев Н.А., ГИП Мауленов Б.

*негізінде қорытынды күні, ұйымның атауы, авторлық қадағалау сарапшыларының тегі, аты, әкесінің аты (болған жағдайда),аттестаттар №, алған күні*

Мердігердің (бас мердігердің) пайдалануға қабылдауға ұсынған:
Түркістан облысы, Қазығұрт ауданы, К. Әбдалиев ауылдық округі, Рабат елді мекені мекенжайы бойынша

*(облыс, аудан, елді мекен, шағын аудан, орам, көше, үйдің (корпустың) нөмірі)*

**Түркістан облысы, Қазығұрт ауданы, К. Әбдалиев ауылдық, округі Рабат елді мекеніндегі Бәйтерек, Болашақ көшелері электр желілерінің құрылысы**

*(объектінің атауы және құрылыстың түрі (жаңадан салу, кеңейту, реконструкциялау, техникалық қайта жарақтандыру, жаңғырту, күрделі жөндеу)*

объектінінің атқарушылық техникалық құжаттамасының жиынтығын тексеріп, дайындығына тексеру жүргізе отырып және мыналарды:

1. Объектінің құрылысы:

а) жерге тиісті құқық беру туралы шешімі (қаулы) немесе қолданыстағы ғимараттардың үй-жайларын (жеке бөліктерін) реконструкциялау (қайта жоспарлау, қайта жабдықтау) туралы
Каракозы Абдалиев ауыл округі әкімінің
2018 жылғы «_07_» _қыркүйек_ № _29_ шешімі.

*шешім шығарған органның атауы*

б) қызметті немесе белгілі бір іс-қимылды жүзеге асыра бастағаны немесе тоқтатылғаны туралы хабарламаны қабылдау туралы талоны 2021 жылғы «_13_» _сәуірдегі_ *МСҚБ* инспекциялау_нәтижелері бойынша анықтама
*хабарлама қабылдаған ұйымның атауы, талон берген күні*

в) «Қазығұрт аудандық тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық, жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары бөлімі» *ММ-і,* бекітілген,
*бекітілген жобаны бекіткен (қайта бекіткен) ұйымның атауы және бекітілген күні*
«Корпорация ГАРАНТСТРОЙ» *ЖШС-і* Жоба № 13-2017-0ЭС
*жобалаушы ұйымның атауы, жобаның нөмірі*

жоба (жобалау-сметалық құжаттамасы) негізінде жүргізілген;

Қосалқы мердігер ұйымдар:
*жоқ*

2. Құрылыс-монтаж жұмыстары мынадай мерзімде жүзеге асырылған:
жұмыстардың басталуы _13.04.2021ж._;
*айы, жылы*
жұмыстардың аяқталуы _20.09.2021ж._;
*айы, жылы*
құрылыстың ұзақтығы, ай:
құрылысты ұйымдастыру нормасы бойынша немесе жобасы бойынша _5_ ай;
нақты _5_ ай;

3. Объектінің (кешеннің) мынадай негізгі техникалық-экономикалық көрсеткіштері бар (қуаттылық, өнімділік, өндірістік алаң, ұзындық, сыйымдылық, көлем, өткізу қабілеттілігі, тасымалдау қабілеттілігі, жұмыс орындарының саны және сол сияқты,) барлық объектілер (тұрғын үйлерден басқа) бойынша (нысаналы өнімдерге немесе көрсетілетін қызметтердің негізгі түрлеріне сәйкес өлшем бірліктерімен толтырылады):

| Қуаттылық, өнімділік және тағы басқа | Өлшем бірлігі | Жоба бойынша | | Нақты | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | жалпы (бұрын қабылданған дарды ескере отырып) | оның ішінде іске қосу кешені немесе кезегі | жалпы (бұрын қабылданған дарды ескере отырып) | оның ішінде іске қосу кешені немесе кезегі |
| Сметалық құны | мың тг | 143584,715 | 143584,715 | 143360,000 | 143360,000 |
| Құрылыс монтаж жұмыстарының құны | мың тг | 105440,194 | 105440,194 | 105275,176 | 105275,176 |
| Құрал жабдықтардың құны | мың тг | 22760,445 | 22760,445 | 22724,824 | 22724,824 |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Құрылыс ұзақтығы | ай | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 5,0 |
| ГКТП 100кВА | дана | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Счетчик тип Орман | шт | 192 | 192 | 192 | 192 |
| СИП3 1х70 кабелі | м | 21364 | 21364 | 21364 | 21364 |
| СИП4 4х50 кабелі | м | 4478 | 4478 | 4478 | 4478 |
| СИП4 4х95 кабелі | м | 8088 | 8088 | 8088 | 8088 |
| СИП4 2х16 кабелі | м | 3840 | 3840 | 3840 | 3840 |
| СВ95 бағанасы | дана | 384 | 384 | 384 | 384 |
| СВ105 | дана | 210 | 210 | 210 | 210 |
| Есептелген қуаты | кВт | 376,26 | 376,26 | 376,26 | 376,26 |
| ГКТП құрылыс ауданы | м2 | 87,5 | 87,5 | 87,5 | 87,5 |
| Электр желісі құрылысының учаскі ауданы | м2 | 446 | 446 | 446 | 446 |

4. Объект бойынша технологиялық және сәулет-құрылыс шешімдері мынадай деректермен сипатталады: Рабат ауылдық округінің электр желісін 0,4кВ және 10кВ желілерін орнату арқылы жүзеге асырылды. Ауылды электрмен толық қамтуға жоба бойынша қуаты 100кВт 10 дана трансформатор қарастырылған. Барлық трансформаторлар жоба бойынша орнатылды. Құрылыс жұмыстары барысында 594 дана СВ95 және СВ105 бағаналары орнатылды. СИП4 4х50-4,4км, СИП4 4х95-8,0км, СИП3 1х70-21,36км кабельдері тартылды. 192 тұрғын үйге счетчиктер жәшіктерімен орнатылды.

*негізгі материалдар мен конструкциялар, инженерлік және технологиялық жабдықтар бойынша оны орналастыру ерекшеліктері бойынша қысқаша техникалық сипаттамалар*

5. Объектіде жобада көзделген, жеке сынақтан және кешенді байқаудан кейін оны қабылдау туралы актілерге сәйкес мөлшерде жабдық орнатылған;

6. Сыртқы инженерлік коммуникациялар (суық су және ыстық сумен жабдықтау, кәріз, жылумен жабдықтау, газбен жабдықтау, электрмен жабдықтау және байланыс) объектінің (ғимараттардың, құрылыстардың, үй-жайлардың) қалыпты пайдаланылуын қамтамасыз етеді және оларды қалалық пайдалану ұйымдары қабылдаған;

7. Бекітілген жоба (жобалау-сметалық құжаттама) бойынша сметалық құны:
барлығы 143584,715 мың теңге, оның ішінде құрылыс-монтаж жұмыстары 105440,194 мың теңге, жабдықтар, мүкаммалдар мен құрал-саймандар 22760,445 мың теңге;

8. Пайдалануға қабылданатын негізгі қорлардың сметалық құны 143360,000 мың теңге, оның ішінде:
құрылыс-монтаж жұмыстары 105275,176 мың теңге;
жабдықтар, мүкаммалдар мен құрал-саймандар 22724,824 мың теңге;

9. Жергілікті қамту үлесі жобалау-сметалық құжаттамада_____ % көзделеді және іс жүзінде _____% қолданылды (мемлекеттік инвестициялар және квазимемлекеттік сектор қаражаты есебінен қаржыландырылатын объектілерде);

10. Ғимараттың энергия тиімділігі класы _____;

11. Объект бекітілген жобаға (жобалау-сметалық құжаттамаға) және сәулет, қала құрылысы және құрылыс саласындағы мемлекеттік нормативтік құжаттардың талаптарына сәйкес салынған.

**Түркістан облысы, Қазығұрт ауданы, К. Әбдалиев ауылдық, округі Рабат елді мекеніндегі Бәйтерек, Болашақ көшелері электр желілерінің құрылысы**
нысанын пайдалануға қабылдауды ШЕШТІ.

*объектінің (кешеннің) атауы*

Тапсырыс беруші «Қазығұрт аудандық тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық, жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары бөлімі» ММ-і басшысы

**Абдакимов Т.**

*басшының тегі, аты, әкесінің аты (болған жағдайда), қолы М.О.*

Техникалық қадағалау «Бак-Ерке строй» ЖШС-і, директоры

**Бекбауов М.**

*сарапшының тегі, аты, әкесінің аты (болған жағдайда), қолы М.О.*

Авторлық қадағалау «Корпорация ГАРАНТСТРОЙ» ЖШС-і, директоры

**Жайлаубаев Н.**

*сарапшының тегі, аты, әкесінің аты (болған жағдайда), қолы М.О.*

Мердігер (бас мердігер) «ХМСУ Шымкентмелиорация» ЖШС-і директоры

**Қарсыбаев С.**

*басшының тегі, аты, әкесінің аты (болған жағдайда), қолы М.О.*