Приложение4-1
к Правилам организации деятельности и осуществления
функций заказчика (застройщика)

Форма

Заказчик: **ГУ "Управление строительства,архитектуры и градостроительства Актюбинской области"**
Подрядчик: **ТОО "Стронеф"**
Наименование строительства и его адрес: Строительство спортивного зала в с.Жаркамыс Байганинского района Актюбинской области

СПРАВКА
о стоимости выполненных строительных работ и затрат

за июнь 2022 года

код заказчика	код заказчика	код подрядчика	договор номер	договор дата	источник финансирования наименование	источник финансирования код	организац.правовая форма наименование	организац.правовая форма код
			72	30.06.2021				

Наименование комплексов, пусковых объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тысячах тенге: с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	В отчетном месяце (июнь) без НДС	из графы 1: Строительно-монтажные работы по смете	из них: В отчетном месяце	из них: по монтажу оборудоания	Стоимость прочих затрат не входящих в состав СМР по смете 2018г.	дополнительные затраты: на приобретение материалов	дополнительные затраты: другие дополнительные расходы	Налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Всего по стройке:	204 079 694,11	182 214 012,59			27 194 942				21 865 681,52	204 079 694,11
Общестроительные работы	30 595 899,50	27 317 767,41			1 617 044				3 278 132,09	30 595 899,50
в .т.ч. июнь 2021	30 595 899,50	27 317 767,41			1 617 044				3 278 132,09	30 595 899,50

итого к оплате за июнь: Тридцать миллионов пятьсот девяносто пять тысячи восемьсот девяносто девять тенге 50 тиын

Заказчик: ГУ «Управление строительства,архитектура и градостроительства Актюбинской области »
Руководитель _____ Алдияров Н.С..

Подрядчик: ТОО "Стронеф"
Директор_____ Утепов Н.Б.

Технический надзор ТОО"Алау Эксперт Инжиниринг " _____ Бирмагамбетов М.А.

Заказчик: ГУ "Управление строительства,архитектуры и градостроительства Актюбинской области"

Подрядчик: ТОО "Стронеф"

Наименование стройки: Строительство спортивного зала в с.Жаркамыс Байганинского района Актюбинской области

Наименование объекта: Строительство спортивного зала

Договор № 72 от 30.06.2021 г

А К Т
выполненных работ за июнь месяц 2022 года

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость ед., тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуата-ция машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машиистов	оборудо-вание, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 2-1-1									
		Раздел 2.Цоколь									
		Цоколь									
49	Е11-060101-0119-1106-0101-0119-РСНБ РК 2015.Изм и доп.вып 16	Фундаменты ленточные бетонные.Устройство	м3	5	41461,2	1388,04	207306	6940	182712	17585	242882
					3530,64	334,14	17653	1671		17991	
		Итого по разделу 2	**тенге**				**207306**				**242882**
		Накладные расходы					17585				
		Сметная прибыль					17991				
		Итого по разделу 2					**242882**				

		Л/С 2-1-3									
		Раздел 5.Полы									
45	Е11-110101-3601 1111-0101-3601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Покрытия из линолеума. Устройство на клее "Бустилат"	м2 покрытия	737,8	8307,73	23,97	6129443	17685	5783135	316972	6962128
					445,41	11,63	328623	8581		515713	
65	Е11-110101-3601-1111-0101-3601 РСНБ РК 2015 изм и доп.вып.10	Покрытия из линолеума.Устройство на клее "Бустилат"	м2 покрытия	85,5	3205,42	23,97	274063	2049	233931	36732	335659
					445,41	11,63	38083	994		24864	
66	Е11-110101-3905-1111-0101-3905 РСНБ РК 2015 изм и доп.вып.9	Плинтуса поливинилхлоридные.Установка на самонарезающих винтах.	м плинтусов	92,34	280,93	2,47	25941	228	16974	8298	36978
					94,64	0,96	8739	89		2739	
		Итого по разделу 5	**тенге**				6429448				7334765
		Накладные расходы					362002				
		Сметная прибыль					543316				
		Итого по разделу 5					7334765				
		Раздел 6. Внутренная отделка									
		Потолки									
69	Е11-150107-0105-1115-0107-0105РСНБ РК 2015 изм и доп.вып.17	Стены.Облицовка керамическими плитками на клее из сухих смесей по готовому основанию	м2 поверхности облицовки	27,02	3846,64	37,8	103936	1021	59263	35318	150394
					1615,53	18,37	43652	496		11140	
70	Е11-150206-0104-1115-0206-0104РСНБ РК 2015 изм и доп.вып.4	Потолки сборные из плит.Отделка поверхностей под окраску или оклейку обоями	м2 отделываемой поверхности	61,5	429,25	2,65	26399	163	1531	19830	49927
					401,7	1,35	24705	83		3698	

71	Е11-150401-0202-1115-0401-0202 РСНБ РК 2015 изм и доп.вып.4	Поверхности внутри помещений.Окраска водными составами известковая по кирпичу и бетону.	м2 окрашиваемой поверхности	61,5	55,55	0,86	3416	53	316	2458	6344
					49,54	0,42	3047	26		470	
		Итого по разделу 6	**тенге**				133751				206665
		Накладные расходы					57606				
		Сметная прибыль					15308				
		Итого по разделу 6					206665				
		Раздел 7.Наружная отделка									
78	Е11-080101-0311-1108-0101-01311 РСНБ РК 2015 Изм.и доп.вып.11	Стены .фундаменты монолитные.гидроизоляция боковая наплавляемые материалами в один слой	м2 поверхности	85,18	977,49	202,48	83263	17247	24851	46302	139930
					483,27	101,22	41165	8622		10365	
79	прайс лист	(техномаст)Эластомерный рулонный кровельный и гидроизоляционный материал на основе этиленпропилендиенового каучука,гибкость на брусе R5 мм,t от +68С до 70 С, теплостойкость +120С,толщ1 мм	м2	97,1052	1001,79		97279	0	97279		105061
										7782	
80	Е11-260201-0503-1126-0201-0503РСНБ РК 2015 Изм.и доп.вып.16	Поверхности покрытий и перекрытий,холодные,Изоляция снизу изделиями из пенопласта на битуме	м3 изоляции	4,259	51315,67	1694,59	218553	7217	66464	111954	356948
					34015,3	572,13	144871	2437		26441	
81	С1234-102-0202234-102-0202 РСНБ РК 2015	Плита теплоизоляционная из экструзионного пенополистирола ГОСТ 32310-2012 без антипирена плотностью от 25 кг/м3 до 34 кг/м3	м3	4,21641	29465,22		124237	0	124237		134176
							0	0		9939	
82	Е11-080201-0801-1108-0201-0801РСНБ РК 2015 Изм.и доп.вып.19	Стены наружные простые из камней керамических.Кладка при высоте этажа до 4 м	м3 кладки	4,1194	13164,44	1494,81	54230	6158	16655	26422	87103

					6532,75	363,96	26911	1499		5078	
83	С1213-101-0201213-101-0201 РСНБ РК 2015	Кирпич керамический лицевой полнотелый размерами 250х120х65 мм Гост 530-2012 марки М100	1000 шт	1,52	55470		84314	0	84314,4		91060
							0	0		6745	
		Отмостка									
84	Е11-110101-0204-1111-0101-0204РСНБ РК 2015	Слои подстилающие щебеночные.Устройство с уплотнением трамбовками	м3 подстилающего слоя	21,81	23252,58	1824,43	507139	39791	387781	91336	646353
					3648,24	806,85	79568	17597		47878	
85	Е11-110101-0209-1111-0101-0209РСНБ РК 2015 изм и доп.вып.14	Слои подстилающие бетонные.Устройство	м3 подстилающего слоя	21,81	44051,45	7,68	960762	168	870712	84490	1128872
					4121,16		89882	0		83620	
		Ограждение радиаторов									
86	Е11-090305-0301-1109-0305-0301 РСНБ РК 2015 изм и доп.вып.16	Конструкций опорные для крепления деревянных деталей внутри зданий и сооружений массой до 0,1 т.Монтаж	т конструкции	0,9243214	115163,1	7077,2	106448	6542	8201	63573	183623
					99212,8	465,28	91705	430		13602	
87	С1214-201-0102214-201-0102 РСНБ РК 2015	Уголок стальной горяче катанный равнополочный из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 ширина полки от 40 до 125 мм.толщиной от 2 до 16 мм	т	0,9538997	276883,16		264119	0	264119		285249
							0	0		21130	
88	Е11-130301-0406-1113-0301-0406РСНБ РК 2015	Поверхности металлические.Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	60,0808923	95,73	2,67	5752	160	2639	2050	8426
					49,15	0,29	2953	17		624	
89	Е11-130301-1406-1113-0301-14060406РСНБ РК 2015	Поверхности металлические огрунтованные.Окраска эмалями ПФ-115	м2	60,0808923	81,67	1,89	4907	114	3069	1202	6598
					28,71	0,29	1725	17		489	

90	Е11-100102-0601-1110-0102-0601 РСНБ РК 2015 изм и доп.вып.16	Стены каркасные.Обшивка досками обшивки	м2 обшивки стен(за вычетом проемов)	119,5	732,76	17,46	87565	2086	31169	49763	148314
					454,48	8,22	54310	982		10986	
91	прайс лист	Деревянное ограждение радиаторов Фигурная доска 100х16	м	1195	1548,21		1850111	0	1850111		1998120
							0	0		148009	
		Итого по разделу: 7	**тенге**				4448678				5312833
		Накладные расходы					471467				
		Сметная прибыль					392688				
		Итого по разделу: 7					5312833				
		Локальная смета №2-1-4									
		Отопление и вентиляция									
		Раздел1.Тепловой узел									
1	Е11-160101-0103-1116-0601-0103 РСНБ РК 2015 РС 296305)	Вентили,задвижки,затворы, клапаны обратные,краны про-ходоные на трубопровод-ных из стальых труб диаметром до 100 мм. Установка	шт	7	4276,94	298,4	29939	2089	3316	24489	58782
					3504,8	64,97	24534	455		4354	
2	С1242-103-0303242-103-0303РСНБ РК 2015 РС 296305	Задвижка стальная литая фланцевая клиновая с выдви-жным шпинделем,с махови-ком,для воды,пара, нефтепр-одуктов,Т до+425С, PN16, марки 30с41 нж ГОСТ 5762-2002 DN100	шт	2	69194		138388	0	138388		149459
							0	0		11071	
3	С1242-101-0302242-101-0302РСНБ РК 2015 РС 296305	Задвижка фланцевая парал-лельная двухдисковая с выд-вижным шпинделем, корпус из серого чугуна,с маховиком,для воды и пара,Т до +225 С,PN 10/16,марки 30ч6бр ГОСТ 57- DN 80	шт	4	20265		81060	0	81060		87545
							0	0		6485	
4	С1242-304-0703242-304-0703РСНБ РК 2015 РС 296305	Клапан обратный чугунный межфланцевый двухстворча тый, корпус из серого чугуна, для воды и пара, Т 602+120С,PN 10/16 Гост 33423-2015 DN 65	шт	1	14929		14929		14929		16123
										1194	

5	Е11-160101-0101-1116-0601-0101 РСНБ РК 2015 РС 296305)	Вентили,задвижки,затворы,клапаны обратные,краны проходные на трубопроводах их стальных труб диаметром до 25 мм. Установка	шт	3	2354,72	98,99	7064	297	822	5869	13968
					1981,56	14,67	5945	44		1035	
6	С1242-203-1103242-203-1103РСНБ РК 2015 РС 296305	Кран шаровый стальной фланцевый,стандартно проходной,для воды,пара, нефтепродуктов, Т до +200 С,PN40 Гост 21345-2005,DN 40 ГОСТ 21345-2005 DN 25	шт	2	8287		16574	0	16574		17900
							0	0		1326	
7	С1242-309-0303242-309-0303РСНБ РК 2015 РС 296305	Клапан предохранительный латунный с диафрагмой,Т до +110С,PN6 Гост 31294-2005 DN 25	шт	1	5649		5649	0	5649		6101
							0	0		452	
8	Е11-160601-0102-1116-0601-0102 РСНБ РК 2015 РС 296305)	Вентили,задвижки,затворы, клапаны обратные,краны проходные на трубопроводных из стальных труб диаметром до 50 мм. Установка	шт	10	2385,81	130,08	23858	1301	2742	19707	47050
					1981,56	29,34	19816	293		3485	
9	С1242-203-1104242-203-1104РСНБ РК 2015 РС 296305	Кран шаровый стальной фланцевый,стандартно проходной,для воды,пара, нефтепродуктов, Т до +200 С,PN40 Гост 21345-2005,DN 40 ГОСТ 21345-2005 DN32	шт	3	9009		27027	0	27027		29189
							0	0		2162	
10	С1242-203-1105242-203-1105РСНБ РК 2015 РС 296305	Кран шаровый стальной фланцевый,стандартно проходной,для воды,пара, нефтепродуктов, Т до +200 С,PN40 Гост 21345-2005,DN 40 ГОСТ 21345-2005 DN40	шт	7	9371		65597	0	65597		70845
							0	0		5248	
11	**Ц13-060102-0101-1306-0102-0101РСНБ РК 2015 РС 296305**	**Бойлер.Монтаж оборудование**	**тн**	**0,6**	**63566,3**	**13965,97**	**38140**	**8380**	**1953**	**18760**	**61452**
					46345	**4912,64**	**27807**	**2948**		**4552**	
12	**Прайслист**	**Бойлер BB 1535 RD/RB**	**шт**	**2**	**739285,71**		**1478571**		**1478571**		**1478571**

17	E11-180701-0106-1118-0701-0106 РСНБ РК 2015 РС 296305)	Грязевики,наружный диаметр патрубков 159 мм. Установка	шт	1	120739,43	660,8	120739	661	109070	10917	142188
					11007,66	131,69	11008	132		10532	
18	E11-181001-0106-1118-1001-0106 РСНБ РК 2015 РС 296305)	Фильтр для очистки воды в трубопроводах систем отопления,диаметром 80 мм. Установка	фильтр	1	2457,82	432,96	2458	433	39	2071	4891
					1985,7	127,58	1986	128		362	
19	C1242-404-0308-242-404-0308 РСНБ РК 2015 РС 296305	Фильтр сетчатый чугунный фланцевый Y-образный,со сливным краном,для систем водоснабжения,Т до+200С, PN СТ СТ РК Гост Р 50553-2010 DN 80	шт	1	47809		47809		47809		51634
										3825	
20	E11-161601-0102-1116-0601-0102 РСНБ РК 2015 РС 296305)	Вентили,задвижки,затворы,клапаны обратные,краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 50 мм.Установка.	шт	2	2385,81	130,08	4772	260	549	3941	9410
					1981,56	29,34	3963	59		697	
21	C1242-312-0304242-312-0304 РСНБ РК 2015 РС 296305	Клапан балансировочный автоматический,латунный муфтовый,с фиксируемой настройкой 0,1 бар,Т до +120С,PN 16 гост 5761-2005 DN 32	шт	1	92666		92666		92666		100079
										7413	
22	C1245-506-0107245-506-0107 РСНБ РК 2015 РС 296305	Ручной балансировочный клапан Tmax120 с,PN16,Гост 5761-2005 резьбовой G1/4 ,Kvs14,2м3/ч,DN 32	шт	1	27822		27822		27822		30048
										2226	
25	E11-181101-0102-1118-1101-0102 РСНБ РК 2015 РС 296305)	Манометры с трехходовым краном.Установка	комплект	10	2543,1		25431		21978	3384	31120
					345,34		3453			2305	

26	E11-181101-0104-1118-1101-0104 РСНБ РК 2015 РС 296305)	Термометры в оправе прямые или угловые.Установка	комплект	6	524,7		3148		426	2668	6281
					453,73		2722			465	
27	прайс лист РС 296305	Термометры прямые в оправе	шт	6	1821,43		10929		10929		11803
										874	
28	C1261-401-0438-261-401-0438 РСНБ РК 2015 Рс296305)	Бобышки прямые тип БМ 20	шт	16	202		3232		3232		3491
										259	
29	C1241-116-0210-241-116-0210 РСНБ РК 2015 Рс296305)	Фланец плоский приварной PN 10 гост 33259-2015 диаметром 100мм	шт	4	2590		10360		10360		11189
										829	
30	C1241-116-0209-241-116-0209 РСНБ РК 2015 Рс296305)	Фланец плоский приварной PN 10 гост33259-2015 диаметром 80 мм	шт	12	2030		24360		24360		26309
										1949	
31	C1241-116-0208-241-116-0208 РСНБ РК 2015 Рс296305)	Фланец плоский приварной PN 10 гост33259-2015 диаметром 65 мм	шт	2	1811		3622		3622		3912
										290	
32	C1241-116-0207-241-116-0207 РСНБ РК 2015 Рс296305)	Фланец плоский приварной PN 10 гост33259-2015 диаметром 50 мм	шт	4	1406		5624		5624		6074
										450	
33	C1241-116-0206-241-116-0206 РСНБ РК 2015 Рс296305)	Фланец плоский приварной PN 10 гост33259-2015 диаметром 40 мм	шт	14	1329		18606		18606		20094

										1488	
34	С1241-116-0205-241-116-0205 РСНБ РК 2015 Рс296305)	Фланец плоский приварной PN 10 гост33259-2015 диаметром 32 мм	шт	6	1063		6378		6378		6888
										510	
35	С1241-116-0204-241-116-0204 РСНБ РК 2015 Рс296305)	Фланец плоский приварной PN 10 гост33259-2015 диаметром 25 мм	шт	4	690		2760		2760		2981
										221	
36	С1241-114-0126-241-116-0126 РСНБ РК 2015 Рс296305)	Переход концентрический приварной из углеродстой и низколегированной стали,наружным диаметром от 32 до 159 мм ГОСТ 17380-2001 размерами 108х4,0-89х3,5 мм	шт	2	961		1922		1922		2076
										154	
37	С1241-114-0106-1241-114-0106 РСНБ РК 2015 Рс296305)	Переход концентрический приварной из углеродстой и низколегированной стали,наружным диаметром от 32 до 159 мм ГОСТ 17380-2001 размерами 57х3,0-32х3,0 мм	шт	4	391		1564		1564		1689
										125	
38	Е11-160401-0206-1116-0401-0206 РСНБ РК 2015 РС 296305)	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб,диаметро до 25 мм.Прокладка	м трубопрово да	8	5970,21	101,24	47762	810	34930	12043	64589
					1502,8	33,36	12022	267		4784	
39	Е11-160401-0205-1116-0401-0205 РСНБ РК 2015 РС 296305)	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб,диаметро до 100 мм. Прокладка	м трубопрово да	4	4617,4	75,29	18470	301	13833	4353	24649
					1083,88	26,59	12022	106		1826	

40	Е11-160401-0204-1116-0401-0204 РСНБ РК 2015 РС 296305)	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб,диаметро до 80 мм. Прокладка	м трубопровода	3	3724,34	75,29	11173	226	7695	3265	15593
					1083,88	26,59	12022	80		1155	
41	Е11-130301-0406-1113-0301-0406 РСНБ РК 2015 РС 296305)	Поверхности металлические.Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	8	95,73	2,67	766	21	352	273	1122
					49,15	0,29	393	2		83	
42	Е11-130301-1421-1113-0301-1421 РСНБ РК 2015 РС 296305)к-2	Поверхности металлические огрунтованные.Окраска краской БТ-177 серебристой	м2	8	218,96	688	1752	55	1352	243	2155
					43,14	0,88	393	7		160	
43	Е11-260101-1002-1126-0101-1002 РСНБ РК 2015 РС 296305)к-2	Трубопроводы.Изоляция матами из стеклянного штапельного волокна	м3	0,55	41666,37	1296,11	22917	713	6705	12031	37744
					28180,75	601,47	15499	331		2796	
44	С1234-202-0101-234-202-0101 РСНБ РК 2015 Рс296305)	Мат теплоизоляционный ГОСТ10449-95 из стекловолокна М11-50	м3	0,9075	5979,48		5426		5426		5860
										434	
45	Е11-180501-0101-1118-0501-0101 РСНБ РК 2015 РС 296305)к-2	Насосы центробежные с электродвигателем,масса агрегата до 0,1 т.Установка	насос	2	23318,95	466,28	46638	933	8293	36964	90290
					18705,83	153,27	37412	307		6688	

46	511-101-0101-511-101-0101 РСНБ РК 2015 РС 296305)	Насос центробежный погружной ГОСТ 20763-85 для загрязненных вод подача 6,0 м3/ч,напор 10,0м двигатель мощностью 0,6 кВт,3000 об/мин	шт	1	81526		81526				81526
									81526		
47	прайслист	Насос промывки СО-1 1К 8/18	шт	1	87428,57		87429		87429		94423
										6994	
48	Е11-160601-0102-1116-05601-0102 РСНБ РК 2015 РС 296305)	Вентили,задвижки,затворы,клапаны обратные,краны проходные на трубопровод-ах из стальных труб диа -метром до 50 мм.Установка	шт	1	2385,81	130,08	2386	130	274	1971	4706
					1981,56	29,34	37412	29		349	
49	С1234-202-0101-234-202-0101 РСНБ РК 2015 Рс296305)	Клапан обратный чугунный межфланцевый двухствор-чатый,корпус из серого чугуна,для воды и пара, Т +120С,PN 10/16 Гост 33423-2015 DN 40	шт	1	12079		12079	0	12079		13045
								0		966	
50	Е11-220701-0102-1122-0701-0102 РСНБ РК 2015 РС 296305)	Трубопроводы диаметром 75-80 мм.Промывка с дизенфекцией	км	0,013	71115,51		925	0	103	814	1878
					63242		822	0		139	
51	С1261-301-0326-261-301-0326 РСНБ РК 2015 РС 296305	Рукава поливочные,д-25 мм Гост 18698-79	м	20	972		19440	0	19440		20995
								0		1555	
52	Е11-160601-0102-1116-0601-0102 РСНБ РК 2015 РС 296305)	Вентили,задвижки,затворы,клапаны обратные,краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 50 мм.Установка	шт	2	2385,81	130,08	4772	260	549	3941	9410
					1981,56	29,34	3963	59		697	

53	Е11-160601-0101-1116-0601-0101 РСНБ РК 2015 РС 296305)	Вентили,задвижки,затворы,клапаны обратные,краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм.Установка	шт	10	2354,72	98,99	23547	990	2741	19563	46559
					1981,56	14,67	19816	147		3449	
54	С1242-203-1106-242-203-1106РСНБ РК 2015 Рс296305)	Кран шаровый стальной фланцевый,стандартнопроходной,для воды,пара, нефте-продуктов,Т до+200 С,PN40 Гост 21345-2005 DN50	шт	2	10358		20716		20716		22373
										1657	
55	С1242-203-1103-242-203-1103 РСНБ РК 2015 Рс296305)	Кран шаровый стальной фланцевый,стандартнопроходной,для воды,пара, нефте-продуктов,Т до+200 С,PN40 Гост 21345-2005 DN25	шт	4	8287		33148		33148		35800
										2652	
56	С1242-203-1101-242-203-1101 РСНБ РК 2015 Рс296305)	Кран шаровый стальной фланцевый,стандартнопроходной,для воды,пара, нефте-продуктов,Т до+200 С,PN40 Гост 21345-2005 DN15	шт	6	5913		35478		35478		38316
										2838	
57	Е11-181101-0102-1118-1101-0102 РСНБ РК 2015 РС 296305)	Манометр с трехходовым краном.Установка	комплект	8	2543,1		20345		17582	2707	24896
					345,34					1844	
58	Е11-181101-0104-1118-1101-0104 РСНБ РК 2015 РС изм и доп.вып.17РС 296305)	Термометры в оправе прямые или угловые.Установка.	комплект	8	524,7		4198		568	3557	8376
					453,73		3630			620	
59	прайс лист С 296305	Термометры прямые в оправе	шт	8	1821,43		14571		14571		15737
										1166	

60	С1242-401-0438-261-401-0438 РСНБ РК 2015 Рс296305)	Бобышки прямые тип БМ 20	шт	16	202		3232		3232		3491
										259	
61	С1241-116-0202-241-116-0202РСНБ РК 2015 Рс296305)	Фланец плоский приварной PN 10 Гост 33259-2015 диаметром 15 мм	шт	12	488		5856		5856		6324
										468	
62	С1241-116-0204-241-116-0204РСНБ РК 2015 Рс296305)	Фланец плоский приварной PN 10 Гост 33259-2015 диаметром 25 мм	шт	8	690		5520		5520		5962
										442	
63	С1241-116-0207-241-116-0207РСНБ РК 2015 Рс296305)	Фланец плоский приварной PN 10 Гост 33259-2015 диаметром 50 мм	шт	4	1406		5624		5624		6074
										450	
		Итого по разделу: 1	**тенге**				2789263				3191033
		оборудование					1478571				
		Накладные расходы					193531				
		Сметная прибыль					120809				
		Итого по разделу: 1					3191033				
		Раздел2.Отопление									
		Тепловой ввод лист 16 ОВ									
		Отопление									
67	Е11-180301-0104-1118-0301-0104 РСНБ РК 2015 РС изм и доп.вып 11 РС 296305)	Радиаторы биметаллические(алюминиевые).Установка	кВт	39,36	1214,29	17,46	47794	687	17601	29152	83102
					749,63	6,14	29505	242		6156	

68	С1245-102-0105-245-102-0105 РСНБ РК 2015 Рс296305)	Радиатор отопления алюмин-иевый ГОСТ 31311-2005 с меж-осевым расстоян-ием 500 мм, теплоотдачей до 155 Вт	секция	246	2222		546612		546612		590341
										43729	
70	С1245-502-0202-245-502-0202 РСНБ РК 2015 Рс296305)	Клапан термостатический с разгруженным по давлению конусом,PN 16,Tmax120 Гост 30815-2002 с внутренней резьбой R 1/2,Kvs 1,88 м3/ч DN 20	шт	18	30105		541890	0	541890		585241
							0	0		43351	
71	С1245-502-0203-245-502-0203 РСНБ РК 2015 Рс296305)	Клапан термостатический с разгруженным по давлению конусом,PN 16,Tmax120 Гост 30815-2002 с внутренней резьбой R 3/4,Kvs 3,57 м3/ч DN 20	шт	12	31292		375504	0	375504		405544
							0	0		30040	
		Итого по разделу: 2	**тенге**				1511800				1664228
		Накладные расходы					29152				
		Сметная прибыль					123276				
		Итого по разделу: 2					1664228				
		Л/с № 2-1-5 Водопровод и канализация									
		Раздел 2.Противопожарный водопровод									
28	Е11-161101-01021116-0102-0102РСНБ РК 2015 Изм и доп.вып. 18 РС 296299	Трубопроводы систем отопления,водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 100 мм.Испытание гидравлическое.	м трубопровода	69	105,36	1,29	7270	89	761	6291	14646
					93,04		6420	0		1085	
29	Е11-160701-01011116-0701-0101РСНБ РК 2015 Изм и доп.вып. 18 РС 296299	Краны пожарные диаметром 50 мм.Установка	кран	4	25807,71	127,27	103231	509	97441	5348	117265
					1320,3	44,01	5281	176		8686	

30	Е11-160401-01011116-0401-0101РСНБ РК 2015 Изм и доп.вып. 18 РС 296299	Шкафы пожарные металлические массой до 10 кг.Установка на стене или в нише	шт	4	1048,3	18,1	4193	73	76	3988	8836
					1010,97	6,45	4044	26		655	
31	С1248-307-0104-248-307-0104РСНБ РК 2015 РС 296299	Шкаф пожарный,типа ШПК 315 НОК/Ноб	шт	1	19052		19052		19052		20576
							0	0		1524	
32	С1248-305-0203-248-305-0203 РСНБ РК 2015 РС 296299	Огнетушитель углекислотный СТ РК Гост Р 51057-2005,типа ОУ5	шт	4	14309		57236		57236		61815
							0	0		4579	
33	С1241-112-0126-241-112-0126РСНБ РК 2015 РС 296299	Отвод бесшовный приварной крутоизогнутый 90 наружным диаметром от 15 до 114 мм Гост 17380-2001 (Гост 17375-2001)размерами 57х4,0	шт	43	469		20167		20167		21780
							0	0		1613	
34	С1241-113-0106-241-113-0106РСНБ РК 2015 РС 296299	Тройник приварной бесшовный равнопроходной Гост 17380-2001(Гост 17376-2001)размерами 57х3,0 мм	шт	3	768		2304		2304		2488
							0	0		184	
35	С1261-301-0219-261-301-02196РСНБ РК 2015 РС 296299	Крепления для трубопроводов(кронштейны,планки,хомуты)	кг	19,84	537		10654		10654		11506
							0	0		852	
36	Е11-150403-10031116-0403-1003РСНБ РК 2015 Изм и доп.вып. 18 РС 296299	Балки,трубы,стальные,диаметром от 50 мм и тому под-обное.Окраска масляная, количество окрасок 2	м2 окрашиваемой поверхности	17,94	622,83	1,17	11174	21	2547	6893	19512
					479,7	0,56	8606	10		1445	
		Итого по разделу: 2	**тенге**				235281				278424

		Накладные расходы					22520				
		Сметная прибыль					20623				
		Итого по разделу: 3					278424				
	Раздел 5.Канализация К 1										
93	Е11-170201-0102-1117-0201-0102 РСНБ РК 2015 РС 296299	Полотенцесушители латунные хромированные .Установка	шт	3	11944,87	31,65	35835	95	24826	10739	50300
					3638,16	14,67	10914	44		3726	
		Санитарно-техническое оборудование									
101	Е11-170101-0106-1117-0101-0106 РСНБ РК 2015 РС 296299	Умывальники одиночные,Установка с подводкой холодной и горячей воды	комплект	5	3107,87	99,97	15539	500	884	14253	32176
					2860,65	48,24	14303	241		2383	
102	С1241-101-0103244-101-0103 0405 РС 296299	Умывальники без пьедестала Гост 30496-96 полукруглый,овальный,прямоугольный,трапециевидный со спинкой или без спинкиой или без спинки размерами L 600 мм,В450 мм	комплект	5	8246		41230		41230		44528
										3298	
103	С1244-104-060123-030102-0301 РС 296299	Сифон Гост 23289-94 бутыочный унифицирован-ный с выпском и вертикаль-ным или горизонтальным отводом для умывальни -ков,мокк,раковин,бидэ СБУ	шт	5	785		3925		3925		4239
										314	
104	Е11-170201-0103-1117-0201-0103 РСНБ РК 2015 РС 296299	Смесители .Установка	шт	5	1059,71	0,14	5299	1	196	5032	11157
					1026,9		5135	0		826	
105	С1244-104-0403244-244-104-0403 РСНБ РК 2015 РС 296299	Смесители для умывальника двухрукояточный,с центральной подводкой,набортный,излив с аэратором,рахмерами 110х70 мм	шт	5	10780		53900		53900		58212
										4312	

		Накладные расходы					22520				
		Сметная прибыль					20623				
		Итого по разделу: 3					278424				
	Раздел 5.Канализация К 1										
93	Е11-170201-0102-1117-0201-0102 РСНБ РК 2015 РС 296299	Полотенцесушители латунные хромированные .Установка	шт	3	11944,87	31,65	35835	95	24826	10739	50300
					3638,16	14,67	10914	44		3726	
		Санитарно-техническое оборудование									
101	Е11-170101-0106-1117-0101-0106 РСНБ РК 2015 РС 296299	Умывальники одиночные,Установка с подводкой холодной и горячей воды	комплект	5	3107,87	99,97	15539	500	884	14253	32176
					2860,65	48,24	14303	241		2383	
102	С1241-101-0103244-101-0103 0405 РС 296299	Умывальники без пьедестала Гост 30496-96 полукруглый,овальный,прямоугольный,трапециевидный со спинкой или без спинкиой или без спинки размерами L 600 мм,В450 мм	комплект	5	8246		41230		41230		44528
										3298	
103	С1244-104-060123-030102-0301 РС 296299	Сифон Гост 23289-94 бутыочный унифицирован-ный с выпском и вертикаль-ным или горизонтальным отводом для умывальни -ков,мокк,раковин,бидэ СБУ	шт	5	785		3925		3925		4239
										314	
104	Е11-170201-0103-1117-0201-0103 РСНБ РК 2015 РС 296299	Смесители .Установка	шт	5	1059,71	0,14	5299	1	196	5032	11157
					1026,9		5135	0		826	
105	С1244-104-0403244-244-104-0403 РСНБ РК 2015 РС 296299	Смесители для умывальника двухрукояточный,с центральной подводкой,набортный,излив с аэратором,рахмерами 110х70 мм	шт	5	10780		[illegible]				

106	Е11-170301-0101-1117-0301-0101 РСНБ РК 2015 изм и доп.вып 18 РС 296299	Унитазы с бачком непосред-ственно присоединен-ным.Установка	компект	5	3703,57	198,56	18518	993	1485	16192	37487
					3207,9	96,51	16040	483		2777	
107	СI244-101-0302244-101-0302РСНБ РК 2015 РС 296299	Унитаз тарельчатый ГОСТ 30493-96 размерами не не менее L-605 мм,D 360 мм	комплект	5	8879		44395		44395		47947
										3552	
108	СI244-101-0601244-101-0601РСНБ РК 2015 РС 296299	Бачок смывной ГОСТ 30493-96 установливаемый на унитазе с боковым или верхним пуском размерами L-430 мм	комплект	5	8876		44380	0	44395		47930
							0	0		3550	
109	СI244-104-0201244-104-0201РСНБ РК 2015 РС 296299	Сиденье ГОСТ 15062-83 для унитаза	шт	5	1372		6860	0	6860		7409
							0	0		549	
110	СI261-301-0370261-301-0370 РСНБ РК 2015 РС 296299	Подводки гибкие к водоразной арматуре	м	11,2	397		4446	0	4446		4802
							0	0		356	
111	СI244-104-0603244-104-0603 РСНБ РК 2015 РС 296299	Сифон ГОСТ 23289-94 трубный с унифицированным выпуском, горизонтальным или вертикальнм отводом для умывальников, моек,раковин,бидэ,унитазов СТУ	шт	6	785		4710	0	4710		5087
							0	0		377	

112	Е11-170101-0110-1117-0101-0111 РСНБ РК 2015 изм и доп.вып 18 РС 296299	Поддоны душевые чугунные и стальные мелкие.Установка	комплект	1	1963,48	248,12	1963	248	263	1540	3783
					152,33	119,2	152	119		280	
113	С1244-102-080323-030102-0206 РСНБ РК 2015 РС 296299	Поддоны стальной эмалированный ГОСТ 23695-94 глубокий размерами 800х800х280 мм	шт	1	9952		9952	0	9952		10748
								0		796	
114	С1244-104-0604244-104-0604РСНБ РК 2015 РС 296299	Сифон Гост 23289-94 с выпуском и переливом для ванн и глубоких душевых поддонов СВПГ	шт	1	1344		1344	0	1344		1452
								0		108	
115	Е11-170201-0103-1117-0201-0103 РСНБ РК 2015 изм и доп.вып 18 РС 296299	Смесители.Установка	шт	1	1059,71	0,14	1060	0	33	1006	2231
					1026,9		1027	0		165	
116	С1244-104-0504244-104-0504РСНБ РК 2015 РС 296299	Смеситель для душа двухрукояточный,с подводкой в различных отверстиях,застенный,сдушевой сеткой на штанге	шт	11	9677		9677		9677		10451
										774	
117	С1261-301-0370261-301-0370 РСНБ РК 2015 РС 296299	Подводки гибкие к водоразборной арматуре	м	9,6	397		3811		3811		4116
										305	

118	Е11-170401-0101-1117-0401-0101 РСНБ РК 2015 изм и доп.вып 18 РС 296299	Писсуары настенные.Установка	комплект	3	1596,6	70,98	4790	213	612	3986	9478
					1321,53	34,28	3965	103		702	
119	С1244-101-090123-030102-0801 РСНБ РК 2015 РС 296299	Писсуары настенные Гост 30493-96 Размерам и L 360 мм,В 290 мм	комплект	3	12566		37698	0	37698		40714
							0	0		3016	
120	Е11-170101-0111-1117-0101-0111 РСНБ РК 2015 изм и доп.вып 18 РС 296299	Трапы диаметром 50 мм.Установка	комплект	8	10918,84	38,31	87351	306	81645	5434	100208
					674,82	18,35	5399	147		7423	
121	Е11-170101-0112-0101-0112 РСНБ РК 2015 изм и доп.вып 18 РС 296299	Трапы диаметром100 мм.Установка	комплект	1	22035,28	83,14	22035	83	20793	1175	25067
					1158,93	40,15	1159	40		1857	
		Итого по разделу: 4	**тенге**				458718				559521
		Накладные расходы					59356				
		Сметная прибыль					41447				
		Итого по разделу: 4					559521				
		Локальная смета № 2-1-6									
	Электроосвещение и электрооборудование										
		Раздел 1.Низковольтное оборудование									
5	ЦТ3-080303-06011308-0303-0601РСНБ РК 2015 РС изм и доп.вып.17	Автомат одно-,двух-,трехполюсный на ток до 25 А.Установка на конструкции на стене или колонне	шт	5	2823	25,78	14115	129	6761	5202	20862

					1445	356,3	7225	1782		1545	
6	С 1247-204-0604-247-204-0604 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический типа ВА 47-29 характеристика "В" 1Р 2А 4,5 кА " В"	шт	2	820		1640		1640		1771
										131	
7	С 1247-204-0651-247-204-0651 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический типа ВА 47-29 характеристика "В" 1Р 2А 4,5 кА " В"	шт	1	2454		2454		2454		2650
										196	
8	С 1247-204-2521-247-204-2521 РСНБ РК 2015	Выключатель нагрузки (мини-рубильник) типа ВН-32 3Р 16 А.	шт	1	2233		2233		2233		2412
										179	
9	С 1247-204-3001-247-204-3001 РСНБ РК 2015	Расцепитель независимый типа РН 47	шт	1	5976		5976		5976		6454
										478	
10	прайслист	Шина на 9 гр № 6-9 мм 6 гр ноль	шт	1	245,89		246		246		266
										20	
11	прайслист	Шина на 9 гр № 6-9 мм 6 гр земля	шт	1	245,89		246		246		266
										20	
12	прайслист	Дин рейка 600 мм	шт	2	3278,57		6557		6557		7082
										525	
13	прайслист	Ограничитель на динрейку	шт	4	136,61		546		546		590
										44	
14	Ц13-080304-0501--1308-0304-0501 РСНБ РК 2015	прибор или аппарат .Установка	шт	2	1536,95		3074		26	2195	5690
					1524		3048			421	
15	С1247-208-0102-247-208-0102 РСНБ РК 2015	Контактор малогабаритный типа КМИ 10910,9А 36В/АС 3,1НО	шт	2	2908		5816		5816		6281
										465	

16	Ц13-080305-1301--1308-0305-13011 РСНБ РК 2015	Ящик с понижающим трансформатором.Монтаж оборудовани я.	шт	3	1718,7	176,7	5156	530	54	3446	9290
					1524	71,26	4572	214		688	
17	С1247-203-0101-247-203-0101 РСНБ РК 2015	Ящик с понижающим трансформатором.СТ РК Гост Р 51321.1-2010,типа ЯТП 0,25 220/12-2 36 УХЛ 4 IP30	шт	3	12893		38679		38679		41773
										3094	
18	Ц13-080304-02031308-0304-0203 РСНБ РК 2015 РС изм и доп.вып.17	Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт (шкаф) высота и ширина до 600[600 мм.Установка на стене	шт	3	13328,9	1014,68	39987	3044	27799	7353	51127
					3048	356,3	9144	1069		3787	
19	С 1247-201-0103-247-201-0103 РСНБ РК 2015	Щит распределительный навесной Гост 32397-2013,типа ЩР и 18з-1 36 УХЛЗ IP31	шт	3	6700		20100		20100		21708
										1608	
20	Ц13-080303-06011308-0303-0601РСНБ РК 2015 РС изм и доп.вып.17	Автомат одно-,двух-,трехполюсный на ток до 25 А.Установка на конструкции на стене или колонне	шт	36	2823	25,78	101628	928	48680	37454	150209
					1445	356,3	52020	12827		11127	
21	С 1247-204-2523-247-204-2521 РСНБ РК 2015	Выключатель нагрузки (мини-рубильник) типа ВН-32 ЗР 16 А.	шт	3	2233		6699		6699		7235
										536	
22	С 1247-204-0178-247-204-0178 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический дифференциального тока ГОСТ IEC 60091-2014,типа АВДТ 32 С 25 зо МА	шт	21	4609		96789		96789		104532
										7743	
23	С 1247-204-0613-247-204-06131 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический типа ВА 47-29 характеристика "В" 1Р 2А 4,5 кА " В"	шт	12	622		7464		7464		8061
										597	

24	Ц13-080104-02011308-0104-0201РСНБ РК 2015 РС изм и доп.вып.17	Шкаф управления и регулирования.Монтаж оборудования	шкаф	1	28084,96	6922,4	28085	6922	2092	15783	47377
					19071	2850,4	19071	2850		3509	
25	515-301-0249-515-301-0249 РСНБ РК 2015	Устройство(ящик) управления ГОСТ 30011,1-2003 типа РУСМ М 5411-2474 с автоматическими выключателями на каждый фидер,количество фидеров-1,номинальный ток 3,15А.тепловое реле 2,5 А.	шт	1	180161		180161				180161
							0	0	180161		
26	Ц13-080304-05011308-0304-0501РСНБ РК 2015 РС изм и доп.вып.17	Прибор или аппарат.Установка	шт	1	1536,95		1537		13	1097	2845
					1524		1524			211	
27	прайслист	Источник бесперебойного питанят 700 Кт 220 В	шт	1	50089,29		50089		50089		54096
										4007	
		Итого по разделу: 1	**тенге**				619277				732738
		Ст-ть оборудования					180161				
		Накладные расходы					72530				
		Сметная прибыль					40931				
		Итого по разделу: 1					732738				
		Раздел 3. Светотехническое оборудование									
35	Е11-210401-0101-1121-0401-0101 РСНБ РК 2015 Изм и доп.вып 16	Светильники для ламп светодиодных.Установка с подвесом на крюках в помещениях с нормальными условиями среды	шт	37	602,6	4,14	22296	153	3081	14167	39380
					530	1,78	19610	66		2917	
37	прайс лист	Светильник встраиваемый с зеркальный параболической решеткой со светодиодными лампами ЛПО-01-002- 4х18 с АКБ	шт	16	16738		267808	0	267808		289233
							0	0		21425	

38	прайс лист	Светильник светодиодный подвесной пылевлагозащи -щенный ЛСП 44 2х36-001	шт	15	9107,14		136607	0	136607		147536
							0	0		10929	
39	прайс лист	Светильник светодиодный со степенью защиты IP 54 ДБО88-12-041 CDR	шт	6	24589,29		147536	0	147536		159339
							0	0		11803	
40	Е11-210401-0401-1121-0401-0401 РСНБ РК 2015 Изм и доп.вып 16	Указатели световые настенные.Установка	шт	4	759,95	17,4	3040	70	26	2140	5594
					736	7,13	2944	29		414	
41	прайслист	светильник аварийный аккумуляторный "выход" URAN 6521-4 LED	шт	4	34607,14		138429	0	138429		149503
							0	0		11074	
42	Е11-210401-0101-1121-0401-0101 РСНБ РК 2015 Изм и доп.вып 16	Светильники для ламп светодиодных.Установка с подвесом на крюках в помещениях с нормальными условиями среды аварийный аккумуляторный "выход" URAN 6521-4 LED	шт	8	602,6	4,14	4821	33	548	3063	8515
					530	1,78	4240	14		631	
43	прайслист	Прожектор светодионый со степенью защиты IOP 67 lj 15 160-001 kosmos 750	шт	3	122946,43		368839	0	368839		398346
							0	0		29507	
44	прайслист	Светильник настенный светодиодный,IP 20 ЛБО 85-1-18-001 Tablette	шт	5	10928,57		54643	0	54643		59014
							0	0		4371	
		Итого по разделу: 3	**тенге**				1144018				1256459
		Накладные расходы					19370				
		Сметная прибыль					93071				
		Итого по разделу: 3					1256459				
		Раздел 4.Электроустановочные устройство									
45	Е11-210202-02011121-0202-0201 РСНБ РК 2015 Изм и доп.вып.16	Выключатели одноклавишные и двухклавишные,штепсельные розетки для скрытой проводки.Установка	шт	49	245,04	0,22	12007	11	1658	7447	21010
					210,97	0,1	10338	5		1556	

55	прайс лист	Лампа сигнальная д-22 мм зеленый неон/240 В цилиндр AL 22TE	шт	1	1092,86		1093	0	1093		1180
							0	0		87	
56	прайс лист	Лампа сигнальная д-22 мм красный неон/240 В цилиндр AL 22TE	шт	1	1366,07		1366	0	1366		1475
							0	0		109	
57	прайс лист	Лампа сигнальная д-22 мм желтый неон/240 В цилиндр AL 22TE	шт	1	1275		1275	0	1275		1377
										102	
58	Ц13-080304-0501 1308-0304-0501 РСНБ РК 2015 Им и доп.вып.17	Прибор или аппарат.Установка	шт	2	1536,95		3074	0	26	2195	5690
					1524		3048	0		421	
59	С1247-202-0701247-202-0701 РСНБ РК 2015	Коробка ответвительная с клеммными колодками типа КМ-212, IP 20	шт	1	479		479	0	479		517
							0	0		38	
60	С1243-906-2201243-906-2201 РСНБ РК 2015	Клеммник соединительный 10р,450v,41 А,6 мм2	шт	1	1061		1061	0	1061		1146
							0	0		85	
61	Ц13-080301-3001 1308-0301-3001 РСНБ РК 2015 Им и доп.вып.17	Аппарат(кнопка,ключ управ-ления,замок электромагни-тной блокировки,звуковой сигнал,сигнальная лампа) управления и сигнализации, количество подключаемых концов до 2 .Монтаж оборудования	шт	4	1851,97	346,12	7408	1384	156	4635	13006
					1467	142,52	5868	570		963	
62	С1261-404-0574261-404-0574 РСНБ РК 2015	Кнопки монтажные Гост 51177-2017	1000 шт	0,004	380		2	0	2		2
		Итого по разделу: 4	**тенге**				0	0			
		Накладные расходы					95537				132673
		Сметная прибыль					27310				
		Итого по разделу: 4					9826				
		Локальная смета №2-1-7 Пожарная сигнализация					132673				
		Раздел1.Пожарная сигнализация									

1	Ц13-100701-0102 13-100701-0102 ИЗМ и доп.вып.18	Приборы ПС приемно-контрольные,пусковые,концентратор блок базовый на 20 лучей.онтаж оборудования	шт	2	59540,94	2,24	119082	4	1126	71951	206316
					58976		117952	0		15283	
2	прайс лист	Сетевой контролер С 2000М	шт	1	38250		38250	0	38250		41310
							0	0		3060	
3	прайс лист	Прибор приемно-охранный С 2000КДЛ-2И	шт	1	16392,86		16393	0	16393		17704
							0	0		1311	
4	Ц13-080305-0310 1308-0305-0310 РСНБ РК 2015 Изм и доп.вып.17	Указатели световые настенные.Мронтаж оборудования	шт	6	1479,71	146,58	8878	879	501	5571	15605
					1249,68	39,91	7498	239		1156	
5	прайс лист	Табло Выход С 2000 ОСТ исп 01	шт	6	4280,36		25682	0	25682		27737
							0	0		2055	
6	Ц13-080103-3002-13-080103-3002 Изм и доп.вып.18	Аппарат(кнопка,ключ управ-ления,замок электромагни-тной блокировки,звуковой сигнал,сигнальная лампа) управления и сигнализации, количество подключаемых концов до 6 .Монтаж оборудования	шт	6	1851,97	346,12	11112	2077	233	6953	19510
					1467	142,52	8802	855		1445	
7	Прайс лист	Сирена звуковая 12/24 Вольт С 2000 ОПЗ	шт	6	7103,57		42621	0	42621		46031
							0	0		3410	
8	Ц13-080304-0501 1308-0304-501 РСНБ РК 2015	Прибор и аппарат.Установка	шт	7	1536,95		10759	0	91	7681	19915
					1524		10668	0		1475	
9	С1248-302-0502248-302-0502 РСНБ РК 2015	Извещатель пожарный ручной модели ИПР 513-3 М.	шт	7	1762		12334	0	12334		13321
							0	0		987	
10	Ц13-100701-0202 13-100701-0202 Изм и доп.вып 18 РСНБ РК 2015	Извещатель ПС автомати-ческий дымовой, фотоэлектр-ический,радиоизотопный,световой в нормальном испол -нении.Монтаж оборудования	шт	26	3005,41	2,24	78141	58	1799	46533	134648

					2934		76284	0		9974	
11	Прайс лист	Извещатель пожарный дымовой ДИП 34 А-04	шт	21	5828,57		122400	0	122400		132192
							0	0		9792	
12	Прайс лист	Извещатель пожарный пламени С2000Спектрон 207	шт	5	19580,36		97902	0	97902		105734
							0	0		7832	
13	Ц13-080304-0304 13-080304-0304 Изм и доп.вып.17	Шкаф коммутации	шт	1	4559,93	1413,57	4560	1414	99	2607	7740
					3048	572,15	3048	572		573	
14	Прайс лист	Шкаф пожарный сигнализации на 5 стандартных устройст BOLID ШПС 24	шт	1	72857,14		72857	0	72857		78686
							0	0		5829	
15	Ц13-080105-0106 13-080354-0106	Аккумулятор кислотный стационарный,тип С10,СК10,С-12,СК-12.Монтаж оборудования	шт	2	8765,87		17532	0	2862	10562	30342
					7335		14670	0		2248	
16	прайс лист	Дополнительные аккумуляторные баратеи в шкаф ШПС 21 2 В BOLID АБ 1217С	шт	2	32785,71		65571	0	65571		70817
							0	0		5246	
17	Ц13-100701-0303-13-00701-0303 Изм и доп.вып.18	Устройствоультразвуковое блок питания и контроля.Монтаж оборудования	шт	1	8038,76	1,82	8039	2	132	4822	13890
					7905		7905	0		1029	
18	прайс лист	Блок индикации С 2000 БКИ	шт	1	25408,93		25409	0	25409		27442
							0	0		2033	
19	С1248-401-0401248-401-0401 РСНБ РК 2015	Ключ VIZIT-RF (RFID -125 kYz брелок EM -Marin)	шт	3	277		831	0	831		897
							0	0		66	
20	Ц13-080304-0501-13-080304-03501 РСНБ РК 2015	Прибор или аппарат.Установкак	шт	2	1536,95		3074	0	26	2195	5690
					1524		3048	0		421	

21	прайс лист	Блок выдачи сигнала типа "Сухой контакт"	шт	1	11110,71		11111	0	11111		12000
							0	0		889	
22	прайс лист	Оконечный блок передачи извещений в подарную часть С 2000PGE	шт	1	38250		38250	0	38250		41310
							0	0		3060	
23	прайс лист	SIM карта стандартного размера	шт	1	910,71		911	0	911		984
							0	0		73	
24	Ц13-100408-0504 1308-0408-0504 РСНБ РК 2015 изм и доп.вып 17	Коробка кабельная соединительная или разветвительная.Монтаж оборудования	шт	11	5070,57		55776	0	1744	32960	95835
					4912		54032	0		7099	
25	прайс лист	Коробка подключения универсальная ОП 85х85х45 130114	шт	10	273,21		2732	0	2732		2951
							0	0		219	
26	прайс лист	Коробка подключения оконечная в шлейф КС 5	шт	1	81,96		82	0	82		89
							0	0		7	
27	Ц13-1007014-0303 13-100701-0303 изм и доп.вып 18	Устройство ультразвуковое блок питания и контроля.Монтаж оборудования	шт	1	8038,76	1,82	8039	2	132	4822	13890
					7905		7905	0		1029	
28	прайс лист	Блок защиты сетевой БЗС	шт	1	4098,21		4098	0	4098		4426
							0	0		328	
29	прайс лист	Комплект установки извещателей МК 2	шт	19	2641,07		50180	0	50180		54194
							0	0		4014	
		Кабельная продукция									
30	Е11-210102-0101 1121-0102-0101 РСНБ РК 2015 Изм и доп.вып.17	Короба(кабель-каналы) ПВХ периметром до 60 мм.Прокладка	м	310	285,2	3,65	88412	1132	4666	59492	159736
					266,5	0,04	82615	12		11832	
31	С1243-907-0105243-907-0105 РСНБ РК 2015	Канал кабельный из ПВХ,размерами 25 ммх16 мм	м	319,3	84		26821	0	26821		28967
							0	0		2146	

32	Е11-210101-0201 1121-0101-02101 РСНБ РК 2015 Изм и доп.вып.197	Трубы полимерные диаметром до 25 мм.прокладка открытая по стенам с креплением	м	3,8	316,88	249	1204	9	50	825	2191
					301,28	0,11	1145	0		162	
33	Е11-210101-0203 1121-0101-0203 РСНБ РК 2015 Изм и доп.вып.19	Трубы полимерные диаметром до 50 мм.Прокладка открытая по стенам с креплением	м	9	427,63	3,48	3849	32	265	2560	6922
					394,69	0,42	3552	4		513	
34	С1241-207-0201241-207-0201 РСНБ РК 2015	Трубы из поливинилхлорида ПВХ гладкая жесткая диаметром 16 мм.	м	3,838	53		203		203		219
							0	0		16	
35	С1241-207-0206241-207-0206 РСНБ РК 2015	Трубы из поливинилхлорида ПВХ гладкая жесткая диаметром 50 мм.	м	9,09	269		2445		2445		2641
							0	0		196	
36	Е11-210201-0101 1121-0201-0101 РСНБ РК 2015 Изм и доп.вып.19	провода одножильные или многожильные в общей оплетке,суммарное сечение до 2,5 мм2.прокладка первого провода в проложенных трубах и металлических рукавах	м	12,8	100,87	1,2	1291	15	142	817	2277
					88,63	0,01	1134	0		169	
37	Е11-210201-0201 1121-0201-0101 РСНБ РК 2015 Изм и доп.вып.19	Провода сечением до 6 мм2.Прокладка в проложенных коробах (кабель-каналах)	м	315,8	82,67	0,86	26107	272	3382	16196	45687
					71	0,13	22422	41		3384	
38	Прайс лист	КСПЭ нг FRLS 2х2х0,5	м	335,172	200,36		67155		67155		72527
										5372	
		Итого по разделу: 4	**тенге**				1170093				1562373
		Накладные расходы					276547				
		Сметная прибыль					115733				
		Итого по разделу: 4					1562373				
		ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА 4-1-1	**Наружные сети электроснабжения**								
	Сети электроснабжения										

1	ЕТ1-010205-0302-1101-0205-0302 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы.Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	м3 грунта	48,76	1826,44		89057			64121	165433
					1826,44		89057			12254	
2	ЕТ1-010205-0502-1101-0205-0502 РСНБ РК 2015	Траншеи,пазухи котлованов и ямы.Засыпка вручную.Группа грунтов 2	м3 грунта	33,09	952,56		31520			22695	58552
					952,56		31520			4337	
3	ЦТ3-080201 - 0301 1308-0201-0301 РСНБ РК изм и доп.вып 17	Кабель в траншее один.Устройство постели	м кабеля	173,82	519,8	431,78	90352	75052		33266	133507
					88,02	177,79	15300	30903		9889	
4	С1211-401-0101-211-401-0101 РСНБ РК	Песок ГОСТ 8736-2014 природный	м3	16,72	12656,16		211611	0	211611		228540
							0	0		16929	
5	ЦТ3-080201 - 0201 1308-0201-0201 РСНБ РК изм и доп.вып 17	Кабель до 35 кВ,масса 1 м до 1 кг.Монтаж в готовых траншеях без покрытий	м кабеля	265	375,55	165,96	99521	43979	12778	40986	151747
					161,37	53,44	42763	14162		11241	
6	ЦТ3-080201 - 0901 1308-0901-0201 РСНБ РК изм и доп.вып 17	Кабель до 35 кВ,масса 1 м до 1 кг.Прокладка в проложен ных трубах,блоках и коробах	м кабеля	286	348,55	156,93	99685	44882	4986	30208	140285
					146,7	50,74	41956	14512		10392	
7	С1243-115-1705-243-115-1705РСНБ РК 2015	Кабель силоврой не распространяяющий горение,с низким дымо- и газовы делениема,число жил 4,напряжение 0,66 кв Гост 31996-2012,марки АВБбШ внг (В)-LS 4х16 (ок)-0,66	км	0,20254	693671,45		140496	0	140496		151736

							0	0		11240	
8	С1243-119-2002-243-119-2002 РСНБ РК 2015	Кабель силоврой не распространяяющий горение,число жил 5,напряжение 1 кВ Гост 31996-2012,марки АВБбШ внг (В)-LS 5х4 (ок)-1	км	0,18768	420302,8		78882	0	78882		85193
							0	0		6311	
9	ЦТ3-080208 - 0210 1308-0208-0210 РСНБ РК изм и доп.вып 17	Проводник заземляющий открыто из медного изолированного провода сечением до 25 мм2.Монтаж по строительным основаниям	м	10	614,07	4,39	6141	44	555	3998	10950
					554,19	1,07	5542	11		811	
10	С1243-6020107-243-602-0107 РСНБ РК 2015	Провод неизолированный медный гибкий для электрических установок и антенн,марки МГ 10 мм2	км	0,01	445783,64		4458	0	4458		4815
							0	0		357	
11	ЦТ3-080201 - 2402 1308-0201-2402 РСНБ РК изм и доп.вып 17	Муфта мачтовая концевая металлическая для 3-4 жиль -ного кабеля напряжен ием до 1 кВ,сечение одной жилы до 70 мм2. Монтаж оборудования	шт	2	28851,72	18081,9	57703	36164	1001	23577	87782
					10269	6103,86	20538	12208		6502	
12	С1243-9031501-243-903-1501 РСНБ РК 2015	Муфта концевая для четырехжильного кабеля с алюминиевыми или мед ными жилами с бумажной изоляцией, напряжение 1 кВ, с болтовыми соединителями, со сроывными головками ГОСТ 13781.0-86,типа 1КнТп-4-16/50-СЛ -нб	шт	1	10975		10975	0	10975		11853
							0	0		878	
13	прайс лист	Муфта переходная СИП-кабель 4ПКТпб(СИП)-1-16/25(б)	шт	1	14753,57		14754	0	14754		15934
							0	0		1180	
14	ЦТ3-100904 - 0101 13100904-0101 РСНБ РК изм и доп.вып 17	Прокладка в траншее ленты	км	0,09	31095	21317,4	2799	1919		801	3888
					9777,6	4808,78	880	433		288	

15	С1249-101-0502-249-101-1502РСНБ РК 2015	Лента сигнальная предо стерегающая о пролегающих подземных коммуникациях "Электра" размерами 100 мх0,25м	м	91,8	63		5783	0	5783		6246
							0	0		463	
16	Е11-340201-0101-1134-0201-0101 РСНБ РК 2015	Трубопроводы из асбесто цементных труб.Устройство с соединением манжетами стальными.До 2-х отверстий	канало-километр трубопрово да	0,002	1380045,95		2760	0	2338	321	3327
					211050		422	0		246	
17	Е11-340201-0301-1134-0201-0301 РСНБ РК 2015	Трубопроводы из полиэтиленовых труб. Устройство .До 2-х отверстий	канало-километр трубопрово да	0,109	163710,9		17844	0	361	13287	33622
					160398		17483	0		2491	
18	С1241-207-0405-241-207-0405РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая с внутренним слоем не распространяющим горение,усилением протяжки F1, тип N125OH Гост Р МЭК 61386-24-2014 DN/OD 110	м	111,18	6744		749798	0	749798		809782
							0	0		59984	
19	Ц13-370102-0105 13370102-0105 РСНБ РК	Оборудование массой 1т.Монтаж на открытой площадке	шт	1	89196,28	9769,71	89196	9770	17044	40194	139741
					62381,9	3510,67	62382	3511		10351	
		Заземление									
21	Е11-010205-0302-1101-0205-0302РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы.Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 без креплений с откосами	м3 грунта	3,6	1826,44		6575	0		4734	12214
					1826,44		6575	0		905	
22	Е11-010205-0502-1101-0205-0502РСНБ РК 2015	траншеи,пазухи котлованов и ямы,Засыпка вручную.Группа грунтов 2	м3 грунта	3,6	952,56		3429	0		2469	6370
					952,56		3429	0		472	

23	Ц13-080208-0104 1308 02082-0104РСНБ РК изм и доп.вып 17	заземлитель вертикальный из круглой стали диаметром 20 мм.Монтаж оборудования	шт	9	1365,4	170,42	12289	1534	1803	6769	20583
					994,7	49,88	8952	449		1525	
24	С1241-206-0202-214-206-00202РСНБ РК 2015 изм и доп.вып.17	Прокат стальной горячекатаный круглый из углеродистой обыкновенной низколегированной стали Гост 535-2005 диаметром 11-36 мм	т	0,08874	273195		24243	0	24243		26182
										1939	
25	Ц13-080208-0104 1308 02082-0104РСНБ РК изм и доп.вып 17	Заземлитель горизонтальный из стали полосовой сечением 160 мм2.Монтаж оборудования	м	20	651,55	25,11	13031	502	8550	2978	17290
					198,94	7,84	3979	157		1281	
		Итого по разделу: 4	**тенге**				1862903				2290530
		Накладные расходы					257957				
		Сметная прибыль					169670				
		Итого по разделу: 4					2290530				
		Локальная смета №6-1									
		Наружные сети ВК									
11	Е11-220701-0101-1122-0701-0101	Трубопроводы диаметром 50-65 мм.промывка с дезинфекцией	км трубопровода	0,0102	66747,14		681	0	36	639	1426
					63242		3979			106	
12	Е11-220701-0102-1122-0701-0102	Трубопроводы диаметром 75-80 мм.промывка с дезинфекцией	км трубопровода	0,038	71115,51		2702	0	299	2379	5488
					63242		3979			407	
		Отмостка									
42	Е11-110101-0204-1111-0101-0204РСНБ РК 2015	Слои подстилающие щебеночные.Устройство с уплотнением трамбовками	м3 подстилающего слоя	1,06	23252,58	1824,43	24648	1934	18847	4439	31414
					3648,24	806,85	3867	855		2327	

43	Е11-110101-0209-1111-0101-0209РСНБ РК 2015	Слои подстилающие бетонные.Устройство	м3 подстилающего слоя	1,06	44051,45	7,68	46695	8	42319	4106	54865
					4121,16		4368	0		4064	
		Итого по разделу: 4	**тенге**				74725				93192
		Накладные расходы					11563				
		Сметная прибыль					6904				
		Итого по разделу: 4					93192				
	Локальная смета 7-1-1 Вертикальная планировка										
		Раздел 1.Разработка плодородного грунта									
1	Е11-010404-0101-1101-0104-0101 РСНБ РК 2015	Грунты 1 группы.Разработка бульдозерами мощностью 59 Квт(80 л.с) при перемещении грунта грунта до 10 м	м3 грунта	389	43,93	43,93	17089	17089		4831	23674
						17,25	0	6710		1754	
2	Е11-010404-0109-1101-0104-0101 РСНБ РК 2015	Грунты 1 группы.Разработка бульдозерами мощностью 59 Квт(80 л.с) Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта	м3 грунта	389	162,68	162,68	63283	63283		17892	87669
						63,88	0	24849		6494	
3	С3414-104-0101-412-102-0101 РСНБ РК 2015	Грунт растительного слоя (перегной)	м3 грунта	446,4	343		153115	0			165364
							0	0		12249	
4	С3412-102-0205-412-102-0205 РСНБ РК 2015	перевозка строительных грузов самосвалами вне населенных пунктов. Грузо-подьемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 5 км	т.км	2678,4	47		125885	0			135956
							0	0		10071	
		Подраздел 1.Возврат плодородного слоя									
5	Е11-010404-0101-1101-0104-0101 РСНБ РК 2015	Грунты 1 группы (возврат плодородного слоя) Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80л) при перемещении грунта до 10 м	м3 грунта	17	43,93	43,93	747	747		211	1035
						17,25	0	293		77	

6	Е11-010404-0109-1101-0104-0109 РСНБ РК 2015	Грунты 1 группыРазработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80л).Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта	м3 грунта	17	162,68	162,68	2766	2766		782	3832
						63,88	0	1086		284	
		Итого по разделу:	**тенге**				362885				417529
		Накладные расходы 1					23716				
		Сметная прибыль					30929				
		Итого по разделу: 1					417529				
		Раздел 2.Вертикальная планировка									
7	Е11-010102-0411-1101-0104-0101 РСНБ РК 2015 изм и доп.вып 20	Грунты 2 группы в карьерах.разработка с погрузкой на автомобиль-самосвалы экскаваторами "обратная лопата"с ковшом вместимостью 0,25 м3	м3 грунта	911	528,68	505,96	481627	460930	309	84200	611093
					22,38	105,99	20388	96557		45266	
8	С3412-102-0205-412-102-0205 РСНБ РК 2015	перевозка строительных грузов самосвалами вне населенных пунктов. грузоподьемность свыше 10 т.Расстояние перевозки 5 км	т.км	7971,25	47		374649	0			404621
							0	0		29972	
9	Е11-010104-0202-1101-0104-0202РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы.Разработка бульдозерами мощностью 96 кВт (130)при перемещении грунта до 10 м перемещен-иеи грунта	м3 грунта	911	63,31	63,31	57675	57675		13748	77137
						20,96	0	19095		5714	
10	Е11-010104-0210-1101-0104-0210РСНБ РК 2015 к10	Грунты 2 группы.Разработка бульдозерами мощностью 96 кВт (130)добавлять на каждые аоследующие 10 м перемещ-ения грунта лишнего грунта	м3 грунта	911	531,8	531,8	484470	484470		115481	647947
						176,06	0	160391		47996	
11	Е11-010201-0101-1101-0201-01010РСНБ РК 2015 к10	Грунты. Уплотнение прицепными катками на пневомколесном ходу 25т.Первый проход по одному следу при толщине слоя 25 см.	м3 уплотненн ого грунта	911	78,46	78,46	71477	71477		21232	100126
						32,37	0	29489		7417	

12	Е11-010201-0107-1101-0104-0107РСНБ РК 2015	Грунты. Уплотнение прицеп-ными катками на пневомколес-ном ходу 25т.На каждый пос-ледующий проход по одному следу при толщине слоя 25 см.	м3 уплотненн ого грунта	911	29,8	29,8	27148	27148		6303	36127
						9,61	0	8755		2676	
13	Е11-010104-0702-1101-0201-0702РСНБ РК 2015	Площади.Планировка бульдозерами мощностью 79 кВт (108Л с)	м2 спланированн ой поверхности за проход бульдозера	2448	1,14	1,14	2791	2791		846	3928
						0,48	0	1175		291	
		Итого по разделу:	**тенге**				1499837				1880980
		Накладные расходы 1					241810				
		Сметная прибыль					139333				
		Итого по разделу: 1					1880980				
	Локальная смета 7-1-2 Покрытие										
		Раздел 1.Пешеходная площадка тип1.									
1	Е11-010104-0202-1101-0104-0202РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы.Разработка бульдозерами мощностью 96 кВт (130 лс) при перемещении грунта до 10 м перемещение грунта	м3 грунта	46,802	63,31	63,31	2963	2963		706	3963
						20,96	0	981		294	
2	Е11-010102-0411-1101-0102-0411РСНБ РК 2015 Изм и доп.вып 20	Грунты 2 группы в карьерах..Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "Обратня лопата" с ковшом вместимостью 0,25 м3	м3 грунта	46,802	529,83	505,96	24797	23680	62	3882	30770
					22,38	105,99	1047	4961		2091	
3	С3412-102-0205-412-102-0205 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами вне населенных пунктов. грузоподьемность свыше 10 т.Расстояние перевозки 5 км	т.км	409,5175	47		19247	0			20787
							0	0		1540	
4	Е11-270401-0102-1127-0401-0102РСНБ РК 2015 Изм и доп.вып 17	Слои оснований подстилаю-щие и выравнивающиек из песчано-гравийной смеси, дресывы. Устройство	м3 материала основания в плотном теле	20,058	17732,79	1119,55	355684	22456	296220	9111	393979
					156,53	264,06	3140	5297		29184	

5	Е11-270403-901-1127-0403-0901РСНБ РК 2015	Покрытия толщиной 15 см, однослойные.Устройство при укатке щебня с пределом прочности на сжате свыше 68,6 до 98,1 Мпа (с выше 700 до 1000 кгс/см)	м2 покрытия	133,72	3008,5	248,85	402297	33276	324232	19319	455345
					57,72	76,05	7718	10169		33729	
6	Е11-270403-904-1127-0403-0904РСНБ РК 2015 к-5	Исключается позиция: Покрытия толщиной 15 см. Устройство при укатке щебня с пределом прочности на сжатие свыше 68,6 до 98,1 Мпа (свыше 700 до 1000 кгс/ см2) исключать на каждый 1 см изменения толщины слоя к нормам 1127-0403-0901,1127-0403-0902,1127-0403-0903.	м2 покрытия	133,72	-866,17	-71,47	-115824	-9557	-95364	-3209	-128556
						-22,22	0	-2971		-9523	
7	Е11-270401-0101-1127-0401-0101РСНБ РК 2015 изм и доп.вып 17	Исключается позиция: Покрытия толщиной 15 см. Устройство при укатке щебня с пределом прочности на сжатие свыше 68,6 до 98,1 Мпа (свыше 700 до 1000 кгс/ см2) исключать на каждый 1 см изменения толщины слоя к нормам 1127-0403-0901,1127 - 0403-0902,1127-0403-0903.	м3 материала основания в плотном теле	6,0686	15161,22	1078,81	92007	6547	83555	2686	102269
					156,53	253,35	950	1537		7576	
8	Е11-270701-0302-1127-0701-0302РСНБ РК 2015	Тротуары бетонные плитные.Устройство с заполнением швов песком	м2 тротуара	133,72	1109,01	40,86	148297	5464	76697	64406	229719
					429,01	16,96	57367	2268		17016	
9	прайс лист	Плитка тротуарная серая толщиной 60 мм	м2	135,99	2276,79		309621	0	309621		334390
							0	0		24770	
10	Е11-270201-1002-1127-0201-1002РСНБ РК 2015изм и доп.вып.16	Камни бортовые бетонные.Установка при других видах покрытий	м бортового камня	42	3057,61	32,79	128420	1377	32745	38790	180586
					841,79	13,37	35355	562		13377	
11	С1255-101-001-255-101-0101 РСНБ РК 2015	Камень бортовой Гост6665-91	м3	1,806	60640,02		109516	0	109516		118277
							0	0		8761	

12	Е11-270201-1002-1127-0201-1002РСНБ РК 2015изм и доп.вып.16 ТЧ 27 табл 3 п.3,8 К мр-0,86 ТЧ 27 табл 3 п 3,9 Кмр-0,33	Камни бортовые бетонные. Установка при других видах покрыьий.Бортовые камни сечением 100х200 мм при других видах покрытия бетон класса В 15,применен коэф- фициент к норме расхода бетона В 15 (М200)-0,86. Бортовые камни сечением 100х200 мм при других видах покрыти раствор цементный, применен коэффициент к норме расхода раствора цементного -033	м бортового камня	48	2752,7	32,79	132130	1574	78880	44331	190578
					841,79	13,37	40406	642		14117	
13	С1255-101-0101-255-101-0101 РСНБ РК	Камень бортовой Гост 6665-91	м3	0,768	60640,02		46572	0	46572		50297
							0	0		3726	
		Итого по разделу:	**тенге**				1666007				1994487
		Накладные расходы 1					180740				
		Сметная прибыль					147740				
		Итого по разделу: 1					1994487				
	Локальная смета 7-1-3 МАФ										
		Площадка ТБО									
1	Е11-080101-0201-1108-0101-0201 РСНБ РК 2015	Основание под фундаменты песчаное.Устройство.	м3 основания	1,1	4217,95	1051,47	4640	1157	32745	1357	6477
					878,28	448,31	966	493		480	
2	Е11-20403-1204-1127-0403-1204 РСНБ РК 2015 Изм и доп.вып 1	Прослойка из нетканого тсинтетического материала (НСМ) сплошная.Устрйство в земляном полотне	м3 поверхности	13,1	51,32	21,73	672	285		529	1298
					29,56	7,86	387	103		96	
3	С1234-203-0101-234-203-0101 РСНБ РК	Плотно иглопробивное нетканное ИПС -Т-500	м2	14,41	1160		16716	0	16716		18053
							0	0		1337	

4	Е11-060101-0114-0114-1106-0101-0114 РСНБ РК 2015 Изм и доп.вып 16	Плиты фундаментные с бетонные плоские.Устройство.	м3	2,1	23601,06	1227,17	49562	2577	44484	2847	56602
					1191,16	298,68	2501	627		4193	
5	У86-010307-0103-8601-0307-0103 УСН РК 8.02-03-2020 0	Конструкции навесов для мусоросборников,поставляемые в готовом виде,с подраздел-ением по типам (видам) Навес над мусорными баками на 2 шт	шт	1	238366	8616	238366	8616	212098	14812	273432
					17652	2800	17652	2800		20254	
		Итого по разделу:	**тенге**				309956				355862
		Накладные расходы 1					19545				
		Сметная прибыль					26360				
		Итого по разделу: 1					355861				
		Локальная смета №2-1-4									
		Радел 2. Отопление									
76	Е11-160301-0101-1116-0301-0101РСНБ РК 2015 РС изм и доп.вып 11 РС 296305)	Трубопровод отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб,диаметр до 15 мм. Прокладка	м трубопровода	60,5	-1541,26	-19,81	-93246	-1199	65687	-26294	-129103
					-435,7	-7,78	-26360	-471		-9563	
77	Е11-160301-0102-1116-0301-0102РСНБ РК 2015 РС изм и доп.вып 11 РС 296305)	Трубопроводы отопления из стальных водогазопровод ных неоцинкованных труб,диаметр до 20 мм. Прокладка	м трубопровода	10	-1669,32	-19,81	-16693	-198	12138	-4346	-22722
					435,7	-7,78	4357	-78		-1683	
78	Е11-160301-0103-1116-0301-01032РСНБ РК 2015 РС изм и доп.вып 11 РС 296305)	Трубопроводы отопления из стальных водогазопровод ных неоцинкованных труб,диаметр до 25 мм. Прокладка	м трубопровода	2,5	-1372,83	-19,81	-3432	-50	2294	-1087	-4880
					-435,7	-7,78	-1089	-19		-361	

79	Е11-160401-0202-1116-0401-02022РСНБ РК 2015 РС изм и доп.вып 11 РС 296305)	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб,диаметр до 50мм. Прокладка	м трубопровода	5	-2985,3	-43,31	-14927	-217	10575	-4129	-20580
					-826,74	-15,99	-4134	-80		-1524	
80	Е11-160401-0201-1116-0401-0201 РСНБ РК 2015 РС изм и доп. вып 11 РС 296305)	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб,диаметр до 40мм. Прокладка	м трубопровода	415	-898,84	-43,31	-373019	-17974	11948	-342738	-773018
					-826,74	-15,99	-343097	-6636		-57261	
81	С1241-102-0128-241-102-0128 РСНБ РК 2015 Рс296305)	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм Гост 10705-80 размерами 42х3,0 мм	м	10	-769,35		-7694	0	-7694		-8309
							0	0		-615	
82	С1241-102-0107-241-102-0107 РСНБ РК 2015 Рс296305)	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм Гост 10705-80 размерами 25х2,5 мм	м	155	-343,93		-53309	0	-53309		-57574
							0	0		-4265	
83	С1241-102-0107-241-102-0107 РСНБ РК 2015 Рс296305)	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм Гост 10705-80 размерами 20х2,0 мм	м	180	-223,53		-40235	0	-40235		-43454
							0	0		-3219	
84	С1241-102-0107-241-102-0107 РСНБ РК 2015 Рс296305)	Труба стальная электросвар-ная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм Гост 10705-80 размерами 15х2,5 мм	м	70	-315		-22050	0	-22050		-23814
							0	0		-1764	
		Итого по разделу: 2	**тенге**				-191311				-1083454
		Накладные расходы					-358340				

		Сметная прибыль					-80255				
		Итого по разделу: 2					-1083454				
		РАЗДЕЛ 2.Отопление									
					Тепловой ввод лист 16 ОВ						
3	Е11-160501-0401 1116-0501-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18РС296305)	Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 15 мм. Прокладка с соединением на прессовых фитингах	м трубопровода	60,5	2047,38	2,66	123866	160	45887	76271	216148
		НР - 98%; СП - 8%			1286,27	0,14	77819	8		16011	
4	Е11-160501-0402 1116-0501-0402 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18РС296305)	Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 20 мм. Прокладка с соединением на прессовых фитингах	м трубопровода	10	2038,57	2,55	20386	25	7545	12561	35583
		НР - 98%; СП - 8%			1281,57	0,21	12816	2		2636	
5	Е11-160501-0403 1116-0501-0403 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18РС296305)	Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 25 мм. Прокладка с соединением на прессовых фитингах	м трубопровода	2,5	2034,92	2,12	5087	5	1884	3135	8880
		НР - 98%; СП - 8%			1279,22	0,32	3198	1		658	
6	Е11-160501-0805 1116-0501-0805 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18РС296305)	Трубопроводы отопления из напорных полимерных труб, наружный диаметр 50 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб	м трубопровода	5	2469,85	24,22	12349	121	3823	8240	22236
		НР - 98%; СП - 8%			1681,04	0,64	8405	3		1647	
7	Е11-160501-0804 1116-0501-0804 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18РС296305)	Трубопроводы отопления из напорных полимерных труб, наружный диаметр 40 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб	м трубопровода	415	2360,46	21,57	979591	8951	315139	642566	1751929
		НР - 98%; СП - 8%			1579,52	0,43	655501	178		129773	

8	ПрайсРС296305)	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 7,4 ГОСТ 18599-2001 размерами 42х3,0 мм	м	10	700,00	--	7000	--	7000	--	7560
		СП - 8%			--	--	--	--		560	
9	ПрайсРС296305)	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 6 ГОСТ 18599-2001 размерами 25х2,5 мм	м	155	558,00	--	86490	--	86490	--	93409
		СП - 8%			--	--	--	--		6919	
10	ПрайсРС296305)	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 6 ГОСТ 18599-2001 размерами 20х2,0 ммм		180	460,00	--	82800	--	82800	--	89424
		СП - 8%			--	--	--	--		6624	
11	ПрайсРС296305)	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 6 ГОСТ 18599-2001 размерами 20х2,0 ммм		70	410,00	--	28700	--	28700	--	30996
		СП - 8%			--	--	--	--		2296	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге					1346269			2256165
		Накладные расходы	Тенге					742773			
		Сметная прибыль	Тенге					167124			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге					2256166			
		РАЗДЕЛ 6.Внутренная отделка									
77	Е11-150107-0105-1115-0107-0105 РСНБ РК 2015 Изм.и доп.вып.17	Стены .Облицовка керамическими плитками на клее из сухих смесей по готовому основанию	м2 поверхности облицовки	-22,9	3846,64	37,8	-88088	-866	-29933	-29933	-127463
					1615,53	18,37	-36996	-421		-9442	
		Итого по разделу 6	**тенге**				-88088				-127463
		Накладные расходы					-29933				
		Сметная прибыль					-9442				
		Итого по разделу 6					-127463				
		Л/с № 2-1-5 Водопровод и канализация									
		Раздел 3.Водомерный узел									

40	Е11-161901-05021116-0901-0502 РСНБ РК 2015 РС 296299)РС 296299	Счетчики (водомеры) диаметрдо 50 мм.Установка	счетчик	-2	4735,1	130,08	-9470	260	5743	3455	-13959
					1733,62	29,34	3467	59		-1034	
41	прайс-лист РС 296299	прибор учета воды марки Flodis (хол) дн 40 с радиомодулем EverBlu Cyble	шт	-2	116571,43		-233143		233143		-251794
							0	0		-18651	
		Итого по разделу: 2	**тенге**				-242613				-265753
		Накладные расходы					-3455				
		Сметная прибыль					-19685				
		Итого по разделу: 2					-265753				
				ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА №	2-1-8						
				Раздел 1. Внутреннее газоснабжение							
1	1311-0203-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Ротаметр, счетчик, преобразователь, диаметр условного прохода до 50 мм. Установка на фланцевых соединениях	шт.	1	5623,54	386,65	5624	387	401	3780	10156
		НР - 75%; СП - 8%			4836,00	203,83	4836	204		752	
2	прайс	Счетчик газа бытовой диафрагменный с присоединительным комплектом СТ РК 2.13-2013 модели G40 производительностью от 0,04 м3/ч до 65 м3/час	шт	1	560214,29	--	560214	--	560214	--	605031
		СП - 8%			--	--	--	--		44817	
3	1116-0301-0306 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Трубопроводы газоснабжения из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 50 мм. Прокладка	м трубопровода	7	2870,26	45,38	20092	317	15157	4664	26736
		НР - 98%; СП - 8%			659,67	20,20	4618	141		1980	
4	1116-0301-0302 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Трубопроводы газоснабжения из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 20 мм. Прокладка	м трубопровода	5	1939,02	25,93	9695	129	6963	2608	13287
		НР - 98%; СП - 8%			520,69	11,49	2603	57		984	

5	1116-0301-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Трубопроводы газоснабжения из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 15 мм. Прокладка	м трубопровода	8,5	1897,65	25,93	16130	221	11483	4433	22208
		НР - 98%; СП - 8%			520,69	11,49	4426	98		1645	
6	1119-1101-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Газопроводы. Испытание пневматическое	м газопровода	20,5	765,28	--	15688	--	274	15106	33257
		НР - 98%; СП - 8%			751,91	--	15414	--		2464	
7	1119-0501-0101 РСНБ РК 2015	Клапаны предохранительные, диаметр до 50 мм. Установка	клапан	2	7700,59	291,96	15401	584	6775	8099	25380
		НР - 98%; СП - 8%			4021,01	111,18	8042	222		1880	
8	прайс	Клапан запорный термочувствительный КТЗ-50	шт	1	38250,00	--	38250	--	38250	--	41310
		СП - 8%			--	--	--	--		3060	
9	прайс	Клапан электромагнитный DN50	шт	1	27321,43	--	27321	--	27321	--	29507
		СП - 8%			--	--	--	--		2186	
10	1311-0201-0101 РСНБ РК 2015	Прибор, масса до 1,5 кг. Установка на резьбовых соединениях	шт.	2	2036,87	--	4074	--	111	2973	7610
		НР - 75%; СП - 8%			1981,72	--	3963	--		564	
11	прайс	Сигнализатор загазованности,СЗ-1	шт	1	16392,86	--	16393	--	16393	--	17704
		СП - 8%			--	--	--	--		1311	
12	прайс	Сигнализатор загазованности,СЗ-2	шт	1	37339,29	--	37339	--	37339	--	40326
		СП - 8%			--	--	--	--		2987	
13	241-112-0125 РСНБ РК 2015	Отвод бесшовный приварной крутоизогнутый 90°, наружным диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001) размерами 57х3,5 мм	шт.	6	581,00	--	3486	--	3486	--	3765
		СП - 8%			--	--	--	--		279	
14	241-113-0102 РСНБ РК 2015	Тройник приварной бесшовный равнопроходной ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17376-2001) размерами 20х3,0 мм	шт.	1	424,00	--	424	--	424	--	458
		СП - 8%			--	--	--	--		34	
15	241-113-0101 РСНБ РК 2015	Тройник приварной бесшовный равнопроходной ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17376-2001) размерами 15х3,0 мм	шт.	1	315,00	--	315	--	315	--	340
		СП - 8%			--	--	--	--		25	

16	242-202-0702 РСНБ РК 2015	Кран шаровый стальной приварной,стандартнопроходной, для воды, пара, нефтепродуктов, ГСМ, Т до +200°С, PN 40 ГОСТ 21345-2005 DN 20	шт.	2	6707,00	--	13414	--	13414	--	14487
		СП - 8%			--	--	--	--		1073	
17	242-202-0701 РСНБ РК 2015	Кран шаровый стальной приварной,стандартнопроходной, для воды, пара, нефтепродуктов, ГСМ, Т до +200°С, PN 40 ГОСТ 21345-2005 DN 15	шт.	1	6207,00	--	6207	--	6207	--	6704
		СП - 8%			--	--	--	--		497	
18	1311-0201-0101 РСНБ РК 2015	Прибор, масса до 1,5 кг. Установка на резьбовых соединениях	шт.	1	2036,87	--	2037	--	55	1486	3805
		НР - 75%; СП - 8%			1981,72	--	1982	--		282	
19	прайс	Фильтр газовый волосяной ФВ20	шт	1	30964,29	--	30964	--	30964	--	33441
		СП - 8%			--	--	--	--		2477	
20	1116-0401-0204 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 80 мм. Прокладка	м трубопровода	0,3	4626,67	82,55	1388	25	952	413	1945
		НР - 98%; СП - 8%			1369,52	33,59	411	10		144	
21	1116-0401-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 50 мм. Прокладка	м трубопровода	0,3	3169,70	47,68	951	14	624	313	1365
		НР - 98%; СП - 8%			1044,62	20,20	313	6		101	
22	1109-0305-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Конструкции опорные для крепления трубопроводов внутри зданий и сооружений массой до 0,1 т. Монтаж	т конструкций	0,03696	141210,84	6977,23	5219	258	328	3211	9105
		НР - 69%; СП - 8%			125340,80	587,65	4633	22		674	
23	241-102-0137 РСНБ РК 2015	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 57х3,0 мм	м	4,4176	1631,00	--	7205	--	7205	--	7781
		СП - 8%			--	--	--	--		576	
24	261-301-0221 РСНБ РК 2015	Хомуты для крепления труб	шт.	3	416,00	--	1248	--	1248	--	1348
		СП - 8%			--	--	--	--		100	

25	214-201-0102 РСНБ РК 2015	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм	т	0,01998	438170,00	--	8755	--	8755	--	9455
		СП - 8%			--	--	--	--		700	
		ИТОГО по разделу 1	тенге				847834				966512
		- Накладные расходы	тенге				47086				
		- Сметная прибыль	тенге				71592				
		ВСЕГО по разделу 1					966512				
		Итого по акту					31 295 222				
		оборудование					**1 478 571**				
		Временные здания и сооружения (1,5%)			447 249,77		31 742 472				
		Дополнительные затраты на производстве строительно-монтажных работ в зимнее время (1,98 %)			599 225,25		32 341 698				
		Непредвиденные работы и затраты (2 %)			617 262,53		32 958 960				
		Коэффициент по ведомости договорной цены К=0,9					29 660 649,82				
		НДС (12 %)					3 559 277,98				
		Итого					**33 219 927,80**				
		Итого к оплате					**30 595 899,50**				

Заказчик: ГУ "Управление строительства, архитектуры и градостроительства Актюбинской области" Подрядчик: ТОО " Стронеф"

Руководитель _____ Алдияров Н.С. Директора _____ Утепов Н. Б.

Технический надзор Авторский надзор

ТОО"Алау Эксперт Инжинирнг " _____ Бирмагамбетов М.А. ТОО"Актам-инжиниринг" _____ Искаков А.

Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

ИИН/БИН

Заказчик **ГУ "Управление строительства, архитектуры и градостроительства Актюбинской области",г. Актобе, пр-т Абилкайыр хана,40** — **160140010537**

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Исполнитель **Товарищество с ограниченной ответственностью "Стронеф",030000, Республика Казахстан, Актюбинская область, г. Актобе, ул. Гришина, дом № 11А, к.8** — **030240004183**

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Договор (контракт) Договор №72 от 30.06.2021г.

Номер документа	Дата составления
00000000012	30.06.2022

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер по порядку	Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии)	Дата выполнения работ (оказания услуг)	Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)		
					количество	цена за единицу	стоимость
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Строительство спортивного зала в с. Жаркамыс Байганинского района Актюбинской области			усл	1	30 595 899,50	30 595 899,50
				Итого	1	x	30 595 899,50

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика _____

наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документаций, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на _____ страниц _____

Сдал (Исполнитель) Директор / _____ / Утепов Н.Б.
должность *подпись* *расшифровка подписи*

М.П.

Принял (Заказчик) _____ / _____ / _____
должность *подпись* *расшифровка подписи*

Дата подписания (принятия) работ (услуг) 30.06.2022

М.П.