Форма 2В

Ген. Подрядчик: **ТОО "ДАНЕКЕР"**

(полное наименование, бизнес-идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Суб. Подрядчик: **ТОО "Марал Құрылыс"**

(полное наименование, бизнес-идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка: **Строительство водопроводных сетей в зоне развития аула М.Шманулы в г. Шалкар, Шалкарского района, Актюбинской области.**

(наименование, адрес)

Объект: **Строительство водопроводных сетей в зоне развития аула М.Шманулы в г. Шалкар, Шалкарского района, Актюбинской области.**

(наименование)

Договор № 1 от 01.01.2021г.

Акт приемки выполненных работ

(по ресурсному методу)

за август 2021 года

Составлен (а) в текущих ценах на 09.06.2021

№ п.п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
				на единицу измерения	по проекту	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
ВЛ-10 КВ												
1	1133-0202-0101 РСНБ РК 2015	Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные. Установка	опора		2	7378,50	3131,17	177084	75148	15424	99413	298616
2						3604,68	1573,06	86512	37753		22120	
3	1133-0202-0102 РСНБ РК 2015	Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные с одним подкосом. Установка	опора		2	14925,09	7238,00	74625	36190	3213	42728	126741
4						7044,44	3637,60	35222	18188		9388	
5	1133-0202-0103 РСНБ РК 2015	Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные с двумя подкосами. Установка	опора		3	22896,36	11651,71	45793	23304	1285	26334	77897
6						10602,00	5856,94	21204	11714		5770	
7	2104-0405-0101 РСНБ РК 2015	Стойки железобетонные для опор высоковольтных линий электропередачи, СВ105-2 СТ РК 2387-2013	шт.		12	53416,00	--	2136640	--	2136640	--	2307571
8						--	--	--	--		170931	
9						--	--	--	--		2645	
10	1133-0209-0101 РСНБ РК 2015	Опоры ВЛ 0,38-10 кВ. Монтаж контура заземления	м шин заземления		10	252,23	49,36	2522	493	26	1711	4572
11						200,34	13,54	2003	135		339	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
12	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	1,9096	249040,00	--	475567	--	475567	--	513612
13					--	--	--	--		38045	
14	2105-0301-3002 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 14 до 25 мм СТ РК 2591-2014	т	1,2739698	230900,00	--	294160	--	294160	--	317693
15					--	--	--	--		23533	
16	1133-0204-0201 РСНБ РК 2015	Провода ВЛ 6-10 кВ сечением проводов до 35 мм2 в ненаселенной местности (3 провода при 10 опорах на 1 км линии). Подвеска с помощью механизмов	км линии	0,232	110793,41	54032,10	464224	226394	9372	246897	768011
17					54524,70	19132,02	228458	80163		56890	
18	2306-1201-0801 РСНБ РК 2015	Провод самонесущий изолированный для воздушных линий электропередачи СИП-3 1х35 ГОСТ 31946-2012	км	0,232	313558,00	--	1340084	--	1340084	--	1447291
19					--	--	--	--		107207	
20	2404-0207-5920 РСНБ РК 2015	Кронштейн РА 1, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт.	2	12922,00	--	25844	--	25844	--	27912
21					--	--	--	--		2068	
22	1308-0208-0209 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Проводник заземляющий открыто из круглой стали диаметром 12 мм (ЗП-1). Монтаж по строительным основаниям	м	17,6	286,10	20,98	2575	189	262	1570	4476
23					235,98	6,25	2124	56		332	
24	2404-0207-5910 РСНБ РК 2015	Проводник ЗП-1, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт.	17,6	1886,00	--	16974	--	16974	--	18332
25					--	--	--	--		1358	
26	2404-0207-0733 РСНБ РК 2015	Хомут Х-7, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт.	15	1786,00	--	10716	--	10716	--	11573
27				15	--	--	--	--		857	
28	2404-0207-0734 РСНБ РК 2015	Хомут Х-8, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт.	2	1886,00	--	3772	--	3772	--	4074
29					--	--	--	--		302	
30	2404-0102-0225 РСНБ РК 2015	Изоляторы штыревые фарфоровые ШФ 20-Г (без колпачка) ГОСТ 1232-93	шт.	8	1832,00	--	14656	--	14656	--	15828
31					--	--	--	--		1172	
32	2404-0204-1301 РСНБ РК 2015	Зажимы соединительные плашечные ПА-1-1 ГОСТ Р 51177-2017	шт.	12	180,00	--	2160	--	2160	--	2333
33					--	--	--	--		173	
34	2404-0207-1936 РСНБ РК 2015	Траверса ТМ -73, оцинкованная, из марки стали С235 Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт.	3	15591,00	--	46773	--	46773	--	50515
35					--	--	--	--		3742	
36	2404-0207-1964 РСНБ РК 2015	Траверса ТМs60в, оцинкованная, из марки стали С235 Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт.	1	4349,00	--	13047	--	13047	--	14091
37					--	--	--	--		1044	

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
38	2404-0207-1913 РСНБ РК 2015	Траверсы одноцепные анкерные с горизонтальным расположением фаз SH188 ГОСТ Р 51177-2017	шт.		6	62570,00	--	125140	--	125140	--	135151
39						--	--	--	--		10011	
40	ТПРАЙС лист ТОО "ИНВОЛЬТ"	Кронштейн SH701	шт		6	14692,86	--	29386	--	29386	--	31737
41						--	--	--	--		2351	
42	2404-0207-5942 РСНБ РК 2015	Накладка ОГ 52, оцинкованная. Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт.		10	1886,00	--	5658	--	5658	--	6111
43						--	--	--	--		453	
44	2404-0207-0727 РСНБ РК 2015	Хомут Х-1, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт.		6	2287,00	--	13722	--	13722	--	14820
45						--	--	--	--		1098	
46	2404-0207-5925 РСНБ РК 2015	Кронштейн У 1, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт.		6	8405,00	--	58835	--	58835	--	63542
47						--	--	--	--		4707	
48	1308-0208-0209 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Проводник заземляющий открыто из круглой стали диаметром 12 мм (ЗП-21). Монтаж по строительным основаниям	м		17	286,10	20,98	4864	356	496	2965	8455
49						235,98	6,25	4012	106		626	
50	2404-0207-5910 РСНБ РК 2015	Проводник ЗП-21, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт.		17	1886,00	--	32062	--	32062	--	34627
51						--	--	--	--		2565	
52	1308-0208-0209 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Проводник заземляющий открыто из круглой стали (В10). Монтаж по строительным основаниям	м		32	515,22	20,98	16487	671	8265	5581	23833
53						235,98	6,25	7551	200		1765	
54	2306-0902-0113 РСНБ РК 2015	Проводник заземляющий В10	км		0,032	326145,00	--	10437	--	10437	--	11272
55						--	--	--	--		835	
56	2404-0207-1819 РСНБ РК 2015	Наконечники кабельные болтовые со срывной головкой SAL2.27 ГОСТ Р 51177-2017	шт.		6	3480,00	--	20880	--	20880	--	22550
57						--	--	--	--		1670	
58	2404-0207-1817 РСНБ РК 2015	Наконечники кабельные болтовые со срывной головкой SAL1.27 ГОСТ Р 51177-2017	шт.		2	2450,00	--	4900	--	4900	--	5292
59						--	--	--	--		392	
60	2404-0207-3127 РСНБ РК 2015	Зажимы ответвительные SL37.2 ГОСТ Р 51177-2017	шт.		12	866,00	--	45032	--	45032	--	48635
61						--	--	--	--		3603	
62	2404-0207-3117 РСНБ РК 2015	Зажимы ответвительные Al/Cu-Al/Cu SL4.26 ГОСТ Р 51177-2017	шт.		14	1849,00	--	25886	--	25886	--	27957
63						--	--	--	--		2071	
64	2404-0109-1201 РСНБ РК 2015	Изоляторы штыревые SDI37 ГОСТ 30531-97	шт.		36	10777,00	--	980707	--	980707	--	1059164
65						--	--	--	--		78457	
66	2404-0207-4707 РСНБ РК 2015	Вязка спиральная СО35 ГОСТ Р 51177-2017	комплект		182	454,00	--	82628	--	82628	--	89238

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
67						--	--	--	--		6610	
68	ТПРАЙС лист ТОО "ИНВОЛЬТ"	Скоба SH195	шт		18	2070,54	--	37270	--	37270	--	40252
69						--	--	--	--		2982	
70	2404-0109-1308 РСНБ РК 2015	Изоляторы композитные натяжные SDI90.150 ГОСТ Р 55189-2012	шт.		24	14577,00	--	349848	--	349848	--	377836
71						--	--	--	--		27988	
72	1133-0208-0103 РСНБ РК 2015	Разъединители. Установка с помощью механизмов	комплект		6	14958,58	4204,75	89751	25229	725	59368	161049
73						10632,86	1735,49	63797	10413		11930	
74	ТПРАЙС лист ТОО "ИНВОЛЬТ"	Комплект линейных разъеденителей SZ24	шт		6	205042,86	--	1230257	--	1230257	--	1328678
75						--	--	--	--		98421	
76	2404-0207-3247 РСНБ РК 2015	Зажимы анкерные SO255 ГОСТ Р 51177-2017	шт.		12	12979,00	--	311496	--	311496	--	336416
77						--	--	--	--		24920	
78	2404-0207-5018 РСНБ РК 2015	Зажимы прокалывающие SLW25.2 ГОСТ Р 51177-2017	шт.		9	2859,00	--	25731	--	25731	--	27789
79						--	--	--	--		2058	
80	2404-0207-5203 РСНБ РК 2015	Кожух защитный для зажима SP16 ГОСТ Р 51177-2017	шт.		9	743,00	--	6687	--	6687	--	7222
81						--	--	--	--		535	
РАЗЪЕДИНИТЕЛЬ												
1	1133-0208-0103 РСНБ РК 2015	Разъединители. Установка с помощью механизмов	комплект		2	14958,58	4204,75	29917	8410	241	19789	53683
2						10632,86	1735,49	21266	3471		3977	
3	5108-0301-1103 РСНБ РК 2015	Разъединитель РЛНД-1-10Б/400 (трехполюсный)	шт.		3	89830,00	--	179660	--		--	179660
4						--	--	--	--	179660	--	
5	ТПРАЙС лист ТОО "ЭлектроПромСнаб"	Привод ПРНЗ-10У1	шт		2	7142,86	--	14286	--	14286	--	15429
6						--	--	--	--		1143	
7	1133-0208-0101 РСНБ РК 2015	ОПН. Установка с помощью механизмов	комплект		6	9397,93	4678,42	56388	28071	1245	28612	91800
8						4512,00	1448,78	27072	8693		6800	
9	2404-0207-4315 РСНБ РК 2015	Ограничители перенапряжения SGA1012.10	шт.		6	37156,00	--	222936	--	222936	--	240771
10						--	--	--	--		17835	
11	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т		0,11376	249040,00	--	28331	--	28331	--	30597
12						--	--	--	--		2266	
13	2105-0201-0502 РСНБ РК 2015	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм ГОСТ 535-2005	т		0,02262	268132,00	--	6065	--	6065	--	6550
14						--	--	--	--		485	
КАБЕЛЬНО-ПРОВОДНИКОВАЯ ПРОДУКЦИЯ												

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	1101-0205-0302 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	м3 грунта	5,6	1686,30	--	9443	--	--	6799	17542
2					1686,30	--	9443	--		1299	
3	1101-0205-0502 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	м3 грунта	3,2	879,66	--	2815	--	--	2027	5229
4					879,66	--	2815	--		387	
5	1308-0201-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Кабель в траншее один. Устройство постели	м кабеля	43	488,52	407,28	21006	17513	--	7596	30891
6					81,24	164,12	3493	7057		2288	
7	2101-0401-0101 РСНБ РК 2015	Песок природный ГОСТ 8736-93	м3	2,4	1724,00	--	4138	--	4138	--	4469
8					--	--	--	--		331	
9	1134-0201-0401 РСНБ РК 2015	Трубопровод из труб вторичного полиэтилена. Устройство. До 2-х отверстий	канало-километр трубопровода	0,04	149723,08	--	5989	--	68	4500	11328
10					148029,00	--	5921	--		839	
11	2301-0501-0804 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 41 - 110х2,7 питьевая ГОСТ 18599-2001	м	40	717,00	--	28680	--	28680	--	30974
12					--	--	--	--		2294	
13	1308-0201-0905 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 9 кг. Прокладка в проложенных трубах. блоках и коробах	м кабеля	30,4	1029,08	564,14	41163	22565	1808	17650	63518
14					419,74	193,11	16790	7724		4705	
15	1308-0201-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Кабель проложенный в траншее. Покрытие кирпичом. Один кабель	м кабеля	30,4	427,31	346,07	17092	13843	--	6356	25324
16					81,24	139,45	3250	5578		1876	
17	2103-0101-0103 РСНБ РК 2015	Кирпич керамический одинарный рядовой полнотелый марки М100, размерами 250 мм х 120 мм х 65 мм ГОСТ 530-2012	1000 шт.	0,334	49855,00	--	16652	--	16652	--	17984
18					--	--	--	--		1332	
19	1308-0201-0706 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 9 кг. Прокладка с креплением накладными скобами	м кабеля	24	1619,17	1061,60	38860	25479	2982	13841	56917
20					433,28	367,70	10399	8825		4216	
21	2306-0109-1004 РСНБ РК 2015	Кабели силовые АСБл 3х50-10 ГОСТ 18410-73	км	0,06834	3486685,00	--	238280	--	238280	--	257342
22					--	--	--	--		19062	
23	1308-0201-2506 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Муфта концевая эпоксидная для 3-жильного кабеля напряжением до 10 кВ, сечение одной жилы до 70 мм2. Монтаж оборудования	шт.	2	32085,64	23907,12	64171	47815	108	24010	95236
24					8124,00	8549,85	16248	17100		7055	

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
25	2306-1703-1505 РСНБ РК 2015	Муфты концевые для трехжильного кабеля с изоляцией из сшитого полиэтилена с броней или без брони, наружной установки на напряжение 10 кВ, с болтовыми наконечниками, со срывными головками типа rek-10КН-3-35/50-СЛ-М ГОСТ 13781.0-86	шт.		2	33565,00	--	67130	--	67130	--	72500
26						--	--	--	--		5370	
КАБЕЛЬНАЯ ЛИНИЯ 0,4кВ												
1	1101-0205-0302 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	м3 грунта		15,3	1686,30	--	25800	--	--	18576	47926
2						1686,30	--	25800	--		3550	
3	1101-0205-0502 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	м3 грунта		10,2	879,66	--	8973	--	--	6460	16668
4						879,66	--	8973	--		1235	
5	1308-0201-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Кабель в траншее один. Устройство постели	м кабеля		76	488,52	407,28	37128	30953	--	13426	54598
6						81,24	164,12	6174	12473		4044	
7	1308-0201-0302 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Кабель в траншее один. Устройство постели. Добавлять на каждый последующий кабель к норме 13-080201-0301	м кабеля		18	143,80	116,72	2588	2101	--	960	3832
8						27,08	47,03	487	847		284	
9	2101-0401-0101 РСНБ РК 2015	Песок природный ГОСТ 8736-93	м3		5,1	1724,00	--	8792	--	8792	--	9495
10						--	--	--	--		703	
11	1134-0201-0401 РСНБ РК 2015	Трубопровод из труб вторичного полиэтилена. Устройство. До 2-х отверстий	канало-километр трубопровода		0,094	149723,08	--	14074	--	159	10575	26621
12						148029,00	--	13915	--		1972	
13	2301-0501-0801 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 41 - 110х2,7 питьевая ГОСТ 18599-2001	м		94	300,00	--	28200	--	28200	--	30456
14						--	--	--	--		2256	
15	1308-0201-0905 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 9 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах	м кабеля		94	1029,08	564,14	96734	53029	4249	41478	149269
16						419,74	193,11	39456	18152		11057	
17	2306-0137-0402 РСНБ РК 2015	Кабели силовые АВБбШв 5х6 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км		0,06426	362061,00	--	23266	--	23266	--	25127
18						--	--	--	--		1861	
19	2306-0201-0205 РСНБ РК 2015	Кабели контрольные КВВ 5х4 ГОСТ 1508-78	км		0,15504	698106,00	--	108234	--	108234	--	116893
20						--	--	--	--		8659	
21	1308-0201-0706 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 9 кг. Прокладка с креплением накладными скобами	м кабеля		121	1619,17	1061,60	195920	128454	15039	69781	286957
КТПН-63 10/04 кВ												

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
1	1105-0101-2603 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Сваи железобетонные буронабивные длиной до 12 м. Устройство с бурением скважин диаметром до 600 мм вращательным (шнековым) способом (бетон класса В 12,5 сульфатостойкий). Грунты группы 2	м3 конструктивного объема сваи		2,32	43711,47	5522,22	101411	12812	82738	10947	121347
2						2526,44	2239,94	5861	5197		8989	
3	1106-0301-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Сетки и каркасы арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм	т		0,01968	20429,82	999,90	402	19	6	349	811
4						19141,92	328,95	377	6		60	
5	2105-0309-0301 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки Вр2 диаметром от 3 до 6 мм ГОСТ 23279-2012	т		0,0062	353127,00	--	2189	--	2189	--	2364
6						--	--	--	--		175	
7	2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т		0,01348	239352,00	--	3226	--	3226	--	3484
8						--	--	--	--		258	
9	1108-0101-0202 РСНБ РК 2015	Основание под фундаменты щебеночное. Устройство	м3 основания		0,8	6110,10	1758,80	4888	1407	2774	1217	6594
10						884,00	752,36	707	602		488	
11	1106-0701-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Пояса в опалубке (ростверк бетон класса В12,5 сульфатостойкий). Устройство	м3		0,39	40890,75	4664,85	15947	1820	10195	3927	21464
12						10081,50	983,96	3932	384		1590	
13	1106-0301-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Сетки и каркасы арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм	т		0,04652	20429,82	999,90	950	46	14	824	1916
14						19141,92	328,95	890	15		142	
15	2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т		0,0373	239352,00	--	8928	--	8928	--	9642
16						--	--	--	--		714	
17	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т		0,00922	249040,00	--	2296	--	2296	--	2480
18						--	--	--	--		184	
19	1107-0701-0302 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Воздушный зазор из плоских асбестоцементных листов. Устройство в одноэтажных производственных зданиях	м2 перегородок (за вычетом проемов)		3,36	411,75	160,86	1383	540	128	1091	2672
20						212,86	62,31	715	209		198	
21	2113-0407-0302 РСНБ РК 2015	Листы асбестоцементные плоские с гладкой поверхностью прессованные толщиной 10 мм, ГОСТ 18124-95	м2		3,36	1997,00	--	6710	--	6710	--	7247
22						--	--	--	--		537	
23	1106-0701-0301 РСНБ РК 2015	Противопучинистый зазор. Устройство засыпки опилками	м3		0,2	7026,72	1562,58	1405	312	660	496	2053
24						2162,94	560,37	433	112		152	

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
25	1108-0101-0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м2 поверхности		1	877,83	19,99	878	20	575	266	1235
26						282,81	2,71	283	3		91	
27		ОГРАЖДЕНИЕ										
28	1108-0101-0202 РСНБ РК 2015	Основание под фундаменты щебеночное. Устройство	м3 основания		0,259	6110,10	1758,80	1583	456	898	394	2135
29						884,00	752,36	229	195		158	
30	1107-0111-0208 РСНБ РК 2015	Ограды из сетчатыхпанелей. Устройство с установкой столбов металлических	шт.		7	12693,20	104,70	88852	733	10804	91571	194857
31						11044,95	41,10	77315	288		14434	
32	2301-0201-0171 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 89 мм, толщина стенки 4,0 мм ГОСТ 10705-80	м		18,2	2342,00	--	42624	--	42624	--	46034
33						--	--	--	--		3410	
34	2105-0304-0403 РСНБ РК 2015	Прокат стальной горячекатаный круглый из углеродистой обыкновенной и низколегированной стали диаметром 40 мм и более ГОСТ 535-2005 (ГОСТ 2590-2006)	т		0,00217	249040,00	--	540	--	540	--	583
35						--	--	--	--		43	
36	2105-0106-2403 РСНБ РК 2015	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали, шириной от 80 до 200 мм, толщиной от 5 до 60 мм ГОСТ 535-2005	т		0,00616	320151,00	--	1972	--	1972	--	2130
37						--	--	--	--		158	
38	2105-0201-0502 РСНБ РК 2015	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм ГОСТ 535-2005	т		0,34412	268132,00	--	92270	--	92270	--	99652
39						--	--	--	--		7382	
40	2105-0308-0131 РСНБ РК 2015	Сетки стальные плетеные одинарные без покрытия, диаметром 3 мм, размером стороны ячейки 50 мм ГОСТ 5336-80	м2		33,645	1061,00	--	35697	--	35697	--	38553
41						--	--	--	--		2856	
42	2105-0301-3501 РСНБ РК 2015	Проволока из низкоуглеродистой стали холоднотянутая периодического профиля Вр1 диаметром от 3 до 6 мм ГОСТ 6727-80	т		0,020885	239478,00	--	5001	--	5001	--	5401
43						--	--	--	--		400	
44	2105-0106-2403 РСНБ РК 2015	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали, шириной от 80 до 200 мм, толщиной от 5 до 60 мм ГОСТ 535-2005	т		0,01014	320151,00	--	3246	--	3246	--	3506
45						--	--	--	--		260	
46	2105-0106-2402 РСНБ РК 2015	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали, шириной от 28 до 75 мм, толщиной от 4 до 60 мм ГОСТ 535-2005	т		0,0027	320173,00	--	864	--	864	--	933
47						--	--	--	--		69	
РАЗДЕЛ 53.КТПН-63												

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
1	1133-0208-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Подстанции комплектные трансформаторные, мощность до 250 кВА. Установка. Монтажные работы	подстанция		1	36617,94	9226,53	36618	9226	10694	15988	56815
2						16698,00	3287,23	16698	3287		4208	
3	5108-0102-0406 РСНБ РК 2015	Подстанции комплектные трансформаторные, без силовых трансформаторов, наружной установки тупиковая модели КТПН-63 кВА, мощность силового трансформатора 63 кВА, номинальное напряжение на стороне ВН 6; 10 кВ, номинальное напряжение на стороне НН 0,4 кВ, исполнение по вводу - воздушный, исполнение по выводу - кабельный	шт.		1	1148612,00	--	1148612	--		--	1148612
4						--	--	--	--	1148612	--	
5	5108-0101-0103 РСНБ РК 2015	Трансформатор распределительный трехфазный двухобмоточный масляный модели ТМ-63/6(10)/0,4 и герметичного исполнения с гофростенкой модели ТМГ-63/6(10)/0,4, номинальная мощность 63 кВА, класс напряжения 10 (6) кВ ГОСТ 11677-85	шт.		1	586380,00	--	586380	--		--	586380
6						--	--	--	--	586380	--	
7	1308-0303-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне	шт.		2	2696,74	21,67	5393	43	2682	1921	7899
8						1334,00	--	2668	--		585	
9	1308-0303-0602 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 100 А. Установка на конструкции на стене или колонне	шт.		5	4953,30	108,29	24766	541	10885	9723	37248
10						2668,00	32,89	13340	164		2759	
11	2307-0204-3308 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический ВА88-32 3Р 80А 25кА	шт.		2	13062,00	--	26124	--	26124	--	28214
12						--	--	--	--		2090	
13	2307-0204-3305 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический ВА88-32 3Р 40А 25кА	шт.		3	13062,00	--	39186	--	39186	--	42321
14						--	--	--	--		3135	
15	2307-0204-3303 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический ВА88-32 3Р 25А 25кА	шт.		1	13062,00	--	13062	--	13062	--	14107
16						--	--	--	--		1045	
17	2307-0204-3302 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический ВА88-32 3Р 16А 25кА	шт.		1	13062,00	--	13062	--	13062	--	14107
18						--	--	--	--		1045	
19	1308-0305-1002 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	Счетчики трехфазные. Установка на готовом основании	шт.		1	1331,33	81,62	1331	82	25	905	2415
20						1224,09	32,89	1224	33		179	
21	2307-0501-1021 РСНБ РК 2015	Счетчики электронные трехфазные однотарифные активной энергии типа Дала, САР4-Э721 ТХ PLC IP P П RS, 10(100) А, 3х220/380 В, 20 мА, класс точности 1	шт.		1	54503,00	--	54503	--	54503	--	58863
22						--	--	--	--		4360	
23	1308-0305-0110 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Розетка штепсельная полугерметическая и герметическая. Монтаж оборудования	шт.		2	1073,75	17,36	2148	35	199	1383	3814

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
24						956,76	3,95	1914	8		282	
25	2307-0220-1001 РСНБ РК 2015	Розетки встраиваемые (скрытые), номинальный ток от 16 А до 32 А, напряжение 220 В, степень защиты IP54 ГОСТ IEC 60309-1-2016	шт.		2	1488,00	--	2976	--	2976	--	3214
26						--	--	--	--		238	
27	ТПРАЙС лист ТОО "Электротехника"	Дин-рейка 300 мм	шт		1	191,96	--	192	--	192	--	207
28						--	--	--	--		15	
29	ТПРАЙС лист ТОО "Кар-Тел"	Сим карта со статистическим IP адресом с балансом 2000 тенге	шт		1	2535,71	--	2536	--	2536	--	2739
30						--	--	--	--		203	
31		ЗАЗЕМЛЕНИЕ										
32	1101-0205-0302 РСНБ РК 2015	Группы 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	м3 грунта		2,2	1686,30	--	3710	--	--	2671	6892
33						1686,30	--	3710	--		510	
34	1101-0205-0502 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	м3 грунта		2,2	879,66	--	1935	--	--	1393	3595
35						879,66	--	1935	--		266	
36	1308-0208-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Заземлитель вертикальный из угловой стали размером 50х50х5 мм. Монтаж оборудования	шт.		20	4766,46	183,60	95329	3672	68059	17890	122277
37						1179,90	62,49	23598	1250		9058	
38	1308-0208-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Заземлитель горизонтальный из стали полосовой сечением 160 мм2. Монтаж оборудования	м		15,6	676,25	23,06	10550	360	7327	2143	13708
39						183,54	7,24	2863	113		1015	
40	1308-0208-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Заземлитель горизонтальный из стали круглой диаметром 12 мм. Монтаж оборудования	м		4	484,55	16,53	1938	66	1033	617	2760
						209,76	4,60	839	18		204	
						433,28	367,70	52427	44492		21256	
											Итого:	14 681 630,00
											НДС 12%	1 761 795,60
											Итого с НДС:	16 443 425,60

Ген. Подрядчик:

Директор ТОО "ДАНЕКЕР"

_____ Искаков Б.А.

Суб. Подрядчик

ТОО "Марал Құрылыс"

_____ Айдаболов Ж. К.