Наименование стройки - Строительство учебных корпусов к школе №56 г. Шымкент

ФОРМА 2.

А К Т
приемки выполненных работ за март 2016 года

Составлен(а) в ценах на 1.01.2001г.

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед. тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Накладные расходы: тенге / %
1	2	3	4	5	7	9
		БЛОК Г. Смета 2-1-1				
		РАЗДЕЛ 2. МОНОЛИТНЫЕ РАМЫ И ПЕРЕМЫЧКИ				
		РАМА Рм-1 (1шт)				
19	E0106-14-11	Устройство железобетонных колонн в деревянной опалубке высотой более 6 м, периметром до 2 м /бетон В20/ м3	3,096	12456,99	38567	11983
				3296,25	10205	105
20	E0106-18-2	Устройство балок для перекрытий, подкрановых и обвязочных на высоте от опорной площадки до 6 м при высоте балок до 500 мм /бетон В20/ м3	3,12	13328,02	41583	8317
				2385,00	7441	105
21	C12041-118 Изм. и доп.вып.9 СН РК	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 25-28 мм т	0,402048	59900,00	24083	–
				–	–	–
22	C12041-116 Изм. и доп.вып.9 СН РК	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 16-18 мм т	0,2004	64400,00	12906	–
				–	–	–
23	C12041-95 Изм. и доп.вып.9 СН РК	Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм т	0,120438	66000,00	7949	–
				–	–	–
24	C12041-94 Изм. и доп.вып.9 СН РК	Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм т	0,054648	69000,00	3771	–
				–	–	–
25	C12041-6 Изм. и доп.вып.19	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 10 мм ГОСТ 5781-82 т	0,0288	50642,00	1458	–
				–	–	–
26	C12021-256	Закладные детали и детали крепления массой не более 50 кг с преобладанием толстолистовой стали, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке т	0,009072	154700,00	1403	–
				–	–	–
		РАМА Рм-2 (5шт)				
27	E0106-14-11	Устройство железобетонных колонн в деревянной опалубке высотой более 6 м, периметром до 2 м /бетон В20/ м3	10,32	12456,99	128556	39944
				3296,25	34017	105
28	E0106-18-2	Устройство балок для перекрытий, подкрановых и обвязочных на высоте от опорной площадки до 6 м при высоте балок до 500 мм /бетон В20/ м3	4,8	13328,02	63974	12796
				2385,00	11448	105
29	C12041-118 Изм. и доп.вып.9 СН РК	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 25-28 мм т	1,34016	59900,00	80276	–
				–	–	–
30	C12041-116 Изм. и доп.вып.9 СН РК	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 16-18 мм т	0,39216	64400,00	25255	–
				–	–	–
31	C12041-95 Изм. и доп.вып.9 СН РК	Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм т	0,40146	66000,00	26496	–
				–	–	–
32	C12041-94 Изм. и доп.вып.9 СН РК	Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм т	0,08316	69000,00	5738	–
				–	–	–
33	C12041-6 Изм. и доп.вып.19	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 10 мм ГОСТ 5781-82 т	0,096	50642,00	4862	–
				–	–	–
34	C12021-256	Закладные детали и детали крепления массой не более 50 кг с преобладанием толстолистовой стали, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке т	0,03888	154700,00	6015	–
				–	–	–
		РАМА Рм-3 (1шт)				
35	E0106-18-2	Устройство балок для перекрытий, подкрановых и обвязочных на высоте от опорной площадки до 6 м при высоте балок до 500 мм /бетон В20/	0,552	13328,02	7357	1472

1	2	3	4	5	7	9
		м3		2385,00	1317	105
36	С12041-116 Изм. и доп.вып.9 СН РК	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 16-18 мм т	0,029472	64400,00 –	1898 –	– –
37	С12041-94 Изм. и доп.вып.9 СН РК	Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм т	0,006336	69000,00 –	437 –	– –
38	С12021-256	Закладные детали и детали крепления массой не более 50 кг с преобладанием толстолистовой стали, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке т	0,001296	154700,00 –	200 –	– –
				ПЕРЕМЫЧКИ ПрМ-1 - ПрМ-12		
39	Е0106-18-9	Устройство перемычек м3	22,695	13076,15 2202,75	296763 49991	55799 105
40	С12041-94 Изм. и доп.вып.9 СН РК	Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм т	1,532772	69000,00 –	105761 –	– –
41	С12041-116 Изм. и доп.вып.9 СН РК	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 16-18 мм т	1,819476	64400,00 –	117174 –	– –
42	С12041-24 Изм. и доп.вып.9 СН РК	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм т	0,203808	52400,00 –	10680 –	– –
43	С12041-53 Изм. и доп.вып.9 СН РК	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм т	0,004356	65000,00 –	283 –	– –
44	С12041-75 Изм. и доп.вып.9 СН РК	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 16-18 мм т	0,07662	61200,00 –	4689 –	– –
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге		1217353	
		РАЗДЕЛ 3. КОНСТРУКЦИИ ИЗ КИРПИЧА				
				КЛАДКА СТЕН НАРУЖНЫХ И		
45	Е0108-6-1	Кладка стен наружных простых при высоте этажа до 4 м м3	61,44258	7487,16 699,75	460030 42994	59869 118
46	Е0108-6-7	Кладка стен внутренних при высоте этажа до 4 м /толщиной 380 мм/ м3	68,15604	7469,98 670,50	509124 45699	64058 118
47	Е0108-12-1	Армирование кладки стен и других конструкций СЕТКА /СГ-1/ т	0,101994	8679,65 8257,50	885 842	1013 118
50	Е0107-57-2	Устройство герметизации стыков наружных стеновых панелей горизонтальных минераловатными пакетами /узел Б/ м	41,6	274,51 5,78	11420 240	390 140
51	Е0112-8-2	Устройство обделок на фасадах /компенсатор/ из оцинкованной стали 0,7 мм м2	22,464	25,35 7,70	570 173	206 119
				КЛАДКА ПЕРЕГОРОДОК, ТОЛЩИНОЙ 120 ММ		
52	Е0108-7-3 Изм. и доп.вып.8 СН РК	Кладка перегородок армированных толщиной в 1/2 кирпича при высоте этажа до 4 м м2	291	1071,93 225,00	311930 65475	81728 118
55	Е0106-11-7	Установка закладных деталей весом до 4 кг ИЗДЕЛИЕ ИМ-1 1т	0,005616	93997,62 33075,00	528 186	196 105
				ПАРАПЕТ		
56	Е0106-14-4	Устройство железобетонных СЕРДЕЧНИКОВ МС-3 м3	1,0956	10270,00 1644,75	11252 1802	2322 105
57	С12041-73 Изм. и доп.вып.9 СН РК	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм т	0,0591624	65900,00 –	3899 –	– –
58	С12041-54 Изм. и доп.вып.9 СН РК	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм т	0,0113876	62000,00 –	706 –	– –
59	Е0106-19-1	Устройство поясов в опалубке м3	5,0468	8683,31 1368,00	43823 6904	7882 105
60	С12041-114 Изм. и доп.вып.9 СН РК	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм т	0,4861296	68800,00 –	33446 –	– –
61	С12041-94 Изм. и доп.вып.9 СН РК	Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм т	0,1699544	69000,00 –	11727 –	– –
62	Е0108-12-1	Армирование кладки стен и других конструкций т	0,0409818	8679,65 8257,50	356 338	407 118

1	2	3	4	5	7	9
63	С12041-88 Изм. и доп.вып.9 СН РК	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-I, d 3 мм /СЕТКА СГ-2/ т	0,0031902	64100,00	204	–
				–	–	–
64	С12041-90 Изм. и доп.вып.9 СН РК	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-I, d 5 мм /СЕТКА СГ-2/ т	0,0377916	41200,00	1557	–
				–	–	–
65	Е0106-11-10	Армирование подстилающих слоев и набетонок 1т	0,043687	5239,08	229	92
				1890,00	83	105
66	С12041-5 Изм. и доп.вып.19	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 8 мм ГОСТ 5781-82 т	0,043687	52102,00	2276	–
				–	–	–
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге		1719452	
		РАЗДЕЛ 4. ПЛИТЫ ПЕРЕКРЫТИЯ				
				ПЛИТЫ		
67	Е0107-46-4	Установка панелей перекрытий с опиранием на две стороны площадью до 5 м2 шт	68,2	1210,11	82529	42092
				353,25	24092	140
68	Е0107-46-5	Установка панелей перекрытий с опиранием на две стороны площадью до 10 м2 шт	137,6	1623,94	223454	114436
				447,75	61610	140
				МОНОЛИТНЫЕ УЧАСТКИ УМ-I-УМ-5		
72	Е0106-22-9	Устройство (перекрытий по стальным балкам)(монолитных участков при сборном железобетонном перекрытии) площадью до 5 м2 приведенной толщиной до 200 мм м3	3,4402	8745,12	30085	5179
				1332,00	4582	105
73	Е0106-22-12	Устройство (перекрытий по стальным балкам)(монолитных участков при сборном железобетонном перекрытии) площадью более 5 м2 приведенной толщиной до 200 мм м3	0,568	8471,92	4812	657
				1021,50	580	105
74	С12041-75 Изм. и доп.вып.9 СН РК	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 16-18 мм т	0,185768	61200,00	11369	–
				–	–	–
75	С12041-83 Изм. и доп.вып.9 СН РК	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм т	0,0200696	65000,00	1305	–
				–	–	–
76	С12041-71 Изм. и доп.вып.9 СН РК	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 8 мм т	0,033372	68200,00	2276	–
				–	–	–
77	С12041-53 Изм. и доп.вып.9 СН РК	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм /ФИКСАТОР Ф-1,Ф-2/ т	0,003738	65000,00	243	–
				–	–	–
78	Е0111-8-3	Устройство тепло- и звукоизоляции засыпной керамзитовой м3	3,22	5447,36	17540	2370
				499,50	1608	123
79	Е0106-18-2	Устройство балок для перекрытий, подкрановых и обвязочных на высоте от опорной площадки до 6 м при высоте балок до 500 мм /МБ-I,МБ-2/ м3	0,89544	13034,02	11671	2387
				2385,00	2136	105
80	С12041-117 Изм. и доп.вып.9 СН РК	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 20-22 мм т	0,2019472	62100,00	12541	–
				–	–	–
81	С12041-95 Изм. и доп.вып.9 СН РК	Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм т	0,0369124	66000,00	2436	–
				–	–	–
82	С12041-90 Изм. и доп.вып.9 СН РК	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d 5 мм т	0,01215	41200,00	501	–
				–	–	–
				АНТИСЕЙСМИЧЕСКИЙ ПОЯС		
83	Е0106-19-1	Устройство поясов в опалубке м3	13,4292	8683,31	116610	20973
				1368,00	18371	105
84	С12041-96 Изм. и доп.вып.9 СН РК	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-I, d 10 мм т	0,3885706	64700,00	25141	–
				–	–	–
85	С12041-94 Изм. и доп.вып.9 СН РК	Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм т	0,0961156	69000,00	6632	–
				–	–	–
86	С12041-4 Изм. и доп.вып.19	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 6 мм ГОСТ 5781-82 т	0,1171738	55620,00	6517	–
				–	–	–
87	С12041-6 Изм. и доп.вып.19	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 10 мм ГОСТ 5781-82 т	0,0269952	50642,00	1367	–
				–	–	–

1	2	3	4	5	7	9
88	С12041-24 Изм. и доп.вып.9 СН РК	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм т	0,0097462	52400,00 –	511 –	– –
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге		790373	
		РАЗДЕЛ 6. КРОВЛЯ				
				РАЗВЕРТКА СТЕН НА ОТМ.+9,600		
108	Е0106-19-1	Устройство поясов в опалубке м3	4,1181	8683,31 1368,00	35759 5634	6431 105
109	С12041-114 Изм. и доп.вып.9 СН РК	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм т	0,3966732	68800,00 –	27291 –	– –
110	С12041-94 Изм. и доп.вып.9 СН РК	Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм т	0,1386798	69000,00 –	9569 –	– –
111	Е0106-14-4	Устройство железобетонных СЕРДЕЧНИКОВ МС-3 м3	1,4322	10270,00 1644,75	14709 2356	3036 105
112	С12041-73 Изм. и доп.вып.9 СН РК	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм т	0,0773388	65900,00 –	5097 –	– –
113	С12041-53 Изм. и доп.вып.9 СН РК	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм т	0,0148862	65000,00 –	968 –	– –
114	Е0106-14-4	Устройство железобетонных СЕРДЕЧНИКОВ МС-4 м3	0,168	10270,00 1644,75	1725 276	356 105
115	С12041-114 Изм. и доп.вып.9 СН РК	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм т	0,0099792	68800,00 –	687 –	– –
116	С12041-94 Изм. и доп.вып.9 СН РК	Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм т	0,00434	69000,00 –	299 –	– –
117	Е0107-20-1	Установка стальных крепежных элементов, арматурных стыковых накладок /АН-1/ т	0,02016	41008,57 31950,00	827 644	928 140
118	С12041-14 Изм. и доп.вып.9 СН РК	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-II, d 12 мм т	0,02016	50000,00 –	1008 –	– –
119	Е0108-12-1	Армирование кладки стен и других конструкций /Сетка СГ-2/ т	0,0555108	8679,65 8257,50	482 458	551 118
120	С12041-88 Изм. и доп.вып.9 СН РК	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-I, d 3 мм т	0,0043212	64100,00 –	277 –	– –
121	С12041-90 Изм. и доп.вып.9 СН РК	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d 5 мм т	0,0511896	41200,00 –	2109 –	– –
				УТЕПЛЕНИЕ КРОВЛИ		
140	Е0112-15-3	Устройство прокладной пароизоляции в один слой м2	753,7	103,08 11,59	77691 8735	10736 119
				УСТРОЙСТВО КРОВЛИ		
146	Е0110-14-1	Установка мауэрлата, стропил, парожников, коньковый брус м3	8,967	23741,72 3397,50	212892 30465	37914 120
147	Е0110-5-1	Установка лежня, стоек, подкосов, раскосов, накладок м3	5,934	22951,16 3487,50	136192 20695	25683 120
148	Е0110-49-1	Укладка прогонов, диагональной ноги,связи жесткости м3	3,553	21342,05 2317,50	75828 8234	10380 120
149	Е0110-51-1	Огнезащита деревянных конструкций м3	–	573,75 123,75	– –	– –
150	Е0110-3-5	Дополнительные работы по стенам, устройство карнизов м2	70,5	228,96 214,65	16142 15133	18401 120
151	С11021-13 Изм. и доп. вып. 20	Бруски обрезные из хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 40-75 мм, II сорта /КОБЫЛКА/ м3	0,884	18666,00 –	16501 –	– –
155	С11021-73 Изм. и доп. вып. 20	Доски обрезные из хвойных пород, длина до 6,5 м, ширина 75-150 мм, толщина 32, 40 мм, IV сорта /ОБРЕШЕТКА, КОНЬКОВАЯ ОБРЕШЕТКА/ м3	7,365	8707,00 –	64127 –	– –
156	С11021-69 Изм. и доп. вып. 20	Доски обрезные из хвойных пород, длина до 6,5 м, ширина 75-150 мм, толщина 25 мм, IV сорта /КАРНИЗНЫЙ ЩИТ/	2,722	9147,00	24898	–

1	2	3	4	5	7	9
		м3		--	--	--
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге		889863	
		РАЗДЕЛ 7. ОКНА И ДВЕРИ				
				ОКНА		
190	Е0110-91-5 Изм. и доп. вып. 2 СН РК 8.02-01-	Установка оконных блоков из ПХВ профилей поворотных /откидных, поворотно-откидных/, двухстворчатых площадью проема до 2 м2	14,37	427,50	6143	3315
		м2		185,83	2670	120
191	Е0110-91-8 Изм. и доп. вып. 2 СН РК 8.02-01-2002, СН РК 8.02-	Установка оконных блоков из ПХВ профилей поворотных /откидных, поворотно-откидных/, трехстворчатых /в т.ч. при наличии створок глухого остекления/ площадью проема более 2 м2	253,26	348,93	88371	53970
		м2		171,01	43310	120
195	С12061-195 Изм. и доп.вып.9 СН РК	Доски подоконные из ПХВ профилей ширина 350 мм	149,5	2860,00	427570	--
		м		--	--	--
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7	Тенге		614131	
		РАЗДЕЛ 10. ПОЛЫ				
				1-ЫЙ ЭТАЖ		
		МОЗАИЧНЫЙ ПОЛ				
219	Е0111-1-1	Уплотнение грунта гравием	189,16	34,81	6585	2676
		м2		10,51	1988	123
220	Е0111-2-9	Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев бетонных	15,1328	5847,50	88489	10554
		м3		567,00	8580	123
		ЛИНОЛЕУМ				
223	Е0111-11-5	Устройство стяжек из легкого бетона толщиной 20 мм	429,79	415,52	178586	37872
		м2		66,60	28624	123
				2-ОЙ ЭТАЖ		
		МОЗАИЧНЫЙ ПОЛ				
228	Е0111-1-1	Уплотнение грунта гравием	162,93	34,81	5672	2305
		м2		10,51	1712	123
229	Е0111-2-9	Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев бетонных	13,0344	5847,50	76219	9090
		м3		567,00	7391	123
		ЛИНОЛЕУМ				
232	Е0111-11-5	Устройство стяжек из легкого бетона толщиной 20 мм	453,6	415,52	188480	39970
		м2		66,60	30210	123
				3-ИЙ ЭТАЖ		
		МОЗАИЧНЫЙ ПОЛ				
237	Е0111-1-1	Уплотнение грунта гравием	162,93	34,81	5672	2305
		м2		10,51	1712	123
238	Е0111-2-9	Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев бетонных	13,0344	5847,50	76219	9090
		м3		567,00	7391	123
		ЛИНОЛЕУМ				
241	Е0111-11-5	Устройство стяжек из легкого бетона толщиной 20 мм	453,6	415,52	188480	39970
		м2		66,60	30210	123
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 10	Тенге		1026328	
		РАЗДЕЛ 11. ОТДЕЛОЧНЫЕ РАБОТЫ				
				ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА ПОМЕЩЕНИЙ		
250	Е0115-61-3	Оштукатуривание улучшенное поверхностей цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону	1528,835	297,29	454512	219361
		м2		135,68	207432	105
				ОТКОСЫ ВНУТРЕННИЕ		
255	Е0115-65-1	Штукатурка плоских поверхностей оконных и дверных откосов по бетону и камню	21,707	617,96	13414	7183
		м2		312,75	6789	105
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 11	Тенге		736138	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	Тенге		5509127	
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге		5501509	
	Материалы -		Тенге		826743	
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге		1138769	
	Местные материалы -		Тенге		2471392	
		Накладные расходы -	Тенге		1088645	
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге		395409	
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге		6985563	
	Стоимость металломонтажных работ -		Тенге		7619	
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге		7619	
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге		457	
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -		Тенге		8076	
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге		6993638	

БЛОК Д. Смета 2-2-1

1	2	3	4	5	7	9
		РАЗДЕЛ 2. МОНОЛИТНЫЕ РАМЫ И ПЕРЕМЫЧКИ, СЕРДЕЧНИКИ				
				РАМА Рм-1 (1шт)		
32	E0106-14-7	Устройство железобетонных колонн в деревянной опалубке высотой до 6 м, периметром до 2 м /БЕТОН В25/	3,36	11696,51	39300	9846
		м3		2430,00	8165	105
33	E0106-18-2	Устройство балок для перекрытий, подкрановых и обвязочных на высоте от опорной площадки до 6 м при высоте балок до 500 мм /БЕТОН В25/	3,536	13646,02	48252	9426
		м3		2385,00	8433	105
34	C12041-118 Изм. и доп.вып.9 СН РК	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 25-28 мм	0,430096	59900,00	25763	–
		т		–	–	–
35	C12041-116 Изм. и доп.вып.9 СН РК	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 16-18 мм	0,38472	64400,00	24776	–
		т		–	–	–
36	C12041-117 Изм. и доп.вып.9 СН РК	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 20-22 мм	0,0656	62100,00	4074	–
		т		–	–	–
37	C12041-114 Изм. и доп.вып.9 СН РК	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	0,02576	68800,00	1772	–
		т		–	–	–
38	C12041-95 Изм. и доп.вып.9 СН РК	Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм	0,300528	66000,00	19835	–
		т		–	–	–
39	C12021-256	Закладные детали и детали крепления массой не более 50 кг с преобладанием толстолистовой стали, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке	0,016192	154700,00	2505	–
		т		–	–	–
				РАМА Рм-2 (1шт)		
40	E0106-14-7	Устройство железобетонных колонн в деревянной опалубке высотой до 6 м, периметром до 2 м /БЕТОН В25/	2,52	11696,51	29475	7384
		м3		2430,00	6124	105
41	E0106-18-2	Устройство балок для перекрытий, подкрановых и обвязочных на высоте от опорной площадки до 6 м при высоте балок до 500 мм /БЕТОН В25/	2,88	13646,02	39301	7678
		м3		2385,00	6869	105
42	C12041-118 Изм. и доп.вып.9 СН РК	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 25-28 мм	0,324016	59900,00	19409	–
		т		–	–	–
43	C12041-116 Изм. и доп.вып.9 СН РК	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 16-18 мм	0,31312	64400,00	20165	–
		т		–	–	–
44	C12041-117 Изм. и доп.вып.9 СН РК	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 20-22 мм	0,052176	62100,00	3240	–
		т		–	–	–
45	C12041-114 Изм. и доп.вып.9 СН РК	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	0,020608	68800,00	1418	–
		т		–	–	–
46	C12041-95 Изм. и доп.вып.9 СН РК	Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм	0,234752	66000,00	15494	–
		т		–	–	–
47	C12021-256	Закладные детали и детали крепления массой не более 50 кг с преобладанием толстолистовой стали, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке	0,013248	154700,00	2049	–
		т		–	–	–
				РАМА Рм-3 (1шт)		
48	E0106-14-7	Устройство железобетонных колонн в деревянной опалубке высотой до 6 м, периметром до 2 м /БЕТОН В25/	1,68	11696,51	19650	4923
		м3		2430,00	4082	105
49	E0106-18-2	Устройство балок для перекрытий, подкрановых и обвязочных на высоте от опорной площадки до 6 м при высоте балок до 500 мм /БЕТОН В25/	4,32	13646,02	58951	11516
		м3		2385,00	10303	105
50	C12041-118 Изм. и доп.вып.9 СН РК	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 25-28 мм	0,28952	59900,00	17342	–
		т		–	–	–
51	C12041-116 Изм. и доп.вып.9 СН РК	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 16-18 мм	0,373168	64400,00	24032	–
		т		–	–	–
52	C12041-117 Изм. и доп.вып.9 СН РК	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 20-22 мм	0,07904	62100,00	4908	–
		т		–	–	–
53	C12041-95 Изм. и доп.вып.9 СН РК	Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм	0,265824	66000,00	17544	–

1	2	3	4	5	7	9
		т		–	–	–
54	С12021-256	Закладные детали и детали крепления массой не более 50 кг с преобладанием толстолистовой стали, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке	0,010304	154700,00	1594	–
		т		–	–	–
				РАМА Рм-4 (2шт)		
55	Е0106-14-7	Устройство железобетонных колонн в деревянной опалубке высотой до 6 м, периметром до 2 м /БЕТОН В25/	3,36	11696,51	39300	9846
		м3		2430,00	8165	105
56	Е0106-18-2	Устройство балок для перекрытий, подкрановых и обвязочных на высоте от опорной площадки до 6 м при высоте балок до 500 мм /БЕТОН В25/	5,76	13646,02	78601	15355
		м3		2385,00	13738	105
57	С12041-118 Изм. и доп.вып.9 СН РК	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 25-28 мм	0,57904	59900,00	34684	–
		т		–	–	–
58	С12041-116 Изм. и доп.вып.9 СН РК	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 16-18 мм	0,564384	64400,00	36346	–
		т		–	–	–
59	С12041-117 Изм. и доп.вып.9 СН РК	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 20-22 мм	0,15808	62100,00	9817	–
		т		–	–	–
60	С12041-95 Изм. и доп.вып.9 СН РК	Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм	0,400448	66000,00	26430	–
		т		–	–	–
61	С12021-256	Закладные детали и детали крепления массой не более 50 кг с преобладанием толстолистовой стали, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке	0,020608	154700,00	3188	–
		т		–	–	–
				РАМА Рм-5 (2шт)		
62	Е0106-18-2	Устройство балок для перекрытий, подкрановых и обвязочных на высоте от опорной площадки до 6 м при высоте балок до 500 мм /БЕТОН В25/	4,176	13646,02	56986	11132
		м3		2385,00	9960	105
63	С12041-118 Изм. и доп.вып.9 СН РК	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 25-28 мм	0,13696	59900,00	8204	–
		т		–	–	–
64	С12041-116 Изм. и доп.вып.9 СН РК	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 16-18 мм	0,30312	64400,00	19521	–
		т		–	–	–
65	С12041-117 Изм. и доп.вып.9 СН РК	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 20-22 мм	0,07904	62100,00	4908	–
		т		–	–	–
66	С12041-95 Изм. и доп.вып.9 СН РК	Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм	0,230912	66000,00	15240	–
		т		–	–	–
67	С12021-256	Закладные детали и детали крепления массой не более 50 кг с преобладанием толстолистовой стали, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке	0,004416	154700,00	683	–
		т		–	–	–
				РАМА Рм-6 (3шт)		
68	Е0106-14-7	Устройство железобетонных колонн в деревянной опалубке высотой до 6 м, периметром до 2 м /БЕТОН В25/	8,304	11696,51	97128	24333
		м3		2430,00	20179	105
69	Е0106-18-2	Устройство балок для перекрытий, подкрановых и обвязочных на высоте от опорной площадки до 6 м при высоте балок до 500 мм /БЕТОН В25/	6,48	13646,02	88426	17274
		м3		2385,00	15455	105
70	С12041-118 Изм. и доп.вып.9 СН РК	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 25-28 мм	0,759024	59900,00	45466	–
		т		–	–	–
71	С12041-116 Изм. и доп.вып.9 СН РК	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 16-18 мм	0,749736	64400,00	48283	–
		т		–	–	–
72	С12041-117 Изм. и доп.вып.9 СН РК	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 20-22 мм	0,11856	62100,00	7363	–
		т		–	–	–
73	С12041-95 Изм. и доп.вып.9 СН РК	Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм	0,62136	66000,00	41010	–
		т		–	–	–
74	С12021-256	Закладные детали и детали крепления массой не более 50 кг с преобладанием толстолистовой стали, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке	0,041952	154700,00	6490	–
		т		–	–	–
				РАМА Рм-7 (1шт)		

1	2	3	4	5	7	9
75	Е0106-14-4	Устройство железобетонных колонн в деревянной опалубке высотой до 4 м, периметром до 2 м /БЕТОН В25/ м3	2,12	10891,18 1644,75	23089 3487	4494 105
76	Е0106-18-2	Устройство балок для перекрытий, подкрановых и обвязочных на высоте от опорной площадки до 6 м при высоте балок до 500 мм /БЕТОН В25/ м3	2,424	13646,02 2385,00	33078 5781	6462 105
77	С12041-118 Изм. и доп.вып.9 СН РК	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 25-28 мм т	0,266616	59900,00 --	15970 --	-- --
78	С12041-116 Изм. и доп.вып.9 СН РК	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 16-18 мм т	0,231608	64400,00 --	14916 --	-- --
79	С12041-117 Изм. и доп.вып.9 СН РК	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 20-22 мм т	0,045248	62100,00 --	2810 --	-- --
80	С12041-95 Изм. и доп.вып.9 СН РК	Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм т	0,192336	66000,00 --	12694 --	-- --
81	С12021-256	Закладные детали и детали крепления массой не более 50 кг с преобладанием толстолистовой стали, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке т	0,016928	154700,00 --	2619 --	-- --
				РАМА Рм-8 (12шт)		
82	Е0106-14-4	Устройство железобетонных колонн в деревянной опалубке высотой до 4 м, периметром до 2 м /БЕТОН В25/ м3	5,088	10891,18 1644,75	55414 8368	10785 105
83	Е0106-18-2	Устройство балок для перекрытий, подкрановых и обвязочных на высоте от опорной площадки до 6 м при высоте балок до 500 мм /БЕТОН В25/ м3	11,712	13646,02 2385,00	159822 27933	31222 105
84	С12041-118 Изм. и доп.вып.9 СН РК	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 25-28 мм т	0,882336	59900,00 --	52852 --	-- --
85	С12041-116 Изм. и доп.вып.9 СН РК	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 16-18 мм т	1,240512	64400,00 --	79889 --	-- --
86	С12041-117 Изм. и доп.вып.9 СН РК	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 20-22 мм т	0,15648	62100,00 --	9717 --	-- --
87	С12041-95 Изм. и доп.вып.9 СН РК	Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм т	0,746784	66000,00 --	49288 --	-- --
88	С12021-256	Закладные детали и детали крепления массой не более 50 кг с преобладанием толстолистовой стали, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке т	0,061824	154700,00 --	9564 --	-- --
				РАМА Рм-9 (1шт)		
89	Е0106-14-4	Устройство железобетонных колонн в деревянной опалубке высотой до 4 м, периметром до 2 м /БЕТОН В25/ м3	0,848	10891,18 1644,75	9236 1395	1798 105
90	Е0106-18-2	Устройство балок для перекрытий, подкрановых и обвязочных на высоте от опорной площадки до 6 м при высоте балок до 500 мм /БЕТОН В25/ м3	0,656	13646,02 2385,00	8952 1565	1749 105
91	С12041-118 Изм. и доп.вып.9 СН РК	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 25-28 мм т	0,096544	59900,00 --	5783 --	-- --
92	С12041-116 Изм. и доп.вып.9 СН РК	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 16-18 мм т	0,083648	64400,00 --	5387 --	-- --
93	С12041-117 Изм. и доп.вып.9 СН РК	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 20-22 мм т	0,011656	62100,00 --	724 --	-- --
94	С12041-95 Изм. и доп.вып.9 СН РК	Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм т	0,064984	66000,00 --	4289 --	-- --
95	С12021-256	Закладные детали и детали крепления массой не более 50 кг с преобладанием толстолистовой стали, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке т	0,008096	154700,00 --	1252 --	-- --
				РАМА Рм-10 (1шт)		
96	Е0106-14-4	Устройство железобетонных колонн в деревянной опалубке высотой до 4 м, периметром до 2 м /БЕТОН В25/ м3	2,544	10891,18 1644,75	27707 4184	5393 105

1	2	3	4	5	7	9
97	Е0106-18-2	Устройство балок для перекрытий, подкрановых и обвязочных на высоте от опорной площадки до 6 м при высоте балок до 500 мм /БЕТОН В25/ м3	0,656	13646,02	8952	1749
				2385,00	1565	105
98	С12041-118 Изм. и доп.вып.9 СН РК	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 25-28 мм т	0,336384	59900,00	20149	–
				–	–	–
99	С12041-116 Изм. и доп.вып.9 СН РК	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 16-18 мм т	0,307488	64400,00	19802	–
				–	–	–
100	С12041-117 Изм. и доп.вып.9 СН РК	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 20-22 мм т	0,062248	62100,00	3866	–
				–	–	–
101	С12041-95 Изм. и доп.вып.9 СН РК	Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм т	0,262872	66000,00	17350	–
				–	–	–
102	С12021-256	Закладные детали и детали крепления массой не более 50 кг с преобладанием толстолистовой стали, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке т	0,019872	154700,00	3074	–
				–	–	–
				РАМА Рм-11 (1шт)		
103	Е0106-14-4	Устройство железобетонных колонн в деревянной опалубке высотой до 4 м, периметром до 2 м /БЕТОН В25/ м3	0,848	10891,18	9236	1798
				1644,75	1395	105
104	Е0106-18-2	Устройство балок для перекрытий, подкрановых и обвязочных на высоте от опорной площадки до 6 м при высоте балок до 500 мм /БЕТОН В25/ м3	0,72	13646,02	9825	1919
				2385,00	1717	105
105	С12041-118 Изм. и доп.вып.9 СН РК	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 25-28 мм т	0,097168	59900,00	5820	–
				–	–	–
106	С12041-116 Изм. и доп.вып.9 СН РК	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 16-18 мм т	0,083648	64400,00	5387	–
				–	–	–
107	С12041-117 Изм. и доп.вып.9 СН РК	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 20-22 мм т	0,01304	62100,00	810	–
				–	–	–
108	С12041-95 Изм. и доп.вып.9 СН РК	Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм т	0,067328	66000,00	4444	–
				–	–	–
109	С12021-256	Закладные детали и детали крепления массой не более 50 кг с преобладанием толстолистовой стали, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке т	0,008096	154700,00	1252	–
				–	–	–
				РАМА Рм-12 (2шт)		
110	Е0106-14-7	Устройство железобетонных колонн в деревянной опалубке высотой до 6 м, периметром до 2 м /БЕТОН В25/ м3	1,68	11696,51	19650	4923
				2430,00	4082	105
111	Е0106-18-2	Устройство балок для перекрытий, подкрановых и обвязочных на высоте от опорной площадки до 6 м при высоте балок до 500 мм /БЕТОН В25/ м3	1,024	13646,02	13974	2730
				2385,00	2442	105
112	С12041-118 Изм. и доп.вып.9 СН РК	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 25-28 мм т	0,18112	59900,00	10849	–
				–	–	–
113	С12041-116 Изм. и доп.вып.9 СН РК	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 16-18 мм т	0,14608	64400,00	9408	–
				–	–	–
114	С12041-95 Изм. и доп.вып.9 СН РК	Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм т	0,112768	66000,00	7443	–
				–	–	–
115	С12021-256	Закладные детали и детали крепления массой не более 50 кг с преобладанием толстолистовой стали, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке т	0,025088	154700,00	3881	–
				–	–	–
				РАМА Рм-13 (2шт)		
116	Е0106-14-7	Устройство железобетонных колонн в деревянной опалубке высотой до 6 м, периметром до 2 м /БЕТОН В25/ м3	3,36	11696,51	39300	9846
				2430,00	8165	105
117	Е0106-18-2	Устройство балок для перекрытий, подкрановых и обвязочных на высоте от опорной площадки до 6 м при высоте балок до 500 мм /БЕТОН В25/ м3	1,344	13646,02	18340	3583
				2385,00	3205	105
118	С12041-118 Изм. и доп.вып.9 СН РК	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 25-28 мм т	0,360256	59900,00	21579	–
				–	–	–

1	2	3	4	5	7	9
119	С12041-116 Изм. и доп.вып.9 СН РК	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 16-18 мм т	0,291296	64400,00 –	18759 –	– –
120	С12041-117 Изм. и доп.вып.9 СН РК	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 20-22 мм т	0,031872	62100,00 –	1979 –	– –
121	С12041-114 Изм. и доп.вып.9 СН РК	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм т	0,008832	68800,00 –	608 –	– –
122	С12041-95 Изм. и доп.вып.9 СН РК	Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм т	0,269312	66000,00 –	17775 –	– –
123	С12021-256	Закладные детали и детали крепления массой не более 50 кг с преобладанием толстолистовой стали, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке т	0,020608	154700,00 –	3188 –	– –
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге		2340308	
		РАЗДЕЛ 3. КОЛОННА К-1 (14 шт)				
124	Е0106-14-11	Устройство железобетонных колонн в деревянной опалубке высотой более 6 м, периметром до 2 м /БЕТОН В25/ м3	8,4	12779,76 3296,25	107350 27689	32512 105
125	С12041-118 Изм. и доп.вып.9 СН РК	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 25-28 мм т	0,77966	59900,00 –	46702 –	– –
126	С12041-116 Изм. и доп.вып.9 СН РК	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 16-18 мм т	0,31234	64400,00 –	20115 –	– –
127	С12041-95 Изм. и доп.вып.9 СН РК	Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм т	0,3038	66000,00 –	20051 –	– –
128	С12021-256	Закладные детали и детали крепления массой не более 50 кг с преобладанием толстолистовой стали, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке т	0,02576	154700,00 –	3985 –	– –
129	Е0106-11-9	Установка закладных деталей весом более 20 кг 1т	0,32319	64092,87 3330,00	20714 1076	1169 105
		КОЛОННА К-2 (2 шт)				
130	Е0106-14-11	Устройство железобетонных колонн в деревянной опалубке высотой более 6 м, периметром до 2 м /БЕТОН В25/ м3	1,296	12779,76 3296,25	16563 4272	5016 105
131	С12041-118 Изм. и доп.вып.9 СН РК	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 25-28 мм т	0,11138	59900,00 –	6672 –	– –
132	С12041-116 Изм. и доп.вып.9 СН РК	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 16-18 мм т	0,06061	64400,00 –	3903 –	– –
133	С12041-115 Изм. и доп.вып.9 СН РК	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 14 мм т	0,00348	64500,00 –	224 –	– –
134	С12041-95 Изм. и доп.вып.9 СН РК	Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм т	0,04616	66000,00 –	3047 –	– –
135	С12021-256	Закладные детали и детали крепления массой не более 50 кг с преобладанием толстолистовой стали, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке т	0,00782	154700,00 –	1210 –	– –
136	Е0106-11-9	Установка закладных деталей весом более 20 кг 1т	0,04617	64092,87 3330,00	2959 154	167 105
		КОЛОННА К-3 (2 шт)				
137	Е0106-14-11	Устройство железобетонных колонн в деревянной опалубке высотой более 6 м, периметром до 2 м /БЕТОН В25/ м3	1,2	12779,76 3296,25	15336 3956	4645 105
138	С12041-118 Изм. и доп.вып.9 СН РК	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 25-28 мм т	0,11138	59900,00 –	6672 –	– –
139	С12041-116 Изм. и доп.вып.9 СН РК	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 16-18 мм т	0,04462	64400,00 –	2874 –	– –
140	С12041-95 Изм. и доп.вып.9 СН РК	Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм т	0,03819	66000,00 –	2521 –	– –
141	С12021-256	Закладные детали и детали крепления массой не более 50 кг с преобладанием толстолистовой стали, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке	0,00368	154700,00	569	–

1	2	3	4	5	7	9
		т		–	–	–
			ПЕРЕМЫЧКА ПРм-1 (3 шт)			
142	Е0106-18-9	Устройство перемычек м3	0,225	13076,15	2942	553
				2202,75	496	105
143	С12041-115 Изм. и доп.вып.9 СН РК	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 14 мм т	0,028515	64500,00	1839	–
				–	–	–
144	С12041-94 Изм. и доп.вып.9 СН РК	Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм т	0,00315	69000,00	217	–
				–	–	–
			ПЕРЕМЫЧКА ПРм-2 (16 шт)			
145	Е0106-18-9	Устройство перемычек м3	1,12	13076,15	14645	2754
				2202,75	2467	105
146	С12041-115 Изм. и доп.вып.9 СН РК	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 14 мм т	0,096	64500,00	6192	–
				–	–	–
147	С12041-94 Изм. и доп.вып.9 СН РК	Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм т	0,02296	69000,00	1584	–
				–	–	–
			ПЕРЕМЫЧКА ПРм-3 (2 шт)			
148	Е0106-18-9	Устройство перемычек м3	0,13	13076,15	1700	320
				2202,75	286	105
149	С12041-115 Изм. и доп.вып.9 СН РК	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 14 мм т	0,012	64500,00	774	–
				–	–	–
150	С12041-94 Изм. и доп.вып.9 СН РК	Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм т	0,00287	69000,00	198	–
				–	–	–
			ПЕРЕМЫЧКА ПРм-4(26 шт)			
151	Е0106-18-9	Устройство перемычек м3	2,34	13076,15	30598	5753
				2202,75	5154	105
152	С12041-115 Изм. и доп.вып.9 СН РК	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 14 мм т	0,2028	64500,00	13081	–
				–	–	–
153	С12041-94 Изм. и доп.вып.9 СН РК	Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм т	0,045305	69000,00	3126	–
				–	–	–
			ПЕРЕМЫЧКА ПРм-5 (1 шт)			
154	Е0106-18-9	Устройство перемычек м3	0,113	13076,15	1478	278
				2202,75	249	105
155	С12041-116 Изм. и доп.вып.9 СН РК	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 16-18 мм т	0,012561	64400,00	809	–
				–	–	–
156	С12041-94 Изм. и доп.вып.9 СН РК	Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм т	0,00215	69000,00	148	–
				–	–	–
			ПЕРЕМЫЧКА ПРм-6 (6 шт)			
157	Е0106-18-9	Устройство перемычек м3	0,09	13076,15	1177	221
				2202,75	198	105
158	С12041-115 Изм. и доп.вып.9 СН РК	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 14 мм т	0,03807	64500,00	2456	–
				–	–	–
159	С12041-94 Изм. и доп.вып.9 СН РК	Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм т	0,00738	69000,00	509	–
				–	–	–
			ПЕРЕМЫЧКА ПРм-7 (14 шт)			
160	Е0106-18-9	Устройство перемычек м3	0,203	13076,15	2654	499
				2202,75	447	105
161	С12041-114 Изм. и доп.вып.9 СН РК	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм т	0,04102	68800,00	2822	–
				–	–	–
162	С12041-94 Изм. и доп.вып.9 СН РК	Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм т	0,01176	69000,00	811	–
				–	–	–
			ПЕРЕМЫЧКА ПРм-8 (14 шт)			
163	Е0106-18-9	Устройство перемычек м3	0,168	13076,15	2197	413
				2202,75	370	105
164	С12041-114 Изм. и доп.вып.9 СН РК	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм т	0,03332	68800,00	2292	–
				–	–	–

1	2	3	4	5	7	9
165	С12041-94 Изм. и доп.вып.9 СН РК	Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм т	0,00924	69000,00	638	–
				–	–	–
				ПЕРЕМЫЧКА ПРм-9 (26 шт)		
166	Е0106-18-9	Устройство перемычек м3	0,156	13076,15	2040	384
				2202,75	344	105
167	С12041-115 Изм. и доп.вып.9 СН РК	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 14 мм т	0,1404	64500,00	9056	–
				–	–	–
168	С12041-94 Изм. и доп.вып.9 СН РК	Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм т	0,03198	69000,00	2207	–
				–	–	–
				МОНОЛИТНЫЙ СЕРДЕЧНИК МС-1 (4шт)		
172	Е0106-14-7	Устройство железобетонных сердечников м3	1,98	11075,33	21929	5802
				2430,00	4811	105
173	С12041-117 Изм. и доп.вып.9 СН РК	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 20-22 мм т	0,142	62100,00	8818	–
				–	–	–
174	С12041-95 Изм. и доп.вып.9 СН РК	Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм т	0,05828	66000,00	3846	–
				–	–	–
				МОНОЛИТНЫЙ СЕРДЕЧНИК МС-2 (7шт)		
175	Е0106-14-7	Устройство железобетонных сердечников м3	1,155	11075,33	12792	3385
				2430,00	2807	105
176	С12041-73 Изм. и доп.вып.9 СН РК	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм т	0,04473	65900,00	2948	–
				–	–	–
177	С12041-54 Изм. и доп.вып.9 СН РК	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм т	0,02303	62000,00	1428	–
				–	–	–
				МОНОЛИТНЫЙ СЕРДЕЧНИК МС-2-1 (24шт)		
178	Е0106-14-7	Устройство железобетонных сердечников м3	2,1	11075,33	23258	6154
				2430,00	5103	105
179	С12041-73 Изм. и доп.вып.9 СН РК	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм т	0,07992	65900,00	5267	–
				–	–	–
180	С12041-54 Изм. и доп.вып.9 СН РК	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм т	0,16224	62000,00	10059	–
				–	–	–
				МОНОЛИТНЫЙ СЕРДЕЧНИК МС-2-2 (70шт)		
181	Е0106-14-7	Устройство железобетонных сердечников м3	6,02	11075,33	66673	17640
				2430,00	14629	105
182	С12041-73 Изм. и доп.вып.9 СН РК	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм т	0,2646	65900,00	17437	–
				–	–	–
183	С12041-54 Изм. и доп.вып.9 СН РК	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм т	0,4732	62000,00	29338	–
				–	–	–
				МОНОЛИТНЫЙ СЕРДЕЧНИК МС-3 (4шт)		
184	Е0106-14-7	Устройство железобетонных сердечников м3	1,46	11075,33	16170	4278
				2430,00	3548	105
185	С12041-73 Изм. и доп.вып.9 СН РК	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм т	0,04936	65900,00	3253	–
				–	–	–
186	С12041-54 Изм. и доп.вып.9 СН РК	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм т	0,04796	62000,00	2974	–
				–	–	–
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге		750255	
		РАЗДЕЛ 4. ПЛИТЫ ПЕРЕКРЫТИЯ				
				ПЛИТЫ		
187	Е0107-46-5	Установка панелей перекрытий с опиранием на две стороны площадью до 10 м2 шт	82	1623,94	133163	68196
				447,75	36716	140
				МОНОЛИТНЫЙ УЧАСТОК УМ-1 (31 шт)		
190	Е0106-22-9	Устройство (перекрытий по стальным балкам)(монолитных участков при сборном железобетонном перекрытии) площадью до 5 м2 приведенной толщиной до 200 мм /БЕТОН м3	9,3	9043,53	84105	14000
				1332,00	12388	105
191	С12041-116 Изм. и доп.вып.9 СН РК	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 16-18 мм т	2,0646	64400,00	132960	–
				–	–	–

1	2	3	4	5	7	9
192	С12041-94 Изм. и доп.вып.9 СН РК	Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм т	0,47089	69000,00 –	32491 –	– –
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге		492810	
		РАЗДЕЛ 6. КОНСТРУКЦИИ ИЗ КИРПИЧА				
		КЛАДКА СТЕН НАРУЖНЫХ И ВНУТРЕННИХ				
296	Е0108-6-1	Кладка стен наружных простых при высоте этажа до 4 м м3	145,7	7487,16 699,75	1090879 101954	141968 118
297	Е0108-6-7	Кладка стен внутренних при высоте этажа до 4 м /толщиной 380 мм/ м3	150,784	7469,98 670,50	1126353 101101	141717 118
298	Е0108-12-1	Армирование кладки стен и других конструкций СЕТКА /СГ-1/ т	0,27	8679,65 8257,50	2344 2230	2681 118
299	С12041-88 Изм. и доп.вып.9 СН РК	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-I, d 3 мм т	0,018	64100,00 –	1154 –	– –
300	С12041-90 Изм. и доп.вып.9 СН РК	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-I, d 5 мм т	0,252	41200,00 –	10382 –	– –
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге		2668527	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	Тенге		5220353	
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге		5173248	
	Материалы -		Тенге		438647	
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге		1341283	
	Местные материалы -		Тенге		2660337	
		Накладные расходы -	Тенге		677668	
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге		351055	
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге		6201970	
	Стоимость металломонтажных работ -		Тенге		47105	
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге		47105	
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге		2826	
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -		Тенге		49931	
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге		6251902	
		ВСЕГО ПО СМЕТАМ:	Тенге		13245540	

Затраты на временные и зимние сооружения 1,8 %	Тенге	238420
Итого:	Тенге	13483960
Затраты на зимнее время работы 0,7 %	Тенге	94388
Выслуга лет 1 %	Тенге	134840
Дополнительные отпуска 0,4 %	Тенге	53936
Итого в ценах 2001 года:	Тенге	13767123
В ценах 2015 года К=2,73677	Тенге	37677507
Налоги, сборы, платежи 2 %	Тенге	753550
Итого:	Тенге	38431057
НДС 12 %	Тенге	4611727
ВСЕГО:	Тенге	43 042 784
С понижающим коэффициентом К=0,96	**Тенге**	**41 321 072**

ИНЖЕНЕР:
Инженер-эксперт ТОО "ЗКА Проект"
ИНЖЕНЕР-ЭКСПЕРТ Сыздыков Ж.Ж.
Ж.Сыздыков

ПОДРЯДЧИК:
Директор ТОО "СМУ-АСТАНА LTD"
СМУ-АСТАНА
С. Каримоллаев