Заказчик: Фетисов Василий Михайлович
Подрядчик: ТОО "Aibar company"

Форма 2В

Наименование стройки - "Строительство магазина по адресу: Акмолинская область, г.Кокшетау, ул. Шокана Уалиханова, район дома 212"

Наименование объекта - "Строительство магазина по адресу: Акмолинская область, г.Кокшетау, ул. Шокана Уалиханова, район дома 212"
Договор № 3 от 25 сентября 2021г.

АКТ № 2

выполненных работ за ноябрь 2017 г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
				на единицу измерения	по проекту	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 1. В1										
1	С123-040501-0101 2304-0501-0101 РСНБ РК 2015	**Вентили проходные муфтовые 15ч8р2 для воды, PN 16, DN 15 ГОСТ 5761-2005**	шт.	4		575,00	--	13800	--	13800	--	14904
		СП - 8%				--	--	--	--		1104	
2	С123-040501-0102 2304-0501-0102 РСНБ РК 2015	**Вентили проходные муфтовые 15ч8р2 для воды, PN 16, DN 20 ГОСТ 5761-2005**	шт.	1		651,00	--	651	--	651	--	703
		СП - 8%				--	--	--	--		52	
3	Е11-160601-0102 1116-0601-0102 РСНБ РК 2015	**Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 50 мм. Установка**	шт.	5		2091,87	119,66	2092	120	298	1665	4058
		НР - 98%; СП - 8%				1674,33	24,78	1674	25		301	
4	С123-040102-1901 2304-0102-1901 РСНБ РК 2015	**Задвижка чугунная фланцевая с обрезиненным клином, со штурвалом, среда: вода и нейтральные жидкости, Т до +70°С, PN 10, DN 50, типа Sigmetex ГОСТ 5762-2002**	шт.	1		23909,00	--	23909	--	23909	--	25822
		СП - 8%				--	--	--	--		1913	
5	С123-020302-8007 2302-0302-8007 РСНБ РК 2015	**Втулка под фланец полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 17, DN 63, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010**	шт.	1		778,00	--	778	--	778	--	840
		СП - 8%				--	--	--	--		62	
6	Е11-221201-0101 1122-1201-0101 РСНБ РК 2015	**Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 50 мм. Приварка**	фланец	1		529,60	34,56	530	35	21	469	1079
		НР - 99%; СП - 8%				473,92	--	474	--		80	
7	С123-020103-0207 2302-0103-0207 РСНБ РК 2015	**Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 50 ГОСТ 12816-80**	шт.	2		1388,00	--	2776	--	2776	--	2998
		СП - 8%				--	--	--	--		222	
		Водомерный узел (лист ВК-8)										

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
8	Е11-160901-0501 1116-0901-0501 РСНБ РК 2015	Счетчики (водомеры), диаметр до 40 мм. Установка	счетчик (водомер)	1	538,83	26,23	539	26	21	494	1116
		НР - 98%; СП - 8%			492,00	12,39	492	12		83	
9	С123-030301-0210 2303-0301-0210 РСНБ РК 2015	Счетчики (водомеры) холодной воды крыльчатые ВСКМ DN 20	шт.	1	6216,00	--	6216	--	6216	--	6713
		СП - 8%			--	--	--	--		497	
10	Е11-181101-0103 1118-1101-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Манометры с трехходовым краном и трубкой-сифоном. Установка	комплект	1	423,88	--	424	--	21	395	885
		НР - 98%; СП - 8%			403,28	--	403	--		66	
11	С123-051501-0105 2305-1501-0105 РСНБ РК 2015	Манометр GMM 63	комплект	1	4303,00	--	4303	--	4303	--	4647
		СП - 8%			--	--	--	--		344	
12	Ц13-120901-0106 1312-0901-0106 РСНБ РК 2015	Закладное устройство в кирпичной кладке. Монтаж оборудования	шт.	1	1240,05	1,05	1240	1	--	756	2156
		НР - 61%; СП - 8%			1239,00	0,50	1239	--		160	
13	С123-040905-1807 2304-0905-1807 РСНБ РК 2015 прим.	Краны регулирующие трехходовые КРТПп латунные, DN 15 ГОСТ 21345-2005/отборн. устройство	шт.	1	2654,00	--	2654	--	2654	--	2866
		СП - 8%			--	--	--	--		212	
14	Е11-160601-0101 1116-0601-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм. Установка	шт.	2	2065,64	93,43	4131	187	595	3306	8032
		НР - 98%; СП - 8%			1674,33	12,39	3349	25		595	
15	С123-040501-0101 2304-0501-0101 РСНБ РК 2015	Вентили проходные муфтовые 15ч8р2 для воды, PN 16, DN 15 ГОСТ 5761-2005	шт.	1	575,00	--	575	--	575	--	621
		СП - 8%			--	--	--	--		46	
16	С123-040905-1807 2304-0905-1807 РСНБ РК 2015	Краны регулирующие трехходовые КРТПп латунные, DN 15 ГОСТ 21345-2005	шт.	1	2654,00	--	2654	--	2654	--	2866
		СП - 8%			--	--	--	--		212	
17	Е11-160601-0102 1116-0601-0102 РСНБ РК 2015	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 50 мм. Установка	шт.	3	2091,87	119,66	6276	359	894	4995	12173
		НР - 98%; СП - 8%			1674,33	24,78	5023	74		902	
18	С123-040102-1901 2304-0102-1901 РСНБ РК 2015	Задвижка чугунная фланцевая с обрезиненным клином, со штурвалом, среда: вода и нейтральные жидкости, Т до +70°С, PN 10, DN 50, типа Sigmetex ГОСТ 5762-2002	шт.	3	23909,00	--	71727	--	71727	--	77465
		СП - 8%			--	--	--	--		5738	
19	Ц13-121201-0403 1312-1201-0403 РСНБ РК 2015	Арматура для воды и пара на условное давление 10 МПа с ручным приводом, диаметр условного прохода 50 мм. Монтаж оборудования	шт.	1	15316,25	894,96	15316	895	2190	7498	24639
		НР - 61%; СП - 8%			12231,00	60,18	12231	60		1825	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
21	Е11-160301-0201 1116-0301-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 15 мм. Прокладка	м трубопровода	0,85	1678,07	20,07	1587	19	1173	394	2140
		НР - 98%; СП - 8%			417,54	7,68	395	7		159	
22	Е11-160301-0206 1116-0301-0206 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 50 мм. Прокладка	м трубопровода	2,15	3196,29	35,07	6760	74	5551	1140	8533
		НР - 98%; СП - 8%			536,49	13,75	1135	29		632	
23	Е11-181001-0101 1118-1001-0101 РСНБ РК 2015	Фильтр для очистки воды в трубопроводах систем отопления, диаметр 25 мм. Установка	фильтр	1	1095,96	154,53	1096	155	14	954	2214
		НР - 98%; СП - 8%			927,00	46,49	927	46		164	
24	С123-041013-0202 2304-1013-0202 РСНБ РК 2015	Фильтр сетчатый чугунный фланцевый со сливным краном, Т от -10°С до +150°С, DN 20 СТ РК ГОСТ Р 50553-2010	шт.	1	2453,00	--	2453	--	2453	--	2649
		СП - 8%			--	--	--	--		196	
25	Е11-220801-0105 1122-0801-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм. Установка	т фасонных частей	0,00014	1325965,01	503138,37	186	70	51	83	291
		НР - 99%; СП - 8%			463108,70	139128,32	65	19		22	
26	Е11-221201-0101 1122-1201-0101 РСНБ РК 2015	Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 50 мм. Приварка	фланец	4	529,60	34,56	2118	138	84	1877	4315
		НР - 99%; СП - 8%			473,92	--	1896	--		320	
37	Е11-160701-0101 1116-0701-0101 РСНБ РК 2015	Краны пожарные диаметром 50 мм. Установка	кран	1	23777,32	114,87	190219	919	180379	9034	215193
		НР - 98%; СП - 8%			1115,10	37,17	8921	297		15940	
38	С123-080305-0105 2308-0305-0105 РСНБ РК 2015	Огнетушители порошковые ОП-8 СТ РК ГОСТ Р 51057-2005	шт.	2	15495,00	--	247920	--	247920	--	267754
		СП - 8%			--	--	--	--		19834	
39	Ц13-080304-0204 1308-0304-0204 РСНБ РК 2015	Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт (шкаф) высота и ширина до 1200х1000 мм. Установка на стене	шт.	2	6776,71	2772,22	54214	22178	1148	27266	87998
		НР - 72%; СП - 8%			3861,00	872,61	30888	6981		6518	
40	С123-080307-0103 2308-0307-0103 РСНБ РК 2015	Шкаф пожарный ШПК-315 НЗК/НЗБ	шт.	3	16511,00	--	132088	--	132088	--	142655
		СП - 8%			--	--	--	--		10567	
41	Е11-130301-0406 1113-0301-0406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	5,3	93,95	2,33	2227	55	1188	683	3142
		НР - 69%; СП - 8%			41,51	0,25	984	6		233	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				1683101	30197	1498694	144974	1974322
							154211	9488	--	146247	
		РАЗДЕЛ 3. Оборудование									
85	Е11-170301-0101 1117-0301-0101 РСНБ РК 2015	Унитазы с бачком непосредственно присоединенным. Установка	комплект	1	3417,20	168,88	13669	676	2159	10936	26574

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		НР - 98%; СП - 8%			2708,40	81,51	10834	326		1968	
86	С123-030102-0301 2303-0102-0301 РСНБ РК 2015	Унитаз напольный керамический с косым выпуском, с бачком, сиденьем и комплектом арматуры ГОСТ 30493-96	комплект	1	15897,00	--	63588	--	63588	--	68675
		СП - 8%			--	--	--	--		5087	
87	Е11-160501-0212 1116-0501-0212 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Подводки гибкие к водоразборной арматуре. Монтаж	м подводок	1	717,49	--	2870	--	1588	1256	4456
		НР - 98%; СП - 8%			320,49	--	1282	--		330	
88	С123-021104-1501 2302-1104-1501 РСНБ РК 2015	Подводки гибкие к водоразборной арматуре	м	1	397,00	--	1588	--	1588	--	1715
		СП - 8%			--	--	--	--		127	
89	Е11-170101-0106 1117-0101-0106 РСНБ РК 2015	Умывальники одиночные. Установка с подводкой холодной и горячей воды	комплект	2	2725,18	84,92	19076	594	1570	16854	38804
		НР - 98%; СП - 8%			2416,05	40,74	16912	285		2874	
90	С123-030102-0935 2303-0102-0935 РСНБ РК 2015	Умывальник керамический с переливом, шириной от 420 мм до 450 мм, длиной от 550 мм до 600 мм, с пьедесталом ГОСТ 30493-96	шт.	2	9298,00	--	65086	--	65086	--	70293
		СП - 8%			--	--	--	--		5207	
91	С123-030102-1224 2303-0102-1224 РСНБ РК 2015	Смеситель для умывальника двухрукояточный, с подводками в раздельных отверстиях, настенный, излив с аэратором ГОСТ 25809-96	шт.	2	3960,00	--	27720	--	27720	--	29938
		СП - 8%			--	--	--	--		2218	
92	С123-030102-1301 2303-0102-1301 РСНБ РК 2015	Сифон бутылочный унифицированный с выпуском и вертикальным или горизонтальным отводом для умывальников, моек, раковин, бидэ СБУ ГОСТ 23289-94	шт.	2	794,00	--	5558	--	5558	--	6003
		СП - 8%			--	--	--	--		445	
93	Е11-170501-0101 1117-0501-0101 РСНБ РК 2015	Мойки на одно отделение. Установка	комплект	1	2328,18	63,94	6985	192	994	5773	13778
		НР - 98%; СП - 8%			1932,84	30,83	5799	92		1021	
94	С123-030102-1204 2303-0102-1204 РСНБ РК 2015	Смеситель для моек с одной чашей двухрукояточный, центральный, набортный, излив с аэратором, размерами 180 мм х 130 мм ГОСТ 25809-96	шт.	1	2603,00	--	7809	--	7809	--	8434
		СП - 8%			--	--	--	--		625	
95	С123-030102-1301 2303-0102-1301 РСНБ РК 2015	Сифон бутылочный унифицированный с выпуском и вертикальным или горизонтальным отводом для умывальников, моек, раковин, бидэ СБУ ГОСТ 23289-94	шт.	1	794,00	--	2382	--	2382	--	2573
		СП - 8%			--	--	--	--		191	
96	Е11-170501-0104 1117-0501-0104 РСНБ РК 2015	Раковины. Установка	комплект	1	1421,09	51,51	4263	155	1097	3023	7869
		НР - 98%; СП - 8%			1003,59	24,61	3011	74		583	
97	С123-030102-1801 2303-0102-1801 РСНБ РК 2015	Раковины РСВ-1 стальные эмалированные с отъемной спинкой с креплениями, с сифоном СБПунВсУМ и краном водоразборным КВ-15Д, размер 500х400х410 мм	шт.	1	7142,00	--	21426	--	21426	--	23140
		СП - 8%			--	--	--	--		1714	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
98	Е11-170201-0103 1117-0201-0103 РСНБ РК 2015	Смесители. Установка	шт.	1	907,42	0,14	2722	--	120	2550	5694
		НР - 98%; СП - 8%			867,30	--	2602	--		422	
99	С123-030102-1205 2303-0102-1205 РСНБ РК 2015	Смеситель для моек с одной чашей двухрукояточный, с подводкой в различных отверстиях, набортный, излив с аэратором, размерами 180 мм х 130 мм ГОСТ 25809-96	шт.	1	2382,00	--	7146	--	7146	--	7718
		СП - 8%			--	--	--	--		572	
100	С123-030102-1301 2303-0102-1301 РСНБ РК 2015	Сифон бутылочный унифицированный с выпуском и вертикальным или горизонтальным отводом для умывальников, моек, раковин, бидэ СБУ ГОСТ 23289-94	шт.	1	794,00	--	2382	--	2382	--	2573
		СП - 8%			--	--	--	--		191	
101	Е11-170101-0109 1117-0101-0109 РСНБ РК 2015	Поддоны душевые чугунные глубокие. Установка	комплект	1	2405,28	216,43	9621	866	1073	7916	18940
		НР - 98%; СП - 8%			1920,45	98,96	7682	396		1403	
102	С123-030102-0208 2303-0102-0208 РСНБ РК 2015	Поддон стальной эмалированный, размерами 900 мм х 900 мм, глубиной до 280 мм ГОСТ 23695-94	шт.	1	16219,00	--	64876	--	64876	--	70066
		СП - 8%			--	--	--	--		5190	
103	Е11-170201-0103 1117-0201-0103 РСНБ РК 2015	Смесители. Установка	шт.	1	907,42	0,14	3630	1	160	3400	7592
		НР - 98%; СП - 8%			867,30	--	3469	--		562	
104	С123-030102-1253 2303-0102-1253 РСНБ РК 2015	Смеситель общий для душа и ванны двухрукояточный настенный, с душевой сеткой на гибком шланге ГОСТ 25809-96	шт.	1	7555,00	--	30220	--	30220	--	32638
		СП - 8%			--	--	--	--		2418	
105	С123-030102-1305 2303-0102-1305 РСНБ РК 2015	Сифон с выпуском и переливом для ванн и глубоких душевых поддонов СВПГ ГОСТ 23289-94	шт.	1	966,00	--	3864	--	3864	--	4173
		СП - 8%			--	--	--	--		309	
120	Е11-160301-0204 1116-0301-0204 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 32 мм. Прокладка	м трубопровода	15	2345,54	20,07	4691	40	3816	833	5966
		НР - 98%; СП - 8%			417,54	7,68	835	15		442	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				643785	4697	488733	86089	783107
							85856	1987	64497	53232	
		РАЗДЕЛ 4. К1									
123	Е11-160501-0101 1116-0501-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности, диаметр до 50 мм. Прокладка	м трубопровода	26	755,21	1,34	19636	35	59	19162	41901
		НР - 98%; СП - 8%			751,61	0,42	19542	11		3104	
124	Е11-160501-0102 1116-0501-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности, диаметр до 100 мм. Прокладка	м трубопровода	30	729,02	3,28	56717	255	390	55025	120682
		НР - 98%; СП - 8%			720,72	0,97	56072	76		8939	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
125	С123-010506-0103 2301-0506-0103 РСНБ РК 2015	Трубы полиэтиленовые для систем внутренней канализации с раструбом SDR 33 - 50х3 ГОСТ 22689-2014	м	26,26	310,00	--	8141	--	8141	--	8792
		СП - 8%			--	--	--	--		651	
126	С123-010506-0109 2301-0506-0109 РСНБ РК 2015	Трубы полиэтиленовые для систем внутренней канализации с раструбом SDR 33 - 110х3,4 ГОСТ 22689-2014	м	30	929,00	--	72999	--	72999	--	78839
		СП - 8%			--	--	--	--		5840	
127	Е11-220801-0202 1122-0801-0202 РСНБ РК 2015	Фасонные части полиэтиленовые: тройники. Установка	шт.	6	2028,82	1332,89	71009	46651	--	36109	115687
		НР - 99%; СП - 8%			695,93	346,17	24358	12116		8569	
128	Е11-220801-0201 1122-0801-0201 РСНБ РК 2015	Фасонные части полиэтиленовые: отводы, колени, патрубки, переходы. Установка	шт.	6	1376,76	905,21	107387	70606	--	54560	174903
		НР - 99%; СП - 8%			471,55	235,01	36781	18331		12956	
129	С123-020601-0506 2302-0601-0506 РСНБ РК 2015	Тройник канализационный ПВХ 45° с уплотнительной резинкой, DN 100х100х100	шт.	3	461,00	--	8298	--	8298	--	8962
		СП - 8%			--	--	--	--		664	
130	С123-020601-0504 2302-0601-0504 РСНБ РК 2015	Тройник канализационный ПВХ 45° с уплотнительной резинкой, DN 100х50х100	шт.	3	386,00	--	3474	--	3474	--	3752
		СП - 8%			--	--	--	--		278	
131	С123-020601-0501 2302-0601-0501 РСНБ РК 2015	Тройник канализационный ПВХ 45° с уплотнительной резинкой, DN 50х50х50	шт.	3	128,00	--	1024	--	1024	--	1106
		СП - 8%			--	--	--	--		82	
132	С123-020601-1101 2302-0601-1101 РСНБ РК 2015	Крестовина канализационная ПВХ 45° с уплотнительной резинкой, DN 50	шт.	2	215,00	--	430	--	430	--	464
		СП - 8%			--	--	--	--		34	
133	С123-020601-0301 2302-0601-0301 РСНБ РК 2015	Отвод канализационный ПВХ 45° с уплотнительной резинкой, DN 50	шт.	3	60,00	--	960	--	960	--	1037
		СП - 8%			--	--	--	--		77	
141	Е11-220801-0105 1122-0801-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм. Установка	т фасонных частей	0,04128	1325965,01	503138,37	54736	20770	14849	24612	85695
		НР - 99%; СП - 8%			463108,70	139128,32	19117	5743		6348	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге				415675	138318	121489	189468	653555
							155869	36277	--	48412	

РАЗДЕЛ 1.Индивидуальный тепловой пункт

		Трубопроводная арматура									
2	1116-0601-0102 РСНБ РК 2015	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 50 мм. Установка	шт.	4	2360,97	137,61	23610	1376	2979	19149	46179
		НР - 98%; СП - 8%			1925,48	28,50	19255	285		3421	
3	1116-0601-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм. Установка	шт.	4	2330,80	107,44	6992	322	894	5703	13711

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		НР - 98%; СП - 8%			1925,48	14,25	5776	43		1016	
5	2304-0101-0301 РСНБ РК 2015	**Задвижки параллельные фланцевые с выдвижным шпинделем 30ч6бр маховик для воды и пара, Т до 225°С, PN 10/16, DN 50 мм ГОСТ 5762-2002**	шт.	4	9835,00	--	19670	--	19670	--	21244
		СП - 8%			--	--	--	--		1574	
6	2304-0502-0807 РСНБ РК 2015	**Вентили проходные фланцевые 15кч19п2 для воды, PN 16, DN 32 ГОСТ 5761-2005**	шт.	4	5106,00	--	35742	--	35742	--	38601
		СП - 8%			--	--	--	--		2859	
11	2304-0905-1806 РСНБ РК 2015	**Краны трехходовые регулирующие КРТП-20 натяжные муфтовые латунные 11Б18бк для жидких сред, PN 16, DN 15 ГОСТ 21345-2005**	шт.	2	1442,00	--	12978	--	12978	--	14016
		СП - 8%			--	--	--	--		1038	
12	1116-0602-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	**Клапаны балансировочные диаметром 32-50 мм. Установка на резьбовом соединении**	шт.	1	760,79	2,53	761	3	115	631	1503
		НР - 98%; СП - 8%			643,12	0,63	643	1		111	
13	2304-1009-0905 РСНБ РК 2015	**Клапан балансировочный ручной MSV-F2 с измерительными ниппелями фланцевый, Тмакс 130°С, PN 16, DN 40, типа Danfoss ГОСТ 5761-2005**	шт.	1	88554,00	--	88554	--	88554	--	95638
		СП - 8%			--	--	--	--		7084	
14	1312-1101-0301 РСНБ РК 2015	**Арматура фланцевая с электрическим приводом на условное давление до 4 МПа, диаметр условного прохода 32 мм. Монтаж оборудования**	шт.	2	6389,47	60,33	12779	121	119	7683	22099
		НР - 61%; СП - 8%			6269,34	28,50	12539	57		1637	
15	2304-1005-1509 РСНБ РК 2015	**Клапан регулирующий двухходовой VFM 2, фланцевый, разгруженный, пропускной способностью 10 м3/ч, Тмакс 150°С, PN 25, DN 25, типа Danfoss ГОСТ 30815-2002**	шт.	1	130955,00	--	130955	--	130955	--	141431
		СП - 8%			--	--	--	--		10476	
16	2305-1207-2007 РСНБ РК 2015	**Привод электрический AMV 23, напряжение питания 230 В, типа Danfoss**	шт.	1	208451,00	--	208451	--	208451	--	225127
		СП - 8%			--	--	--	--		16676	
17	2304-1005-1507 РСНБ РК 2015	**Клапан регулирующий двухходовой VFM 2, фланцевый, разгруженный, пропускной способностью 4 м3/ч, Тмакс 150°С, PN 25, DN 15, типа Danfoss ГОСТ 30815-2002**	шт.	1	119506,00	--	119506	--	119506	--	129066
		СП - 8%			--	--	--	--		9560	
18	2305-1207-2003 РСНБ РК 2015	**Привод электрический AMV 13, напряжение питания 230 В, типа Danfoss**	шт.	1	182740,00	--	182740	--	182740	--	197359
		СП - 8%			--	--	--	--		14619	
19	1116-0602-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	**Регулятор перепада давления диаметром 15-25 мм. Установка на резьбовом соединении**	шт.	1	731,20	2,53	731	3	73	643	1484
		НР - 98%; СП - 8%			655,24	0,63	655	1		110	
20	2304-1010-1103 РСНБ РК 2015	**Регулятор перепада давления AVPQ-4, диапазон настройки от 0,3 бар до 2 бар, присоединение G 3/4A, пропускной способностью 4 м3/ч, Тмакс 150°С, PN 25, DN 15, типа Danfoss ГОСТ 30815-2002**	шт.	1	479381,00	--	479381	--	479381	--	517731

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		СП - 8%			--	--	--	--		38350	
21	2304-1010-2502 РСНБ РК 2015	Трубка импульсная AFQ при монтаже на подающем трубопроводе DN от 25 до 32, Тмакс 150°С, PN 25, типа Danfoss	шт.	1	38645,00	--	38645	--	38645	--	41737
		СП - 8%			--	--	--	--		3092	
		Другие элементы систем									
22	1118-0701-0102 РСНБ РК 2015	Грязевики, наружный диаметр патрубков 57 мм. Установка	шт.	1	47942,15	265,90	47942	266	43989	3648	55717
		НР - 98%; СП - 8%			3686,83	35,64	3687	36		4127	
23	1118-1001-0104 РСНБ РК 2015	Фильтр для очистки воды в трубопроводах систем отопления, диаметр 50 мм. Установка	фильтр	1	1549,58	258,14	1550	258	21	1320	3100
		НР - 98%; СП - 8%			1270,84	76,52	1271	77		230	
24	2304-1013-0406 РСНБ РК 2015	Фильтр сетчатый FVF фланцевый со сливным краном, чугунный, Тмакс 150°С, PN 16, DN 50, типа Danfoss СТ РК ГОСТ Р 50553-2010	шт.	1	30133,00	--	30133	--	30133	--	32544
		СП - 8%			--	--	--	--		2411	
25	1109-0305-0301 РСНБ РК 2015	Конструкции опорные для крепления трубопроводов внутри зданий и сооружений массой до 0,1 т. Монтаж	т конструкций	0,043	112396,81	8167,08	4833	351	337	2874	8323
		НР - 69%; СП - 8%			96404,96	451,88	4145	19		617	
26	2106-0801-0301 РСНБ РК 2015	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т	т	0,043	514898,00	--	22141	--	22141	--	23912
		СП - 8%			--	--	--	--		1771	
27	1113-0301-1406 РСНБ РК 2015 К=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 за 2 раза	м2	1,075	181,98	3,79	196	4	132	42	256
		НР - 69%; СП - 8%			55,80	0,57	60	1		19	
		Контрольно-измерительные приборы									
28	1118-1101-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Термометры в оправе прямые или угловые. Установка	комплект	6	2188,05	--	13128	--	10484	2591	16977
		НР - 98%; СП - 8%			440,63	--	2644	--		1258	
29	1118-1101-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Манометры с трехходовым краном. Установка	комплект	7	4658,98	--	32613	--	30265	2301	37707
		НР - 98%; СП - 8%			335,38	--	2348	--		2793	
30	1311-0201-0101 РСНБ РК 2015	Прибор, масса до 1,5 кг. Установка на резьбовых соединениях	шт.	4	1584,13	--	6337	--	239	4573	11783
		НР - 75%; СП - 8%			1524,45	--	6098	--		873	
31	2305-1401-0205 РСНБ РК 2015	Регулятор температуры электронный ECL 310 без дисплея и поворотной кнопки, ~230В, типа Danfoss	шт.	1	189148,00	--	189148	--	189148	--	204280
		СП - 8%			--	--	--	--		15132	
32	2305-1401-0406 РСНБ РК 2015	Ключ программирования А 266, типа Danfoss	шт.	1	70743,00	--	70743	--	70743	--	76402
		СП - 8%			--	--	--	--		5659	
33	2305-1401-0701 РСНБ РК 2015	Датчик температуры наружного воздуха ESMT, типа Danfoss	шт.	2	21733,00	--	43466	--	43466	--	46943
		СП - 8%			--	--	--	--		3477	
34	2305-1401-0703 РСНБ РК 2015	Датчик поверхностный ESM-11, типа Danfoss	шт.	2	21733,00	--	43466	--	43466	--	46943
		СП - 8%			--	--	--	--		3477	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
35	2305-1401-0705 РСНБ РК 2015	Датчик погружной ESMU длиной 100 мм (медь), типа Danfoss	шт.	2	35600,00	--	71200	--	71200	--	76896
		СП - 8%			--	--	--	--		5696	
36	1118-1101-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Термометры в оправе прямые или угловые. Установка	комплект	1	506,05	--	506	--	65	432	1013
		НР - 98%; СП - 8%			440,63	--	441	--		75	
37	2305-1501-0301 РСНБ РК 2015	Термометры прямые в оправе	шт.	1	1682,00	--	1682	--	1682	--	1817
		СП - 8%			--	--	--	--		135	
		Закладные конструкции (отборные устройства для установки контрольно-измерительных приборов)									
38	1312-0901-0101 РСНБ РК 2015	Бобышки, штуцеры на условное давление до 10 МПа. Монтаж оборудования	шт.	2	1620,91	121,19	3242	242	1347	1008	4590
		НР - 61%; СП - 8%			826,41	0,14	1653	--		340	
39	1312-0901-0103 РСНБ РК 2015	Расширитель с бобышкой из углеродистой стали, диаметр корпуса расширителя до 108 мм на условное давление до 10 МПа для трубопроводов диаметром до 76 мм. Монтаж оборудования	шт.	4	6629,35	321,36	26517	1285	8134	10714	40210
		НР - 61%; СП - 8%			4274,55	116,41	17098	466		2979	
		Отборное устройство 1.6-70у, 1,6-225у									
40	1312-0901-0104 РСНБ РК 2015	Устройство закладное для установки поверхностных приборов - прижим. Монтаж оборудования	шт.	9	1494,13	66,89	13447	602	21	7823	22972
		НР - 61%; СП - 8%			1424,85	0,14	12824	1		1702	
41	2106-0805-0101 РСНБ РК 2015	Прочие индивидуальные сварные конструкции, масса сборочной единицы до 0,1 т	т	0,01215	555010,00	--	6743	--	6743	--	7283
		СП - 8%			--	--	--	--		539	
		Трубопроводы									
42	1116-0401-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 65 мм. Прокладка	м трубопровода	2	1041,08	52,67	2082	105	71	1903	4304
		НР - 98%; СП - 8%			952,81	18,16	1906	36		319	
43	1116-0401-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 50 мм. Прокладка	м трубопровода	2	873,06	43,89	1746	88	52	1605	3619
		НР - 98%; СП - 8%			803,20	15,53	1606	31		268	
44	1116-0401-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 40 мм. Прокладка	м трубопровода	4	871,40	43,89	3486	176	97	3209	7231
		НР - 98%; СП - 8%			803,20	15,53	3213	62		536	
45	2301-0201-0158 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 76 мм, толщина стенки 3,0 мм ГОСТ 10705-80	м	2	1367,00	--	2734	--	2734	--	2953
		СП - 8%			--	--	--	--		219	
46	2301-0201-0151 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 60 мм, толщина стенки 3,0 мм ГОСТ 10705-80	м	2	1027,00	--	2054	--	2054	--	2218
		СП - 8%			--	--	--	--		164	
47	2301-0201-0125 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 40 мм, толщина стенки 2,5 мм ГОСТ 10705-80	м	3	563,00	--	1689	--	1689	--	1824

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		СП - 8%			--	--	--	--		135	
48	2301-0201-0119 РСНБ РК 2015	**Трубы стальные электросварные прямошовные, D 32 мм, толщина стенки 2,8 мм ГОСТ 10705-80**	м	1	492,00	--	492	--	492	--	531
		СП - 8%			--	--	--	--		39	
49	1116-0301-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	**Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 25 мм. Прокладка**	м трубопровода	0,5	1298,93	20,29	649	10	427	211	929
		НР - 98%; СП - 8%			423,18	7,55	212	4		69	
		Конструкции теплоизоляционные									
50	1113-0301-0406 РСНБ РК 2015	**Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз**	м2	1,5	100,52	2,68	151	4	75	50	217
		НР - 69%; СП - 8%			47,73	0,28	72	--		16	
51	1113-0301-1421 РСНБ РК 2015 К=2	**Поверхности металлические огрунтованные. Окраска краской БТ-177 серебристой за 2 раза**	м2	1,5	270,31	6,90	405	10	332	44	486
		НР - 69%; СП - 8%			41,92	0,85	63	1		36	
52	1126-0101-1001 РСНБ РК 2015	**Трубопроводы. Изоляция матами минераловатными прошивными безобкладочными и в обкладках марки 125, изделиями минераловатными с гофрированной структурой**	м3 изоляции	0,12	82022,82	1684,46	9843	202	6356	2568	13404
		НР - 76%; СП - 8%			27378,68	783,67	3285	94		993	
53	1126-0301-0703 РСНБ РК 2015	**Поверхность изоляции. Оклеивание тканями стеклянными, хлопчатобумажными на клее ПВА**	м2 поверхности покрытия изоляции	3,3	1748,51	23,80	5770	79	3926	1352	7692
		НР - 76%; СП - 8%			534,84	4,27	1765	14		570	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				2097745	7122	1963225	105984	2380027
							127398	1483	--	176299	
		РАЗДЕЛ 2.Отопление									
		Трубопроводная арматура									
54	1116-0601-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	**Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм. Установка**	шт.	4	2330,80	107,44	118871	5480	15192	96948	233084
		НР - 98%; СП - 8%			1925,48	14,25	98199	727		17265	
55	2304-0905-0702 РСНБ РК 2015	**Краны двойной регулировки пробковые КРДП латунные, DN 20 ГОСТ 21345-2005**	шт.	4	1022,00	--	52122	--	52122	--	56292
		СП - 8%			--	--	--	--		4170	
56	1118-1101-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	**Краны воздушные. Установка**	шт.	15	301,36	--	8739	--	3236	5393	15263
		НР - 98%; СП - 8%			189,76	--	5503	--		1131	
66	2304-1009-0304 РСНБ РК 2015	**Клапан балансировочный автоматический ASV-P с фиксируемой настройкой 0,1 бар, Тмакс 120°С, PN 16, DN 32, типа Danfoss ГОСТ 5761-2005**	шт.	1	88187,00	--	88187	--	88187	--	95242
		СП - 8%			--	--	--	--		7055	
		Другие элементы систем									
67	1118-0301-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	**Радиаторы стальные. Установка**	кВт	20,35	887,89	92,66	35826	3739	507	32674	73981

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		НР - 98%; СП - 8%			782,64	43,65	31580	1761		5480	
68	2305-1001-0289 РСНБ РК 2015	Радиаторы отопления алюминиевые с межосевым расстоянием 500 мм, теплоотдачей от 156 Вт до 210 Вт ГОСТ 31311-2005	секция	133	2792,00	--	751048	--	751048	--	811132
		СП - 8%			--	--	--	--		60084	
69	2302-1104-0408 РСНБ РК 2015	Кронштейн штыревой с дюбелем для крепления алюминиевых и биметаллических радиаторов	шт.	15	180,00	--	3240	--	3240	--	3499
		СП - 8%			--	--	--	--		259	
70	1118-0301-0408 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Регистры из стальных труб сварных, диаметр нитки 100 мм. Установка	м труб нитки регистра	80,2	2816,29	34,57	366822	4503	320320	43091	442705
		НР - 98%; СП - 8%			322,45	15,14	41999	1972		32793	
		СП - 8%			--	--	--	--		236	
		Трубопроводы									
77	1116-0301-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 40 мм. Прокладка легких	м трубопровода	20	1987,71	20,29	39754	406	30884	8442	52052
		НР - 98%; СП - 8%			423,18	7,55	8464	151		3856	
78	1116-0301-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 32 мм. Прокладка легких	м трубопровода	78	1848,66	20,29	144196	1583	109605	32925	191290
		НР - 98%; СП - 8%			423,18	7,55	33008	589		14170	
79	1116-0301-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 25 мм. Прокладка легких	м трубопровода	82	1298,93	20,29	255888	3997	168524	83157	366169
		НР - 98%; СП - 8%			423,18	7,55	83367	1488		27124	
84	2302-1104-0405 РСНБ РК 2015	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	кг	0,8	537,00	--	430	--	430	--	464
		СП - 8%			--	--	--	--		34	
85	1113-0301-0406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	11,5	100,52	2,68	1156	31	576	381	1660
		НР - 69%; СП - 8%			47,73	0,28	549	3		123	
86	1113-0301-1421 РСНБ РК 2015 К=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска краской БТ-177 серебристой за 2 раза	м2	11,5	270,31	6,90	3109	79	2548	339	3724
		НР - 69%; СП - 8%			41,92	0,85	482	10		276	
		Гильзы (L-500 мм, 15 шт)									
87	2301-0201-0141 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 57 мм, толщина стенки 2,5 мм ГОСТ 10705-80	м	7,65	818,00	--	6258	--	6258	--	6758
		СП - 8%			--	--	--	--		501	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				2896389	29851	2306364	537433	3708530
							560175	10346	--	274709	
		РАЗДЕЛ 3.Вентиляция									
120	ТПРАЙС-ЛИСТКАЗАХСТАН ТОО "АВЗ"	Решетка вентиляционная регулируемая РАГ 100х100	шт	6	1442,57	--	8655	--	8655	--	9348
		СП - 8%			--	--	--	--		692	
		Воздуховоды									
124	1120-0101-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, диаметр до 200 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	25	5170,31	59,58	293849	3386	176534	112920	439310

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		НР - 98%; СП - 8%			2004,59	22,78	113929	1295		32542	
125	1126-0101-1001 РСНБ РК 2015	Трубопроводы. Изоляция матами минераловатными прошивными безобкладочными и в обкладках марки 125, изделиями минераловатными с гофрированной структурой	м3 изоляции	2,1	82022,82	1684,46	172248	3537	111216	44947	234571
		НР - 76%; СП - 8%			27378,68	783,67	57495	1646		17376	
126	1126-0301-0202 РСНБ РК 2015	Поверхность изоляции трубопроводов. Покрытие сталью оцинкованной	м2 поверхности покрытия изоляции	31	4707,03	188,00	145918	5828	73217	51186	212872
		НР - 76%; СП - 8%			2157,18	15,39	66873	477		15768	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				3644184	19671	1643679	413249	4259129
							444595	5482	1536238	201693	
РАЗДЕЛ 1. Электроснабжение Оборудование и материалы											
					--	--	--	--	137578	--	
		ЩО-1									
3	Ц13-080304-0203 1308-0304-0203 РСНБ РК 2015	Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт (шкаф) высота и ширина до 600х600 мм. Установка на стене	шт.	1	12090,91	1027,64	12091	1028	8489	2070	15294
		НР - 72%; СП - 8%			2574,00	300,90	2574	301		1133	
4	С123-070201-0101 2307-0201-0101 РСНБ РК 2015	Щиты распределительные навесные модели ЩРн-12з-0 74 У2 IP54, типа ИЭК ГОСТ Р 51778-2001	шт.	1	8682,00	--	8682	--	8682	--	9377
		СП - 8%			--	--	--	--		695	
5	Ц13-080303-0601 1308-0303-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне	шт.	5	2624,98	25,52	13125	128	6897	4392	18918
		НР - 72%; СП - 8%			1220,00	--	6100	--		1401	
6	С123-070204-1302 2307-0204-1302 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический ВА47-63 1Р 10А 4,5 кА ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	4	698,00	--	2792	--	2792	--	3015
		СП - 8%			--	--	--	--		223	
7	С123-070204-1320 2307-0204-1320 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический ВА47-63 3Р 20А 4,5 кА ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	1	1433,00	--	1433	--	1433	--	1548
		СП - 8%			--	--	--	--		115	
8	С123-070222-0123 2307-0222-0123 РСНБ РК 2015	Шина алюминиевая АД31Т, размерами 6 мм х 60 мм х 4000 мм ГОСТ 15176	шт.	2	5216,00	--	10432	--	10432	--	11267
		СП - 8%			--	--	--	--		835	
64	51-080401-0139 5108-0401-0139 РСНБ РК 2015	Ящики управления Я 5411-1874УХЛ4 с автоматическими выключателями на каждый фидер, количество фидеров - 1, номинальный ток 0,6 А, предел регулирования тока теплового реле от 0,38 А до 0,65 А ГОСТ 30011.1-2012	шт.	1	76950,00	--	76950	--		--	76950
					--	--	--	--	76950	--	
86	Ц13-080201-1001 1308-0201-1001 РСНБ РК 2015	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Подвешивание на тросе	м кабеля	50	1021,97	706,54	51099	35327	7099	14785	71154
		НР - 72%; СП - 8%			173,46	237,23	8673	11861		5271	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
87	С121-050310-0311 2105-0310-0311 РСНБ РК 2015	Канат стальной двойной свивки типа ЛК-Р конструкции 6х19(1+6+6/6)+1 о.с., оцинкованный, из проволоки марки В, маркировочная группа 1570 Н/мм2 и менее, диаметром 8,3 мм ГОСТ 3241-91 (ГОСТ 2688-80)	10 м	5	3687,00	--	18435	--	18435	--	19910
		СП - 8%			--	--	--	--		1475	
88	С124-040201-0906 2404-0201-0906 РСНБ РК 2015	Анкер тросовый ГОСТ 51177-98	100 шт.	0,08	30372,00	--	2430	--	2430	--	2624
		СП - 8%			--	--	--	--		194	
89	С124-040207-0809 2404-0207-0809 РСНБ РК 2015	Муфты натяжные ГОСТ Р 51177-98	шт.	4	1169,00	--	4676	--	4676	--	5050
		СП - 8%			--	--	--	--		374	
90	Ц13-080201-1207 1308-0201-1207 РСНБ РК 2015	Полка кабельная, масса до 0,4 кг. Установка на стойках	шт.	90	37,19	9,68	3347	871	246	1820	5581
		НР - 72%; СП - 8%			24,78	3,31	2230	298		413	
		Заземление и молниезащита									
97	Ц13-080208-0202 1308-0208-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Заземлитель горизонтальный из стали полосовой сечением 160 мм2. Монтаж оборудования	м	50	578,56	25,37	28928	1268	19260	6286	38031
		НР - 72%; СП - 8%			168,00	6,62	8400	331		2817	
98	Ц13-080208-0203 1308-0208-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Проводник заземляющий скрыто из стали полосовой сечением 100 мм2. Монтаж в подливке пола	м	30	486,38	62,19	14591	1866	8045	3727	19784
		НР - 72%; СП - 8%			156,00	16,55	4680	496		1465	
99	Ц13-080208-0104 1308-0208-0104 РСНБ РК 2015	Заземлитель вертикальный из круглой стали диаметром 16 мм. Монтаж оборудования	шт.	18	3195,13	171,94	57512	3095	39297	11432	74460
		НР - 72%; СП - 8%			840,00	42,13	15120	758		5516	
104	Ц13-080201-0701 1308-0201-0701 РСНБ РК 2015	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 0,5 кг. Прокладка с креплением накладными скобами	м кабеля	7+189:195 350	750,32	350,03	702303	327631	235508	175696	948239
		НР - 72%; СП - 8%			148,68	112,03	139164	104858		70240	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				5198215	717069	3002287	1052598	6733726
							1264329	218445	214528	482909	
		РАЗДЕЛ 2. Оборудование светотехническое									
131	Ц13-080305-0301 1308-0305-0301 РСНБ РК 2015	Светильник для помещений с нормальными условиями среды. Монтаж с подвеской на крюк	шт.	28	2075,08	619,29	58102	17340	25987	19550	83865
		НР - 72%; СП - 8%			527,67	442,10	14775	12379		6212	
133	С123-070101-1803 2307-0101-1803 РСНБ РК 2015	Светильники, тип НБО23-60-006 IP44 ГОСТ 17677-82	шт.	7	915,00	--	6405	--	6405	--	6917
		СП - 8%			--	--	--	--		512	
134	С123-070101-0827 2307-0101-0827 РСНБ РК 2015	Светильники, тип НПБ1101, мощность 100 Вт, степень защиты IP54 ГОСТ 17677-82	шт.	21	1561,00	--	32781	--	32781	--	35403
		СП - 8%			--	--	--	--		2622	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
141	С123-070218-1502 2307-0218-1502 РСНБ РК 2015	**Выключатель одноклавишный с индикатором, скрытой проводки, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 4 А до 10 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51324.1-2012**	шт.	3	351,00	--	14040	--	14040	--	15163
		СП - 8%			--	--	--	--		1123	
142	Ц13-080305-0105 1308-0305-0105 РСНБ РК 2015	**Выключатель двухклавишный утопленного типа. Монтаж при скрытой проводке**	шт.	5	389,69	3,52	5456	49	182	3774	9968
		НР - 72%; СП - 8%			373,23	1,20	5225	17		738	
146	Ц13-100702-0501 1310-0702-0501 РСНБ РК 2015	**Коробка ответвительная. Монтаж на стене**	шт.	50	635,74	--	343934	--	2292	208401	596523
		НР - 61%; СП - 8%			631,50	--	341642	--		44187	
147	С123-070202-1401 2307-0202-1401 РСНБ РК 2015	**Коробки ответвительные стальные с полиэтиленовой крышкой, степень защиты 1Р31, тип У197 УХЛ3**	шт.	50	39,00	--	6435	--	6435	--	6950
		СП - 8%			--	--	--	--		515	
151	С123-070101-2202 2307-0101-2202 РСНБ РК 2015	**Светильники переносные для освещения рабочей зоны с отражателем, тип РВО-42У2, длина кабеля 12 м ГОСТ 17677-82**	шт.	2	3286,00	--	6572	--	6572	--	7098
		СП - 8%			--	--	--	--		526	
152	С123-070104-0302 2307-0104-0302 РСНБ РК 2015	**Лампы накаливания электрические для местного освещения ГОСТ 1182-77 типа МО36-40**	10 шт.	0,2	795,00	--	159	--	159	--	172
		СП - 8%			--	--	--	--		13	
153	Ц13-080305-0109 1308-0305-0109 РСНБ РК 2015	**Розетка штепсельная утопленного типа. Монтаж при скрытой проводке**	шт.	20	464,27	3,52	464	4	22	316	843
		НР - 72%; СП - 8%			437,58	1,20	438	1		62	
154	С123-070220-0512 2307-0220-0512 РСНБ РК 2015	**Розетка штепсельная двухместная для скрытой установки с заземляющими контактами, с защитными шторками, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 10 А до 16 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51322.1-2011**	шт.	20	559,00	--	559	--	559	--	604
		СП - 8%			--	--	--	--		45	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				250000	153640	1293239	456696	2693779
							56882	95833	--	199538	
		Временные здания и сооружения 2%					3				
		Итого с временными					175				
		Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных (ремонтно-строительных) работ в зимнее время 3,5%					6				
		Итого с зимними удорожаниями					182				
		На непредвиденные работы и затраты 2%					4				
		ИТОГО СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ					185				
		в том числе на 2020 год - 24 %					44				
		в том числе на 2021 год - 76%					141				
		в том числе в текущих ценах на 2020 год - 24 %, К=1,049901					47				
		НДС на 2020 год, - 12 %					-				
		Итого в текущих ценах на 2020 год					47				
		в том числе в текущих ценах на 2021 год - 76 %, К=1,1025743					155				
		НДС на 2021 год, - 12 %					-				
		Итого в текущих ценах на 2021 год					155				
		ИТОГО С ПОПРАВОЧНЫМ КОЭФФИЦЕНТОМ					300 000				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		в т.ч НДС 12%					-				

Заказчик:

_____ **Фетисов В.М.**

Эксперт технического надзора ТОО "Эксперт-Ком"
KZ49VJE00019394 от 08.08.2016 г.

_____ **Тесков Т.Т.**

Подрядчик:

Директор ТОО "Aibar company"
_____ **Тастембеков М.П.**