ЗАКАЗЧИК: ГУ"Тупкараганский районный отдел архитектуры, градостроительства и строительства"
ПОДРЯДЧИК: ЖШС "Сенимди"
ОБЪЕКТ: "Строительство детского сада на 140 мест в городе Форт-Шевченко"
ДОГОВОР: № 25 от 01 июля 2014 года

АКТ
выполненных работ за август месяц 2014 года
"Строительство детского сада на 140 мест в городе Форт-Шевченко"

№ пп	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	кол-во	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы тенге	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей	
				Всего	эксп. Машин	Всего	эксп. Машин		рабочих, обслуживающих машин	
				ЗП рабочих строителей	в.т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих строителей	в.т.ч. ЗП машинистов	%	на единицу	всего
1	2	3	5	6	7	8	9	10	11	12
		Фундаменты								
12	Е010-1-22	Устройство ж/бетонных ленточных фундаментов ФЛм1 при ширине поверху до 1000 мм из бетона кл. В-15 на с/с цементе W4, м3	225,6	16724,59	353,46	3773067	799741	170203,0	3,6	812
				585	133,52	131976	30122	105	0,65	147
14	С12041-27 изм. И доп вып 9 СН РК 8.02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2002	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I d-6 мм, т	0,0063	50600		320				
15	С12041-26 изм. И доп вып 9 СН РК 8.02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2002	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III d-22 мм, т	0,0398	48300		1920				
16	С12041-4 изм. И доп вып 9 СН РК 8.02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2002	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III d-16 мм, т	0,0191	50900		973				
17	С12041-72 изм. И доп вып 9 СН РК 8.02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: проволка арматурная из низкоуглеродистой стали А-III, d-10 мм, т	0,0116	67700		783				

18	Е0106-1-22	Устройство ж/бетонных ленточных фундаментов при ширине поверху до 1000 мм под перегородки кл. В-15 на с/с цементе W4, м3	1,04	16724.59	353.46	17394	368	785	3.6	4
				585	133.52	608	139	105	0.65	1
19	С12041-23 изм и доп вып 9 СН РК 8.02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d-10мм, т	0,0189	53000		999				
20	Е0108-4-7	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов, м2	955,5	245.44	3.82	234518	3650	43735.0	0.21	203
				37.35	1.44	35688	1376	118	0.01	7
21	Е0108-4-1	Гидроизоляция, горизонтальная цементная с жидким стеклом стен, фундаментов, м2	56,42	292.88	4.19	16524	236	3970	0.38	22
				58.05	1.58	3275	89	118	0.01	0
						4046498		218693,0		
СТЕНЫ И ПЕРЕГОРОДКИ										
25	Спрайс лист	Стоимость камня-ракушечника, м3	677,46	3500		2371125				
ПЕРЕМЫЧКИ Ж/Б МОНОЛИТНЫЕ Мп1/22шт/, /Мп2/10 шт/										
34	С12041-29 изм и доп вып 9 СН РК 8-02-04-2002 СН РК 8-02-04С-2004	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d-32-40 мм, т	1,3	44900		58550				
35	С12041-28 изм и доп вып 9 СН РК 8-02-04-2002 СН РК 8-02-04С-2004	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d-25-28мм, т	0,3984	45800		18247				
36	С12041-27 изм и доп вып 9 СН РК 8-02-04-2002 СН РК 8-02-04С-2004	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d-20-22мм, т	0,6043	48300		29189				
37	С12041-21 изм и доп вып 9 СН РК 8-02-04-2002 СН РК 8-02-04С-2004	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d-6мм, т	0,181	58600		10607				
ПОЯС Ж/Б МОНОЛИТНЫЙ Пм1, Пм2, Пм, НА ОТМ +3,700; +5,300										
40	С12041-23 изм и доп вып 9 СН РК 8-02-04-2002 СН РК 8-02-04С-2004	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d-10мм, т	0,6106	53000		32362				

41	С12041-4 изм и доп вып 9 СН РК 8-02-04-2002 СН РК 8-02-04С-2004	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d-6мм, т	0,3248	50600		16434				
БАЛКИ Ж/Б МОНОЛИТНЫЕ МБ1 /4 шт/ МБ2 /1шт/ МБ3 /2шт/, МБ4 /3шт/, МБ5 /1шт/										
45	С12041-27 изм и доп вып 9 СН РК 8-02-04-2002 СН РК 8-02-04С-2004	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 20-22мм, т	0,6936	48300		33503				
46	С12041-28 изм и доп вып 9 СН РК 8-02-04-2002 СН РК 8-02-04С-2004	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d-25мм, т	0,7782	45800		35640				
47	С12041-4 изм и доп вып 9 СН РК 8-02-04-2002 СН РК 8-02-04С-2004	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d-6мм, т	0,3234	50600		16362				
48	С12041-26 изм и доп вып 9 СН РК 8-02-04-2002 СН РК 8-02-04С-2004	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d-18мм, т	0,2447	50900		12454				
РАМА Ж/Б МОНОЛИТНАЯ МР1 /1шт/										
50	С12041-27 изм и доп вып 9 СН РК 8-02-04-2002 СН РК 8-02-04С-2004	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 20-22мм, т	0,3281	48300		18455				
51	С12041-26 изм и доп вып 9 СН РК 8-02-04-2002 СН РК 8-02-04С-2004	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d-18мм, т	0,1087	50900		5532				
52	С12041-4 изм и доп вып 9 СН РК 8-02-04-2002 СН РК 8-02-04С-2004	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d-6мм	0,1216	50600		6151				
53	С12041-29 изм и доп вып 9 СН РК 8-02-04-2002 СН РК 8-02-04С-2004	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d-32мм, т	0,2455	44900		11023				
54	С12041-28 изм и доп вып 9 СН РК 8-02-04-2002 СН РК 8-02-04С-2004	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d-25мм, т	0,132	45800		6046				
						2681680				
ВОЗДУХОЗАБОРНАЯ ШАХТА ВШ-1										
ВОЗДУХОЗАБОРНЫЙ КАНАЛ										

55	Е0108-3-1	Устройство подготовки из песка толщ 100мм, м3	3,84	2734,2	97,07	10499	373	673	0,78	3
				112,5	36	432	138	118	0,18	1
ФУНДАМЕНТ ФМ-1 /1шт/										
61	Е0111-13-3 к=2	Устройство щебеночной подготовки с пропиткой битумом толщ 100мм	5,52	1375,72	49,1	7594	271	666	0,53	3
				79,66	18,4	440	102	123	0,09	0
63	С12041-72 изм и доп вып 9 СН РК 8-02-04-2002 СН РК 8-02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 10мм, т	0,0326	67700		2207				
64	С12041-71 изм и доп вып 9 СН РК 8-02-04-2002 СН РК 8-02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 8мм, т	0,1104	68200		7529				
65	С12041-73 изм и доп вып 9 СН РК 8-02-04-2002 СН РК 8-02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 12мм, т	0,0043	65900		283				
МОНОЛИТНЫЙ ПОЯС Пм-1 /1шт/										
70	С12041-24 изм и доп вып 9 СН РК 8-02-04-2002 СН РК 8-02-04С-2004	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d-12мм	0,0298	52400		1562				
71	С12041-4 изм и доп вып 9 СН РК 8-02-04-2002 СН РК 8-02-04С-2004	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d-6мм, т	0,005	50600		253				
ПЛИТА Ж/Б МОНОЛИТНАЯ ПМм-1 /1шт/										
73	С12041-72 изм и доп вып 9 СН РК 8-02-04-2002 СН РК 8-02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 10мм, т	0,0684	67700		4631				
74	С12041-4 изм и доп вып 9 СН РК 8-02-04-2002 СН РК 8-02-04С-2004	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d-6мм, т	0,0015	50600		76				
ПЕРЕКРЫТИЕ										
81	С143017-8 изм и доп вып 8 СН РК 8-02-04-2002 СН РК 8-02-04С-2004	Многопустотные панели, плиты приведенной толщиной 11см, м2	934,63	3150		2944081				

84	С12041-41 изм и доп вып 9 СН РК 8-02-04-2002 СН РК 8-02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: высококачественная арматурная проволка класса В-I, d-5мм, т	0,0038	29400		113				
85	С12041-24 изм и доп вып 9 СН РК 8-02-04-2002 СН РК 8-02-04С-2004	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d-12мм, т	0,0445	52400		2331				
МОНОЛИТНЫЕ УЧАСТКИ МУ1 /2шт./, МУ2 /2шт./										
87	С12041-26 изм и доп вып 9 СН РК 8-02-04-2002 СН РК 8-02-04С-2004	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d-18мм, т	0,5008	50900		25491				
88	С12041-28 изм и доп вып 9 СН РК 8-02-04-2002 СН РК 8-02-04С-2004	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d-25мм, т	0,9635	45800		44129				
89	С12041-5 изм и доп вып 9 СН РК 8-02-04-2002 СН РК 8-02-04С-2004	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d-8мм, т	0,3179	47400		15069				
90	С12041-4 изм и доп вып 9 СН РК 8-02-04-2002 СН РК 8-02-04С-2004	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d-6мм, т	0,0124	50600		625				
91	С12041-73 изм и доп вып 9 СН РК 8-02-04-2002 СН РК 8-02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 12мм, т	1,62	65900		107074				
92	С12041-24 изм и доп вып 9 СН РК 8-02-04-2002 СН РК 8-02-04С-2004	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d-12мм /дополнительная арматура, выпуски/, т	0,0926	52400		4852				
ЛЮК /1 шт./										
КОРПУС ЛЮКА клМ1 /1шт/										
94	С12041-4 изм и доп вып 9 СН РК 8-02-04-2002 СН РК 8-02-04С-2004	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкого класса А-I, d-6мм, т	0,0013	50600		65				
95	С12041-9 изм и доп вып 9 СН РК 8-02-04-2002 СН РК 8-02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские:высококачественная арматурная проволка класса ВР-1, d-5мм, т	0,0134	41200		550				

МОНОЛИТНАЯ Ж/Б ЛЕСТНИЦА Лм1 /2 шт/										
299	С12041-24 изм и доп вып 9 СН РК 8-02-04-2002 СН РК 8-02-04С-2004	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 12мм, т	0,8202	52400		42978				
300	С12041-4 изм и доп вып 9 СН РК 8-02-04-2002 СН РК 8-02-04С-2004	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 6мм, т	0,0876	50600		4433				
ЛЕСТНИЦА Лм-3 /2 шт/										
306	С12041-90 изм и доп вып 9 СН РК 8-02-04-2002 СН РК 8-02-04С-2004	Сетки плоские: проволка арматурная из низкоуглеридистой стали Р-1, d 5мм, т	0,035	41200		1442				
307	С12041-72 изм и доп вып 9 СН РК 8-02-04-2002 СН РК 8-02-04С-2004	Сетки плоские: сталь периодического класса А-III, d 10 мм, т	0,3604	67700		24399				
308	С12041-27 изм и доп вып 9 СН РК 8-02-04-2002 СН РК 8-02-04С-2004	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического класса А-III, d 22 мм, т	0,1049	48300		5069				
309	С12041-4 изм и доп вып 9 СН РК 8-02-04-2002 СН РК 8-02-04С-2004	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая А-I, d 6 мм, т	0,035	50600		1771				
						3259106		1339		

Итого по смете прямые затраты	**9 987 284**	**220 032**
Накладные расходы	220 032	
Ненормируемые и непредвиденные затраты	612 439	
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	**10 819 755**	
Доп. затраты в зимние время 0,5775%	62 484	
Выслуга лет 1%	108 198	
Затраты на доп. отпуска 0,4%	43 279	
ИТОГО доп. Затрат	213 961	
ИТОГО по акту цене 2001 г.	11 033 716	
Итого по цене 2012 г. к=2, 08	23 035 530	
Налог, сборы, обязательные платежи, 2%	460 711	

Итого по акту				23 496 240,60
НДС 12%				2 819 548,87
Всего по акту с НДС				26 315 789,47

Удержание 5% согласно договора 1 315 789,47

ИТОГО К ОПЛАТЕ ЗА ОТЧЕТНЫЙ МЕСЯЦ **25 000 000,00**

ЗАКАЗЧИК:

Руководитель ГУ Тупкараганского районного отдела архитектуры, градостроительства и строительства _____ Қ. С. Акыбаев

ПОДРЯДЧИК:

Директор ТОО "Сенімді" _____ Қ. Епенов

Инженер технадзор ТОО "Насихат Құрылыс" _____ А. Тажигара