Приложение 4
к приказу Министра по инвестициям и развитию
Республики Казахстан от 19 сентября 2018 года №656

Заказчик: Государственное учреждение "Индерский районный отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта, автомобильных дорог и жилищной инспе
Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "AtyrauLocalCompany"
Наименование строительства: Реконструкция уличного освещения ул.Далабаева п.Бодене

Договор №89 от 22-07-2023 года

Справка №1
о стоимости выполненных работ работ и затрат
За декабрь месяц 2023 года

Код Заказчика	Код подрядчика	Договор номер	Источник финансирования дата	Наименование	код	Най-ние	код
		89	22.07.2023				

Наименования пусковых комплексов обьектов,комплексов работ	Ед изм	Стоимость выполненных работ и затрат в тыс.тенге								Сумма требуемая к перечислению за выполненны обьем за текуший месяц
		Стоимость работ с НДС	Аванс (тенге)				Ранее заактированная сумма	Стоимость выполненных работ с начала года	Стоимость выполненных работ за текущий месяц	
			Сумма аванса	Сумма погашение до текущего месяца	Сумма погащения за текущий месяц	Остаток				
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Реконструкция уличного освещения ул.Далабаева п.Бодене	тенге	23 783 454,24							23 783 454,24	23 783 454,24
Итого по стройке:		**23 783 454,2**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**23 783 454,24**	**23 783 454,24**

ЗАКАЗЧИК
ГУ "Индерский районный отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта, автомобильных дорог и жилищной инспекции"

Руководитель _____ **Ш.Габбасов**

ПОДРЯДЧИК

Товарищество с ограниченной ответственностью "AtyrauLocalCompany"

Директор _____ **Л.Заиров**

Заказчик: Государственное учреждение "Индерский районный отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта, автомобильных дорог и жилищной инспекции

Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "AtyrauLocalCompany"

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ- Реконструкция уличного освещения ул.Далабаева п.Бодене

ФОРМА 2

Акт выполненных работ за декабрь месяц 2023 года

Договор №89 от 22.07.2023 г

Составлен(а) в текущих ценах 2021 года

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего	Стоимость единицы, тенге: экспл. машин	Общая стоимость, тенге: Всего	Общая стоимость, тенге: экспл. машин	Общая стоимость, тенге: материалы	Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП тенге
					ЗП рабочих строителей	в т.ч. ЗП машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.	E11-33020 8-0201 1133-0208 -0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	-Подстанции комплектные трансформаторные, мощность до 250 кВА. Установка. Строительные работы НР - 80%; СП - 8%	подстанция	1	13901,08 4122	8417,08 3970,08	13901 4122	8417 3970	1362 --	6474 1630	22005
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
1.1. С	249502	Лак битумный ГОСТ Р 52165-2003 БТ-577	кг	3	3	454		1362			
2.	E11-33020 8-0202 1133-0208 -0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	-Подстанции комплектные трансформаторные, мощность до 250 кВА. Установка. Монтажные работы НР - 80%; СП - 8%	подстанция	1	40009,26 19493,1	9829,2 3834,71	40009 19493	9829 3835	10687 --	18662 4694	63365
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
2.1. С	146127	Шнур асбестовый общего назначения (ШАОН-1) ГОСТ 1779-83 диаметром от 2 мм до 2,5 мм	0,001 т	0,001		2356782		2357			
2.2. С	242737	Наконечники кабельные для электротехнических установок ГОСТ Р 51177-2017	22,5 шт.	22,5		352		7920			
3.	515-102-0 401 515-102-0 401 РСНБ РК 2015	-Подстанция комплектная трансформаторная, без силовых трансформаторов, наружной установки тупиковая, номинальное напряжение на стороне ВН 6; 10 кВ, номинальное напряжение на стороне НН 0,4 кВ типа КТПН-25-40 кВА, мощность силового трансформатора 25 кВА, исполнение по вводу - воздушный, исполнение по выводу - воздушный	шт.	1	1070878 --	-- --	1070878 --	-- --	-- 1070878	-- --	1070878
4.	515-101-0 102 515-101-0 102 РСНБ РК 2015	-Трансформатор распределительный трехфазный двухобмоточный масляный, с алюминиевой обмоткой, напряжение 10 (6) кВ ГОСТ 11677-85 типа ТМ-40/6(10)/0,4 и герметичного исполнения с гофростенкой типа ТМГ-40/6(10)/0,4, номинальная мощность 40 кВА	шт.	1	482916 --	-- --	482916 --	-- --	-- 482916	-- --	482916
5.	С1221-102 -0101 221-102-0 101 РСНБ РК 2015	-Влок для стен подвалов класса В7,5 ФБС-Т ГОСТ 13579-78 СП - 8%	м3	1,172	49592 --	-- --	58122 --	-- --	58122 --	-- 4650	62772
6.	Ц13-08020 8-0104 1308-0208 -0104 РСНБ РК 2015	-Заземлитель вертикальный из круглой стали диаметром 16 мм. Монтаж оборудования НР - 72%; СП - 8%	шт.	8	3659,43 1071	175,27 53,72	29275 8568	1402 430	19305 --	6478 2860	38614

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
7.	Ц13-08020 8-0203 1308-0208 -0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	-Проводник заземляющий скрыто из стали полосовой сечением 100 мм2.Монтаж в подливке пола НР - 72%; СП - 8%	м	25	545,29 198,9	63,31 21,1	13632 4972	1583 528	7077 --	3960 1400	18999
		ОГРАЖДЕНИЕ 5Х5									
8.	Е11-07011 1-0108 1107-0111 -0108 РСНБ РК 2015	-Ограды металлические из сетки, высотой до 1,7 м по железобетонным столбам без цоколя. Установка НР - 118%; СП - 8%	м оград	18,55	7610,41 3023,04	1036,62 422,83	141173 56077	19229 7843	65867 --	75427 17328	233928
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
8.1. С	128146	Сетка стальная плетеная одинарная из проволоки оцинкованной ГОСТ 5336-80 размерами 2 мм х 20 мм	м2	1,5	27,825	1822		50697			
8.2. С	295542	Столбы бетонные	шт.	0,295	5,47225	--		--			
9.	ПРАЙС СТПРАЙС	-Столб железобетонный СЗБу СП - 8%	шт.	9	8651,79 --	-- --	77866 --	-- --	77866 --	-- 6229	84095
10.	С1213-102 -0201 213-102-0 201 РСНБ РК 2015	-Кирпич силикатный рядовой полнотелый размерами 250 х 120 х 88 мм ГОСТ 379-2015 марки М100 СП - 8%	1000 шт.	0,018	63664 --	-- --	1146 --	-- --	1146 --	-- 92	1238
11.	С1222-509 -1003 222-509-1 003 РСНБ РК 2015	-Закладные детали и детали крепления ГОСТ 23118-2012 массой не более 50 кг с преобладанием толстолистовой стали, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке СП - 8%	т	0,25842	655849 --	-- --	169484 --	-- --	169484 --	-- 13559	183043
12.	Е11-07011 1-0208 1107-0111 -0208 РСНБ РК 2015	-Калитки. Устройство НР - 118%; СП - 8%	шт.	1	14574,94 12881,85	123,06 47,96	14575 12882	123 48	1570 --	15257 2387	32219
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
12.1. С	100467	Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	0,05	0,05	30496		1525			
12.2. С	295684	Полотна калиток металлические ГОСТ 31174-2003	шт.	1	1	--		--			
12.3. С	296245	Стойки ГОСТ Р 51177-2017	шт.	1	1	--		--			
13.	С1214-401 -0207 214-401-0 207 РСНБ РК 2015	-Сетка стальная плетеная одинарная из проволоки оцинкованной ГОСТ 5336-80 размерами 2 мм х 20 мм СП - 8%	м2	2,175	1822 --	-- --	3963 --	-- --	3963 --	-- 317	4280
14.	Е12-12010 3-0207 1212-0103 -0207 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	-Решетки и ограды. Окраска масляными составами за два раза НР - 72%; СП - 8%	м2	35	1100,67 994,82	0,32 0,16	38523 34819	12 6	3692 --	25073 5088	68684
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
14.1. С	149394	Олифа натуральная ГОСТ 32389-2013	кг	0,068	2,38	748		1780			
14.2. С	278579	Краска масляная МА-15 ГОСТ 10503-71	кг	0,113	3,955	483		1910			
15.	Е11-08010 1-0307 1108-0101 -0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	-Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону НР - 93%; СП - 8%	м2 поверхности	12	926,59 329,87	20,22 3,16	11119 3958	243 38	6918 --	3717 1187	16022
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
15.1. С	144636	Битум нефтяной строительный ГОСТ 6617-76 марки БН 90/10	т	0,00016	0,00192	177423		341			
15.2.				0,00024	0,00288						

Составлен(а) в текущих ценах 2021 года

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего	Стоимость единицы, тенге: экспл. машин	Общая стоимость, тенге: Всего	Общая стоимость, тенге: экспл. машин	Общая стоимость, тенге: материалы	Общая стоимость, тенге: оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге	Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП тенге
					ЗП рабочих строителей	в т.ч. ЗП машинистов	зарплата рабочих строителей	в т.ч. ЗП машинистов					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11			12
		РАЗДЕЛ 1. ВЛИ-10КВ											
		Опора промежуточная П10-1Н,П10-3Н 2ШТ,16шт		18	8756,03	3874,36	157609	69738	12191	86967			264142
1.	E11-33020 2-0101 1133-0202 -0101 РСНБ РК 2015	-Опоры железобетонные ВЛ опора 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные. Установка			4204,44	1834,96	75680	33029	--	19566			
		НР - 80%; СП - 8%											
		В ТОМ ЧИСЛЕ:											
1.1. С	146693	Смазка для электрооборудования	0,1 кг	1,8		1607		2893					
1.2. С	242810	Колпачки полиэтиленовые ГОСТ Р 51177-2017	6 шт.	108		45		4860					
1.3. С	249408	Краска масляная густотертая цветная МА-015 ГОСТ 10503-71	0,4 кг	7,2		459		3305					
2.	С1225-204 -0309 225-204-0 309 РСНБ РК 2015	-Стойка для опор высоковольтных линий электропередачи СТ РК 2387-2013 марки СВ105-5	шт.	16	55319	--	885104	--	885104	--			955912
					--	--	--	--	--	70808			
		СП - 8%											
3.	С1225-204 -0312 225-204-0 312 РСНБ РК 2015	-Стойка для опор высоковольтных линий электропередачи СТ РК 2387-2013 марки СВ110-5А	шт.	2	59017	--	118034	--	118034	--			127477
					--	--	--	--	--	9443			
		СП - 8%											
4.	С1252-207 -0549 252-207-0 549 РСНБ РК 2015	-Траверс типа ТМ-24, оцинкованный, из марки стали С235 Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт.	18	22750	--	409500	--	409500	--			442260
					--	--	--	--	--	32760			
		СП - 8%											
5.	С1252-207 -0201 252-207-0 201 РСНБ РК 2015	-Крепление оцинкованное для ЛЭП ГОСТ 23118-2012 типа Х-1 хомут, Т.П.3.407.1-143	шт.	18	1560	--	28080	--	28080	--			30326
					--	--	--	--	--	2246			
		СП - 8%											
6.	С1252-207 -3910 252-207-3 910 РСНБ РК 2015	-Проводник ЗП-1, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт.	18	1110	--	19980	--	19980	--			21578
					--	--	--	--	--	1598			
		СП - 8%											
7.	С1252-102 -0226 252-102-0 226 РСНБ РК 2015	-Изолятор опорный линейный штыревой фарфоровый на напряжение 1-35 кВ ГОСТ 1232-93 типа ШФ 20-Г1 (без колпачка)	шт.	54	2537	--	136998	--	136998	--			147958
					--	--	--	--	--	10960			
		СП - 8%											
8.	С1252-108 -0704 252-108-0 704 РСНБ РК 2015	-Изолятор колпачок СТ РК ГОСТ Р 51204-2004 типа К-9 (КП-24)	шт.	54	50	--	2700	--	2700	--			2916
					--	--	--	--	--	216			
		СП - 8%											
9.	С1252-207 -2101 252-207-2 101 РСНБ РК 2015	-Вязка спиральная типа ВС-35/50.1	шт.	108	402	--	43416	--	43416	--			46889
					--	--	--	--	--	3473			
		СП - 8%											
10.	С1252-207	-Зажим плашечный типа А1	шт.	18	2130	--	38340	--	38340	--			41407

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	-1201 252-207-1 201 РСНБ РК 2015	50 соединительный СП - 8%			--	--	--	--	--	3067	
		МОНТАЖ УГЛОВАЯ АНКЕРНАЯ ОДНОЦЕПНАЯ ОПОРА УА10-1									
11.	E11-33020 2-0103 1133-0202 -0103 РСНБ РК 2015	-Опоры железобетонные ВЛ опора 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные с двумя подкосами. Установка НР - 80%; СП - 8% В ТОМ ЧИСЛЕ:		3	27482,39 12366	14439,16 6832	82447 37098	43317 20496	2032 --	46075 10292	138804
11.1. С	146693	Смазка для электрооборудования	0,1 кг	0,3		1607		482			
11.2. С	242810	Колпачки полиэтиленовые ГОСТ Р 51177-2017	6 шт.	18		45		810			
11.3. С	249408	Краска масляная густотертая цветная МА-015 ГОСТ 10503-71	0,4 кг	1,2		459		551			
12.	С1225-204 -0309 225-204-0 309 РСНБ РК 2015	-Стойка для опор высоковольтных линий электропередачи СТ РК 2387-2013 марки СВ105-5 СП - 8%	шт.	9	55319 --	-- --	497871 --	-- --	497871 --	-- 39830	537701
13.	E11-33020 3-0206 1133-0203 -0206 РСНБ РК 2015	-Плиты анкерные объемом до 0,65 м3 для опор ВЛ 35 кВ. Установка НР - 80%; СП - 8%	шт.	9	4885,72 2308,68	2577,04 1112,71	43971 20778	23193 10014	-- --	24634 5488	74093
14.	С1261-101 -0383 261-101-0 383 РСНБ РК 2015	-Блоки и плиты фундаментные, подкладные, опорные, анкерные; башмаки и подпятники, балластные грузы, якоря из тяжелого бетона класса В15 (ГОСТ 24022-80, СТ РК 956-93, ГОСТ 24476-80) СП - 8%	м3	0,45	53611 --	-- --	24125 --	-- --	24125 --	-- 1930	26055
15.	С1252-207 -3925 252-207-3 925 РСНБ РК 2015	-Кронштейн У 1, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012 СП - 8%	шт.	6	9073 --	-- --	54438 --	-- --	54438 --	-- 4355	58793
16.	С1252-207 -0545 252-207-0 545 РСНБ РК 2015	-Траверс типа ТМ 20, оцинкованный, из марки стали С235 Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012 СП - 8%	шт.	3	48763 --	-- --	146289 --	-- --	146289 --	-- 11703	157992
17.	С1252-207 -0544 252-207-0 544 РСНБ РК 2015	-Траверс типа ТМ 19, оцинкованный, из марки стали С235 Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012 СП - 8%	шт.	3	38744 --	-- --	116232 --	-- --	116232 --	-- 9299	125531
18.	С1252-207 -3910 252-207-3 910 РСНБ РК 2015	-Проводник ЗП-1, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012 СП - 8%	шт.	6	1110 --	-- --	6660 --	-- --	6660 --	-- 533	7193
19.	С1252-207 -0268 252-207-0 268 РСНБ РК 2015	-Крепление оцинкованное для ЛЭП ГОСТ 23118-2012 типа Г-1 стяжка , Т.П.3.407.1-143 СП - 8%	шт.	9	7330 --	-- --	65970 --	-- --	65970 --	-- 5278	71248
20.	С1217-101 -0101 217-101-0 101 РСНБ РК 2015	-Болт с гайкой и шайбой ГОСТ 1759.0-87 оцинкованный СП - 8%	кг	4,956	985 --	-- --	4882 --	-- --	4882 --	-- 391	5273
21.	С1252-102 -0226 252-102-0 226 РСНБ РК 2015	-Изолятор опорный линейный штыревой фарфоровый на напряжение 1-35 кВ ГОСТ 1232-93 типа ШФ 20-Г1 (без колпачка) СП - 8%	шт.	9	2537 --	-- --	22833 --	-- --	22833 --	-- 1827	24660
22.	С1252-108 -0704 252-108-0 704 РСНБ РК 2015	-Изолятор колпачок СТ РК ГОСТ Р 51204-2004 типа К-9 (КП-24) СП - 8%	шт.	9	50 --	-- --	450 --	-- --	450 --	-- 36	486

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
23.	С1252-207 -2101 252-207-2 101 РСНБ РК 2015	-Вязка спиральная типа ВС-35/50.1 СП - 8%	шт.	18	402 ---	-- --	7236 --	-- --	7236 --	-- 579	7815
24.	С1252-201 -0203 252-201-0 203 РСНБ РК 2015	-Ушко типа У1-7-16 однолапчатое СП - 8%	шт.	18	1253 ---	-- --	22554 --	-- --	22554 --	-- 1804	24358
25.	С1252-106 -0202 252-106-0 202 РСНБ РК 2015	-Изолятор подвесной стержневой полимерный на напряжение свыше 6 кВ ГОСТ 28856-90 типа ЛК 70/10-AIV СП - 8%	шт.	18	5261 ---	-- --	94698 --	-- --	94698 --	-- 7576	102274
26.	С1252-207 -1117 252-207-1 117 РСНБ РК 2015	-Зажим анкерный типа РА 1000 (СИП) СП - 8%	шт.	18	1626 ---	-- --	29268 --	-- --	29268 --	-- 2341	31609
27.	С1252-207 -1023 252-207-1 023 РСНБ РК 2015	-Зажим ответвительный типа SL2.11 плашечный СП - 8%	шт.	15	789 ---	-- --	11835 --	-- --	11835 --	-- 947	12782
						МОНТАЖ АНКЕРНАЯ ОДНОЦЕПНАЯ ОПОРА Кр10-1					
28.	Е11-33020 2-0102 1133-0202 -0102 РСНБ РК 2015	-Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные с одним подкосом. Установка НР - 80%; СП - 8% В ТОМ ЧИСЛЕ:	опора	2	17858,55 8216,52	8964,8 4243,2	35717 16433	17929 8486	1355 --	19936 4452	60105
28.1.	С 146693	Смазка для электрооборудования	0,1 кг	0,2		1607		321			
28.2.	С 242810	Колпачки полиэтиленовые ГОСТ Р 51177-2017	6 шт.	12		45		540			
28.3.	С 249408	Краска масляная густотертая цветная МА-015 ГОСТ 10503-71	0,4 кг	0,8		459		367			
29.	С1225-204 -0309 225-204-0 309 РСНБ РК 2015	-Стойка для опор высоковольтных линий электропередачи СТ РК 2387-2013 марки СВ105-5 СП - 8%	шт.	4	55319 ---	-- --	221276 --	-- --	221276 --	-- 17702	238978
30.	Е11-33020 3-0206 1133-0203 -0206 РСНБ РК 2015	-Плиты анкерные объемом до 0,65 м3 для опор ВЛ 35 кВ. Установка НР - 80%; СП - 8%	шт.	4	4885,72 2308,68	2577,04 1112,71	19543 9235	10309 4451	-- --	10948 2439	32931
31.	С1261-101 -0383 261-101-0 383 РСНБ РК 2015	-Блоки и плиты фундаментные, подкладные, опорные, анкерные; башмаки и подпятники, балластные грузы, якоря из тяжелого бетона класса В15 (ГОСТ 24022-80, СТ РК 956-93, ГОСТ 24476-80) СП - 8%	м3	0,2	53611 ---	-- --	10722 --	-- --	10722 --	-- 858	11580
32.	С1252-207 -3925 252-207-3 925 РСНБ РК 2015	-Кронштейн У 1, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012 СП - 8%	шт.	2	9073 ---	-- --	18146 --	-- --	18146 --	-- 1452	19598
33.	С1252-207 -0544 252-207-0 544 РСНБ РК 2015	-Траверс типа ТМ 19, оцинкованный, из марки стали С235 Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012 СП - 8%	шт.	2	38744 ---	-- --	77488 --	-- --	77488 --	-- 6199	83687
34.	С1252-207 -0544 252-207-0 544 РСНБ РК 2015	-Траверс типа ТМ 19, оцинкованный, из марки стали С235 Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012 СП - 8%	шт.	2	38744 ---	-- --	77488 --	-- --	77488 --	-- 6199	83687
35.	С1252-207 -3910 252-207-3 910 РСНБ РК 2015	-Проводник ЗП-1, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012 СП - 8%	шт.	6	1110 ---	-- --	6660 --	-- --	6660 --	-- 533	7193

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
36.	C1252-207 -0268 252-207-0 268 РСНБ РК 2015	-Крепление оцинкованное для ЛЭП ГОСТ 23118-2012 типа Г-1 стяжка , Т.П.3.407.1-143 СП - 8%	шт.	4	7330 / --	-- / --	29320 / --	-- / --	29320 / --	-- / 2346	31666
37.	C1217-101 -0101 217-101-0 101 РСНБ РК 2015	-Болт с гайкой и шайбой ГОСТ 1759.0-87 оцинкованный СП - 8%	кг	6,104	985 / --	-- / --	6012 / --	-- / --	6012 / --	-- / 481	6493
38.	C1252-102 -0226 252-102-0 226 РСНБ РК 2015	-Изолятор опорный линейный штыревой фарфоровый на напряжение 1-35 кВ ГОСТ 1232-93 типа ШФ 20-Г1 (без колпачка) СП - 8%	шт.	8	2537 / --	-- / --	20296 / --	-- / --	20296 / --	-- / 1624	21920
39.	C1252-108 -0704 252-108-0 704 РСНБ РК 2015	-Изолятор колпачок СТ РК ГОСТ Р 51204-2004 типа К-9 (КП-24) СП - 8%	шт.	8	50 / --	-- / --	400 / --	-- / --	400 / --	-- / 32	432
40.	C1252-207 -2101 252-207-2 101 РСНБ РК 2015	-Вязка спиральная типа ВС-35/50.1 СП - 8%	шт.	16	402 / --	-- / --	6432 / --	-- / --	6432 / --	-- / 515	6947
41.	C1252-204 -1203 252-204-1 203 РСНБ РК 2015	-Зажим соединительный изолированный для фазных проводов СИП типа MJPB 06-16 СП - 8%	шт.	6	581 / --	-- / --	3486 / --	-- / --	3486 / --	-- / 279	3765
42.	C1252-106 -0202 252-106-0 202 РСНБ РК 2015	-Изолятор подвесной стержневой полимерный на напряжение свыше 6 кВ ГОСТ 28856-90 типа ЛК 70/10-AIV СП - 8%	шт.	6	5261 / --	-- / --	31566 / --	-- / --	31566 / --	-- / 2525	34091
43.	C1252-207 -1118 252-207-1 118 РСНБ РК 2015	-Зажим анкерный типа РА2х10/35 СП - 8%	шт.	6	1437 / --	-- / --	8622 / --	-- / --	8622 / --	-- / 690	9312
44.	C1252-207 -1201 252-207-1 201 РСНБ РК 2015	-Зажим плашечный типа А1 50 соединительный СП - 8%	шт.	6	2130 / --	-- / --	12780 / --	-- / --	12780 / --	-- / 1022	13802
45.	E11-33020 -8-0104 1133-0208 -0104 РСНБ РК 2015	-Разъединители. Установка вручную НР - 80%; СП - 8%	комплект	2	13720,65 / 12406,24	1189,92 / 584,6	27441 / 24812	2380 / 1169	249 / --	20785 / 3858	52084
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
45.1. С	146693	Смазка для электрооборудования	0,01 кг	0,02		1607		32			
45.2. С	149372	Уайт-спирит ГОСТ 3134-78	0,00012 т	0,00024		379074		91			
45.3. С	249502	Лак битумный ГОСТ Р 52165-2003 БТ-577	0,1 кг	0,2		454		91			
46.	515-201-0 503 515-201-0 503 РСНБ РК 2015	-Разъединитель линейный для наружной установки, двухколонкового типа РЛНД 1-10Б/400 (трехполюсный)	шт.	2	102059 / --	-- / --	204118 / --	-- / --	-- / 204118	-- / --	204118
47.	ПРАЙС СТПРАЙС	-Привод ПРНЗ 10У СП - 8%	шт.	2	6830,36 / --	-- / --	13661 / --	-- / --	13661 / --	-- / 1093	14754
48.	C1252-207 -3911 252-207-3 911 РСНБ РК 2015	-Кронштейн КМ-1, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012 СП - 8%	шт.	7	2900 / --	-- / --	20300 / --	-- / --	20300 / --	-- / 1624	21924
49.	C1217-101 -0101 217-101-0 101 РСНБ РК 2015	-Болт с гайкой и шайбой ГОСТ 1759.0-87 оцинкованный СП - 8%	кг	16,87004	985 / --	-- / --	16617 / --	-- / --	16617 / --	-- / 1329	17946
50.	C1252-206 -0501 252-206-0 501 РСНБ РК 2015	-Зажим аппаратный прессуемый с двумя отверстиями в контактной лапке и с гальваническим	шт.	22	574 / --	-- / --	12628 / --	-- / --	12628 / --	-- / 1010	13638

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		покрытием контактной поверхности, типа А2А 10Г-1									
		СП - 8%									
51.	С1252-207 -3920 252-207-3 920 РСНБ РК 2015	-Кронштейн РА 1, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт.	2	13709	--	27418	--	27418	--	29611
					--	--	--	--	--	2193	
		СП - 8%									
52.	С1252-207 -3921 252-207-3 921 РСНБ РК 2015	-Кронштейн РА 2, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт.	2	2345	--	4690	--	4690	--	5065
					--	--	--	--	--	375	
		СП - 8%									
53.	С1252-207 -3921 252-207-3 921 РСНБ РК 2015	-Кронштейн РА 2, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт.	6	2345	--	14070	--	14070	--	15196
					--	--	--	--	--	1126	
		СП - 8%									
54.	С1252-207 -3924 252-207-3 924 РСНБ РК 2015	-Кронштейн РА 5, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт.	2	1991	--	3982	--	3982	--	4301
					--	--	--	--	--	319	
		СП - 8%									
55.	С1252-207 -0207 252-207-0 207 РСНБ РК 2015	-Крепление оцинкованное для ЛЭП ГОСТ 23118-2012 типа Х-7 хомут, Т.П.3.407.1-143	шт.	6	995	--	5970	--	5970	--	6448
					--	--	--	--	--	478	
		СП - 8%									
56.	С1252-207 -0208 252-207-0 208 РСНБ РК 2015	-Крепление оцинкованное для ЛЭП ГОСТ 23118-2012 типа Х-8 хомут, Т.П.3.407.1-143	шт.	2	1101	--	2202	--	2202	--	2378
					--	--	--	--	--	176	
		СП - 8%									
57.	С1214-206 -0201 214-206-0 201 РСНБ РК 2015	-Прокат стальной горячекатаный круглый из углеродистой обыкновенной и низколегированной стали ГОСТ 535-2005 диаметром 5-10 мм	т	0,0056	282761	--	1583	--	1583	--	1710
					--	--	--	--	--	127	
		СП - 8%									
58.	ПРАЙС СТПРАЙС	-Комплект разрядника MCRE-10	шт.	29	60123,54	--	1743583	--	1743583	--	1883070
										139487	
		СП - 8%									
59.	Е11-33020 4-0103 1133-0204 -0103 РСНБ РК 2015	-Провода ВЛ 0,38 кВ изолированные (1 провод при 20 опорах на 1 км линии). Подвеска с помощью механизмов	км линии	0,7	131979,94	28229,02	92386	19760	37410	34754	137311
					50308,02	11751,85	35216	8226	--	10171	
	Изм. и доп. вып. 16	НР - 80%; СП - 8%									
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
59.1.	147589 С	Комплект для простого анкерного крепления EA1500-3 в составе: кронштейн CS10.3, зажим PA1500	3 комплект	2,1		3666		7699			
59.2.	147591 С	Комплект промежуточной подвески (СИП) ES 1500E	17 комплект	11,9		1597		19004			
59.3.	242831 С	Зажим ответвительный типа Р95 с прокалыванием изоляции (СИП)	4 шт.	2,8		1822		5102			
60.	С1243-701 -0503 243-701-0 503 РСНБ РК 2015	-Провод самонесущий защитный с токопроводящей жилой из алюминиевого сплава, с защитной изоляцией из светостабилизированного сшитого полиэтилена, для воздушных линий электропередачи, напряжение 20 кВ СТ РК 2794-2015, марки СИП-3 1х50-20	км	0,7	298974	--	209282	--	209282	--	226025
					--	--	--	--	--	16743	
		СП - 8%									
61.	Ц13-08020 8-0104 1308-0208 -0104 РСНБ РК 2015	-Заземлитель вертикальный из круглой стали диаметром 16 мм. Монтаж оборудования	шт.	54	3659,43	175,27	197609	9465	130310	43729	260645
					1071	53,72	57834	2901	--	19307	
	Изм. и доп. вып. 17	НР - 72%; СП - 8%									
62.	Ц13-08020 8-0204	-Проводник заземляющий скрыто из стали круглой	м	135	418,53	56,18	56502	7584	17936	24060	87007
					229,5	18,03	30982	2434	--	6445	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	1308-0208 -0204 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	диаметром 8 мм. Монтаж в подливке пола НР - 72%; СП - 8%									
63.	E11-08010 1-0307 1108-0101 -0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	-Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону НР - 93%; СП - 8%	м2 поверхности	152	391,39 329,87	20,22 3,16	59491 50140	3073 480	6278 --	47077 8525	115094
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
63.1. С	144636	Битум нефтяной строительный ГОСТ 6617-76 марки БН 90/10	0,00016 т	0,02432		177423		4315			
63.2. С	146741	Керосин для технических целей марок КТ-1, КТ-2	0,00024 т	0,03648		53822		1963			
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1		Тенге Тенге		-- --	-- --	6371007 358208	206747 91686	5601934 204118	358965 522070	7252044
	Стоимость оборудования		Тенге				204118				
	ВСЕГО, Стоимость оборудования		Тенге				204118				
	Стоимость монтажных работ		Тенге				773334				
	Материалы		Тенге				148246				
	Всего заработная плата		Тенге					94151			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				519223				
	Накладные расходы		Тенге				67789				
	Сметная прибыль		Тенге				67291				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ		Тенге				908414				
	Нормативная трудоемкость		чел.-ч								61
	Сметная заработная плата		Тенге					94151			
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				5393555				
	Материалы		Тенге				59513				
	Всего заработная плата		Тенге					355743			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				1360574				
	Местные материалы		Тенге				3514376				
	Накладные расходы		Тенге				291176				
	Сметная прибыль		Тенге				454779				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				6139510				
	Нормативная трудоемкость		чел.-ч								228
	Сметная заработная плата		Тенге					355743			
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1		Тенге				7252042				
	Нормативная трудоемкость		чел.-ч								289
	Сметная заработная плата		Тенге					449894			
		РАЗДЕЛ 2. ВЛИ-0,38КВ									
64.	Ц13-08030 4-0304 1308-0304 -0304 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	-Шкаф (пульт) управления навесной, высота, ширина и глубина до 600х600х350 мм. Установка НР - 72%; СП - 8%	шт.	1	4838,06 3282	1457,7 616,19	4838 3282	1458 616	98 --	2807 612	8256
65.	ПРАИС	-Устройства (ящики) управления ЯУО 9601	шт.	1	61352,5 --	-- --	61353 --	-- --	-- 61353	-- --	61353
66.	Ц13-08030 4-0501 1308-0304 -0501 РСНБ РК 2015	-Прибор или аппарат. Установка НР - 72%; СП - 8%	шт.	3	1653,95 1641	-- --	4962 4923	-- --	39 --	3545 681	9187
67.	С1247-204 -0657 247-204-0 657 РСНБ РК 2015	-Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "В" 3Р 16А 4,5 кА "В" СП - 8%	шт.	2	1965 --	-- --	3930 --	-- --	3930 --	-- 314	4244
68.	С1247-204 -0659 247-204-0 659 РСНБ РК 2015	-Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "В" 3Р 25А 4,5 кА "В" СП - 8%	шт.	1	1965 --	-- --	1965 --	-- --	1965 --	-- 157	2122
69.	Ц13-08030 5-1002 1308-0305 -1002 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	-Счетчики трехфазные. Установка на готовом основании НР - 72%; СП - 8%	шт.	2	1543,67 1427,67	89,09 38,37	3087 2855	178 77	54 --	2111 416	5614
70.	С1247-301 -0321 247-301-0 321 РСНБ РК 2015	-Счетчик электрической энергии трехфазный, многотарифный марки Меркурий 236 ART-01 RS, 3х230/400 В, 5(60) А, ЖКИ, А/R-1,0/2,0 СП - 8%	шт.	2	15259 --	-- --	30518 --	-- --	30518 --	-- 2441	32959

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
71.	E11-33020 2-0101 1133-0202 -0101 РСНБ РК 2015	-Опоры железобетонные ВЛ опора 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные. Установка		50	8756,03	3874,36	437802	193718	33862	241576	733728
					4204,44	1834,96	210222	91748	--	54350	
		НР - 80%; СП - 8%									
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
71.1.	146693	Смазка для электрооборудования	0,1 кг	5		1607		8035			
С											
71.2.	242810	Колпачки полиэтиленовые ГОСТ Р 51177-2017	6 шт.	300		45		13500			
С											
71.3.	249408	Краска масляная густотертая цветная МА-015 ГОСТ 10503-71	0,4 кг	20		459		9180			
С											
72.	С1225-204 -0304 225-204-0 304 РСНБ РК 2015	-Стойка для опор высоковольтных линий электропередачи СТ РК 2387-2013 марки СВ95-2	шт.	44	48455	--	2132020	--	2132020	--	2302582
										170562	
		СП - 8%									
73.	С1225-204 -0308 225-204-0 308 РСНБ РК 2015	-Стойка для опор высоковольтных линий электропередачи СТ РК 2387-2013 марки СВ105-3,5	шт.	6	59181	--	355086	--	355086	--	383493
					--	--	--	--	--	28407	
		СП - 8%									
74.	С1252-207 -2318 252-207-2 318 РСНБ РК 2015	-Крюк типа SOT21.116 сквозной	шт.	50	2678	--	133900	--	133900	--	144612
					--	--	--	--	--	10712	
		СП - 8%									
75.	С1252-202 -0529 252-202-0 529 РСНБ РК 2015	-Зажим поддерживающий типа PS4120	шт.	50	2047	--	102350	--	102350	--	110538
					--	--	--	--	--	8188	
		СП - 8%									
76.	С1252-207 -1004 252-207-1 004 РСНБ РК 2015	-Зажим ответвительный типа ОР71шт.	шт.	50	2400	--	120000	--	120000	--	129600
					--	--	--	--	--	9600	
		СП - 8%									
77.	С1252-207 -1201 252-207-1 201 РСНБ РК 2015	-Зажим плашечный типа Al 50 соединительный	шт.	50	2130	--	106500	--	106500	--	115020
					--	--	--	--	--	8520	
		СП - 8%									
78.	E11-33020 4-0101 1133-0204 -0101 РСНБ РК 2015	-Провода ВЛ 0,38 кВ неизолированные (1 провод при 20 опорах на 1 км линии). Подвеска с помощью механизмов	км линии	0,0425	41080,04	16014,52	1746	680	55	1048	3017
					23795,8	7015,2	1011	298	--	223	
		НР - 80%; СП - 8%									
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
78.1.	242985	Соединитель алюминиевых и сталеалюминиевых проводов (СОАС) 062-3 ГОСТ Р 51177-2017	2,1 шт.	0,08925		423		38			
С											
78.2.	244660	Проволока из алюминия диаметром 3 мм ГОСТ 14838-78	0,0004 т	0,000017		544445		9			
С											
79.	С1243-604 -0103 243-604-0 103 РСНБ РК 2015	-Провод неизолированный для воздушных линий электропередачи из стальных оцинкованных проволок 1 группы и алюминиевых проволок ГОСТ 839-80, марки АС 25/4,2 мм2	км	0,0425	113783	--	4836	--	4836	--	5223
					--	--	--	--	--	387	
		СП - 8%									
						УГЛОВАЯ ПРОМЕЖУТОЧНАЯ ОПОРА УП3					
80.	E11-33020 2-0102 1133-0202 -0102 РСНБ РК 2015	-Опоры железобетонные ВЛ опора 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные с одним подкосом. Установка		1	17858,55	8964,8	17859	8965	677	9968	30053
					8216,52	4243,2	8217	4243	--	2226	
		НР - 80%; СП - 8%									
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
80.1.	146693	Смазка для электрооборудования	0,1 кг	0,1		1607		161			
С											
80.2.	242810	Колпачки полиэтиленовые ГОСТ Р 51177-2017	6 шт.	6		45		270			
С											
80.3.	249408	Краска масляная густотертая цветная МА-015 ГОСТ 10503-71	0,4 кг	0,4		459		184			
С											
81.	С1225-204 -0304	-Стойка для опор высоковольтных линий	шт.	2	48455	--	96910	--	96910	--	104663
					--	--	--	--	--	7753	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	225-204-0 304 РСНБ РК 2015	электропередачи СТ РК 2387-2013 марки СВ95-2									
		СП - 8%									
82.	С1252-207 -3927 252-207-3 927 РСНБ РК 2015	-Кронштейн У 3, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт.	1	8518	--	8518	--	8518	--	9199
					--	--	--	--	--	681	
		СП - 8%									
83.	ПРАЙС СТПРАЙС	-Заземляющий проводник ЗП6	М	1	364,29	--	364	--	364	--	393
					--	--	--	--	--	29	
		СП - 8%									
84.	С1252-207 -0706 252-207-0 706 РСНБ РК 2015	-Кронштейн типа СА25 анкерный	шт.	1	530	--	530	--	530	--	572
					--	--	--	--	--	42	
		СП - 8%									
85.	С1252-207 -1801 252-207-1 801 РСНБ РК 2015	-Лента крепления типа F20.07 монтажная	м	2	402	--	804	--	804	--	868
					--	--	--	--	--	64	
		СП - 8%									
86.	С1252-207 -0806 252-207-0 806 РСНБ РК 2015	-Скрепа для ленты типа NC20	шт.	2	130	--	260	--	260	--	281
					--	--	--	--	--	21	
		СП - 8%									
87.	С1252-202 -0529 252-202-0 529 РСНБ РК 2015	-Зажим поддерживающий типа PS4120	шт.	1	2047	--	2047	--	2047	--	2211
					--	--	--	--	--	164	
		СП - 8%									
88.	С1252-207 -1004 252-207-1 004 РСНБ РК 2015	-Зажим ответвительный типа ОР71	шт.	1	2400	--	2400	--	2400	--	2592
					--	--	--	--	--	192	
		СП - 8%									
89.	С1252-207 -1201 252-207-1 201 РСНБ РК 2015	-Зажим плашечный типа А1 50 соединительный	шт.	1	2130	--	2130	--	2130	--	2300
					--	--	--	--	--	170	
		СП - 8%									
90.	С1252-204 -0801 252-204-0 801 РСНБ РК 2015	-Зажим соединительный плашечный типа ПС-1-1	шт.	1	333	--	333	--	333	--	360
					--	--	--	--	--	27	
		СП - 8%									
91.	Е11-33020 4-0101 1133-0204 -0101 РСНБ РК 2015	-Провода ВЛ 0,38 кВ неизолированные (1 провод при 20 опорах на 1 км линии). Подвеска с помощью механизмов	км линии	0,0015	41080,04	16014,52	62	24	2	37	107
					23795,8	7015,2	36	11	--	8	
		НР - 80%; СП - 8%									
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
91.1.	С 242985	Соединитель алюминиевых и сталеалюминиевых проводов (СОАС) 062-3 ГОСТ Р 51177-2017	шт.	2,1	0,00315	423		1			
91.2.	С 244660	Проволока из алюминия диаметром 3 мм ГОСТ 14838-78	т	0,0004	0,000001	544445		0,33			
92.	С1243-603 -0103 243-603-0 103 РСНБ РК 2015	-Провод неизолированный для воздушных линий электропередач алюминиевый ГОСТ 839-80, марки А 25 мм2	км	0,0015	96949	--	145	--	145	--	157
					--	--	--	--	--	12	
		СП - 8%									
						АНКЕРНАЯ	ОДНОЦЕПНАЯ	ОПОРА КЗ			
93.	Е11-33020 2-0101 1133-0202 -0101 РСНБ РК 2015	-Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные. Установка	опора	5	8756,03	3874,36	43780	19372	3386	24158	73373
					4204,44	1834,96	21022	9175	--	5435	
		НР - 80%; СП - 8%									
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
93.1.	С 146693	Смазка для электрооборудования	кг	0,1	0,5	1607		804			
93.2.	С 242810	Колпачки полиэтиленовые ГОСТ Р 51177-2017	шт.	6	30	45		1350			
93.3.	С 249408	Краска масляная густотертая цветная МА-015 ГОСТ 10503-71	кг	0,4	2	459		918			
94.	С1225-204 -0304	-Стойка для опор высоковольтных линий	шт.	5	48455	--	242275	--	242275	--	261657
					--	--	--	--	--	19382	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	225-204-0 304 РСНВ РК 2015	электропередачи СТ РК 2387-2013 марки СВ95-2 СП - 8%									
95.	Е11-33020 3-0206 1133-0203 -0206 РСНВ РК 2015	-Плиты анкерные объемом до 0,65 м3 для опор ВЛ 35 кВ. Установка НР - 80%; СП - 8%	шт.	10	4885,72	2577,04	48857	25770	--	27371	82326
					2308,68	1112,71	23087	11127	--	6098	
96.	С1261-101 -0383 261-101-0 383 РСНВ РК 2015	-Блоки и плиты фундаментные, подкладные, опорные, анкерные; башмаки и подпятники, балластные грузы, якоря из тяжелого бетона класса В15 (ГОСТ 24022-80, СТ РК 956-93, ГОСТ 24476-80) СП - 8%	м3	0,5	53611	--	26806	--	26806	--	28950
					--	--	--	--	--	2144	
97.	С1252-207 -3927 252-207-3 927 РСНВ РК 2015	-Кронштейн У 3, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012 СП - 8%	шт.	5	8518	--	42590	--	42590	--	45997
					--	--	--	--	--	3407	
98.	С1252-207 -0268 252-207-0 268 РСНВ РК 2015	-Крепление оцинкованное для ЛЭП ГОСТ 23118-2012 типа Г-1 стяжка , Т.П.3.407.1-143 СП - 8%	шт.	10	7330	--	73300	--	73300	--	79164
					--	--	--	--	--	5864	
99.	ПРАИС СТПРАЙС	-Заземляющий проводник ЗП 6 СП - 8%	м	20	364,29	--	7286	--	7286	--	7869
					--	--	--	--	--	583	
100.	С1252-207 -0706 252-207-0 706 РСНВ РК 2015	-Кронштейн типа СА25 анкерный СП - 8%	шт.	8	530	--	4240	--	4240	--	4579
					--	--	--	--	--	339	
101.	С1252-207 -1801 252-207-1 801 РСНВ РК 2015	-Лента крепления типа F20.07 монтажная СП - 8%	м	8	402	--	3216	--	3216	--	3473
					--	--	--	--	--	257	
102.	С1252-207 -0806 252-207-0 806 РСНВ РК 2015	-Скрепа для ленты типа NC20 СП - 8%	шт.	8	130	--	1040	--	1040	--	1123
					--	--	--	--	--	83	
103.	С1252-207 -1119 252-207-1 119 РСНВ РК 2015	-Зажим анкерный типа РА4х10/35 СП - 8%	шт.	8	909	--	7272	--	7272	--	7854
					--	--	--	--	--	582	
104.	С1252-207 -1004 252-207-1 004 РСНВ РК 2015	-Зажим ответвительный типа ОР71 СП - 8%	шт.	4	2400	--	9600	--	9600	--	10368
					--	--	--	--	--	768	
105.	С1252-207 -1201 252-207-1 201 РСНВ РК 2015	-Зажим плашечный типа А1 50 соединительный СП - 8%	шт.	4	2130	--	8520	--	8520	--	9202
					--	--	--	--	--	682	
106.	Е11-33020 4-0101 1133-0204 -0101 РСНВ РК 2015	-Провода ВЛ 0,38 кВ неизолированные (1 провод при 20 опорах на 1 км линии). Подвеска с помощью механизмов НР - 80%; СП - 8%	км линии	0,002	41080,04	16014,52	82	32	2	49	142
					23795,8	7015,2	48	14	--	11	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
106.1.	242985 С	Соединитель алюминиевых и сталеалюминиевых проводов (СОАС) 062-3 ГОСТ Р 51177-2017	2,1 шт.	0,0042		423		2			
106.2.	244660 С	Проволока из алюминия диаметром 3 мм ГОСТ 14838-78	0,0004 т	0,000001		544445		0,44			
107.	С1243-604 -0103 243-604-0 103 РСНВ РК 2015	-Провод неизолированный для воздушных линий электропередачи из стальных оцинкованных проволок 1 группы и алюминиевых проволок ГОСТ 839-80, марки АС 25/4,2 мм2 СП - 8%	км	0,002	113783	--	228	--	228	--	246
					--	--	--	--	--	18	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
					АНКЕРНАЯ /КОНЦЕВАЯ/ОДНОЦЕПНАЯ ОПОРА К3						
108.	E11-33020 2-0102 1133-0202 -0102 РСНБ РК 2015	-Опоры железобетонные ВЛ опора 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные с одним подкосом. Установка НР - 80%; СП - 8% В ТОМ ЧИСЛЕ:	4		17858,55 8216,52	8964,8 4243,2	71434 32866	35859 16973	2709 --	39871 8904	120210
108.1.	146693 С	Смазка для электрооборудования	кг	0,1	0,4	1607		643			
108.2.	242810 С	Колпачки полиэтиленовые ГОСТ Р 51177-2017	шт.	6	24	45		1080			
108.3.	249408 С	Краска масляная густотертая цветная МА-015 ГОСТ 10503-71	кг	0,4	1,6	459		734			
109.	С1225-204 -0304 225-204-0 304 РСНБ РК 2015	-Стойка для опор высоковольтных линий электропередачи СТ РК 2387-2013 марки СВ95-2 СП - 8%	шт.		8	48455 --	-- --	387640 --	-- --	387640 --	-- 31011	418651
110.	E11-33020 3-0206 1133-0203 -0206 РСНБ РК 2015	-Плиты анкерные объемом до 0,65 м3 для опор ВЛ 35 кВ. Установка НР - 80%; СП - 8%	шт.		8	4885,72 2308,68	2577,04 1112,71	39086 18469	20617 8902	-- --	21897 4879	65862
111.	С1261-101 -0383 261-101-0 383 РСНБ РК 2015	-Блоки и плиты фундаментные, подкладные, опорные, анкерные; башмаки и подпятники, балластные грузы, якоря из тяжелого бетона класса В15 (ГОСТ 24022-80, СТ РК 956-93, ГОСТ 24476-80) СП - 8%	м3		0,4	53611 --	-- --	21444 --	-- --	21444 --	-- 1716	23160
112.	С1252-207 -3927 252-207-3 927 РСНБ РК 2015	-Кронштейн У 3, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012 СП - 8%	шт.		4	8518 --	-- --	34072 --	-- --	34072 --	-- 2726	36798
113.	С1252-207 -0268 252-207-0 268 РСНБ РК 2015	-Крепление оцинкованное для ЛЭП ГОСТ 23118-2012 типа Г-1 стяжка , Т.П.3.407.1-143 СП - 8%	шт.		8	7330 --	-- --	58640 --	-- --	58640 --	-- 4691	63331
114.	ПРАЙС СТПРАЙС	-Заземляющий проводник ЗП6 СП - 8%	м		4	364,29 --	-- --	1457 --	-- --	1457 --	-- 117	1574
115.	С1252-207 -1801 252-207-1 801 РСНБ РК 2015	-Лента крепления типа F20.07 монтажная СП - 8%	м		12	402 --	-- --	4824 --	-- --	4824 --	-- 386	5210
116.	С1252-207 -0806 252-207-0 806 РСНБ РК 2015	-Скрепа для ленты типа NC20 СП - 8%	шт.		12	130 --	-- --	1560 --	-- --	1560 --	-- 125	1685
117.	С1252-207 -0706 252-207-0 706 РСНБ РК 2015	-Кронштейн типа СА25 анкерный СП - 8%	шт.		4	530 --	-- --	2120 --	-- --	2120 --	-- 170	2290
118.	С1252-207 -1119 252-207-1 119 РСНБ РК 2015	-Зажим анкерный типа РА4х10/35 СП - 8%	шт.		4	909 --	-- --	3636 --	-- --	3636 --	-- 291	3927
119.	С1252-207 -1004 252-207-1 004 РСНБ РК 2015	-Зажим ответвительный типа ОР71 СП - 8%	шт.		4	2400 --	-- --	9600 --	-- --	9600 --	-- 768	10368
120.	С1252-207 -3109 252-207-3 109 РСНБ РК 2015	-Фиксатор дистанционный типа SO42.1 СП - 8%	шт.		4	783 --	-- --	3132 --	-- --	3132 --	-- 251	3383
121.	С1252-207 -1201 252-207-1 201 РСНБ РК 2015	-Зажим плашечный типа Al 50 соединительный СП - 8%	шт.		4	2130 --	-- --	8520 --	-- --	8520 --	-- 682	9202

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
122.	С1252-204 -0801 252-204-0 801 РСНБ РК 2015	-Зажим соединительный плашечный типаПС-1-1 СП - 8%	шт.	4	333 -- --	-- -- --	1332 -- --	-- -- --	1332 -- --	-- 107	1439
123.	Е11-33020 4-0101 1133-0204 -0101 РСНБ РК 2015	-Провода ВЛ 0,38 кВ неизолированные (1 провод при 20 опорах на 1 км линии). Подвеска с помощью механизмов НР - 80%; СП - 8% В ТОМ ЧИСЛЕ:	км линии	0,002	41080,04 23795,8	16014,52 7015,2	82 48	32 14	2 --	49 11	142
123.1.	242985 С	Соединитель алюминиевых и сталеалюминиевых проводов (СОАС) 062-3 ГОСТ Р 51177-2017	2,1 шт.	0,0042		423		2			
123.2.	244660 С	Проволока из алюминия диаметром 3 мм ГОСТ 14838-78	0,0004 т	0,000001		544445		0,44			
124.	С1243-604 -0103 243-604-0 103 РСНБ РК 2015	-Провод неизолированный для воздушных линий электропередачи из стальных оцинкованных проволок 1 группы и алюминиевых проволок ГОСТ 839-80, марки АС 25/4,2 мм2 СП - 8%	км	0,002	113783 -- --	-- -- --	228 -- --	-- -- --	228 -- --	-- 18	246
125.	С1252-207 -0909 252-207-0 909 РСНБ РК 2015	-Колпачок изолирующий типа КИ-6-150(СЕСТ 6-150) герметичный СП - 8%	100 шт.	0,16	46858 -- --	-- -- --	7497 -- --	-- -- --	7497 -- --	-- 600	8097
						УГЛОВАЯ АНКЕРНАЯ ОДНОЦЕПНАЯ ОПОРА УАЗ					
126.	Е11-33020 2-0102 1133-0202 -0102 РСНБ РК 2015	-Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные с одним подкосом. Установка НР - 80%; СП - 8% В ТОМ ЧИСЛЕ:	опора	1	17858,55 8216,52	8964,8 4243,2	17859 8217	8965 4243	677 --	9968 2226	30053
126.1.	146693 С	Смазка для электрооборудования	0,1 кг	0,1		1607		161			
126.2.	242810 С	Колпачки полиэтиленовые ГОСТ Р 51177-2017	6 шт.	6		45		270			
126.3.	249408 С	Краска масляная густотертая цветная МА-015 ГОСТ 10503-71	0,4 кг	0,4		459		184			
127.	С1225-204 -0304 225-204-0 304 РСНБ РК 2015	-Стойка для опор высоковольтных линий электропередачи СТ РК 2387-2013 марки СВ95-2 СП - 8%	шт.	2	48455 -- --	-- -- --	96910 -- --	-- -- --	96910 -- --	-- 7753	104663
128.	Е11-33020 3-0206 1133-0203 -0206 РСНБ РК 2015	-Плиты анкерные объемом до 0,65 м3 для опор ВЛ 35 кВ. Установка НР - 80%; СП - 8%	шт.	2	4885,72 2308,68	2577,04 1112,71	9771 4617	5154 2225	-- --	5474 1220	16465
129.	С1261-101 -0383 261-101-0 383 РСНБ РК 2015	-Блоки и плиты фундаментные, подкладные, опорные, анкерные; башмаки и подпятники,балластные грузы, якоря из тяжелого бетона классаВ15 (ГОСТ 24022-80, СТ РК 956-93, ГОСТ 24476-80) СП - 8%	м3	0,1	53611 -- --	-- -- --	5361 -- --	-- -- --	5361 -- --	-- 429	5790
130.	С1252-207 -3927 252-207-3 927 РСНБ РК 2015	-Кронштейн У 3, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012 СП - 8%	шт.	2	8518 -- --	-- -- --	17036 -- --	-- -- --	17036 -- --	-- 1363	18399
131.	С1252-207 -0268 252-207-0 268 РСНБ РК 2015	-Крепление оцинкованное для ЛЭП ГОСТ 23118-2012 типа Г-1 стяжка , Т.П.3.407.1-143 СП - 8%	шт.	4	7330 -- --	-- -- --	29320 -- --	-- -- --	29320 -- --	-- 2346	31666
132.	ПРАЙС СТПРАЙС	-Заземляющий проводник ЗП6 СП - 8%	М	2	364,29 -- --	-- -- --	729 -- --	-- -- --	729 -- --	-- 58	787
133.	С1252-207 -0706 252-207-0	-Кронштейн типа СА25 анкерный	шт.	4	530 -- --	-- -- --	2120 -- --	-- -- --	2120 -- --	-- 170	2290

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	706 РСНБ РК 2015	СП - 8%									
134.	С1252-207 -1801 252-207-1 801 РСНБ РК 2015	-Лента крепления типа F20.07 монтажная	м	4	402	--	1608	--	1608	--	1737
					--	--	--	--	--	129	
		СП - 8%									
135.	С1252-207 -0806 252-207-0 806 РСНБ РК 2015	-Скрепа для ленты типа NC20	шт.	4	130	--	520	--	520	--	562
					--	--	--	--	--	42	
		СП - 8%									
136.	С1252-207 -1119 252-207-1 119 РСНБ РК 2015	-Зажим анкерный типа РА4х10/35	шт.	4	909	--	3636	--	3636	--	3927
					--	--	--	--	--	291	
		СП - 8%									
137.	С1252-207 -1004 252-207-1 004 РСНБ РК 2015	-Зажим ответвительный типа ОР71	шт.	2	2400	--	4800	--	4800	--	5184
					--	--	--	--	--	384	
		СП - 8%									
138.	С1252-207 -1201 252-207-1 201 РСНБ РК 2015	-Зажим плашечный типа А1 50 соединительный	шт.	2	2130	--	4260	--	4260	--	4601
					--	--	--	--	--	341	
		СП - 8%									
139.	С1252-204 -0801 252-204-0 801 РСНБ РК 2015	-Зажим соединительный плашечный типаПС-1-1	шт.	2	333	--	666	--	666	--	719
					--	--	--	--	--	53	
		СП - 8%									
140.	Е11-33020 4-0101 1133-0204 -0101 РСНБ РК 2015	-Провода ВЛ 0,38 кВ неизолированные (1 провод при 20 опорах на 1 км линии). Подвеска с помощью механизмов	км линии	0,001	41080,04	16014,52	41	16	1	25	71
					23795,8	7015,2	24	7	--	5	
		НР - 80%; СП - 8%									
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
140.1.	С 242985	Соединитель алюминиевых и сталеалюминиевых проводов (СОАС) 062-3 ГОСТ Р 51177-2017	2,1 шт.	0,0021		423		0,89			
140.2.	С 244660	Проволока из алюминия диаметром 3 мм ГОСТ 14838-78	0,0004 т	0		544445		0,22			
141.	С1243-604 -0103 243-604-0 103 РСНБ РК 2015	-Провод неизолированный для воздушных линий электропередачи из стальных оцинкованных проволок 1 группы и алюминиевых проволок ГОСТ 839-80, марки АС 25/4,2 мм2	км	0,001	113783	--	114	--	114	--	123
					--	--	--	--	--	9	
		СП - 8%									
142.	ПРАИС СТПРАЙС	-Ограничитель от перенапряжения ОР600/28	шт.	6	9127,18	--	54763	--	54763	--	59144
					--	--	--	--	--	4381	
		СП - 8%									
143.	Ц13-08020 5-0702 1308-0205 -0702 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	-Провод сечением до 25 мм2. Прокладка по установленным планкам с изоляторами на растяжках	км	0,003	106473,43	64324,33	319	193	4	137	492
					40677,8	22735,79	122	68	--	37	
		НР - 72%; СП - 8%									
144.	С1243-602 -0108 243-602-0 108 РСНБ РК 2015	-Провод неизолированный медный гибкий для электрических установок и антенн, марки МГ 16 мм2	км	0,003	661811	--	1985	--	1985	--	2144
					--	--	--	--	--	159	
		СП - 8%									
145.	ПРАИС СТПРАЙС	-Зажим ответвительный CD 71+B1	шт	4	1716,7	--	6867	--	6867	--	7416
					--	--	--	--	--	549	
		СП - 8%									
					УСТАНОВКА ПЕРЕНОСНОГО ЗАЗЕМЛЕНИЯ НА АНКЕРНОЙ ОПОРЕ						
146.	С1252-207 -1602 252-207-1 602 РСНБ РК 2015	-Зажим временный заземления SEW20.3	шт.	16	2673	--	42768	--	42768	--	46189
					--	--	--	--	--	3421	
		СП - 8%									
147.	ПРАЙС	-Устройство для	шт.	4	87455,89	--	349824	--	349824	--	377810

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	СТПРАЙС	закорачивания М6D			--	--	--	--	--	27986	
		СП - 8%									
148.	ПРАЙС	-Устройство заземления	шт.	4	109196,46	--	436786	--	436786	--	471729
	СТПРАЙС	мат			--	--	--	--	--	34943	
		СП - 8%									
149.	С1252-207-1001 252-207-1001 РСНБ РК 2015	-Зажим ответвительный типа Р 645 с прокалыванием изоляции (СИП)	шт.	16	1017	--	16272	--	16272	--	17574
					--	--	--	--	--	1302	
		СП - 8%									
						ПОДВЕСКА СВЕТИЛЬНИКА					
150.	ПРАЙС	-Кронштейн КС2	шт	56	5783,04	--	323850	--	323850	--	349758
	СТПРАЙС				--	--	--	--	--	25908	
		СП - 8%									
151.	ПРАЙС	-Хомут Х15	шт	56	1001,79	--	56100	--	56100	--	60588
	СТПРАЙС				--	--	--	--	--	4488	
		СП - 8%									
152.	ПРАЙС	-Заземляющий проводник	м	82,5	364,29	--	30054	--	30054	--	32458
	СТПРАЙС	ЗП6			--	--	--	--	--	2404	
		СП - 8%									
153.	С1252-207-1001 252-207-1001 РСНБ РК 2015	-Зажим ответвительный типа Р 645 с прокалыванием изоляции (СИП)	шт.	56	1017	--	56952	--	56952	--	61508
					--	--	--	--	--	4556	
		СП - 8%									
154.	Ц13-08030 5-0318 1308-0305 -0318 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	-Кронштейны со светильниками. Монтаж по колоннам, фермам, балкам на мостиках	шт.	56	3508,09	1099,13	196453	61552	9922	121291	343164
					2231,76	776,46	124979	43482	--	25420	
		НР - 72%; СП - 8%									
155.	С1247-103-0713 247-103-0713 РСНБ РК 2015	-Светильник уличный светодиодный СТ РК 2942-2016 типа LL-ДКУ-080-124, мощность 80 Вт, IP 67	шт.	56	29934	--	1676304	--	1676304	--	1810408
					--	--	--	--	--	134104	
		СП - 8%									
156.	Ц13-08020 5-0702 1308-0205 -0702 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	-Провод сечением до 25 мм2. Прокладка по установленным планкам с изоляторами на растяжках	км	0,28	106473,43	64324,33	29813	18011	412	12784	46005
					40677,8	22735,79	11390	6366	--	3408	
		НР - 72%; СП - 8%									
157.	С1243-801-0204 243-801-0204 РСНБ РК 2015	-Провод соединительный со скрученными медными жилами, с ПВХ изоляцией, число жил 3, марки ПВС 3х2,5 мм2	км	0,28	335028	--	93808	--	93808	--	101313
					--	--	--	--	--	7505	
		СП - 8%									
158.	С1252-207-1201 252-207-1201 РСНБ РК 2015	-Зажим плашечный типа А1 50 соединительный	шт.	56	2130	--	119280	--	119280	--	128822
					--	--	--	--	--	9542	
		СП - 8%									
159.	ПРАЙС	-Зажим для ЗП6 Р72	шт	56	545,52	--	30549	--	30549	--	32993
	СТПРАЙС				--	--	--	--	--	2444	
		СП - 8%									
160.	ПРАЙС	-Корпус предохранителя	шт	56	2799,54	--	156774	--	156774	--	169316
	СТПРАЙС	PF4			--	--	--	--	--	12542	
		СП - 8%									
161.	ПРАЙС	-Съемный предохранитель	шт	56	545,52	--	30549	--	30549	--	32993
	СТПРАЙС	FG			--	--	--	--	--	2444	
		СП - 8%									
162.	Е11-33020 4-0103 1133-0204 -0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	-Провода ВЛ 0,38 кВ изолированные (1 провод при 20 опорах на 1 км линии). Подвеска с помощью механизмов	км линии	1,69	131979,94	28229,02	223046	47707	90318	83905	331507
					50308,02	11751,85	85021	19861	--	24556	
		НР - 80%; СП - 8%									
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
162.1.			3	5,07							
С	147589	Комплект для простого анкерного крепления EA1500-3 в составе: кронштейн CS10.3, зажим PA1500	комплект			3666		18587			
162.2.			17	28,73							
С	147591	Комплект промежуточной подвески (СИП) ES 1500E	комплект			1597		45882			
162.3.			4	6,76							

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
С	242831	Зажим ответвительный типа Р95 с прокалыванием изоляции (СИП)	шт.			1822		12317			
163.	С1243-701-0716 243-701-0716 РСНБ РК 2015	-Провод самонесущий изолированный без несущего элемента, с алюминиевыми токопроводящими жилами, с изоляцией из светостабилизированного термопластичного полиэтилена, для воздушных линий электропередачи, без жилы освещения СТ РК 2794-2015, марки СИП-4 4х16-0,6/1,0	км	1,69	317171	--	536019	--	536019	--	578901
					--	--	--	--	--	42882	
		СП - 8%									
164.	Е11-08010-1-0307 1108-0101-0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	-Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м2 поверхности	401	391,39	20,22	156947	8108	16561	124197	303635
					329,87	3,16	132278	1267	--	22492	
		НР - 93%; СП - 8%									
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
164.1.			0,00016 т	0,06416							
С	144636	Битум нефтяной строительный ГОСТ 6617-76 марки БН 90/10				177423		11383			
164.2.			0,00024 т	0,09624							
С	146741	Керосин для технических целей марок КТ-1, КТ-2				53822		5180			
165.	Ц13-080208-0104 1308-0208-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	-Заземлитель вертикальный из круглой стали диаметром 16 мм. Монтаж оборудования	шт.	102	3659,43	175,27	373262	17877	246143	82599	492330
					1071	53,72	109242	5479	--	36469	
		НР - 72%; СП - 8%									

ИТОГО ПО СМЕТЕ:	21317538,0
-Временные здания и сооружения 1,92%	374367,0
-Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных (ремонтно-строительных) работ в зимнее время 1,3%	258344,0
-Непредвиденные работы и затраты-2%	402620,0
ИТОГО:	22 352 869,0
Понижающий каэф 0,95426913	21 235 227,22
Сумма НДС	2 548 227,02
ВСЕГО:	23 783 454,24

Руководитель Государственное учреждение Индерский районный отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта, автомобильных дорог и жилищной инспекций /Ш.Габбасов

ТОО "AtyrauLocalCompany"

Директор Л.Заиров

Технадзор

ТОО "Caspian Alliance Kazakhstan"

Директор Е.Куанышев