форма № 3

Заказчик: ЧЛ "Жамбыл Қанай Сәрсенбайұлы"

Подрядчик: ТОО "Инженер Строй Групп"

Выполнение работы по настоящему акту: Реконструкция и строительство здания магазина
Лимит финансирования на 2019 год

а) с начало года- 12431444 тенге

б) с начало работ- 12431444 тенге

АКТ
выполненных работ за сентябрь месяц 2019 года

Договор № 3 от 06.06. 2019г.

№	Наименование и вид выполненных работ	Ед.изм.	Стоимость единицы работ (тенге)	Аванс (тенге)			Раннее заактированная сумма	Сумма фактического расхода с начало года	Сумма требуемая к перечислению за выполненный объем работ за сентябрь месяц	Стоимость выполненных работ за отчетный период
				Сумма аванса	Сумма погашения	остаток				
1.	Реконструкция и строительство здания магазина находящегося по улице Мустафа Шокай №98 в кенте Айтеке би Казалинского района Кызылординской области	тенге	12431444	-	-	-	-	12431444	12431444	12431444

Заказчик: ЧЛ "Жамбыл Қанай Сәрсенбайұлы"

Администратор:_____ Қ. Жамбыл

Технадзор: ИП "Куттыбаев Танжарык"

Рукаводитель:_____ Т. Куттыбаев

Подрядчик: ТОО "Инженер Строй Групп"

Директор:_____ Б.Серикбаев

Авторский надзор:

ТОО «Проект Дизайн Курылыс»

_____ Дайрабай Е.

Заказчик: ЧЛ "Жамбыл Қанай Сәрсенбайұлы"

Подрядчик: ТОО "Инженер Строй Групп"

Договор подряда №3 от 06.06. 2019 г.

Наименование строительства и его адрес: Реконструкция и строительство здания магазина

А К Т Ф-2

Приемки выполненных работ за сентябрь месяц 2019 г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество на единицу измерения	Количество по проекту	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		ДЕМОНТАЖ										
1	1208-0101-0204 РСНБ РК 2015	Кровли из волнистых асбестоцементных листов. Разборка покрытий	м2 кровли	32,4		303,00	1,70	9817	55	--	7029	18193
		НР - 72%; СП - 8%				301,30	--	9762	--		1348	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
1.1	261-107-0831	Мусор строительный	т	0,0218	0,70632	--				--		
2	1208-0101-0102 РСНБ РК 2015	Крыши. Разборка деревянных элементов конструкций: стропила со стойками и подкосами из досок	м2 кровли	32,4		268,76	12,70	8708	412	--	6075	15965
		НР - 72%; СП - 8%				256,06	4,34	8296	141		1183	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
2.1	261-107-0831	Мусор строительный	т	0,009	0,2916	--				--		
3	1204-0101-0201 РСНБ РК 2015	Балки перекрытий. Разборка	балка	12		7054,66	5037,00	84656	60444	--	32297	126309
		НР - 72%; СП - 8%				2017,66	1720,40	24212	20645		9356	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
3.1	261-107-0831	Мусор строительный	т	0,12	1,44	--				--		
4	1203-0101-0201 РСНБ РК 2015	Стены из кирпича простые. Разборка каменной кладки	м3 кладки	10,2		26672,94	5070,84	272064	51723	--	176263	484194
		НР - 72%; СП - 8%				21602,10	2398,92	220341	24469		35866	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
4.1	261-107-0831	Мусор строительный	т	2,061	21,0222	--				--		
5	1219-0101-0901 РСНБ РК 2015	Помещения. Очистка от строительного мусора	т	5		2246,07	--	11230	--	--	8086	20861
		НР - 72%; СП - 8%				2246,07	--	11230	--		1545	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
5.1	261-107-0831	Мусор строительный	т	1	5	--				--		
		ФУНДАМЕНТЫ И КОЛОННЫ										
6	1202-0101-0101 РСНБ РК 2015	Фундаменты. Усиление торкретированием. Толщина 10 мм	м2 поверхности	12		1988,88	197,38	23867	2368	3527	13873	40760
		НР - 72%; СП - 8%				1497,70	108,01	17972	1296		3019	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
6.1	216-101-0101	Портландцемент бездобавочный ГОСТ 10178-85 ПЦ 400-Д0	т	0,0089	0,1068	27330,00				2919		
7	1202-0101-0201 РСНБ РК 2015	Фундаменты. Усиление цементацией	м3 фундаментов	1,5		10244,98	743,50	15367	1115	2901	8856	26161

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		НР - 72%; СП - 8%				7567,07	633,18	11351	950		1938	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
7.1	212-401-0101	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М25	м3	0,1275	0,19125	14849,00				2840		
8	1106-0101-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Фундаменты общего назначения бетонные под колонны объемом до 3 м3. Устройство	м3	1,5		29305,71	1791,95	43959	2687	32990	8133	56259
		НР - 91%; СП - 8%				5521,32	436,96	8282	655		4167	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
8.1	212-101-0301	Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	1,02	1,53	19415,00				29705		
9	1106-0501-0109 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Колонны железобетонные в деревянной опалубке высотой до 6 м, периметром до 4 м. Устройство	м3	9		37324,50	5277,28	335920	47495	208218	82963	452394
		НР - 91%; СП - 8%				8911,85	1217,93	80207	10961		33511	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
9.1	212-101-0601	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	1,015	9,135	21327,00				194822		
10	214-210-0202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм	т	0.3		264048,00	--	79214	--	79214	--	85551
		СП - 8%				--	--	--	--		6337	
		ЛЕСНИЧНЫЙ МАРШ										
11	1109-0304-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Лестницы прямолинейные и криволинейные, с ограждением. Монтаж	т конструкций	0.42		81009,47	26851,70	34024	11278	5158	14865	52800
		НР - 69%; СП - 8%				41876,10	9416,80	17588	3955		3911	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
11.1	217-101-0107	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ 1759.0-87 строительный	т	0,0134	0,005628	647579,00				3645		
11.2	261-107-0576	Электроды, d=4 мм, Э46 ГОСТ 9466-75	т	0,004	0,00168	219538,00				369		
11.3	214-203-0103	Швеллер горячекатаный с внутренним уклоном граней полок из углеродистой стали ГОСТ 380-2005 № 22У-40У	т	0,00194	0,000815	434848,00				354		
11.4	261-102-0322	Конструкции стальные	т	1	0,42	--				--		
12	214-203-0202 РСНБ РК 2015	Швеллер горячекатаный с параллельными гранями полок из углеродистой сталиГОСТ 380-2005 № 12П-20П	т	0.15		320858,00	--	48129	--	48129	--	51979
		СП - 8%				--	--	--	--		3850	
13	214-201-0102 РСНБ РК 2015	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм	т	0.11		273545,00	--	30090	--	30090	--	32497
		СП - 8%				--	--	--	--		2407	
14	214-106-0101 РСНБ РК 2015	Прокат листовой рифленый из углеродистой стали ГОСТ 8568-77 толщиной от 2,5 до 4 мм	т	0.16		310488,00	--	49678	--	49678	--	53652
		СП - 8%				--	--	--	--		3974	
15	1113-0301-0406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	12,8		96,70	2,67	1238	34	562	445	1818
		НР - 69%; СП - 8%				50,12	0,30	642	4		135	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
15.1	236-101-0107	Грунтовка глифталевая ГФ-021 СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	т	0,00009	0,001152	439993,00				507		
16	222-503-0301 РСНБ РК 2015	Ограждения двухригельные горизонтальные из нержавеющей стали для внутренней установки, высотой до 1200 мм	м	8		10061,00	--	80488	--	80488	--	86927
		СП - 8%				--	--	--	--		6439	
		ПЕРЕКРЫТИЕ 1-го ЭТАЖА										

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
17	1106-0701-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Балки для перекрытий, обвязочные высотой до 500 мм. Устройство на высоте от опорной площадки до 6 м	м3	4		54530,48	6386,71	218122	25546	119021	72193	313540
		НР - 91%; СП - 8%				18388,80	1444,36	73555	5777		23225	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
5.1	212-101-0601	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	1,015	4,06	21327,00				86588		
5.2	215-202-0503	Брусок обрезной хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм ГОСТ 8486-86 сорт 3	м3	0,0956	0,3824	34153,00				13060		
18	214-210-0202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм	т	0,3		264048,00	--	79214	--	79214	--	85551
		СП - 8%				--	--	--	--		6337	
19	1106-0801-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Перекрытия безбалочные толщиной до 200 мм. Устройство на высоте от опорной площади более 6 м	м3	4,4		53012,40	1889,56	233255	8314	137288	81656	340104
		НР - 91%; СП - 8%				19921,20	472,33	87653	2078		25193	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
19.1	212-101-0601	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	1,015	4,466	21327,00				95246		
19.2	222-525-0101	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей средняя масса сборочной единицы до 0.1 т	т	0,006	0,0264	498969,00				13173		
19.3	215-202-0503	Брусок обрезной хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм ГОСТ 8486-86 сорт 3	м3	0,0622	0,27368	34153,00				9347		
20	214-210-0202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм	т	0,48		264048,00	--	126743	--	126743	--	136882
		СП - 8%				--	--	--	--		10139	
				СТЕНЫ 1-го ЭТАЖА								
21	1108-0101-0303 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 20	Стены, фундаменты. Гидроизоляция горизонтальная оклеечная в 2 слоя	м2 поверхности	10		2509,54	6,79	25095	68	22585	2289	29575
		НР - 93%; СП - 8%				244,16	2,02	2442	20		2191	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
21.1	212-401-0101	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М25	м3	0,025	0,25	14849,00				3712		
21.2	235-201-0204	Мастика битумно-гидроизоляционная холодного применения для фундамента ГОСТ 30693-2000	кг	3,09	30,9	571,00				17644		
21.3	261-105-0116	Гидроизоляционные рулонные материалы ГОСТ 30547-97	м2	2,3	23	--				--		
22	1108-0301-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Каркасы и фахверки. Заполнение из легкобетонных камней при высоте этажа до 4 м	м3 кладки	20,2		8258,32	2362,08	166818	47714	44129	80406	267002
		НР - 93%; СП - 8%				3711,63	568,48	74975	11483		19778	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
22.1	212-401-0202	Раствор кладочный цементно-известковый ГОСТ 28013-98 марки М25	м3	0,11	2,222	17931,00				39843		
22.2	261-101-0316	Камни стеновые из легкого бетона СТ РК 945-92	м3	0,92	18,584	--				--		
23	213-308-0101 РСНБ РК 2015	Камень стеновой пиленый из известняка-ракушечника ГОСТ 4001-2013 М25	м3	20,2		10800,00	--	218160	--	218160	--	235613
		СП - 8%				--	--	--	--		17453	
				СТЕНЫ 2-го ЭТАЖА								
24	1108-0301-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Каркасы и фахверки. Заполнение из легкобетонных камней при высоте этажа до 4 м	м3 кладки	19		8258,32	2362,08	156908	44879	41508	75630	251141
		НР - 93%; СП - 8%				3711,63	568,48	70521	10801		18603	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
24.1	212-401-0202	Раствор кладочный цементно-известковый ГОСТ 28013-98 марки М25	м3	0,11	2,09	17931,00				37476		
24.2	261-101-0316	Камни стеновые из легкого бетона СТ РК 945-92	м3	0,92	17,48	--				--		

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
25	213-308-0101 РСНБ РК 2015	Камень стеновой пиленый из известняка-ракушечника ГОСТ 4001-2013 М25	м3	19		10800,00	--	205200	--	205200	--	221616
		СП - 8%				--	--	--	--		16416	
		ПЕРЕКРЫТИЕ 2-го ЭТАЖА										
26	1106-0701-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Балки для перекрытий. обвязочные высотой до 500 мм. Устройство на высоте от опорной площадки до 6 м	м3	4		54530,48	6386,71	218122	25546	119021	72193	313540
		НР - 91%; СП - 8%				18388,80	1444,36	73555	5777		23225	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
26.1	212-101-0601	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	1,015	4,06	21327,00				86588		
26.2	215-202-0503	Брусок обрезной хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм ГОСТ 8486-86 сорт 3	м3	0,0956	0,3824	34153,00				13060		
27	214-210-0202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм	т	0,3		264048,00	--	79214	--	79214	--	85551
		СП - 8%				--	--	--	--		6337	
28	1110-0104-0111 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Перекрытия с укладкой балок по нерубленым стенам с накатом из досок. Устройство	м2 перекрытия	24		3087,30	142,42	74095	3418	38146	30594	113064
		НР - 90%; СП - 8%				1355,46	60,91	32531	1462		8375	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
28.1	215-204-0202	Доска обрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 19 мм до 22 мм ГОСТ 8486-86 сорт 2	м3	0,0185	0,444	68867,00				30577		
29	1110-0104-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Потолки. Подшивка под штукатурку	м2 потолков	24		1871,07	33,71	44906	809	33421	9933	59227
		НР - 90%; СП - 8%				444,83	15,05	10676	361		4387	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
29.1	215-204-0304	Доска обрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 25 мм ГОСТ 8486-86 сорт 4	м3	0,0262	0,6288	51175,00				32179		
30	1112-0101-1503 РСНБ РК 2015	Пароизоляция прокладная. Устройство в один слой	м2 изолируемой	24		368,33	13,04	8840	313	6360	2070	11783
		НР - 92%; СП - 8%				90,29	3,46	2167	83		873	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
30.1	235-101-0603	Рубероид кровельный с пылевидной посыпкой ГОСТ 10923-93 марки РКП-350Б	м2	1,1	26,4	175,00				4620		
30.2	235-201-0601	Мастика битумная кровельная для горячего применения ГОСТ 2889-80 марки МБК-Г	кг	0,5	12	145,00				1740		
31	1126-0201-0301 РСНБ РК 2015	Покрытия и перекрытия. Изоляция изделиями из волокнистых и зернистых материалов насухо	м3 изоляции	4,8		17001,07	1935,15	81605	9288	--	58235	151027
		НР - 76%; СП - 8%				15065,92	897,60	72316	4308		11187	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
31.1	261-105-0138	Теплоизоляционные материалы ГОСТ 16381-77	м3	1,02	4,896	--				--		
32	1112-0101-1701 РСНБ РК 2015	Стяжки выравнивающие цементно-песчаные толщиной 15 мм. Устройство	м2 стяжки	24		726,77	111,03	17442	2664	8666	6264	25602
		НР - 92%; СП - 8%				254,66	29,02	6112	696		1896	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
32.1	211-401-0101	Песок ГОСТ 8736-2014 природный	м3	0,0306	0,7344	2771,00				2035		
32.2	212-401-0103	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М75	м3	0,0153	0,3672	17502,00				6427		
		КРОВЛЯ										
33	1110-0105-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Стропила. Установка с изготовлением	м3 древесины в конструкции	0,7		114403,34	1548,76	80082	1084	60604	16964	104809

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		НР - 90%; СП - 8%				26276,90	649,67	18394	455		7764	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
33.1	261-102-0126	Поковки из квадратных заготовок ГОСТ 8479-70	т	0,038	0,0266	216199,00				5751		
33.2	215-202-0502	Брусок обрезной хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм ГОСТ 8486-86 сорт 2	м3	0,16	0,112	69870,00				7825		
33.3	215-204-0501	Доска обрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более ГОСТ 8486-86 сорт 1	м3	0,83	0,581	69663,00				40474		
34	1112-0101-0705 РСНБ РК 2015	Покрытие кровельное профнастила без слуховых окон. Устройство по деревянной обрешетке с ее устройством	м2 кровли	32,4		3435,14	29,34	111299	951	39597	65476	190917
		НР - 92%; СП - 8%				2183,67	12,93	70751	419		14142	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
34.1	215-202-0502	Брусок обрезной хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм ГОСТ 8486-86 сорт 2	м3	0,0054	0,17496	69870,00				12224		
34.2	215-204-0502	Доска обрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более ГОСТ 8486-86 сорт 2	м3	0,005	0,162	69663,00				11285		
34.3	214-105-0102	Прокат листовой оцинкованный углеродистый ГОСТ 14918-80 толщиной от 0,5 до 0,75 мм	т	0,0004	0,01296	384947,00				4989		
34.4	217-102-0104	Винт ГОСТ 1759.0-87 самонарезающий оцинкованный	т	0,000106	0,003434	1589156,00				5458		
35	224-103-0104 РСНБ РК 2015	Профилированный настил оцинкованный с защитным покрытием высотой профиля 20 мм СТ РК EN 508-1-2012 толщиной стали 0,4 мм, толщиной защитного покрытия от 22 мкм до 30 мкм	м2	32,4		1758,00	--	56959	--	56959	--	61516
		СП - 8%				--	--	--	--		4557	
36	224-105-0111 РСНБ РК 2015	Планка конька плоского для кровли, из оцинкованной стали с защитным покрытием ГОСТ 14918-80	м	6		1741,00	--	10446	--	10446	--	11282
		СП - 8%				--	--	--	--		836	
		УСТАНОВКА ФАСАДНЫХ ВИТРАЖЕЙ										
37	1110-0501-0703 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	Проемы оконные площадью до 3 м2 в каменных и бетонных стенах. Установка блоков из алюминиевых профилей со стеклопакетами	м2	32		59014,16	28,66	1888453	917	1835381	47103	2090401
		НР - 90%; СП - 8%				1629,85	5,68	52155	182		154845	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
37.1	223-103-0520	Блок оконный из алюминиевых профилей с декорированным покрытием толщиной от 55 мм до 62 мм одинарной конструкции ГОСТ 21519-2003 трехстворчатый с однокамерным стеклопакетом, поворотно-откидной фурнитурой: трехэлементный - с одной	м2	1	32	56878,00				1820096		
38	1110-0501-0802 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	Проемы дверные наружные площадью более 3 м2 в каменных стенах. Установка блоков из алюминиевых профилей	м2	3,12		1573,12	36,54	4908	114	1335	3157	8710
		НР - 90%; СП - 8%				1108,58	15,63	3459	49		645	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
38.1	261-105-0654	Пена монтажная для герметизации стыков в баллончике емкостью 750 мл	шт.	0,25	0,78	1712,00				1335		
38.2	261-104-0121	Блоки дверные	м2	1	3,12	--				--		
39	223-205-1201 РСНБ РК 2015	Блок дверной наружный из алюминиевых профилей толщиной от 55 мм до 62 мм с декорированным покрытием, глухим заполнением нижней части, с заполнением верхней части однокамерным стеклопакетом ГОСТ 23747-2015 однопольный, ДМА С 21-09	м2	3,12		110931,00	--	346105	--	346105	--	373793
		СП - 8%				--	--	--	--		27688	
		ВНУТРЕНИЕ ОТДЕЛОЧНЫЕ РАБОТЫ										
40	1115-0203-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Стены внутри зданий. Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону улучшенное	оштукатуриваемой поверхности	84		1551,44	86,88	130321	7298	32953	76717	223601
		НР - 80%; СП - 8%				1072,26	69,36	90070	5826		16563	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
40.1	212-402-0107	Раствор отделочный ГОСТ 28013-98 тяжелый цементно-известковый 1:1:6	м3	0,0187	1,5708	20878,00				32795		
40.2	261-102-0243	Сетка проволочная тканая с квадратными ячейками 5 мм х 5 мм, из углеродистой стали обыкновенного качества, без покрытия, диаметром 1,6 мм ГОСТ 3826-82	м2	0,0554	4,6536	--				--		
41	1115-0203-0204 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Потолки. Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону улучшенное	оштукатуриваемой поверхности	24		1574,96	86,88	37799	2085	9632	22197	64796
		НР - 80%; СП - 8%				1086,75	69,36	26082	1665		4800	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
41.1	212-402-0107	Раствор отделочный ГОСТ 28013-98 тяжелый цементно-известковый 1:1:6	м3	0,0192	0,4608	20878,00				9621		
41.2	261-102-0243	Сетка проволочная тканая с квадратными ячейками 5 мм х 5 мм, из углеродистой стали обыкновенного качества, без покрытия, диаметром 1,6 мм ГОСТ 3826-82	м2	0,0554	1,3296	--				--		
42	1115-0203-0108 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Потолки. Штукатурка известковым раствором улучшенная по дереву	оштукатуриваемой поверхности	24		1902,48	95,10	45660	2282	17296	22211	73301
		НР - 80%; СП - 8%				1086,75	70,09	26082	1682		5430	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
42.1	212-402-0105	Раствор отделочный ГОСТ 28013-98 тяжелый известковый 1:2,5	м3	0,0187	0,4488	20536,00				9217		
42.2	216-103-0101	Гипсовое вяжущее ГОСТ 125-2018 марки Г-3	т	0,0094	0,2256	23567,00				5317		
42.3	261-102-0243	Сетка проволочная тканая с квадратными ячейками 5 мм х 5 мм, из углеродистой стали обыкновенного качества, без покрытия, диаметром 1,6 мм ГОСТ 3826-82	м2	0,0528	1,2672	--				--		
43	1115-0204-0101 РСНБ РК 2015	Откосы плоские оконные и дверные. Штукатурка поверхностей по бетону и камню	оштукатуриваемой поверхности	4,8		3502,64	49,75	16813	239	4339	9887	28836
		НР - 80%; СП - 8%				2548,96	25,79	12235	124		2136	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
43.1	212-402-0105	Раствор отделочный ГОСТ 28013-98 тяжелый известковый 1:2,5	м3	0,043	0,2064	20536,00				4239		
44	1115-0206-0204 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Стены. Отделка внутренних оштукатуренных (цементно-песчаными растворами) поверхностей под окраску. Сухими смесями на гипсовой основе	м2 отделываемой поверхности	88,8		1490,33	12,62	132341	1121	58264	58669	206291
		НР - 80%; СП - 8%				821,58	4,28	72956	380		15281	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
44.1	232-501-0301	Смесь сухая шпатлевочная на гипсовой основе М25 СТ РК 1168-2006	кг	6,986	620,3568	86,00				53351		
45	1115-0206-0205 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 15	Потолки. Отделка внутренних поверхностей за один раз. Сухими смесями на гипсовой основе	м2 отделываемой поверхности	48		885,34	5,02	42496	241	13226	23289	71048
		НР - 80%; СП - 8%				604,77	1,72	29029	83		5263	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
45.1	232-501-0301	Смесь сухая шпатлевочная на гипсовой основе М25 СТ РК 1168-2006	кг	2,795	134,16	86,00				11538		
46	1115-0405-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Стены. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке	м2 окрашиваемой поверхности	88,8		717,00	5,21	63670	463	16454	37579	109349
		НР - 80%; СП - 8%				526,50	2,49	46753	221		8100	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
46.1	236-202-0301	Краска водоэмульсионная СТ РК ГОСТ Р 52020-2007	т	0,00063	0,055944	220158,00				12317		
46.2	261-201-0342	Шпатлевка клеевая ГОСТ 10277-90	кг	0,51	45,288	88,00				3985		
47	1115-0405-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Потолки. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке	м2 окрашиваемой поверхности	48		869,05	5,53	41714	266	9696	25503	72594
		НР - 80%; СП - 8%				661,50	2,64	31752	127		5377	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
47.1	236-202-0301	Краска водоэмульсионная СТ РК ГОСТ Р 52020-2007	т	0,00069	0,03312	220158,00				7292		

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
47.2	261-201-0342	Шпатлевка клеевая ГОСТ 10277-90	кг	0,55	26,4	88,00				2323		
48	1115-0403-1004 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Решетки, переплеты, радиаторы, трубы, диаметром менее 50 мм и тому подобное. Окраска масляная, количество окрасок 2	м2 окрашиваемой поверхности	12,8		997,07	1,19	12762	15	1783	8777	23263
		НР - 80%; СП - 8%				856,60	0,57	10964	7		1723	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
48.1	236-202-1014	Краска масляная МА-15 ГОСТ 10503-71	кг	0,246	3,1488	483,00				1521		
		ПОЛЫ										
49	1111-0101-0209 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	Слои подстилающие бетонные. Устройство	м3 подстилающего слоя	3,6		26528,35	7,20	95502	26	80337	14231	118512
		НР - 94%; СП - 8%				4205,34	--	15139	--		8779	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
49.1	212-101-0301	Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	1,02	3,672	19415,00				71292		
50	1111-0101-1101 РСНБ РК 2015	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	м2 стяжки	48		830,73	32,03	39875	1537	19746	18194	62714
		НР - 94%; СП - 8%				387,33	15,90	18592	763		4646	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
50.1	212-401-0106	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М150	м3	0,0204	0,9792	20129,00				19710		
51	1111-0101-2702 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Покрытия из плиток керамических для полов многоцветных или одноцветных на цементном растворе. Устройство	м2 покрытия	48		1813,81	82,79	87063	3974	16894	63954	163099
		НР - 94%; СП - 8%				1379,06	38,37	66195	1842		12081	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
51.1	212-401-0104	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М100	м3	0,013	0,624	18027,00				11249		
51.2	215-206-0401	Опилки древесные	м3	0,0306	1,4688	3817,00				5606		
51.3	261-201-0507	Плитки керамические для полов	м2	1,02	48,96	--				--		
52	1111-0101-3904 РСНБ РК 2015	Плинтуса из плиток керамических. Устройство	м плинтусов	40		378,36	1,89	15134	76	1153	13105	30498
		НР - 94%; СП - 8%				347,63	0,90	13905	36		2259	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
52.1	212-401-0104	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М100	м3	0,0016	0,064	18027,00				1154		
52.2	261-201-0110	Плитки керамические плинтусные ГОСТ 6141-91	м	1,01	40,4	--				--		
53	233-202-0101 РСНБ РК 2015	Плитка керамическая ГОСТ 6787-2001 глазурованная одноцветная толщиной от 7,5 мм до 13 мм	м2	48		2276,00	--	109248	--	109248	--	117988
		СП - 8%				--	--	--	--		8740	
54	231-302-0402 РСНБ РК 2015	Плинтус керамогранитный СТ РК 1954-2010 полированный размерами 72 мм х 600 мм	м	40		1903,00	--	76120	--	76120	--	82210
		СП - 8%				--	--	--	--		6090	
		НАРУЖНЫЕ ОТДЕЛОЧНЫЕ РАБОТЫ										
55	1115-0213-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Фасады здания. Стены из кирпича и ячеистого бетона. Устройство наружной теплоизоляции с армирующим слоем с лесов	м2	98		4119,44	25,98	403705	2546	132837	215228	668447
		НР - 80%; СП - 8%				2737,98	7,27	268322	712		49515	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
55.1	261-107-0319	Сетка стеклянная строительная СС-1	м2	1,15	112,7	381,00				42939		
55.2	232-502-0105	Смесь сухая клеевая СТ РК 1168-2006 для системы скрепленной теплоизоляции	кг	10,6	1038,8	64,00				66483		
56	234-101-0201 РСНБ РК 2015	Плита теплоизоляционная из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем П 35-40	м3	4,9		11293,00	--	55336	--	55336	--	59763
		СП - 8%				--	--	--	--		4427	

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
57	1115-0201-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Стены. Штукатурка улучшенная цементно-известковым раствором	оштукатуриваемой поверхности	98		1342,96	34,23	131610	3355	38677	74018	222078
		НР - 80%; СП - 8%				914,06	30,05	89578	2945		16450	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
57.1	212-402-0107	Раствор отделочный ГОСТ 28013-98 тяжелый цементно-известковый 1:1:6	м3	0,0189	1,8522	20878,00				38670		
58	1115-0201-0501 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Стены гладкие. Штукатурка высококачественная декоративным раствором по камню	оштукатуриваемой поверхности	98		2728,87	37,08	267429	3634	46017	176578	479528
		НР - 80%; СП - 8%				2222,22	30,05	217778	2945		35521	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
58.1	212-402-0107	Раствор отделочный ГОСТ 28013-98 тяжелый цементно-известковый 1:1:6	м3	0,022	2,156	20878,00				45013		
58.2	261-101-0214	Раствор декоративный	м3	0,007	0,686	--				--		
59	212-402-0201 РСНБ РК 2015	Минеральный или полиминеральный декоративный мелкозернистый пастовый состав ГОСТ 28013-98 для отделки фасадов, внутренних стен и потолков на латексной основе с наполнителем из микроминерала (размер зерна 0,7 мм)	кг	686		753,00	--	516558	--	516558	--	557883
		СП - 8%				--	--	--	--		41325	
60	1115-0402-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Фасады. Окраска с лесов с подготовкой поверхности, кремнийорганическая	м2 окрашиваемой поверхности	98		975,47	3,86	95596	378	77356	14431	118829
		НР - 80%; СП - 8%				182,27	1,80	17862	176		8802	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
60.1	236-203-0201	Эмаль СТ РК 3262-2018 фасадная КО-174	т	0,00079	0,07742	949692,00				73525		
61	1108-0501-0201 РСНБ РК 2015	Крыльца с входной площадкой. Устройство	м2 крыльца	1,5		4407,49	314,42	6611	471	3503	2646	9998
		НР - 93%; СП - 8%				1757,97	138,91	2637	208		741	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
61.1	212-101-0301	Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	0,05	0,075	19415,00				1456		
61.2	212-501-0202	Смеси асфальтобетонные горячие плотные мелкозернистые СТ РК 1225-2019 типа А, марки II	т	0,0554	0,0831	20656,00				1717		
62	222-203-0202 РСНБ РК 2015	Плита перекрытий сплошная плоская ГОСТ 12767-94 с обычными геологическими условиями, с толщиной 160 мм, 200 мм	м3	0,3		29860,00	--	8958	--	8958	--	9675
		СП - 8%				--	--	--	--		717	
				ЭЛЕКТРООСВЕЩЕНИЕ								
63	1121-0102-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Короба (кабель-каналы) ПВХ периметром до 60 мм. Прокладка	м	95		290,33	3,45	27581	328	1429	18596	49871
		НР - 72%; СП - 8%				271,83	0,04	25824	4		3694	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
63.1	217-105-0102	Дюбель полипропиленовый универсальный с шурупами	кг	0,018	1,71	836,00				1430		
63.2	261-302-0471	Канал кабельный из ПВХ	м	1,03	97,85	--				--		
64	1121-0201-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	Провода сечением до 6 мм2. Прокладка в проложенных коробах (кабель-каналах)	м	95		84,08	0,87	7988	82	1018	4968	13992
		НР - 72%; СП - 8%				72,50	0,13	6888	12		1036	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
64.1	243-902-1401	Соединительный изолирующий зажим СИЗ-2 сечение от 3 до 10 мм2	100 шт.	0,004	0,38	1978,00				752		
64.2	217-105-0102	Дюбель полипропиленовый универсальный с шурупами	кг	0,0021	0,1995	836,00				167		
64.3	261-302-0456	Провод	м	1,03	97,85	--				--		

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
65	1121-0202-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Выключатели одноклавишные и двухклавишные, штепсельные розетки для открытой проводки. Установка	шт.	4		203,06	0,21	812	--	39	557	1478
		НР - 72%; СП - 8%				193,18	0,09	773	--		110	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
65.1	261-107-0224	Дюбели распорные полипропиленовые	100 шт.	0,0204	0,0816	450,00				37		
65.2	261-303-0121	Выключатели, розетки штепсельные	шт.	1,02	4,08	--				--		
66	1121-0401-0501 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Светильники для люминесцентных ламп, устанавливаемых на штырях, количество ламп до 2. Установка	шт.	8		2527,44	16,76	20220	134	10698	6802	29183
		НР - 72%; СП - 8%				1173,55	7,27	9388	58		2162	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
66.1	261-107-0646	Шпильки	комплект	2,04	16,32	649,00				10592		
67	243-107-0602 РСНБ РК 2015	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 3, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(А)-LS 3х2,5 (ок)-1	км	0,095		395433,00	--	37566	--	37566	--	40571
		СП - 8%				--	--	--	--		3005	
68	243-907-0102 РСНБ РК 2015	Канал кабельный из ПВХ, размерами 15 мм х 10 мм	м	95		55,00	--	5225	--	5225	--	5643
		СП - 8%				--	--	--	--		418	
69	247-101-0102 РСНБ РК 2015	Светильник для люминесцентных ламп ГОСТ 17677-82 типа ЛСП01-2х18-002	шт.	8		4138,00	--	33104	--	33104	--	35752
		СП - 8%				--	--	--	--		2648	
70	247-202-0104 РСНБ РК 2015	Коробка ответвительная настенная с кабельными вводами размерами 100 мм х 100 мм х 50 мм, IP55	шт.	3		829,00	--	2487	--	2487	--	2686
		СП - 8%				--	--	--	--		199	
71	247-212-0207 РСНБ РК 2015	Выключатель открытой проводки ГОСТ 30850.2.1-2002 Двухклавишный, до 250 В, от 4 А до 10 А, IP20	шт.	2		300,00	--	600	--	600	--	648
		СП - 8%				--	--	--	--		48	
72	247-214-0103 РСНБ РК 2015	Розетка штепсельная Одноместная для открытой установки, с заземляющими контактами, с защитными шторками, до 250 В, от 10 А до 16 А, IP20	шт.	2		358,00	--	716	--	716	--	773
		СП - 8%				--	--	--	--		57	
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге									10843466
		Выслуга лет (1%)	Тенге									108435
		На оплату дополн. отпусков (0,4%)	Тенге									43374
		Дополнительная оплата труда в зонах экологического бедствия и радиатционного риска	Тенге									1219300
		ИТОГО	Тенге									12214575
		Средства на непредвиденные работы и затраты, 2%	Тенге									216 869
		Итого сметная стоимость в ценах 2019г.	Тенге									12 431 444
		Итого по договорной цене с понижающим коэффициентом	Тенге									12 431 444

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		НДС 12%	Тенге								
		ИТОГО	**Тенге**								**12 431 444**

Заказчик: ЧЛ "Жамбыл Қанай Сәрсенбайұлы"

Администратор: _____ Қ. Жамбыл

Технадзор: ИП "Куттыбаев Танжарык"

Рукаводитель: _____ Т.Куттыбаев

Подрядчик: ТОО "Инженер Строй Групп"

Директор: _____ С.Серикбаев

Авторский надзор:

ТОО «Проект Дизайн Курылыс»

_____ **Дайрабай Е.**