Утверждена
председателем Агентства
Республики Казахстан по делам строительства
и жилищно-коммунального хозяйства
от "2 мая" 2012 г. № 170

Заказчик : ГУ "Отдел образования города Кентау" управления образования Туркестанской области"
Технический надзор: ИП "Pro Expert"
Подрядчик: ТОО "SCS Инжиниринг"
Договор: доп.согл. №2 от 15.10.2023г к договору №137 от 17.08.2022 г
Наименование строительства и его адрес -Капитальный ремонт здания общей средней школы №24 имени Т.Рыскулова в г.Кентау,Туркестанской области

С П РА В К А №3

о стоимости выполненных работ и затрат за октябрь месяц 2023г
от 25.09. 2023 г.

Код Заказчика	Код Подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая	
		Номер	Дата	Наименование	Код	Наименование	Код
		137	**17.08.2022г**				

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге								налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	В отчетном месяце за октябрь без НДС	из графы 1							
			СМР в сметном базовом уровне цен 2019г.	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в СМР в сметн. базов. уровне цен 2019г	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
Капитальный ремонт здания общей средней школы №24 имени Т.Рыскулова в г.Кентау,Туркестанской области	**335 859 202,6**	**92 716 004,1**	**285 273 566**	**89 584 317**	**4 122 118,39**				**11 125 920,5**	**103 841 924,6**
Итого к оплате:	**335 859 202,6**	**92 716 004,1**							**11 125 920,5**	**103 841 924,6**

Заказчик:
Руководитель ГУ "Отдел образования города Кентау" управления образования Туркестанской области"
_____ **Ауелбеков А.**

Технический надзор
ИП "Pro Expert"
Эксперт _____ **Шакуов Б.А.**

Подрядчик:
Директор ТОО "SCS Инжиниринг"
_____ **Рашев А.**

Заказчик **ГУ "Отдел развития человеческого потенциала города Кентау" управления развития**

(организация, адрес, телефон)

Подрядчик **ТОО "SCS Инжиниринг"**

(организация, адрес, телефон)

Стройка **Капитальный ремонт здания общей средней школы №24 имени Т.Рыскулова в**

(наименование, адрес)

Договор подряда (контракт) **доп.согл. №2 от 15.10.2023г к договору №137 от 17.08.2022 г**

РЕЕСТР
Актов выполненных работ за октябрь 2023 г

№ п/п	№ Акта	Наименование	Основание (Раздел РП)	Локальная смета №	сумма, тенге
1	2	3	4	5	6
1	1	**Ремонтные работы**	**(АС)**	**2-1-1**	**35 652 913,57**
2	2	**Отопление и вентиляция**	**(ОВ)**	**2-1-2**	**44 675 733,98**
3	3	**Электроосвещение,Электрооборудование**	**(ЭОМ)**	**2-1-3**	**18 393 728,39**
4	4	**Пожарная сигнализация.**	**(ПС)**	**2-1-4**	**5 119 548,66**
		Итого с налогом на добавленную стоимость			**103 841 924,6**

ПОДРЯДЧИК:

ТОО "SCS Инжиниринг"

Директор _____ **Рашев А.**

Инженер ПТО _____ **Пернебеков А.**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО "SCS Инжиниринг"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Капитальный ремонт здания общей средней школы №24 имени Т.Рыскулова в г.Кентау,Туркестанской области**

(наименование, адрес)

Объект : **2-1-1. Ремонтные работы**

(наименование)

Договор подряда (контракт) доп. согл. **№2 от 15.10.2023 к договору №137** от **17.08.2022г**

Акт выполненных работ

за (октябрь месяц, 2023 год) на работы

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 3.Наружняя отделка									
		Стена									
69	**Е11-150213-0101 1115-0213-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16**	**Фасад здания.Стены из кирпича и ячеистого бетона.Устройство наружной теплоизоляции с армирующим слоем с лесов**	**м2**	**456,1615**	**3338,75**	**26,87**	**1523009**	**12258**	**306790**	**869352**	**2583750**
		НР - 72%; СП - 8%			**2639,33**	**7,61**	**1203961**	**3473**		**191389**	
73	**Е11-150212-0202 1115-0212-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4**	**Фасады зданий.Отделка составом с наполнителем из минерала мелкозернистого,размер зерна до 1,8 мм "Аспол"**	**м2 отделываемой поверхности**	**3368,14**	**1249,55**	**10,88**	**4208674**	**36634**	**1391637**	**2014054**	**6720546**
		НР - 72%; СП - 8%			**825,50**	**5,02**	**2780403**	**16895**		**497818**	
74	**Е11-150402-0403 1115-0402-0403 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4**	**Фасады.Окраска с лесов по подготовленной поверхности,поливинилацетатная**	**м2 окрашиваемой поверхности**	**3368,14**	**176,17**	**1,70**	**593359**	**5732**	**302054**	**207513**	**864942**
		НР - 72%; СП - 8%			**84,79**	**0,78**	**285573**	**2640**		**64070**	
75	**Е11-150201-0301 1115-0201-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 3**	**Откосы плоские при ширине до 200 мм.Штукатурка высококачественная цементно-известковым раствором по камню**	**м откосов**	**937,3333333**	**576,63**	**0,97**	**540493**	**906**	**107034**	**311438**	**920086**
		НР - 72%; СП - 8%			**461,47**	**--**	**432553**	**--**		**68155**	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
76	Е11-150402-0403 1115-0402-0403 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Фасады.Окраска с лесов по подготовленной поверхности,поливинилацетатная с учетом откосов *НР - 72%; СП - 8%*	м2 окрашиваемой поверхности	281,2	176,17 84,79	1,70 0,78	49539 23842	479 220	25218	17325 5349	72212
77	Е11-080701-0102 1108-0701-0102 РСНБ РК 2015	Леса наружные инвентарные высотой до 16 м трубчатые для прочих отделочных работ. Установка и разборка *НР - 72%; СП - 8%*	м2 вертикальной проекции	3368,14	805,17 535,27	2,30 1,10	2711921 1802856	7751 3696	901314	1300717 321011	4333649
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				9626994 6529188	63760 26923	3034047 --	4720399 1147792	15495185
		РАЗДЕЛ 8. Внутренняя отделка									
184	Е11-150403-0308 1115-0403-0308 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 12	Стены.Окраска улучшенная масляными составами по штукатурке *НР - 72%; СП - 8%*	м2 окрашиваемой поверхности	439,94	811,65 620,01	3,88 1,86	357077 272766	1706 816	82605	196979 44324	598381
185	Е11-150107-0101 1115-0107-0101 РСНБ РК 2015	Стены,столбы,пилястры и откосы (без карнизных,плинтусных и угловых плиток).Облицовка гладкая без установки плиток туалетного гарнитура на цементном растворе по кирпичу и бетону *НР - 72%; СП - 8%*	м2 поверхности облицовки	430,82	5222,52 2697,90	23,90 11,40	2249966 1162309	10295 4913	1077362	840400 247229	3337596
		Второй этаж									
191	Е11-150403-0308 1115-0403-0308 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 12	Стены.Окраска улучшенная масляными составами по штукатурке *НР - 72%; СП - 8%*	м2 окрашиваемой поверхности	1948,64	811,65 620,01	3,88 1,86	1581613 1208169	7555 3615	365889	872485 196328	2650426
192	Е11-150107-0101 1115-0107-0101 РСНБ РК 2015	Стены,столбы,пилястры и откосы (без карнизных,плинтусных и угловых плиток).Облицовка гладкая без установки плиток туалетного гарнитура на цементном растворе по кирпичу и бетону *НР - 72%; СП - 8%*	м2 поверхности облицовки	79,0717	5222,52 2697,90	23,90 11,40	412954 213328	1890 901	197736	154245 45376	612574
		Третий этаж									
198	Е11-150403-0308 1115-0403-0308 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 12	Стены.Окраска улучшенная масляными составами по штукатурке *НР - 72%; СП - 8%*	м2 окрашиваемой поверхности	1501,78	811,65 620,01	3,88 1,86	1218920 931113	5823 2786	281984	672408 151306	2042633

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
199	Е11-150107-0101 1115-0107-0101 РСНБ РК 2015	Стены,столбы,пилястры и откосы (без карнизных,плинтусных и угловых плиток).Облицовка гладкая без установки плиток туалетного гарнитура на цементном растворе по кирпичу и бетону	м2 поверхности облицовки	113,9	5222,52	23,90	594845	2722	284832	222185	882392
		НР - 72%; СП - 8%			2697,90	11,40	307291	1299		65362	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 8	**Тенге**				6415375	29991	2290408	2958702	10124002
							4094976	14330	--	749925	
		РАЗДЕЛ 9. Крыльцо КР-1,2									
		КРЫЛЬЦО Кр-1/2шт/									
203	Е11-060201-0101 1106-0201-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Фундаменты общего назначения бетонные объемом до 5 м3.Устройство	м3	0,68	21063,82	1222,77	14323	831	10318	2494	18162
		НР - 72%; СП - 8%			4666,93	426,22	3174	290		1345	
204	Е11-060301-0410 1106-0301-0410 РСНБ РК 2015	Слои подстилающие и набетонки.Армирование	т	0,01382	16538,95	1686,85	229	23	1	154	414
		НР - 72%; СП - 8%			14820,74	703,05	205	10		31	
205	С121-050309-0301 2105-0309-0301 РСНБ РК 2015	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I,ВР-1,d=5 мм	т	0,01382	287262,00	--	3970	--	3970	--	4288
		СП - 8%			--	--	--	--		318	
206	Е11-110101-1702 1111-0101-1702 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 7	Устройство мозаичных/террацо/ покрытий толщиной 20 мм без рисунка	м2	4,6666666	2766,34	123,98	12910	579	2793	6980	21481
		НР - 72%; СП - 8%			2043,83	33,65	9538	157		1591	
		КРЫЛЬЦО Кр-2/8шт/									
207	Е11-060201-0101 1106-0201-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Фундаменты общего назначения бетонные объемом до 5 м3.Устройство	м3	6,48	21063,82	1222,77	136494	7924	98328	23763	173077
		НР - 72%; СП - 8%			4666,93	426,22	30242	2762		12820	
208	Е11-060301-0410 1106-0301-0410 РСНБ РК 2015	Слои подстилающие и набетонки.Армирование	т	0,09848	16538,95	1686,85	1629	166	3	1101	2948
		НР - 72%; СП - 8%			14820,74	703,05	1460	69		218	
209	С121-050309-0301 2105-0309-0301 РСНБ РК 2015	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I,ВР-1,d=5 мм	т	0,09848	287262,00	--	28290	--	28290	--	30553
		СП - 8%			--	--	--	--		2263	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
210	Е11-110101-1702 1111-0101-1702 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 7	Устройство мозаичных/террацо/ покрытий толщиной 20 мм без рисунка	м2	32	2766,34	123,98	88523	3967	19154	47865	147299
		НР - 72%; СП - 8%			2043,83	33,65	65402	1077		10911	
		КРЫЛЬЦО Кр-3/1шт/									
211	Е11-110101-1702 1111-0101-1702 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 7	Устройство мозаичных/террацо/ покрытий толщиной 20 мм без рисунка	м2	28	2766,34	123,98	77457	3471	16759	41882	128886
		НР - 72%; СП - 8%			2043,83	33,65	57227	942		9547	
		Ограждение пандуса ОГП-1/АС-51/									
212	Е11-070519-0104 1107-0519-0104 РСНБ РК 2015	Ограждения металлические без поручня.Установка	м ограждения	15,84	746,69	96,92	11828	1535	1116	7060	20398
		НР - 72%; СП - 8%			579,38	39,62	9177	628		1511	
213	С123-010302-0318 2301-0302-0318 РСНБ РК 2015	Трубы стальные бесшовные холоднодеформированные из коррозионно-стойкой стали марки 12Х18Н10Т,D 40 мм,толщина стенки 2,0 мм ГОСТ 9941-81	м	23,04	4693,00	--	108127	--	108127	--	116777
		СП - 8%			--	--	--	--		8650	
214	С123-010302-0333 2301-0302-0333 РСНБ РК 2015	Трубы стальные бесшовные холоднодеформированные из коррозионно-стойкой стали марки 12Х18Н10Т,D 89 мм,толщина стенки 3,0 мм ГОСТ 9941-81	м	1,2	16078,00	--	19294	--	19294	--	20837
		СП - 8%			--	--	--	--		1543	
215	С123-010302-0306 2301-0302-0306 РСНБ РК 2015	Трубы стальные бесшовные холоднодеформированные из коррозионно-стойкой стали марки 12Х18Н10Т,D 18 мм,толщина стенки 1,5 мм ГОСТ 9941-81	м	4,2	1564,00	--	6569	--	6569	--	7094
		СП - 8%			--	--	--	--		526	
		Стойка Ст-1 /4шт/									
216	Е11-010205-0402 1101-0205-0402 РСНБ РК 2015	Ямы для стоек и столбов.Копание вручную без креплений без откосов глубиной до 0,7 м.Группа грунтов 2	м3 грунта	0,32	2827,16	--	905	--	--	651	1681
		НР - 72%; СП - 8%			2827,16	--	905	--		124	
217	Е11-010205-0502 1101-0205-0502 РСНБ РК 2015	Траншеи,пазухи котлованов и ямы.Засыпка вручную.Группа грунтов 2	м3 грунта	0,14	936,72	--	131	--	--	94	244
		НР - 72%; СП - 8%			936,72	--	131	--		18	
218	Е11-060101-0102 1106-0101-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Фундаменты общего назначения бетонные под колонны объемом до 3 м 3.Устройство	м3	0,18	22542,73	2154,32	4058	388	2712	749	5191
		НР - 72%; СП - 8%			5320,00	457,84	958	82		385	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
219	Е11-070107-0101 1107-0107-0101 РСНБ РК 2015	Накладки арматурные стыковые.Установка	т стальных элементов	0,012	500169,86	16085,68	6002	193	2640	2296	8962
		НР - 72%; СП - 8%			264120,50	1677,23	3169	20		664	
220	С121-050301-3201 2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,012	214266,00	--	2571	--	2571	--	2777
		СП - 8%			--	--	--	--		206	
221	Е11-090301-0201 1109-0301-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Колонны одноэтажных и многоэтажных зданий и крановых эстакад высотой до 25 м цельного сечения массой до 1 т.Монтаж	т конструкций	0,34712	28772,12	14019,88	9987	4867	742	4097	15211
		НР - 72%; СП - 8%			12612,68	3779,88	4378	1312		1127	
222	С121-060801-0301 2106-0801-0301 РСНБ РК 2015	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб,средняя масса сборочной единицы до 0,1 т	т	0,3396	514897,00	--	174859	--	174859	--	188848
		СП - 8%			--	--	--	--		13989	
223	С121-060801-0401 2106-0801-0401 РСНБ РК 2015	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием толстолистовой стали,средняя масса сборочной единицы до 0,5 т	т	0,00752	463501,00	--	3486	--	3486	--	3764
		СП - 8%			--	--	--	--		279	
224	Е11-130301-1406 1113-0301-1406 РСНБ РК 2015 К=2	Поверхности металлические огрунтованные.Окраска эмалями ПФ-115 ЗА 2 РАЗА	м2	10,06648	182,17	4,13	1834	42	1224	414	2427
		НР - 72%; СП - 8%			56,44	0,63	568	6		180	
		Навеса Нв-1									
225	Е11-090302-0301 1109-0302-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Связи и распорки из одиночных и парных уголков,гнутосварные профили для пролетов до 24 м при высоте здания до 25 м.Монтаж	т конструкций	0,26408	99481,33	26340,27	26271	6956	595	14774	44328
		НР - 72%; СП - 8%			70887,73	6812,60	18720	1799		3284	
226	С121-050204-0702 2105-0204-0702 РСНБ РК 2015	Швеллер горячекатаный с внутренним уклоном граней полок № 14 из углеродистой стали обыкновенного качества ГОСТ 380-2005	т	0,2337	312591,00	--	73053	--	73053	--	78897
		СП - 8%			--	--	--	--		5844	
227	С121-060801-0301 2106-0801-0301 РСНБ РК 2015	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутосварных профилей,средняя масса сборочной единицы до 0,1 т	т	0,0168	514897,00	--	8650	--	8650	--	9342
		СП - 8%			--	--	--	--		692	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
228	С121-060801-0101 2106-0801-0101 РСНБ РК 2015	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей,средняя масса сборочной единицы до 0,1 т	т	0,01358	463125,00	--	6289	--	6289	--	6792
		СП - 8%			--	--	--	--		503	
229	Е11-130301-1406 1113-0301-1406 РСНБ РК 2015 К=2	Поверхности металлические огрунтованные.Окраска эмалями ПФ-115 ЗА 2 РАЗА	м2	7,65832	182,17	4,13	1395	32	931	315	1847
		НР - 72%; СП - 8%			56,44	0,63	432	5		137	
230	Е11-150108-1604 1115-0108-1604 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Потолки.Облицовка гипсокартонными листами по деревянному каркасу с относом 5 см с установкой нащельников	м2	8,94	10241,81	78,42	91562	701	20900	50611	153546
		НР - 72%; СП - 8%			7825,59	37,11	69961	332		11374	
		Парапета									
231	Е11-120101-1001 1112-0101-1001 РСНБ РК 2015	Покрытия мелкие (брандмауэры,парапеты,свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали.Устройство/желоб	м2 покрытия	2,235	3098,65	17,27	6925	39	4265	1894	9525
		НР - 72%; СП - 8%			1172,57	4,23	2621	9		706	
232	Е11-070107-0103 1107-0107-0103 РСНБ РК 2015	Изделия монтажные массой до 20 кг.Установка	т стальных элементов	0,05429	722349,96	8645,50	39216	469	35145	2656	45222
		НР - 72%; СП - 8%			66340,86	1614,53	3602	88		3350	
233	Е11-120101-0705 1112-0101-0705 РСНБ РК 2015	Покрытие кровельное металлочерепицей без слуховых окон.Устройство по деревянной обрешетке с ее устройством	м2 кровли	9,54	4755,80	122,81	45370	1172	24124	14676	64850
		НР - 72%; СП - 8%			2104,16	32,51	20074	310		4804	
234	Е11-120101-1001 1112-0101-1001 РСНБ РК 2015	Покрытия мелкие (брандмауэры,парапеты,свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали.Устройство/фартук	м2 покрытия	2,39	3098,65	17,27	7406	41	4563	2025	10185
		НР - 72%; СП - 8%			1172,57	4,23	2802	10		754	
235	Е11-090401-0201 1109-0401-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 5	Покрытие кровельное из профилированного листа при высоте здания до 25 м.Монтаж	м2покрытия	9,54	684,88	203,80	6534	1944	796	3129	10436
		НР - 72%; СП - 8%			397,72	57,84	3794	552		773	
236	С121-100103-1101 2110-0103-1101 РСНБ РК 2015	Профилированный настил оцинкованный высотой профиля 75 мм,толщиной стали 0,5 мм СТ РК EN 508-1-2012	м2	10,971	2028,00	--	22249	--	22249	--	24029
		СП - 8%			--	--	--	--		1780	
		Козырек КВ-1/5шт/АС-53/									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
237	Е11-090302-0301 1109-0302-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Связи и распорки из одиночных и парных уголков,гнутосварные профили для пролетов до 24 м при высоте здания до 25 м.Монтаж	т конструкций	0,665046	99481,33	26340,27	66160	17517	1499	37205	111634
		НР - 72%; СП - 8%			70887,73	6812,60	47144	4531		8269	
238	С121-060801-0301 2106-0801-0301 РСНБ РК 2015	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутосварных профилей,средняя масса сборочной единицы до 0,1 т	т	0,665046	514897,00	--	342430	--	342430	--	369825
		СП - 8%			--	--	--	--		27394	
239	Е11-150403-1004 1115-0403-1004 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 12	Решетки, переплеты, радиаторы, трубы, диаметром менее 50 мм и тому подобное. Окраска масляная, количество окрасок 2	м2 окрашиваемой поверхности	19,286334	961,21	1,25	18538	24	2596	11469	32408
		НР - 72%; СП - 8%			825,36	0,60	15918	12		2401	
240	Е11-120101-0705 1112-0101-0705 РСНБ РК 2015	Покрытие кровельное металлочерепицей без слуховых окон.Устройство по деревянной обрешетке с ее устройством	м2 кровли	26,91	2569,23	122,81	69138	3305	9210	41398	119379
		НР - 72%; СП - 8%			2104,16	32,51	56623	875		8843	
241	С121-100101-0302 2110-0101-0302 РСНБ РК 2015	Металлочерепица,толщина оцинкованной стали 0,45 мм,толщиной защитного покрытия от 31 мкм до 40 мкм СТ РК 2083-2011	м2	29,76246	1977,00	--	58840	--	58840	--	63548
		СП - 8%			--	--	--	--		4707	
242	Е11-120101-1001 1112-0101-1001 РСНБ РК 2015	Покрытия мелкие (брандмауэры,парапеты,свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали.Устройство	м2 покрытия	5,4	3098,65	17,27	16733	93	10308	4575	23013
		НР - 72%; СП - 8%			1172,57	4,23	6332	23		1705	
		Анкерный болт МИ-1/4шт/АС-53/									
243	Е11-080201-0701 1108-0201-0701 РСНБ РК 2015	Стены и другие конструкции.Армирование кладки	т металлических изделий	0,0478296	74799,85	2740,39	3578	131	--	2511	6575
		НР - 72%; СП - 8%			72059,46	846,45	3447	40		487	
244	Е12-190101-0201 1219-0101-0201 РСНБ РК 2015	Отверстия диаметром до 20 мм в кирпичных стенах толщиной 0,5 кирпича.Сверление электроперфоратором	отверстие	36	58,53	0,94	2107	34	--	1493	3888
		НР - 72%; СП - 8%			57,59	--	2073	--		288	
245	С121-050301-3001 2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,01332	221225,00	--	2947	--	2947	--	3182
		СП - 8%			--	--	--	--		236	
246	С121-050101-0403 2105-0101-0403 РСНБ РК 2015	Прокат толстолистовой горячекатаный с обрезными кромками из углеродистой стали обыкновенного качества толщиной от 4 до 12 мм ГОСТ 14637-89	т	0,02052	233974,00	--	4801	--	4801	--	5185
		СП - 8%			--	--	--	--		384	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
247	С121-130201-0902 2113-0201-0902 РСНБ РК 2015	Болты строительные с гайками с шестигранной головкой ГОСТ 1759.0-87	т	0,013536	456780,00	--	6183	--	6183	--	6678
		СП - 8%			--	--	--	--		495	
248	С121-130203-0101 2113-0203-0101 РСНБ РК 2015	Шайбы диаметром от 8 мм до 36 мм ГОСТ 11371-78	кг	0,4536	705,00	--	320	--	320	--	345
		СП - 8%			--	--	--	--		26	
		Ограждение радиаторов ОГР-1-24,64п.м/АС-54/									
249	Е11-100102-0601 1110-0102-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Стены каркасные.Обшивка досками обшивки	м2 обшивки стен (за вычетом проемов)	113,2208	2888,94	18,47	327088	2092	274423	37128	393353
		НР - 72%; СП - 8%			446,67	8,78	50573	994		29137	
250	Е11-100102-0401 1110-0102-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Элементы каркаса из брусьев.Установка	м3 древесины в конструкции	0,62832	97389,46	1254,23	61192	788	43935	12113	79169
		НР - 72%; СП - 8%			26211,38	564,30	16469	355		5864	
251	Е11-100115-0101 1110-0115-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Конструкции деревянные ферм,арок,балок,стропил,мауэрлатов.Огнезащита	м3 древесины в конструкции	0,62832	8921,10	69,56	5605	44	4958	448	6537
		НР - 72%; СП - 8%			959,79	30,00	603	19		484	
252	Е11-150403-0301 1115-0403-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 12)	Стены.Окраска улучшенная колером масляным разбеленным по дереву	м2 окрашиваемой поверхности	113,2208	1041,98	2,89	117974	327	37850	57567	189585
		НР - 72%; СП - 8%			704,79	1,39	79797	157		14043	
		МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ РЕШЕТКИ Мр-1/ 7шт/АС-55/									
253	Е11-090601-0102 1109-0601-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Лотки,решетки,затворы из полосовой и тонколистовой стали.Монтаж	т конструкций	0,6	63437,07	3304,83	38062	1983	2349	24530	67600
		НР - 72%; СП - 8%			56215,91	566,48	33730	340		5007	
254	С121-060405-0701 2106-0405-0701 РСНБ РК 2015	Переплеты оконные,нестандартные,жалюзийные и защитные решетки из горячекатаных,холодногнутых профилей и труб	т	0,5136	709705,00	--	364504	--	364504	--	393665
		СП - 8%			--	--	--	--		29160	
255	С121-050308-0121 2105-0308-0121 РСНБ РК 2015	Сетки стальные плетеные одинарные без покрытия,диаметром 2 мм,размером стороны ячейки 20 мм ГОСТ 5336-80	м2	28,8	1341,00	--	38621	--	38621	--	41710

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		СП - 8%				--	--	--	--	3090	
256	Е11-130301-1421 1113-0301-1421 РСНБ РК 2015 К=2	**Поверхности металлические огрунтованные.Окраска лаком БТ-177**	м2	17,4	170,05	7,50	2959	131	2090	543	3782
		НР - 72%; СП - 8%			42,39	0,94	738	16		280	
		ОТМОСТКА ДЕТ.89									
257	Е11-110101-0209 1111-0101-0209 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	**Слои подстилающие бетонные.Устройство с уплотнением трамбовками**	м3 подстилающего слоя	53,6355	19236,92	10,20	1031782	547	813836	156527	1283371
		НР - 72%; СП - 8%			4053,27	--	217399	--		95065	
258	Е11-270701-0101 1127-0701-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2	**Покрытия дорожек и тротуаров асфальтобетонные однослойные из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 3 см.Устройство**	м2 покрытия	357,57	1151,77	3,52	411838	1259	339937	51179	500058
		НР - 72%; СП - 8%			197,56	1,23	70642	440		37041	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 9	**Тенге**				4039793	63615	3066153	668366	5084808
							910026	18261	--	376653	
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**								30703996
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									

ИТОГО ПО СТРОЙКЕ	Тенге									30 703 995,85
в том числе оборудование	Тенге									
в том числе СМР	Тенге									30 703 995,85
Временные здания и сооружения, 1,2%	Тенге								1,2%	368 447,95
Итого с временными	Тенге									31 072 443,80
Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время, 0,7%	Тенге								0,7%	217 507,11
Итого с дополнительнымы затратами	Тенге									31 289 950,91
Непредвиденные работы и затраты-2%	Тенге								2%	625 799,02
Итого в базовых ценах 2019г. СМР	Тенге									31 915 749,93
Итого в базовых ценах 2019г. оборудование	Тенге									
Итого в базовых ценах 2019г. СМР+оборудование	Тенге									31 915 749,93
в текущих ценах на 2020 год - 100 %, К=104901	Тенге								1,049901	33 508 377,67
ИТОГО СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ	**Тенге**									33 508 377,67
Понижающий коэфицент К=0,94999	Тенге								0,95	31 832 958,54
НДС 12%	Тенге								12%	3 819 955,02
Стоимость строительства	**Тенге**									35 652 913,57

Заказчик:

Руководитель ГУ "Отдел образования города Кентау" управления образования Туркестанской области"

Ауелбеков А.

Технический надзор

ИП "Pro Expert"

Эксперт Шакуов Б.А.

Подрядчик:

Директор ТОО "SCS Инжиниринг"

Рашев А.

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО "SCS Инжиниринг"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Капитальный ремонт здания общей средней школы №24 имени Т.Рыскулова в г.Кентау,Туркестанской области**

(наименование, адрес)

Объект : **2-1-2. Отопление и вентиляция.**

(наименование)

Договор подряда (контракт) доп. согл. **№2 от 15.10.2023 к договору №137** от **17.08.2022г**

Акт выполненных работ

за (октябрь месяц, 2023 год) на работы

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость,			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 1.ОТОПЛЕНИЕ									
		УЗЕЛ 1									
1	**Е11-180301-0101 1118-0301-0101 РСНБ РК 2015**	**Радиаторы чугунные.Установка**	**кВт**	171,3	1120,0	152,9	191851	26195	29441	107152	322923
		НР - 72%; СП - 8%			795,2	73,6	136215	12607		23920	
2	**С123-051001-1701 2305-1001-1701 РСНБ РК 2015**	**Радиаторы отопительные чугунные марки МС-140,высотой полной 588 мм,высотой монтажной 500 мм ГОСТ 31311-2005**	**кВт**	171,3	15607,0	--	2673479	--	2673479	--	2887357
		СП - 8%			--	--	--	--		213878	
3	**Е11-160301-0101 1116-0301-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6**	**Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб,диаметр до 15 мм.Прокладка**	**м трубопровода**	105,0	1416,3	17,7	148706	1855	107745	28659	191554
		НР - 72%; СП - 8%			372,4	6,7	39106	698		14189	
4	**Е11-160301-0102 1116-0301-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6**	**Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб,диаметр до 20 мм.Прокладка**	**м трубопровода**	210,0	1557,8	17,7	327147	3710	245225	57317	415222
		НР - 72%; СП - 8%			372,4	6,7	78212	1396		30757	
5	**Е11-160301-0103 1116-0301-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6**	**Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб,диаметр до 25 мм.Прокладка**	**м трубопровода**	155,0	1311,6	17,7	203302	2738	142836	42306	265256
		НР - 72%; СП - 8%			372,4	6,7	57728	1030		19649	

6	Е11-160301-0104 1116-0301-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб,диаметр до 32 мм.Прокладка	м трубопровода	212,5	1910,0	17,7	405875	3754	322978	58000	500985
		НР - 72%; СП - 8%			372,4	6,7	79143	1412		37110	
7	Е11-160301-0105 1116-0301-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб,диаметр до 40 мм.Прокладка	м трубопровода	6,0	2064,0	17,7	12384	106	10043	1638	15143
		НР - 72%; СП - 8%			372,4	6,7	2235	40		1122	
8	Е11-160401-0203 1116-0401-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб,диаметр до 65 мм.Прокладка	м трубопровода	1,5	3249,1	45,9	4874	69	3547	923	6260
		НР - 72%; СП - 8%			838,4	16,0	1258	24		464	
9	Е11-181101-0105 1118-1101-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Краны воздушные.Установка	шт.	100,0	276,2	--	27623	--	10925	12023	42818
		НР - 72%; СП - 8%			167,0	--	16698	--		3172	
10	Е11-160602-0102 1116-0602-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Клапаны термостатические проходные.Установка на резьбовом соединении	шт.	167,0	472,1	0,5	78847	88	8352	50724	139936
		НР - 72%; СП - 8%			421,6	0,3	70407	42		10366	
11	С123-041008-0402 2304-1008-0402 РСНБ РК 2015	Клапан термостатический RTR-N,для двухтрубных систем отопления,угловой,никелированный,с внутренней резьбой,Т 120°С,PN 10,DN 15,типа Danfoss	шт.	61,0	6568,0	--	400648	--	400648	--	432700
		СП - 8%			--	--	--	--		32052	
12	С123-041008-0403 2304-1008-0403 РСНБ РК 2015	Клапан термостатический RTR-N,для двухтрубных систем отопления,угловой,никелированный,с внутренней резьбой,Т 120°С,PN 10,DN 20,типа Danfoss	шт.	12,0	8236,0	--	98832	--	98832	--	106739
		СП - 8%			--	--	--	--		7907	
13	ПРАЙС СТПРАЙС ЛИСТ	ТЕРМОСТАТИЧЕСКИЙ ЭЛЕМЕНТ RA2990	шт	94,0	6283,9	--	590689	--	590689	--	637944
		СП - 8%			--	--	--	--		47255	
14	Е11-160601-0101 1116-0601-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Вентили,задвижки,затворы,клапаны обратные,краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм.Установка	шт.	73,0	2086,9	95,6	152345	6979	21745	89666	261372
		НР - 72%; СП - 8%			1693,4	12,5	123621	915		19361	
15	ПРАЙС СТПРАЙС ЛИСТ	ЗАПОРНЫЙ КЛАПАН RLV-П D15	шт	61,0	4644,6	--	283323	--	283323	--	305989
		СП - 8%			--	--	--	--		22666	

16	ПРАЙС СТПРАЙС ЛИСТ	ЗАПОРНЫЙ КЛАПАН RLV-П D20	шт	12,0	5318,6	--	63823	--	63823	--	68929
		СП - 8%			--	--	--	--		5106	
17	Е11-150403-1004 1115-0403-1004 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 12	Решетки,переплеты,радиаторы,трубы,диаметром менее 50 мм и тому подобное.Окраска масляная,количество окрасок 2	м2 окрашиваемой поверхности	286,3	853,3	1,0	244301	286	38536	148044	423733
		НР - 72%; СП - 8%			717,7	0,5	205479	138		31388	
		ТЕПЛОИЗОЛЯЦИЯ									
18	Е11-130601-0207 1113-0601-0207 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические.Очистка щетками	м2	24,3	356,7	--	8667	--	--	6240	16100
		НР - 72%; СП - 8%			356,7	--	8667	--		1193	
19	Е11-130501-0101 1113-0501-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Поверхности.Оклейка рубероидом или гидроизолом в 1 слой/2 слоя изола.	м2	24,3	2645,1	81,7	64275	1985	31979	22446	93659
		НР - 72%; СП - 8%			1247,4	35,6	30311	864		6938	
20	Е11-130501-0102 1113-0501-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Поверхности.Оклейка рубероидом или гидроизолом.Добавлять на каждый последующий слой к нормам 1113-0501-0101	м2	24,3	1266,2	81,7	30767	1985	15884	9909	43931
		НР - 72%; СП - 8%			530,8	35,6	12898	864		3254	
21	Е11-260101-1701 1126-0101-1701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	Трубопроводы.Изоляция трубками из вспененного каучука	м трубопровода	230,0	606,5	65,8	139494	15123	61186	50686	205394
		НР - 72%; СП - 8%			274,7	31,4	63186	7211		15214	
22	С121-110403-0404 2111-0403-0404 РСНБ РК 2015	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до+105°С,коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при+20°С,сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000,толщиной стенки 19 мм,диаметром 18 мм ГОСТ 16381-77	м	10,1	548,0	--	5535	--	5535	--	5978
		СП - 8%			--	--	--	--		443	
23	С121-110403-0406 2111-0403-0406 РСНБ РК 2015	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до+105°С,коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при+20°С,сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000,толщиной стенки 19 мм,диаметром 22 мм ГОСТ 16381-77	м	50,5	581,0	--	29341	--	29341	--	31688
		СП - 8%			--	--	--	--		2347	

24	С121-110403-0410 2111-0403-0410 РСНБ РК 2015	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до+105°С,коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при+20°С,сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000,толщиной стенки 19 мм,диаметром 35 мм ГОСТ 16381-77	м	151,5	836,0	--	126654	--	126654	--	136786
		СП - 8%			--	--	--	--		10132	
25	Е11-160601-0101 1116-0601-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Вентили,задвижки,затворы,клапаны обратные,краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм.Установка	шт.	27,0	2086,9	95,6	56347	2581	8043	33164	96672
		НР - 72%; СП - 8%			1693,4	12,5	45723	339		7161	
26	ПРАЙС СТПРАЙС ЛИСТ	ВЕНТИЛЬ ТЕРМОСТАТИЧЕСКИЙ RA-G-1-П	шт	27,0	9289,3	--	250811	--	250811	--	270876
		СП - 8%			--	--	--	--		20065	
27	Е11-161101-0101 1116-1101-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 5	Трубопроводы систем отопления,водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм.Испытание гидравлическое	м трубопровода	1377,0	84,3	1,3	116083	1714	4885	78828	210504
		НР - 72%; СП - 8%			79,5	--	109483	--		15593	
28	Е11-161101-0102 1116-1101-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 5	Трубопроводы систем отопления,водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 100 мм.Испытание гидравлическое	м трубопровода	3,0	93,1	1,3	279	4	37	172	487
		НР - 72%; СП - 8%			79,5	--	239	--		36	
29	С123-040501-0222 2304-0501-0222 РСНБ РК 2015	Вентили проходные муфтовые 15кч18п1 для воды и пара,PN 16,DN 20 ГОСТ 5761-2005	шт.	24,0	1493,0	--	35832	--	35832	--	38699
		СП - 8%			--	--	--	--		2867	
30	Е11-160601-0101 1116-0601-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Вентили,задвижки,затворы,клапаны обратные,краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм.Установка	шт.	12,0	2086,9	95,6	25043	1147	3575	14740	42965
		НР - 72%; СП - 8%			1693,4	12,5	20321	150		3183	
31	С123-040902-1516 2304-0902-1516 РСНБ РК 2015	Краны шаровые стальные для воды фланцевые стандартнопроходные типа LD из стали марки Ст20 PN 40,DN 20 ГОСТ 21345-2005	шт.	2,0	6254,0	--	12508	--	12508	--	13509
		СП - 8%			--	--	--	--		1001	
32	С123-040902-1517 2304-0902-1517 РСНБ РК 2015	Краны шаровые стальные для воды фланцевые стандартнопроходные типа LD из стали марки Ст20 PN 40,DN 25 ГОСТ 21345-2005	шт.	10,0	7623,0	--	76230	--	76230	--	82328
		СП - 8%			--	--	--	--		6098	
33	Е11-180701-0210 1118-0701-0210 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Воздухоотводчики.Установка	шт.	2,0	2290,2	288,9	4580	578	136	2968	8152

		НР - 72%; СП - 8%			1933,5	127,3	3867	255		604	
34	ПРАЙС СТПРАЙС ЛИСТ	ВОЗДУХООТВОДЧИК EAGLE	шт	2,0	2732,1	--	5464	--	5464	--	5901
		СП - 8%			--	--	--	--		437	
		РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬ НА 5шт.									
35	Е11-180601-0101 1118-0601-0101 РСНБ РК 2015	Распределитель.Установка	шт.	2,0	9175,7	217,4	18351	435	196	12849	33697
		НР - 72%; СП - 8%			8860,5	62,7	17721	125		2496	
36	ПРАЙС СТПРАЙС ЛИСТ	РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬ Д=80 ПОДЛЮЧЕНИЕ 5шт.DANFOSS	шт	2,0	46719,6	--	93439	--	93439	--	100914
		СП - 8%			--	--	--	--		7475	
37	С123-040902-1517 2304-0902-1517 РСНБ РК 2015	Краны шаровые стальные для воды фланцевые стандартнопроходные типа LD из стали марки Ст20 PN 40,DN 25 ГОСТ 21345-2005	шт.	2,0	7623,0	--	15246	--	15246	--	16466
		СП - 8%			--	--	--	--		1220	
38	С123-040902-1518 2304-0902-1518 РСНБ РК 2015	Краны шаровые стальные для воды фланцевые стандартнопроходные типа LD из стали марки Ст20 PN 40,DN 32 ГОСТ 21345-2005	шт.	8,0	8287,0	--	66296	--	66296	--	71600
		СП - 8%			--	--	--	--		5304	
39	С123-041006-2003 2304-1006-2003 РСНБ РК 2015	Клапан настраиваемый запорно-измерительный CNT,с внутренней резьбой,Тмакс 120°С,PN 16,DN 25,типа Danfoss ГОСТ 5761-2005	шт.	1,0	26223,0	--	26223	--	26223	--	28321
		СП - 8%			--	--	--	--		2098	
40	С123-041006-2004 2304-1006-2004 РСНБ РК 2015	Клапан настраиваемый запорно-измерительный CNT,с внутренней резьбой,Тмакс 120°С,PN 16,DN 32,типа Danfoss ГОСТ 5761-2005	шт.	4,0	39132,0	--	156528	--	156528	--	169050
		СП - 8%			--	--	--	--		12522	
41	С123-041009-0103 2304-1009-0103 РСНБ РК 2015	Клапан балансировочный автоматический АРТ,с изменяемой настройкой в диапазоне от 0,05 бар до 0,25 бар,Тмакс 120°С,PN 16,DN 25,типа Danfoss ГОСТ 5761-2005	шт.	5,0	71513,0	--	357565	--	357565	--	386170
		СП - 8%			--	--	--	--		28605	
42	Е11-181001-0104 1118-1001-0104 РСНБ РК 2015	Фильтр для очистки воды в трубопроводах систем отопления,диаметр 50 мм.Установка	фильтр	1,0	1365,9	227,1	1366	227	21	854	2397
		НР - 72%; СП - 8%			1118,2	67,4	1118	67		178	
43	С123-041013-0907 2304-1013-0907 РСНБ РК 2015	Фильтр сетчатый FVR с внутренней резьбой латунный,Тмакс 130°С,PN 25,DN 50,типа Danfoss СТ РК ГОСТ Р 50553-2010	шт.	1,0	35006,0	--	35006	--	35006	--	37806
		СП - 8%			--	--	--	--		2800	
44	Е11-160601-0102 1116-0601-0102 РСНБ РК 2015	Вентили,задвижки,затворы,клапаны обратные,краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 50 мм.Установка	шт.	2,0	2113,2	121,9	4226	244	596	2475	7237
		НР - 72%; СП - 8%			1693,4	25,1	3387	50		536	

45	С123-040902-1520 2304-0902-1520 РСНБ РК 2015	Краны шаровые стальные для воды фланцевые стандартнопроходные типа LD из стали марки Ст20 PN 40,DN 50 ГОСТ 21345-2005	шт.	2,0	9525,0	--	19050	--	19050	--	20574
		СП - 8%			--	--	--	--		1524	
		РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬ НА 3шт.									
46	Е11-180601-0101 1118-0601-0101 РСНБ РК 2015	Распределитель.Установка	шт.	2,0	9175,7	217,4	18351	435	196	12849	33697
		НР - 72%; СП - 8%			8860,5	62,7	17721	125		2496	
47	ПРАЙС СТПРАЙС ЛИСТ	РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬ Д=80 ПОДЛЮЧЕНИЕ 3шт.DANFOSS	шт	2,0	46719,6	--	93439	--	93439	--	100914
		СП - 8%			--	--	--	--		7475	
48	С123-040902-1517 2304-0902-1517 РСНБ РК 2015	Краны шаровые стальные для воды фланцевые стандартнопроходные типа LD из стали марки Ст20 PN 40,DN 25 ГОСТ 21345-2005	шт.	2,0	7623,0	--	15246	--	15246	--	16466
		СП - 8%			--	--	--	--		1220	
49	С123-040902-1518 2304-0902-1518 РСНБ РК 2015	Краны шаровые стальные для воды фланцевые стандартнопроходные типа LD из стали марки Ст20 PN 40,DN 32 ГОСТ 21345-2005	шт.	4,0	8287,0	--	33148	--	33148	--	35800
		СП - 8%			--	--	--	--		2652	
50	С123-041006-2003 2304-1006-2003 РСНБ РК 2015	Клапан настраиваемый запорно-измерительный CNT,с внутренней резьбой,Тмакс 120°С,PN 16,DN 25,типа Danfoss ГОСТ 5761-2005	шт.	1,0	26223,0	--	26223	--	26223	--	28321
		СП - 8%			--	--	--	--		2098	
51	С123-041006-2004 2304-1006-2004 РСНБ РК 2015	Клапан настраиваемый запорно-измерительный CNT,с внутренней резьбой,Тмакс 120°С,PN 16,DN 32,типа Danfoss ГОСТ 5761-2005	шт.	2,0	39132,0	--	78264	--	78264	--	84525
		СП - 8%			--	--	--	--		6261	
52	С123-041009-0103 2304-1009-0103 РСНБ РК 2015	Клапан балансировочный автоматический APT,с изменяемой настройкой в диапазоне от 0,05 бар до 0,25 бар,Тмакс 120°С,PN 16,DN 25,типа Danfoss ГОСТ 5761-2005	шт.	3,0	71513,0	--	214539	--	214539	--	231702
		СП - 8%			--	--	--	--		17163	
53	Е11-181001-0103 1118-1001-0103 РСНБ РК 2015	Фильтр для очистки воды в трубопроводах систем отопления,диаметр 40 мм.Установка	фильтр	1,0	1357,3	220,6	1357	221	19	854	2388
		НР - 72%; СП - 8%			1118,2	67,5	1118	68		177	
54	С123-041013-0906 2304-1013-0906 РСНБ РК 2015	Фильтр сетчатый FVR с внутренней резьбой латунный,Тмакс 130°С,PN 25,DN 40,типа Danfoss СТ РК ГОСТ Р 50553-2010	шт.	1,0	23685,0	--	23685	--	23685	--	25580
		СП - 8%			--	--	--	--		1895	
55	Е11-160601-0102 1116-0601-0102 РСНБ РК 2015	Вентили,задвижки,затворы,клапаны обратные,краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 50 мм.Установка	шт.	2,0	2113,2	121,9	4226	244	596	2475	7237
		НР - 72%; СП - 8%			1693,4	25,1	3387	50		536	

56	С123-040902-1519 2304-0902-1519 РСНБ РК 2015	Краны шаровые стальные для воды фланцевые стандартнопроходные типа LD из стали марки Ст20 PN 40,DN 40 ГОСТ 21345-2005	шт.	2,0	8619,0	--	17238	--	17238	--	18617
		СП - 8%			--	--	--	--		1379	
57	С123-021104-0407 2302-1104-0407 РСНБ РК 2015	Хомуты для крепления труб	шт.	4,0	417,0	--	1668	--	1668	--	1801
		СП - 8%			--	--	--	--		133	
		УЗЕЛ 2									
58	Е11-180301-0101 1118-0301-0101 РСНБ РК 2015	Радиаторы чугунные.Установка	кВт	287,3	1120,0	152,9	321767	43933	49377	179713	541599
		НР - 72%; СП - 8%			795,2	73,6	228457	21145		40118	
59	С123-051001-1701 2305-1001-1701 РСНБ РК 2015	Радиаторы отопительные чугунные марки МС-140,высотой полной 588 мм,высотой монтажной 500 мм ГОСТ 31311-2005	кВт	287,3	15607,0	--	4483891	--	4483891	--	4842602
		СП - 8%			--	--	--	--		358711	
60	Е11-160301-0101 1116-0301-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб,диаметр до 15 мм.Прокладка	м трубопровода	97,5	1416,3	17,7	138084	1722	100049	26612	177872
		НР - 72%; СП - 8%			372,4	6,7	36313	648		13176	
61	Е11-160301-0102 1116-0301-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб,диаметр до 20 мм.Прокладка	м трубопровода	401,0	1557,8	17,7	624695	7084	468263	109449	792876
		НР - 72%; СП - 8%			372,4	6,7	149348	2665		58732	
62	Е11-160301-0103 1116-0301-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб,диаметр до 25 мм.Прокладка	м трубопровода	190,0	1311,6	17,7	249209	3357	175089	51859	325153
		НР - 72%; СП - 8%			372,4	6,7	70763	1263		24085	
63	Е11-160301-0104 1116-0301-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб,диаметр до 32 мм.Прокладка	м трубопровода	102,5	1910,0	17,7	195775	1811	155790	27976	241652
		НР - 72%; СП - 8%			372,4	6,7	38175	681		17900	
64	Е11-160301-0105 1116-0301-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб,диаметр до 40 мм.Прокладка	м трубопровода	62,5	2064,0	17,7	128998	1104	104617	17059	157742
		НР - 72%; СП - 8%			372,4	6,7	23277	415		11685	
65	Е11-160401-0202 1116-0401-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб,диаметр до 50 мм.Прокладка	м трубопровода	30,0	2779,9	38,2	83396	1147	61047	15561	106873
		НР - 72%; СП - 8%			706,7	13,7	21202	410		7917	

66	Е11-160401-0203 1116-0401-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб,диаметр до 65 мм.Прокладка	м трубопровода	22,5	3249,1	45,9	73105	1032	53210	13840	93901
		НР - 72%; СП - 8%			838,4	16,0	18863	360		6956	
67	Е11-181101-0105 1118-1101-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Краны воздушные.Установка	шт.	176,0	276,2	--	48617	--	19228	21160	75359
		НР - 72%; СП - 8%			167,0	--	29389	--		5582	
68	Е11-160602-0102 1116-0602-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Клапаны термостатические проходные.Установка на резьбовом соединении	шт.	238,0	472,1	0,5	112369	125	11902	72289	199430
		НР - 72%; СП - 8%			421,6	0,3	100341	60		14773	
69	С123-041008-0402 2304-1008-0402 РСНБ РК 2015	Клапан термостатический RTR-N,для двухтрубных систем отопления,угловой,никелированный,с внутренней резьбой,Т 120°С,PN 10,DN 15,типа Danfoss	шт.	62,0	6568,0	--	407216	--	407216	--	439793
		СП - 8%			--	--	--	--		32577	
70	ПРАЙС СТПРАЙС ЛИСТ	ТЕРМОСТАТИЧЕСКИЙ ЭЛЕМЕНТ RA2990	шт	176,0	6283,9	--	1105971	--	1105971	--	1194449
		СП - 8%			--	--	--	--		88478	
71	Е11-160601-0101 1116-0601-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Вентили,задвижки,затворы,клапаны обратные,краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм.Установка	шт.	62,0	2086,9	95,6	129389	5927	18469	76155	221987
		НР - 72%; СП - 8%			1693,4	12,5	104993	777		16444	
72	ПРАЙС СТПРАЙС ЛИСТ	ЗАПОРНЫЙ КЛАПАН RLV-П D15	шт	62,0	4644,6	--	287968	--	287968	--	311005
		СП - 8%			--	--	--	--		23037	
73	Е11-160602-0102 1116-0602-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Клапаны термостатические проходные.Установка на резьбовом соединении	шт.	114,0	472,1	0,5	53824	60	5701	34626	95525
		НР - 72%; СП - 8%			421,6	0,3	48063	29		7076	
74	ПРАЙС СТПРАЙС ЛИСТ	ВЕНТИЛЬ ТЕРМОСТАТИЧЕСКИЙ RA-G-1-П D20	шт	114,0	9289,3	--	1058979	--	1058979	--	1143697
		СП - 8%			--	--	--	--		84718	
75	Е11-160601-0102 1116-0601-0102 РСНБ РК 2015	Вентили,задвижки,затворы,клапаны обратные,краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 50 мм.Установка	шт.	8,0	2113,2	121,9	16906	975	2383	9899	28949
		НР - 72%; СП - 8%			1693,4	25,1	13548	201		2144	

76	С123-040902-1518 2304-0902-1518 РСНБ РК 2015	Краны шаровые стальные для воды фланцевые стандартнопроходные типа LD из стали марки Ст20 PN 40,DN 32 ГОСТ 21345-2005	шт.	8,0	8287,0	--	66296	--	66296	--	71600
		СП - 8%			--	--	--	--		5304	
77	С123-040501-0222 2304-0501-0222 РСНБ РК 2015	Вентили проходные муфтовые 15кч18п1 для воды и пара,PN 16,DN 20 ГОСТ 5761-2005	шт.	8,0	1493,0	--	11944	--	11944	--	12900
		СП - 8%			--	--	--	--		956	
78	Е11-180701-0210 1118-0701-0210 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Воздухоотводчики.Установка	шт.	3,0	2290,2	288,9	6871	867	203	4451	12228
		НР - 72%; СП - 8%			1933,5	127,3	5801	382		906	
79	ПРАЙС СТПРАЙС ЛИСТ	ВОЗДУХООТВОДЧИК EAGLE	шт	3,0	2732,1	--	8196	--	8196	--	8852
		СП - 8%			--	--	--	--		656	
80	Е11-150403-1004 1115-0403-1004 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 12	Решетки,переплеты,радиаторы,трубы,диаметром менее 50 мм и тому подобное.Окраска масляная,количество окрасок 2	м2 окрашиваемой поверхности	445,8	853,3	1,0	380403	445	60005	230521	659798
		НР - 72%; СП - 8%			717,7	0,5	319953	214		48874	
		ТЕПЛОИЗОЛЯЦИЯ									
81	Е11-130601-0207 1113-0601-0207 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические.Очистка щетками	м2	40,2	356,7	--	14338	--	--	10323	26634
		НР - 72%; СП - 8%			356,7	--	14338	--		1973	
82	Е11-130501-0101 1113-0501-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Поверхности.Оклейка рубероидом или гидроизолом в 1 слой/2 слоя изола.	м2	40,2	2645,1	81,7	106332	3284	52904	37134	154943
		НР - 72%; СП - 8%			1247,4	35,6	50145	1430		11477	
83	Е11-130501-0102 1113-0501-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Поверхности.Оклейка рубероидом или гидроизолом.Добавлять на каждый последующий слой к нормам 1113-0501-0101	м2	40,2	1266,2	81,7	50899	3284	26277	16393	72675
		НР - 72%; СП - 8%			530,8	35,6	21338	1430		5383	
84	Е11-260101-1701 1126-0101-1701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	Трубопроводы.Изоляция трубками из вспененного каучука	м трубопровода	150,0	606,5	65,8	90975	9863	39904	33056	133953
		НР - 72%; СП - 8%			274,7	31,4	41208	4703		9922	
85	С121-110403-0412 2111-0403-0412 РСНБ РК 2015	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до+105°С,коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при+20°С,сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000,толщиной стенки 19 мм,диаметром 42 мм ГОСТ 16381-77	м	126,3	997,0	--	125871	--	125871	--	135941

		СП - 8%			--	--	--	--		10070	
86	С121-110403-0414 2111-0403-0414 РСНБ РК 2015	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до+105°С,коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при+20°С,сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000,толщиной стенки 19 мм,диаметром 54 мм ГОСТ 16381-77	м	60,6	1268,0	--	76841	--	76841	--	82988
		СП - 8%			--	--	--	--		6147	
87	С121-110403-0418 2111-0403-0418 РСНБ РК 2015	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до+105°С,коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при+20°С,сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000,толщиной стенки 19 мм,диаметром 70 мм ГОСТ 16381-77	м	45,5	1752,0	--	79628	--	79628	--	85999
		СП - 8%			--	--	--	--		6370	
88	Е11-161101-0101 1116-1101-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 5	Трубопроводы систем отопления,водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм.Испытание гидравлическое	м трубопровода	1767,0	84,3	1,3	148960	2200	6269	101154	270124
		НР - 72%; СП - 8%			79,5	--	140492	--		20009	
89	Е11-161101-0102 1116-1101-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 5	Трубопроводы систем отопления,водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 100 мм.Испытание гидравлическое	м трубопровода	45,0	93,1	1,3	4188	56	554	2576	7305
		НР - 72%; СП - 8%			79,5	--	3578	--		541	
		РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬ НА 4шт.									
90	Е11-180601-0101 1118-0601-0101 РСНБ РК 2015	Распределитель.Установка	шт.	2,0	9175,7	217,4	18351	435	196	12849	33697
		НР - 72%; СП - 8%			8860,5	62,7	17721	125		2496	
91	ПРАЙС СТПРАЙС ЛИСТ	РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬ Д=100 ПОДЛЮЧЕНИЕ 4шт.DANFOSS	шт	2,0	38960,4	--	77921	--	77921	--	84154
		СП - 8%			--	--	--	--		6234	
92	С123-040902-1517 2304-0902-1517 РСНБ РК 2015	Краны шаровые стальные для воды фланцевые стандартнопроходные типа LD из стали марки Ст20 PN 40,DN 25 ГОСТ 21345-2005	шт.	2,0	7623,0	--	15246	--	15246	--	16466
		СП - 8%			--	--	--	--		1220	
93	С123-040902-1518 2304-0902-1518 РСНБ РК 2015	Краны шаровые стальные для воды фланцевые стандартнопроходные типа LD из стали марки Ст20 PN 40,DN 32 ГОСТ 21345-2005	шт.	8,0	8287,0	--	66296	--	66296	--	71600
		СП - 8%			--	--	--	--		5304	
94	С123-041006-2003 2304-1006-2003 РСНБ РК 2015	Клапан настраиваемый запорно-измерительный CNT,с внутренней резьбой,Тмакс 120°С,PN 16,DN 25,типа Danfoss ГОСТ 5761-2005	шт.	1,0	26223,0	--	26223	--	26223	--	28321
		СП - 8%			--	--	--	--		2098	

95	С123-041006-2004 2304-1006-2004 РСНБ РК 2015	Клапан настраиваемый запорно-измерительный CNT,с внутренней резьбой,Тмакс 120°С,PN 16,DN 32,типа Danfoss ГОСТ 5761-2005 *СП - 8%*	шт.	3,0	39132,0 --	-- --	117396 --	-- --	117396	-- 9392	126788
96	С123-041009-0103 2304-1009-0103 РСНБ РК 2015	Клапан балансировочный автоматический APT,с изменяемой настройкой в диапазоне от 0,05 бар до 0,25 бар,Тмакс 120°С,PN 16,DN 25,типа Danfoss ГОСТ 5761-2005 *СП - 8%*	шт.	4,0	71513,0 --	-- --	286052 --	-- --	286052	-- 22884	308936
97	Е11-181001-0104 1118-1001-0104 РСНБ РК 2015	Фильтр для очистки воды в трубопроводах систем отопления,диаметр 50 мм.Установка *НР - 72%; СП - 8%*	фильтр	1,0	1365,9 1118,2	227,1 67,4	1366 1118	227 67	21	854 178	2397
98	С123-041013-0907 2304-1013-0907 РСНБ РК 2015	Фильтр сетчатый FVR с внутренней резьбой латунный,Тмакс 130°С,PN 25,DN 50,типа Danfoss СТ РК ГОСТ Р 50553-2010 *СП - 8%*	шт.	1,0	35006,0 --	-- --	35006 --	-- --	35006	-- 2800	37806
99	Е11-160601-0102 1116-0601-0102 РСНБ РК 2015	Вентили,задвижки,затворы,клапаны обратные,краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 50 мм.Установка *НР - 72%; СП - 8%*	шт.	2,0	2113,2 1693,4	121,9 25,1	4226 3387	244 50	596	2475 536	7237
100	С123-040902-1520 2304-0902-1520 РСНБ РК 2015	Краны шаровые стальные для воды фланцевые стандартнопроходные типа LD из стали марки Ст20 PN 40,DN 50 ГОСТ 21345-2005 *СП - 8%*	шт.	2,0	9525,0 --	-- --	19050 --	-- --	19050	-- 1524	20574
		РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬ НА 2шт.-1 этаж									
101	Е11-180601-0101 1118-0601-0101 РСНБ РК 2015	Распределитель.Установка *НР - 72%; СП - 8%*	шт.	2,0	9175,7 8860,5	217,4 62,7	18351 17721	435 125	196	12849 2496	33697
102	ПРАЙС СТПРАЙС ЛИСТ	РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬ Д=50 ПОДЛЮЧЕНИЕ 3шт.DANFOSS *СП - 8%*	шт	2,0	29283,1 --	-- --	58566 --	-- --	58566	-- 4685	63252
103	С123-040902-1517 2304-0902-1517 РСНБ РК 2015	Краны шаровые стальные для воды фланцевые стандартнопроходные типа LD из стали марки Ст20 PN 40,DN 25 ГОСТ 21345-2005 *СП - 8%*	шт.	2,0	7623,0 --	-- --	15246 --	-- --	15246	-- 1220	16466
104	С123-040902-1518 2304-0902-1518 РСНБ РК 2015	Краны шаровые стальные для воды фланцевые стандартнопроходные типа LD из стали марки Ст20 PN 40,DN 32 ГОСТ 21345-2005 *СП - 8%*	шт.	4,0	8287,0 --	-- --	33148 --	-- --	33148	-- 2652	35800
105	С123-041006-2003 2304-1006-2003 РСНБ РК 2015	Клапан настраиваемый запорно-измерительный CNT,с внутренней резьбой,Тмакс 120°С,PN 16,DN 25,типа Danfoss ГОСТ 5761-2005 *СП - 8%*	шт.	1,0	26223,0 --	-- --	26223 --	-- --	26223	-- 2098	28321

106	С123-041006-2004 2304-1006-2004 РСНБ РК 2015	Клапан настраиваемый запорно-измерительный CNT,с внутренней резьбой,Тмакс 120°С,PN 16,DN 32,типа Danfoss ГОСТ 5761-2005 *СП - 8%*	шт.	1,0	39132,0 --	-- --	39132 --	-- --	39132	-- 3131	42263
107	С123-041009-0103 2304-1009-0103 РСНБ РК 2015	Клапан балансировочный автоматический APT,с изменяемой настройкой в диапазоне от 0,05 бар до 0,25 бар,Тмакс 120°С,PN 16,DN 25,типа Danfoss ГОСТ 5761-2005 *СП - 8%*	шт.	2,0	71513,0 --	-- --	143026 --	-- --	143026	-- 11442	154468
108	Е11-181001-0103 1118-1001-0103 РСНБ РК 2015	Фильтр для очистки воды в трубопроводах систем отопления,диаметр 40 мм.Установка *НР - 72%; СП - 8%*	фильтр	1,0	1357,3 1118,2	220,6 67,5	1357 1118	221 68	19	854 177	2388
109	С123-041013-0906 2304-1013-0906 РСНБ РК 2015	Фильтр сетчатый FVR с внутренней резьбой латунный,Тмакс 130°С,PN 25,DN 40,типа Danfoss СТ РК ГОСТ Р 50553-2010 *СП - 8%*	шт.	1,0	23685,0 --	-- --	23685 --	-- --	23685	-- 1895	25580
110	Е11-160601-0102 1116-0601-0102 РСНБ РК 2015	Вентили,задвижки,затворы,клапаны обратные,краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 50 мм.Установка *НР - 72%; СП - 8%*	шт.	2,0	2113,2 1693,4	121,9 25,1	4226 3387	244 50	596	2475 536	7237
111	С123-040902-1519 2304-0902-1519 РСНБ РК 2015	Краны шаровые стальные для воды фланцевые стандартнопроходные типа LD из стали марки Ст20 PN 40,DN 40 ГОСТ 21345-2005 *СП - 8%*	шт.	2,0	8619,0 --	-- --	17238 --	-- --	17238	-- 1379	18617
		РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬ НА 2шт.-2 этаж									
112	Е11-180601-0101 1118-0601-0101 РСНБ РК 2015	Распределитель.Установка *НР - 72%; СП - 8%*	шт.	2,0	9175,7 8860,5	217,4 62,7	18351 17721	435 125	196	12849 2496	33697
113	ПРАЙС СТПРАЙС ЛИСТ	РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬ Д=50 ПОДЛЮЧЕНИЕ 3шт.DANFOSS *СП - 8%*	шт	2,0	28708,9 --	-- --	57418 --	-- --	57418	-- 4593	62011
114	С123-040902-1516 2304-0902-1516 РСНБ РК 2015	Краны шаровые стальные для воды фланцевые стандартнопроходные типа LD из стали марки Ст20 PN 40,DN 20 ГОСТ 21345-2005 *СП - 8%*	шт.	2,0	6254,0 --	-- --	12508 --	-- --	12508	-- 1001	13509
115	С123-040902-1518 2304-0902-1518 РСНБ РК 2015	Краны шаровые стальные для воды фланцевые стандартнопроходные типа LD из стали марки Ст20 PN 40,DN 32 ГОСТ 21345-2005 *СП - 8%*	шт.	2,0	8287,0 --	-- --	16574 --	-- --	16574	-- 1326	17900
116	С123-041006-2002 2304-1006-2002 РСНБ РК 2015	Клапан настраиваемый запорно-измерительный CNT,с внутренней резьбой,Тмакс 120°С,PN 16,DN 20,типа Danfoss ГОСТ 5761-2005 *СП - 8%*	шт.	1,0	21767,0 --	-- --	21767 --	-- --	21767	-- 1741	23508

117	С123-041006-2004 2304-1006-2004 РСНБ РК 2015	Клапан настраиваемый запорно-измерительный CNT,с внутренней резьбой,Тмакс 120°С,PN 16,DN 32,типа Danfoss ГОСТ 5761-2005 *СП - 8%*	шт.	1,0	39132,0 --	--	39132 --	--	39132	-- 3131	42263
118	С123-041009-0102 2304-1009-0102 РСНБ РК 2015	Клапан балансировочный автоматический APT,с изменяемой настройкой в диапазоне от 0,05 бар до 0,25 бар,Тмакс 120°С,PN 16,DN 20,типа Danfoss ГОСТ 5761-2005 *СП - 8%*	шт.	2,0	59058,0 --	--	118116 --	--	118116	-- 9449	127565
119	Е11-181001-0102 1118-1001-0102 РСНБ РК 2015	Фильтр для очистки воды в трубопроводах систем отопления,диаметр 32 мм.Установка *НР - 72%; СП - 8%*	фильтр	1,0	1108,6 937,8	154,3 40,4	1109 938	154 40	16	704 145	1958
120	С123-041013-0905 2304-1013-0905 РСНБ РК 2015	Фильтр сетчатый FVR с внутренней резьбой латунный,Тмакс 130°С,PN 25,DN 32,типа Danfoss СТ РК ГОСТ Р 50553-2010 *СП - 8%*	шт.	1,0	16877,0 --	--	16877 --	--	16877	-- 1350	18227
121	Е11-160601-0102 1116-0601-0102 РСНБ РК 2015	Вентили,задвижки,затворы,клапаны обратные,краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 50 мм.Установка *НР - 72%; СП - 8%*	шт.	2,0	2113,2 1693,4	121,9 25,1	4226 3387	244 50	596	2475 536	7237
122	С123-040902-1518 2304-0902-1518 РСНБ РК 2015	Краны шаровые стальные для воды фланцевые стандартнопроходные типа LD из стали марки Ст20 PN 40,DN 32 ГОСТ 21345-2005 *СП - 8%*	шт.	2,0	8287,0 --	--	16574 --	--	16574	-- 1326	17900
		МАГИСТРАЛЬНЫЙ ТРУБОРОВОД									
123	Е11-160401-0204 1116-0401-0204 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб,диаметр до 80 мм.Прокладка *НР - 72%; СП - 8%*	м трубопровода	95,0	3919,3 926,6	66,9 22,7	372337 88022	6354 2160	277960	64931 34981	472249
		ТЕПЛОИЗОЛЯЦИЯ									
124	Е11-130601-0207 1113-0601-0207 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические.Очистка щетками *НР - 72%; СП - 8%*	м2	26,5	356,7 356,7	--	9451 9451	--	--	6805 1301	17557
125	Е11-130501-0101 1113-0501-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Поверхности.Оклейка рубероидом или гидроизолом в 1 слой/2 слоя изола. *НР - 72%; СП - 8%*	м2	26,5	2645,1 1247,4	81,7 35,6	70094 33056	2165 943	34874	24479 7566	102139
126	Е11-130501-0102 1113-0501-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Поверхности.Оклейка рубероидом или гидроизолом.Добавлять на каждый последующий слой к нормам 1113-0501-0101 *НР - 72%; СП - 8%*	м2	26,5	1266,2 530,8	81,7 35,6	33553 14066	2165 943	17322	10806 3549	47908

127	Е11-260101-1701 1126-0101-1701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	Трубопроводы.Изоляция трубками из вспененного каучука *НР - 72%; СП - 8%*	м трубопровода	95,0	606,5 274,7	65,8 31,4	57617 26099	6246 2978	25272	20935 6284	84837
128	С121-110403-0412 2111-0403-0412 РСНБ РК 2015	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до+105°С,коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при+20°С,сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000,толщиной стенки 19 мм,диаметром 42 мм ГОСТ 16381-77 *СП - 8%*	м	96,0	997,0 --	-- --	95662 --	-- --	95662	-- 7653	103315
129	Е11-161101-0102 1116-1101-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 5	Трубопроводы систем отопления,водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 100 мм.Испытание гидравлическое *НР - 72%; СП - 8%*	м трубопровода	95,0	93,1 79,5	1,3 --	8841 7553	118 --	1170	5438 1142	15422
		Деревянная решетка-(11шт)									
130	Е11-100102-0401 1110-0102-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Элементы каркаса из брусьев.Установка *НР - 72%; СП - 8%*	м3 древесины в конструкции	8,9	31313,0 22792,5	1003,4 451,4	278999 203081	8940 4022	66978	149115 34249	462363
131	С121-070201-0307 2107-0201-0307 РСНБ РК 2015	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м,шириной от 25 мм до 50 мм,толщиной от 16 мм до 50 мм,3 сорта ГОСТ 8486-86 *СП - 8%*	м3	8,9	25440,0 --	-- --	226670 --	-- --	226670	-- 18134	244804
132	Е11-100115-0102 1110-0115-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Конструкции деревянные каркасов, эстакад. Огнезащита *НР - 72%; СП - 8%*	м3 древесины в конструкции	8,9	8188,7 2051,1	40,3 17,2	72961 18275	359 153	54327	13268 6898	93128
		УЗЕЛ ВВОДА									
133	Е11-160401-0205 1116-0401-0205 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб,диаметр до 100 мм.Прокладка *НР - 72%; СП - 8%*	м трубопровода	10,0	5139,7 926,6	66,9 22,7	51397 9266	669 227	41463	6835 4659	62891
134	Е11-161101-0102 1116-1101-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 5	Трубопроводы систем отопления,водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 100 мм.Испытание гидравлическое *НР - 72%; СП - 8%*	м трубопровода	10,0	82,3 79,5	1,3 --	823 795	12 --	15	572 112	1507
135	Е11-180701-0104 1118-0701-0104 РСНБ РК 2015	Грязевики.наружный диаметр патрубков 108 мм.Установка *НР - 72%; СП - 8%*	шт.	2,0	71685,7 4399,1	438,9 62,7	143371 8798	878 125	133695	6425 11984	161780

136	Е11-160601-0103 1116-0601-0103 РСНБ РК 2015	Вентили,задвижки,затворы,клапаны обратные,краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 100 мм.Установка *НР - 72%; СП - 8%*	шт.	2,0	3802,2 2995,2	285,4 55,5	7604 5990	571 111	1043	4393 960	12957
137	С123-040201-1503 2304-0201-1503 РСНБ РК 2015	Задвижки стальные фланцевые 30с41нж,клиновые литые с выдвижным шпинделем Т 425°С,PN 16,DN 100 мм ГОСТ 9698-86 *СП - 8%*	шт.	2,0	54926,0 --	-- --	109852 --	-- --	109852	-- 8788	118640
138	Ц13-110203-0105 1311-0203-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Ротаметр,счетчик,преобразователь,диаметр условного прохода до 80 мм.Установка на фланцевых соединениях *НР - 72%; СП - 8%*	шт.	1,0	5906,4 4364,0	420,8 200,6	5906 4364	421 201	1122	3287 735	9928
139	ПРАЙС ЛИСТ	ТЕПЛОСЧЕТЧИК-РЕГИСТРАТОР "ВЛЕТ ТСР-М" имп.ТСР-024 Д=80мм.С КОМПЛЕКТАЦИЕЙ:1.ЭЛЕКТРОМАГНИТНЫЙ РАСХОДОМЕР "ВЗЛЕТ ЭР" исп.ЭРСВ-450Ф(2шт.);2.ТЕРМОПРЕОБРАЗОВАТЕЛЬ СОПРОТИВЛЕНИЯ "ВЗЛЕТ ТПС"(2шт.);3.ПРЕОБРАЗОВАТЕЛЬ ДАВЛЕНИЯ ПД тип СДВ-И-А(2шт.);4.СОЕДИНИТЕЛЬНЫЕ КАБЕЛЯ ТВ-ПР,ТВ-ПТ(9м.)	к-т	1,0	384198,6 --	-- --	384199 --	-- --	384199	-- --	384199
140	С123-041013-0409 2304-1013-0409 РСНБ РК 2015	Фильтр сетчатый FVF фланцевый со сливным краном,чугунный,Тмакс 150°С,PN 16,DN 100,типа Danfoss СТ РК ГОСТ Р 50553-2010 *СП - 8%*	шт.	1,0	62165,0 --	-- --	62165 --	-- --	62165	-- 4973	67138
141	Е11-160601-0102 1116-0601-0102 РСНБ РК 2015	Вентили,задвижки,затворы,клапаны обратные,краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 50 мм.Установка *НР - 72%; СП - 8%*	шт.	2,0	2113,2 1693,4	121,9 25,1	4226 3387	244 50	596	2475 536	7237
142	С123-040902-0506 2304-0902-0506 РСНБ РК 2015	Краны шаровые JiP-WW под приварку,стандартнопроходные,из углеродистой стали,пропускной способностью 112 м3/ч,Тмакс 180°С,PN 40,DN 50,типа Danfoss ГОСТ 21345-2005 *СП - 8%*	шт.	1,0	20551,0 --	-- --	20551 --	-- --	20551	-- 1644	22195
143	С123-041009-0807 2304-1009-0807 РСНБ РК 2015	Клапан балансировочный ручной MSV-BD,с внутренней резьбой,Тмакс 120°С,PN 20,DN 50,типа Danfoss ГОСТ 5761-2005 *СП - 8%*	шт.	1,0	77678,0 --	-- --	77678 --	-- --	77678	-- 6214	83892
144	Е11-160601-0102 1116-0601-0102 РСНБ РК 2015	Вентили,задвижки,затворы,клапаны обратные,краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 50 мм.Установка *НР - 72%; СП - 8%*	шт.	8,0	2113,2 1693,4	121,9 25,1	16906 13548	975 201	2383	9899 2144	28949

145	С123-040902-2508 2304-0902-2508 РСНБ РК 2015	Краны шаровые JiP-FF,фланцевые,стандартнопроходные,из углеродистой стали,пропускной способностью 380 м3/ч,Тмакс 180°С,PN 25,DN 80,типа Danfoss ГОСТ 21345-2005 *СП - 8%*	шт.	8,0	55900,0 --	-- --	447200 --	-- --	447200	-- 35776	482976
146	С123-041001-3104 2304-1001-3104 РСНБ РК 2015	Клапан обратный пружинный 402 фланцевый чугунный,Тмакс 100°С,PN 16,DN 80,типа Danfoss ГОСТ 11823-91 *СП - 8%*	шт.	3,0	80260,0 --	-- --	240780 --	-- --	240780	-- 19262	260042
147	Ц13-110203-0104 1311-0203-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Установка регулятора перепада давления; наружный диаметр трубопровода до 50мм *НР - 72%; СП - 8%*	шт.	1,0	3641,9 3273,0	289,3 137,9	3642 3273	289 138	80	2456 488	6586
148	С123-041010-0810 2304-1010-0810 РСНБ РК 2015	Регулятор перепада давления AVP,для монтажа на подающем трубопроводе,диапазон настройки от 0,2 бар до 1 бар,фланцевый,пропускной способностью 16 м3/ч,Тмакс 150°С,PN 25,DN 40,типа Danfoss *СП - 8%*	шт.	1,0	742359,0 --	-- --	742359 --	-- --	742359	-- 59389	801748
149	Е11-160601-0101 1116-0601-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Установка вентилей,задвижек,затворов,клапанов обратных,кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диам.до 25 мм *НР - 72%; СП - 8%*	1шт	1,0	2086,9 1693,4	95,6 12,5	2087 1693	96 13	298	1228 265	3580
150	С123-041005-1512 2304-1005-1512 РСНБ РК 2015	Клапан регулирующий двухходовой VB 2,фланцевый,разгруженный,пропускной способностью 40 м3/ч,Тмакс 150°С,PN 25,DN 50,типа Danfoss ГОСТ 30815-2002 *СП - 8%*	шт.	1,0	224887,0 --	-- --	224887 --	-- --	224887	-- 17991	242878
151	С123-051207-2001 2305-1207-2001 РСНБ РК 2015	Привод электрический AMV 10,напряжение питания 230 В,типа Danfoss *СП - 8%*	шт.	1,0	149167,0 --	-- --	149167 --	-- --	149167	-- 11933	161100
152	Е11-180501-0101 1118-0501-0101 РСНБ РК 2015	Насосы центробежные с электродвигателем,масса агрегата до 0,1 т.Установка *НР - 72%; СП - 8%*	насос	1,0	20105,0 15974,3	435,4 131,0	20105 15974	435 131	3695	11596 2536	34237
153	ПРАЙС ЛИСТ	НАСОС ЦИРКУЛЯЦИОННЫЙ 2900 об/мин N=2,4 3,5A WiLLo-TOP-S 80/15	шт	1,0	136439,3 --	-- --	136439 --	-- --	136439	-- --	136439
154	С123-041013-0408 2304-1013-0408 РСНБ РК 2015	Фильтр сетчатый FVF фланцевый со сливным краном,чугунный,Тмакс 150°С,PN 16,DN 80,типа Danfoss СТ РК ГОСТ Р 50553-2010 *СП - 8%*	шт.	1,0	46392,0 --	-- --	46392 --	-- --	46392	-- 3711	50103

155	Ц13-110203-0102 1311-0203-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Установка погружного датчика НР - 72%; СП - 8%	шт.	2,0	1129,7 1091,0	-- --	2259 2182	-- --	77	1571 306	4137
156	С123-051401-0705 2305-1401-0705 РСНБ РК 2015	Датчик погружной ESMU длиной 100 мм (медь),типа Danfoss СП - 8%	шт.	2,0	35600,0 --	-- --	71200 --	-- --	71200	-- 5696	76896
157	Ц13-110201-0101 1311-0201-0101 РСНБ РК 2015	Прибор,масса до 1,5 кг.Установка на резьбовых соединениях НР - 72%; СП - 8%	шт.	2,0	1400,7 1341,1	-- --	2801 2682	-- --	119	1931 379	5111
158	С123-051401-0203 2305-1401-0203 РСНБ РК 2015	Регулятор температуры электронный ECL 210В без дисплея и поворотной кнопки,~230В,типа Danfoss СП - 8%	шт.	2,0	135157,0 --	-- --	270314 --	-- --	270314	-- 21625	291939
159	С123-051401-0403 2305-1401-0403 РСНБ РК 2015	Ключ программирования А 230,типа Danfoss СП - 8%	шт.	2,0	40060,0 --	-- --	80120 --	-- --	80120	-- 6410	86530
160	Е11-160601-0101 1116-0601-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Вентили,задвижки,затворы,клапаны обратные,краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм.Установка НР - 72%; СП - 8%	шт.	2,0	2086,9 1693,4	95,6 12,5	4174 3387	191 25	596	2457 530	7161
161	С123-040905-1802 2304-0905-1802 РСНБ РК 2015	Кран пробковый 11б16к,PN 10,DN 15 ГОСТ 21345-2005 СП - 8%	шт.	2,0	622,0 --	-- --	1244 --	-- --	1244	-- 100	1344
162	Е11-181101-0104 1118-1101-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Термометры в оправе прямые или угловые.Установка НР - 72%; СП - 8%	комплект	3,0	449,0 387,6	-- --	1347 1163	-- --	184	837 175	2359
163	С123-051501-0301 2305-1501-0301 РСНБ РК 2015	Термометры прямые в оправе СП - 8%	шт.	3,0	1682,0 --	-- --	5046 --	-- --	5046	-- 404	5450
164	Е11-181101-0102 1118-1101-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Манометры с трехходовым краном.Установка НР - 72%; СП - 8%	комплект	2,0	313,3 295,0	-- --	627 590	-- --	37	425 84	1136
165	С123-051501-0105 2305-1501-0105 РСНБ РК 2015	Манометр СП - 8%	комплект	2,0	4303,0 --	-- --	8606 --	-- --	8606	-- 688	9294

166	С123-020103-0310 2302-0103-0310 РСНБ РК 2015	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 16,DN 100 ГОСТ 12816-80 *СП - 8%*	шт.	7,0	3083,0 --	-- --	21581 --	-- --	21581	-- 1726	23307
167	Е11-160601-0101 1116-0601-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Вентили,задвижки,затворы,клапаны обратные,краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм.Установка *НР - 72%; СП - 8%*	шт.	3,0	2086,9 1693,4	95,6 12,5	6261 5080	287 38	894	3685 796	10741
168	С123-040905-1806 2304-0905-1806 РСНБ РК 2015	Краны трехходовые регулирующие КРТП-20 натяжные муфтовые латунные 11Б18бк для жидких сред,PN 16,DN 15 ГОСТ 21345-2005 *СП - 8%*	шт.	3,0	1530,0 --	-- --	4590 --	-- --	4590	-- 367	4957
169	С121-050201-0501 2105-0201-0501 РСНБ РК 2015	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества,ширина полки от 20 до 35 мм,толщиной от 2 до 5 мм ГОСТ 535-2005 *СП - 8%*	т	0,0	241782,0 --	-- --	6635 --	-- --	6635	-- 531	7165
		ТЕПЛОСНАБЖЕНИЕ ВЕНТ.СИСТЕМЫ П1-П3									
170	Е11-160401-0201 1116-0401-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб,диаметр до 40 мм.Прокладка *НР - 72%; СП - 8%*	м трубопровода	96,0	773,8 706,7	38,2 13,7	74282 67846	3670 1312	2765	49794 9926	134002
171	Е11-160401-0202 1116-0401-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб,диаметр до 50 мм.Прокладка *НР - 72%; СП - 8%*	м трубопровода	100,0	776,9 706,7	38,2 13,7	77687 70673	3823 1367	3190	51869 10364	139920
172	С123-010201-0125 2301-0201-0125 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные,D 40 мм,толщина стенки 2,5 мм ГОСТ 10705-80 *СП - 8%*	м	96,0	594,0 --	-- --	57024 --	-- --	57024	-- 4562	61586
173	С123-010201-0143 2301-0201-0143 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные,D 57 мм,толщина стенки 3,0 мм ГОСТ 10705-80 *СП - 8%*	м	100,0	1002,0 --	-- --	100200 --	-- --	100200	-- 8016	108216
174	Е11-161101-0101 1116-1101-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 5	Трубопроводы систем отопления,водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм.Испытание гидравлическое *НР - 72%; СП - 8%*	м трубопровода	196,0	84,3 79,5	1,3 --	16523 15584	244 --	695	11220 2219	29963
175	Е11-130301-0406 1113-0301-0406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические.Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз *НР - 72%; СП - 8%*	м2	14,0	87,6 42,0	2,3 0,3	1226 588	33 4	605	426 132	1784

176	Е11-130301-1421 1113-0301-1421 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические огрунтованные.Окраска лаком БТ-177 *НР - 72%; СП - 8%*	м2	14,0	81,5 18,4	3,0 0,4	1141 258	42 5	841	190 106	1437
177	Е11-260101-0301 1126-0101-0301 РСНБ РК 2015	Трубопроводы.Изоляция цилиндрами и полуцилиндрами из минеральной ваты на синтетическом вязующем *НР - 72%; СП - 8%*	м3 изоляции	1,2	73476,8 22052,4	1092,1 501,6	84498 25360	1256 577	57882	18675 8254	111427
178	Е11-260301-0701 1126-0301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	Поверхность изоляции.Обертывание рулонными материалами насухо с проклейкой швов *НР - 72%; СП - 8%*	м2 поверхности покрытия изоляции	43,7	519,5 342,2	27,1 5,9	22703 14954	1182 258	6568	10952 2692	36348
179	С121-100406-0301 2110-0406-0301 РСНБ РК 2015	Стеклопластик рулонный,марка РСТ-А-Л-В *СП - 8%*	1000 м2	0,1	438576,0 --	-- --	22041 --	-- --	22041	-- 1763	23804
		ГИЛЬЗЫ ЧЕРЕЗ СТЕНУ									
180	Е11-220801-0201 1122-0801-0201 РСНБ РК 2015	Фасонные части полиэтиленовые: отводы,колени,патрубки,переходы.Установка *НР - 72%; СП - 8%*	шт.	32,0	1370,9 476,9	894,0 237,7	43870 15262	28608 7607	--	16466 4827	65162
181	С123-010601-0205 2301-0601-0205 РСНБ РК 2015	Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 7,4-40x5,5 PN 16 не армированные СТ РК ГОСТ Р 52134-2010 *СП - 8%*	м	1,6	489,0 --	-- --	782 --	-- --	782	-- 63	845
182	С123-010601-0206 2301-0601-0206 РСНБ РК 2015	Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 7,4-50x6,9 PN 16 не армированные СТ РК ГОСТ Р 52134-2010 *СП - 8%*	м	4,0	771,0 --	-- --	3084 --	-- --	3084	-- 247	3331
183	С123-010601-0207 2301-0601-0207 РСНБ РК 2015	Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 7,4-63x8,6 PN 16 не армированные СТ РК ГОСТ Р 52134-2010 *СП - 8%*	м	4,8	1299,0 --	-- --	6235 --	-- --	6235	-- 499	6734
184	С123-010601-0309 2301-0601-0309 РСНБ РК 2015	Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 11-90x8,2 PN 10 не армированные СТ РК ГОСТ Р 52134-2010 *СП - 8%*	м	0,8	4272,0 --	-- --	3418 --	-- --	3418	-- 273	3691
185	С123-010601-0310 2301-0601-0310 РСНБ РК 2015	Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 11-110x10,0 PN 10 не армированные СТ РК ГОСТ Р 52134-2010 *СП - 8%*	м	1,6	6010,0 --	-- --	9616 --	-- --	9616	-- 769	10385
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	**Тенге**				25413586 3387634	233886 89573	21271428 520638	2503589 2191723	30108898

РАЗДЕЛ 2.ВЕНТИЛЯЦИЯ

АКТОВЫЙ ЗАЛ

186	Е11-202501-0101 1120-2501-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Камеры приточные типовые без секции орошения,производительность до 10 тыс м3/час.Установка *НР - 72%; СП - 8%*	камера	1	57074,60 49389,17	3075,27 848,23	57075 49389	3075 848	4610	36171 7460	100705
187	ПРАЙС ЛИСТ	ПРИТОЧНАЯ УСТАНОВКА VVSO30S	к-т	1	1760315,27 --	-- --	1760315 --	-- --	1760315	-- --	1760315
188	Е11-200501-0106 1120-0501-0106 РСНБ РК 2015	Заслонки воздушные или клапаны воздушные КВР с ручным приводом,периметр до 1000 мм.Установка *НР - 72%; СП - 8%*	заслонка	11	1651,67 1259,92	42,08 13,17	18168 13859	463 145	3846	10083 2260	30511
189	ПРАЙС СТПРАЙС ЛИСТ	ПОТОЛОЧНЫЙ ДИФФУЗОР С РЕГУЛЯТОРОМ РАСХОДА 4АПР 300х300 *СП - 8%*	шт	11	9926,79 --	-- --	109195 --	-- --	109195	-- 8736	117930
190	Е11-200101-0303 1120-0101-0303 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали,толщина 0,5 мм,периметр 800,1000 мм.Прокладка *НР - 72%; СП - 8%*	м2 поверхности воздуховодов	4,49	4818,26 1615,23	41,20 15,74	21634 7252	185 71	14197	5273 2153	29059
191	Е11-200101-0309 1120-0101-0309 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали,толщина 0,7 мм,периметр 900 мм.Прокладка *НР - 72%; СП - 8%*	м2 поверхности воздуховодов	1,8	5250,44 1615,23	43,38 13,22	9451 2907	78 24	6465	2110 925	12486
192	Е11-200101-0310 1120-0101-0310 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали,толщина 0,7 мм.периметр от 1100 до 1600 мм.Прокладка *НР - 72%; СП - 8%*	м2 поверхности воздуховодов	14,1	5007,91 1397,57	41,20 15,74	70612 19706	581 222	50325	14348 6797	91756
193	Е11-200101-0311 1120-0101-0311 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали,толщина 0,7 мм,периметр до 2400 мм.Прокладка *НР - 72%; СП - 8%*	м2 поверхности воздуховодов	20,3	4652,43 1051,61	38,42 14,65	94444 21348	780 297	72317	15585 8802	118831
194	Е11-200101-0310 1120-0101-0310 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали.толщина 0,7 мм.периметр от 1100 до 1600 мм./переход.Прокладка *НР - 72%; СП - 8%*	м2 поверхности воздуховодов	2,41	5007,91 1397,57	41,20 15,74	12069 3368	99 38	8602	2452 1162	15683
195	Е11-200101-0303 1120-0101-0303 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали,толщина 0,5 мм.периметр 800,1000 мм./переход.Прокладка *НР - 72%; СП - 8%*	м2 поверхности воздуховодов	0,48	4818,26 1615,23	41,20 15,74	2313 775	20 8	1518	564 230	3107

196	С123-050301-0502 2305-0301-0502 РСНБ РК 2015	Заглушки питометражных лючков *СП - 8%*	шт.	1	613,00 --	-- --	613 --	-- --	613	-- 49	662
197	С123-050301-1805 2305-0301-1805 РСНБ РК 2015	Средства для крепления воздуховодов: хомуты СТД 205 *СП - 8%*	кг	32	655,00 --	-- --	20960 --	-- --	20960	-- 1677	22637
198	Е11-200301-0101 1120-0301-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Решетки жалюзийные,площадь в свету до 0,5 м2.Установка *НР - 72%; СП - 8%*	решетка	1	1450,56 1271,80	56,82 13,17	1451 1272	57 13	122	925 190	2566
199	ПРАЙС СТПРАЙС ЛИСТ	НАРУЖНЯЯ РЕШЕТКА РНН 1000х400 *СП - 8%*	шт	11	13193,52 --	-- --	145129 --	-- --	145129	-- 11610	156739
		СПОРТЗАЛ									
200	Е11-202501-0101 1120-2501-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Камеры приточные типовые без секции орошения,производительность до 10 тыс м3/час.Установка *НР - 72%; СП - 8%*	камера	1	57074,60 49389,17	3075,27 848,23	57075 49389	3075 848	4610	36171 7460	100705
201	ПРАЙС ЛИСТ	ПРИТОЧНАЯ УСТАНОВКА VVSO20S	к-т	1	1760315,27 --	-- --	1760315 --	-- --	1760315	-- --	1760315
202	Е11-200301-0211 1120-0301-0211 РСНБ РК 2015	Решетки жалюзийные стальные,регулирующие (Р),номер 200,размер 200х200 мм.Установка *НР - 72%; СП - 8%*	решетка	10	1709,71 1271,80	31,87 13,17	17097 12718	319 132	4060	9252 2108	28457
203	Е11-200101-0309 1120-0101-0309 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали,толщина 0,7 мм,периметр 900 мм.Прокладка *НР - 72%; СП - 8%*	м2 поверхности воздуховодов	6,84	5250,44 1615,23	43,38 13,22	35913 11048	297 90	24568	8020 3515	47447
204	Е11-200101-0310 1120-0101-0310 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали,толщина 0,7 мм,периметр от 1100 до 1600 мм.Прокладка *НР - 72%; СП - 8%*	м2 поверхности воздуховодов	43,4	5007,91 1397,57	41,20 15,74	217343 60655	1788 683	154901	44163 20921	282427
205	Е11-200101-0309 1120-0101-0309 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали,толщина 0,7 мм,периметр 900 мм./ПЕРЕХОД.Прокладка *НР - 72%; СП - 8%*	м2 поверхности воздуховодов	0,77	5250,44 1615,23	43,38 13,22	4043 1244	33 10	2766	903 396	5341
206	С123-050301-0502 2305-0301-0502 РСНБ РК 2015	Заглушки питометражных лючков *СП - 8%*	шт.	1	613,00 --	-- --	613 --	-- --	613	-- 49	662

207	С123-050301-1805 2305-0301-1805 РСНБ РК 2015	Средства для крепления воздуховодов: хомуты СТД 205 *СП - 8%*	кг	28	655,00 --	-- --	18340 --	-- --	18340	-- 1467	19807
208	Е11-200301-0101 1120-0301-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Решетки жалюзийные,площадь в свету до 0,5 м2.Установка *НР - 72%; СП - 8%*	решетка	1	1450,56 1271,80	56,82 13,17	1451 1272	57 13	122	925 190	2566
209	ПРАЙС СТПРАЙС ЛИСТ	НАРУЖНЯЯ РЕШЕТКА РНН 1000х400 *СП - 8%*	шт	11	13193,52 --	-- --	145129 --	-- --	145129	-- 11610	156739
		СТОЛОВАЯ									
210	Е11-200301-0210 1120-0301-0210 РСНБ РК 2015	Решетки жалюзийные стальные,регулирующие (Р),номер 150,размер 150х150 мм.Установка *НР - 72%; СП - 8%*	решетка	4	1615,53 1271,80	31,87 13,17	6462 5087	127 53	1247	3701 813	10976
211	Е11-200301-0211 1120-0301-0211 РСНБ РК 2015	Решетки жалюзийные стальные,регулирующие (Р),номер 200,размер 200х200 мм.Установка *НР - 72%; СП - 8%*	решетка	3	1709,71 1271,80	31,87 13,17	5129 3815	96 40	1218	2776 632	8537
212	Е11-200501-0101 1120-0501-0101 РСНБ РК 2015	Заслонки воздушные или клапаны воздушные КВР с ручным приводом,диаметр до 250 мм.Установка *НР - 72%; СП - 8%*	заслонка	6	1652,22 1259,92	42,64 13,17	9913 7560	256 79	2098	5500 1233	16646
213	ПРАЙС СТПРАЙС ЛИСТ	ПОТОЛОЧНЫЙ ДИФФУЗОР С РЕГУЛЯТОРОМ РАСХОДА ДПУ-М200 *СП - 8%*	шт	6	3460,71 --	-- --	20764 --	-- --	20764	-- 1661	22425
214	Е11-200101-0303 1120-0101-0303 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали,толщина 0,5 мм,периметр 800,1000 мм.Прокладка *НР - 72%; СП - 8%*	м2 поверхности воздуховодов	7,42	4818,26 1615,23	41,20 15,74	35751 11985	306 117	23461	8713 3557	48022
215	Е11-200101-0309 1120-0101-0309 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали,толщина 0,7 мм,периметр 900 мм.Прокладка *НР - 72%; СП - 8%*	м2 поверхности воздуховодов	5,13	5250,44 1615,23	43,38 13,22	26935 8286	223 68	18426	6015 2636	35586
216	Е11-200101-0310 1120-0101-0310 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали,толщина 0,7 мм,периметр от 1100 до 1600 мм.Прокладка *НР - 72%; СП - 8%*	м2 поверхности воздуховодов	25	5007,91 1397,57	41,20 15,74	125198 34939	1030 394	89228	25440 12051	162688
217	Е11-200101-0309 1120-0101-0309 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали,толщина 0,7 мм,периметр 900 мм./переход.Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	0,79	5250,44	43,38	4148	34	2838	926	5480

		НР - 72%; СП - 8%			1615,23	13,22	1276	10		406	
		КУХНЯ									
218	Е11-201401-0101 1120-1401-0101 РСНБ РК 2015	Вентиляторы радиальные,масса до 0,05 т.Установка	вентилятор	1	7507,75	161,68	7508	162	737	4781	13272
		НР - 72%; СП - 8%			6608,70	31,97	6609	32		983	
219	С123-050402-0318 2305-0402-0318 РСНБ РК 2015	Вентиляторы канальные радиальные для прямоугольных каналов,марки КЕ (КТ) 80-50/40-6D,400/3,Р 2,81 кВт,n 945 об/мин,Qmax 7360 м3/ч ГОСТ 7402-84	комплект	1	360838,00	--	360838	--	360838	--	389705
		СП - 8%			--	--	--	--		28867	
220	Е11-200401-0107 1120-0401-0107 РСНБ РК 2015	Клапаны обратные,периметр до 2400 мм.Установка	клапан	1	2792,86	104,92	2793	105	460	1627	4774
		НР - 72%; СП - 8%			2228,11	31,97	2228	32		354	
221	С123-050302-0404 2305-0302-0404 РСНБ РК 2015	Клапаны обратные из листовой и сортовой стали прямоугольного сечения в горизонтальном или вертикальном воздуховоде марки КОП4,сечением 800х800 мм	шт.	1	28894,00	--	28894	--	28894	--	31206
		СП - 8%			--	--	--	--		2312	
222	Е11-200301-0210 1120-0301-0210 РСНБ РК 2015	Решетки жалюзийные стальные,регулирующие (Р),номер 150,размер 150х150 мм.Установка	решетка	4	1615,53	31,87	6462	127	1247	3701	10976
		НР - 72%; СП - 8%			1271,80	13,17	5087	53		813	
223	Е11-200301-0211 1120-0301-0211 РСНБ РК 2015	Решетки жалюзийные стальные,регулирующие (Р),номер 200,размер 200х200 мм.Установка	решетка	3	1709,71	31,87	5129	96	1218	2776	8537
		НР - 72%; СП - 8%			1271,80	13,17	3815	40		632	
224	Е11-200501-0107 1120-0501-0107 РСНБ РК 2015	Заслонки воздушные или клапаны воздушные КВР с ручным приводом,периметр до 1600 мм.Установка	заслонка	4	1904,46	44,31	7618	177	1830	4077	12631
		НР - 72%; СП - 8%			1402,55	13,17	5610	53		936	
225	ПРАЙС СТПРАЙС ЛИСТ	ПОТОЛОЧНЫЙ ДИФФУЗОР С РЕГУЛЯТОРОМ РАСХОДА 4АПР 300х300	шт	4	9926,79	--	39707	--	39707	--	42884
		СП - 8%			--	--	--	--		3177	
226	Е11-200701-0501 1120-0701-0501 РСНБ РК 2015	Зонты.Установка над оборудованием	м2 поверхности зонта	2,2	7433,87	122,15	16355	269	13758	1759	19563
		НР - 72%; СП - 8%			1058,00	52,67	2328	116		1449	
227	Е11-200101-0305 1120-0101-0305 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали,толщина 0,6 мм,диаметр до 355 мм.Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	1,78	5017,56	42,49	8931	76	5981	2091	11904
		НР - 72%; СП - 8%			1615,23	16,25	2875	29		882	
228	Е11-200501-0102 1120-0501-0102 РСНБ РК 2015	Заслонки воздушные или клапаны воздушные,диаметр до 355 мм.Установка	заслонка	2	1904,46	44,31	3809	89	915	2039	6315
		НР - 72%; СП - 8%			1402,55	13,17	2805	26		468	

229	ПРАЙС СТПРАЙС ЛИСТ	ЗАСЛОНКИ ВОЗДУШНЫЕ Р315Р *СП - 8%*	шт	2	3691,13 --	-- --	7382 --	-- --	7382	-- 591	7973
230	Е11-200701-0404 1120-0701-0404 РСНБ РК 2015	Зонты из листовой оцинкованной стали,прямоугольного сечения,периметр 2000 мм.Установка над шахтами *НР - 72%; СП - 8%*	зонт	1	9316,95 1073,23	65,36 13,17	9317 1073	65 13	8178	782 808	10907
231	Е11-200101-0303 1120-0101-0303 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали,толщина 0,5 мм,периметр 800,1000 мм.Прокладка *НР - 72%; СП - 8%*	м2 поверхности воздуховодов	24	4818,26 1615,23	41,20 15,74	115638 38765	989 378	75884	28183 11506	155327
232	Е11-200101-0310 1120-0101-0310 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали,толщина 0,7 мм,периметр от 1100 до 1600 мм.Прокладка *НР - 72%; СП - 8%*	м2 поверхности воздуховодов	12,5	5007,91 1397,57	41,20 15,74	62599 17470	515 197	44614	12720 6026	81344
233	Е11-200101-0311 1120-0101-0311 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали,толщина 0,7 мм,периметр до 2400 мм.Прокладка *НР - 72%; СП - 8%*	м2 поверхности воздуховодов	43,9	4652,43 1051,61	38,42 14,65	204242 46166	1686 643	156389	33703 19036	256980
234	Е11-200101-0309 1120-0101-0309 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали,толщина 0,7 мм,периметр 900 мм./переход.Прокладка *НР - 72%; СП - 8%*	м2 поверхности воздуховодов	1,48	5250,44 1615,23	43,38 13,22	7771 2391	64 20	5316	1735 760	10266
235	Е11-200101-0303 1120-0101-0303 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали,толщина 0,5 мм,периметр 800,1000 мм./переход.Прокладка *НР - 72%; СП - 8%*	м2 поверхности воздуховодов	0,72	4818,26 1615,23	41,20 15,74	3469 1163	30 11	2277	845 345	4660
236	С123-050301-1805 2305-0301-1805 РСНБ РК 2015	Средства для крепления воздуховодов: хомуты СТД 205 *СП - 8%*	кг	128	655,00 --	-- --	83840 --	-- --	83840	-- 6707	90547
237	Е11-260101-0301 1126-0101-0301 РСНБ РК 2015	Трубопроводы.Изоляция цилиндрами и полуцилиндрами из минеральной ваты на синтетическом вязующем *НР - 72%; СП - 8%*	м3 изоляции	0,8	49656,22 22052,40	1092,12 501,60	39725 17642	874 401	21209	12991 4217	56933
		В2 С/У									
238	Е11-201401-0101 1120-1401-0101 РСНБ РК 2015	Вентиляторы радиальные,масса до 0,05 т.Установка *НР - 72%; СП - 8%*	вентилятор	1	7507,75 6608,70	161,68 31,97	7508 6609	162 32	737	4781 983	13272

239	ПРАЙС СТПРАЙС ЛИСТ	ВЕНТИЛЯТОР КАНАЛЬНЫЙ К160/1	шт	1	21401,79	--	21402	--	21402	--	23114
		СП - 8%			--	--	--	--		1712	
240	Е11-200401-0101 1120-0401-0101 РСНБ РК 2015	Клапаны обратные,диаметр до 355 мм.Установка	клапан	1	1453,25	42,08	1453	42	210	875	2514
		НР - 72%; СП - 8%			1201,55	13,17	1202	13		186	
241	ПРАЙС СТПРАЙС ЛИСТ	КЛАПАН ОБРАТНЫЙ Д=150 КО-00	шт	1	16848,21	--	16848	--	16848	--	18196
		СП - 8%			--	--	--	--		1348	
242	Е11-200301-0210 1120-0301-0210 РСНБ РК 2015	Решетки жалюзийные стальные,регулирующие (Р),номер 150,размер 150х150 мм.Установка	решетка	2	1615,53	31,87	3231	64	624	1850	5488
		НР - 72%; СП - 8%			1271,80	13,17	2544	26		407	
243	Е11-200101-0301 1120-0101-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали,толщина 0,5 мм,диаметр до 200 мм.Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	2,7	4922,87	51,82	13292	140	8389	3468	18101
		НР - 72%; СП - 8%			1764,15	20,05	4763	54		1341	
244	Е11-260101-0301 1126-0101-0301 РСНБ РК 2015	Трубопроводы.Изоляция цилиндрами и полуцилиндрами из минеральной ваты на синтетическом вязующем	м3 изоляции	0,08	49656,22	1092,12	3973	87	2121	1299	5693
		НР - 72%; СП - 8%			22052,40	501,60	1764	40		422	
		ВЗ С/У									
245	Е11-201601-0101 1120-1601-0101 РСНБ РК 2015	Вентиляторы крышные,масса до 0,1 т.Установка	вентилятор	1	9439,85	1087,71	9440	1088	1729	5079	15680
		НР - 72%; СП - 8%			6623,00	430,70	6623	431		1161	
246	ПРАЙС СТПРАЙС ЛИСТ	ВЕНТИЛЯТОР КРЫШНЫЙ KV30/22-2E	шт	1	132964,29	--	132964	--	132964	--	143601
		СП - 8%			--	--	--	--		10637	
247	Е11-200301-0210 1120-0301-0210 РСНБ РК 2015	Решетки жалюзийные стальные,регулирующие (Р),номер 150,размер 150х150 мм.Установка	решетка	12	1615,53	31,87	19386	382	3742	11102	32928
		НР - 72%; СП - 8%			1271,80	13,17	15262	158		2439	
248	Е11-200101-0301 1120-0101-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали,толщина 0,5 мм,диаметр до 200 мм.Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	7,86	4922,87	51,82	38694	407	24420	10097	52694
		НР - 72%; СП - 8%			1764,15	20,05	13866	158		3903	
249	Е11-200101-0304 1120-0101-0304 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали,толщина 0,6 мм,диаметр до 250 мм.Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	2,1	5196,43	52,37	10913	110	7098	2698	14699
		НР - 72%; СП - 8%			1764,15	20,31	3705	43		1089	

250	Е11-200101-0304 1120-0101-0304 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали,толщина 0,6 мм,диаметр до 250 мм./переход.Прокладка *НР - 72%; СП - 8%*	м2 поверхности воздуховодов	0,33	5196,43 1764,15	52,37 20,31	1715 582	17 7	1115	424 171	2310
251	С123-050301-1805 2305-0301-1805 РСНБ РК 2015	Средства для крепления воздуховодов: хомуты СТД 205 *СП - 8%*	кг	48	655,00 --	-- --	31440 --	-- --	31440	-- 2515	33955
252	Е11-260101-0301 1126-0101-0301 РСНБ РК 2015	Трубопроводы.Изоляция цилиндрами и полуцилиндрами из минеральной ваты на синтетическом вязующем *НР - 72%; СП - 8%*	м3 изоляции	0,1	49656,22 22052,40	1092,12 501,60	4966 2205	109 50	2651	1624 527	7117
		В4 С/У									
253	Е11-201601-0101 1120-1601-0101 РСНБ РК 2015	Вентиляторы крышные,масса до 0,1 т.Установка *НР - 72%; СП - 8%*	вентилятор	1	9439,85 6623,00	1087,71 430,70	9440 6623	1088 431	1729	5079 1161	15680
254	ПРАЙС СТПРАЙС ЛИСТ	ВЕНТИЛЯТОР КРЫШНЫЙ KV30/22-2E *СП - 8%*	шт	1	132964,29 --	-- --	132964 --	-- --	132964	-- 10637	143601
255	Е11-200301-0210 1120-0301-0210 РСНБ РК 2015	Решетки жалюзийные стальные,регулирующие (Р),номер 150,размер 150х150 мм.Установка *НР - 72%; СП - 8%*	решетка	12	1615,53 1271,80	31,87 13,17	19386 15262	382 158	3742	11102 2439	32928
256	Е11-200101-0301 1120-0101-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали,толщина 0,5 мм,диаметр до 200 мм.Прокладка *НР - 72%; СП - 8%*	м2 поверхности воздуховодов	7,86	4922,87 1764,15	51,82 20,05	38694 13866	407 158	24420	10097 3903	52694
257	Е11-200101-0304 1120-0101-0304 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали,толщина 0,6 мм,диаметр до 250 мм.Прокладка *НР - 72%; СП - 8%*	м2 поверхности воздуховодов	2,1	5196,43 1764,15	52,37 20,31	10913 3705	110 43	7098	2698 1089	14699
258	Е11-200101-0304 1120-0101-0304 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали,толщина 0,6 мм,диаметр до 250 мм./переход.Прокладка *НР - 72%; СП - 8%*	м2 поверхности воздуховодов	0,33	5196,43 1764,15	52,37 20,31	1715 582	17 7	1115	424 171	2310
259	С123-050301-1805 2305-0301-1805 РСНБ РК 2015	Средства для крепления воздуховодов: хомуты СТД 205 *СП - 8%*	кг	48	655,00 --	-- --	31440 --	-- --	31440	-- 2515	33955
260	Е11-260101-0301 1126-0101-0301 РСНБ РК 2015	Трубопроводы.Изоляция цилиндрами и полуцилиндрами из минеральной ваты на синтетическом вязующем	м3 изоляции	0,1	49656,22	1092,12	4966	109	2651	1624	7117

		НР - 72%; СП - 8%			22052,40	501,60	2205	50		527		
		В6 С/У										
261	Е11-201601-0101 1120-1601-0101 РСНБ РК 2015	**Вентиляторы крышные,масса до 0,1 т.Установка** НР - 72%; СП - 8%	вентилятор	1	9439,85 6623,00	1087,71 430,70	9440 6623	1088 431	1729	5079 1161	15680
262	ПРАЙС СТПРАЙС ЛИСТ	**ВЕНТИЛЯТОР КРЫШНЫЙ KV30/22-2E** СП - 8%	шт	1	132964,29 --	-- --	132964 --	-- --	132964	-- 10637	143601
263	Е11-200301-0210 1120-0301-0210 РСНБ РК 2015	**Решетки жалюзийные стальные,регулирующие (Р),номер 150,размер 150х150 мм.Установка** НР - 72%; СП - 8%	решетка	12	1615,53 1271,80	31,87 13,17	19386 15262	382 158	3742	11102 2439	32928
264	Е11-200101-0301 1120-0101-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	**Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали,толщина 0,5 мм,диаметр до 200 мм.Прокладка** НР - 72%; СП - 8%	м2 поверхности воздуховодов	7,86	4922,87 1764,15	51,82 20,05	38694 13866	407 158	24420	10097 3903	52694
265	Е11-200101-0304 1120-0101-0304 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	**Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали,толщина 0,6 мм,диаметр до 250 мм.Прокладка** НР - 72%; СП - 8%	м2 поверхности воздуховодов	2,1	5196,43 1764,15	52,37 20,31	10913 3705	110 43	7098	2698 1089	14699
266	Е11-200101-0304 1120-0101-0304 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	**Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали,толщина 0,6 мм,диаметр до 250 мм./переход.Прокладка** НР - 72%; СП - 8%	м2 поверхности воздуховодов	0,33	5196,43 1764,15	52,37 20,31	1715 582	17 7	1115	424 171	2310
267	С123-050301-1805 2305-0301-1805 РСНБ РК 2015	**Средства для крепления воздуховодов: хомуты СТД 205** СП - 8%	кг	48	655,00 --	-- --	31440 --	-- --	31440	-- 2515	33955
268	Е11-260101-0301 1126-0101-0301 РСНБ РК 2015	**Трубопроводы.Изоляция цилиндрами и полуцилиндрами из минеральной ваты на синтетическом вязующем** НР - 72%; СП - 8%	м3 изоляции	0,1	49656,22 22052,40	1092,12 501,60	4966 2205	109 50	2651	1624 527	7117
		В5 С/У										
269	Е11-201601-0101 1120-1601-0101 РСНБ РК 2015	**Вентиляторы крышные,масса до 0,1 т.Установка** НР - 72%; СП - 8%	вентилятор	1	9439,85 6623,00	1087,71 430,70	9440 6623	1088 431	1729	5079 1161	15680
270	ПРАЙС СТПРАЙС ЛИСТ	**ВЕНТИЛЯТОР КРЫШНЫЙ KV30/22-2E** СП - 8%	шт	1	132964,29 --	-- --	132964 --	-- --	132964	-- 10637	143601
271	Е11-200301-0210 1120-0301-0210 РСНБ РК 2015	**Решетки жалюзийные стальные.регулирующие (Р).номер 150.размер 150х150 мм.Установка** НР - 72%; СП - 8%	решетка	9	1615,53 1271,80	31,87 13,17	14540 11446	287 119	2807	8327 1829	24696

272	Е11-200101-0301 1120-0101-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали,толщина 0,5 мм,диаметр до 200 мм.Прокладка *НР - 72%; СП - 8%*	м2 поверхности воздуховодов	9,66	4922,87 1764,15	51,82 20,05	47555 17042	501 194	30013	12409 4797	64762
273	Е11-200101-0304 1120-0101-0304 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали,толщина 0,6 мм,диаметр до 250 мм./переход.Прокладка *НР - 72%; СП - 8%*	м2 поверхности воздуховодов	0,33	5196,43 1764,15	52,37 20,31	1715 582	17 7	1115	424 171	2310
274	С123-050301-1805 2305-0301-1805 РСНБ РК 2015	Средства для крепления воздуховодов: хомуты СТД 205 *СП - 8%*	кг	48	655,00 --	-- --	31440 --	-- --	31440	-- 2515	33955
275	Е11-260101-0301 1126-0101-0301 РСНБ РК 2015	Трубопроводы.Изоляция цилиндрами и полуцилиндрами из минеральной ваты на синтетическом вязующем *НР - 72%; СП - 8%*	м3 изоляции	0,1	49656,22 22052,40	1092,12 501,60	4966 2205	109 50	2651	1624 527	7117
		В7 АКТОВЫЙ ЗАЛ									
276	Е11-201401-0101 1120-1401-0101 РСНБ РК 2015	Вентиляторы радиальные,масса до 0,05 т.Установка *НР - 72%; СП - 8%*	вентилятор	1	7507,75 6608,70	161,68 31,97	7508 6609	162 32	737	4781 983	13272
277	С123-050402-0310 2305-0402-0310 РСНБ РК 2015	Вентиляторы канальные радиальные для прямоугольных каналов,марки КЕ (КТ) 60-30/28-4Е,220/1,Р 1,15 кВт,n 1370 об/мин,Qmax 2489 м3/ч ГОСТ 7402-84 *СП - 8%*	комплект	1	186756,00 --	-- --	186756 --	-- --	186756	-- 14940	201696
278	Е11-200401-0106 1120-0401-0106 РСНБ РК 2015	Клапаны обратные,периметр до 1600 мм.Установка *НР - 72%; СП - 8%*	клапан	1	1791,94 1493,18	45,42 13,17	1792 1493	45 13	253	1085 230	3107
279	С123-050302-0403 2305-0302-0403 РСНБ РК 2015	Клапаны обратные из листовой и сортовой стали прямоугольного сечения в горизонтальном или вертикальном воздуховоде марки КОП3,сечением 500х500 мм *СП - 8%*	шт.	1	19231,00 --	-- --	19231 --	-- --	19231	-- 1538	20769
280	Е11-200501-0107 1120-0501-0107 РСНБ РК 2015	Заслонки воздушные или клапаны воздушные КВР с ручным приводом,периметр до 1600 мм.Установка *НР - 72%; СП - 8%*	заслонка	9	1904,46 1402,55	44,31 13,17	17140 12623	399 119	4118	9174 2105	28419
281	ПРАЙС СТПРАЙС ЛИСТ	ПОТОЛОЧНЫЙ ДИФФУЗОР С РЕГУЛЯТОРОМ РАСХОДА 4АПР 300х300 *СП - 8%*	шт	9	9926,79 --	-- --	89341 --	-- --	89341	-- 7147	96488

282	Е11-200101-0303 1120-0101-0303 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали,толщина 0,5 мм,периметр 800,1000 мм.Прокладка *НР - 72%; СП - 8%*	м2 поверхности воздуховодов	2,42	4818,26 1615,23	41,20 15,74	11660 3909	100 38	7652	2842 1160	15662
283	Е11-200101-0309 1120-0101-0309 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали,толщина 0,7 мм,периметр 900 мм.Прокладка *НР - 72%; СП - 8%*	м2 поверхности воздуховодов	1,62	5250,44 1615,23	43,38 13,22	8506 2617	70 21	5819	1899 832	11238
284	Е11-200101-0310 1120-0101-0310 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали,толщина 0,7 мм,периметр от 1100 до 1600 мм.Прокладка *НР - 72%; СП - 8%*	м2 поверхности воздуховодов	27,58	5007,91 1397,57	41,20 15,74	138118 38545	1136 434	98437	28065 13295	179478
285	Е11-200101-0310 1120-0101-0310 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали,толщина 0,7 мм,периметр от 1100 до 1600 мм./переход.Прокладка *НР - 72%; СП - 8%*	м2 поверхности воздуховодов	2,6	5007,91 1397,57	41,20 15,74	13021 3634	107 41	9280	2646 1253	16920
286	С123-050301-1805 2305-0301-1805 РСНБ РК 2015	Средства для крепления воздуховодов: хомуты СТД 205 *СП - 8%*	кг	48	655,00 --	-- --	31440 --	-- --	31440	-- 2515	33955
287	Е11-260101-0301 1126-0101-0301 РСНБ РК 2015	Трубопроводы.Изоляция цилиндрами и полуцилиндрами из минеральной ваты на синтетическом вязующем *НР - 72%; СП - 8%*	м3 изоляции	0,1	49656,22 22052,40	1092,12 501,60	4966 2205	109 50	2651	1624 527	7117
		ВЕНТИЛЯЦИЯ ВЕ1-ВЕ3									
288	Е11-200301-0210 1120-0301-0210 РСНБ РК 2015	Решетки жалюзийные стальные,регулирующие (Р),номер 150,размер 150х150 мм.Установка *НР - 72%; СП - 8%*	решетка	8	1615,53 1271,80	31,87 13,17	12924 10174	255 105	2495	7401 1626	21952
289	Е11-200101-0301 1120-0101-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали,толщина 0,5 мм,диаметр до 200 мм.Прокладка *НР - 72%; СП - 8%*	м2 поверхности воздуховодов	16,3	4922,87 1764,15	51,82 20,05	80243 28756	845 327	50643	20939 8095	109277
290	Е11-200701-0301 1120-0701-0301 РСНБ РК 2015	Зонты из листовой оцинкованной стали круглого сечения,диаметр 200 мм.Установка над шахтами *НР - 72%; СП - 8%*	зонт	3	3000,57 443,39	43,02 13,17	9002 1330	129 40	7542	986 799	10787
291	С123-050301-1805 2305-0301-1805 РСНБ РК 2015	Средства для крепления воздуховодов: хомуты СТД 205 *СП - 8%*	кг	30	655,00 --	-- --	19650 --	-- --	19650	-- 1572	21222

292	Е11-260101-0301 1126-0101-0301 РСНБ РК 2015	Трубопроводы.Изоляция цилиндрами и полуцилиндрами из минеральной ваты на синтетическом вяжущем	м3 изоляции	0,5	49656,22	1092,12	24828	546	13256	8119	35583
		НР - 72%; СП - 8%			22052,40	501,60	11026	251		2636	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				7572075	31043	3230794	576595	8518913
							789607	11219	3520631	370243	
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге								38627811
		В том числе оборудование	Тенге						4041268		
ИТОГО ПО СТРОЙКЕ			Тенге								38 627 810,51
в том числе оборудование			Тенге								4 041 268,39
в том числе СМР			Тенге								34 586 542,12
Временные здания и сооружения, 1,2%			Тенге							1,2%	415 038,51
Итого с временными			Тенге								35 001 580,63
Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время, 0,7%			Тенге							0,7%	245 011,06
Итого с дополнительнымы затратами			Тенге								35 246 591,69
Непредвиденные работы и затраты-2%			Тенге							2%	704 931,83
Итого в базовых ценах 2019г. СМР			Тенге								35 951 523,52
Итого в базовых ценах 2019г. оборудование			Тенге								4 041 268,39
Итого в базовых ценах 2019г. СМР+оборудование			Тенге								39 992 791,91
в текущих ценах на 2020 год - 100 %, К=104901			Тенге							1,049901	41 988 472,10
ИТОГО СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ			Тенге								41 988 472,10
Понижающий коэфицент К=0,94999			Тенге							0,95	39 889 048,19
НДС 12%			Тенге							12%	4 786 685,78
Стоимость строительства			Тенге								44 675 733,98

Заказчик:

Руководитель ГУ "Отдел образования города Кентау" управления образования Туркестанской области"

Ауелбеков А.

Технический надзор

ИП "Pro Expert"

Эксперт Шакуов Б.А.

Подрядчик:

Директор ТОО "SCS Инжиниринг"

Рашев А.

Подрядчик : **ТОО "SCS Инжиниринг"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Капитальный ремонт здания общей средней школы №24 имени Т.Рыскулова в г.Кентау,Туркестанской области**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Объект : **2-1-3. Электроосвещение.**

(наименование, адрес)

Договор подряда (контракт) доп. согл. **№2 от 15.10.2023 к договору №137** от **17.08.2022г**

(наименование)

Акт выполненных работ

за (октябрь месяц, 2023 год) на работы

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 1.ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЕ									
		ВРУ									
1	Ц13-080303-0602 1308-0303-0602 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	**Автомат одно-,двух-,трехполюсный на ток до 100 А.Установка на конструкции на стене или колонне**	шт.	6	4372,90	118,89	26237	713	10704	10802	40003
		НР - 72%; СП - 8%			2470,00	30,45	14820	183		2963	
2	ПРАЙС СТПРАЙС ЛИСТ	**Выключатель автоматический ВА88-32 3Р 50А**	шт.	1	17030,36	--	17030	--	17030	--	18393
		СП - 8%			--	--	--	--		1362	
3	ПРАЙС СТПРАЙС ЛИСТ	**Выключатель автоматический ВА88-32 3Р 40А**	шт.	5	15891,96	--	79460	--	79460	--	85817
		СП - 8%			--	--	--	--		6357	
		ЩВ									
4	Ц13-080304-0304 1308-0304-0304 РСНБ РК 2015	**Шкаф (пульт) управления навесной,высота,ширина и глубина до 600х600х350 мм.Установка**	шт.	1	4049,81	1369,87	4050	1370	76	2227	6779
		НР - 72%; СП - 8%			2604,00	489,03	2604	489		502	
5	Ц13-080303-0601 1308-0303-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	**Автомат одно-,двух-,трехполюсный на ток до 25 А.Установка на конструкции на стене или колонне**	шт.	6	2298,93	26,34	13794	158	6226	5335	20659
		НР - 72%; СП - 8%			1235,00	--	7410	--		1530	
6	С123-070201-0205 2307-0201-0205 РСНБ РК 2015	**Щиты распределительные встраиваемые модели ЩРв-12з-1 36 УХЛ3 IP31,типа ИЭК ГОСТ Р 51778-2001**	шт.	1	4779,00	--	4779	--	4779	--	5161

		СП - 8%			--	--	--	--		382	
7	С123-070204-0747 2307-0204-0747 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический ВА47-29 3Р 25А 4,5 кА характеристика С ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	1	1435,00	--	1435	--	1435	--	1550
		СП - 8%			--	--	--	--		115	
8	С123-070204-0745 2307-0204-0745 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический ВА47-29 3Р 16А 4,5 кА характеристика С ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	1	1397,00	--	1397	--	1397	--	1509
		СП - 8%			--	--	--	--		112	
9	С123-070204-0713 2307-0204-0713 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический ВА47-29 1Р 16А 4,5 кА характеристика С ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	4	428,00	--	1712	--	1712	--	1849
		СП - 8%			--	--	--	--		137	
		ОТКЛЮЧЕНИЕ ВЕНТИЛЯЦИИ ПРИ ПОЖАРЕ В СОСТАВЕ ЯУВ									
10	Ц13-080304-0207 1308-0304-0207 РСНБ РК 2015	Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт (шкаф) высота и ширина до 1700х1100 мм.Установка на полу	шт.	1	25848,51	3795,47	25849	3795	16845	4649	32937
		НР - 72%; СП - 8%			5208,00	1248,45	5208	1248		2440	
11	51-080401-0240 5108-0401-0240 РСНБ РК 2015	Устройства (ящики) управления РУС М 5141-3475 с автоматическими выключателями на каждый фидер,количество фидеров - 1,номинальный ток 31,5 А,тепловое реле 25 А ГОСТ 30011.1-2012	шт.	1	80850,00	--	80850	--		--	80850
					--	--	--	--	80850	--	
12	Ц13-080303-1004 1308-0303-1004 РСНБ РК 2015	Пускатель магнитный общего назначения отдельно стоящий на ток до 40 А.Установка на конструкции на стене или колонне	шт.	1	6181,34	113,89	6181	114	2488	2599	9483
		НР - 72%; СП - 8%			3579,00	30,45	3579	30		702	
13	ПРАЙС СТПРАЙС ЛИСТ	ПУСКАТЕЛЬ МАГНИТНЫЙ 380В,ПМЛ-113002	шт	1	1785,00	--	1785	--	1785	--	1928
		СП - 8%			--	--	--	--		143	
14	Ц13-080103-2901 1308-0103-2901 РСНБ РК 2015	Прибор измерения и защиты,количество подключаемых концов до 2.Монтаж оборудования	шт.	1	1633,92	350,20	1634	350	30	991	2834
		НР - 72%; СП - 8%			1254,00	121,80	1254	122		210	
15	С123-070216-0204 2307-0216-0204 РСНБ РК 2015	Реле промежуточные модели РПУ2-31040УЗБ,10 А,24 В,DC,типа ИЭК	шт.	1	1123,00	--	1123	--	1123	--	1213
		СП - 8%			--	--	--	--		90	
16	Ц13-080206-3001 1308-0206-3001 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Коробка ответвительная с предохранителем или разъединителем,или автоматом,или указателем напряжения.Монтаж оборудования	шт.	1	3014,41	477,15	3014	477	--	1946	5358
		НР - 72%; СП - 8%			2537,26	165,95	2537	166		397	
17	С123-070202-1201 2307-0202-1201 РСНБ РК 2015	Коробка соединительная КС-16	шт.	1	5596,00	--	5596	--	5596	--	6044
		СП - 8%			--	--	--	--		448	

18	Ц13-080305-0103 1308-0305-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Выключатель полугерметический и герметический.Монтаж оборудования *НР - 72%; СП - 8%*	шт.	5	1008,82 885,36	17,94 3,04	5044 4427	90 15	528	3198 659	8902
19	С123-070218-1702 2307-0218-1702 РСНБ РК 2015	Выключатель одноклавишный с индикатором,открытой проводки,номинальное напряжение до 250 В,номинальный ток 10 А,степень защиты IP44 ГОСТ Р 51324.1-2012 *СП - 8%*	шт.	5	444,00 --	-- --	2220 --	-- --	2220	-- 178	2398
20	С123-070202-0901 2307-0202-0901 РСНБ РК 2015 прим.	Коробки установочные 85540-85542 *СП - 8%*	шт.	5	35,00 --	-- --	175 --	-- --	175	-- 14	189
21	С123-070202-1401 2307-0202-1401 РСНБ РК 2015 прим.	Коробки ответвительные,тип У194 УХЛ3 *СП - 8%*	шт.	3	39,00 --	-- --	117 --	-- --	117	-- 9	126
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				283482 41839	7068 2254	153726 80850	31747 18750	333979
		РАЗДЕЛ 2.Электроосвещение									
		ЩО-1,1; ЩО-3,1									
22	Ц13-080304-0304 1308-0304-0304 РСНБ РК 2015	Шкаф (пульт) управления навесной,высота,ширина и глубина до 600х600х350 мм.Установка *НР - 72%; СП - 8%*	шт.	2	4049,81 2604,00	1369,87 489,03	8100 5208	2740 978	152	4454 1004	13558
23	Ц13-080303-0601 1308-0303-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Автомат одно-,двух-,трехполюсный на ток до 25 А.Установка на конструкции на стене или колонне *НР - 72%; СП - 8%*	шт.	17	2298,93 1235,00	26,34 --	39082 20995	448 --	17639	15116 4336	58534
24	Ц13-080303-0602 1308-0303-0602 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Автомат одно-,двух-,трехполюсный на ток до 100 А.Установка на конструкции на стене или колонне *НР - 72%; СП - 8%*	шт.	1	4372,90 2470,00	118,89 30,45	4373 2470	119 30	1784	1800 494	6667
25	С123-070201-0208 2307-0201-0208 РСНБ РК 2015	Щиты распределительные встраиваемые модели ЩРв-36з-1 36 УХЛ3 IP31,типа ИЭК ГОСТ Р 51778-2001 *СП - 8%*	шт.	2	7984,00 --	-- --	15968 --	-- --	15968	-- 1277	17245
26	С123-070204-0748 2307-0204-0748 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический ВА47-29 3Р 32А 4,5 кА характеристика С ГОСТ Р 51327.1-2010 *СП - 8%*	шт.	1	1482,00 --	-- --	1482 --	-- --	1482	-- 119	1601
27	С123-070204-0713 2307-0204-0713 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический ВА47-29 1Р 16А 4,5 кА характеристика С ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	9	428,00	--	3852	--	3852	--	4160

		СП - 8%			--	--	--	--		308		
28	С123-070204-1605 2307-0204-1605 РСНБ РК 2015	Автоматы дифференциальные АД12 2Р 16А 10 мА ГОСТ Р 51327.1-2010 СП - 8%	шт.	8	4163,00 --	-- --	33304 --	-- --	33304	-- 2664	35968
		ЩО-1,2										
29	Ц13-080304-0304 1308-0304-0304 РСНБ РК 2015	Шкаф (пульт) управления навесной,высота,ширина и глубина до 600х600х350 мм.Установка НР - 72%; СП - 8%	шт.	1	4049,81 2604,00	1369,87 489,03	4050 2604	1370 489	76	2227 502	6779
30	Ц13-080303-0601 1308-0303-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Автомат одно-,двух-,трехполюсный на ток до 25 А.Установка на конструкции на стене или колонне НР - 72%; СП - 8%	шт.	11	2298,93 1235,00	26,34 --	25288 13585	290 --	11413	9781 2806	37875
31	С123-070201-0207 2307-0201-0207 РСНБ РК 2015	Щиты распределительные встраиваемые модели ЩРв-24з-1 36 УХЛ3 IP31,типа ИЭК ГОСТ Р 51778-2001 СП - 8%	шт.	1	5612,00 --	-- --	5612 --	-- --	5612	-- 449	6061
32	С123-070204-0747 2307-0204-0747 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический ВА47-29 3Р 25А 4,5 кА характеристика С ГОСТ Р 51327.1-2010 СП - 8%	шт.	1	1435,00 --	-- --	1435 --	-- --	1435	-- 115	1550
33	С123-070204-0713 2307-0204-0713 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический ВА47-29 1Р 16А 4,5 кА характеристика С ГОСТ Р 51327.1-2010 СП - 8%	шт.	7	428,00 --	-- --	2996 --	-- --	2996	-- 240	3236
34	С123-070204-1605 2307-0204-1605 РСНБ РК 2015	Автоматы дифференциальные АД12 2Р 16А 10 мА ГОСТ Р 51327.1-2010 СП - 8%	шт.	3	4163,00 --	-- --	12489 --	-- --	12489	-- 999	13488
		ЩО-2,1										
35	Ц13-080304-0304 1308-0304-0304 РСНБ РК 2015	Шкаф (пульт) управления навесной,высота,ширина и глубина до 600х600х350 мм.Установка НР - 72%; СП - 8%	шт.	1	4049,81 2604,00	1369,87 489,03	4050 2604	1370 489	76	2227 502	6779
36	Ц13-080303-0601 1308-0303-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Автомат одно-,двух-,трехполюсный на ток до 25 А.Установка на конструкции на стене или колонне НР - 72%; СП - 8%	шт.	17	2298,93 1235,00	26,34 --	39082 20995	448 --	17639	15116 4336	58534
37	Ц13-080303-0602 1308-0303-0602 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Автомат одно-,двух-,трехполюсный на ток до 100 А.Установка на конструкции на стене или колонне НР - 72%; СП - 8%	шт.	1	4372,90 2470,00	118,89 30,45	4373 2470	119 30	1784	1800 494	6667
38	С123-070201-0208 2307-0201-0208 РСНБ РК 2015	Щиты распределительные встраиваемые модели ЩРв-36з-1 36 УХЛ3 IP31,типа ИЭК ГОСТ Р 51778-2001 СП - 8%	шт.	1	7984,00 --	-- --	7984 --	-- --	7984	-- 639	8623

39	С123-070204-0748 2307-0204-0748 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический ВА47-29 3Р 32А 4,5 кА характеристика С ГОСТ Р 51327.1-2010 *СП - 8%*	шт.	1	1482,00 --	-- --	1482 --	-- --	1482	-- 119	1601
40	С123-070204-0713 2307-0204-0713 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический ВА47-29 1Р 16А 4,5 кА характеристика С ГОСТ Р 51327.1-2010 *СП - 8%*	шт.	10	428,00 --	-- --	4280 --	-- --	4280	-- 342	4622
41	С123-070204-1605 2307-0204-1605 РСНБ РК 2015	Автоматы дифференциальные АД12 2Р 16А 10 мА ГОСТ Р 51327.1-2010 *СП - 8%*	шт.	7	4163,00 --	-- --	29141 --	-- --	29141	-- 2331	31472
		ЩО-2,2									
42	Ц13-080304-0304 1308-0304-0304 РСНБ РК 2015	Шкаф (пульт) управления навесной,высота,ширина и глубина до 600х600х350 мм.Установка *НР - 72%; СП - 8%*	шт.	1	4049,81 2604,00	1369,87 489,03	4050 2604	1370 489	76	2227 502	6779
43	Ц13-080303-0601 1308-0303-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Автомат одно-,двух-,трехполюсный на ток до 25 А.Установка на конструкции на стене или колонне *НР - 72%; СП - 8%*	шт.	13	2298,93 1235,00	26,34 --	29886 16055	342 --	13489	11560 3316	44761
44	С123-070201-0208 2307-0201-0208 РСНБ РК 2015	Щиты распределительные встраиваемые модели ЩРв-36з-1 36 УХЛ3 IP31,типа ИЭК ГОСТ Р 51778-2001 *СП - 8%*	шт.	1	7984,00 --	-- --	7984 --	-- --	7984	-- 639	8623
45	С123-070204-0747 2307-0204-0747 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический ВА47-29 3Р 25А 4,5 кА характеристика С ГОСТ Р 51327.1-2010 *СП - 8%*	шт.	1	1435,00 --	-- --	1435 --	-- --	1435	-- 115	1550
46	С123-070204-0713 2307-0204-0713 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический ВА47-29 1Р 16А 4,5 кА характеристика С ГОСТ Р 51327.1-2010 *СП - 8%*	шт.	6	428,00 --	-- --	2568 --	-- --	2568	-- 205	2773
47	С123-070204-1605 2307-0204-1605 РСНБ РК 2015	Автоматы дифференциальные АД12 2Р 16А 10 мА ГОСТ Р 51327.1-2010 *СП - 8%*	шт.	6	4163,00 --	-- --	24978 --	-- --	24978	-- 1998	26976
		ЩАО-1,1									
48	Ц13-080304-0304 1308-0304-0304 РСНБ РК 2015	Шкаф (пульт) управления навесной,высота,ширина и глубина до 600х600х350 мм.Установка *НР - 72%; СП - 8%*	шт.	1	4049,81 2604,00	1369,87 489,03	4050 2604	1370 489	76	2227 502	6779
49	Ц13-080303-0601 1308-0303-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Автомат одно-,двух-,трехполюсный на ток до 25 А.Установка на конструкции на стене или колонне *НР - 72%; СП - 8%*	шт.	5	2298,93 1235,00	26,34 --	11495 6175	132 --	5188	4446 1275	17216
50	С123-070201-0205 2307-0201-0205 РСНБ РК 2015	Щиты распределительные встраиваемые модели ЩРв-9з-1 36 УХЛ3 IP31,типа ИЭК ГОСТ Р 51778-2001 *СП - 8%*	шт.	1	4779,00 --	-- --	4779 --	-- --	4779	-- 382	5161

51	С123-070204-0747 2307-0204-0747 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический ВА47-29 3Р 25А 4,5 кА характеристика С ГОСТ Р 51327.1-2010 *СП - 8%*	шт.	1	1435,00 --	-- --	1435 --	-- --	1435	-- 115	1550
52	С123-070204-0713 2307-0204-0713 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический ВА47-29 1Р 16А 4,5 кА характеристика С ГОСТ Р 51327.1-2010 *СП - 8%*	шт.	4	428,00 --	-- --	1712 --	-- --	1712	-- 137	1849
		ЩАО-1,2									
53	Ц13-080304-0304 1308-0304-0304 РСНБ РК 2015	Шкаф (пульт) управления навесной,высота,ширина и глубина до 600х600х350 мм.Установка *НР - 72%; СП - 8%*	шт.	1	4049,81 2604,00	1369,87 489,03	4050 2604	1370 489	76	2227 502	6779
54	Ц13-080303-0601 1308-0303-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Автомат одно-,двух-,трехполюсный на ток до 25 А.Установка на конструкции на стене или колонне *НР - 72%; СП - 8%*	шт.	8	2298,93 1235,00	26,34 --	18391 9880	211 --	8301	7114 2040	27545
55	С123-070201-0205 2307-0201-0205 РСНБ РК 2015	Щиты распределительные встраиваемые модели ЩРв-12з-1 36 УХЛ3 IP31,типа ИЭК ГОСТ Р 51778-2001 *СП - 8%*	шт.	1	4779,00 --	-- --	4779 --	-- --	4779	-- 382	5161
56	С123-070204-0747 2307-0204-0747 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический ВА47-29 3Р 25А 4,5 кА характеристика С ГОСТ Р 51327.1-2010 *СП - 8%*	шт.	1	1435,00 --	-- --	1435 --	-- --	1435	-- 115	1550
57	С123-070204-0713 2307-0204-0713 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический ВА47-29 1Р 16А 4,5 кА характеристика С ГОСТ Р 51327.1-2010 *СП - 8%*	шт.	7	428,00 --	-- --	2996 --	-- --	2996	-- 240	3236
58	Ц13-080305-1301 1308-0305-1301 РСНБ РК 2015	Ящик с понижающим трансформатором.Монтаж оборудования *НР - 72%; СП - 8%*	шт.	2	1499,00 1302,00	179,00 60,90	2998 2604	358 122	36	1963 397	5357
59	С123-070203-0603 2307-0203-0603 РСНБ РК 2015	Ящик с понижающим трансформатором ЯТП-0,25 220/36-2 36 УХЛ4 IP30,типа ИЭК ГОСТ 12434-93 *СП - 8%*	шт.	2	10354,00 --	-- --	20708 --	-- --	20708	-- 1657	22365
		Светильники									
60	Ц13-080305-0408 1308-0305-0408 РСНБ РК 2015	Монтаж светильников до четырех люминесцентных ламп устанавливаемых на подвесках /штангах/ *НР - 72%; СП - 8%*	шт	177	5152,54 2070,18	1315,71 807,68	912000 366422	232880 142959	312698	366754 102300	1381054
61	Ц13-080305-0401 1308-0305-0401 РСНБ РК 2015	Светильник с количеством ламп в светильнике 1.Установка отдельно на штырях *НР - 72%; СП - 8%*	шт.	84	1787,42 989,52	594,97 377,63	150144 83120	49978 31721	17046	82685 18626	251455
62	Ц13-080305-0402 1308-0305-0402 РСНБ РК 2015	Светильник с количеством ламп в светильнике 2.Установка отдельно на штырях *НР - 72%; СП - 8%*	шт.	483	2344,74 1288,98	852,83 526,38	1132508 622577	411915 254243	98016	631310 141105	1904924

63	ПРАЙС СТПРАЙС ЛИСТ	СВЕТИЛЬНИК ПОТОЛОЧНЫЙ С ЛЮМИНЕСЦЕНТНЫМИ ЛАМПАМИ OPL/S-4x36 *СП - 8%*	шт	26	21604,88	--	561727	--	561727	--	606665
					--	--	--	--		44938	
64	ПРАЙС СТПРАЙС ЛИСТ	СВЕТИЛЬНИК ПОТОЛОЧНЫЙ С ЛЮМИНЕСЦЕНТНЫМИ ЛАМПАМИ OPL/S-2x36 *СП - 8%*	шт	436	10704,54	--	4667178	--	4667178	--	5040552
					--	--	--	--		373374	
65	ПРАЙС СТПРАЙС ЛИСТ	СВЕТИЛЬНИК ПОТОЛОЧНЫЙ С ЛЮМИНЕСЦЕНТНЫМИ ЛАМПАМИ PRS/S-4x36 *СП - 8%*	шт	151	10001,46	--	1510221	--	1510221	--	1631039
					--	--	--	--		120818	
66	С123-070102-1333 2307-0102-1333 РСНБ РК 2015	Светильники для люминесцентных ламп,тип ЛПО 72 1x36 ГОСТ 17677-82 *СП - 8%*	шт.	82	2599,00	--	213118	--	213118	--	230167
					--	--	--	--		17049	
67	С123-070102-1502 2307-0102-1502 РСНБ РК 2015	Светильники для люминесцентных ламп,тип ЛПП 04С-1x58(40)-002 У3 IP65 ГОСТ 17677-82 *СП - 8%*	шт.	2	6150,00	--	12300	--	12300	--	13284
					--	--	--	--		984	
68	С123-070102-1505 2307-0102-1505 РСНБ РК 2015	Светильники для люминесцентных ламп,тип ЛПП 04С-2x58(65)-002 У3 IP65 ГОСТ 17677-82 *СП - 8%*	шт.	25	11167,00	--	279175	--	279175	--	301509
					--	--	--	--		22334	
69	ПРАЙС СТПРАЙС ЛИСТ	Светильник для спортивных помещений OPL/S SPORT 2x58 *СП - 8%*	шт	22	21174,11	--	465830	--	465830	--	503097
					--	--	--	--		37266	
70	ПРАЙС СТПРАЙС ЛИСТ	Решетка для спортивных помещений SPORT 2x58 *СП - 8%*	шт	22	11526,00	--	253572	--	253572	--	273858
					--	--	--	--		20286	
71	Ц13-080305-0301 1308-0305-0301 РСНБ РК 2015	Светильник для помещений с нормальными условиями среды.Монтаж с подвеской на крюк *НР - 72%; СП - 8%*	шт.	83	2087,13	625,20	173232	51891	77034	58626	250407
					533,82	447,21	44307	37119		18549	
72	С123-070101-0324 2307-0101-0324 РСНБ РК 2015	Светильники потолочные,тип НПП03-1x15 ГОСТ 17677-82 *СП - 8%*	шт.	62	1998,00	--	123876	--	123876	--	133786
					--	--	--	--		9910	
73	С123-070101-0703 2307-0101-0703 РСНБ РК 2015	Светильники,тип НПО22-1x15-230 ГОСТ 17677-82 *СП - 8%*	шт.	21	1541,00	--	32361	--	32361	--	34950
					--	--	--	--		2589	
74	Ц13-080305-0401 1308-0305-0401 РСНБ РК 2015	Светильник с количеством ламп в светильнике 1.Установка отдельно на штырях *НР - 72%; СП - 8%*	шт.	36	1787,42	594,97	64347	21419	7306	35437	107767
					989,52	377,63	35623	13595		7983	
75	ПРАЙС СТПРАЙС ЛИСТ	Светильник светодиодный настенный 8Вт IP65 EFS193-1x8 *СП - 8%*	шт	36	23790,59	--	856461	--	856461	--	924978
					--	--	--	--		68517	

76	С123-070104-0102 2307-0104-0102 РСНБ РК 2015 прим.	Лампы люминесцентные,ЛБ-18,мощность 18 Вт ГОСТ 6825-91 *СП - 8%*	шт.	604	205,00 --	-- --	123820 --	-- --	123820	-- 9906	133726
77	С123-070104-0102 2307-0104-0102 РСНБ РК 2015 прим.	Лампы люминесцентные,ЛБ-36,мощность 36 Вт ГОСТ 6825-91 *СП - 8%*	шт.	1058	205,00 --	-- --	216890 --	-- --	216890	-- 17351	234241
78	С123-070104-0109 2307-0104-0109 РСНБ РК 2015 прим.	Лампы люминесцентные,ЛБ-58,мощность 58 Вт ГОСТ 6825-91 *СП - 8%*	шт.	74	440,00 --	-- --	32560 --	-- --	32560	-- 2605	35165
79	С123-070104-0403 2307-0104-0403 РСНБ РК 2015 прим.	Лампы компактные люминесцентные,модели HALF SPIRAL 15W,напряжение электрической сети 220 В,мощность 15 Вт *СП - 8%*	шт.	83	637,00 --	-- --	52871 --	-- --	52871	-- 4230	57101
80	С123-070104-0405 2307-0104-0405 РСНБ РК 2015 прим.	Лампы люминесцентные,8W,напряжение электрической сети 220 В,мощность 8 Вт,цоколь Е27 *СП - 8%*	шт.	36	642,00 --	-- --	23112 --	-- --	23112	-- 1849	24961
81	Ц13-080305-0310 1308-0305-0310 РСНБ РК 2015	Указатели световые настенные.Монтаж оборудования *НР - 72%; СП - 8%*	шт.	36	1286,94 1067,64	148,74 34,10	46330 38435	5355 1228	2540	28557 5991	80878
82	С123-080304-0601 2308-0304-0601 РСНБ РК 2015	Световой указатель модели "Выход" ГОСТ Р 54126-2010 *СП - 8%*	шт.	36	602,00 --	-- --	21672 --	-- --	21672	-- 1734	23406
83	ПРАЙС СТПРАЙС ЛИСТ	СТАРТЕР 80СК-220 В *СП - 8%*	шт	1772	72,86 --	-- --	129103 --	-- --	129103	-- 10328	139431
		ЭЛЕКТРОУСТАНОВОЧНЫЕ ИЗДЕЛИЯ									
84	Ц13-080305-0102 1308-0305-0102 РСНБ РК 2015	Выключатель одноклавишный утопленного типа.Монтаж при скрытой проводке *НР - 72%; СП - 8%*	шт.	141	394,02 377,58	3,50 1,22	55557 53239	494 172	1824	38456 7521	101534
85	Ц13-080305-0105 1308-0305-0105 РСНБ РК 2015	Выключатель двухклавишный утопленного типа.Монтаж при скрытой проводке *НР - 72%; СП - 8%*	шт.	128 -	394,02 377,58	3,50 1,22	50435 48330	448 156	1656	34910 6828	92172
86	Ц13-080305-0103 1308-0305-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Выключатель полугерметический и герметический.Монтаж оборудования *НР - 72%; СП - 8%*	шт.	53	1008,82 885,36	17,94 3,04	53467 46924	951 161	5592	33902 6990	94359

87	Ц13-080305-0109 1308-0305-0109 РСНБ РК 2015	**Розетка штепсельная утопленного типа.Монтаж при скрытой проводке** *НР - 72%; СП - 8%*	**шт.**	214	469,35 442,68	3,50 1,22	100441 94734	749 261	4958	68396 13507	182344
88	С123-070218-1501 2307-0218-1501 РСНБ РК 2015	**Выключатель одноклавишный,скрытой проводки,номинальное напряжение до 250 В,номинальный ток от 4 А до 10 А,степень защиты IP20 ГОСТ Р 51324.1-2012** *СП - 8%*	**шт.**	141	303,00 --	--	42723 --	--	42723	-- 3418	46141
89	С123-070218-1503 2307-0218-1503 РСНБ РК 2015	**Выключатель двухклавишный,скрытой проводки,номинальное напряжение до 250 В,номинальный ток от 4 А до 10 А,степень защиты IP20 ГОСТ Р 51324.1-2012** *СП - 8%*	**шт.**	128	324,00 --	--	41472 --	--	41472	-- 3318	44790
90	С123-070218-1702 2307-0218-1702 РСНБ РК 2015	**Выключатель одноклавишный с индикатором,открытой проводки,номинальное напряжение до 250 В,номинальный ток 10 А,степень защиты IP44 ГОСТ Р 51324.1-2012** *СП - 8%*	**шт.**	53	444,00 --	--	23532 --	--	23532	-- 1883	25415
91	С123-070220-0503 2307-0220-0503 РСНБ РК 2015	**Розетка штепсельная одноместная для скрытой установки с заземляющими контактами,без защитных шторок,номинальное напряжение до 250 В,номинальный ток от 10 А до 16 А,степень защитыIP20 ГОСТ Р 51322.1-2011** *СП - 8%*	**шт.**	214	361,00 --	--	77254 --	--	77254	-- 6180	83434
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	**Тенге**				12897439 1547167	788135 485219	10562137 --	1463318 1148861	15509618
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**								15843597
		В том числе оборудование	Тенге						80850		

ИТОГО ПО СТРОЙКЕ	Тенге								15 843 597,22
в том числе оборудование	Тенге								80 850,00
в том числе СМР	Тенге								15 762 747,22
Временные здания и сооружения, 1,2%	Тенге							1,2%	189 152,97
Итого с временными	Тенге								15 951 900,19
Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время, 0,7%	Тенге							0,7%	111 663,30
Итого с дополнительнымы затратами	Тенге								16 063 563,49
Непредвиденные работы и затраты-2%	Тенге							2%	321 271,27
Итого в базовых ценах 2019г. СМР	Тенге								16 384 834,76
Итого в базовых ценах 2019г. оборудование	Тенге								80 850,00

Итого в базовых ценах 2019г. СМР+оборудование	Тенге								16 465 684,76
в текущих ценах на 2020 год - 100 %, К=104901	Тенге							1,049901	17 287 338,84
ИТОГО СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ	Тенге								17 287 338,84
Понижающий коэфицент К=0,94999	Тенге							0,95	16 422 971,78
НДС 12%	Тенге							12%	1 970 756,61
Стоимость строительства	Тенге								18 393 728,39

Заказчик:
Руководитель ГУ "Отдел образования города Кентау" управления образования Туркестанской области"

Ауелбеков А.

Технический надзор
ИП "Pro Expert"

Эксперт **Шакуов Б.А.**

Подрядчик:
Директор ТОО "SCS Инжиниринг"

Рашев А.

Подрядчик : **ТОО "SCS Инжиниринг"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Капитальный ремонт здания общей средней школы №24 имени Т.Рыскулова в г.Кентау,Туркестанской области**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Объект : **2-1-4. Пожарная сигнализация.**

(наименование, адрес)

(наименование)

Договор подряда (контракт) доп. согл. **№2 от 15.10.2023 к договору №137** от **17.08.2022г**

Акт выполненных работ

за (октябрь месяц, 2023 год) на работы

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Ц13-100701-0103 1310-0701-0103 РСНБ РК 2015	**Приборы ПС приемно-контрольные, пусковые, концентратор блок линейный. Монтаж оборудования**	луч	24	2289,39	0,24	54945	6	1818	38248	100648
		НР - 72%; СП - 8%			2213,40	--	53122	--		7455	
2	С123-080303-0310 2308-0303-0310 РСНБ РК 2015	**Приборы приемно-контрольные охранно-пожарные модели Гранит-24**	шт.	1	30087,00	--	30087	--	30087	--	32494
		СП - 8%			--	--	--	--		2407	
3	Ц13-080105-0101 1308-0105-0101 РСНБ РК 2015	**Аккумулятор кислотный стационарный, тип С-1,СК-1. Монтаж оборудования**	шт.	1	2508,00	--	2508	--	--	1806	4659
		НР - 72%; СП - 8%			2508,00	--	2508	--		345	
4	С123-080306-0208 2308-0306-0208 РСНБ РК 2015	**Аккумулятор ТР 12-7А, 7 А/ч**	шт.	1	2113,00	--	2113	--	2113	--	2282
		СП - 8%			--	--	--	--		169	
5	Ц13-100701-0201 1310-0701-0201 РСНБ РК 2015	**Извещатель ПС автоматический тепловой электро-контактный, магнитоконтактный в нормальном исполнении. Монтаж оборудования**	шт.	84	1279,80	0,90	107503	76	2091	75842	198012
		НР - 72%; СП - 8%			1254,00	--	105336	--		14668	
6	С123-080302-0203 2308-0302-0203 РСНБ РК 2015	**Извещатели пожарные тепловые модели ИП 103-5/4-А3**	шт.	84	692,00	--	58128	--	58128	--	62778
		СП - 8%			--	--	--	--		4650	

7	Ц13-100701-0202 1310-0701-0202 РСНБ РК 2015	**Извещатель ПС автоматический дымовой, фотоэлектрический, радиоизотопный, световой внормальном исполнении. Монтаж оборудования** *НР - 72%; СП - 8%*	шт.	118	2542,18 2508,00	2,40 --	299978 295944	283 --	3750	213080 41045	554102
8	С123-080302-0301 2308-0302-0301 РСНБ РК 2015	**Извещатели пожарные дымовые модели ИП 212-141** *СП - 8%*	шт.	118	1413,00 --	-- --	166734 --	-- --	166734	-- 13339	180073
9	Ц13-100701-0204 1310-0701-0204 РСНБ РК 2015	**Извещатель ОС автоматический контактный, магнитоконтактный на открывание окон, дверей. Монтаж оборудования** *НР - 72%; СП - 8%*	шт.	20	1316,66 1254,00	-- --	26333 25080	-- --	1253	18058 3551	47942
10	С123-080302-0602 2308-0302-0602 РСНБ РК 2015	**Извещатели пожарные ручные модели ИПР 513-10** *СП - 8%*	шт.	20	1008,00 --	-- --	20160 --	-- --	20160	-- 1613	21773
11	Ц13-100408-0504 1310-0408-0504 РСНБ РК 2015	**Коробка кабельная соединительная или разветвительная. Монтаж оборудования** *НР - 72%; СП - 8%*	шт.	23	4319,89 4196,00	-- --	99357 96508	-- --	2849	69486 13507	182351
12	С123-080306-0101 2308-0306-0101 РСНБ РК 2015	**Разветвительная коробка УК-2П** *СП - 8%*	шт.	23	132,00 --	-- --	3036 --	-- --	3036	-- 243	3279
13	ПРАЙС СТПРАЙС ЛИСТ	**РЕЗИСТОР 3,9кОм МЛТ-0,25** *СП - 8%*	шт	22	136,61 --	-- --	3005 --	-- --	3005	-- 240	3246
14	ПРАЙС СТПРАЙС ЛИСТ	**РЕЗИСТОР 2,2 кОм МЛТ-0,25** *СП - 8%*	шт	118	136,61 --	-- --	16120 --	-- --	16120	-- 1290	17409
15	ПРАЙС СТПРАЙС ЛИСТ	**УСТРОЙСТВО КОНТРОЛЯШЛЕЙФА УКШ-1** *СП - 8%*	шт	16	2333,25 --	-- --	37332 --	-- --	37332	-- 2987	40319
16	Ц13-100411-0207 1310-0411-0207 РСНБ РК 2015	**Оповещатель. Монтаж в помещении** *НР - 72%; СП - 8%*	шт.	1	2502,35 2304,00	-- --	2502 2304	-- --	198	1659 333	4494
17	С123-080303-0911 2308-0303-0911 РСНБ РК 2015	**Усилители мощности модели Рокот-5 УМ исполнение 2** *СП - 8%*	шт.	1	94072,00 --	-- --	94072 --	-- --	94072	-- 7526	101598

18	Ц13-100701-0201 1310-0701-0201 РСНБ РК 2015	**Акустическая система. Монтаж оборудования**	шт.	25	1279,80	0,90	31995	23	622	22572	58932
		НР - 72%; СП - 8%			1254,00	--	31350	--		4365	
19	ПРАЙС-ЛИСТ	**АКУСТИЧЕСКАЯ СИСТЕМА, АС-2,2**	шт	25	2650,18	--	66254	--	66254	--	71555
		СП - 8%			--	--	--	--		5300	
20	Ц13-080206-1902 1308-0206-1902 РСНБ РК 2015	**Труба винипластовая диаметром до 50 мм. Прокладка по установленным конструкциям, постенам и колоннам с креплением скобами**	м	12	470,81	35,56	5650	427	998	3129	9481
		НР - 72%; СП - 8%			352,06	10,05	4225	121		702	
21	Ц13-080206-1901 1308-0206-1901 РСНБ РК 2015	**Труба винипластовая диаметром до 25 мм. Прокладка по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами**	м	420	365,70	15,90	153594	6676	34744	81778	254201
		НР - 72%; СП - 8%			267,08	3,35	112174	1407		18830	
22	С123-011305-0105 2301-1305-0105 РСНБ РК 2015	**Трубы гладкие жесткие из ПВХ диаметром 40 мм**	м	12	171,00	--	2052	--	2052	--	2216
		СП - 8%			--	--	--	--		164	
23	С123-011305-0101 2301-1305-0101 РСНБ РК 2015	**Трубы гладкие жесткие из ПВХ диаметром 16 мм**	м	420	45,00	--	18900	--	18900	--	20412
		СП - 8%			--	--	--	--		1512	
24	Ц13-080206-2201 1308-0206-2201 РСНБ РК 2015	**Провод /кабель/одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 2,5 мм2. Затягивание первого в проложенные трубы и металлические рукава**	м	432	80,67	0,88	34851	378	8250	18975	58132
		НР - 72%; СП - 8%			60,70	0,30	26222	132		4306	
25	Ц13-080201-0701 1308-0201-0701 РСНБ РК 2015	**Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 0,5 кг. Прокладка с креплением накладными скобами**	м кабеля	2443	673,65	350,93	1645731	857316	420792	464014	2278525
		НР - 72%; СП - 8%			150,48	113,32	367623	276842		168780	
26	С123-060401-3004 2306-0401-3004 РСНБ РК 2015	**Кабель телефонный однопарный с медными жилами в полиэтиленовой оболочке с полиэтиленовой изоляцией марки ПРППМ 2х1,2**	км	0,42	103459,00	--	43453	--	43453	--	46929
		СП - 8%			--	--	--	--		3476	
27	С123-060408-0511 2306-0408-0511 РСНБ РК 2015	**Провод для монтажа охранной сигнализации и связи марки КСПВ 2х0,5**	км	2,455	19261,00	--	47286	--	47286	--	51069
		СП - 8%			--	--	--	--		3783	
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**								4408913
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
ИТОГО ПО СТРОЙКЕ			Тенге								4 408 913,20
в том числе оборудование			Тенге								
в том числе СМР			Тенге								4 408 913,20
Временные здания и сооружения, 1,2%			Тенге							1,2%	52 906,96

Итого с временными	Тенге								**4 461 820,16**
Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время, 0,7%	Тенге							0,7%	31 232,74
Итого с дополнительнымы затратами	Тенге								**4 493 052,90**
Непредвиденные работы и затраты-2%	Тенге							2%	89 861,06
Итого в базовых ценах 2019г. СМР	Тенге								**4 582 913,96**
Итого в базовых ценах 2019г. оборудование	Тенге								
Итого в базовых ценах 2019г. СМР+оборудование	Тенге								**4 582 913,96**
в текущих ценах на 2020 год - 100 %, К=104901	Тенге							1,049901	**4 811 605,93**
ИТОГО СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ	**Тенге**								**4 811 605,93**
Понижающий коэфицент К=0,94999	Тенге							0,95	**4 571 025,59**
НДС 12%	Тенге							12%	548 523,07
Стоимость строительства	**Тенге**								**5 119 548,66**

Заказчик:

Руководитель ГУ "Отдел образования города Кентау" управления образования Туркестанской области"

_____ **Ауелбеков А.**

Технический надзор

ИП "Pro Expert"

Эксперт _____ **Шакуов Б.А.**

Подрядчик:

Директор ТОО "SCS Инжиниринг"

_____ **Рашев А.**