Форма КС-3
Утверждена
приказом министерства национальной экономики
Республики Казахстан

Заказчик: ФЛ Жиеналиев Жанибек Машанович
Генподрядчик: ТОО «Компания Жанкент»
Наименование объекта - Строительство одноквартирных блокированных жилых домов

Справка №2
о стоимости выполненных работ за январь месяц 2024 года

код заказчика	код подрядчика	Договор		Источн. фин.		организационно-правовая форма	
		номер	дата	наименов.	код	наименов.	код
		1	01.11.2023				
		Дополнительное соглашение					

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге							налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
	с начала строительства по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце без НДС	из графы 1						
			из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР в сметном базовом уровне цен 2001г.	дополнительные затраты			
			в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Строительство одноквартирных блокированных жилых домов	4 164 422,00		-	-	-	-			4 164 422,00
Итого к оплате, тенге:	**4 164 422,00**	-	-	-	-	-		-	**4 164 422,00**

Подрядчик: ТОО «Компания Жанкент»
Директор _____ **Ғылман Г. Ж.**

Заказчик:
_____ **ФЛ Жиеналиев Ж. М.**

Авторский надзор: ТОО "Өнер Табыс"
Директор _____ **Токтанаев Н.С.**

Технический надзор: ТОО "Шебер құрылысшы"
Эксперт _____ **Отаров Ж. О.**

Заказчик: ФЛ Жиеналиев Жанибек Машанович
Генподрядчик: ТОО «Компания Жанкент»
Наименование объекта - Строительство одноквартирных блокированных жилых домов

Форма 4

Акт

о стоимости выполненных работ за январь месяц 2024 года

Основание:
Составлен(а) в текущих ценах на 01.10.2020 г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество на единицу измерения	Количество по проекту	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		Водомерный узел 20ШТ										
1	1116-0901-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	**Узлы водомерные, поставляемые на место монтажа собранными в блоки, с обводной линией диаметром ввода до 65 мм, диаметром водомера до 40 мм. Установка** *НР - 98%, СП - 8%*	узел	20		13302,34 10395,50	466,82 117,88	266047 207910	9337 2358	48800	206062 37769	509878
2	2301-0103-0102 РСНБ РК 2015	**Трубы стальные сварные водогазопроводные оцинкованные легкие, DN 15, толщина стенки 2,5 мм ГОСТ 3262-75** *СП - 8%*	м	6		461,00 --	-- --	2766 --	-- --	2766	-- 221	2987
3	2303-0301-0209 РСНБ РК 2015	**Счетчики (водомеры) холодной воды крыльчатые ВСКМ DN 15** *СП - 8%*	шт.	20		3194,00 --	-- --	63880 --	-- --	63880	-- 5110	68990
4	2304-1013-1901 РСНБ РК 2015	**Фильтр латунный сетчатый, муфтовый, Т до +120°С, PN 16, DN 15, типа Seagull СТ РК ГОСТ Р 50553-2010** *СП - 8%*	шт.	20		882,00 --	-- --	17640 --	-- --	17640	-- 1411	19051
		Водомерный узел 1ШТ										
5	1116-0901-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	**Узлы водомерные, поставляемые на место монтажа собранными в блоки, с обводной линией диаметром ввода до 65 мм, диаметром водомера до 40 мм. Установка** *НР - 98%; СП - 8%* В ТОМ ЧИСЛЕ:	узел	1		15481,34 10395,50	466,82 117,88	15481 10396	467 118	4618	10303 2063	27847
5.1	2305-1501-0102	**Манометры общего назначения с трехходовым краном ОБМ1-100**	комплек	1	1	2179,00				2179		
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
6	2304-0905-1005 РСНБ РК 2015	**Краны шаровые латунные муфтовые 11Б41п, Т 100°С, PN 16, DN 40 ГОСТ 21345-2005** *СП - 8%*	шт.	3		5317,00 --	-- --	15951 --	-- --	15951	-- 1276	17227
7	2303-0301-0211 РСНБ РК 2015	**Счетчики (водомеры) холодной воды крыльчатые ВСКМ DN 25**										

		СП - 8%	шт.	1		26094,00	--	26094	--	26094	--	28182
						--	--	--	--		2088	
8	2304-0905-1806 РСНБ РК 2015	Краны трехходовые регулирующие КРТП-20 натяжные муфтовые латунные 11Б18бк для жидких сред, PN 16, DN 15 ГОСТ 21345-2005 СП - 8%	шт.	1		1526,00	--	1526	--	1526	--	1648
						--	--	--	--		122	
9	2304-1013-1903 РСНБ РК 2015	Фильтр латунный сетчатый, муфтовый, Т до +120°С, PN 16, DN 25, типа Seagull СТ РК ГОСТ Р 50553-2010 СП - 8%	шт.	1		2043,00	--	2043	--	2043	--	2206
						--	--	--	--		163	
10	2302-1104-0405 РСНБ РК 2015	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/ СП - 8%	кг	80		537,00	--	42960	--	42960	--	46397
						--	--	--	--		3437	
				В1								
11	1116-0501-0204 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Трубопроводы водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа, наружный диаметр до 40 мм. Прокладка НР - 98%; СП - 8% В ТОМ ЧИСЛЕ: Опора полипропиленовая PP-R одинарная (клипса) DN 40	м трубопровода шт.	14		1853,36	25,44	25947	356	221	24868	54880
						1812,16	0,39	25370	5		4065	
11,1	2302-0401-3505			0,513	7,182	26,00				187		
11,2	2301-1399-9924	Трубы полимерные	м	0,99	13,86	--				--		
12	1116-0501-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Трубопроводы водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа, наружный диаметр до 32 мм. Прокладка НР - 98%; СП - 8% В ТОМ ЧИСЛЕ: Опора полипропиленовая PP-R одинарная (клипса) DN 32	м трубопровода шт.	20		1673,14	21,50	33463	430	237	32145	70857
						1639,79	0,26	32796	5		5249	
12,1	2302-0401-3504			0,615	12,3	14,00				172		
12,2	2301-1399-9924	Трубы полимерные	м	0,99	19,8	--				--		
12,3	2113-0207-0430	Дюбели универсальные полипропиленовые с шурупами	кг	0,004	0,08	809,00				65		
13	1116-0501-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Трубопроводы водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа, наружный диаметр до 25 мм. Прокладка НР - 98%; СП - 8% В ТОМ ЧИСЛЕ: Опора полипропиленовая PP-R одинарная (клипса) DN 25	м трубопровода шт.	27		1531,90	18,19	41361	491	294	39769	87621
						1502,83	0,16	40576	4		6490	
13,1	2302-0401-3503			0,764	20,628	10,00				206		
13,2	2301-1399-9924	Трубы полимерные	м	0,99	26,73	--				--		
13,3	2113-0207-0430	Дюбели универсальные полипропиленовые с шурупами	кг	0,004	0,108	809,00				87		
14	1116-0501-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Трубопроводы водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа, наружный диаметр до 20 мм. Прокладка НР - 98%; СП - 8% В ТОМ ЧИСЛЕ:	м трубопровода	103		1419,09	15,14	146166	1559	1207	140542	309644
						1392,23	0,10	143400	10		22937	
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
14,1	2302-0401-3502	Опора полипропиленовая PP-R одинарная (клипса) DN 20	шт.	0,96	98,88	8,00				791		
14,2	2301-1399-9924	Трубы полимерные	м	0,99	101,97	--				--		
14,3	2113-0207-0430	Дюбели универсальные полипропиленовые с шурупами	кг	0,005	0,515	809,00				417		

15	2301-0501-1507 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 11 - 40x4,5 питьевая ГОСТ 18599-2001 *СП - 8%*	м			347,00	--	4552	--	4552	--	4916
						--	--	--	--		364	
16	2301-0501-1505 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 11 - 32x3,6 питьевая ГОСТ 18599-2001 *СП - 8%*	м	20		201,00	--	4020	--	4020	--	4342
						--	--	--	--		322	
17	2301-0501-1503 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 11 - 25x2,8 питьевая ГОСТ 18599-2001 *СП - 8%*	м			148,00	--	3712	--	3712	--	4009
						--	--	--	--		297	
18	2301-0501-1602 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 9 - 20x2,3 питьевая ГОСТ 18599-2001 *СП - 8%*	м			103,00	--	6852	--	6852	--	7400
						--	--	--	--		548	
19	1116-1101-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм. Испытание гидравлическое *НР - 98%, СП - 8%* В ТОМ ЧИСЛЕ Олифа "Оксоль" ГОСТ 32389-2013	м трубопровода кг			86,00	1,16	11588	156	57	11148	24554
						84,42	--	11375	--		1819	
19,1	2204-0603-0108			0,0002	0,026949	656,00				18		
19,2	2113-0703-1407	Вода	м3	0,01	1,34743	--				--		
19,3	2204-0201-0616	Краска масляная, готовая к употреблению МА-15 ГОСТ 10503-71	кг	0,0005	0,067372	445,00				30		
20	2304-0905-2901 РСНБ РК 2015	Краны шаровые муфтовые 11Б27П, PN 16, DN 15 ГОСТ 21345-2005 *СП - 8%*	шт.	12		876,00	--	10512	--	10512	--	11353
						--	--	--	--		841	
21	2304-0905-2903 РСНБ РК 2015	Краны шаровые муфтовые 11Б27П, PN 16, DN 25 ГОСТ 21345-2005 *СП - 8%*	шт.	6		2542,00	--	15252	--	15252	--	16472
						--	--	--	--		1220	
22	2304-0905-2902 РСНБ РК 2015	Краны шаровые муфтовые 11Б27П, PN 16, DN 20 ГОСТ 21345-2005 *СП - 8%*	шт.	26		1345,00	--	34970	--	34970	--	37768
						--	--	--	--		2798	
23	1116-0501-0212 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Подводки гибкие к водоразборной арматуре. Монтаж *НР - 98%, СП - 8%* В ТОМ ЧИСЛЕ Подводки гибкие к водоразборной арматуре	м подводок м	4,8		741,41	--	3559	--	1906	1620	5593
						344,41	--	1653	--		414	
23,1	2302-1104-1501			1	4,8	397,00				1906		
24	2302-1104-1501 РСНБ РК 2015	Подводки гибкие к водоразборной арматуре *СП - 8%*	м	4,8		397,00	--	1906	--	1906	--	2058
						--	--	--	--		152	
25	2302-0401-1121 РСНБ РК 2015	Переходник полипропиленовый PP-R приварной DN 150x100 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010 *СП - 8%*	шт.	2		1069,00	--	2138	--	2138	--	2309
						--	--	--	--		171	

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
26	2302-0401-1120 РСНБ РК 2015	Переходник полипропиленовый PP-R приварной DN 110x50 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010 *СП - 8%*	шт.	12		986,00	--	11832	--	11832	--	
						--	--	--	--		947	
27	2304-0905-1804 РСНБ РК 2015	Краны для спуска воздуха СТД 7073 В латунные ГОСТ 21345-2005 *СП - 8%*	шт.	10		91,00	--	910	--	910	--	983
						--	--	--	--		73	
28	1126-0101-1701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	Трубопроводы. Изоляция трубками из вспененного каучука K-Flex *НР - 76%; СП - 8%* В ТОМ ЧИСЛЕ: Клей для изоляции из вспененного каучука марки К 414	м трубопровода л	33		626,05	68,22	20660	2251	8779	8153	31118
						291,81	33,28	9630	1098		2305	
28,1	2110-0502-1824			0,0143	0,4719	3969,00				1873		
28,2	2111-0403-6701	Самоклеящаяся лента из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, шириной 15 мм, толщиной 3 мм, длиной 10 м СТ РК 3364-2019	рулон	0,15	4,95	1363,00				6747		
29	2111-0403-0208 РСНБ РК 2015	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 9 мм, диаметром 22 мм ГОСТ 16381-77 *СП - 8%*	м	36,3		185,00	--	6715	--	6715	--	7252
						--	--	--	--		537	
				Т3								
30	1116-0501-0402 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 20 мм. Прокладка с соединением на прессовых фитингах *НР - 98%; СП - 8%* В ТОМ ЧИСЛЕ: Опора полипропиленовая PP-R одинарная (клипса) DN 20	м трубопровода шт.	112		1177,98	2,45	131934	274	1431	127645	280346
						1162,76	0,19	130229	21		20766	
30,1	2302-0401-3502			0,99	110,88	8,00				887		
30,2	2301-1399-9924	Трубы полимерные	м	0,99	110,88	--				--		
30,3	2113-0207-0430	Дюбели универсальные полипропиленовые с шурупами	кг	0,006	0,672	809,00				544		
31	2301-0601-0302 РСНБ РК 2015	Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 11-20x1,9 PN 10 не армированные СТ РК ГОСТ Р 52134-2010 *СП - 8%*	м		110,88	173,00	--	19182	--	19182	--	
						--	--	--	--		1535	
32	1116-0401-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 65 мм /ФУТЛЯР/. Прокладка *НР - 98%; СП - 8%* В ТОМ ЧИСЛЕ:	м трубопровода м	0,8		3382,02	47,35	2706	38	1956	711	3691
						890,19	16,96	712	14		273	
32,1	2301-1307-0106	Трубопроводы для отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, DN 76, толщина стенки 3,5 мм		1	0,8	2412,00				1930		
33	1122-0601-0302 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Трубопроводы стальные диаметром 65 мм. Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции *НР - 99%; СП - 8%* В ТОМ ЧИСЛЕ:	км трубопровода		0,0008	1161511,90	37218,50	929	30	689	208	1228

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
						262956,00	173,03	210	--		91	
33,1	2110-0501-9903	Мастика битумно-полимерная или битумно-резиновая ГОСТ 30693-2000	кг	2310	1,848	263,00				486		
33,2	2111-0203-0804	Холст стекловолокнистый, марка ВВ-Г	10 м2	58	0,0464	3736,00				173		
34	1116-1101-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм. Испытание гидравлическое *НР - 98%; СП - 8%* В ТОМ ЧИСЛЕ: Олифа "Оксоль" ГОСТ 32389-2013	м трубопровода кг	112		86,00	1,16	9632	130	47	9266	20410
						84,42	--	9455	--		1512	
34,1	2204-0603-0108			0,0002	0,0224	656,00				15		
34,2	2113-0703-1407	Вода	м3	0,01	1,12	--				--		
34,3	2204-0201-0616	Краска масляная, готовая к употреблению МА-15 ГОСТ 10503-71	кг	0,0005	0,056	445,00				25		
35	2304-0905-2902 РСНБ РК 2015	Краны шаровые муфтовые 11Б27П. PN 16, DN 20 ГОСТ 21345-2005 *СП - 8%*	шт.	12		1345,00	--	16140	--	16140	--	17431
						--	--	--	--		1291	
36	2302-1104-0405 РСНБ РК 2015	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/ *СП - 8%*	кг	74		537,00	--	39738	--	39738	--	
						--	--	--	--		3179	
37	1126-0101-1701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	Трубопроводы. Изоляция трубками из вспененного каучука K-Flex *НР - 76%; СП - 8%* В ТОМ ЧИСЛЕ: Клей для изоляции из вспененного каучука марки К 414	м трубопровода л	2,6		626,05	68,22	1628	178	691	642	2452
						291,81	33,28	759	87		182	
37,1	2110-0502-1824			0,0143	0,03718	3969,00				148		
37,2	2111-0403-6701	Самоклеящаяся лента из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, шириной 15 мм, толщиной 3 мм, длиной 10 м СТ РК 3364-2019	рулон	0,15	0,39	1363,00				532		
38	2111-0403-0208 РСНБ РК 2015	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 9 мм, диаметром 22 мм ГОСТ 16381-77 *СП - 8%*	м	2,86		185,00	--	529	--	529	--	571
						--	--	--	--		42	
				К1								
39	1116-0501-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности, диаметр до 50 мм. Прокладка *НР - 98%; СП - 8%* В ТОМ ЧИСЛЕ: Болты с гайками и шайбами для санитарно-технических работ диаметром 16 мм ГОСТ 1759.0-87	м трубопровода т	57		811,31	1,38	46245	78	130	45142	98698
						807,67	0,46	46037	26		7311	
39,1	2113-0201-0508			0,000012	0,000684	188483,00				129		
39,2	2113-0703-1407	Вода	м3	0,0039	0,2223	--				--		
40	1116-0501-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности, диаметр до 100 мм. Прокладка *НР - 98%; СП - 8%* В ТОМ ЧИСЛЕ: Болты с гайками и шайбами для санитарно-технических работ диаметром 16 мм ГОСТ 1759.0-87	м трубопровода т	120		782,85	3,36	93942	403	601	91202	199956
						774,48	1,05	92938	126		14812	

40,1	2113-0201-0508			0,000027	0,003192	188483,00				602		
40,2	2113-0703-1407	Вода	м3	0,0157	1,884	--				--		
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
41	1116-0501-0211 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр до 160 мм. Прокладка на сварных соединениях *НР - 98%; СП - 8%* В ТОМ ЧИСЛЕ: Вода питьевая ГОСТ 2874-82	м трубопровода м3	5		2115,15 1494,54	535,57 150,60	10576 7473	2678 753	425	8061 1491	20128
41,1	2113-0703-1404			0,3014	1,507	267,00				402		
41,2	2301-1399-9903	Трубы полиэтиленовые напорные	м	0,992	4,96	--				--		
41,3	2302-1199-9919	Фасонные и соединительные части к полиэтиленовым трубам	шт.	0,04	0,2	--				--		
42	2301-0801-0107 РСНБ РК 2015	Трубы канализационные из поливинилхлорида ПВХ с раструбом DN 100, толщина стенки 2,2 мм *СП - 8%*	м		119,76	550,00 --	-- --	65868 --	-- --	65868	-- 5269	
43	2301-0801-0102 РСНБ РК 2015	Трубы канализационные из поливинилхлорида ПВХ с раструбом DN 50, толщина стенки 2,2 мм *СП - 8%*	м		56,886	319,00 --	-- --	18147 --	-- --	18147	-- 1452	
44	2301-0801-0111 РСНБ РК 2015	Трубы канализационные из поливинилхлорида ПВХ с раструбом DN 150, толщина стенки 3,2 мм *СП - 8%*	м	5,05		1576,00 --	-- --	7959 --	-- --	7959	-- 637	8596
45	2302-0601-0803 РСНБ РК 2015	Ревизия канализационная ПВХ с уплотнительной резинкой, с крышкой DN 100 *СП - 8%*	шт.	12		553,00 --	-- --	6636 --	-- --	6636	-- 531	7167
46	2302-0601-0801 РСНБ РК 2015	Ревизия канализационная ПВХ с уплотнительной резинкой, с крышкой DN 50 *СП - 8%*	шт.	4		212,00 --	-- --	848 --	-- --	848	-- 68	916
47	2302-0301-0410 РСНБ РК 2015	Прочистка 100мм *СП - 8%*	шт.	12		6011,00 --	-- --	72132 --	-- --	72132	-- 5771	
48	1126-0101-1701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	Трубопроводы. Изоляция трубками из вспененного каучука K-Flex *НР - 76%; СП - 8%* В ТОМ ЧИСЛЕ: Клей для изоляции из вспененного каучука марки К 414	м трубопровода л	111		626,05 291,81	68,22 33,28	69492 32391	7572 3694	29529	27425 7753	104670
48,1	2110-0502-1824			0,0143	1,5873	3969,00				6300		
48,2	2111-0403-6701	Самоклеящаяся лента из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, шириной 15 мм, толщиной 3 мм, длиной 10 м СТ РК 3364-2019	рулон	0,15	16,65	1363,00				22694		
49	2111-0403-0208 РСНБ РК 2015	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 9 мм, диаметром 22 мм СТ РК 3364-2019 *СП - 8%*	м	39,6		185,00 --	-- --	7326 --	-- --	7326	-- 586	7912

50	2111-0403-0210 РСНБ РК 2015	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 9 мм, диаметром 28 мм СТ РК 3364-2019	м	29,7		242,00	--	7187	--	7187	--	7762
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		СП - 35%				--	--	--	--		575	
51	2111-0403-0212 РСНБ РК 2015	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 9 мм, диаметром 35 мм СТ РК 3364-2019 *СП - 8%*	м	37,4		286,00	--	[illegible]	--	[illegible]	--	11552
						--	--	--	--		856	
52	2111-0403-0214 РСНБ РК 2015	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 9 мм, диаметром 42 мм СТ РК 3364-2019 *СП - 8%*	м	15,4		319,00	--	4913	--	4913	--	5306
						--	--	--	--		393	
53	2302-1104-0405 РСНБ РК 2015	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/ *СП - 8%*	кг	131		537,00	--	70347	--	70347	--	
						--	--	--	--		5628	
54	1116-0401-0208 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 200 мм /ФУТЛЯР/. Прокладка *НР - 98%; СП - 8%* В ТОМ ЧИСЛЕ	м трубопровода м	1,6		9313,44	142,14	[illegible]	227	[illegible]	3462	19833
						2176.26	[illegible]	3482	50		1469	
54,1	2301-0201-0229	**Трубы стальные электросварные прямошовные, D 219 мм, толщина стенки 4,0 мм ГОСТ 10705-80**		0,93	1,488	5720.00				[illegible]		
55	1122-0601-0306 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Трубопроводы стальные диаметром 200 мм. Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции *НР - 99%; СП - 8%* В ТОМ ЧИСЛЕ	км трубопровода кг		0,0016	3052453,49	239615,49	4884	383	3928	633	5959
						358342.00	41514,14	573	66		441	
55,1	2110-0501-9903	**Мастика битумно-полимерная или битумно-резиновая ГОСТ 30693-2000**		6630	10,608	263.00				[illegible]		
55,2	2111-0203-0804	**Холст стекловолокнистый, марка ВВ-Г**	10 м2	168	0,2688	3736,00				1004		
										Санитарно-техническое оборудование		
56	1117-0101-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Умывальники одиночные. Установка с подводкой холодной и горячей воды *НР - 98%; СП - 8%* В ТОМ ЧИСЛЕ	комплект	12		2903,13	88,70	34838	1064	2629	31037	71145
		Поковки из квадратных заготовок ГОСТ 8479-70	т			2595,45	43,76	31145	525		5270	
56,1	2105-0302-0101			0,00036	0,00432	216144,00				934		
56,2	2110-0502-1301	**Замазка защитная**	кг	0,2	2,4	357,00				857		
56,3	2113-0207-0430	**Дюбели универсальные полипропиленовые с шурупами**	кг	0,036	0,432	809,00				349		
57	2303-0102-1301 РСНБ РК 2015	Сифон бутылочный унифицированный с выпуском и вертикальным или горизонтальным отводом для умывальников, моек, раковин, биде СБУ ГОСТ 23289-94 *СП - 8%*				1100,00	--	13200	--	13200	--	
			шт.	12		--	--	--	--		1056	

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
58	2303-0102-3320 РСНБ РК 2015	Смеситель для умывальника однорукояточный, локтевой, с подводками в раздельных отверстиях, настенный ГОСТ 25809-96 *СП - 8%*	шт.	12		2626,00 --	-- --	31512 --	-- --	31512	-- 2521	34033
59	2303-0102-3209 РСНБ РК 2015	Умывальник керамический шириной от 450 мм до 500 мм, длиной от 600 мм до 650 мм, с пьедесталом ГОСТ 30493-96 *СП - 8%*	шт.	12		9001,00 --	-- --	108012 --	-- --	108012	-- 8641	116653
60	1117-0501-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Мойки на одно отделение. Установка *НР - 98%; СП - 8%* В ТОМ ЧИСЛЕ: Замазка защитная	комплект кг	12		2470,67 2076,36	66,87 33,12	29648 24916	802 397	3930	24807 4356	58812
60,1	2110-0502-1301			0,2	2,4	357,00				857		
60,2	2113-0804-0401	Каболка	т	0,00014	0,00168	1358560,00				2282		
60,3	2113-0207-0430	Дюбели универсальные полипропиленовые с шурупами	кг	0,036	0,432	809,00				349		
61	2303-0102-1104 РСНБ РК 2015	Мойка стальная эмалированная унифицированная с одной чашей, размерами 500 мм х 500 мм ГОСТ 23695-94 *СП - 8%*	шт.	12		4594,00 --	-- --	55128 --	-- --	55128	-- 4410	--
62	2303-0102-3328 РСНБ РК 2015	Смеситель для моек однорукояточный/двухрукояточный с прямым изливом набортный/настенный, излив с аэратором ГОСТ 25809-96 *СП - 8%*	шт.	12		8702,00 --	-- --	104424 --	-- --	104424	-- 8354	112778
63	2303-0102-1301 РСНБ РК 2015	Сифон бутылочный унифицированный с выпуском и вертикальным или горизонтальным отводом для умывальников, моек, раковин, бидэ СБУ ГОСТ 23289-94 *СП - 8%*	шт.	12		1100,00 --	-- --	13200 --	-- --	13200	-- 1056	--
64	1117-0101-0101 РСНБ РК 2015	Ванны купальные чугунные. Установка *НР - 98%; СП - 8%* В ТОМ ЧИСЛЕ: Цемент гипсоглиноземистый расширяющийся ГОСТ 11052- 74	комплект т	12		4550,03 3859,90	441,77 206,48	54600 46319	5301 2478	2980	47821 8194	110614
64,1	2113-0101-1901			0,0002	0,0024	182309,00				438		
64,2	2113-0804-0401	Каболка	т	0,00007	0,00084	1358560,00				1141		
64,3	2204-0603-0108	Олифа "Оксоль" ГОСТ 32389-2013	кг	0,06	0,72	656,00				472		
64,4	2204-0201-0702	Краска масляная густотертая цветная МА-015, сурик железный ГОСТ 10503-71	кг	0,13	1,56	448,00				699		
65	2303-0102-0120 РСНБ РК 2015	Ванна стальная эмалированная, длиной 1600 мм ГОСТ 23695-94 *СП - 8%*	шт.	12		31388,00 --	-- --	376656 --	-- --	376656	-- 30132	406788
66	2303-0102-1305 РСНБ РК 2015	Сифон с выпуском и переливом для ванн и глубоких душевых поддонов СВПГ ГОСТ 23289-94 *СП - 8%*	шт.	12		1100,00 --	-- --	13200 --	-- --	13200	-- 1056	--

67	2303-0102-3324 РСНБ РК 2015	Смеситель для ванны однорукоятночный/двухрукояточный, с подводкой в различных отверстиях, настенный, с душевой сеткой на гибком шланге , излив с аэратором ГОСТ 25809-96 СП - 8%	шт.	12		7603,00	--	91236	--	91236	--	
						--	--	--	--		7299	
68 68.1	1117-0301-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18 2110-0502-1301	Унитазы с бачком непосредственно присоединенным. Установка НР - 40%; СП - 8% В ТОМ ЧИСЛЕ Заглушка защитная	комплект кг	12		3621,44	176,61	43457	2120	6412	35256	
						2910,42			1051		6297	
68,2	2110-0502-1812	Клей фенолполивинилацетатный ГОСТ 12172-2016	т	0,4	4,8	357,0						
68,3	2113-0804-0401	Каболка	т	0,00008	0,00096	1176843,00				1130		
68,4	2113-0816-1901	Пластина резиновая рулонная вулканизированная на резиновой смеси ИРП-1173 ГОСТ 7338-90	т кг	0,0001 0,08	0,0012 0,96	1358560,00 1252,00				1630 1202		
69	2303-0102-0301 РСНБ РК 2015	Унитаз напольный керамический с косым выпуском, с бачком, сиденьем и комплектом арматуры ГОСТ 30493-96 СП - 8%	комплект	12		18181,00	--	218172	--	218172	--	
						--	--	--	--		17454	
70 70.1	1117-0201-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18 2303-0102-1602	Полотенцесушители латунные хромированные. Установка НР - 30%; СП - 8% В ТОМ ЧИСЛЕ Полотенцесушители латунные с гальванопокрытием, d=25 мм	шт. шт.	12		10561,62	27,81	126739	334	86794	38975	
				1	12	3300,88 7177,00			168			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ: В ТОМ ЧИСЛЕ	Тенге							86124		
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге									
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					984281				
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге						36659			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						13046			
		- Накладные расходы	Тенге							1868100		
		- Сметная прибыль	Тенге								966903	
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге								308476	
												4164422

Подрядчик: ТОО «Компания Жанкент»
Директор Гылман Г. Ж.

Заказчик:
Ф.Л Жиеналиев Жанибек Машанович

Авторский надзор: ТОО "Өнер Табыс"
Директор Токтанаев Н.С.

Технический надзор: ТОО "Шебер құрылысшы"
Эксперт Отаров Ж. О.