Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

ИИН/БИН

Заказчик **ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства,пассажирского транспорта",Республика Казахстан, Восточно-Казахстанская область, Усть-Каменогорск, Казахстан, дом № 27** — **050140000903**

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Исполнитель **Товарищество с ограниченной ответственностью "НКО",070018, Республика Казахстан, Восточно-Казахстанская область, Усть-Каменогорск г., М.Горького, здание 11Г** — **980140004365**

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Договор (контракт) Договор №114 от 30.05.2022

Номер документа	Дата составления
9	29.05.2023

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер по порядку	Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии)	Дата выполнения работ (оказания услуг)	Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)			
					количество	цена за единицу	стоимость	в том числе НДС, в KZT
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Строительство сетей электроснабжения садоводческого товарищества "Звездный " в районе с.Ново-Ахмирово, г.Усть-Каменогорска.ВКО			работа	1	17 160 333,22	17 160 333,22	1 838 607,13
				Итого	1	x	17 160 333,22	1 838 607,13

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика

наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на _____ страниц

Сдал (Исполнитель) Генеральный директор / Абдулдин А.А. / Принял (Заказчик) _____ /

должность *подпись* *расшифровка подписи* *должность* *подпись* *расшифровка подписи*

М.П.

Дата подписания (принятия) работ (услуг) 29.05.2023

М.П.

Заказчик: ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог города Усть-Каменогорска"
Адрес: г.Усть-Каменогорск, ул.Казахстан, 27
БИН 050140000903 ИИК KZ06070103KSN1816000 БИК KKMF KZ2A в РГУ "Комитет Казначейства МФ РК"
Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "НКО"
г.Усть-Каменогорск, п.Меновное, ул.М.Горького, 11г
БИН 980140004365, ИИК KZ088560000006266534 АО "Банк ЦентрКредит" БИК KCJBKZKX

Договор подряда (контракт) №114 от 30.05.2022 года

Наименование стройки: Строительство сетей электроснабжения садоводческого товарищества "Звездный" в районе с.Ново-Ахмирово, г.Усть-Каменогорска, ВКО

СПРАВКА №2
стоимости выполненных работ и затрат за май 2023 г.

Код Заказчика	Код Подрядчика	Договор номер	Договор дата	Источник финансирования наименование	Источник финансирования код	Организационно-правовая форма наименование	Организационно-правовая форма код
		114	30.05.2022			ТОО "НКО"	17

Наименование пусковых комплексов объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге								Налог на добавлен-ную стоимость	Всего к оплате
	С начала года по отчетный месяц включительно с НДС	В отчетном месяце без НДС	из графы 1							
			Строительно-монтажные работы в сметном базовом	из них		Стоимость общих затрат, не входящих в состав СМР в сметном базовом	дополнительные			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие доп. расходы (оборудование)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Всего работ и затрат, включаемых в	**20 722 200,93**									
в том числе:										
Акт выполненных работ №2	**17 160 333,22**	**15 321 726,09**							1 838 607,13	**17 160 333,22**
Всего выполнено										**17 160 333,22**
Итого к оплате с НДС										**17 160 333,22**
К оплате за текущий месяц: Семнадать миллионов сто шестьдесят тысяч триста тридать три тенге 22 тиын										

Заказчик:

ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных

Заведующий сектором благоустройства

и автомобильных дорог _____ Ибраев Е.Б.

Подрядчик:

ТОО «НКО»

Директор _____ Абдулдин А.А.

Технадзор:

ТОО "KZ Стройэксперт"

Эксперт _____ Кабигужинов С

Форма по приложению 3-1

Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик : **ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог города Усть-Каменогорска"**

Адрес: г.Усть-Каменогорск, ул.Казахстан, 27, БИН 050140000903 ИИК KZ06070103KSN1816000 БИК KKMF KZ2A в РГУ "Комитет Казначейства МФ РК"

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО "НКО"**

Адрес: г.Усть-Каменогорск, п.Меновное, ул.М.Горького, 11г, БИН 980140004365, ИИК KZ088560000006266534 АО "Банк ЦентрКредит" БИК KCJBKZKX

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Строительство сетей электроснабжения садоводческого товарищества "Звездный" в районе с.Ново-Ахмирово, г.Усть-Каменогорска, ВКО**

(наименование, адрес)

Объект : **Наружные сети электроснабжения 0,4 кВ и уличное освещение**

(наименование)

Договор подряда (контракт) **№ 114 от 30.05.2022 года**

Акт выполненных работ №2

от 29 мая 2023 (месяц, год)

Составлен (а) в текущих ценах на 05.10.2020

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Локальная смета №2-2-1 Наружные сети электроснабжения 0,4 кВ и уличное освещение КТП-1 (ТП-РП)										
1	23	E11-330202-0104	Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ для совместной подвески проводов, одностоечные. Установка	опора	105	10426,89	3655,93	1094823	383872	95609	653222	1887889	
						5860,4	1916,05	615342	201185		139844		
2	26	C121-040405-0203	Стойки железобетонные вибрированные для опор воздушных линий электропередачи напряжением 0,38 кВт, марка СВ95-2А из тяжелого бетона класса В25 СТ РК 2387-2013	шт.	105	35722		3750810		3750810		4050875	
			Локальная смета №2-2-2 Наружные сети электроснабжения 0,4 кВ и уличное освещение КТП-2								300065		
1	23	E11-330202-0104	Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ для совместной подвески проводов, одностоечные. Установка	опора	60	10426,89	3655,93	625613	219356	54634	373270	1078794	
						5860,4	1916,05	351624	114963		79911		
2	26	C121-040405-0203	Стойки железобетонные вибрированные для опор воздушных линий электропередачи напряжением 0,38 кВт, марка СВ95-2А из тяжелого бетона класса В25 СТ РК 2387-2013	шт.	60	35722		2143320		2143320		2314785	
			Локальная смета №2-2-3 Наружные сети электроснабжения 0,4 кВ и уличное освещение КТП-3								171465		
1	23	E11-330202-0104	Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ для совместной подвески проводов, одностоечные. Установка	опора	59	10426,89	3655,93	615187	215700	53723	367048	1060814	
						5860,4	1916,05	345764	113047		78579		
2	26	C121-040405-0203	Стойки железобетонные вибрированные для опор воздушных линий электропередачи напряжением 0,38 кВт, марка СВ95-2А из тяжелого бетона класса В25 СТ РК 2387-2013	шт.	59	35722		2107598		2107598		2276206	
			Локальная смета №2-2-4 Наружные сети электроснабжения 0,4 кВ и уличное освещение КТП-4								168608		
1	23	E11-330202-0104	Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ для совместной подвески проводов, одностоечные. Установка	опора	16	10426,89	3655,93	166830	58495	14569	99539	287678	
						5860,4	1916,05	93766	30657		21309		

2	26	С121-040405-0203	Стойки железобетонные вибрированные для опор воздушных линий электропередачи напряжением 0,38 кВт, марка СВ95-2А из тяжелого бетона класса В25 СТ РК 2387-2013	шт.	16	35722		571552		571552		617276	
			ИТОГО:					11075733	877423	8791815	45724 1493079	13574317	
								1406496	459852		1005505		
			В том числе :										
			Стоимость оборудования, всего							0			
			Временные здания и сооружения			1,92%		260627					
			Итого с временными									13834944	
			Зимние удорожания			2,9 %		401213					
			Итого с зимними удорожаниями									14236157	
			Затраты на дополнительную оплату труда в зонах экологического бедствия и радиационного риска					839246					
			Непредвиденные работы и затраты			2 %		284723					
			Итого с непредвиденными работами и затратами									15360126	
			Итого в текущих ценах 2021 года, к = 1,05									16128132,72	
			Итогос понижающим коэффициентом, к = 0,95									15321726,09	
			НДС			12 %		1838607,13					
			Итого с НДС									17 160 333,22	

Сдал (Подрядчик)

Директор ТОО "НКО"
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Абдулдин А.А
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Эксперт(ы) технического надзора: **ТОО "KZ Стройэксперт"**

Разработчики проекта строительства или эксперт(ы) авторского надзора :
ТОО "Восток Массивпроект"

Принял (Заказчик)

Заведующий сектором благоустройства и автомобильных дорог ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог города Усть-Каменогорска"
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Нораев Е.Б.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Кабигужинов С
(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подпись)

Место печати (при наличии)

Тсупкалиев К.Д
(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата или приказа, подпись)

Место печати (при наличии)