Утверждена
приказом Председателя Агентства
Республики Казахстан по делам строительства и
жилищно-коммунального хозяйства
от 2 мая 2012 года № 170

Объект: Содержание автомобильной дороги "Анкаты-Сарыомир 0-64 км, подъезд к аэропорту 0-2 км областного значения Теректинского района

Заказчик: Государственное учреждение "Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог Западно-Казахстанской области"

Подрядчик: ТОО "Байтерек Жол Курылыс"

Договор:Договор № 36 от 07.03.2024 г.

СПРАВКА
о стоимости выполненных работ и затрат
за июнь 2024 года

Код		Код		Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
заказчика		подрядчика		номер	дата	наименован.	код	наименование	код
000340000426		170940021038		66	12.06.2024				

Наименование и виды выполненных работ	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге								налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце, без НДС	из графы 1							
			Строительно-монтажные работы	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР в сметном базовом уровне цен 2001 г.	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Содержание автомобильной дороги "Анкаты-Сарыомир 0-64 км, подъезд к аэропорту 0-2 км областного значения Теректинского района	35 042 334,76	10 759 483,76	31 287 798,90	10 759 483,76	-	-	-	-	1 291 138,05	12 050 621,81
ИТОГО	**35 042 334,76**	**10 759 483,76**	**31 287 798,90**	**10 759 483,76**	-	-	-	-	**1 291 138,05**	**12 050 621,81**

М.П. Заказчик

Заместитель руководителя _____ Кабенова А. 2024 года
(должность ф., и., о., подпись)

М.П. Подрядчик

Директор _____ Аршавирян А. А. 2024 года
(должность ф., и., о., подпись)

форма 2

АКТ приемки выполненных работ за июнь 2024 г.

Объект: **Содержание автомобильной дороги "Анкаты-Сарыомир 0-64 км, подъезд к аэропорту 0-2 км областного значения Теректинского района"**

Заказчик: **Государственное учреждение "Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог Западно-Казахстанской области"**

Подрядчик: **ТОО "Байтерек Жол Курылыс"**

Договор: **Договор № 36 от 07.03.2024 г.**

№ п/п	№ п/п в тех спец	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ	Единица измерения	Количество	Стоимость с НР и СП за единицу, тг		Всего стоимость с НР и СП , тг
1	2	3	4	5	6	7		8
			М32- Анкаты-Сарыомир 0-64 км					
1	72	1127-0901-0302 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	Столбики сигнальные. Установка	шт	100,00	1 061,00		106 100,00
2	3	СРД-87-01-01	Очистка проезжей части от грязи, пыли и сухого мусора механической щеткой с машиной	1000 м2 очищенного покрытия	128,00	1 851,00		236 928,00
3	73	251-201-0701 РСНБ РК 2022	Столбик сигнальный металлический размерами 1500х120	шт	100,00	4 427,00		442 700,00
4	17	1220-0701-0103 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 31	Линия сплошная одинарная, ширина 0,12 м. Восстановление или обновление разметки краской с использованием маркировочных машин самоходных	км	70,00	136 912,00		9 583 840,00
5	1	1220-0601-0301 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 28 ТЧ 1220 ОУ п.1.3 Кзтр=1,2 Кэм=1,2	Обочина. Ремонтная планировка автогрейдером тяжелого типа. При выполнении ремонта дорожных оснований и покрытий в условиях непрекращающегося движения транспорта применен к нормам 20 раздела коэффициент к затратам труда рабочих и к времени эксплуатации машин - 1,2. ТЧ 1220 ОУ п.1.3	км	128,00	6 921,00		885 888,00
6	2	СРД-345-01-01	Патрулирование дорог республиканского и местного значения на автомашине	1 км в одном направлении	896,00	387,00		346 752,00
7	77	1127-0902-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11 Изм. и доп. вып. 28	Знаки дорожные на металлических стойках. Установка	шт.	32,00	20 873,00		667 936,00
8	78	1106-0101-0113 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11 Изм. и	Бетонирование стоек	м3	3,20	55 616,00		177 971,20
9	81	251-101-0203 РСНБ РК 2022	Знак дорожный односторонний со световозвращающей пленкой типа 2 СТ РК 1125-2002 треугольный 1.1, 1.2, 1.5-1.7, 1.8-1.15, 1.16, 1.17-1.19, 1.16.1, 1.20-1.22, 1.23-1.30, 2.3-2.4, А=700 мм	шт.	20,00	9 445,00		188 900,00
10	83	251-101-0206 РСНБ РК 2022	Знак дорожный односторонний со световозвращающей пленкой типа 2 СТ РК 1125-2002 восьмиугольный 2.5, В=700 мм	шт.	2,00	15 790,00		31 580,00
11	86	251-101-0210 РСНБ РК 2022	Знак дорожный односторонний со световозвращающей пленкой типа 2 СТ РК 1125-2002 круглый 2.6, 3.1-3.9, 3.11-3.16, 3.18.1-3.19, 3.20-3.24, 3.25-4.4, 3.10, 4.5, 4.6, 3.17.1-3.17.3, 4.7, 4.8, D=700 мм	шт.	4,00	15 061,00		60 244,00
12	89	251-101-0213 РСНБ РК 2022	Знак дорожный односторонний со световозвращающей пленкой типа 2 СТ РК 1125-2002 квадратный 2.1, 2.2, 2.7, 5.5, 5.6, 5.15-5.16.2, 5.18-5.19.3, 7.13, 5.17.1-5.17.4, 5.20.3, 5.29.1, 5 8 2-5.8.6, 5.9, 5.11.2, 5.35-5 37, 7.1.2, 5 8.2а-5 8 4а, В=700 мм	шт.	46,00	15 678,00		721 188,00
			Итого:					**13 450 027,20**
			Предоставленная скидка:	**%**	**20,004**			**2 690 543,44**
			Итого с учетом скидки:					**10 759 483,76**
			НДС 12%:					**1 291 138,05**
			Всего с учетом НДС					**12 050 621,81**

Заказчик

ГУ "Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог Западно-Казахстанской области"

Западно-Казахстанская область, г.Уральск, Х.ЧУРИНА, 116

БИН 000340000426
БИК KKMFKZ2A
ИИК KZ03070102KSN2701000
РГУ "КОМИТЕТ КАЗНАЧЕЙСТВА МИНИСТЕРСТВА ФИНАНСОВ РК"

Заместитель руководителя

Кабенова А.
(подпись)

Исполнитель

ТОО "Байтерек Жол Курылыс"

Западно-Казахстанская область, район Бәйтерек, с.Мичуринское, Комсомольская, 52
БИН 170940021038
БИК HSBKKZKX
ИИК KZ236010181000047787
АО "Народный Банк Казахстана"

Директор

Аршавирян А. А.
(подпись)