Заказчик:Государственное учреждение "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог города Аксу",Республика Казахстан, Павлодарская область, г.Аксу, ул.Пушкина, дом № 72/1, тел.: 33370, 24277

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик:Товарищество с ограниченной ответственностью "NV-Lab",140000, Республика Казахстан, Павлодарская область, г.Павлодар, ул.Ломова, дом № 179А, к.171, тел.: +7 (705) 862-22-21

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : Устройство мини-футбольных полей в г.Аксу,Павлодарской области

(наименование, адрес)

Объект : Футбольное поле

(наименование)

Договор трехсторонний №27 возмездного выполнения работ от 05.08.2022 года

Акт приемки выполненных работ №1

за октябрь 2022г.

Основание:

Составлен в текущих ценах с 01.01.22 г.

тенге

№ п/п	№ поз. по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы		Выполнено работ			Накладные расходы	Всего стоимость с НР и СП	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
на Устройство футбольного поля и баскетбольной площадки по ул.Астана,46 (к локальной смете№7-1-2)													
	Раздел 1 Футбольное поле												
1	1	8601-0703-0102	Покрытие из искусственной травы монофиламентной, высота ворса h-40 мм (без учета работ по подготовке основания) НР=94 %	м2	512	6804	484	3483648	247808	2642432	629033	4441695	

					1159	148	593408	75776	–	329014	
2	2 1127-0201-1002	Камни бортовые бетонные. Установка при других видах покрытий НР=108 %	м бортового камня	80	2685,73	39,39	214858	3151	129064	90672	329972
					1033,04	16,41	82643	1313	–	24442	
3	3 255-101-0101	Камень бортовой ГОСТ 6665-91	м3	1,28	35502		45443		45443	–	49078 Казахстан
					–		–		–	3635	
4	4 1108-0101-0307	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 1 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону,обмазка бортовых камней НР=93 % ктрр1=0,5; ктрм1=0,5; кэкс1=0,5; кмат1=0,5;	м2 поверхности	16	577,41	12,68	9239	203	6029	2823	13027
					187,94	1,8	3007	29	–	965	
5	5 1127-1301-0301	Покрытия спортивные. Нанесение игровой разметки вручную НР=108 %	м разметки	178	192,81	2	34320	356	6566	29634	69070
					153,92	0,23	27398	41	–	5116	
6	6 8601-0805-0101	Ворота футбольные игровые (малые) НР=91 %	комплект	1	252706	1996	252706	1996	242950	7675	281211
					7760	674	7760	674	–	20830	
	Раздел 2 Баскетбольная площадка										
7	7 8601-0703-0105	Коврик из резиновой крошки (прямой 10 мм) НР=94 %	м2	438,6	6381	7	2798707	3070	2402651	369820	3422009

						896	1	392986	439	–	253482	
8	8 1127-1301-0101	Покрытия спортивные толщиной 12 мм. Устройство на бетонное основание НР=108 %	м2 покрытия	438,6	14388,49	31,38	6310792	13763	5908850	424439	7274049
					885,04	10,99	388179	4820	–	538818	
9	9 1127-1301-0301	Покрытия спортивные. Нанесение игровой разметки вручную НР=108 %	м разметки	188,37	192,81	2	36320	377	6949	31360	73094
					153,92	0,23	28994	43	–	5414	
10	10 8601-0209-0102	Стойка баскетбольная НР=69 %	комплект	2	145879	2211	291758	4422	264872	16502	332921
					11232	726	22464	1452	–	24661	
	Раздел 4 Ограждение										
11	11 291-000-0000(пл)	Ограждение спортплощадки//футбольное поле // выс.4,5м с монтажом	м	96	63191		6066336		6066336	–	6551643
					–		–		–	485307	
12	12 292-000-0000(пл)	Ограждение баскетбольной площадки выс.4,5м	м	69,6	45029		3134018		3134018	–	3384739
					–		–		–	250721	
13	13 293-000-0000(пл)	Калитка распашная	шт	2	161875		323750		323750	–	349650
					–		–		–	25900	
	Раздел 6 Добавить										

14	14 1107-0111-0106	Ограды металлические из сетчатых панелей высотой 4 м ДМ НР=118 % ктрр1=0,6; ктрм1=0,7; кэкс1=0,7; кмат1=0;	м оград	150	4142,92	1778,06	621438	266709	–	546731	1261623	
					2364,86	724,01	354729	108602	–	93454		
15	15 8601-0209-0102	Стойка баскетбольная ДМ НР=69 % ктрр1=0,6; ктрм1=0,7; кэкс1=0,7; кмат1=0;	комплект	1	8286,9	1547,7	8287	1548	–	5000	14350	
					6739,2	508,2	6739	508	–	1063		
16	16 8601-0210-0103	Стойки волейбольные с сеткой ДМ НР=69 % ктрр1=0,6; ктрм1=0,7; кэкс1=0,7; кмат1=0;	комплект	1	7955,1	2060,1	7955	2060	–	4557	13513	
					5895	709,8	5895	710	–	1001		
17	17 1127-0201-1002	Камни бортовые бетонные. Установка при других видах покрытий НР=108 %	м бортового камня	16	2685,73	39,39	42972	630	25813	18135	65996	
					1033,04	16,41	16529	263	–	4889		
18	18 255-101-0101	Камень бортовой ГОСТ 6665-91	м3	0,256	35502		9089		9089	–	9816	Казахстан
					–		–		–	727		
19	19 1108-0101-0307	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 1 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону,обмазка бортовых камней НР=93 % ктрр1=0,5; ктрм1=0,5; кэкс1=0,5; кмат1=0,5;	м2 поверхности	3,2	577,41	12,68	1848	41	1206	565	2606	

						187,94	1,8	601	6	–	193	
20	20	1127-0302-0104	Покрытия и основания асфальтобетонные. Разборка НР=108 %	м3 конструкции	0,96	3908,97	1690,92	3753	1623	–	3036	7332
						2218,05	710,36	2129	682	–	543	

Итого **27 947 398**

на Устройство футбольного поля и баскетбольной площадки по ул.Ауэзова,65(к локальной смете№7-1-4)

Раздел 1 Планировка

1	1	1101-0203-0101	Площади. Планировка механизированным способом. Группа грунтов 1 НР=72 %	м2 спланированной площади	512	8,6	8,6	4403	4403	–	796	5615
						–	2,16	–	1106	–	416	

Раздел 2 Футбольное поле

2	2	1127-0401-0101	Слои основания подстилающие и выравнивающие из песка. Устройство НР=108 % К=0,150;	м3 материала основания в плотном теле	60,9	4597,43	1275,33	279983	77668	190617	33086	338115
						192,1	310,94	11699	18936	–	25046	
3	3	1127-0403-0101	фракции 40-70 мм, однослойные, толщиной 15 см. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 98,1 МПа (1000 кгс/см2) НР=108 %	м2 основания	406	1331,42	311,53	540557	126481	395546	62615	651426
						45,64	97,16	18530	39447	–	48254	

4	4 1127-0403-0104	Основания из щебня фракции 40-70 мм. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 98,1 МПа (1000 кгс/см2). Добавлять или исключать на каждый 1 см изменения толщины слоя к нормам 1127-0403-0101, 1127-0403-0102, 1127-0403-0103 НР=108 % К=-1,000; ктрр1=5; ктрм1=5;	м2 основания	-406	361,18	60,61	-146639	-24608	-122031	-8682	-167747
					–	19,8	–	-8039	–	-12426	
5	5 1127-0403-0101	фракции 40-70 мм, однослойные, толщиной 15 см. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 98,1 МПа (1000 кгс/см2) НР=108 %	м2 основания	406	1394,86	311,53	566313	126481	421302	62615	679242
					45,64	97,16	18530	39447	–	50314	

6	6 1127-0403-0104	Основания из щебня фракции 40-70 мм. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 98,1 МПа (1000 кгс/см2). Добавлять или исключать на каждый 1 см изменения толщины слоя к нормам 1127-0403-0101, 1127-0403-0102, 1127-0403-0103 НР=108 % К=-1,000; ктрр1=5; ктрм1=5;	м2 основания	-406	380,78	60,61	-154597	-24608	-129989	-8682	-176341
					–	19,8	–	-8039	–	-13062	
7	7 1127-0403-0101	фракции 40-70 мм, однослойные, толщиной 15 см. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 98,1 МПа (1000 кгс/см2) НР=108 %	м2 основания	406	1394,86	311,53	566313	126481	421302	62615	679242
					45,64	97,16	18530	39447	–	50314	

8	8 1127-0403-0104	Основания из щебня фракции 40-70 мм. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 98,1 МПа (1000 кгс/см2). Добавлять или исключать на каждый 1 см изменения толщины слоя к нормам 1127-0403-0101, 1127-0403-0102, 1127-0403-0103 НР=108 % К=-1,000; ктрр1=13; ктрм1=13;	м2 основания	-406	990,03	157,6	-401952	-63986	-337967	-22573	-458487	
					–	51,48	–	-20901	–	-33962		
9	9 8601-0703-0102	Покрытие из искусственной травы монофиламентной, высота ворса h-40 мм (без учета работ по подготовке основания) НР=94 %	м2	406	6804	484	2762424	196504	2095366	498803	3522125	
					1159	148	470554	60088	–	260898		
10	10 1127-0201-1002	Камни бортовые бетонные. Установка при других видах покрытий НР=108 %	м бортового камня	88,6	2685,73	39,39	237956	3490	142938	100419	365445	
					1033,04	16,41	91527	1454	–	27070		
11	11 255-101-0101	Камень бортовой ГОСТ 6665-91	м3	1,4176	35502		50328		50328	–	54354	Казахстан
					–		–		–	4026		

12	12 1108-0101-0307	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 1 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону,обмазка бортовых камней НР=93 % ктрр1=0,5; ктрм1=0,5; кэкс1=0,5; кмат1=0,5;	м2 поверхности	19,123	577,41	12,68	11042	242	7205	3374	15569
					187,94	1,8	3594	34	–	1153	
13	13 1127-1301-0301	Покрытия спортивные. Нанесение игровой разметки вручную НР=108 %	м разметки	178	192,81	2	34320	356	6566	29634	69070
					153,92	0,23	27398	41	–	5116	
14	14 8601-0805-0101	Ворота футбольные игровые (малые) НР=91 %	комплект	1	252706	1996	252706	1996	242950	7675	281211
					7760	674	7760	674	–	20830	
	Раздел 4 Ограждение										
15	15 291-000-0000(пл)	Ограждение спортплощадки//футбольное поле // выс.4,5м с монтажом	м	96	63191		6066336		6066336	–	6551643
					–		–		–	485307	
16	16 293-000-0000(пл)	Калитка распашная	шт	1	161875		161875		161875	–	174825
					–		–		–	12950	
	Раздел 6 Добавить по ул Ауэзова ,65										

17	17 1107-0111-0106	Ограды металлические из сетчатых панелей высотой 4 м ДМ НР=118 % ктрр1=0,6; ктрм1=0,7; кэкс1=0,7; кмат1=0;	м оград	60	4142,92	1778,06	248575	106684	–	218693	504649
					2364,86	724,01	141892	43441	–	37381	
18	18 8601-0209-0102	Стойка баскетбольная ДМ НР=69 % ктрр1=0,6; ктрм1=0,7; кэкс1=0,7; кмат1=0;	комплект	1	8799,3	2060,1	8799	2060	–	5140	15054
					6739,2	709,8	6739	710	–	1115	
19	19 1127-0302-0104	Покрытия и основания асфальтобетонные. Разборка НР=108 %	м3 конструкции	20,4393	3908,97	1690,92	79897	34561	–	64642	156102
					2218,05	710,36	45335	14519	–	11563	

Итого **13261112,00**

Всего **41208510,00**

Итого в текущих ценах с 01.01.22 г. **41208510,00**

НДС (12 %) 4945021,20

Итого **46153531,20**

Сдал (Подрядчик)

Подрядчик:Товарищество с ограниченной ответственностью "NV-Lab",140000, Республика Казахстан, Павлодарская область, г.Павлодар, ул.Ломова, дом № 179А, к.171, тел.: +7 (705) 862-22-21

Директор Евсеев.Р.В

Авторский надзор :выполненные объемы соответствуют проектным решениям

ТОО "ES-ПРОЕКТ"

БИН 060340010771

Эксперт авторского надзора Кабдышева.Б.Н

Принял (Заказчик)

Заказчик:Государственное учреждение "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог города Аксу",Республика Казахстан, Павлодарская область, г.Аксу, ул.Пушкина, дом № 72/1, тел.: 33370, 24277

Руководитель Азаматов.Б.К

Технадзор с вып. объемом выполненых работ работ согласен

ТОО "Атлантис-ПВ"

БИН 040840008847

Эксперт техничесгого надзора Калиновский.М.Б