Приложение 4
к Правилам организациидеятельности и осуществления функций заказчика (застройщика)
Форма

Заказчик: Коммунальное государственное учреждение "Средняя школа № 7 города Аксу" отдела образования города Аксу, управления образования Павлодарской области; Павлодарская область, г.Аксу, Строителей, 14; БИН 980940002714

Генподрячик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Азамат құрылыс", Алматинская область, Уйгурский район, Шонжынский сельский округ, село Шонжы, улица Ашим Арзиев, дом 151/1, БИН 050340002411

Субподрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью «DK CAPITAL», г.Алматы, Наурызбайский район, мкр Курамыс, ул. Акселеу Сейдимбек, дом 110/1, копус 7, кв. 4; БИН 101240017341

Наименование стройки: Капитальный ремонт КГУ "Средняя школа № 7 города Аксу"отдела образования города Аксу, управления образования Павлодарской области

**Справка о стоимости выполненных строительных работ и затрат № 5**
**за август 2023 года**

(предоставляется ежемесячно подрядчиком заказчику-застройщику и финансирующему банку)

| Код | Код | Договор | | Источник финансирования | | Организационно-правовая форма | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | номер | дата | наименование | код | наименование | | код | |
| заказчика | подрядчика | № СП-42-1 | 26.04.2023 г. | | | | | | |

| Наименование пусковых комплексов, объектов | с начала года по отчетный месяц включительно с НДС | в отчетном месяце без НДС | Стоимость выполненных работ и затрат в тенге | | | | | | | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | из гр 1 | | | | | | | |
| | | | Строительномонтажные работы в сметном базовом уровне цен 2001г. | из них | | Стоимость прочих затрат, не входящих в состав | дополнительные затраты | | Налог на добавленную сумму за отчетный месяц | |
| | | | | в отчетном месяце | по монтажу оборудования | | на приобретение материалов | другие дополнительные расходы | | |
| А | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Капитальный ремонт КГУ "Средняя школа № 7 города Аксу"отдела образования города Аксу, управления образования Павлодарской области | 13 859 486 | 2 243 985 | | | | | | | 269 278 | 2 513 263 |
| Итого к оплате | | | | | | | | | | **2 513 263** |

**Генодрядчик:**
Директор ТОО "Азамат құрылыс"
_____ Аменов Т.Е.

**Субподрядчик:**
Директор ТОО «DK CAPITAL»
_____ Мелдеев Ж.Ж.

Заказчик: **Коммунальное государственное учреждение "Средняя школа № 7 города Аксу" отдела образования города Аксу, управления образования Павлодарской области; Павлодарская область, г.Аксу, Строителей, 14; БИН 980940002714**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес,

Генподрядчик: **Товарищество с ограниченной ответственностью "Азамат құрылыс", Алматинская область, Уйгурский район, Шонжынский сельский округ, село Шонжы, улица Ашим Арзиев, дом 151/1, БИН 050340002411**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес,

Субподрядчик: **Товарищество с ограниченной ответственностью «DK CAPITAL», г.Алматы, Наурызбайский район, мкр Курамыс, ул. Акселеу Сейдимбек, дом 110/1, копус 7, кв. 4; БИН 101240017341**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес,

Стройка : **Капитальный ремонт КГУ "Средняя школа № 7 города Аксу"отдела образования города Аксу, управления образования Павлодарской области**

**Договор подряда (контракт) № СП-42/1 от 26.04.2023 г.**

## Акт приемки выполненных работ № 5

за август 2023год
на Капитальный ремонт внутренних сетей канализации

Основание:
Составлен в текущих ценах с 05.01.21 г.

| № п/п | № поз. по смете | Шифр норм, код ресурса | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество | Стоимость единицы | | Выполнено работ | | | Накладные расходы | Всего стоимость с НР и СП |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | Всего | эксплуатация машин | Всего | эксплуата-ция машин | материалы | | |
| | | | | | | зарплата рабочих-строителей | зарплата машинистов | зарплата рабочих-строителей | зарплата маши-нистов | оборудо-вание, мебель, инвентарь | Сметная прибыль | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| | | **Раздел 4 Канализация бытовая К1** | | | | | | | | | | |
| 6 | 80 | 1116-0501-0102 | Трубопроводы канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности, диаметр до 100 мм. Прокладка НР = 72 % | м трубопровода | 37 | 842,55 | 3,5 | 31174 | 130 | 234 | 22214 | 57659 |
| | | | | | | 832,72 | 1,13 | 30811 | 42 | – | 4271 | |
| 7 | 81 | 241-203-0408 | Труба из поливинилхлорида ПВХ для систем внутреннего водоотведения размерами 110х2,2 мм К=0,998; | м | 36,926 | 509 | | 18795 | | 18795 | – | 20299 |
| | | | | | | – | | – | | – | 1504 | |
| 8 | 82 | 1122-0501-0103 | Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 100 мм. Укладка (выпуск) НР = 72 % | км трубопровода | 0,007 | 375433,35 | 108692,63 | 2628 | 761 | 16 | 1498 | 4456 |
| | | | | | | 264422 | 32753,44 | 1851 | 229 | – | 330 | |

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9 | 83 241-203-0408 | Труба из поливинилхлорида ПВХ для систем внутреннего водоотведения размерами 110х2,2 мм К=1,010; | м | 7,07 | 509 | | 3599 | | 3599 | – | 3887 |
| | | | | | – | | – | | – | 288 | |
| 10 | 84 1116-0501-0101 | Трубопроводы канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности, диаметр до 50 мм. Прокладка НР = 72 % | м трубопровода | 76 | 872,31 | 1,44 | 66296 | 109 | 187 | 47545 | 122948 |
| | | | | | 868,41 | 0,48 | 65999 | 36 | – | 9107 | |
| 11 | 85 241-203-0401 | Труба из поливинилхлорида ПВХ для систем внутреннего водоотведения размерами 50х2,2 мм К=0,998; | м | 75,848 | 232 | | 17597 | | 17597 | – | 19005 |
| | | | | | – | | – | | – | 1408 | |
| 12 | 86 1122-0501-0101 | Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 50 мм. Укладка (выпуск) НР = 72 % | км трубопровода | 0,005 | 312239,3 | 75825,3 | 1561 | 379 | 3 | 930 | 2690 |
| | | | | | 235799 | 22642,49 | 1179 | 113 | – | 199 | |
| 13 | 87 241-203-0401 | Труба из поливинилхлорида ПВХ для систем внутреннего водоотведения размерами 50х2,2 мм К=1,010; | м | 5,05 | 232 | | 1172 | | 1172 | – | 1266 |
| | | | | | – | | – | | – | 94 | |
| 14 | 88 241-220-0204 | Ревизия канализационная ПВХ с уплотнительной резинкой диаметром 100 мм | шт. | 4 | 642 | | 2568 | | 2568 | – | 2773 |
| | | | | | – | | – | | – | 205 | |
| 15 | 89 241-220-0201 | Ревизия канализационная ПВХ с уплотнительной резинкой диаметром 50 мм | шт. | 6 | 209 | | 1254 | | 1254 | – | 1354 |
| | | | | | – | | – | | – | 100 | |
| 16 | 90 241-208-3601 | Отвод из поливинилхлорида ПВХ 90° для напорных канализационных труб диаметром 50 мм, с уплотнительной резинкой | шт. | 30 | 82 | | 2460 | | 2460 | – | 2657 |
| | | | | | – | | – | | – | 197 | |
| 17 | 91 241-208-3603 | Отвод из поливинилхлорида ПВХ 90° для напорных канализационных труб диаметром 100 мм, с уплотнительной резинкой | шт. | 17 | 281 | | 4777 | | 4777 | – | 5159 |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | – | | – | | – | 382 | | |
| 18 | 92 241-209-2506 | Тройник из поливинилхлорида ПВХ 45° для напорных канализационных труб размерами 100х100х100 мм, с уплотнительной резинкой | шт. | 18 | 514<br>– | | 9252<br>– | | 9252<br>– | –<br>740 | | 9992 |
| 19 | 93 241-209-2501 | Тройник из поливинилхлорида ПВХ 45° для напорных канализационных труб размерами 50х50х50 мм, с уплотнительной резинкой | шт. | 20 | 144<br>– | | 2880<br>– | | 2880<br>– | –<br>230 | | 3110 |
| 20 | 94 241-216-0203 | Хомут для крепления труб ПВХ с уплотнительной резинкой диаметром 100 мм | шт. | 37 | 145<br>– | | 5365<br>– | | 5365<br>– | –<br>429 | | 5794 |
| 21 | 95 241-216-0201 | Хомут для крепления труб ПВХ с уплотнительной резинкой диаметром 50 мм | шт. | 76 | 45<br>– | | 3420<br>– | | 3420<br>– | –<br>274 | | 3694 |
| 22 | 96 241-220-0204 | Ревизия канализационная ПВХ с уплотнительной резинкой диаметром 100 мм | шт. | 8 | 642<br>– | | 5136<br>– | | 5136<br>– | –<br>411 | | 5547 |
| | | **Раздел 5 Канализация производственная К3** | | | | | | | | | | |
| 23 | 97 1116-0501-0101 | Трубопроводы канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности, диаметр до 50 мм. Прокладка НР = 72 % | м трубопровода | 10 | 872,31<br>868,41 | 1,44<br>0,48 | 8723<br>8684 | 14<br>5 | 25<br>– | 6256<br>1198 | | 16177 |
| 24 | 98 241-203-0401 | Труба из поливинилхлорида ПВХ для систем внутреннего водоотведения размерами 50х2,2 мм К=0,998; | м | 9,98 | 232<br>– | | 2315<br>– | | 2315<br>– | –<br>185 | | 2500 |
| 25 | 99 1116-0501-0102 | Трубопроводы канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности, диаметр до 100 мм. Прокладка НР = 72 % | м трубопровода | 10 | 842,55<br>832,72 | 3,5<br>1,13 | 8426<br>8327 | 35<br>11 | 63<br>– | 6003<br>1154 | | 15583 |

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26 | 100 241-203-0408 | Труба из поливинилхлорида ПВХ для систем внутреннего водоотведения размерами 110х2,2 мм К=0,998; | м | 9,98 | 509 | | 5080 | | 5080 | – | 5486 |
| | | | | | – | | – | | – | 406 | |
| 27 | 101 1122-0501-0101 | Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 50 мм. Укладка (выпуск) НР = 72 % | км трубопровода | 0,002 | 312239,3 | 75825,3 | 624 | 152 | 1 | 372 | 1076 |
| | | | | | 235799 | 22642,49 | 472 | 45 | – | 80 | |
| 28 | 102 241-203-0401 | Труба из поливинилхлорида ПВХ для систем внутреннего водоотведения размерами 50х2,2 мм К=1,010; | м | 2,02 | 232 | | 469 | | 469 | – | 507 |
| | | | | | – | | – | | – | 38 | |
| 29 | 103 1122-0501-0103 | Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 100 мм. Укладка (выпуск) НР = 72 % | км трубопровода | 0,002 | 375328,63 | 108692,63 | 751 | 217 | 4 | 428 | 1273 |
| | | | | | 264422 | 32753,44 | 529 | 66 | – | 94 | |
| 30 | 104 241-203-0408 | Труба из поливинилхлорида ПВХ для систем внутреннего водоотведения размерами 110х2,2 мм К=1,010; | м | 2,02 | 509 | | 1028 | | 1028 | – | 1110 |
| | | | | | – | | – | | – | 82 | |
| 31 | 105 241-208-3601 | Отвод из поливинилхлорида ПВХ 90° для напорных канализационных труб диаметром 50 мм, с уплотнительной резинкой | шт. | 3 | 82 | | 246 | | 246 | – | 266 |
| | | | | | – | | – | | – | 20 | |
| 32 | 106 241-209-2506 | Тройник из поливинилхлорида ПВХ 45° для напорных канализационных труб размерами 100х100х100 мм, с уплотнительной резинкой | шт. | 1 | 514 | | 514 | | 514 | – | 555 |
| | | | | | – | | – | | – | 41 | |
| 33 | 107 241-209-2401 | Тройник из поливинилхлорида ПВХ 90° для напорных канализационных труб размерами 50х50х50 мм, с уплотнительной резинкой | шт. | 3 | 130 | | 390 | | 390 | – | 421 |
| | | | | | – | | – | | – | 31 | |
| 34 | 108 241-220-0204 | Ревизия канализационная ПВХ с уплотнительной резинкой диаметром 100 мм | шт. | 1 | 642 | | 642 | | 642 | – | 693 |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | – | | – | | – | 51 | | |
| 35 | 109 241-216-0201 | Хомут для крепления труб ПВХ с уплотнительной резинкой диаметром 50 мм | шт. | 10 | 45 | | 450 | | 450 | – | 486 | |
| | | | | | – | | – | | – | 36 | | |
| 36 | 110 241-216-0203 | Хомут для крепления труб ПВХ с уплотнительной резинкой диаметром 100 мм | шт. | 10 | 145 | | 1450 | | 1450 | – | 1566 | |
| | | | | | – | | – | | – | 116 | | |
| | | **Раздел 7 Санитарно-техническое оборудование** | | | | | | | | | | |
| 42 | 124 1117-0101-0106 | Умывальники одиночные. Установка с подводкой холодной и горячей воды НР = 72 % | комплект | 75 | 3110,18 | 99,13 | 233264 | 7435 | 16399 | 153331 | 417523 | |
| | | | | | 2792,4 | 47,07 | 209430 | 3530 | – | 30928 | | |
| 43 | 125 244-101-0101 | Умывальник без пьедестала ГОСТ 30493-96 полукруглый, овальный, прямоугольный, трапециевидный со спинкой или без спинки размерами L от 400 до 500 мм, В 300 мм | комплект | 75 | 7103 | | 532725 | | 532725 | – | 575343 | |
| | | | | | – | | – | | – | 42618 | | |
| 44 | 126 244-104-0101 | Пьедестал для умывальника | шт. | 75 | 3977 | | 298275 | | 298275 | – | 322137 | |
| | | | | | – | | – | | – | 23862 | | |
| 45 | 127 244-104-0601 | Сифон ГОСТ 23289-94 бутылочный унифицированный с выпуском и вертикальным или горизонтальным отводом для умывальников, моек, раковин, бидэ СБУ | шт. | 75 | 785 | | 58875 | | 58875 | – | 63585 | |
| | | | | | – | | – | | – | 4710 | | |
| 46 | 128 244-104-0408 | Смеситель для умывальника однорукояточный/двухрукояточный с прямым изливом набортный/настенный, излив с аэратором ГОСТ 25809-96 | шт. | 75 | 3191 | | 239325 | | 239325 | – | 258471 | |
| | | | | | – | | – | | – | 19146 | | |
| 47 | 129 1117-0501-0101 | Мойки на одно отделение. Установка НР = 72 % | комплект | 10 | 2640,37 | 74,33 | 26404 | 743 | 3321 | 16340 | 46164 | |
| | | | | | 2233,92 | 35,62 | 22339 | 356 | – | 3420 | | |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 48 | 130 244-102-0501 | Мойка стальная эмалированная унифицированная ГОСТ 23695-94 с одной чашей размерами 500х600х160 мм | шт. | 10 | 4598 | | 45980 | | 45980 | – | 49658 |
| | | | | | – | | – | | – | 3678 | |
| 49 | 131 244-104-0601 | Сифон ГОСТ 23289-94 бутылочный унифицированный с выпуском и вертикальным или горизонтальным отводом для умывальников, моек, раковин, бидэ СБУ | шт. | 10 | 785 | | 7850 | | 7850 | – | 8478 |
| | | | | | – | | – | | – | 628 | |
| 50 | 132 244-104-0401 | Смеситель для моек с одной чашей двухрукояточный, с центральной подводкой, набортный, излив с аэратором, размерами 180 мм х 130 мм | шт. | 10 | 3421 | | 34210 | | 34210 | – | 36947 |
| | | | | | – | | – | | – | 2737 | |
| 51 | 133 1117-0101-0110 | Поддоны душевые чугунные и стальные мелкие. Установка НР = 72 % | комплект | 4 | 1927,18 | 246,5 | 7709 | 986 | 1052 | 4418 | 13097 |
| | | | | | 1417,68 | 116,33 | 5671 | 465 | – | 970 | |
| 52 | 134 244-102-0802 | Поддон стальной эмалированный ГОСТ 23695-94 мелкий размерами 900х900х130 мм | шт. | 4 | 15308 | | 61232 | | 61232 | – | 66131 |
| | | | | | – | | – | | – | 4899 | |
| 53 | 135 244-104-0605 | Сифон ГОСТ 23289-94 с выпуском для мелких душевых поддонов СПМ | шт. | 4 | 1072 | | 4288 | | 4288 | – | 4631 |
| | | | | | – | | – | | – | 343 | |
| 54 | 136 244-104-0507 | Смеситель для душа однорукояточный/двухрукояточный настенный с душевой сеткой на гибком шланге ГОСТ 25809-96 | шт. | 4 | 8491 | | 33964 | | 33964 | – | 36681 |
| | | | | | – | | – | | – | 2717 | |
| 55 | 137 1117-0301-0101 | Унитазы с бачком непосредственно присоединенным. Установка НР = 72 % | комплект | 24 | 3860,96 | 196,69 | 92663 | 4721 | 12818 | 55718 | 160251 |
| | | | | | 3130,2 | 94,19 | 75125 | 2261 | – | 11870 | |

| | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 56 | 138 | 244-101-0301 | Унитаз тарельчатый ГОСТ 30493-96 размерами не менее L 605 мм, В 340 мм | комплект | 24 | 8879 | | 213096 | | 213096 | – | 230144 |
| | | | | | | – | | – | | – | 17048 | |
| 57 | 139 | 244-101-0601 | Бачок смывной ГОСТ 30493-96 устанавливаемый на унитазе с боковым или верхним пуском размерами L 430 мм | комплект | 24 | 8876 | | 213024 | | 213024 | – | 230066 |
| | | | | | | – | | – | | – | 17042 | |
| 58 | 140 | 244-104-0201 | Сиденье ГОСТ 15062-83 для унитаза | шт. | 24 | 1372 | | 32928 | | 32928 | – | 35562 |
| | | | | | | – | | – | | – | 2634 | |
| 59 | 141 | 290-000-0174(пл) | Гофра для унитаза | шт | 27 | 1161 | | 31347 | | 31347 | – | 33855 |
| | | | | | | – | | – | | – | 2508 | |
| 60 | 142 | 1117-0101-0111 | Трапы диаметром 50 мм. Установка НР = 72 % | комплект | 2 | 10902,48 | 38,08 | 21805 | 76 | 20411 | 974 | 24601 |
| | | | | | | 658,72 | 17,91 | 1317 | 36 | – | 1822 | |

| | |
|---|---|
| **Итого** | **2 933 314** |
| в том числе | |
| - зарплата рабочих-строителей, тенге | 423 050 |
| - затраты на эксплуатацию машин, тенге | 23 756 |
| - в т.ч. зарплата машинистов, тенге | 8 915 |
| - материалы, изделия и конструкции, тенге | 1 952 512 |
| - накладные расходы, тенге | 315 655 |
| - сметная прибыль (8 %), тенге | 217 281 |
| **Всего** | **2 933 314** |
| **Непредвиденные работы и затраты (2 %)** | **58 666** |
| **Итого в текущих ценах с 05.01.21 г.** | **2 991 980** |
| **Итого в текущих ценах с 05.01.21 г. с учетом понижающего коэффициента К=0,75** | **2 243 985** |
| НДС (12 %) | 269 278 |
| **Итого** | **2 513 263** |

**Генподрядчик:**
Директор ТОО "Азамат құрылыс"
Аменов Т.Е.

**Субподрядчик:**
Директор ТОО «DK CAPITAL»
Мелдеев Ж.Ж.