Приложение 1
к приказу Министра
индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан
от 9 августа 2019 года № 632

Утвержден
приказом Министра
по инвестициям и развитию
Республики Казахстан
от 24 апреля 2017 года № 235
форма

Акт приемки объекта в эксплуатацию

г.Актау «04»май2020 года

Заказчик:ТООСК А-Строй монтаж, 130000, РК,Мангистауская область,г.Актау, 25 микрорайон, здание №7

фамилия, имя, отчество (при наличии) – для физических лиц, наименование организации – для юридических лиц, почтовый индекс, область, город, район, населенный пункт, наименование улицы, номер дома/здания (стационарного помещения)

на основании:

Декларации о соответствииот 04.05.2020 года,ТОО СК А-Строймонтаж,и.о. директораЖумабаев Е.,г.Актау, 25 микрорайон, здание №7

дата декларации, наименование подрядной (генподрядной) организации,фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя, юридический адрес

Заключения о качестве строительно-монтажных работ

от 04.05.2020 года, ТОО «Services Zed Group», экспертСағындык Д.Ө.,№KZ47VJE00049596, №KZ47VJE00049597, №KZ47VJE00049599 от 26.09.2019г., Договор №ТН-11/19от 15.11.2019г.

дата заключения, наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) экспертов технического надзора, № и дата получения аттестатов

Заключения о соответствии выполненных работ проекту

от 04.05.2020 года, ТОО «QazaqBuildingProject», ГИПАманкосов Н., 17-ГСЛ-КР №000189 от 30.01.2019г.

дата заключения, наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) экспертов авторского надзора, № и дата получения аттестатов

произведя осмотр готовности предъявленного подрядчиком (генеральным подрядчиком) к приемке в эксплуатацию

объекта: «Строительство многоквартирного, многоэтажного жилого дома №15 в 19 микрорайоне города Актау»

наименование объекта и вид строительства (новое, расширение,реконструкция, техническое перевооружение, модернизация, капитальный ремонт)

по адресу:Мангистауская область, город Актау, 19 микрорайон,участок 15

(область, район, населенный пункт, микрорайон, квартал, улица, номер дома (корпуса)

проверив комплектность исполнительной технической документации подтверждает что:

1. Строительство объекта осуществлено на основании:

1) решения (постановления) о предоставлении соответствующего права на землю от

1.1.Договор купли-продажи №176 от 18.01.2020 года.

1.2.Акт на право частной собственности№0272845 от 15.05.2020 г.

документ, подтверждающий наступление юридических фактов (юридических составов), на основании которых возникают, изменяются или прекращаются права на земельный участок, в том числе договоры, решения судов, правовые акты исполнительных органов, свидетельство о праве на наследство, передаточный акт или разделительный баланс при реорганизации негосударственных юридических лиц, владеющих земельным участком на праве собственности или выкупивших право временного возмездного землепользования (аренды).

либо решения о реконструкции (перепланировке, переоборудовании) помещений (отдельных частей) существующих зданий от"____"_____20___года: наименование органа вынесшего решение

2) талона о приеме уведомления о начале или прекращении осуществления деятельности или определенных действий

ГУ «Управление государственного архитектурно-строительного контроля по Мангистауской области», KZ93REA00136547 от 01.07.2019г., KZ03REA00159895 от 24.01.2020 года.

Наименование органа принявшего уведомление, дата выдачи талона

3) проекта (проектно-сметной документации)

ТОО «QazaqBuildingProject», №01-076

наименование проектной организации, номер проекта

утвержденного(й) **ИП «Аметов Т» №01 от 01.07.2019г.**

наименование организации утвердившей (переутвердившей) проект и дата утверждения

2. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:

начало работ **декабрь 2018 г.:**

месяц, год

окончание работ **май2020 г.:**

месяц, год

при продолжительности строительства, месяц: **16месяцев**

по норме или по проекту организации строительства, месяц: **16месяцев;**

фактически, месяц: **18месяцев;**

3. Объект (комплекс) имеет следующие основные технико-экономические показатели (мощность, производительность, производственная площадь, протяженность, вместимость, объем, пропускная способность, провозная способность, число рабочих мест и тому подобное, заполняется по всем объектам (кроме жилых домов) в единицах измерения соответственно целевой продукции или основным видам услуг):

Мощность, производительность и так далее	Единица измерения	По проекту		Фактически	
		общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди	общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди

Выпуск продукции (оказания услуг), предусмотренной проектом в объеме, соответствующем нормам освоения проектных мощностей в начальный период_____;

факт начала выпуска продукции с указанием объема

Жилой дом имеет следующие показатели:

Показатели	Единица измерения	По проекту	Фактически
Общая площадь	метр в квадрате (далее – м2)	23034.7	23034.7
Число этажей	этаж	10+подвал	10+подвал
Общий строительный объем	метр в кубе (далее – м3)		
В том числе подземной части	м3		
Площадь встроенных, встроенно- пристроенных и пристроенных помещений	м2		

Показатели	По проекту		Фактически	
	число квартир	площадь	число квартир	площадь

		квартир, м2			квартир, м2	
		общая	жилая		общая	жилая
Всего квартир, в том числе: однокомнатных двухкомнатных трехкомнатных четырехкомнатных и более	**Однокомнатных-34; двухкомнатных-102; трехкомнатных-31; четырехкомнатных-31;пятикомнатных-2;**	23034,7	9323,1	**Однокомнатных-34; двухкомнатных-102; трехкомнатных-31; четырехкомнатных-31;пятикомнатных-2;**	23034,7	9323,1

Дом №15*(монолитный 10 этажный дом)*

Площадь встроенных, встроенно-пристроенных и пристроенных помещений				м2		
Показатели	По проекту			Фактически		
	число квартир и коммерческих помещений	площадь квартир и коммерческих помещении, м2		число квартир и коммерческих помещений	площадь квартир и коммерческих помещении, м2	
		общая	жилая		общая	жилая
Всего квартир, в том числе:	**200**	**23034,7**	**9323,1**	**200**	**23034,7**	**9323,1**
однокомнатных	34	1775,5	812,7	34	1775,5	812,7
двухкомнатных	102	7522,4	3623,2	102	7522,4	3623,2
трехкомнатных	31	3705,0	1947,5	31	3705,0	1947,5
четырехкомнатные	31	4755,7	2748,1	34	4755,7	2748,1
пятькомнатных и более	2	332,8	191,6	2	332,8	191,6
Коммерческий помещения		**2072,9**			**2072,9**	

4. Технологические и архитектурно-строительные решения по объекту характеризуется следующими данными: Многоквартирный жилой дом с коммерческими помещениями, расположенного по адресу: г.Актау, 19 микрорайон, на участке №103. Здание №15 (блок А) это - десятиэтажный дом, с монолитным железобетонным каркасом с несущими элементами – колоннами и диафрагмами жесткости. Прочность, устойчивость и пространственная жесткость обеспечивается совместной работой перекрытий и вертикальных конструкций, на 0 этаже расположены коммерческие помещения с отельными входными группами. На 1 этаже расположены входные группы в жилую часть зданий и пандусы с уклоном 8%, жилыми являются с 1 по 10 этаж. Высота коммерческих помещений и жилых этажей 3,0 м. Планировкой квартир предусмотрено функциональное зонирование с подразделением на общую и индивидуальную зоны, с учетом дневного и ночного пребывания. Квартиры состоят из жилых комнат (спальных, общей комнаты), подсобных помещений (кухни, санитарно-гигиенических помещений – туалета и ванной комнаты, внутри квартирного коридора с прихожей) и летних помещений (балконов).Каждая квартира имеет выход на одну лестничную клетку, обеспечивающую эвакуацию всех жителей из квартиры непосредственно наружу. В зданиях в качестве

вертикальных связей между этажами предусмотрены незадымляемая лестничная клетка типа Н-1, Л-1и пассажирским лифтом грузоподъемностью 1000 кг. Выходы на чердак и кровлю предусмотрены из закрытых лестничных клеток марша.Естественное освещение жилых помещений и лестничных клеток (путей эвакуации) обеспечено принятой конфигурацией здания, наличием оконных проемов и требуемой ориентацией помещений. Естественное освещение и проветривание помещений жилых этажей блоков осуществляется посредством оконных блоков с открывающимися створками. Лестничные клетки обеспечены естественным освещением. Шумоизоляция квартир и каждой комнаты в отдельности достигнута посредством планировочных мероприятий, применением окон со стеклопакетом и эффективных звукоизолирующих материалов в конструкциях перекрытий, стен и перегородок. Эвакуация людей из здания жилого дома предусмотрена: из надземных этажей - по незадымляемым лестничным клеткам, обеспеченными выходами непосредственно наружу, и через второй аварийный выход из квартир на лоджию или балкон.

краткие технические характеристики по особенностям его размещения, по основным материалам и конструкциям, инженерному и технологическому оборудованию

5. На объекте установлено предусмотренное проектом оборудование в количестве согласно актам о его приемке после индивидуального испытания и комплексного опробования:

6. Наружные инженерные коммуникации (холодное и горячее водоснабжение, канализация, теплоснабжение, газоснабжение, электроснабжение и связь) обеспечивают нормальную эксплуатацию объекта (здания, сооружения, помещения) и приняты городскими эксплуатационными организациями:

Источник теплоснабжения – центральные тепловые сети с температурным графиком 130-60°С. Схема присоединения систем отопления – независимая, ГВС закрытая. Параметры теплоносителя системы отопления и вентиляции – 95-60°С, системы горячего водоснабжения - 60°С. Отопление жилых домов предусматривается от индивидуальных автоматизированных тепловых пунктов, расположенных в отдельных помещениях подвальных этажей. В тепловом пункте осуществляется приготовление теплоносителя для систем отопления и горячего водоснабжения, с установкой приборов учета тепловой энергии. Также, предусматривается автоматическое регулирование температуры воды, поступающей в систему отопления, по температурному графику в зависимости от изменения температуры наружного воздуха. Подогрев воды для нужд горячего водоснабжения предусмотрен по двухступенчатой противоточной схеме. Стояки систем отопления с узлами подключения поквартирных систем с установкой вартирных счетчиков проложены в отдельных шахтах. Поквартирная система отопления - горизонтальная двухтрубная противоточная. В качестве нагревательных приборов приняты радиаторы секционные алюминиевые. Регулирование теплоотдачи приборов осуществляется термостатическими клапанами. Гидравлическое регулирование всех систем отопления предусматривается балансировочными клапанами. Трубопроводы поквартирной горизонтальной разводки, проложенные в конструкции пола, выполнены из полипропиленовых армированных труб диаметром 20 мм СТ РК ГОСТ Р 52134-2010. Трубы в конструкции пола прокладываются в трубчатой теплоизоляции типа «K-Flex». Трубопроводы систем отопления выполнены из полипропиленовых армированных труб. Для выпуска воздуха в верхних радиаторных пробках приборов отопления установлены воздушный автоматический клапаны. Для спуска воды из системы в наиболее низких точках трубной разводки установлены пробно-спускных краны.Трубопроводы, проложенные в коммерческих помещениях, магистральные стояки и все элементы поквартирных узлов подключения к магистральным стоякам отопления теплоизолированной трубчатой изоляцией типа «K-Flex». Вентиляция жилых помещений приточно-вытяжная с естественным побуждением. Приток неорганизованный, через неплотности оконных и дверных проемов. В кухнях и санузлах вытяжка естественная, осуществляется через каналы в строительных конструкциях. Вентиляция помещений тепловых пунктов и электрощитовых вытяжная с естественным побуждением, приток

неорганизованный.

Водоснабжение и канализация. Подача питьевой воды в систему внутреннего водопровода предусмотрена из наружной проектируемой сети питьевого водопровода. На вводе в здание установлен водомерный узел. На ответвлении от ввода питьевого водопровода в здание установлен водомерный узел для коммерческих помещений 0 этажа. Водопровод горячей воды. Горячее водоснабжение – от индивидуальных тепловых пунктов с циркуляцией по сети и стоякам. Горячий водопровод подается к санитарным приборам здания и к полотенцесушителям в ванных.

Газоснабжение. Ввод газопровода производится непосредственно в кухни первого этажа, далее по стоякам в кухни каждой квартиры. Прокладка газопровода запроектирована открытой с креплением к стенам. Внутренний газопровод предусмотрен из водогазопроводных обыкновенных труб диаметром 25х3,2 мм, 20х2,8 мм, 15х2,8 мм (ГОСТ 3262-75*), газопровод, прокладываемый по фасаду дома, предусмотрен из стальных электросварных труб диаметром 76х4,0 мм и 89х4,0 мм по ГОСТ 10704-91. На пересечении с ограждающими конструкциями газопроводы заключаются в стальные футляры.

Электротехнические решения. Установлено вводное устройство ВРУ1-11-10УХЛ4 и распределительное типа ВРУ1-47-00УХЛ4, установленных в помещениях электрощитовой. Учет потребляемой электроэнергии осуществляется многотарифными счетчиками типа «МИР УСПД» с возможностью использования в системе АСКУЭ с передачей данных с помощью модема-коммутатора, установленных на вводе ВРУ-0,4 кВ. Для бесперебойного питания электрооборудования 1 категории (лифт, аварийное освещение, вентилятор дымоудаления и противопожарных устройств) установлен распределительный щит ЩР-1, ЩР-2 с автоматическими выключателями, с ящиком автоматического ввода резерва АВР-0,4 кВ типа ЯАРВ3-100-2. На этажах устанавливаются распределительные щиты типа ЩЭ-8801 с автоматическими выключателями со слаботочным отсеком, которые обеспечивают прием, распределение и учет электроэнергии по каждой квартире отдельно. Поквартирный учет электроэнергии осуществляется однофазными счетчиками устанавливаемые в этажных щитах ЩЭ типа «Меркурий-230» и «СОИ-449». Для защиты жильцов и обслуживающего персонала от поражения электрическим током предусматривается зануление, защитное заземление, уравнивание потенциалов. Все электрооборудование, которое может оказаться под напряжением в случае пробоя изоляции, заземлено. Зануление выполнялся специальной третьей жилой в однофазной сети, и специальной пятой-в трехфазной.

7. Сметная стоимость по утвержденному проекту (проектной-сметной документации):

всего **1 360 000 800,16 тысяч тенге**, в том числе строительно-монтажных работ **904 851 200,75 тысяч тенге**, оборудования, инструмента и инвентаря **455 149 999,41 тысяч** тенге;

8. Сметная стоимость основных фондов, принимаемых в эксплуатацию **1 360 000 800,16** тысяч тенге, в том числе:

стоимость строительно-монтажных работ **904 851 200,75** тысяч тенге;

стоимость оборудования, инструмента и инвентаря **455 149 999,41** тысяч тенге;

9. Объект построен в соответствии с утвержденным проектом (проектно-сметной документацией) и требованиями государственных нормативных документов в области архитектуры, градостроительства и строительства.

РЕШИЛ: «**Строительство многоквартирного, многоэтажного жилого дома №15 в 19 микрорайоне города Актау**»
наименование объекта (комплекса)

Принять в эксплуатацию.

Заказчик **ТОО СК А-Строй монтаж, и.о. директора** _____

фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя, М.П.

Технический надзор

ТОО «Services Zed Group», эксперт Сағындық Думан _____

фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись эксперта М.П.

Авторский надзор

ТОО «Qazaq Building Project», ГИП Аманкосов Нурлан _____

фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись эксперта М.П.

Подрядчик (генеральный подрядчик)

ТОО СК А-Строй монтаж, и.о. директора _____

фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя М.П.

Субподрядная организация

ТОО Qamai qurilis, директор Сагындык О.О _____

фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя М.П.

Приложение 2
к акту приемки объекта
в эксплуатацию
форма

Технические характеристики объекта
(многоквартирные жилые дома, промышленные, торговые объекты и тому подобное)

Наименование (многоквартирный жилой дом, промышленные, торговые объекты и т.д.)	Общие сведения									
	количество этажей (этаж)	количество квартир	количество помещений, комнат	площадь застройки (м2)	объем здания (м3)	общая площадь (м2)	жилая площадь (м2)	площадь не жилых помещений (м2)	площадь парковочных мест (м2)	площадь балкона, лоджии (м2)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
«Строительства многоквартирного, многоэтажного жилого дома №15 в 19 микрорайоне города Актау»	**10+подвал**	**200**	**465**	**2811,0**	**31200**	**23034,7**	**9323,1**	**13702,8**	**-**	**8,8**

продолжение таблицы

Описание конструктивных элементов			Вид отопления	Благоустройство				
фундамент	стены	кровля		электроснабжение	водоснабжение	горячее водоснабжение	канализация	газоснабжение
12	13	14	15	16	17	18	19	20
Монолитный железобетон	**камень-ракушечник**	**Монолитная плита, рубероид**	**централизованный**	**централизованный**	**централизованный**	**централизованный**	**централизованный**	**централизованный**

Распределение площади

№		В отдельных квартирах	В помещениях коридорного типа	В общежитиях	В гостиницах
1	Количество жилых квартир	**200**	-	-	-
2	Количество жилых комнат	**465**		-	

			-		-
3	Общая площадь (м 2)	**23034,7**	-	-	-
4	Жилая площадь (м 2)	**9323,1**	-	-	-

продолжение таблицы

Из общего числа площади				Распределение квартир по числу комнат				
в мансардах	в подвалах	в цокольных этажах	в бараках	1-комнатные	2-комнатные	3-комнатные	4-комнатные	5-комнатные
-	-	-	-	**34**	**102**	**31**	**31**	**2**

Нежилые помещения

Площадь (м2)	Жилая площадь в нежилых помещениях	Торговая	Промышленно-производственных зданий и сооружений	Складская	Бытового обслуживания	Гаражи	Организаций и учреждений управления, научных, банковский, общественных и т.п.
1	2	3	4	5	6	7	8
Основная	-	-	-	-	-	-	-
Вспомогательная	-	-	-	-	-	-	-

продолжение таблицы

Общественного питания	Учреждений образования	Транспортных зданий и сооружений	Здравоохранения, лечебного назначения	Физкультуры и спорта	Учреждений культуры и искусства	Сооружений инженерных сетей	Прочие	Всего
9	10	11	12	13	14	15	16	17
-	-	-	-	-	-	-	-	-

Перечень документов, прилагаемых к техническим характеристикам объекта:

1. Поэтажные планы _____

2. Экспликация к поэтажным планам _____

Экспликация земельного участка (м2)

Общая площадь земельного участка	Застроенная площадь			Незастроенная площадь		
	всего	под основными строениями	под прочими постройками и сооружениями	асфальтовые покрытия	прочие замощения	грунт
1	2	3	4	5	6	7
2811,0	**2811,0**	**2811,0**	-	-	-	-

продолжение таблицы

Незастроенная площадь (м2)									
оборудованные площадки				зеленые насаждения					
					в том числе				
всего	спортивные	детские	хозяйственные	всего	газон с деревьями	плодовый сад	газоны, цветочные клумбы	огород	прочие
8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Экспликация к плану объекта

Этаж	Номер помещения, квартиры	Номера частей помещения, квартиры	Назначение частей помещения, квартиры	Площадь по внутреннему обмеру (м2), в том числе			
				Общая	Полезная	Жилая	Нежилая
1	2	3	4	5	6	7	8
			Подвальное помещение				
0	**1**	**-**	**Коридор общего пользования**	**124,6**	**124,6**	**-**	**124,6**
0	**2**	**-**	**Помещение общего пользования**	**16,0**	**16,0**	**-**	**16,0**
0	**3**	**-**	**Помещение общего пользования**	**21,9**	**21,9**	**-**	**21,9**
0	**4**	**-**	**Помещение общего пользования**	**22,9**	**22,9**	**-**	**22,9**
0	**5**	**-**	**Помещение общего пользования**	**27,9**	**27,9**	**-**	**27,9**
0	**6**	**-**	**Помещение общего пользования**	**33,8**	**33,8**	**-**	**33,8**
0	**7**	**-**	**Коридор общего пользования**	**48,2**	**48,2**	**-**	**48,2**
0	**8**	**-**	**Коридор общего пользования**	**14,1**	**14,1**	**-**	**14,1**
0	**9**	**-**	**Помещение общего пользования**	**51,7**	**51,7**	**-**	**51,7**

0	25	-	Туалет	2,3	2,3	-	2,3
0	26	-	Помещение общего пользования	34,3	34,3	-	34,3
0	27	-	Помещение общего пользования	42,2	42,2	-	42,2
0	28	-	Помещение общего пользования	28,0	28,0	-	28,0
0	29	-	Помещение общего пользования	11,6	11,6	-	11,6
0	30	-	Помещение общего пользования	16,0	16,0	-	16,0
0	31	-	Коридор общего пользования	14,1	14,1	-	14,1
0	32	-	Помещение общего пользования	136,2	136,2	-	136,2
0	33	-	Помещение общего пользования	1072,0	1072,0	-	1072,0
0	34	-	Коридор общего пользования	14,1	14,1	-	14,1
0	35	-	Помещение общего пользования	37,6	37,6	-	37,6
0	36	-	Коридор общего пользования	14,1	14,1	-	14,1
Первый этаж							
1	1	1	Квартира	244,6	244,6	234,1	10,5
1	2	2	Квартира	65,3	65,3	26,9	38,4
1	3	3	Квартира	156,7	156,7	68,2	88,5
1	4	52	Квартира	123,2	123,2	72,9	50,3
1	5	53	Квартира	56,1	56,1	29,2	26,9
1	6	54	Квартира	56,9	56,9	29,2	27,7
1	7	55	Квартира	129,3	129,3	74,1	55,2
1	8	100	Квартира	45,1	45,1	14,3	30,8
1	9	101	Квартира	116,4	116,4	56,8	59,6
1	10	102	Квартира	70,8	70,8	29,3	41,5
1	11	103	Квартира	71,0	71,0	29,5	41,5
1	12	104	Квартира	160,5	160,5	91,3	69,2

1	13	150	Квартира	161,5	161,5	89,6	71,9
1	14	151	Квартира	70,6	70,6	28,3	42,3
1	15	152	Квартира	73,1	73,1	68,6	4,5
1	16	153	Квартира	160,3	160,3	96,4	63,9
1	17	1	Коридор общего пользования	48,8	48,8	-	48,8
1	18	2	Лифт общего пользования	2,9	2,9	-	2,9
1	19	3	Лестничная клетка общего пользования	14,9	14,9	-	14,9
1	20	4	Коридор общего пользования	40,7	40,7	-	40,7
1	21	5	Лестничная клетка общего пользования	14,9	14,9	-	14,9
1	22	6	Лифт общего пользования	2,9	2,9	-	2,9
1	23	7	Коридор общего пользования	55,7	55,7	-	55,7
1	24	8	Лестничная клетка общего пользования	14,9	14,9	-	14,9
1	25	9	Лифт общего пользования	2,9	2,9	-	2,9
1	26	10	Коридор общего пользования	55,7	55,7	-	55,7
1	27	11	Лестничная клетка общего пользования	14,9	14,9	-	14,9
1	28	12	Лифт общего пользования	2,9	2,9	-	2,9
Второй этаж							
2	1	4	Квартира	40,8	40,8	13,1	27,7
2	2	5	Квартира	117,2	117,2	65,7	51,5
2	3	6	Квартира	74,7	74,7	40,5	34,2
2	4	7	Квартира	74,5	74,5	39,2	35,3
2	5	8	Квартира	160,6	160,6	94,2	66,4
2	6	56	Квартира	132,0	132,0	79,9	52,1
2	7	57	Квартира	59,8	59,8	28,3	31,5
2	8	58	Квартира	60,2	60,2	28,5	31,7
2	9	59	Квартира	134,4	134,4	78,0	56,4
2	10	105	Квартира	166,1	166,1	98,6	67,5

2	11	106	Квартира	78,9	78,9	36,0	42,9
2	12	107	Квартира	78,6	78,6	35,6	43,0
2	13	108	Квартира	165,7	165,7	95,9	69,8
2	14	154	Квартира	166,7	166,7	93,0	73,7
2	15	155	Квартира	77,7	77,7	39,8	37,9
2	16	156	Квартира	79,7	79,7	36,5	43,2
2	17	157	Квартира	166,8	166,8	98,5	68,3
2	18	1	Коридор общего пользования	54,8	54,8	-	54,8
2	19	2	Лифт общего пользования	2,9	2,9	-	2,9
2	20	3	Лестничная клетка общего пользования	14,9	14,9	-	14,9
2	21	4	Коридор общего пользования	40,7	40,7	-	40,7
2	22	5	Лестничная клетка общего пользования	14,9	14,9	-	14,9
2	23	6	Лифт общего пользования	2,9	2,9	-	2,9
2	24	7	Коридор общего пользования	54,8	54,8	-	54,8
2	25	8	Лестничная клетка общего пользования	14,9	14,9	-	14,9
2	26	9	Лифт общего пользования	2,9	2,9	-	2,9
2	27	10	Коридор общего пользования	49,6	49,6	-	49,6
2	28	11	Лестничная клетка общего пользования	14,9	14,9	-	14,9
2	29	12	Лифт общего пользования	2,9	2,9	-	2,9
2	30	13	Кладовая	5,1	5,1	-	5,1
Третий этаж							
3	1	9	Квартира	40,9	40,9	14,4	26,5
3	2	10	Квартира	119,5	119,5	63,9	55,6
3	3	11	Квартира	74,2	74,2	34,9	39,3
3	4	12	Квартира	74,2	74,2	35,5	38,7
3	5	13	Квартира	161,0	161,0	106,0	55,0
3	6	60	Квартира	53,2	53,2	16,6	36,6

3	7	61	Квартира	63,0	63,0	33,3	29,7
3	8	62	Квартира	61,4	61,4	28,9	32,5
3	9	63	Квартира	61,4	61,4	34,6	26,8
3	10	64	Квартира	134,2	134,2	65,9	68,3
3	11	109	Квартира	45,6	45,6	15,7	29,9
3	12	110	Квартира	118,2	118,2	60,0	58,2
3	13	111	Квартира	79,8	79,8	37,8	42,0
3	14	112	Квартира	78,7	78,7	36,5	42,2
3	15	113	Квартира	167,6	167,6	101,1	66,5
3	16	158	Квартира	45,4	45,4	15,5	29,9
3	17	159	Квартира	117,6	117,6	68,6	49,0
3	18	160	Квартира	79,4	79,4	37,1	42,3
3	19	161	Квартира	79,5	79,5	37,0	42,5
3	20	162	Квартира	166,0	166,0	99,1	66,9
3	21	1	Коридор общего пользования	54,8	54,8	-	54,8
3	22	2	Лифт общего пользования	2,9	2,9	-	2,9
3	23	3	Лестничная клетка общего пользования	14,9	14,9	-	14,9
3	24	4	Коридор общего пользования	49,2	49,2	-	49,2
3	25	5	Лестничная клетка общего пользования	14,9	14,9	-	14,9
3	26	6	Лифт общего пользования	2,9	2,9	-	2,9
3	27	7	Коридор общего пользования	54,8	54,8	-	54,8
3	28	8	Лестничная клетка общего пользования	14,9	14,9	-	14,9
3	29	9	Лифт общего пользования	2,9	2,9	-	2,9
3	30	10	Коридор общего пользования	53,0	53,0	-	53,0
3	31	11	Лестничная клетка общего пользования	14,9	14,9	-	14,9
3	32	12	Лифт общего пользования	2,9	2,9	-	2,9
3	33	13	Кладовая	5,1	5,1	-	5,1

			Четвертый этаж				
4	1	14	Квартира	40,2	40,2	14,1	26,1
4	2	15	Квартира	117,7	117,7	61,0	56,7
4	3	16	Квартира	74,9	74,9	37,0	37,9
4	4	17	Квартира	74,3	74,3	36,5	37,8
4	5	18	Квартира	160,8	160,8	96,6	64,2
4	6	65	Квартира	132,7	132,7	83,1	49,6
4	7	66	Квартира	61,4	61,4	33,1	28,3
4	8	67	Квартира	61,7	61,7	32,9	28,8
4	9	68	Квартира	63,2	63,2	32,0	31,2
4	10	69	Квартира	53,3	53,3	15,7	37,6
4	11	114	Квартира	45,2	45,2	16,6	28,6
4	12	115	Квартира	124,4	124,4	61,5	62,9
4	13	116	Квартира	79,6	79,6	42,4	37,2
4	14	117	Квартира	80,8	80,8	44,5	36,3
4	15	118	Квартира	164,9	164,9	85,9	79,0
4	16	163	Квартира	45,3	45,3	15,5	29,8
4	17	164	Квартира	118,1	118,1	60,8	57,3
4	18	165	Квартира	80,4	80,4	37,0	43,4
4	19	166	Квартира	80,4	80,4	37,9	42,5
4	20	167	Квартира	170,7	170,7	93,8	76,9
4	21	1	Коридор общего пользования	54,8	54,8	-	54,8
4	22	2	Лифт общего пользования	2,9	2,9	-	2,9
4	23	3	Лестничная клетка общего пользования	14,9	14,9	-	14,9
4	24	4	Коридор общего пользования	49,7	49,7	-	49,7
4	25	5	Лестничная клетка общего пользования	14,9	14,9	-	14,9
4	26	6	Лифт общего пользования	2,9	2,9	-	2,9
4	27	7	Коридор общего пользования	53,0	53,0	-	53,0
4	28	8	Лестничная клетка общего пользования	14,9	14,9	-	14,9
4	29	9	Лифт общего пользования	2,9	2,9	-	2,9
4	30	10	Коридор общего	44,8	44,8	-	44,8

			пользования				
4	31	11	Лестничная клетка общего пользования	14,9	14,9	-	14,9
4	32	12	Лифт общего пользования	2,9	2,9	-	2,9
4	33	13	Кладовая	5,1	5,1	-	5,1
			Пятый этаж				
5	1	19	Квартира	40,6	40,6	14,1	26,5
5	2	20	Квартира	119,1	119,1	60,8	58,3
5	3	21	Квартира	75,4	75,4	37,3	38,1
5	4	22	Квартира	74,6	74,6	36,6	38,0
5	5	23	Квартира	161,9	161,9	94,6	67,3
5	6	70	Квартира	132,0	132,0	72,3	59,7
5	7	71	Квартира	60,6	60,6	28,4	32,2
5	8	72	Квартира	61,1	61,1	46,9	14,2
5	9	73	Квартира	131,2	131,2	74,3	56,9
5	10	119	Квартира	45,0	45,0	15,5	29,5
5	11	120	Квартира	120,3	120,3	64,0	56,3
5	12	121	Квартира	79,4	79,4	36,5	42,9
5	13	122	Квартира	81,9	81,9	63,5	18,4
5	14	123	Квартира	167,2	167,2	96,0	71,2
5	15	168	Квартира	44,8	44,8	15,6	29,2
5	16	169	Квартира	117,6	117,6	55,9	61,7
5	17	170	Квартира	79,5	79,5	36,6	42,9
5	18	171	Квартира	81,8	81,8	41,0	40,8
5	19	172	Квартира	165,7	165,7	97,3	68,4
5	20	1	Коридор общего пользования	54,8	54,8	-	54,8
5	21	2	Лифт общего пользования	2,9	2,9	-	2,9
5	22	3	Лестничная клетка общего пользования	14,9	14,9	-	14,9
5	23	4	Коридор общего пользования	40,7	40,7	-	40,7
5	24	5	Лестничная клетка общего пользования	14,9	14,9	-	14,9
5	25	6	Лифт общего пользования	2,9	2,9	-	2,9
5	26	7	Коридор общего пользования	53,0	53,0	-	53,0

5	27	8	Лестничная клетка общего пользования	14,9	14,9	-	14,9
5	28	9	Лифт общего пользования	2,9	2,9	-	2,9
5	29	10	Коридор общего пользования	53,0	53,0	-	53,0
5	30	11	Лестничная клетка общего пользования	14,9	14,9	-	14,9
5	31	12	Лифт общего пользования	2,9	2,9	-	2,9
5	32	13	Кладовая	5,1	5,1	-	5,1
			Шестой этаж				
6	1	24	Квартира	40,8	40,8	14,6	26,2
6	2	25	Квартира	118,3	118,3	61,5	56,8
6	3	26	Квартира	75,0	75,0	36,8	38,2
6	4	27	Квартира	74,6	74,6	36,7	37,9
6	5	28	Квартира	160,5	160,5	95,3	65,2
6	6	74	Квартира	53,7	53,7	16,2	37,5
6	7	75	Квартира	63,8	63,8	31,7	32,1
6	8	76	Квартира	61,2	61,2	28,4	32,8
6	9	77	Квартира	61,5	61,5	28,5	33,0
6	10	78	Квартира	131,2	131,2	74,4	56,8
6	11	124	Квартира	45,3	45,3	14,8	30,5
6	12	125	Квартира	120,0	120,0	57,7	62,3
6	13	126	Квартира	79,7	79,7	40,2	39,5
6	14	127	Квартира	79,8	79,8	37,5	42,3
6	15	128	Квартира	166,3	166,3	94,8	71,5
6	16	173	Квартира	45,0	45,0	15,6	29,4
6	17	174	Квартира	117,1	117,1	69,4	47,7
6	18	175	Квартира	80,3	80,3	37,5	42,8
6	19	176	Квартира	80,6	80,6	38,3	42,3
6	20	177	Квартира	166,4	166,4	99,9	66,5
6	21	1	Коридор общего пользования	54,8	54,8	-	54,8
6	22	2	Лифт общего пользования	2,9	2,9	-	2,9
6	23	3	Лестничная клетка общего пользования	14,9	14,9	-	14,9
6	24	4	Коридор общего пользования	49,7	49,7	-	49,7

6	25	5	Лестничная клетка общего пользования	14,9	14,9	-	14,9
6	26	6	Лифт общего пользования	2,9	2,9	-	2,9
6	27	7	Коридор общего пользования	53,0	53,0	-	53,0
6	28	8	Лестничная клетка общего пользования	14,9	14,9	-	14,9
6	29	9	Лифт общего пользования	2,9	2,9	-	2,9
6	30	10	Коридор общего пользования	53,0	53,0	-	53,0
6	31	11	Лестничная клетка общего пользования	14,9	14,9	-	14,9
6	32	12	Лифт общего пользования	2,9	2,9	-	2,9
6	33	13	Кладовая	5,1	5,1	-	5,1
Седмой этаж							
7	1	29	Квартира	40,9	40,9	14,0	26,9
7	2	30	Квартира	118,7	118,7	60,3	58,4
7	3	31	Квартира	75,1	75,1	36,7	38,4
7	4	32	Квартира	74,9	74,9	36,9	38,0
7	5	33	Квартира	161,8	161,8	94,5	67,3
7	6	79	Квартира	53,5	53,5	21,6	31,9
7	7	80	Квартира	58,7	58,7	31,9	26,8
7	8	81	Квартира	60,8	60,8	32,2	28,6
7	9	82	Квартира	61,9	61,9	33,4	28,5
7	10	83	Квартира	63,1	63,1	32,2	30,9
7	11	84	Квартира	53,4	53,4	21,4	32,0
7	12	129	Квартира	44,9	44,9	15,5	29,4
7	13	130	Квартира	118,1	118,1	65,9	52,2
7	14	131	Квартира	79,8	79,8	36,9	42,9
7	15	132	Квартира	80,3	80,3	37,6	42,7
7	16	133	Квартира	165,9	165,9	94,2	71,7
7	17	178	Квартира	45,4	45,4	17,0	28,4
7	18	179	Квартира	117,3	117,3	60,8	56,5
7	19	180	Квартира	79,9	79,9	36,9	43,0
7	20	181	Квартира	79,0	79,0	37,6	41,4
7	21	182	Квартира	166,3	166,3	98,2	68,1
7	22	1	Коридор общего	54,8	54,8	-	54,8

			пользования				
7	23	2	Лифт общего пользования	2,9	2,9	-	2,9
7	24	3	Лестничная клетка общего пользования	14,9	14,9	-	14,9
7	25	4	Коридор общего пользования	64,5	64,5	-	64,5
7	26	5	Лестничная клетка общего пользования	14,9	14,9	-	14,9
7	27	6	Лифт общего пользования	2,9	2,9	-	2,9
7	28	7	Коридор общего пользования	53,0	53,0	-	53,0
7	29	8	Лестничная клетка общего пользования	14,9	14,9	-	14,9
7	30	9	Лифт общего пользования	2,9	2,9	-	2,9
7	31	10	Коридор общего пользования	53,0	53,0	-	53,0
7	32	11	Лестничная клетка общего пользования	14,9	14,9	-	14,9
7	33	12	Лифт общего пользования	2,9	2,9	-	2,9
7	34	13	Кладовая	5,1	5,1	-	5,1
			Восьмой этаж				
8	1	34	Квартира	40,3	40,3	14,2	26,1
8	2	35	Квартира	120,0	120,0	69,8	50,2
8	3	36	Квартира	75,4	75,4	41,5	33,9
8	4	37	Квартира	76,3	76,3	40,8	35,5
8	5	38	Квартира	88,8	88,8	40,7	48,1
8	6	39	Квартира	63,6	63,6	26,7	36,9
8	7	85	Квартира	131,2	131,2	73,0	58,2
8	8	86	Квартира	61,2	61,2	27,3	33,9
8	9	87	Квартира	56,9	56,9	24,4	32,5
8	10	88	Квартира	132,8	132,8	53,9	78,9
8	11	134	Квартира	44,9	44,9	15,7	29,2
8	12	135	Квартира	119,7	119,7	61,5	58,2
8	13	136	Квартира	79,9	79,9	37,0	42,9
8	14	137	Квартира	81,4	81,4	37,8	43,6

8	15	138	Квартира	87,7	87,7	40,4	47,3
8	16	139	Квартира	66,9	66,9	29,9	37,0
8	17	183	Квартира	44,6	44,6	15,3	29,3
8	18	184	Квартира	116,7	116,7	65,2	51,5
8	19	185	Квартира	80,4	80,4	36,9	43,5
8	20	186	Квартира	80,6	80,6	41,6	39,0
8	21	187	Квартира	86,3	86,3	40,0	46,3
8	22	188	Квартира	70,1	70,1	30,0	40,1
8	23	1	Коридор общего пользования	54,8	54,8	-	54,8
8	24	2	Лифт общего пользования	2,9	2,9	-	2,9
8	25	3	Лестничная клетка общего пользования	14,9	14,9	-	14,9
8	26	4	Коридор общего пользования	49,7	49,7	-	49,7
8	27	5	Лестничная клетка общего пользования	14,9	14,9	-	14,9
8	28	6	Лифт общего пользования	2,9	2,9	-	2,9
8	29	7	Коридор общего пользования	56,5	56,5	-	56,5
8	30	8	Лестничная клетка общего пользования	14,9	14,9	-	14,9
8	31	9	Лифт общего пользования	2,9	2,9	-	2,9
8	32	10	Коридор общего пользования	56,5	56,5	-	56,5
8	33	11	Лестничная клетка общего пользования	14,9	14,9	-	14,9
8	34	12	Лифт общего пользования	2,9	2,9	-	2,9
8	35	13	Кладовая	5,1	5,1	-	5,1
Девятый этаж							
9	1	40	Квартира	40,4	40,4	14,3	26,1
9	2	41	Квартира	118,5	118,5	61,1	57,4
9	3	42	Квартира	74,5	74,5	36,6	37,9
9	4	43	Квартира	74,8	74,8	36,7	38,1
9	5	44	Квартира	89,1	89,1	40,8	48,3

9	6	45	Квартира	63,6	63,6	26,7	36,9
9	7	89	Квартира	52,6	52,6	20,0	32,6
9	8	90	Квартира	63,7	63,7	32,1	31,6
9	9	91	Квартира	60,5	60,5	28,1	32,4
9	10	92	Квартира	61,6	61,6	33,2	28,4
9	11	93	Квартира	130,5	130,5	75,4	55,1
9	12	140	Квартира	45,1	45,1	15,6	29,5
9	13	141	Квартира	118,2	118,2	59,9	58,3
9	14	142	Квартира	79,7	79,7	36,7	43,0
9	15	143	Квартира	79,9	79,9	37,0	42,9
9	16	144	Квартира	165,8	165,8	97,0	68,8
9	17	189	Квартира	45,4	45,4	18,4	27,0
9	18	190	Квартира	116,8	116,8	41,4	75,4
9	19	191	Квартира	79,4	79,4	37,4	42,0
9	20	192	Квартира	81,4	81,4	42,2	39,2
9	21	193	Квартира	87,6	87,6	40,4	47,2
9	22	194	Квартира	70,1	70,1	30,0	40,1
9	23	1	Коридор общего пользования	54,8	54,8	-	54,8
9	24	2	Лифт общего пользования	2,9	2,9	-	2,9
9	25	3	Лестничная клетка общего пользования	14,9	14,9	-	14,9
9	26	4	Коридор общего пользования	49,7	49,7	-	49,7
9	27	5	Лестничная клетка общего пользования	14,9	14,9	-	14,9
9	28	6	Лифт общего пользования	2,9	2,9	-	2,9
9	29	7	Коридор общего пользования	53,0	53,0	-	53,0
9	30	8	Лестничная клетка общего пользования	14,9	14,9	-	14,9
9	31	9	Лифт общего пользования	2,9	2,9	-	2,9
9	32	10	Коридор общего пользования	56,5	56,5	-	56,5
9	33	11	Лестничная клетка общего пользования	14,9	14,9	-	14,9

9	34	12	Лифт общего пользования	2,9	2,9	-	2,9
9	35	13	Кладовая	5,1	5,1	-	5,1
			Десятый этаж				
10	1	46	Квартира	40,9	40,9	17,7	23,2
10	2	47	Квартира	118,4	118,4	69,4	49,0
10	3	48	Квартира	74,4	74,4	36,7	37,7
10	4	49	Квартира	74,6	74,6	36,6	38,0
10	5	50	Квартира	88,3	88,3	40,8	47,5
10	6	51	Квартира	63,4	63,4	26,7	36,7
10	7	94	Квартира	52,7	52,7	16,0	36,7
10	8	95	Квартира	63,3	63,3	32,3	31,0
10	9	96	Квартира	60,6	60,6	28,2	32,4
10	10	97	Квартира	61,2	61,2	28,4	32,8
10	11	98	Квартира	63,9	63,9	32,3	31,6
10	12	99	Квартира	52,9	52,9	15,3	37,6
10	13	145	Квартира	45,1	45,1	15,4	29,7
10	14	146	Квартира	117,3	117,3	59,8	57,5
10	15	147	Квартира	79,0	79,0	35,7	43,3
10	16	148	Квартира	79,5	79,5	37,3	42,2
10	17	149	Квартира	164,7	164,7	96,9	67,8
10	18	195	Квартира	45,4	45,4	15,8	29,6
10	19	196	Квартира	117,3	117,3	59,6	57,7
10	20	197	Квартира	80,0	80,0	37,4	42,6
10	21	198	Квартира	80,1	80,1	37,4	42,7
10	22	199	Квартира	87,7	87,7	39,9	47,8
10	23	200	Квартира	68,8	68,8	29,9	38,9
10	24	1	Коридор общего пользования	54,8	54,8	-	54,8
10	25	2	Лифт общего пользования	2,9	2,9	-	2,9
10	26	3	Лестничная клетка общего пользования	14,9	14,9	-	14,9
10	27	4	Коридор общего пользования	64,5	64,5	-	64,5
10	28	5	Лестничная клетка общего пользования	14,9	14,9	-	14,9
10	29	6	Лифт общего пользования	2,9	2,9	-	2,9
10	30	7	Коридор общего пользования	53,0	53,0	-	53,0

10	**31**	**8**	**Лестничная клетка общего пользования**	**14,9**	**14,9**	**-**	**14,9**
10	**32**	**9**	**Лифт общего пользования**	**2,9**	**2,9**	**-**	**2,9**
10	**33**	**10**	**Коридор общего пользования**	**56,5**	**56,5**	**-**	**56,5**
10	**34**	**11**	**Лестничная клетка общего пользования**	**14,9**	**14,9**	**-**	**14,9**
10	**35**	**12**	**Лифт общего пользования**	**2,9**	**2,9**	**-**	**2,9**
10	**36**	**13**	**Кладовая**	**5,1**	**5,1**	**-**	**5,1**

продолжение таблицы

Площадь по внутреннему обмеру (м2), в том числе								
В отдельных квартирах	В общежитиях	В гостиницах	Торговая	Промышленно-производственных зданий и сооружений	Складская	Учреждений образования	Предприятий бытового обслуживания	Организаций и учреждений управления, научных, банковских, общественных и т.п.
9	10	11	12	13	14	15	16	17
-	-	-	-	-	-	-	-	-

продолжение таблицы

Площадь по внутреннему обмеру (м2), в том числе							
Предприятий общественного питания	Организации здравоохранения	Физкультурно-спортивная	Учреждений культуры и искусства	Транспортных зданий и сооружений	Сооружений инженерных сетей	Гаражей	Прочие
18	19	20	21	22	23	24	25
-	-	-	-	-	-	-	-

Техническое описание конструктивных элементов основного строения

№ п.п.	Наименование конструктивных элементов	Описание конструктивных элементов (материал, отделка и т.д.)
1	2	3
1	Фундамент	**Монолитный железобетон**
2	1) наружные и внутренние капитальные стены	**камень-ракушечник**
	2) перегородки	**камень-ракушечник, пескоблок**
3	Перекрытия чердачное	**Плита перекрытия, рубероид**

		междуэтажное		**Плита перекрытия**
4	Крыша			**Мягкая кровля**
5	Полы	1-го этажа		**Стяжка, кафель**
		последующих этажей		**Стяжка, кафель**
6	Проемы	окна		**металлопластиковые**
		двери		**Металлическое**
7	Отделочные работы	внутренние		**Штукатурка**
		наружные		**Жидкий травертин**
8	Горячее водоснабжение			**Централизованный**
9	Водопровод			**Централизованный**
10	Канализация			**Централизованный**
11	Электроосвещение			**Централизованный**
12	Отопление	печное		
13		печное газовое		
14		от ТЭЦ		**Централизованный**
15		от АГВ		
16		от индивидуальной отопительной установки	на газе	
17			на твердом топливе	
18		от районной котельной	на газе	
19			на твердом топливе	
20	Разные работы			

Техническое описание служебных построек

Показатели	Наименование служебных построек								
Площадь (м 2)									
Высота строения (м)									
Объем строения (м 3)									
Фундамент									
Стены									
Перекрытия									
Крыша									
Полы									

Окна									
Двери									
Внутренняя отделка									
Наружная отделка									
Печи									

Техническое описание внутридворовых сооружений

Наименование сооружений	Размер в метрах				Объем (м3)	Материал
	длина	ширина	площадь	высота или глубина		
1	2	3	4	5	6	7

Техническое описание отдельных частей строения

(подвалов, полуподвалов, мезонинов, мансард)

Наименование и назначение отдельных частей строения	Заглубление спланированной поверхности земли до пола подвала	Описание элементов					
		стены	перекрытия	полы	внутренняя отделка	крыша	дополнительные устройства
1	2	3	4	5	6	7	8

Техническое описание нежилых пристроек к основному строению

Наименование конструктивных элементов		Техническое описание конструктивных элементов
1		2
Фундамент		
Стены и перегородки		
Крыша		
Полы		
Перекрытия		
Проемы	окна	
	двери	
Отделочные работы	внутренние	
	наружные	
Разные работы		
Итого:		
Фундамент		
Стены и перегородки		
Крыша		
Полы		
Перекрытия		
Проемы	окна	

	двери	
Отделочные работы	внутренние	
	наружные	
Разные работы		
Итого:		
Фундамент		
Стены и перегородки		
Крыша		
Полы		
Перекрытия		
Проемы	окна	
	двери	
Отделочные работы	внутренние	
	наружные	
Разные работы		
Итого:		

Исчисление площадей и объемов основной и отдельных частей строения

(подвалов, полуподвалов, мезонинов, мансард, крыш, пристроек и т.п.)

Наименование частей строения и пристроек	Формула для подсчета площадей по наружному обмеру	Площадь (м 2)	Высота (м)	Объем (м 3)	Наименование частей строения и пристроек	Формула для подсчета площадей по наружному обмеру	Площадь (м 2)	Высота (м)	Объем (м 3)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

Заказчик ТОО СК А-Строй монтаж, и.о. директора _____

фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя Место печати (при наличии)

Авторский надзор ТОО «Qazaq Building Project», ГИП Аманкосов Нурлан _____

фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись эксперта Место печати (при наличии)

«ЖМТ» АЖ ЕНГІЗІЛДІ

Орындаушы Турашев Е.А.
(Т.А.Ә., қолы)

Күні 2020 ж. «18» 06

Всего прошито,
пронумеровано и скреплено
печатью
26 листов
Подпись
«04» 05 2020 г.

СК А-Строй-Монтаж
БИН 080140018654

Қазақстан Республикасы Әділет министрлігінің Жер кадастры және жылжымайтын мүлік бойынша Ақтау қалалық бөлімінің

Өтініш № 00 2195716 2223
13:200:031:120
Кадастрлық №

Тіркеу idі №
Тіркелген күні 18.06.2020
Тіркелген уақыты

Жылжымайтын мүлік объектісінің мекен жайы:
мкр. 19, д.15

Тіркеуші (маман) Турганбаева Қолы
Бөлім басшысы Кадыр Ақбаев