Наименование стройки Строительство административно-торгового здания площадью 2256.9 м2"
Наименование объекта Строительство административно-торгового здания площадью 2256.9 м2"

Акт №2

приемки выполненных работ за январь 2021г.

Составлена в текущих ценах 1 квартала 2016 года

№ п.п.	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость, тенге		Накладные расходы I уровня норма % / сумма, тенге
				на единицу измерения	по проекту	на единицу измерения	по проекту	
1	2	3	4	5,00	6	7	8	9
Смета №2-1 ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ								
РАЗДЕЛ 1. ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ								
1	**Е11-010102-0208**	**Грунты 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 1,6 м3**	**м3 грунта**	**6167,0000**		**103,46**	**638041**	**59,1 / 94119**
2	**Е11-010205-0302 ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2**	**Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2**	**м3 грунта**	**206,0000**		**1947,68**	**401222**	**59,1 / 132387**
3	**Е11-010205-0502**	**Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2**	**м3 грунта**	**284,0000**		**931,30**	**264490**	**59,1 / 87271**
4	**Е11-010104-0402**	**Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2**	**м3 грунта**	**2404,0000**		**23,18**	**55716**	**59,1 / 8911**
5	**С341-010103-1010 в ценах I квартала 2016 года**	**Перевозка строительных грузов бортовыми автомобилями в населенных пунктах. Грузоподъемность 11 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 10 км**	**Тенге за 1 тонну**	**6263,0000**		**391,58**	**2452492**	
6	**Е11-010102-0602**	**Грунты 2-3 группы. Работа на отвале**	**м3 грунта**	**6157,0000**		**16,16**	**99479**	**59,1 / 18717**
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1			Тенге				**3 911 440**	
РАЗДЕЛ 2. ФУНДАМЕНТЫ								
7	**Е11-110101-0102**	**Грунт. Уплотнение щебнем**	**м2 площади уплотнения**	**15,5000**		**242,47**	**3758**	**60,9 / 434**
8	**Е11-060101-0101**	**Подготовка бетонная. Устройство**	**м3**	**16,0000**		**17607,08**	**281713**	**48,5 / 6687**
9	**Е11-060101-0115**	**Плиты фундаментные железобетонные плоские из бетона В20. Устройство**	**м3**	**130,0000**		**23501,14**	**3055148**	**48,5 / 654989**

10	Е11-060101-0115	Плиты фундаментные железобетонные плоские из В10. Устройство	м3	86,0000	21277,30	1829848	48,5 149202
11	С121-050301-0101 в ценах I квартала 2016 года	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 6 мм ГОСТ 5781-82	т	4,3000	210179,93	903774	
12	С121-050301-0103 в ценах I квартала 2016 года	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 10 мм ГОСТ 5781-82	т	7,8000	196236,19	1530642	
13	С121-050301-0304 в ценах I квартала 2016 года	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 12 мм ГОСТ 5781-82	т	18,6000	191878,78	3568945	
14	С121-050301-0305 в ценах I квартала 2016 года	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 14 мм ГОСТ 5781-82	т	8,9400	191878,78	1715396	
15	С121-050301-0307 в ценах I квартала 2016 года	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром от 20 мм до 22 мм ГОСТ 5781-82	т	12,7000	191878,78	2436860	
16	С121-050301-0308 в ценах I квартала 2016 года	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром от 25 мм до 28 мм ГОСТ 5781-82	т	1,6100	191878,78	308925	
17	Е11-060301-0701 Изм. и доп. вып. 1	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т	46,6000	17217,58	802339	48,5 499426
18	Е11-060301-0601 Изм. и доп. вып. 1	Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм	т	2,2400	17933,81	40172	48,5 11143
19	Е11-070501-0104	Блоки стен подвалов массой более 1,5 т. Установка	шт. сборных конструкций	186,0000	3932,48	731441	62,1 147438
20	Е11-070501-0102	Блоки стен подвалов массой до 1 т. Установка	шт. сборных конструкций	98,0000	1888,89	185111	62,1 196308
21	Е11-070501-0101	Блоки стен подвалов массой до 0,5 т. Установка	шт. сборных конструкций	92,0000	1330,85	122438	62,1 38807
22	С121-041201-0336 в ценах I квартала 2016 года	Блоки бетонные для стен подвалов сплошные из тяжелого бетона класса В7,5 ФБС 24.5.6-Т ГОСТ 13579-78	шт.	186,0000	15195,87	2826432	

23	С121-041201-0326 в ценах I квартала 2016 года	Блоки бетонные для стен подвалов сплошные из тяжелого бетона класса В7,5 ФБС 12.5.6-Т ГОСТ 13579-78	шт.	98,0000	7833,42	767675	
24	С121-041201-0316 в ценах I квартала 2016 года	Блоки бетонные для стен подвалов сплошные из тяжелого бетона класса В7,5 ФБС 9.5.6-Т ГОСТ 13579-78	шт.	56,0000	5970,51	334349	
25	С121-041201-0323 в ценах I квартала 2016 года	Блоки бетонные для стен подвалов сплошные из тяжелого бетона класса В7,5 ФБС 12.4.3-Т ГОСТ 13579-78	шт.	36,0000	3464,94	124738	
26	Е11-060101-0102	Монолитные участки. Устройство	м3	18,4000	24271,61	446598	48,5 43941
27	Е11-070503-0110	Перемычки, масса до 0,3 т. Укладка	шт. сборных конструкций	12,0000	360,03	4320	62,1 894
28	С121-040105-9901 в ценах I квартала 2016 года	Перемычки из тяжелого бетона класса В15 ГОСТ 948-84	м3	0,5560	67807,96	37701	
29	Е11-080101-0307	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м2 поверхности	217,8000	861,56	187648	50,8 41771
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2			Тенге			22 245 972	
РАЗДЕЛ 3. КАРКАС МОНОЛИТНЫЙ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫЙ							
30	Е11-060501-0201	Колонны гражданских зданий в металлической опалубке В25. Устройство	м3	115,6000	52573,84	6077536	48,5 923232
31	С121-050301-0102 в ценах I квартала 2016 года	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 8 мм ГОСТ 5781-82	т	1,8200	210180,20	382528	
32	С121-050301-0307 в ценах I квартала 2016 года	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром от 20 мм до 22 мм ГОСТ 5781-82	т	8,7000	191878,78	1669345	
33	С121-060405-1403 в ценах I квартала 2016 года	Закладные детали и детали крепления массой не более 50 кг с преобладанием толстолистовой стали, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке	т	0,1344	390550,70	52490	
34	Е11-060601-0209	Диафрагмы жесткости В25. Устройство	м3	18,6884	37101,42	693366	48,5 262857

35	С121-050301-0101 в ценах I квартала 2016 года	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 6 мм ГОСТ 5781-82	т	0,1440	123635,25	17803	
36	С121-050301-0102 в ценах I квартала 2016 года	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 8 мм ГОСТ 5781-82	т	0,1836	123635,41	22699	
37	С121-050301-0103 в ценах I квартала 2016 года	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 10 мм ГОСТ 5781-82	т	2,0556	115433,05	237284	
38	С121-050301-0304 в ценах I квартала 2016 года	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 12 мм ГОСТ 5781-82	т	3,4038	112869,87	384186	
39	Е11-060601-0209	Шахта лифта СТМ-1 В25. Устройство	м3	9,8000	37101,42	363594	48,5 32072
40	С121-050301-0101 в ценах I квартала 2016 года	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 6 мм ГОСТ 5781-82	т	0,0100	210179,93	2102	
41	С121-050301-0102 в ценах I квартала 2016 года	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 8 мм ГОСТ 5781-82	т	0,0220	210180,20	4624	
42	С121-050301-0303 в ценах I квартала 2016 года	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 10 мм ГОСТ 5781-82	т	0,1130	196236,19	22175	
43	С121-050301-0304 в ценах I квартала 2016 года	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 12 мм ГОСТ 5781-82	т	0,1900	191878,78	36457	
44	Е11-060801-0103	Перекрытия безбалочные толщиной более 200 мм В25. Устройство на высоте от опорной площади до 6 м	м3	360,6000	31310,03	11290397	48,5 1961202
45	Е11-060301-0701 Изм. и доп. вып. 1	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т	24,5440	17217,58	422588	48,5 115510

46	**С121-050301-0101 в ценах I квартала 2016 года**	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 6 мм ГОСТ 5781-82**	**т**	**4,7820**	**210179,93**	**1005080**	
47	**С121-050301-0103 в ценах I квартала 2016 года**	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 10 мм ГОСТ 5781-82**	**т**	**6,2800**	**196236,19**	**1232363**	
48	**С121-050301-0304 в ценах I квартала 2016 года**	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 12 мм ГОСТ 5781-82**	**т**	**93,0600**	**191878,78**	**17856239**	
49	**С121-050301-0306 в ценах I квартала 2016 года**	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром от 16 мм до 18 мм ГОСТ 5781-82**	**т**	**22,2020**	**191878,78**	**4260093**	
50	**С121-130201-1203 в ценах I квартала 2016 года**	**Болты анкерные**	**т**	**0,6700**	**252388,88**	**169101**	
51	**Е11-060701-0102**	**Балки для перекрытий, подкрановые и обвязочные высотой до 500 мм В25. Устройство на высоте от опорной площадки до 6 м**	**м3**	**65,4500**	**45545,41**	**2980947**	**48,5** **855177**
52	**С121-050301-0102 в ценах I квартала 2016 года**	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 8 мм ГОСТ 5781-82**	**т**	**4,2300**	**210180,20**	**889062**	
53	**С121-050301-0307 в ценах I квартала 2016 года**	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром от 20 мм до 22 мм ГОСТ 5781-82**	**т**	**7,4800**	**191878,78**	**1435253**	
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3			Тенге			**51 507 314,13**	
РАЗДЕЛ 4. КАРКАС МЕТАЛЛИЧЕСКИЙ							
54	**Е11-090301-0201**	**Колонны одноэтажных и многоэтажных зданий и крановых эстакад высотой до 25 м цельного сечения массой до 1 т. Монтаж**	**т конструкций**	**30,0000**	**20747,13**	**569509**	**60,9** **127112**
55	**С121-060801-0202 в ценах I квартала 2016 года**	**Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутых профилей, средняя масса сборочной единицы от 0,1 т**	**т**	**17,5000**	**387525,69**	**10637580**	

57	**С121-060801-0301 в ценах I квартала 2016 года**	**Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутосварных профилей, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т**	**т**	**4,5000**	**436175,32**	**18711921**	
59	**С121-060801-0201 в ценах I квартала 2016 года**	**Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутых профилей, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т**	**т**	**3,6000**	**410716,27**	**4497343**	
61	**С121-060801-0202 в ценах I квартала 2016 года**	**Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутых профилей, средняя масса сборочной единицы свыше 0,1 до 0,5 т**	**т**	**4,4000**	**387525,69**	**10850719**	
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4			Тенге			**45 267 072,00**	
РАЗДЕЛ 4. СТЕНЫ И ПЕРЕГОРОДКИ							
66	**Е11-080301-0102**	**Стены из легкобетонных камней при высоте этажа свыше 4 м. Кладка**	**м3 кладки**	**104,5000**	**20357,39**	**2127347**	**50,8** **373260**
76	**С121-090304-0106 в ценах I квартала 2016 года**	**Витраж наружный из алюминиевых профилей толщиной 55 мм стандартного цвета, глухим заполнением нижней (верхней) части, с заполнением верхней (нижней) части однокамерным стеклопакетом из закаленного стекла**	**м2**	**560,6000**	**23830,51**	**13359384**	
77	**С121-090304-0101 в ценах I квартала 2016 года**	**Витраж внутренний из алюминиевых профилей толщиной от 45 мм до 48 мм стандартного цвета, глухим заполнением нижней (верхней) части, с заполнением верхней (нижней) части однокамерным стеклопакетом**	**м2**	**16,6000**	**25573,20**	**424515**	
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5			Тенге			**15 911 246,28**	
РАЗДЕЛ 5. ПОКРЫТИЕ							
79	**С121-060201-0408 в ценах I квартала 2016 года**	**Панели металлические трехслойные кровельные с утеплителем из минераловатных плит толщиной 150 мм ГОСТ 32603-2012**	**м2**	**830,0000**	**9601,81**	**7969502**	
80	**С121-130816-3550 в ценах I квартала 2016 года**	**Элементы крепления /самонарезающиеся винты, заклепки т.д./**	**т**	**0,2100**	**4627290,17**	**971731**	
82	**Е11-090302-0201**	**Связи вертикальные в виде ферм для пролетов до 24 м при высоте здания до 25 м. Монтаж**	**т конструкций**	**5,6000**	**73007,86**	**408844**	**60,9** **270995**

83	**С121-060405-1501 в ценах I квартала 2016 года**	**Стоимость металлоконструкций фриза**	**т**	**2,4000**	**349966,62**	**839920**	
84	**Е11-090306-0301**	**Облицовка фриза фасадными кассетами**	**м2**	**450,0000**	**4932,08**	**2219436**	**60,9** **783208**
85	**С121-060901-1601 в ценах I квартала 2016 года**	**Панели фасадные алюминиевые**	**м2**	**450,0000**	**6417,89**	**2888051**	
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5			Тенге			**15 297 483,64**	
РАЗДЕЛ 6. ЛЕСТНИЧНЫЕ КЛЕТКИ							
Р ЛЕСТНИЧНАЯ КЛЕТКА № 1 (2 шт)							
167	**Е11-090304-0101**	**Лестницы прямолинейные и криволинейные, пожарные с ограждением. Монтаж**	**т конструкций**	**3,6000**	**62078,40**	**223482**	**60,9** **74213**
168	**С121-060510-0101 в ценах I квартала 2016 года**	**Площадки посадочные, мостики, кронштейны, маршевые лестницы, пожарные щиты переходных площадок, ограждений**	**т**	**3,6000**	**447770,61**	**1611974**	
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6			Тенге			**1 835 456,44**	
РАЗДЕЛ 7. ПОЛЫ							
Р ТИП-1,4							
228	**Е11-110101-1105**	**Стяжки легкобетонные толщиной 20 мм. Устройство**	**м2 стяжки**	**1620,0000**	**976,05**	**1581201**	**60,9** **664265**
229	**Е11-110101-1106 К=6**	**Стяжки легкобетонные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 11-110101-1105**	**м2 стяжки**	**1621,0000**	**790,32**	**1281109**	**60,9** **57042**
230	**Е11-110101-1101**	**Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство**	**м2 стяжки**	**1622,0000**	**617,00**	**1000774**	**60,9** **524982**
Р ТИП-6							
245	**Е11-110101-0102**	**Грунт. Уплотнение щебнем**	**м2 площади уплотнения**	**510,7000**	**242,47**	**123829**	**60,9** **72399**
246	**Е11-110101-0209**	**Слои подстилающие бетонные. Устройство с уплотнением трамбовками**	**м3 подстилающего слоя**	**51,7000**	**21962,60**	**1135466**	**60,9** **66063**
247	**Е11-110101-0401**	**Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами на битумной мастике. Устройство первого слоя**	**м2 изолируемой поверхности**	**510,7000**	**1291,23**	**659431**	**60,9** **527508**

248	Е11-110101-0402	Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами на битумной мастике. Устройство последующего слоя	м2 изолируемой поверхности	510,7000		840,02	428998	60,9 317954
249	Е11-110101-0803	Тепло- и звукоизоляция засыпная керамзитовая. Устройство	м3 изоляции	387,5100		15418,92	5974986	60,9 554362
250	Е11-110101-0209	Слои подстилающие бетонные. Устройство с уплотнением трамбовками	м3 подстилающего слоя	129,1700		21962,60	2836909	60,9 165054
251	Е11-110101-1101	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	м2 стяжки	2583,4000		617,00	1593956	60,9 324288
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7			Тенге				16 616 660,12	
		РАЗДЕЛ 8. ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА						
258	Е11-150203-0201	Стены внутри зданий. Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону простое	м2 оштукатуриваемой поверхности	867,0000		1038,65	900510	54,8 310613
259	Е11-150203-0503 Изм. и доп. вып. 2	Стены. Сплошное выравнивание бетонных поверхностей (однослойное оштукатуривание) из сухих растворов смесей толщиной до 10 мм	м2 оштукатуриваемой поверхности	867,0000		1127,54	977577	54,8 761416
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 8			Тенге				1 878 086,73	
ИТОГО ПО СМЕТЕ №2-1			Тенге				174 470 731,18	

ИТОГО ПО АКТУ:	**Тенге**				174 470 731	
Временные здания и сооружения 1,5%	**Тенге**				2 617 061	
ИТОГО:	**Тенге**				177 087 792	
Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных (ремонтно-	**Тенге**				3 681 655	
ИТОГО В ЦЕНАХ 2016г	**Тенге**				180 769 447	
ИТОГО В ЦЕНАХ 2018 г	**Тенге**				238 615 670	
НДС 12%	**Тенге**				28 633 880	
ВСЕГО С НДС:	**Тенге**				267 249 551	

Заказчик:
Директор
ТОО "Интерстиль" _____ Сарибекян Г.Л.

Подрядчик:
Директор
ТОО "Интерстиль" _____ Сарибекян Г.Л.