Генподрядчик: ТОО "Вершина" БИН 970740002243 Форма КС-3

Субподрядчик: ТОО «KazСтройКапитал» БИН 121140000832

Наименование стройки: Капитальный ремонт фасада с заменой окон в здании КГУ "Средняя школа № 8 города Аксу"

Наименование объекта: Капитальный ремонт фасада с заменой окон в здании КГУ "Средняя школа № 8 города Аксу"

СПРАВКА СТОИМОСТИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ И ЗАТРАТ №1

за ноябрь 2021г.

	Код	Код		Договор			Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
	заказчика	подрядчика		номер		дата	Наименование	Код	Наименование	Код

№	Наименование пусковых комплексов, объектов комплексов работ	Стоимость работ и затрат, тенге								Налог на добавленную стоимость	ВСЕГО с учетом НДС (12%)
		С начала года (строительства) по отчетный месяц включительно с учетом НДС (12%)	В отчетном месяце(за июнь) месяц без НДС	из графы 1 (без НДС)			Стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР (в сметных базисных ценах2001г.)	другие дополнительные расходы			
				Строительно-монтажные работы в сметном базовом уровне цен 2001 г	Из них			на приобретение материалов	Другие дополнительные расходы		
					В отчетном месяце	по монтажу оборудования					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Капитальный ремонт фасада с заменой окон в здании КГУ "Средняя школа № 8 города Аксу"	1488377,88	1 328 908,83							159469,05	1488377,88
	Всего к оплате :										**1 488 377,88**

Принял (Генподрядчик)
ТОО "Вершина"
БИН 970740002243

И.о. директора Исмаилов Ж.А.

Сдал (Субподрядчик)
ТОО «KazСтройКапитал»
БИН 121140000832

Директор Жунусов Р.С.

Генподрядчик ТОО "Вершина"
Субподрядчик ТОО «KazСтройКапитал»
Наименование объекта Капитальный ремонт фасада с заменой окон в здании КГУ "Средняя школа № 8 города Аксу"

Акт №1
выполненных работ за ноябрь 2021г.
Локальная смета №2-1-1
на Общестроительные работы

Составлена в текущих ценах с 07.07.20 г.

№ п/п	№ поз. по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы		Выполнено работ			Накладные расходы	Всего стоимость с НР и СП
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			Раздел 3 Двери									
1	24	1109-0403-0401	Блоки дверные стальные однопольные площадью до 2 м2. Установка в кирпичных стенах НР = 72 %	м2	29,7	2846,57	47,44	84543	1409	15855	48858	144073
						2265,29	19,49	67279	579	–	10672	
2	25	2109-0402-0501	Блоки дверные стальные утепленные, однопольные, с замкнутой коробкой ГОСТ 31173-2003	м2	29,7	40527		1203652	–	1203652	–	1299944
								–	–	–	96292	
3	26	2109-0404-0311	Замок цилиндровый накладной ЗН1 ГОСТ 5089-2011	шт.	12	1681		20172	–	20172	–	21786
								–	–	–	1614	
4	27	1110-0107-0102	Проемы дверные наружные площадью более 3 м2 в каменных стенах. Установка блоков НР = 72 %	м2	8,3	2169,16	416,02	18004	3453	6214	6662	26639
						1004,46	110,36	8337	916	–	1973	
5	28	2109-0102-0216	Блоки дверные с двупольными качающимися полотнами ДН 23-18К СТ РК 943-92	м2	8,3	13765		114250	–	114250	–	123389
								–	–	–	9140	

6	29	2109-0404-1003	Ручки-скобы РС200, РС250, РС300, РС400, РС500, РС600 для входных дверей в здания ГОСТ 5087-80	пара	8	4151		33208	–	33208	–	35865
								–	–	–	2657	
7	30	2109-0404-0201	2Петля накладная ПН1, ПН2, ПН3 ГОСТ 5088-2005	шт.	8	397		3176	–	3176	–	3430
								–	–	–	254	
8	31	1110-0111-0401	Наличники. Установка и крепление НР = 72 %	м	12,8	458,59	1,09	5870	14	4861	721	7119
						77,73	0,55	995	7	–	527	

Итого по акту:							**1 662 245**
в том числе:							
- зарплата рабочих-строителей							76 611
- затраты на эксплуатацию машин							4 876
- в том числе зарплата машинистов							1 502
- материалов, изделий и конструкций							1 401 388
- накладные расходы							56 241
- сметная прибыль							123 129
Всего							**1 662 245**
Непредвиденные работы и затраты (2 %)							**33 245**
Итого в ценах 2021 г. К=1,05							**1 771 878**
Договорной коэффицент К=0,75							1 328 908,83
НДС (12 %)							159 469,05
Итого							**1 488 377,88**

СДАЛ:
ТОО «КазСтройКапитал»

Директор _____ Жунусов Р.С.

ПРИНЯЛ:
ТОО "Вершина"

И.о. директора _____ Исмаилов Ж.А.