Утвержден
приказом Министра
по инвестициям и развитию
Республики Казахстан
от 24 апреля 2017 года № 234

Акт приемки объекта в эксплуатацию

" 15 " сентября 2021 года

Заказчик: **ИП « Сматова Акмарал Ералханкызы» Кызылординская область, г. Кызылорда, Сматова Акмарал Ералханкызы.**

фамилия, имя, отчество (при наличии) – для физических лиц, наименовании организации – для юридических лиц, почтовый индекс, область, город, район, населенный пункт, наименование улицы, номер дома/здания (стационарного помещения) на основании:

Генеральный подрядчик: **ТОО « Строй-модуль Астана » руководитель Шамуратов Жасулан Нажмадинович., Кызылординской область, город Кызылорда., улица Коркыт-ата 62А.**

наименование подрядной (генподрядной) организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя, юридический адрес

Заключения о качестве строительно-монтажных работ
Технический надзор: ТОО "АСК - Альтернатива" г. Кызылорда ул.Тохтарова №141, Джайнов Арыстанбек Кадырбаевич, № KZ30VJE00028466. от 18.05.2012 г. № 14

наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) экспертов технического надзора, № и дата получения аттестатов

Заключения о соответствии выполненных работ проекту:
ТОО "ЖилСтрой Инжиниринг" Жайлай Бағлан Әмірханұлы

наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) экспертов авторского надзора,

произведя осмотр готовности предъявленного подрядчиком (генеральным подрядчиком) к приемке в эксплуатацию объекта:

« Строительство подьездной дороги к АЗС и внутриплощадочной территории с покрытием (асфальт) по адресу ул. Хон Бен До строение 41А »

наименование объекта и вид строительства (новое, расширение, реконструкция, техническое перевооружение, модернизация, капитальный ремонт)

по адресу: **Кызылординская область, г. Кызылорда, ул. Хон Бен До строение 41А.**

(область, район, населенный пункт, микрорайон, квартал, улица, номер дома (корпуса)

2. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:

начало работ **15.08.2021 г.**
месяц, год

окончание работ **15.09.2021 г.**
месяц, год

при продолжительности строительства, месяц: **1,2 месяц**
по норме или по проекту организации строительства, месяц: **1,2 месяц**
фактически, месяц: **1 месяц**

4. Технологические и архитектурно-строительные решения по объекту характеризуются следующими данными:
Асфальтирование территории АЗС – 1000 м2. Устройство слоя основания из щебеночной смеси С3 фр. 40-80 с заклинкой, толщиной слоя 18 см – 1000 м^2, Розлив вяжущих материалов 0,7 л/м2 – 0,700 тн, Устройство нижнего слоя покрытия из горячего крупнозернистого

асфальтобетона, БНД 60/90, толщиной 6 см – 1000 м^2 Розлив вяжущих материалов 0,3 л/м2 – 0,300 тн, Устройство верхнего слоя покрытия из горячего мелкозернистого асфальтобетона, БНД 60/90, толщиной слоя 5 см.- 1000 м^2,

краткие технические характеристики по особенностям его размещения, по основным материалам и конструкциям, инженерному и технологическому оборудованию

5. На объекте установлено предусмотренное проектом оборудование в количестве согласно актам о его приемке после индивидуального испытания и комплексного опробования;

6. Наружные инженерные коммуникации (холодное и горячее водоснабжение, канализация, теплоснабжение, газоснабжение, электроснабжение и связь) обеспечивают нормальную эксплуатацию объекта (здания, сооружения, помещения) и приняты городскими эксплуатационными организациями;

7. Сметная стоимость по утвержденному проекту (проектно-сметной документации):

всего *7 439 368,45* тысяч тенге, в том числе строительно-монтажных работ _____тысяч тенге, оборудования, инструмента и инвентаря _____ тысяч тенге;

РЕШИЛ:

« Строительство подъездной дороги к АЗС и внутриплощадочной территории с покрытием (асфальт) по адресу ул. Хон Бен До строение 41А »

наименование объекта (комплекса)

Принять в эксплуатацию.

Заказчик :

ИП « Сматова Акмарал Ералханкызы»., Сматова Акмарал Ералханкызы _____

фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя М.П.

Технический надзор:

ТОО "АСК - Альтернатива", Джайнов Арыстанбек Кадырбаевич _____

фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя М.П.

Авторский надзор: **ТОО "ЖилСтрой Инжиниринг" Жайлай Бағлан Әмірханұлы** _____

фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись эксперта М.П.

Подрядчик (генеральный подрядчик)

ТОО « Строй-модуль Астана » руководитель Шамуратов Жасулан Нажмадинович.

фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись эксперта М.П.