Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

		ИИН/БИН
Заказчик	**Государственное учреждение "Актауский городссой отдел жилищно-коммунального хозяйства", Республика Казахстан, Мангистауская область, г. Актау, Микрорайон 4, 72**	**131240025912**
	полное наименование, адрес, данные о средствах связи	
Исполнитель	**Товарищество с ограниченной ответственностью "МАКС-КМ"**	**40340000592**
	полное наименование, адрес, данные о средствах связи	

Договор (контракт) Дополнительное соглашение №68-1/24 от 09.07.2024 г. (к основному договору №68/24 от 17.06.2024 г.)

Номер документа	Дата составления
1	15.07.2024

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер по порядку	Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии)	Дата выполнения работ (оказания услуг)	Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)			
					количество	цена за единицу	стоимость	в том числе НДС, в KZT
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Устройство детской игровой площадки с травмобезопасным покрытием для ГУ «Актауский городской отдел жилищно-коммунального хозяйства» за июль			работа	1	39 245 687,67	39 245 687,67	4 204 895,11
				Итого	1	x	39 245 687,67	4 204 895,11

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика _____
наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на _____ страниц _____

Сдал (Исполнитель) Директор / _____ / Е. Нұрбайқосов
должность *подпись* *расшифровка подписи*

М.П.

Принял (Заказчик) Руководитель _____ / Ж. Жакыпов
должность *подпись* *расшифровка подписи*

М.П.

Дата подписания (принятия) работ (услуг) 15.07.2024

Приложение 4
к Правилам организации
деятельности и осуществления
функций заказчика
(застройщика)

Заказчик: ГУ "Актауский городской отдел жилищно-коммунального хозяйства"
Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "МАКС-КМ"
Наименование строительства: **Устройство детской игровой площадки с травмобезопасным покрытием для ГУ «Актауский городской отдел жилищно-коммунального хозяйства»**

СПРАВКА №1

о стоимости выполненных услуг и затрат за июль 2024 г.

(представляется ежемесячно подрядчиком заказчику

Код заказ.	Код подр.	Договор		Источник			
заказчика	подрядчика	номер	дата	наименование	код	наименование	код
		№68/24	17.06.2024				

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тыс.тенге								НДС (по графе 1)	Всего к оплате
	с начала года по отчетный месяц включительно без НДС	в отчетном месяце (за июль) без НДС	из графы 1							
			Строительно-монтажные работы в сметном базовом уровне цен 2001г.	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР в сметном базовом уровне цен 2001г.	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Всего по стройке										
в том числе:		35040792,56							4 204 895,11	39 245 687,67

Заказчик:
ГУ "Актауский городской отдел жилищно-коммунального хозяйства"
Руководитель _____Ж. Жакыпов

Подрядчик:
Товарищество с ограниченной ответственностью "МАКС-КМ"
Директор _____Е. Нурбайкосов

Форма по приложению 3-1
Приказ Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик : ГУ "Актауский городской отдел ЖКХ", БИН 131240025912, г.Актау, МИКРОРАЙОН 4, 72, зд
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : Товарищество с ограниченной ответственностью "МАКС-КМ", БИН 040340000592
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : Устройство детской игровой площадки с травмобезопасным покрытием для ГУ «Актауский городской отдел жилищно-коммунального хозяйства»
(наименование, адрес)

Объект : Устройство детской игровой площадки с травмобезопасным покрытием для ГУ «Актауский городской отдел жилищно-коммунального хозяйства»
(наименование)

Договор подряда (контракт) №68/24 от 17.06.2024 года

Акт выполненных работ №1

за июль 2024 (месяц, год) на Суммарная смета для стройки - 062 работы

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	Э3023: 1	6101-0109-0106 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Планировка площадей механизированным способом группа грунта 2	$м^2$	2100	14 0	14 3	29400 0	29400 6300			29400
2	Э3023: 2	6109-0301-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Покрытия щебеночные толщиной 50 мм. Устройство покрытий щебеночные	$м^2$	2100	1503 941	325 88	3156300 1976100	682500 184800	497700		3156300
3	Э3023: 3	1111-0101-1101 *РСНБ РК 2022*	Стяжки цементные толщиной 20 мм.Устройство	$м^2$ стяжки	2100	1541 1186	67 24	3236100 2490600	140700 50400	604800		3236100
4	Э3023: 4	1111-0101-1102 *РСНБ РК 2022*	Стяжки цементные 50 мм. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101	$м^2$ стяжки	2100	974 147	112 40	2045400 308700	235200 84000	1501500		2045400
5	Э3023: 5	8601-0703-0106 *УСН РК 8.02-03-2022*	Модульные изделия (Искусственныеепокрытия) с подразделением по типам (видам): Коврик из резиновой крошки (прямой 30 мм)	$м^2$	420	8668 1122	7 1	3640560 471240	2940 420	3166380		3640560
6	Э3023: 6	1127-0201-1002 *РСНБ РК 2022*	Камни бортовые бетонные. Установка при других видах покрытий	бортового камня	124	3808 2748	3 1	472192 340752	372 124	131068		472192
7	Э3023: 7	255-101-0101 *РСНБ РК 2022*	Камень бортовой тротуарный ГОСТ 6665-91	$м^3$	1,984	33555,63		66574,38		66574,38		66574,39
8	Э3023: 8	6101-0209-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Площади. Планировка ручным способом. Группа грунтов 2	ванной площади	660	501 501	0 0	330660 330660	0 0			330660
9	Э3023: 9	7101-0401-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси, дресвы. Устройство	я в плотном теле	33	4050 511	1900 422	133650 16863	62700 13926	54087		133650
10	Э3023: 10	1111-0101-2501 *РСНБ РК 2022*	Покрытия из брусчатки. Устройство по готовому подстилающему слою с заполнением швов песком	$м^2$ покрытия	660	4195 3918	266 65	2768700 2585880	175560 42900	7260		2768700
11	Э3023: 11	255-102-0606 *РСНБ РК 2022*	Брусчатка бетонная фигурная цветная толщиной 60 мм класса от В22,5 до В27,5 ГОСТ 17608-2017	$м^2$	660	3111		2053260		2053260		2053260
12	Э3023: 12	7101-0301-0602 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Камни бортовые бетонные. Установка при других видах покрытий	бортового камня	700	3873 2748	67 21	2711100 1923600	46900 14700	740600		2711100
13	Э3023: 13	255-101-0101 *РСНБ РК 2022*	Камень бортовой тротуарный ГОСТ 6665-91	$м^3$	11,2	33555,63		375823		375823		375824
14	Э3023: 14	8601-0308-0203 *УСН РК 8.02-03-2022*	Модульные конструкции парковых светильников с подразделением по типам (видам): Светильник парковый, двухрожковый, 2 метра	комплект	12	36872 0	0 0	442464 0	0 0	442464		442464
15	Э3023: 15	8601-0104-0407 *УСН РК 8.02-03-2022*	Модульные конструкции качелей с подразделением по типам (видам): Качели подвесные двойные, сиденья со спинкой	комплект	3	243300 34399	671 175	729900 103197	2013 525	624690		729900

1	2	3	4	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге				Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы	Накладные расходы, тенге	
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
				5	6	7	8	9	10	11	12	13
16	Э3023: 16	8601-0104-0103 *УСН РК 8.02-03-2022*	Модульные конструкции качалок - балансиров с подразделением по типам (видам): Качалка-балансир "Средний"	комплект	6	194389 12345	269 91	1166334 74070	1614 546	1090650		1166334
17	Э3023: 17	8601-0101-0106 *УСН РК 8.02-03-2022*	Модульные конструкции каруселей с подразделением по типам (видам): Карусель с рулем	комплект	3	276016 18811	6212 2461	828048 56433	18636 7383	752979		828048
18	Э3023: 18	8601-0106-0115 *УСН РК 8.02-03-2022*	Модульные конструкции домиков с подразделением по типам (видам): Домик- беседка	комплект	3	344202 25901	582 227	1032606 77703	1746 681	953157		1032606
19	Э3023: 19	8601-0201-0114 *УСН РК 8.02-03-2022*	Модульные конструкции гимнастических комплексов с подразделением по типоразмерам и видам: Детский спортивный комплекс (4,942 м х 2,053 м х 2,515 м)	комплект	3	487918 49582	1124 447	1463754 148746	3372 1341	1311636		1463754
20	Э3023: 20	8601-0113-0113 *УСН РК 8.02-03-2022*	Модульные конструкции детских игровых комплексов с подразделением по типоразмерам: Детский игровой комплекс (7,476 м х 6,554 м х 3,692 м)	комплект	3	1874772 96678	2456 956	5624316 290034	7368 2868	5326914		5624316
21	Э3023: 21	8601-0302-0303 *УСН РК 8.02-03-2022*	Конструкции скамеек с металлическим каркасом, поставляемые в готовом виде, с подразделением по типам (видам): Скамья со спинкой	шт.	9	97396 9675	243 80	876564 87075	2187 720	787302		876564
22	Э3023: 22	8601-0303-0301 *УСН РК 8.02-03-2022*	Конструкции урн деревянные, поставляемые в готовом виде, с подразделением по типам (видам): Урна подвесная одинарная	шт.	9	20942 3001	128 37	188478 27009	1152 333	160317		188478
			ИТОГО по акту					**33372183,38**	**1414360**	**20649161,38**	**0**	**33372183,39**
			Сметный прибыл 5%					**11308662**	**411967**	**0**	**0**	
			Итого с сметной прибылью			**5%**		**1668609,17**				
			НДС									
			Итого с НДС			**12%**		**4204895,11**				**35040792,56**
												39245687,67

Принял Заказчик
Государственное учреждение "Актауский городской отдел жилищно-коммунального хозяйства"

м.п. **Ж. Жакыпов**

Сдал подрядчик
Товарищество с ограниченной ответственностью "МАКС-КМ"

м.п. **Е. Нурбайкосов**