Наименование объекта: «Строительство жилого комплекса с пристроенными подземными зданиями паркингов, со сносом существующего строения Бостандыкский район, улица Басенова, дом № 10,10А. Пятно 5. г. Алматы, Бостандыкский район, улица Басенова, дом № 10 корпус 2»
Заказчик: ТОО «BAZIS- A Corp»
Подрядчик: ТОО «Капитал Stroy KZ»

Форма №2 КС-2
(Форма №2)

А К Т
о приемке выполненных работ за февраль 2021 г.

№ пп	Наименование работ	Ед. изм.	Количество	Стоимость ед., тенге	Общая сумма по договору, тенге	Физ. объем работ			Стоимость принятых работ, тенге	Предыдущее выполнение		Выполнено с начала строительства		Подпись инженера ПТД/ПТО	Подпись инженера ОКК
						Предъявлено	Принято ПТО	Принято ОКК		Физ. Объем	Стоимость, тенге	%	Сумма, тенге		
1	2	3	4,00	5	6,0	7	8	9	10	11,00	12,0	13	14,0	15	16
1	**земляные работы**														
2	Разработка грунта механизмами.	м3	349	1 500	523500	349,00			523500		0,0	100,0%	523500		
3	Доработка грунта вручную	м3	3,00	1 900	5700	3,00			5700		0,0	100,0%	5700		
4	Обратная засыпка с уплотнением вручную	м3	321,00	1 900	609900	321,00			609900		0,0	100,0%	609900		
5	**устройство сети К1**														
6	Прокладка чугунных труб ф100мм	пм	90,00	15 470	1392300	78,00			1206660		0,0	86,7%	1206660		
7	заделка отверстий с гидроизоляцией выпусков чугунной трубы из зданий	шт	6	185 435	1112610	6,00			1112610		0,0	100,0%	1112610		
8	устройство стальных футляров с изоляцией ВУС для чугунной трубы ф100мм	пм	90	37 600	3384000	78,00			2932800		0,0	86,7%	2932800		
	итого по сети К1				**7 028 010**				**6 391 170**				**6 391 170**		
	накладные расходы		**3,3%**		**231 924**				**210 909**				**210 909**		
	Всего				**7 259 934**				**6 602 079**				**6 602 079**		
	в т.ч. Монтажные работы		**85%**		**6 170 944**				**5 611 767**				**5 611 767**		
	в т.ч. Монтажные работы по вводу объекта в эксплуатацию		**15%**		**1 088 990**				**990 312**				**990 312**		
	ИТОГО по сети К1				**7 259 934**				**6 602 079**				**6 602 079**		

Причины несоответствия:
1. Качество выполняемых работ
2 Сдача исполнительной документации
3. Испытание оборудования и инженерных коммуникаций

4. Этап работы
4.1 Завершен
4.2 Не завершен

ЗАКАЗЧИК:
(должность, ФИО, расшифровка)

ПОДРЯДЧИК:
Директор ТОО"Капитал Stroy Kz" Тагаев Р.Д.

инженер ОПП
инженер ПТО

ТОО «BAZIS-A Corp.»
Начальник отдела БиОТ

ТОО „KazBuildExpert"