Заказчик: ГУ "Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог Восточно-Казахстанской области"

Восточно-Казахстанская область, г. Усть-Каменогорск, ул.Казахстан 59/1, телефон 8/7232/ 701-696, ИИК KZ48070102KSN1801000, БИК KKMFKZ2A, БИН 050340003330, РГУ "КОМИТЕТ КАЗНАЧЕЙСТВА МИНИСТЕРСТВА ФИНАНСОВ РК"

Исполнитель: Товарищество с ограниченной ответственностью "ЭЛХОН"

Восточно-Казахстанская область, Глубоковский район, с.Прапорщиково, Учетный квартал 064, 1, БИН 040540002030, БИК KINCKZKA, ИИК KZ11821137KJ10000001 Акционерное общество "Банк "Bank RBK", тел.: 8-7232-26-32-82

Договор о государственных закупках работ,не связанных со строительством №60 от 2024-05-17

Наименование объекта: Средний ремонт а/д "Октябрьская переправа-Алтайка-Ново-Хайрузовка " км 10-25

СПРАВКА от 24.06.2024г
о стоимости выполненных работ и затрат
за июнь месяц 2024 года

Представляется подрядчиком-заказчику. тенге

№ п/п	Наименование работ, затрат	Стоимость выполненных работ с начала года, тенге	в том числе стоимость выполненных работ за отчетный период, тенге
		Всего	Всего
1	2	3	4
1	Акт №1	10 000 000,00	10 000 000,00
	Итого	10 000 000,00	10 000 000,00
	НДС 12%	1 200 000,00	1 200 000,00
	Итого	**11 200 000,00**	**11 200 000,00**
	Удержание 30%	**0,00**	**0,00**
	Удержание 5%	**560 000,00**	**560 000,00**
	Всего к оплате	**10 640 000,00**	**10 640 000,00**

Работу сдал Исполнитель:

Директор ТОО "ЭЛХОН"

Ж.Б.Казанов

Работу принял Заказчик:

Руководитель ГУ "УПТ и АД ВКО"

Н. С.Жумадилов

Заказчик: ГУ "Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог Восточно-Казахстанской области"

Восточно-Казахстанская область, г. Усть-Каменогорск, ул.Казахстан 59/1, телефон 8/7232/ 701-696, ИИК KZ48070102KSN1801000, БИК KKMFKZ2A, БИН 050340003330, РГУ "КОМИТЕТ КАЗНАЧЕЙСТВА МИНИСТЕРСТВА ФИНАНСОВ РК"

Исполнитель: Товарищество с ограниченной ответственностью "ЭЛХОН"
Восточно-Казахстанская область, Глубоковский район, с.Прапорщиково, Учетный квартал 064, 1, БИН 040540002030, БИК KINCKZKA, ИИК KZ11821137KJ10000001 Акционерное общество "Банк "Bank RBK"

Договор о государственных закупках работ,не связанных со строительством №60 от 2024-05-17

Наименование объекта: Средний ремонт а/д "Октябрьская переправа-Алтайка-Ново-Хайрузовка " км 10-25

Акт №1 от 24.06. 2024г
приемки выполненных работ за июнь месяц 2024г

Составлен(а) в ценах, введенных с 03.04.2023 г.

Номер по порядку	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге
		ВСЕГО по смете:	Тенге			**9 151 329**
		из них:				
		затраты на труд рабочих	Тенге			**1 129 060**
		- в том числе оплата труда рабочих	Тенге			**564 530**
		машины и механизмы	Тенге			**8 022 269**
		- в том числе оплата труда машинистов	Тенге			**1 233 052**
		материалы, изделия и конструкции	Тенге			**0**
		оборудование	Тенге			**0**
		перевозки	Тенге			**0**
		прочие затраты	Тенге			**0**
		нормативная трудоемкость	чел.-ч			**591**
		Раздел 1. Фрезерование, ИТОГО:	тенге			**9 151 329**
		из них:				
		затраты на труд рабочих	Тенге			**1 129 060**
		- в том числе оплата труда рабочих	Тенге			**564 530**
		машины и механизмы	Тенге			**8 022 269**
		- в том числе оплата труда машинистов	Тенге			**1 233 052**
		материалы, изделия и конструкции	Тенге			**0**
		оборудование	Тенге			**0**
		перевозки	Тенге			**0**
		прочие затраты	Тенге			**0**
		нормативная трудоемкость	чел.-ч			**591**

		Подраздел 1.1. Подраздел без наименования, ИТОГО:	тенге			**9 151 329**
		из них:				
		затраты на труд рабочих	Тенге			**1 129 060**
		- в том числе оплата труда рабочих	Тенге			**564 530**
		машины и механизмы	Тенге			**8 022 269**
		- в том числе оплата труда машинистов	Тенге			**1 233 052**
		материалы, изделия и конструкции	Тенге			**0**
		оборудование	Тенге			**0**
		перевозки	Тенге			**0**
		прочие затраты	Тенге			**0**
		нормативная трудоемкость	чел.-ч			**591**
1	**1220-0101-0501**	**Покрытие асфальтобетонное. Срезка методом холодного фрезерования самоходными дорожными фрезами при ширине барабана 1000 мм, толщина слоя до 50 мм**	**м2**	**14856,053**	**616**	**9 151 329**

Всего по акту	**9 151 329**
Сметная прибыль (5)%	**457 566**
Непредвиденные работы и затраты (2)%	**183 027**
Итого	**9 791 922**
Всего по акту с учетом К-1,075	**10 526 316**
Всего по акту с учетом Кдог=0,95	**10 000 000,00**
НДС (12%)	**1 200 000,00**
Всего по акту с учетом НДС(12%)	**11 200 000,00**

Работу сдал Исполнитель:

Директор ТОО "ЭЛХОН" **Ж.Б.Казанов**

Работу принял Заказчик:

Руководитель ГУ "УПТ и АД ВКО" **Н. С.Жумадилов**

Тех.надзор

Директор ТОО "Сагер" **О.С.Байгунусов**

Наименование стройки: Средний ремонт а/д Октябрьская переправа-Алтайка-Ново-Хайрузовка км 10-25

Сводная ресурсная ведомость по локальной смете № 2-01-00-01

Средний ремонт а/д Октябрьская переправа-Алтайка-Ново-Хайрузовка км 10-25

Основание:

Составлен(а) в ценах, введенных с 01.11.2023 г.

№ п/п	Код ресурса	Наименование	Единица измерения	Количество	Стоимость за единицу		Стоимость всего, тенге
						в.т.ч. ЗП маш.	
1	2	3	4	5	6		7
		Трудовые ресурсы					
1		Затраты труда рабочих		250			
2		Средневзвешенный разряд работы		6,6			
		Итого ФОТ					**1 129 060**
		Машины и механизмы					
1	321-205-0201	Фрезы самоходные дорожные типа WIRTGEN шириной барабана от 350 до 1000 мм	маш.-ч	83,1938968	61694	4819	5 132 564
2	321-211-0201	Машины поливомоечные 6000 л	маш.-ч	26,7408954	12767	2823	341 401
3	321-211-0301	Машина подметально-уборочная вакуумная малогабаритная	маш.-ч	1,4856053	15111	2363	22 449
4	321-212-0301	Трактор с щетками дорожными навесными	маш.-ч	83,1938968	10770	3374	895 998

5	331-101-0201	Автомобили бортовые, грузопассажирские грузоподъёмностью до 1,5 т	маш.-ч	41,5969484	7968 2823	331 444
6	332-101-0103	Автомобили-самосвалы общестроительные (дорожные) грузоподъёмностью 15 т	маш.-ч	105,4779763	12298 3374	1 297 168
		Итого по машинам и механизмам		**341,689219**		**8 021 025**

Материалы

1	217-603-0104	Вода техническая	м3	78,74	33	2 598
		Итого по материалам				**2 598**