Заказчик : ТОО "Kuanish Group"
Технический надзор: ТОО "Коркем Сәулет"
Подрядчик: ТОО "Trendim KZ"
Наименование строительства и его адрес: Строительство жилого комплекса с торговым центром по ул.Байтерекова уч.85 и 87, г. Шымкент

Приложение 4-1 к приказу и.о. Министра индустрии и инфраструктурного развития РК от 05.08.2021 года №420

СПРАВКА № 5

о стоимости выполненных строительных работ и затрат
(по ресурсному методу)
за сентябрь 2023 года

от 7.09.2023г.

Код заказчика	Код подрядчика	Договор номер	Договор дата	Источник финансирования Наименование	Источник финансирования код	Организационно-правовая форма Наименование	Организационно-правовая форма код
		№ 02	10 03.2023г				

Наименование пусковых комплексов, объектов	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце (за сентябрь) без НДС	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге: Строительно-монтажные работы по смете	из них: в отчетном месяце	из них: по монтажу оборудования	стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР по смете	дополнительные затраты: на приобретение материалов	дополнительные затраты: другие дополнительные расходы	в т.ч. НДС	Всего к оплате
Затраты подрядчика	525 458 968	133 928 571							16 071 429	150 000 000
ИТОГО к оплате	**525 458 968**	**133 928 571**							**16 071 429**	**150 000 000**

Заказчик:
Директор ТОО "Kuanish Group"
_____ Карсыбаев А.К.

Инженер:
Директор ТОО "Коркем Сәулет"
_____ Курмибаева Г.

Подрядчик:
Директор ТОО "Trendim KZ"
_____ Карсыбаев А.К.

Заказчик : ТОО "Kuanish Group"

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Инженер : ТОО "Көркем Сәулет"

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : ТОО "Trendim KZ"

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : Строительство жилого комплекса с торговым центром по ул.Байтерекова уч.85 и 87, г. Шымкент

(наименование, адрес)

Договор подряда (контракт) № 2 от 10.03.2023

Акт выполненных работ №5

за сентябрь 2023 (месяц, год) на 2-1-1 Общестроительные работы Блок-1 - КЖ

Составлен (а) в текущих ценах на 10.03.2023

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Раздел. 1. КОЛОННЫ МОНОЛИТНЫЕ /КЖ-17/										
1	1	Е11-060501-0112 Кзтр и Кзм=1,04 Изм. и доп. вып. 28	Колонны железобетонные в деревянной опалубке высотой более 6 м, периметром до 3 м. Устройство	$м^3$	18,6	58031,47	8666,65	1079385	161200	599590	321250	1512686	
						17128,8	1850,85	318596	34426		112051		
2	2	С1214-210-0202	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм	т	4,9536	329247		1630958		1630958		1761435	
											130477		
3	3	С1214-210-0101	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I(А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,8472	376202		318718		318718		344215	
											25497		
4	4	Е11-060501-0112 Кзтр и Кзм=1,04 Изм. и доп. вып. 28	Колонны железобетонные в деревянной опалубке высотой более 6 м, периметром до 3 м. Устройство	$м^3$	18,6	58031,47	8666,65	1079385	161200	599590	321250	1512686	
						17128,8	1850,85	318596	34426		112051		
5	5	С1214-210-0202	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм	т	4,9536	329247		1630958		1630958		1761435	
											130477		
6	6	С1214-210-0101	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,8472	376202		318718		318718		344215	
											25497		
7	7	Е11-060501-0112 Кзтр и Кзм=1,04 Изм. и доп. вып. 28	Колонны железобетонные в деревянной опалубке высотой более 6 м, периметром до 3 м. Устройство	$м^3$	9,3	58031,47	8666,65	539693	80600	299795	160625	756343	
						17128,8	1850,85	159298	17213		56025		
8	8	С1214-210-0202	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм	т	0,764	329247		251545		251545		271669	
											20124		
9	9	С1214-210-0101	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I(А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,4004	376202		150631		150631		162682	
											12051		
10	10	Е11-060501-0112 Кзтр и Кзм=1,04 Изм. и доп. вып. 28	Колонны железобетонные в деревянной опалубке высотой более 6 м, периметром до 3 м. Устройство	$м^3$	9,3	58031,47	8666,65	539693	80600	299795	160625	756343	
						17128,8	1850,85	159298	17213		56025		
11	11	С1214-210-0202	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм	т	0,7632	329247		251281		251281		271384	
											20103		
12	12	С1214-210-0101	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,3888	376202		146267		146267		157968	
											11701		
13	13	Е11-060501-0112 Кзтр и Кзм=1,04 Изм. и доп. вып. 28	Колонны железобетонные в деревянной опалубке высотой более 6 м, периметром до 3 м. Устройство	$м^3$	9,3	58031,47	8666,65	539693	80600	299795	160625	756343	
						17128,8	1850,85	159298	17213		56025		

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм. код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Всего / зарплата рабочих-строителей	эксплуатация машин / зарплата машинистов	Всего / зарплата рабочих-строителей	эксплуатация машин / зарплата машинистов	материалы / оборудование, мебель, инвентарь	расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
14	14	С1214-210-0202	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм	т	0,8888	329247		292635		292635	23411	316046	
15	15	С1214-210-0101	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I(А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,3888	376202		146267		146267	11701	157968	
16	16	Е11-060501-0112 Kтр и Kзм=1,04 Изм и доп вып 28	Колонны железобетонные в деревянной опалубке высотой более 6 м, периметром до 3 м. Устройство	м³	13,95	58031,47 17128,8	8666,65 1850,85	809539 238947	120899 25819	449692	240937 84038	1134514	
17	17	С1214-210-0202	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм	т	3,8709	329247		1274482		1274482	101959	1376441	
18	18	С1214-210-0101	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I(А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,6264	376202		235653		235653	18852	254505	
19	19	Е11-060501-0112 Kтр и Kзм=1,04 Изм и доп вып 28	Колонны железобетонные в деревянной опалубке высотой более 6 м, периметром до 3 м. Устройство	м³	23,25	58031,47 17128,8	8666,65 1850,85	1349232 398245	201499 43032	749487	401562 140064	1890858	
20	20	С1214-210-0202	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм	т	2,8418	329247		935654		935654	74852	1010506	
21	21	С1214-210-0101	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I(А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,972	376202		365668		365668	29253	394921	
			Итого по разделу: 1. КОЛОННЫ МОНОЛИТНЫЕ /КЖ-17/									16905163	
			Раздел 2 ДИАФРАГМЫ ЖЕСТКОСТИ										
22	22	Е11-060601-0215 Kтр и Kзм=1,04	Стены и перегородки железобетонные высотой более 6 м, толщиной до 500 мм Устройство	м³	60,62	47651,88 11752,26	4961,34 1033,4	2888657 712422	300757 62645	1875479	705311 287518	3881486	
23	23	С1214-210-0502	Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ Р 52544-2006 диаметром от 12 до 40 мм	т	9,03	329294		2973525		2973525	237882	3211407	Казахстан
24	24	С1214-210-0101	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240)СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,3048	376202		114666		114666	9173	123839	
25	25	Е11-060601-0215 Kтр и Kзм=1,04	Стены и перегородки железобетонные высотой более 6 м, толщиной до 500 мм Устройство	м³	86,64	47651,88 11752,26	4961,34 1033,4	4128559 1018216	429851 89534	2680493	1008052 410929	5547540	
26	26	С1214-210-0502	Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ Р 52544-2006 диаметром от 12 до 40 мм	т	11,006	329294		3624210		3624210	289937	3914147	Казахстан
27	27	С1214-210-0101	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,0966	376202		36341		36341	2907	39248	
28	28	Е11-060601-0215 Kтр и Kзм=1,04	Стены и перегородки железобетонные высотой более 6 м, толщиной до 500 мм Устройство	м³	61,72	47651,88 11752,26	4961,34 1033,4	2941074 725349	306213 63781	1909511	718109 292735	3951918	
29	29	С1214-210-0502	Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ Р 52544-2006 диаметром от 12 до 40 мм	т	6,7264	329294		2214963		2214963	177197	2392160	Казахстан
30	30	С1214-210-0101	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,1002	376202		37695		37695	3016	40711	
31	31	Е11-060601-0215 Kтр и Kзм=1,04	Стены и перегородки железобетонные высотой более 6 м, толщиной до 500 мм Устройство	м³	38,74	47651,88 11752,26	4961,34 1033,4	1846034 455283	192202 40034	1198549	450738 183742	2480514	
32	32	С1214-210-0502	Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ Р 52544-2006 диаметром от 12 до 40 мм	т	7,0222	329294		2312368		2312368	184989	2497357	Казахстан
33	33	С1214-210-0101	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм		0,1218	376202		45821		45821		49487	

1	2	3	4	5	6	стоимость	машинистов	стоимость	машинистов	мобил. инвентарь	транс		
						7	8	9	10	11	12	13	14
				т							3666		
34	34	Е11-060601-0215 Кзтр и Кзм=1,04	Стены и перегородки железобетонные высотой более 6 м, толщиной до 500 мм Устройство	$м^3$	51,54	47651,88	4961,34	2455978	255707	1594559	599665	3300095	
						11752,26	1033,4	605711	53261		244452		
35	35	С1214-210-0502	Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ Р 52544-2006 диаметром от 12 до 40 мм	т	7,555	329294		2487816		2487816		2686841	Казахстан
											199025		
36	36	С1214-210-0101	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,0476	376202		17907		17907		19340	
											1433		
37	37	Е11-060601-0215 Кзтр и Кзм=1,04	Стены и перегородки железобетонные высотой более 6 м, толщиной до 500 мм Устройство	$м^3$	50,1	47651,88	4961,34	2387359	248563	1550008	582911	3207892	
						11752,26	1033,4	588788	51773		237622		
38	38	С1214-210-0502	Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ Р 52544-2006 диаметром от 12 до 40 мм	т	6,88641	329294		2267653		2267653		2449065	Казахстан
											181412		
39	39	С1214-210-0101	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,065	376202		24453		24453		26409	
											1956		
40	40	Е11-060601-0215 Кзтр и Кзм=1,04	Стены и перегородки железобетонные высотой более 6 м, толщиной до 500 мм Устройство	$м^3$	13,82	47651,88	4961,34	658549	68566	427567	160795	884892	
						11752,26	1033,4	162416	14282		65548		
41	41	С1214-210-0502	Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ Р 52544-2006 диаметром от 12 до 40 мм	т	1,1988	329294		394758		394758		426339	Казахстан
											31581		
42	42	С1214-210-0101	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,0314	376202		11813		11813		12758	
											945		
			Итого по разделу 2 ДИАФРАГМЫ ЖЕСТКОСТИ									41143445	
			Раздел 3 ПЛИТЫ МОНОЛИТНЫЕ /КЖ-87-128/										
43	43	Е11-060801-0102 Кзтр и Кзм=1,04 Изм. и доп. вып 28	Перекрытия безбалочные толщиной до 200 мм. Устройство на высоте от опорной площади более 6 м	$м^3$	432,4	73826,98	2458,98	31922786	1063263	20357682	9783171	45042433	
						24287,33	575,62	10501841	248898		3336476		
44	44	С1214-210-0502	Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ Р 52544-2006 диаметром от 12 до 40 мм	т	51,936	329294		17102213		17102213		18470390	Казахстан
											1368177		
45	45	С1214-210-0101	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	19,202	376202		7223831		7223831		7801737	
											577906		
			Итого по разделу 3 ПЛИТЫ МОНОЛИТНЫЕ /КЖ-87-128/									71314560	
			Раздел 4 РИГЕЛИ МОНОЛИТНЫЕ /КЖ-130-145/										
46	46	Е11-060701-0102 Кзтр и Кзм=1,04 Изм. и доп. вып 28	Балки для перекрытий, подкрановые и обвязочные высотой до 500 мм. Устройство на высоте от опорной площадки до 6 м	$м^3$	7,04	78671,19	8415,9	553845	59248	336767	154902	765447	
						22419,07	1760,21	157830	12392		56700		
47	47	С1214-210-0502	Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ Р 52544-2006 диаметром от 12 до 40 мм	т	0,955744	329294		314721		314721		339899	Казахстан
											25178		
48	48	С1214-210-0101	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,365344	376202		137443		137443		148438	
											10995		
49	49	С1222-509-1001	Закладные детали и детали крепления ГОСТ 23118-2012 массой не более 50 кг с преобладанием толстолистовой стали без отверстий и обороскварочных операций	т	0,033744	959622		32381		32381		34972	Казахстан
											2591		
50	50	Е11-060701-0102 Кзтр и Кзм=1,04 Изм. и доп. вып 28	Балки для перекрытий, подкрановые и обвязочные высотой до 500 мм. Устройство на высоте от опорной площадки до 6 м	$м^3$	5,888	78671,19	8415,9	463216	49553	281660	129554	640192	
						22419,07	1760,21	132003	10364		47422		

№ п/п	по смете	код ресурса	Наименование работ и затрат	Измерения	Количество	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
51	51	С1214-210-0502	Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ Р 52544-2006 диаметром от 12 до 40 мм	т	0,838704	329294		276180		276180	22094	298274	Казахстан
52	52	С1214-210-0101	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,305696	376202		115003		115003	9200	124203	
53	53	С1222-509-1001	Закладные детали и детали крепления ГОСТ 23118-2012 массой не более 50 кг с преобладанием толстолистовой стали без отверстий и сборосварочных операций	т	0,033744	959622		32381		32381	2591	34972	Казахстан
54	54	Е11-060701-0102 Кзтр и Кзм=1,04 Изм и доп вып 28	Балки для перекрытий, подкрановые и обвязочные высотой до 500 мм Устройство на высоте от опорной площадки до 6 м	$м^3$	7,04	78671,19 22419,07	8415,9 1760,21	553845 157830	59248 12392	336767	154902 56700	765447	
55	55	С1214-210-0502	Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ Р 52544-2006 диаметром от 12 до 40 мм	т	1,05004	329294		345772		345772	27662	373434	Казахстан
56	56	С1214-210-0101	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,36848	376202		138623		138623	11090	149713	
57	57	С1222-509-1001	Закладные детали и детали крепления ГОСТ 23118-2012 массой не более 50 кг с преобладанием толстолистовой стали без отверстий и сборосварочных операций	т	0,016872	959622		16191		16191	1295	17486	Казахстан
			Итого по разделу 4 РИГЕЛИ МОНОЛИТНЫЕ /КЖ-130-145/									3692477	
			Раздел 5 ЛЕСТНИЦА Л-1 /КЖ-147-165/										
58	58	Е11-060801-0102 Кзтр и Кзм=1,04 Изм и доп вып 28	Перекрытия безбалочные толщиной до 200 мм Устройство на высоте от опорной площади более 6 м	$м^3$	4,84	73826,98 24287,33	2458,98 575,62	357323 117551	11901 2786	227870	109506 37346	504175	
59	59	С1214-210-0201	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	1,2854	349794		449625		449625	35970	485595	
60	60	С1214-210-0101	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,0308	376202		11587		11587	927	12514	
61	61	Е11-060801-0102 Кзтр и Кзм=1,04 Изм и доп вып 28	Перекрытия безбалочные толщиной до 200 мм Устройство на высоте от опорной площади более 6 м	$м^3$	15,8	73826,98 24287,33	2458,98 575,62	1166466 383740	38852 9095	743875	357479 121916	1645861	
62	62	С1214-210-0201	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	2,30032	349794		804638		804638	64371	869009	
63	63	С1214-210-0101	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,0438	376202		16478		16478	1318	17796	
64	64	Е11-060301-0407 Кзтр и Кзм=1,04	Детали закладные весом до 4 кг Установка	т	0,0752	1308694,07 331943,04	1817,03 773,64	98414 24962	136 58	73315	22768 9695	130877	
			Итого по разделу 5 ЛЕСТНИЦА Л-1 /КЖ-147-165/									3665827	
			ИТОГО					109889216 17496220	3970658 860637	88422337	16704737 10127519	136721471	
			В том числе										
			Стоимость оборудования, всего							0			
			в том числе, оборудование поставки заказчика							0			
			Временные здания и сооружения			0,9 %		1230493				137951964	
			Итого с временными										
			Зимние удорожания			0,24 %		331085				138283049	
			Итого с зимними удорожаниями										
			Непредвиденные работы и затраты			2 %		2765661				141048710	
			Итого с непредвиденными работами и затратами									152191558	
			Итого в текущих ценах на 2023 год - 100 %, К=1,079									133928571	
			Итого с понижающим коэффициентом К=0,88										

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Всего: зарплата рабочих-строителей	машин: зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	машин: зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			НДС			0,12		16071429					
			Итого с НДС									150000000	

Заказчик
Директор ТОО "Kuanish Group"

Карабаев А.К

Зам.директора ТОО "Kuanish Group"

Нарымбаев А

Инженер
Гл.спец. ТОО "Коркем Сәулет"

Кулмаханов

Спец. ТОО "Коркем Сәулет"

Мозин Е

Подрядчик
Директор ТОО "Trendim KZ"

Карсыбаев К

Начальник участка ТОО "Trendim KZ"

Дьяник К.Т.