Форма по приложению 4-1

Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик : **Государственное учреждение "Отдел образования по Сандыктаускому району управления образования Акмолинской области"**

Подрядчик : **Товарищество с ограниченной ответственностью "Строй-Пласт Монтаж"**

Наименование строительства и его адрес: **Текущий ремонт системы отопления вздании общеобразовательной школы села Маденият, Сандыктауский район, Акмолинская область**

Справка о стоимости выполненных строительных работ и затрат

за **Август 2024** *(ресурсный метод)*

Код заказчика	Код подрядчика	Договор номер	Договор дата	Источник финансирования наименование	Источник финансирования код	Организационно-правовая форма наименование	Организационно-правовая форма код
60140008247	1,5024E+11	373	04.07.2024				

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге								НДС	Всего к оплате
	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце (за Август) без НДС	из графы 1							
			Строительно-монтажные работы по смете	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав строительно-монтажных работ по смете	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		приобретение материало	другие дополнительные расходы		
В А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1 **Текущий ремонт системы отопления вздании общеобразовательной школы села Маденият, Сандыктауский район, Акмолинская область**	**3 267 144,16**	**2 917 093,00**	**2 917 093,00**	**2 917 093,00**		-			**350 051,16**	**3 267 144,16**
ИТОГО по справке	**3 267 144,16**	**2 917 093,00**	**2 917 093,00**	**2 917 093,00**	-	-	-	-	**350 051,16**	**3 267 144,16**

М.П.

Заказчик Руководитель, БИН 060140008247 Абенова А.О.

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

М.П.

Подрядчик Руководитель, БИН 150240014849 Дюсембаев Д.Д.

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 23 апреля 2021 года № 189

Заказчик : **Государственное учреждение "Отдел образования по Сандыктускому району управления образования Акмолинской области"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **Товарищество с ограниченной ответственностью "Строй-Пласт Монтаж"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **50 Текущий ремонт системы отопления вздании общеобразовательной школы села Маденият, Сандыктауский район, Акмолинская область**

(наименование, адрес)

Объект : **02-01-00-01 Текущий ремонт системы отопления вздании общеобразовательной школы села Маденият, Сандыктауский район, Акмолинская область**

(наименование)

Договор подряда (контракт) № 373 от 04.07.2024

Акт выполненных работ

за **Август 2024** (месяц, год) на **02-01-00-01 Текущий ремонт системы отопления вздании общеобразовательной школы села Маденият, Сандыктауский район, Акмолинская область**

Составлен (а) в текущих ценах 2023г.

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	1	1215-0101-0102 *РСНБ РК 2022*	Трубопроводы из водогазопроводных труб диаметром до 63 мм.Разборка	м трубопроводов	110	2 716,0	17,0	298 760,0	1 870,0	6 270,0		298 760,0	
						2 642,0	4,0	290 620,0	440,0				
2	2	1215-0102-0802 *РСНБ РК 2022*	Радиатор весом до 160 кг.Демонтаж	шт.	40	6 528,0	236,0	261 120,0	9 440,0			261 120,0	
						6 292,0	88,0	251 680,0	3 520,0				
3	3	1118-0301-0101 *РСНБ РК 2022*	Радиаторы чугунные.Установка	кВт	52	4 124,0	458,0	214 448,0	23 816,0	9 672,0		214 448,0	
						3 480,0	157,0	180 960,0	8 164,0				
4	4	245-101-0105 *РСНБ РК 2022*	Радиатор отопления чугунный ГОСТ 31311-2005 с межосевым расстоянием 500 мм,глубиной секции от 100 мм до 160 мм	секция	400	3 889,07		1 555 628,0		1 555 628,0		1 555 628,0	
5	5	1116-0301-0106 *РСНБ РК 2022*	Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб,диаметр до 50 мм.Прокладка	м трубопровода	110	3 825,0	96,0	420 750,0	10 560,0	178 860,0		420 750,0	
						2 103,0	28,0	231 330,0	3 080,0				
6	6	241-112-0106 *РСНБ РК 2022*	Отвод бесшовный приварной крутоизогнутый 90°,наружным диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001) размерами 20х3,0 мм	шт.	80	186,0		14 880,0		14 880,0		14 880,0	
7	7	261-301-0257 *РСНБ РК 2022*	Сгоны стальные с контргайкой,d 20 мм	шт.	80	51,0		4 080,0		4 080,0		4 080,0	
8	8	241-115-0105 *РСНБ РК 2022*	Муфта прямая с цилиндрической резьбой без покрытия ГОСТ 8965-75 (ГОСТ 8966-75) диаметром 40 мм	шт.	1	547,0		547,0		547,0		547,0	
9	9	241-115-0106 *РСНБ РК 2022*	Муфта прямая с цилиндрической резьбой без покрытия ГОСТ 8965-75 (ГОСТ 8966-75) диаметром 57 мм	шт.	1	713,0		713,0		713,0		713,0	
10	10	241-112-0124 *РСНБ РК 2022*	Отвод бесшовный приварной крутоизогнутый 90°,наружным диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001) размерами 57х3,0 мм	шт.	6	425,0		2 550,0		2 550,0		2 550,0	
11	11		Пробка с левым отверстием	шт.	80	1 000,0		80 000,0		80 000,0		80 000,0	
12	12		Пробка с правым отверстием	шт.	40	1 000,0		40 000,0		40 000,0		40 000,0	
13	13		Пробка глухая	шт.	40	1 000,0		40 000,0		40 000,0		40 000,0	
14	14		Пробка глухая	шт.	40	1 000,0		40 000,0		40 000,0		40 000,0	
15	15	1116-1101-0101 *РСНБ РК 2022*	Трубопроводы систем отопления,водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм.Испытание гидравлическое	м трубопровода	110	362,0	2,0	39 820,0	220,0	220,0		39 820,0	
						358,0	0,0	39 380,0	0,0				
16	16	1146-0301-0208 *РСНБ РК 2022*	Конструкции железобетонные.Сверление установками ударного бурения отверстий горизонтальных,глубиной 200 мм,диаметром 60 мм		9	4 197,0	2 189,0	37 773,0	19 701,0			37 773,0	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
				отверстие		2 008,0	986,0	18 072,0	8 874,0				
17	17	1146-0301-0224 *РСНБ РК 2022*	Добавлять или исключать на каждые 10 мм изменения глубины отверстия к норме 1146-0301-0208		9								
						1 379,0	1 018,0	12 411,0	9 162,0	9,0		12 411,0	
				отверстие		360,0	468,0	3 240,0	4 212,0				
18	18	1113-0301-1406 *РСНБ РК 2022*	Поверхности металлические огрунтованные.Окраска эмалями ПФ-115 /за три раза/		80								
				$м^2$		606,0	11,0	48 480,0	880,0	21 920,0		48 480,0	
			ИТОГО по акту			321,0	2,0	25 680,0	160,0				
								3 111 960	75 649	1 995 349	0	3 111 960	
								1 040 962	28 450	0	0		
НДЦС РК 8.01-08-2022, п. 8.2.65			Сметная прибыль (5%)										
			Итого в текущих ценах 2024 года, к = 1,075									155 598	
			Итого в текущих ценах 2024 года, К-0,83045956									3 512 625	
			НДС (12%)									2 917 093	
			Итого с НДС									350 051,16	
												3 267 144,16	

Сдал (Подрядчик)

Товарищество с ограниченной ответственностью "Строй-Пласт", БИН 150240014849

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный

Руководитель

Дюсембаев Д.Д.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Принял (Заказчик)

Государственное учреждение "Отдел образования по Сандыктускому району управления образования Акмолинской

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный

Руководитель

Абенова А.О.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

Заказчик **Государственное учреждение "Отдел образования по Сандыктускому району управления образования Акмолинской области",021400, Акмолинская область, Сандыктауский район, Балкашинский сельский округ, село Балкашино, ул. Имени Абылай-Хана, ст-е 120, тел.: 87164092937**
полное наименование, адрес, данные о средствах связи

ИИН/БИН **060140008247**

Исполнитель **Товарищество с ограниченной ответственностью "Строй-Пласт Монтаж",Республика Казахстан, Акмолинская обл., Астана, ул. АЛИХАН БОКЕЙХАН, д. 15, кв. (офис) 154**
полное наименование, адрес, данные о средствах связи

150240014849

Договор (контракт) Договор №373 от 04.07.2024 г

Номер документа	Дата составления
10	01.08.2024

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер по порядку	Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии)	Дата выполнения работ (оказания услуг)	Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)			
					количество	цена за единицу	стоимость	в том числе НДС, в KZT
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Текущий ремонт системы отопления вздании общеобразовательной школы села Мадениет, Сандыктауский райо			усл.	1	3 267 144,16	3 267 144,16	350 051,16
				Итого	1	x	3 267 144,16	350 051,16

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика _____
наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на _____ страниц _____

Сдал (Исполнитель) _____ / _____ / Досаев Б.Д. /
должность *подпись* *расшифровка подписи*

М.П.

Принял (Заказчик) _____ / _____ / _____ /
должность *подпись* *расшифровка подписи*

Дата подписания (принятия) работ (услуг) 01.08.2024

М.П.