Приложение 2 к приказу исполняющего обязанности Министра индустрии и инфраструктурного развития РК от 5 августа 2021 года №420
Пприложение 4-1к Правилам организации деятельности и осуществления функций заказчика (застройщика)

Генподрядчик: ТОО "Механизатор-К"
Субподрядчик: ТОО «Компания Жанкент»

Наименование стройки: **«Строительство инженерных сетей к 6-ти 7-и этажным 84-квартирным жилым домам,** возводимым мкр. №3 на левобережной части реки Сырдария г.Кызылорда». Сети теплоснабжения».

С П Р А В К А
О СТОИМОСТИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ И ЗАТРАТ ЗА ИЮНЬ2024 ГОДА

Код заказчика	Код подрядчика	Договор №	Договор Дата	Дополнительные соглашения №	Дополнительные соглашения дата	Источник финансировния наименование	Источник финансировния код	Организационно-правовая форма наименование	Организационно-правовая форма код
		№148	2023-05-16						

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге: С начала года по отчетный месяц включительно с НДС	В отчетном месяце без НДС	из графы № 2: СМР по смете	из них: в отчетном месяце	по монтажу оборудования	Стоимость прочих затрат не входящих в состав СМР по смете	дополнительные затраты: на приобретение материалов	другие дополнительные расходы	Налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
А	*1*	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*
Всего по стройке:	1 380 547,00									
Акт № 1	0,00									
в .т.ч. июнь 2024	1 380 547,00	1 380 547,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	165 665,64	**1 380 547,00**

Генподрядчик: ТОО "Механизатор-К"

Директор Те Ю.

Субподрядчик: ТОО «Компания Жанкент»

Директор Ғылман Г.Ж.

ГЕНПОДРЯДЧИК: ТОО "Механизатор-К"

СУБПОДРЯДЧИК: ТОО «Компания Жанкент»

Наименование объекта - «Строительство инженерных сетей к 6-ти 7-и этажным 84-квартирным жилым домам, возводимым мкр. №3 на левобережной части реки Сырдария г.Кызылорда». Сети теплоснабжения».

АКТ №1

выполненных работ за июнь месяц 2024г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество по проекту	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатаци / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
РАЗДЕЛ 1. ОТ Нсущ. ДО Ж.Д1-5 ПО Уп7 мимо Ут3,Ут4,Ут5,уТ6,Ут8											
ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ											
2	1101-0205-0302 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами /доработка грунта вручную после разработки их механизированным	$м^3$	60,003	2860,04	--	171611	--	--	123560	318785
		НР - 72%; СП - 8%			2860,04	--	171611	--		23614	
3	1101-0104-0402 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2	$м^3$ грунта	1316,66051	53,62	53,62	70599	70599	--	14615	92034
		НР - 72%; СП - 8%			--	15,42	--	20303		6820	
4	1101-0205-0502 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	$м^3$ грунта	329,165128	1242,92	--	409126	--	--	294570	759993
		НР - 72%; СП - 8%			1242,92	--	409126	--		56297	
8	1101-0107-1302 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Кавальеры (отвалы). Разравнивание бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 10 м. Группа грунтов 2	$м^3$ грунта	616	99,54	99,54	61317	61316	--	11371	78503
		НР - 72%; СП - 8%			--	25,64	--	15794		5815	

9	1101-0107-1311 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 К=2	Кавальеры (отвалы). Разравнивание бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с), добавлять на каждые последующие 10 м при перемещении грунта. Группа грунтов 2	$м^3$ грунта	616	166,39	166,39	102496	102496	--	19016	131232
		НР - 72%; СП - 8%			--	42,87	--	26408		9720	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге								1380547
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								
		Сметная заработная плата	Тенге								
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге								1380547

Генподрядчик: ТОО "Механизатор-К"
Директор _____ Те Ю.

Субподрядчик: ТОО «Компания Жанкент»
Директор _____ Гылман Г.Ж.