ТАПСЫРЫС БЕРУШІ: "Түлкібас ауданы әкімдігінің тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық, жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары бөлімі" ММ
Технадзор: ТОО "RIZIM engineering"
МЕРДІГЕР: "GAO Kazakhstan" ЖШС-і
ҚҰРЫЛЫСТЫҢ АТАУЫ ЖӘНЕ МЕКЕН-ЖАЙЫ:
Түркістан облысы Түлкібас ауданы Кемербастау а / о Елтай ауылындағы Кенжетаев көшесінің объектілері мен өзге де жұмыс түрлерін орналастыра отырып, тартымды көрініс жасауға бағытталған жұмыстарды орындау
2024 жылғы 12 шілдедегі №106 келісім шарт бойынша құны- **43 948 232,57** теңге

ОРЫНДАЛҒАН ЖҰМЫСТАРДЫҢ ҚҰНЫ ЖӘНЕ ШЫҒЫНДАР ТУРАЛЫ 2024 жылғы 09 тамыз айындағы
№2 АНЫҚТАМА

Код		Келісім-шарт		Қаржыландыру көзі		Ұйымдастыру-құқықтық нысаны	
тапсырыс беруші	мердігер	нөмірі	күні	атауы	коды	атауы	коды
4583504	**"GAO Kazakhstan" ЖШС-і**	**№ 106**	**12.07.2024ж.**	**062 «Ауыл-Ел бесігі» жобасы шеңберінде ауылдық елді мекендердегі әлеуметтік және инженерлік инфрақұрылым бойынша іс-шараларды іске асыру бюджеттік бағдарламасы, 028 Облыстық бюджеттен берілетін трансферттер есебінен кіші бағдарламасы, 159 Өзге де қызметтер мен жұмыстарға ақы төлеу ерекшелігі бойынша**	**062-028-159**	**ЖШС**	**17**

Іске қосылатын кешендердің, объектілердің атауы	Орындалған жұмыстардың құны және шығындар, теңге									
	ҚҚС қоса алғанда, жылдың басынан бастап есепті айға дейін	ҚҚС-сыз есепті айда	1-бағанның						Есепті айға ҚҚС сомасы	Есепті айға төлеу сомасы
			2017 жыл 1 квартал баға деңгейіндегі құрылыс-монтаж жұмыстарының	соның ішінде		2017 жыл 1 квартал баға деңгейіндегі ҚМЖ құрамына кірмейтін өзге де шығындардың құны	қосымша шығындар			
				есепті айда	жабдықты монтаждау бойынша		материалдар сатып алуға	өзге де қосымша шығындар		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Түркістан облысы Түлкібас ауданы Кемербастау а / о Елтай ауылындағы Кенжетаев көшесінің объектілері мен өзге де жұмыс түрлерін орналастыра отырып, тартымды көрініс жасауға бағытталған жұмыстарды орындау	**11 363 825**	**10 146 272,01**							**1 217 553**	**11 363 824,65**
Аванс ұстап қалу										
Ұстап қалу 5%										
Төленетін сомасы	**11 363 824,65**	**10 146 272,01**							**1 217 552,64**	**11 363 824,65**

ТАПСЫРЫС БЕРУШІ:
"Түлкібас ауданы әкімдігінің тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық, жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары бөлімі" ММ
басшысы

_____ **Телгарбаев М.Т.**
М.О.

Технадзор:

"RIZIM engineering" ЖШС-і
директоры

_____ **Мамадияров Д.Т.**
М.О.

МЕРДІГЕР:

"GAO Kazakhstan" ЖШС-і
директоры

_____ **Сарыбекова А.О.**
М.О.

Наименование стройки - Выполнение работ направленных на создание привлекательного вида с размещением объектов и иных видов работ улицы Кенжетаева в с.Елтай,с/о Кемербастау,Тюлькубаского района,Туркестанской области

АКТ № 1
ПРИЕМКИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ
от 09 август 2024 г.

ЗАКАЗЧИК: Государственное учреждение "Отдел ЖКХ, ПТ и АД" акимата Тюлькубасского района

ПОДРЯДЧИК: Товарищество с ограниченной ответственностью"GAOKAZAKHSTAN" , Договор №106 от 12.07.2024г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
				по проекту	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
РАЗДЕЛ 1. Ул.Кенжетаев 0,000км-1,810км											
1	1220-0201-0103 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,03 Изм. и доп. вып. 28	**Основание гравийное.Исправление профиля с добавлением нового материала толщиной 15 см**	$м^2$	10860	563,00	383,00	6114180	4159380	10860	--	6114180
					179,00	92,00	1943940	999120		--	
2	211-202-0403 РСНБ РК 2022	**Щебень из гравия для строительных работ М1000 СТ РК 1284-2004 фракция 10-20 мм**	$м^3$	606,12	3343,00	--	2026259	--	2026259	--	2026259
					--	--	--	--		--	
3	211-601-0101 РСНБ РК 2022	**Смесь песчано-гравийная природная ГОСТ 23735-2014**	$м^3$	1413,972	2499,00	--	3533516	--	3533516	--	3533516
					--	--	--	--		--	
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**тенге**								**11673955**
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	тенге			383,00	6114180				
		- Затраты на эксплуатацию машин	тенге					4159380			
		- в том числе зарплата машинистов	тенге					999120			
		- Материалов, изделий и конструкций	тенге						5570635		
		Итого по смете	Тенге			11 673 955					
		Сметная прибыль 5%	Тенге			583 698					
		итого				12 257 653					
		2024 год - 100 %, К=1,075				13 176 977					
		НДС 12%	Тенге			1 581 237					
		итого	Тенге			14 758 214					
		Итого с понижающим коэффициентом К=0,769999996	Тенге			11 363 825					

Заказчик:
Государственное учреждение "Отдел ЖКХ, ПТ и АД" акимата Тюлькубасского

Руководитель _____ Телгараев М.Т.

ТОО "RIJIM engineering"

Тех.надзор _____ Билисбеков Н.Ш.

Подрядчик:
ТОО "GAO Kazakhstan"

Директор _____ Сарыбекова А.О.

Начальник участка _____ Досалиев Б.Р.