Приложение
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 27 октября 2014 года № 458
Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

Заказчик **Товарищество с ограниченной ответственностью "Алия-Сервис",Республика Казахстан, г. Караганда, район Казыбек Би, улица Шахтинское шоссе, строение 1/6** ИИН/БИН **050640011650**
полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Исполнитель **Товарищество с ограниченной ответственностью "ТУР-ГАЗ",Республика Казахстан, Алматинская область, Карасайский район, с. Иргели, ул. Сапарлы жол, дом № 2, к.2** **060340008938**
полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Договор (контракт) Договор подряда № 8 от 01.07.2023 г

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер документа	Дата составления
52	31.10.2023

Номер по порядку	Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии)	Дата выполнения работ (оказания услуг)	Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)		
					количество	цена за единицу	стоимость
1	2	3	4	5	6	7	8
1	«Газификация города Нур-Султан II очередь строительства Газопровод высокого давления». (Запусковой комплекс)»			Работа	1	5 090 440.00	5 090 440.00
				Итого	1	x	5 090 440.00

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика
наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательно при его (их) наличии) на _____ страниц

Сдал (Исполнитель) _____ / _____ / Гарчанин С.
должность *подпись* *расшифровка подписи*

М.П. ТУР-ГАЗ

Принял (Заказчик) _____ / _____ / Кумашов А.Е.
должность *подпись* *расшифровка подписи*

Дата подписания (принятия) работ (услуг) 31.10.2023

М.П.

Утверждена приказом Министра индустрии и инфраструктурного развития Республики Казахстан от 05 августа 2021 года № 420

Генподрядчик : **ТОО "Алия-Сервис"**

Субподрядчик: **ТОО "ТУР-ГАЗ"**

Наименование строительства и его адрес: **Газификация города Нур-Султан .2 очередь строительства. Газопровод высокого давления. 3 пусковой комплекс**

СПРАВКА

о стоимости выполненных работ и затрат за октябрь месяц 2023 года

Код заказ-чика	Код подряд-чика	Договор Номер	Договор Дата	Источник финансирования наимен.	Источник финансирования код	Организационно-правовая форма наименование	Организационно-правовая форма код
		№ 8	01.07.2023г.				

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге								налог на добавленную стоимость	Всего к оплате:
	с начала года по отчетный месяц включительно	в отчетном месяце без НДС	из графы 1							
			Строительно-монтажные работы в сметном базовом уровне цен 2001г.	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР в сметном базовом уровне цен 2001г.	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Всего по строительству:	5 090 440,00									
Подземный газопровод высокого давления 1,2МПа	5 090 440,00	4 545 035,71							545 404,29	5 090 440,00
Всего к оплате:									**545 404,29**	**5 090 440,00**

Генподрядчик:

ТОО "Алия-Сервис"

Директор _____ **Кумагулов А.Е.**

Субподрядчик:

ТОО "ТУР-ГАЗ"

Директор _____ **Турдалиев С.С.**

Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Генподрядчик : ТОО "Алия-Сервис"
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Субподрядчик : ТОО "ТУР-ГАЗ"
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : Газификация города Нур-Султан .2 очередь строительства. Газопровод высокого давления. 3 пусковой комплекс
(наименование, адрес)

Объект : Наружные сети газоснабжения
(наименование)

Договор подряда (контракт) № 8 от 01.07.2023 г.

Акт выполненных работ

за октябрь 2023 (месяц, год) на 2-2-1 Подземный газопровод высокого давления 1,2МПа

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			Раздел: 1. Подземный газопровод высокого давления 1,2МПа									
1	1	Е11-010101-0362 Изм. и доп. вып. 20	Грунты 2 группы в траншеях. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3	м3 грунта	1598	269,56	269,56	430757	430757	0	62691	532923
						0	54,49	0	87070		39476	
2	2	Е11-010205-0302 #ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2	м3 грунта	36	3183,55	0	114608	0	0	82518	212895
						3183,55	0	114608	0		15770	
3	3	Е11-230101-0101	Основание под трубопроводы мягкий грунт/песчаное. Устройство	м3 основания	99	1889,7	220,52	187081	21832	0	178907	386626
						1669,18	74,59	165249	7384		28639	
4	4	Е11-010104-0502	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2	м3 грунта	1488	48,36	48,36	71956	71956	0	19898	99202
						0	18,57	0	27636		7348	
5	5	Е11-010104-0508	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с), добавлять на каждые последующие 5 м перемещения грунта. Группа грунтов 2	м3 грунта	1488	23,31	23,31	34686	34686	0	9585	47813
						0	8,95	0	13313		3542	
6	6	Е11-010205-0502	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	м3 грунта	36	1383,84	0	49818	0	0	35869	92542
						1383,84	0	49818	0		6855	
7	7	Е11-220301-0212 Изм. и доп. вып. 1	Трубы водопроводные стальные, диаметр 600 мм. Укладка с пневматическим испытанием	км трубопровода	0,33	5266600,2	2647047,4	1737978	873526	0	1200018	3173035
	7.1	214-209-0507	Проволока сварочная легированная для сварки (наплавки) ГОСТ 2246-70 с неомедненной поверхностью диаметром 4 мм	кг		2619552,8	1053595,55	864452	347687		235040	
						874						
	7.2	261-107-0567	Электроды, d=4 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т		211214						
			Итого по разделу: 1. Подземный газопровод высокого давления 1,2МПа									4545036
			ИТОГО:					2 626 884	1 432 757		1 581 486	4 545 036
			В том числе :					1 194 127	483 090		336 670	
			Стоимость оборудования, всего							0		
			в том числе, оборудование поставки заказчика							0		

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			НДС			12 %		545 404				
			Итого с НДС									5 090 440

Генподрядчик:

ТОО "Алия-Сервис"

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор **Жаумитулов А.Е.**

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Субподрядчик:

ТОО "ТУР-ГАЗ"

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор **Турдалиев С.С.**

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)