типовая межведомственная форма **№ 3-КС**
Утверждена постановлением Госкомстата РК

**ЗАКАЗЧИК** **КГУ "Отдел АСЖКХ ПТ и АД" акимата Тимирязевского района Северо-Казахстанской области"**

**БИН 050140007633 Казахстанской области" СКО, Тимирязевский район, с.Тимирязево, Валиханова, 1 тел. 87153721943**

**ПОДРЯДЧИК** **ТОО "АРЛАН-2004" БИН 040440000724, Акмолинская область, г.Кокшетау, Мухтара Ауэзова 208А.**
**Тел.87162333718**

**Наименование строительства и его адрес:** **Строительство культурно-оздоровительного центра в селе Аксуат Тимирязевского района Северо-Казахстанской области**

# СПРАВКА № 6

**о стоимости выполненных работ и затрат**
**За** июнь **от** 12.06 **2024г**
(представляется ежемесячно субподрядчиком генподрядчику, генподрядчиком-застройщику и финансирующему банку)

| Код Заказчика | Код Подряд-чика | Договор | | Источник финансирования | | Организационно-правовая форма | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | номер | Дата | наимен. | код | наимен. | код |
| | | № 46 | 15.06.2023г. | | | | |

| Стоимость выполненных работ и затрат, тенге | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Наименование пусковых комплексов объектов Комплексов работ | С начала года по отчетный месяц включительно | В отчетный месяц | СМР в сметных базисных ценах 2001г | из них | | Стоимость прочих затрат, не входящим | Дополнительные | | Налоги НДС | ВСЕГО |
| | | | | в отчетном месяце | по монтажу оборудования | | На приобретение материалов | Другие дополнительные расходы | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Всего по стройке | **75 979 984,64** | **15 460 819,37** | | | | | | | **1 855 298,32** | **17 316 117,70** |
| ИТОГО | **75 979 984,64** | **15 460 819,37** | | | | | | | **1 855 298,32** | **17 316 117,70** |
| Всего к оплате | | **15 460 819,37** | | | | | | | **1 855 298,32** | **17 316 117,70** |

**ЗАКАЗЧИК:**
**Руководитель КГУ "Отдел АСЖКХ ПТ и АД" акимата Тимирязевского района Северо-Казахстанской области"**

**Нуркенов М.С.** _____

**ПОДРЯДЧИК:**

**Директор ТОО "Арлан-2004"**

**Барков Е.А.** _____

Приложение 4
к приказу Министра индустрии и
инфраструктурного развития РК
от 23 апреля 2021г. № 189

**ЗАКАЗЧИК** КГУ "Отдел АСЖКХ ПТ и АД" акимата Тимирязевского района Северо-Казахстанской области"

БИН 050140007633, СКО, Тимирязевский район, с.Тимирязево, Валиханова, 1 тел. 87153721943

**ПОДРЯДЧИК** ТОО "АРЛАН-2004" БИН 040440000724, Акмолинская область, г.Кокшетау, Мухтара Ауэзова 208А. Тел.87162333718

**Наименование строительства и его адрес:** Строительство культурно-оздоровительного центра в селе Аксуат Тимирязевского района Северо-Казахстанской области

**Договор №46 от 15.06.2023г.**

# АКТ №6
## выполненных работ
## за Июнь 2024 года

| № п/п | № по смете | Шифр норм, код ресурса | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество | Стоимость единицы, тенге | | Общая стоимость, тенге | | | Накладные расходы, тенге | Всего стоимость с НР и СП, тенге |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | Всего | эксплуатация машин | Всего | эксплуатация машин | материалы | | |
| | | | | | по проекту | зарплата рабочих-строителей | в т. ч. зарплата машинистов | зарплата рабочих-строителей | в т. ч. зарплата машинистов | оборудование, мебель, инвентарь | Сметная прибыль, тенге | |
| 1 | | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| Протокол замены №1 | | | | | | | | | | | | |
| 1 | 163 | 1108-0301-0101 РСНБ РК 2015 Изм. | Стены из легкобетонных камней. Кладка без облицовки при высоте этажа до 4 м | м3 кладки | 2,38 | 8979,35 | 2653,20 | 21371 | 6315 | 4821 | 10837 | 34785 |
| | | | *НР - 93%; СП - 8%* | | | 4300,32 | 595,76 | 10235 | 1418 | | 2577 | |
| 2 | 164 | ТПРАЙСЛИСТ | Блоки стеновые неармированные из ячеистого бетона автоклавного твердения 400х300х600 с доставкой | м3 | 2,28 | 58035,71 | -- | 132321 | -- | 132321 | -- | 142907 |
| | | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 10586 | |
| 3 | 165 | 1108-0301-0101 РСНБ РК 2015 Изм. | Стены из легкобетонных камней. Кладка без облицовки при высоте этажа до 4 м(внутренних стен) | м3 кладки | 0,44 | 8979,35 | 2653,20 | 3951 | 1167 | 892 | 2003 | 6431 |
| | | | *НР - 93%; СП - 8%* | | | 4300,32 | 595,76 | 1892 | 262 | | 476 | |
| 4 | 166 | ТПРАЙСЛИСТ | Блоки стеновые неармированные из ячеистого бетона автоклавного твердения 400х300х600 с доставкой | м3 | 0,34 | 58035,71 | -- | 19732 | -- | 19732 | -- | 21311 |
| | | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 1579 | |
| 5 | 167 | 1108-0301-0101 РСНБ РК 2015 Изм. | Стены из легкобетонных камней. Кладка без облицовки при высоте этажа до 4 м(перегородки) | м3 кладки | 2,296 | 8979,35 | 2653,20 | 20617 | 6092 | 4651 | 10455 | 33557 |
| | | | *НР - 93%; СП - 8%* | | | 4300,32 | 595,76 | 9874 | 1368 | | 2486 | |
| 6 | 168 | ТПРАЙСЛИСТ | Блоки стеновые неармированные из ячеистого бетона автоклавного твердения 400х300х600 с доставкой | м3 | 2,296 | 58035,71 | -- | 133250 | -- | 133250 | -- | 143910 |
| | | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 10660 | |
| 7 | 169 | 1108-0201-0701 РСНБ РК 2015 | Стены и другие конструкции. Армирование кладки | т металлически | 0,00262 | 423046,71 | 2239,71 | 1108 | 6 | 925 | 167 | 1377 |
| | | | *НР - 93%; СП - 8%* | | | 67680,00 | 731,16 | 177 | 2 | | 102 | |
| 8 | 170 | 1108-0301-0101 РСНБ РК 2015 Изм. | Стены из легкобетонных камней. Кладка без облицовки при высоте этажа до 4 м(перегородки) | м3 кладки | 2,35 | 8979,35 | 2653,20 | 21101 | 6235 | 4760 | 10700 | 34346 |
| | | | *НР - 93%; СП - 8%* | | | 4300,32 | 595,76 | 10106 | 1400 | | 2544 | |
| 9 | 171 | ТПРАЙСЛИСТ | Блоки стеновые неармированные из ячеистого бетона автоклавного твердения 400х300х600 с доставкой | м3 | 2,35 | 58035,71 | -- | 136384 | -- | 136384 | -- | 147295 |
| | | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 10911 | |

| 1 | | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 | 172 | 1108-0401-0303 РСНБ РК 2015 Изм. | **Перегородки армированные толщиной в 1/2 кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м** | м2 перегородок | 13,6 | 2790,54 | 116,52 | 37951 | 1585 | 8757 | 26035 | 69105 |
| | | | *НР - 93%; СП - 8%* | | | 2030,11 | 28,30 | 27609 | 385 | | 5119 | |
| 11 | 173 | 2103-0101-0507 РСНБ РК 2015 | **Кирпич керамический утолщенный рядовой полнотелый марки М200, размерами 250 мм x 120 мм x 88 мм ГОСТ 530-** | 1000 шт. | 0,68544 | 87294,00 | -- | 59835 | -- | 59835 | -- | 64622 |
| | | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 4787 | |
| | | | **ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 11** | Тенге | | | | 587621 | 21400 | 506328 | 60197 | 699 646 |
| | | | | | | | | 59893 | 4835 | | 51827 | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | **РАЗДЕЛ 12.Надземная строительная часть, Кровля** | | | | | | | | | | | |
| **Балки перекрытия лист7** | | | | | | | | | | | | |
| 12 | 174 | 1110-0104-0104 РСНБ РК 2015 Изм. | **Перекрытия с укладкой балок по каменным стенам с несущей подшивкой из досок. Устройство** | м2 перекрытия | 1,02 | 3499,70 | 148,13 | 3570 | 151 | 2182 | 1170 | 5119 |
| | | | *НР - 90%; СП - 8%* | | | 1213,17 | 61,10 | 1237 | 62 | | 379 | |
| 13 | 175 | 2107-0202-0101 РСНБ РК 2015 | **Брусья необрезные хвойных пород длиной от 3 м до 6,5 м, любой ширины, толщиной от 100 мм до 125 мм, 1 сорта ГОСТ** | м3 | 2,1 | 74762,00 | -- | 157000 | -- | 157000 | -- | 169560 |
| | | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 12560 | |
| 14 | 176 | 2107-0203-0109 РСНБ РК 2015 | **Доски обрезные хвойных пород длиной от 2 м до 3,75 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 32 мм до 40 мм, 1** | м3 | 2,55 | 58091,00 | -- | 148132 | -- | 148132 | -- | 159983 |
| | | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 11851 | |
| 15 | 177 | 1112-0101-1501 РСНБ РК 2015 | **Пароизоляция оклеечная. Устройство в один слой** | м2 изолируемой | 49,5 | 732,16 | 26,36 | 36242 | 1305 | 24879 | 9445 | 49342 |
| | | | *НР - 92%; СП - 8%* | | | 203,20 | 4,20 | 10058 | 208 | | 3655 | |
| 16 | 178 | 1112-0101-1502 РСНБ РК 2015 | **Пароизоляция оклеечная. Устройство на каждый последующий слой** | м2 изолируемой | 49,5 | 598,99 | 22,92 | 29650 | 1134 | 21962 | 6191 | 38708 |
| | | | *НР - 92%; СП - 8%* | | | 132,41 | 3,54 | 6554 | 175 | | 2867 | |
| 17 | 179 | 1112-0101-1303 РСНБ РК 2015 | **Покрытия. Утепление плитами из минеральной ваты или перлита на битумной мастике в один слой** | м2 утепляемого | 29,21 | 921,39 | 52,57 | 26914 | 1535 | 9676 | 14780 | 45030 |
| | | | *НР - 92%; СП - 8%* | | | 537,60 | 12,40 | 15703 | 362 | | 3336 | |
| 18 | 180 | 2111-0102-0107 РСНБ РК 2015 | **Плиты теплоизоляционные из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем марки П 175-180** | м3 | 6,01726 | 30608,00 | -- | 184176 | -- | 184176 | -- | 198910 |
| | | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 14734 | |
| 19 | 181 | 1208-0101-1602 РСНБ РК 2015 Изм. | **Покрытие из рулонных материалов. Устройство насухо с промазкой кромок мастикой(под мауэрлаты)** | м2 слоя | 448,93 | 405,72 | 1,93 | 182140 | 866 | 142244 | 28409 | 227393 |
| | | | *НР - 72%; СП - 8%* | | | 86,94 | 0,95 | 39030 | 426 | | 16844 | |
| 20 | 182 | 1112-0101-0716 РСНБ РК 2015 Изм. | **Покрытия кровельные из профилированного оцинкованного листа. Устройство** | м2 кровли | 35 | 790,37 | 21,57 | 27663 | 754 | 2688 | 22543 | 54222 |
| | | | *НР - 92%; СП - 8%* | | | 692,02 | 8,07 | 24221 | 282 | | 4016 | |
| 21 | 183 | ТПРАЙСЛИСТ | **Профнастил ЛКН НС20х1100х0,70 мм L 6000 мм (RAL3005 Винно красный глянец с доставкой** | м2 | 30 | 5955,36 | -- | 178661 | -- | 178661 | -- | 192954 |
| | | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 14293 | |

| 1 | | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22 | 184 | ТПРАЙСЛИСТ | Упаковка №4 профнастила оцинкованного L=6000 мм | м2 | 1 | 844,64 | -- | 845 | -- | 845 | -- | 913 |
| | | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 68 | |
| 23 | 185 | 1112-0101-1501 РСНБ РК 2015 | Пароизоляция оклеечная. Устройство в один слой | м2 изолируемой | 30 | 555,06 | 26,36 | 16652 | 791 | 9765 | 5724 | 24166 |
| | | | *НР - 92%; СП - 8%* | | | 203,20 | 4,20 | 6096 | 126 | | 1790 | |
| 24 | 186 | 2110-0404-0104 РСНБ РК 2015 | Мембрана паро-влаго-ветрозащитная паропроницаемая из однослойного самозатухающего полипропиленового полотна | м2 | 33 | 183,00 | -- | 6039 | -- | 6039 | -- | 6522 |
| | | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 483 | |
| 25 | 187 | 1110-0104-0206 РСНБ РК 2015 Изм. | Карниз. Подшивка сталью кровельной оцинкованной по дереву | м2 потолков | 50,32 | 1615,48 | 3,03 | 81291 | 152 | 68108 | 11795 | 100533 |
| | | | *НР - 90%; СП - 8%* | | | 258,96 | 1,49 | 13031 | 75 | | 7447 | |
| 26 | 188 | ПРАЙС лист ТОО Восток строй | Профилированный лист белый оцинкованный высотой профиля 8 мм, толщиной стали 0,4 мм СТ РК EN 508-1-2012 | м2 | 50,32 | 2251,79 | -- | 113310 | -- | 113310 | -- | 122375 |
| | | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 9065 | |
| 27 | 189 | 1110-0104-0206 РСНБ РК 2015 Изм. | Фронтоны и потолок тамбуров. Подшивка сталью кровельной оцинкованной по дереву | м2 потолков | 10,74 | 1615,48 | 3,03 | 17350 | 33 | 14536 | 2518 | 21457 |
| | | | *НР - 90%; СП - 8%* | | | 258,96 | 1,49 | 2781 | 16 | | 1589 | |
| 28 | 190 | ПРАЙС лист ТОО Восток строй | Профилированный лист белый оцинкованный высотой профиля 8 мм, толщиной стали 0,4 мм СТ РК EN 508-1-2012 | м2 | 10,74 | 2251,79 | -- | 24184 | -- | 24184 | -- | 26119 |
| | | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 1935 | |
| | | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 12 | Тенге | | | | 1233819 | 6721 | 1108387 | 102575 | 1443306 |
| | | | | | | | | 118711 | 1732 | | 106912 | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | **РАЗДЕЛ 13.Лестница** | | | | | | | | | | | |
| 29 | 191 | 1109-0701-0132 РСНБ РК 2015 Изм. | Стремянки, связи, кронштейны, тормозные конструкции и пр. Сборка с помощью лебедок ручных (с установкой и | т конструкций | 0,59 | 227164,96 | 52650,43 | 134027 | 31063 | 2410 | 70492 | 220881 |
| | | | *НР - 69%; СП - 8%* | | | 170430,00 | 2727,70 | 100554 | 1609 | | 16362 | |
| 30 | 192 | 2105-0201-0701 РСНБ РК 2015 | Уголок стальной горячекатаный неравнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина | т | 0,065 | 274617,00 | -- | 17850 | -- | 17850 | -- | 19278 |
| | | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 1428 | |
| 31 | 193 | 2105-0201-0702 РСНБ РК 2015 | Уголок стальной горячекатаный неравнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина | т | 0,33 | 268111,00 | -- | 88477 | -- | 88477 | -- | 95555 |
| | | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 7078 | |
| 32 | 194 | 2105-0206-0801 РСНБ РК 2015 | Трубы стальные квадратные из углеродистой стали наружными размерами до 25 х 25 мм ГОСТ 13663-86 | т | 0,081 | 327809,00 | -- | 26553 | -- | 26553 | -- | 28677 |
| | | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 2124 | |
| 33 | 195 | 2105-0301-3001 РСНБ РК 2015 | Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014 | т | 0,0703 | 249040,00 | -- | 17508 | -- | 17508 | -- | 18909 |
| | | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 1401 | |
| 34 | 196 | 2105-0301-3201 РСНБ РК 2015 | Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014 | т | 0,0478 | 239352,00 | -- | 11441 | -- | 11441 | -- | 12356 |
| | | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 915 | |
| | | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 13 | Тенге | | | | 295856 | 31063 | 164239 | 70492 | 395656 |
| | | | | | | | | 100554 | 1609 | | 29308 | |

| 1 | | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | | | |
| | **РАЗДЕЛ 14.Водосточная система** | | | | | | | | | | | |
| 35 | 197 | 1112-0101-0902 РСНБ РК 2015 | Желоба подвесные. Устройство | м желобов | 77,1 | 864,78 | 11,63 | 66675 | 897 | 41472 | 22622 | 96441 |
| | | | *НР - 92%; СП - 8%* | | | 315,25 | 3,68 | 24306 | 284 | | 7144 | |
| 36 | 198 | 2110-0302-0101 РСНБ РК 2015 | Желоб водосточный металлический оцинкованный с полимерным покрытием круглого сечения диаметром 125 мм | м | 77,1 | 1512,00 | -- | 116575 | – | 116575 | -- | 125901 |
| | | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | – | | 9326 | |
| 37 | 199 | 2110-0302-0110 РСНБ РК 2015 | Соединитель желоба водосточного металлический оцинкованный с полимерным покрытием круглого сечения | шт. | 38 | 955,00 | -- | 36290 | – | 36290 | -- | 39193 |
| | | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | – | | 2903 | |
| 38 | 200 | 2110-0302-0105 РСНБ РК 2015 | Угол наружный желоба водосточного металлический оцинкованный с полимерным покрытием круглого сечения | шт. | 6 | 3913,00 | -- | 23478 | – | 23478 | -- | 25356 |
| | | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | – | | 1878 | |
| 39 | 201 | 2110-0302-0106 РСНБ РК 2015 | Угол внутренний желоба водосточного металлический оцинкованный с полимерным покрытием круглого сечения | шт. | 2 | 3946,00 | -- | 7892 | – | 7892 | -- | 8523 |
| | | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | – | | 631 | |
| 40 | 202 | 2110-0302-0107 РСНБ РК 2015 | Держатель желоба водосточного круглого сечения металлический оцинкованный с полимерным покрытием | шт. | 75 | 757,00 | -- | 56775 | – | 56775 | -- | 61317 |
| | | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | – | | 4542 | |
| 41 | 203 | 2110-0302-0204 РСНБ РК 2015 | Воронка выпускная металлическая оцинкованная с полимерным покрытием круглого сечения диаметром 150 мм | шт. | 6 | 3989,00 | -- | 23934 | – | 23934 | -- | 25849 |
| | | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | – | | 1915 | |
| 42 | 204 | 1112-0101-0901 РСНБ РК 2015 | Желоба настенные. Устройство | м желобов | 18 | 6305,48 | 149,35 | 113499 | 2688 | 95502 | 14874 | 138642 |
| | | | *НР - 92%; СП - 8%* | | | 850,50 | 47,67 | 15309 | 858 | | 10270 | |
| 43 | 205 | 2110-0302-0102 РСНБ РК 2015 | Труба водосточная металлическая оцинкованная с полимерным покрытием круглого сечения диаметром 100 мм | м | 12 | 2005,00 | -- | 24060 | – | 24060 | -- | 25985 |
| | | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | – | | 1925 | |
| 44 | 206 | 2110-0302-0103 РСНБ РК 2015 | Колено сливное трубы водосточной металлическое оцинкованное с полимерным покрытием круглого сечения | шт. | 6 | 1839,00 | -- | 11034 | – | 11034 | -- | 11917 |
| | | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | – | | 883 | |
| 45 | 207 | 2110-0302-0103 РСНБ РК 2015 | Колено трубы водосточной металлическое оцинкованное с полимерным покрытием круглого сечения диаметром 100 мм | шт. | -- | 12,00 | -- | -- | – | -- | -- | -- |
| | | | | | | -- | -- | -- | – | | -- | |
| 46 | 208 | 2110-0302-0108 РСНБ РК 2015 | Держатель трубы водосточной круглого сечения металлический оцинкованный с полимерным покрытием | шт | 30 | 1010,00 | -- | 30300 | – | 30300 | -- | 32724 |
| | | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | – | | 2424 | |
| | | | **ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 14** | **Тенге** | | | | **510512** | **3585** | **467312** | **37496** | **591848** |
| | | | | | | | | **39615** | **1142** | | **43841** | |
| | | | | | | | | | | | | |

| 1 | | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | **РАЗДЕЛ 15.Отделочные работы** | | | | | | | | | | | |
| 47 | 209 | 1203-0101-2501 РСНБ РК 2015 Изм. | Стены монолитных, сборных бетонных и железобетонных конструкций. Устройство гидроизоляции безинъекционным | м2 поверхности | 131,25 | 1611,67 | 1,79 | 211532 | 235 | 155133 | 40489 | 272183 |
| | | | *НР - 72%; СП - 8%* | | | 427,92 | 0,54 | 56164 | 71 | | 20162 | |
| 48 | 210 | 1115-0206-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10 | Стены. Отделка внутренних оштукатуренных (цементно-песчаными растворами) поверхностей под облицовку или оклейку обоями. Сухими смесями на гипсовой основе | м2 отделываемой поверхности | 131,25 | 988,70 | 9,22 | 129767 | 1210 | 68259 | 48552 | 192585 |
| | | | *НР - 80%; СП - 8%* | | | 459,41 | 2,99 | 60298 | 392 | | 14266 | |
| 49 | 211 | 1115-0206-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10 | Стены. Отделка внутренних оштукатуренных (цементно-песчаными растворами) поверхностей под облицовку или оклейку обоями. Сухими смесями на гипсовой основе | м2 отделываемой поверхности | 589,75 | 10931,53 | 9,22 | 6446870 | 5437 | 6170496 | 218160 | 7198233 |
| | | | *НР - 80%; СП - 8%* | | | 459,41 | 2,99 | 270937 | 1763 | | 533202 | |
| 50 | 212 | 1115-0405-0111 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10 | Стены, подготовленные под окраску. Окраска акриловыми водоэмульсионными составами за один раз | м2 окрашиваемой поверхности | 33,71 | 327,79 | 0,77 | 11050 | 26 | 2711 | 6661 | 19127 |
| | | | *НР - 80%; СП - 8%* | | | 246,60 | 0,38 | 8313 | 13 | | 1417 | |
| 51 | 213 | 1115-0107-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17 | Стены, столбы, пилястры и откосы. Облицовка керамическими плитками на цементном растворе по кирпичу и бетону | м2 поверхности облицовки | 19,3 | 4511,62 | 20,05 | 87074 | 387 | 37781 | 39277 | 136459 |
| | | | *НР - 80%; СП - 8%* | | | 2534,00 | 9,86 | 48906 | 190 | | 10108 | |
| 52 | 214 | 1110-0404-0205 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19 | Стены. С дверным проемом. Обшивка по одинарному металлическому каркасу, отнесенному от базовой стены, из ПН и ПС профилей одним слоем гипсокартонных листов | м2 стен (за вычетом проемов) | 90,84 | 2206,73 | 15,45 | 200459 | 1404 | 136751 | 56585 | 277608 |
| | | | *НР - 90%; СП - 8%* | | | 685,87 | 6,25 | 62304 | 568 | | 20564 | |
| 53 | 215 | 1115-0107-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17 | Стены, столбы, пилястры и откосы. Облицовка керамическими плитками на цементном растворе по кирпичу и бетону | м2 поверхности облицовки | 1,41 | 4511,62 | 20,05 | 6361 | 28 | 2760 | 2869 | 9969 |
| | | | *НР - 80%; СП - 8%* | | | 2534,00 | 9,86 | 3573 | 14 | | 738 | |
| 54 | 216 | 1115-0201-0501 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4 | Стены гладкие. Штукатурка высококачественная декоративным раствором по камню | м2 оштукатуриваемой поверхности | 22,67 | 2527,13 | 34,05 | 57290 | 772 | 10906 | 36983 | 101815 |
| | | | *НР - 80%; СП - 8%* | | | 2012,01 | 27,22 | 45612 | 617 | | 7542 | |
| 55 | 217 | 1115-0406-0201 РСНБ РК 2015 Изм. | Поверхности. Установка галтелей (карнизов) шириной до 160 мм из пенополистирола (или пенополиуретана) | 1 м карниза (галтели) | 238,36 | 357,63 | -- | 85245 | | 20580 | 51732 | 147935 |
| | | | *НР - 80%; СП - 8%* | | | 271,29 | -- | 64665 | | | 10958 | |
| 56 | 218 | 1110-0104-0206 РСНБ РК 2015 Изм. | Потолки. Подшивка сталью кровельной оцинкованной по дереву | м2 потолков | 16,54 | 1615,48 | 3,03 | 26720 | 50 | 22387 | 3877 | 33045 |
| | | | *НР - 90%; СП - 8%* | | | 258,96 | 1,49 | 4283 | 25 | | 2448 | |
| 57 | 219 | ПРАЙС лист ТОО Восток строй | Профилированный лист белый оцинкованный высотой профиля 8 мм, толщиной стали 0,4 мм СТ РК EN 508-1-2012 | м2 | 16,54 | 2251,79 | -- | 37245 | | 37245 | | 40225 |
| | | | *СП - 8%* | | | -- | -- | | | | 2980 | |
| 58 | 220 | 1112-0101-1503 РСНБ РК 2015 | Теплоизоляция прокладная. Устройство в один слой | м2 изолируемой | 228,9 | 162,34 | 12,59 | 37160 | 2881 | 15566 | 17875 | 59437 |
| | | | *НР - 92%; СП - 8%* | | | 81,75 | 3,13 | 18713 | 716 | | 4403 | |
| 59 | 221 | ПРАЙС лист | ИЗОСИБ НПЭ Лавсан отражающая теплоизоляция | м2 | 17,95 | 4287,50 | -- | 76981 | | 76981 | | 83 139 |
| | | | *СП - 8%* | | | -- | -- | | | | 6158 | |

| 1 | | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 60 | 222 | 1111-0101-3601 РСНБ РК 2015 Изм. | Покрытия из линолеума. Устройство на клее "Бустилат" | м2 покрытия | 5,43 | 2702,13 | 21,43 | 14673 | 116 | 12325 | 2153 | 18172 |
| | | | *НР - 94%; СП - 8%* | | | 411,03 | 10,74 | 2232 | 58 | | 1346 | |
| 61 | 223 | 1111-0101-2101 РСНБ РК 2015 Изм. | Покрытия полимерцементные однослойные наливные толщиной 4 мм. Устройство | м2 покрытия | 5,43 | 1347,40 | 148,19 | 7316 | 805 | 2601 | 4329 | 12577 |
| | | | *НР - 94%; СП - 8%* | | | 720,00 | 128,15 | 3910 | 696 | | 932 | |
| 62 | 224 | 1111-0101-1102 РСНБ РК 2015 | Стяжки цементные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки до 50 мм | м2 стяжки | 32,58 | 108,11 | 4,95 | 3522 | 161 | 3220 | 205 | 4025 |
| | | | *НР - 94%; СП - 8%* | | | 4,33 | 2,38 | 141 | 78 | | 298 | |
| 63 | 225 | 1111-0101-2707 РСНБ РК 2015 Изм. | Покрытия из плит керамогранитных на клее из сухих смесей. Устройство | м2 покрытия | 14,79 | 1745,29 | 132,80 | 25813 | 1964 | 7904 | 15833 | 44978 |
| | | | *НР - 94%; СП - 8%* | | | 1078,08 | 60,80 | 15945 | 899 | | 3332 | |
| 64 | 226 | 2206-0301-0125 РСНБ РК 2015 | Плитки керамогранитные матовые толщиной 8 мм СТ РК 1954-2010 | м2 | 15,0858 | 1891,00 | -- | 28527 | | 28527 | | 30809 |
| | | | *СП - 8%* | | | -- | -- | | | | 2282 | |
| 65 | 227 | 1111-0101-1102 РСНБ РК 2015 | Стяжки цементные. Устройство.убавить на каждые 5 мм изменения толщины стяжки до 15 мм/прослойка/ | м2 стяжки | 1,24 | -108,11 | -4,95 | -134 | -6 | -123 | -8 | -153 |
| | | | *НР - 94%; СП - 8%* | | | -4,33 | -2,38 | -5 | -3 | | -11 | |
| 66 | 228 | 1111-0101-1102 РСНБ РК 2015 К=6 | Стяжки цементные. Устройство.добавить на каждые 5 мм изменения толщины стяжки до 50мм | м2 стяжки | 1,24 | 253,37 | 29,72 | 314 | 37 | 245 | 47 | 390 |
| | | | *НР - 94%; СП - 8%* | | | 25,98 | 14,29 | 32 | 18 | | 29 | |
| 67 | 229 | 1111-0101-4003 РСНБ РК 2015 Изм. | Плинтуса поливинилхлоридные. Установка на самонарезающих винтах | м плинтусов | 74,17 | 261,25 | 2,24 | 19377 | 166 | 12735 | 6149 | 27568 |
| | | | *НР - 94%; СП - 8%* | | | 87,31 | 0,88 | 6476 | 65 | | 2042 | |
| 68 | 230 | 1110-0501-0401 РСНБ РК 2015 Изм. | Доски подоконные из ПВХ. Установка в стенах каменных толщиной до 0,51 м | м | 1,25 | 1207,87 | 5,00 | 1510 | 6 | 1204 | 273 | 1926 |
| | | | *НР - 90%; СП - 8%* | | | 240,29 | 2,48 | 300 | 3 | | 143 | |
| 69 | 231 | 2109-0205-0203 РСНБ РК 2015 | Доски подоконные из ПВХ профилей ламинированные шириной 250 мм ГОСТ 23166-99 | м | 1,25 | 1464,00 | -- | 1830 | | 1830 | | 1976 |
| | | | *СП - 8%* | | | -- | -- | | | | 146 | |
| 70 | 232 | 2109-0205-0203 РСНБ РК 2015 | Доски подоконные из ПВХ профилей ламинированные шириной 250 мм ГОСТ 23166-99 | м | 1,35 | 1464,00 | -- | 1976 | | 1976 | | 2134 |
| | | | *СП - 8%* | | | -- | -- | | | | 158 | |
| 71 | 233 | 2109-0402-0501 РСНБ РК 2015 | Блоки дверные стальные утепленные, однопольные, с замкнутой коробкой ГОСТ 31173-2003 | м2 | 4,24 | 40518,00 | -- | 171796 | | 171796 | | 185540 |
| | | | *СП - 8%* | | | -- | -- | | | | 13744 | |
| 72 | 234 | 1115-0107-0101 РСНБ РК 2015 Изм. | Стены, столбы, пилястры и откосы. Облицовка керамическими плитками на цементном растворе по | м2 поверхности | 5,94 | 4511,62 | 20,05 | 26799 | 120 | 11627 | 12088 | 41998 |
| | | | *НР - 80%; СП - 8%* | | | 2534,00 | 9,86 | 15052 | 59 | | 3111 | |
| 73 | 235 | 1109-0403-0203 РСНБ РК 2015 | Панели навесные из герметичных стеклопакетов в пластиковой или алюминиевой обвязке. Монтаж | м2 | 6,7686 | 7491,56 | 478,36 | 50707 | 3237 | 43 | 33811 | 91279 |
| | | | *НР - 69%; СП - 8%* | | | 7006,86 | 232,61 | 47427 | 1574 | | 6761 | |
| 74 | 236 | 2109-0202-0903 РСНБ РК 2015 | Блоки дверные наружные из ПВХ профилей остекленные ДПН 21-15, двупольные, с заполнением однокамерными | м2 | 6,7686 | 32680,00 | -- | 221198 | | 221198 | | 238894 |
| | | | *СП - 8%* | | | -- | -- | | | | 17696 | |
| | | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 15 | Тенге | | | | 7988978 | 19036 | 7234663 | 597940 | 9273873 |
| | | | | | | | | 735278 | 7816 | 0 | 686956 | |

| 1 | | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | **РАЗДЕЛ 16.Фасад** | | | | | | | | | | | |
| 75 | 237 | 2104-0509-0101 РСНБ РК 2015 | Плиты тротуарные из тяжелого бетона класса от В22,5 до В27,5 серые толщиной 30 мм ГОСТ 17608-2017 | м2 | 21,9 | 1534,00 | -- | 33595 | – | 33595 | -- | 36283 |
| | | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | – | | 2688 | |
| 76 | 238 | 1115-0109-0502 РСНБ РК 2015 Изм. | Фасады вентилируемые. Устройство с облицовкой металлосайдингом без теплоизоляционного слоя с лесов | м2 поверхности | 250,94 | 2762,35 | 8,74 | 693184 | 2194 | 357014 | 267510 | 1037550 |
| | | | *НР - 80%; СП - 8%* | | | 1330,90 | 1,64 | 333976 | 412 | | 76856 | |
| 77 | 239 | ПРАЙС лист ТОО «Smart Build | Сайдинг МП СК-14х226 | м2 | 250,94 | 2767,86 | -- | 694567 | – | 694567 | -- | 750132 |
| | | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | – | | 55565 | |
| 78 | 240 | 1115-0109-0502 РСНБ РК 2015 Изм. | Фасады вентилируемые. Устройство наружных откосов с облицовкой металлосайдингом без теплоизоляционного слоя | м2 поверхности | 14,43 | 2762,35 | 8,74 | 39861 | 126 | 20530 | 15383 | 59663 |
| | | | *НР - 80%; СП - 8%* | | | 1330,90 | 1,64 | 19205 | 24 | | 4419 | |
| 79 | 241 | 1115-0108-1902 РСНБ РК 2015 Изм. | Отливы оконные наружные из оцинкованной стали с полимерным покрытием шириной 250 мм. Устройство | м | 27,5 | 1482,76 | 5,51 | 40776 | 152 | 27909 | 10197 | 55051 |
| | | | *НР - 80%; СП - 8%* | | | 462,36 | 1,16 | 12715 | 32 | | 4078 | |
| | | | **ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 16** | **Тенге** | | | | **1501983** | **2472** | **1133615** | **293090** | **1 938 679** |
| | | | | | | | | **365896** | **468** | | **143606** | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | **РАЗДЕЛ 17.Электрооборудование и монтаж** | | | | | | | | | | | |
| | | | | | **Электроустановочные изделия** | | | | | | | |
| 80 | 242 | 1121-0202-0201 РСНБ РК 2015 Изм. | Выключатели одноклавишные и двухклавишные, штепсельные розетки для скрытой проводки. Установка | шт. | 9 | 228,83 | 0,19 | 2059 | 2 | 304 | 1263 | 3588 |
| | | | *НР - 72%; СП - 8%* | | | 194,82 | 0,09 | 1753 | 1 | | 266 | |
| 81 | 243 | 1121-0202-0202 РСНБ РК 2015 Изм. | Выключатели одноклавишные и двухклавишные, штепсельные розетки для открытой проводки. Установка | шт. | 31 | 184,84 | 0,19 | 5730 | 5 | 301 | 3907 | 10408 |
| | | | *НР - 72%; СП - 8%* | | | 174,98 | 0,08 | 5424 | 2 | | 771 | |
| 82 | 244 | 2307-0218-1508 РСНБ РК 2015 | Выключатель одноклавишный проходной, скрытой проводки, номинальное напряжение до 250 В, номинальный | шт. | 9 | 330,00 | -- | 2970 | – | 2970 | -- | 3208 |
| | | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | – | | 238 | |
| 83 | 245 | 2307-0218-1603 РСНБ РК 2015 | Выключатель двухклавишный, открытой проводки, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 4 А | шт. | 4 | 248,00 | -- | 992 | – | 992 | -- | 1071 |
| | | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | – | | 79 | |
| 84 | 246 | 2307-0220-0513 РСНБ РК 2015 | Розетка штепсельная двухместная для открытой установки без заземляющих контактов, без защитных шторок, | шт. | 27 | 336,00 | -- | 9072 | – | 9072 | -- | 9798 |
| | | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | – | | 726 | |
| | | | **ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 17** | **Тенге** | | | | **20823** | **7** | **13639** | **5170** | **28073** |
| | | | | | | | | **7177** | **3** | | **2080** | |
| | | | | | | | | | | | | |

| 1 | | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | **РАЗДЕЛ 18.Водопровод хозяйственно -питьевой В1, Т3,Т4** | | | | | | | | | | | |
| | **РАЗДЕЛ 19. Водопровод и канализация** | | | | | | | | | | | |
| 85 | 247 | 1116-0501-0202 РСНБ РК 2015 Изм. | Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 25 мм. Прокладка на сварных | м трубопровода | 17,48 | 1556,80 | 17,12 | 27213 | 299 | 191 | 26192 | 57677 |
| | | | *НР - 98%; СП - 8%* | | | 1528,80 | 0,16 | 26723 | 3 | | 4272 | |
| 86 | 248 | ПРАЙС ТОО "Пульс и К" | Труба PP-FIBER VALTEC.PN25мм | м.п. | 17,48 | 696,88 | -- | 12181 | – | 12181 | -- | 13156 |
| | | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | – | | 975 | |
| 87 | 249 | 1116-0501-0201 РСНБ РК 2015 Изм. | Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 20 мм. Прокладка на сварных | м трубопровода | 24 | 1442,25 | 14,25 | 34614 | 342 | 281 | 33313 | 73361 |
| | | | *НР - 98%; СП - 8%* | | | 1416,28 | 0,10 | 33991 | 2 | | 5434 | |
| 88 | 250 | ПРАЙС ТОО "Пульс и К" | Труба PP-FIBER VALTEC.PN20мм | м.п. | 24 | 643,30 | -- | 15439 | – | 15439 | -- | 16674 |
| | | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | – | | 1235 | |
| 89 | 251 | 1118-1001-0101 РСНБ РК 2015 | Фильтр для очистки воды в трубопроводах систем отопления, диаметр 25 мм. Установка | фильтр | 1 | 1178,22 | 151,04 | 1178 | 151 | 14 | 1042 | 2398 |
| | | | *НР - 98%; СП - 8%* | | | 1012,75 | 50,80 | 1013 | 51 | | 178 | |
| 90 | 252 | ПРАЙС ТОО "Пульс и К" | Фильтр сетчатый FVR с внутренней резьбой латунный, Тмакс 130°С, PN 25, DN 20, типа VALTEC СТ РК ГОСТ Р | шт. | 1 | 15214,29 | -- | 15214 | – | 15214 | -- | 16431 |
| | | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | – | | 1217 | |
| 91 | 253 | ПРАЙС ТОО "Пульс и К" | Кран шаровой PPR полипропиленовый диаметром 20мм | м.п. | 8 | 1888,39 | -- | 15107 | – | 15107 | -- | 16316 |
| | | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | – | | 1209 | |
| 92 | 254 | 1116-0601-0101 РСНБ РК 2015 Изм. | Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до | шт. | 1 | 2212,60 | 84,56 | 2213 | 85 | 298 | 1807 | 4341 |
| | | | *НР - 98%; СП - 8%* | | | 1830,15 | 13,54 | 1830 | 14 | | 322 | |
| 93 | 255 | ПРАЙС ТОО "Пульс и К" | Кран шаровой латунный для воды Valfex OPTIMA 3/4 ВР/НР ручка-бабочка 11Б27фт1М VF.218.L.0B1.034Bir | шт. | 1 | 1641,07 | -- | 1641 | – | 1641 | -- | 1772 |
| | | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | – | | 131 | |
| 94 | 256 | ПРАЙС ТОО "Пульс и К" | Полипропиленовая муфта переходная 25х1(адаптер переход) НР | шт. | 1 | 1799,11 | -- | 1799 | – | 1799 | -- | 1943 |
| | | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | – | | 144 | |
| 95 | 257 | 1116-0501-0101 РСНБ РК 2015 Изм. | Трубопроводы канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности, диаметр до 50 мм. Прокладка | м трубопровода | 5 | 825,33 | 1,38 | 4127 | 7 | 12 | 4029 | 8808 |
| | | | *НР - 98%; СП - 8%* | | | 821,69 | 0,46 | 4108 | 2 | | 652 | |
| 96 | 257 | 1116-0501-0101 РСНБ РК 2015 Изм. | Трубопроводы канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности, диаметр до 50 мм. Прокладка | м трубопровода | 5 | 825,33 | 1,38 | 4127 | 7 | 12 | 4029 | 8808 |
| | | | *НР - 98%; СП - 8%* | | | 821,69 | 0,46 | 4108 | 2 | | 652 | |
| 97 | 258 | ПРАЙС ТОО "Пульс и К" | Труба OPTIMA ф50 с раструбом L=2м, вн канализационная толщиной стенкм 1,8(10) Valfex | м.п. | 5 | 1471,88 | -- | 7359 | – | 7359 | -- | 7948 |
| | | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | – | | 589 | |
| 98 | 259 | 2302-0403-0707 РСНБ РК 2015 | Тройник полипропиленовый PP-R угол 90°, DN 110х110 ГОСТ 32414-2013 | шт. | 3 | 605,00 | -- | 1815 | – | 1815 | -- | 1960 |
| | | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | – | | 145 | |
| 99 | 260 | 2302-0403-0903 РСНБ РК 2015 | Тройник переходной полипропиленовый PP-R угол 90°, DN 110х50 ГОСТ 32414-2013 | шт. | 2 | 425,00 | -- | 850 | – | 850 | -- | 918 |
| | | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | – | | 68 | |

| 1 | | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 100 | 261 | 2302-0403-0407 РСНБ РК 2015 | Отвод полипропиленовый PP-R угол 90°, DN 110 ГОСТ 32414-2013 | шт. | 3 | 388,00 | -- | 1164 | – | 1164 | -- | 1257 |
| | | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | – | | 93 | |
| 101 | 262 | 2302-0403-0403 РСНБ РК 2015 | Отвод полипропиленовый PP-R угол 90°, DN 50 ГОСТ 32414-2013 | шт. | 3 | 105,00 | -- | 315 | – | 315 | -- | 340 |
| | | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | – | | 25 | |
| 102 | 263 | 2302-0601-0602 РСНБ РК 2015 | Переход канализационный ПВХ с уплотнительной резинкой, DN 100x50 | шт. | 3 | 176,00 | -- | 528 | – | 528 | -- | 570 |
| | | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | – | | 42 | |
| 103 | 264 | 2302-0601-1203 РСНБ РК 2015 | Хомут для крепления труб ПВХ DN 100 | шт. | 2 | 122,00 | -- | 244 | – | 244 | -- | 264 |
| | | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | – | | 20 | |
| 104 | 265 | 2302-0601-1201 РСНБ РК 2015 | Хомут для крепления труб ПВХ DN 50 | шт. | 2 | 38,00 | -- | 76 | – | 76 | -- | 82 |
| | | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | – | | 6 | |
| | | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 19 | Тенге | | | | 143077 | 884 | 74528 | 66383 | 226216 |
| | | | | | | | | 67665 | 72 | | 16757 | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | **РАЗДЕЛ 20.Вентиляция** | | | | | | | | | | | |
| 105 | 266 | 1120-0101-0101 РСНБ РК 2015 Изм. | Воздуховоды класса Н (нормальные) из листовой стали, толщина 0,5 мм, диаметр до 200 мм. Прокладка | м2 поверхности | 4 | 7317,89 | 53,36 | 29272 | 214 | 21439 | 7552 | 39770 |
| | | | *НР - 98%; СП - 8%* | | | 1904,83 | 21,65 | 7619 | 87 | | 2946 | |
| 106 | 267 | ПРАЙС ТОО "Заңгар" | Диффузор (анемостат) 100мм,вентиляционный универсальный ДПУ-М,приточно-вытяжной,пластиковый. | шт. | 3 | 2218,75 | -- | 6656 | – | 6656 | -- | 7189 |
| | | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | – | | 533 | |
| | | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 20 | Тенге | | | | 35928 | 214 | 28095 | 7552 | 46959 |
| | | | | | | | | 7619 | 87 | | 3479 | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | **РАЗДЕЛ 21.Дымовая труба** | | | | | | | | | | | |
| 107 | 268 | 1120-0101-0501 РСНБ РК 2015 Изм. | Дымовая труба из нержавеющей стали стали, толщина 0,5 мм, диаметр до 200 мм. Прокладка | м2 поверхности | 0,69 | 2314,42 | 53,36 | 1597 | 37 | 118 | 1428 | 3267 |
| | | | *НР - 98%; СП - 8%* | | | 2090,36 | 21,65 | 1442 | 15 | | 242 | |
| 108 | 269 | ТПРАЙС лист ИП Комаров | Труба-термо 1,0 150x220 AISI430 нерж | м | 5 | 16964,29 | -- | 84821 | – | -- | -- | 84821 |
| | | | | | | -- | -- | -- | – | | -- | |
| 109 | 270 | 1337-0204-0101 РСНБ РК 2015 | Расчалки (оттяжки) длиной до 50 м, диаметр каната до 12 мм. Закрепление и снятие внизу | расчалка (оттяжка) | 3 | 551,20 | -- | 1654 | – | -- | 1009 | 2876 |
| | | | *НР - 61%; СП - 8%* | | | 551,20 | -- | 1654 | – | | 213 | |

| 1 | | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 110 | 271 | 1109-0701-0132<br>РСНБ РК 2015 Изм. | Стремянки, связи, кронштейны, тормозные конструкции и пр. Сборка с помощью лебедок ручных (с установкой и | т конструкций | 0,036 | 227164,96 | 52650,43 | 8178 | 1895 | 148 | 4301 | 13478 |
| | | | *НР - 69%; СП - 8%* | | | 170430,00 | 2727,70 | 6135 | 98 | | 998 | |
| 111 | 272 | 2105-0206-0801<br>РСНБ РК 2015 | Трубы стальные квадратные из углеродистой стали наружными размерами до 25 х 25 мм ГОСТ 13663-86 | т | 0,036 | 327809,00 | -- | 11801 | – | 11801 | -- | 12745 |
| | | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | – | | 944 | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 21 | Тенге | | | | 108051 | 1932 | 12067 | 6738 | 117187 |
| | | | | | | | | 9231 | 113 | | 2397 | |
| | **РАЗДЕЛ 22.Пандус** | | | | | | | | | | | |
| 112 | 273 | 1109-0304-0201<br>РСНБ РК 2015 Изм. | Площадки с настилом и ограждением из листовой, рифленой, просечной и круглой стали. Монтаж | т конструкций | 0,105336 | 78696,82 | 23943,57 | 8290 | 2522 | 977 | 3920 | 13187 |
| | | | *НР - 69%; СП - 8%* | | | 45485,30 | 8452,27 | 4791 | 890 | | 977 | |
| 113 | 274 | 2105-0206-0801<br>РСНБ РК 2015 | Трубы стальные квадратные из углеродистой стали наружными размерами до 25 х 25 мм ГОСТ 13663-86 | т | 0,024336 | 327809,00 | -- | 7978 | – | 7978 | -- | 8616 |
| | | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | – | | 638 | |
| 114 | 275 | 2105-0304-0402<br>РСНБ РК 2015 | Прокат стальной горячекатаный круглый из углеродистой обыкновенной и низколегированной стали диаметром 11-36 | т | 0,015 | 223994,00 | -- | 3360 | – | 3360 | -- | 3629 |
| | | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | – | | 269 | |
| 115 | 276 | 2105-0201-0701<br>РСНБ РК 2015 | Уголок стальной горячекатаный неравнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина | т | 0,016 | 274617,00 | -- | 4394 | – | 4394 | -- | 4746 |
| | | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | – | | 352 | |
| 116 | 277 | 2105-0110-0201<br>РСНБ РК 2015 | Лист стальной рифленый горячекатаный из углеродистой стали толщиной от 2,5 до 4 мм ГОСТ 8568-77 | т | 0,05 | 297561,00 | -- | 14878 | – | 14878 | -- | 16068 |
| | | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | – | | 1190 | |
| | | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 22 | Тенге | | | | 38900 | 2522 | 31587 | 3920 | 46246 |
| | | | | | | | | 4791 | 890 | | 3426 | |
| | | | | | | | | | | | | |

| 1 | | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | ИТОГО по протоколу замены №1 | тенге | | | | 12 465 549,36 | 89 836,27 | 10 774 460,44 | 1 251 553,00 | 14 807 689,41 |
| | | | | | | | | 1 516 430,07 | 18 766,54 | 0,00 | 1 090 588,62 | |
| | | | ИТОГО прямые затраты | тенге | | | | 12 465 549,36 | | | | |
| | | | Накладные расходы , тенге | тенге | | | | 1 251 553,00 | | | | |
| | | | Итого с накладными расходами тенге | тенге | | | | 13 717 102,36 | | | | |
| | | | Сметная прибыль (8 %), тенге | тенге | | | | 1 090 588,62 | | | | |
| | | | Итого по разделу на подряд, тенге | тенге | | | | 14 807 690,98 | | | | |
| | | | Временные здания и сооружения 1,5% | тенге | 1,50% | | | 222 115,36 | | | | |
| | | | Итого с временными зданиями и сооружениями | тенге | | | | 15 029 806,34 | | | | |
| | | | Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных (ремонтно-строительных) работ в зимнее время 1,1% | тенге | 1,10% | | | 165 327,87 | | | | |
| | | | Итого | тенге | | | | 15 195 134,21 | | | | |
| | | | Непредвиденные затраты 2% | тенге | 2% | | | 303 902,68 | | | | |
| | | | Итого по сметному расчету в ценах 2020г. | тенге | | | | 15 499 036,90 | | | | |
| | | | Итого в текущих ценах на 2021 год - К=1,050036 | тенге | 1,050036 | | | 16 274 546,71 | | | | |
| | | | Итого с тендерной скидкой 0,95 | тенге | 0,95 | | | 15 460 819,37 | | | | |
| | | | НДС 12% | тенге | | | | 1 855 298,32 | | | | |
| | | | Итого по сметному расчету в текущих ценах 2021г. | тенге | | | | 17 316 117,70 | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |

**ЗАКАЗЧИК:**
**И.о. рурководителя КГУ "Отдел АС,ЖКХ,ПТ и АД" акимата Тимирязевского района Северо-Казахстанской области"** — **Нуркенов М.С.**

**ТЕХНАДЗОР:**
**Управление капитального строительство Северо-Казахстанской области"** — **Брылев А.В.**

**АВТОРСКИЙ НАДЗОР:**
**ТОО "Koststandart"** — **Кекенов Р.Х**

**ПОДРЯДЧИК:**
**Директор ТОО "АРЛАН-2004"** — **Барков Е.А.**