Приложение 4
К приказу и.о. Министра
Национальной экономики
Республики Казахстан
от 24 февраля 2015 года №121
Форма

Акт приемки объекта в эксплуатацию

г.Степногорск «23» октября 2015 г.

Заказчик **КГУ «Областная специализированная школа-интернет №4 для одаренных детей «Болашак» Управления образования Акмолинской области в городе Степногорск Акмолинской области**

фамилия, имя, отчество (при наличии) –для физических лиц, наименование организации- для юридических лиц, почтовый индекс, область, город, район, населенный пункт, наименование улицы, номер дома/здания (стационарного помещения)

на основании:
Декларации о соответствии **ТОО «Крофас», Темербеков Тлеген Толегенович, Акмолинская область, г.Кокшетау, Островского, 111**

дата декларации, наименование подрядной (генподрядной) организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя, юридический адрес

Заключения о качестве строительно-монтажных работ **ИП Муканов А.С эксперт технического надзора Муканов А.С**

дата заключение, наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) экспертов технического надзора, № и дата получения аттестатов

Заключение о соответствии выполненных работ проекту **ИП Рыльцева директор Рыльцева Л.Н Лицензия ГСЛ-Ф №000961**

наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) экспертов авторского надзора, № и дата получение аттестатов

произведя осмотр готовности предъявленного подрядчиком (генеральным подрядчиком) к приемке в эксплуатацию объекта **Капитальный ремонт здания КГУ «ОСШИОД №4 «Болашак» (1 очередь, ремонт кровли).**

наименование объекта и вид строительства (новое, расширение, реконструкция, техническое перевооружение, модернизация, капитальный ремонт)

по адресу **Акмолинская область, г.Степногорск, м-он 4, зд. №135.**

(область, район, населенный пункт, микрорайон, квартал, улица, номер дома (корпуса)

Проверив комплектность
исполнительной технической документации, подтверждает, что: Акт приемки

эксплуатационной организации:
Муканов А. С., инженер технического надзора;
Козлова О. В., заместитель директора по АХР КГУ ОСШИОД № 4 «Болашак»;
Перминов С. А. отв. за электрохозяйство КГУ ОСШИОД №4 «Болашак»
(фамилия, имя, отчество, должность)
представителей других заинтересованных государственных органов в зависимости от профиля (назначения) объекта _____
_____
(фамилия, имя, отчество, должность)
_____
(фамилия, имя, отчество, должность)
_____
(фамилия, имя, отчество, должность)

УСТАНОВИЛА:

1. Генеральным подрядчиком ТОО «КРОФАС»
(наименование организации и ее ведомственная подчиненность)
предъявлен к приемке в эксплуатацию построенный Капитальный ремонт здания КГУ "ОСШИОД № 4 "Болашак" (1 очередь, ремонт кровли). Акмолинская область, г. Степногорск, м-он 4, зд. № 135.
(наименование объекта, его местоположение или адрес)

2. Строительство осуществлялось генеральным подрядчиком,
Выполнившим ремонтно-строительные работы
(виды работ)
и его субподрядными организациями _____
(наименования организаций и их ведомственная подчиненность)

3. Проектная (проектно-сметная) документация на строительство разработана проектными организациями ИП «Рыльцева Людмила Николаевна» лицензия ГСЛ-Ф № 000961
(наименования организаций и их ведомственная подчиненность)

4. Строительство осуществлялось по проекту 649/14-АС
(номер проекта, номер серии по типовым проектам)

5. Проектная (проектно-сметная) документация утверждена КГУ ОСШИОД № 4 «Болашак» «30» января 2015 года
(наименование органа, утвердившего документацию на объект в целом)

6. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:
начало работ август 2015 года;
(месяц и год)
окончание работ октябрь 2015 года;
(месяц и год)

7. Рабочей комиссии представлена следующая документация: Р/п 649/14-АС, сметная документация, сертификаты на материалы, акты на скрытые работы, журнал производства работ
(перечень документов или номер приложения к акту)

Указанные документы являются обязательным приложением к настоящему акту.

8. Объект имеет следующие показатели: $S_{кровли}$ – 980,7 м^2

(мощность, производительность, производственная площадь, протяженность, вместимость и т.п.)

9. Технологические и архитектурно-строительные решения по объекту характеризуются следующими данными: кровля плоская, двухслойная, из наплавляемых битумно-полимерных материалов

(краткие технические характеристики по планировке, этажности, основным материалам и конструкциям, инженерному и технологическому оборудованию)

10. Оборудование установлено согласно актам о его приемке после индивидуального испытания и комплексного опробования рабочими комиссиями (перечень актов приведен в приложении ___ к настоящему акту) в количестве:

по проекту _____ единиц;

фактически _____ единиц.

11. Мероприятия по охране труда, обеспечению взрывобезопасности, пожаробезопасности, охране окружающей среды и антисейсмические мероприятия, предусмотренные проектом выполнены по проекту

(сведения о выполнении)

Характеристика мероприятий приведена в приложении ___ к акту.

12. Сметная стоимость по утвержденной проектно-сметной документации:

всего 10354,7 тыс. тенге, в том числе строительно-монтажных работ 10354,7 тыс. тенге, оборудования, инструмента и инвентаря _____ тыс. тенге.

Решение рабочей комиссии: Капитальный ремонт здания КГУ "ОСШИОД № 4 "Болашак" (1 очередь, ремонт кровли). Акмолинская область, г. Степногорск, м-он 4, зд. № 135.

СЧИТАТЬ ПРИНЯТЫМ от генерального подрядчика и готовым для предъявления Государственной приемочной комиссии.

Председатель рабочей комиссии Митасова Л.В. 23.10.2015

(фамилия, имя, отчество, подпись, дата, печать)

Члены рабочей комиссии:

директор ТОО. Кровля Темирбеков 23.10.2015

ИП Фольцева Л.Н. 23.10.2015

Технадзор ИП Мусин А.С. 23.10.2015

Козлова О.В. 23.10.2015

Кузнецов М.А.

Молдахметова

Кусаинов А.С.

(фамилии, имена, отчества, подписи, даты, печати)

Осы кітапта нөмірленген және мөрмен бекітілген
В настоящей книге, пронумерованной, прошнурованной и скрепленной печатью

_____ бет бар
_____ страниц (ы)

(жазбаша, прописью)

Мектеп директоры
Директор школы _____ (қолы) (подпись)

Мөрдін орны
Место печати «__» _____ 20__ж.
20__г.