Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик : **Товарищество с ограниченной ответственностью "Сервисный центр КазТурбоРемонт"**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **Товарищество с ограниченной ответственностью "Егеменды Курылыс", РК, Атырауская область. Проспект Азаттык, дом №130А**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Строительство производственной базы КазТурбоРемонт с мобильным комплексом рабочего поселка блочного исполнения**
(наименование, адрес)

Объект : **Строительство производственной базы КазТурбоРемонт с мобильным комплексом рабочего поселка блочного исполнения**
(наименование)

Договор подряда (контракт) № **от 12.03.2019г.**

Акт выполненных работ

за **август 2019 (месяц, год) на 02-10-01 Конструкции железобетонные-КЖ**

Составлен(а) в текущих ценах на 4 квартал 2018 г.

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Раздел: 2. ФУНДАМЕНТЫ										
			Ростверк Рсм8-1шт (КЖ-11)										
1	14	Е11-080101-0307 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 28	Стены,фундаменты.Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки,кирпичу,бетону	$м^2$ поверхности	88,81	2608,33	28,91	231646	2568	184865	41512	295011	
						497,84	4,76	44213	423		21853		
			Ростверк Рсм9-1шт (КЖ-14)										
2	20	Е11-080101-0307 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 28	Стены,фундаменты.Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки,кирпичу,бетону	$м^2$ поверхности	94,56	2608,33	28,91	246644	2734	196834	44199	314110	
						497,84	4,76	47076	450		23267		
			Ростверк Рсм11 (КЖ-19)										
3	27	Е11-060201-0106 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 28	Фундаменты общего назначения железобетонные объемом более 25 $м^3$.Устройство	$м^3$	113,03	55557,64	622,74	6279680	70388	5666905	518085	7341586	
						4798,61	238,32	542387	26937		543821		
4	28	С1235-301-0108	Смесь сухая для гидроизоляции бетонных и железобетонных конструкций ГОСТ 31384-2008 проникающая на цементной основе для обеспечения водонепроницаемости монолитных и сборных конструкций	кг	502,1498	2031		1019866		1019866		1101455	Казахстан
											81589		
5	28	С1214-210-0201	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	1,47708	350271,06		517378		517378		558768	
											41390		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Раздел: 2. ФУНДАМЕНТЫ										
			Ростверк Рсм8-1шт (КЖ-11)										
1	14	Е11-080101-0307 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 28	Стены,фундаменты.Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки,кирпичу,бетону		88,81	2608,33	28,91	231646	2568	184865	41512	295011	
6	29	С1214-210-0101	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,04992	376678,86		18804		18804		20308	
											1504		
7	30	Е11-060301-0402 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 28	Болты анкерные.Установка в готовые гнезда с заделкой длиной более 1 м	т	0,5118	749652,7	3271,07	383672	1674	158059	204516	635243	
						437551,63	1570,58	223939	804		47055		
8	31	Е11-080101-0307 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 28	Стены,фундаменты.Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки,кирпичу,бетону	$м^2$ поверхности	146,43	2608,33	28,91	381938	4233	304806	68444	486413	
						497,84	4,76	72899	697		36030		
			Фундамент под лестницу Фм-4 - 4шт(КЖ-21)										
9	40	Е11-060101-0101 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 28	Подготовка бетонная.Устройство,бетон В7,5,F150,W10 на сульфатостойком цементе,толщ.100мм	$м^3$	0,8	49788,72	1657,55	39831	1326	36701	1957	45131	
						2255,23	432,34	1804	346		3343		
10	41	Е11-130601-0101 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 28	Поверхности бетонные.Укладка полиэтиленовой пленки толщ.0,6 мм,первый слой	$м^2$	8	5509,29	1620,46	44074	12964	2501	24050	73574	
						3576,22	780,74	28610	6246		5450		
11	42	С1235-301-0108	Смесь сухая для гидроизоляции бетонных и железобетонных конструкций ГОСТ 31384-2008 проникающая на цементной основе для обеспечения водонепроницаемости монолитных и сборных конструкций	кг	3,264	2031		6629		6629		7159	Казахстан
											530		
			Фундамент F-01 - 1шт(КЖ-22)										
12	43	Е11-060101-0101 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 28	Подготовка бетонная.Устройство,бетон В7,5,F150,W10 на сульфатостойком цементе,толщ.100мм	$м^3$	0,025	49788,72	1657,55	1245	42	1147	61	1410	
						2255,23	432,34	56	11		104		
13	44	Е11-130601-0101 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 28	Поверхности бетонные.Укладка полиэтиленовой пленки толщ.0,6 мм,первый слой	$м^2$	0,25	5509,29	1620,46	1377	405	78	752	2299	
						3576,22	780,74	894	195		170		
14	45	Е11-060201-0104 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 28	Фундаменты общего назначения железобетонные объемом до 5 $м^3$.Устройство	$м^3$	0,2	60881,83	932,26	12176	187	10403	1519	14791	
						7936,19	412,64	1587	83		1096		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Раздел: 2. ФУНДАМЕНТЫ										
			Ростверк Рсм8-1шт (КЖ-11)										
1	14	Е11-080101-0307 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 28	Стены,фундаменты.Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки,кирпичу,бетону		88,81	2608,33	28,91	231646	2568	184865	41512	295011	
15	46	С1235-301-0108	Смесь сухая для гидроизоляции бетонных и железобетонных конструкций ГОСТ 31384-2008 проникающая на цементной основе для обеспечения водонепроницаемости монолитных и сборных конструкций	кг	0,914	2031		1856		1856		2005	Казахстан
											149		
16	47	С1214-210-0201	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,0066	350271,06		2312		2312		2497	
											185		
17	48	С1214-210-0101	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,0024	376678,86		904		904		976	
											72		
18	49	Е11-060301-0408 Кзтр и Кэм=1,08	Детали закладные весом до 20 кг.Установка	т	0,00422	1142017,84	2108,75	4819	9	4274	492	5736	
						127109,09	1011,85	536	4		425		
19	50	С ССЦ РК 8.04-08-2022Тех.часть Раздел 21-06 Табл.6 п.2	Надбавка за марку стали С245	т	0,00346	7791		27		27		29	
											2		
			Фундамент F-02 - 1шт(КЖ-22)										
20	57	Е11-060101-0101 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 28	Подготовка бетонная.Устройство,бетон В7,5,F150,W10 на сульфатостойком цементе,толщ.100мм	$м^3$	0,025	49788,72	1657,55	1245	42	1147	61	1410	
						2255,23	432,34	56	11		104		
21	58	Е11-130601-0101 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 28	Поверхности бетонные.Укладка полиэтиленовой пленки толщ.0,6 мм,первый слой	$м^2$	0,25	5509,29	1620,46	1377	405	78	752	2299	
						3576,22	780,74	894	195		170		
22	59	С1235-301-0108	Смесь сухая для гидроизоляции бетонных и железобетонных конструкций ГОСТ 31384-2008 проникающая на цементной основе для обеспечения водонепроницаемости монолитных и сборных конструкций	кг	0,102	2031		207		207		224	Казахстан
											17		
			Фундамент F-03 - 1шт(КЖ-22)										
23	60	Е11-060101-0101 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 28	Подготовка бетонная.Устройство,бетон В7,5,F150,W10 на сульфатостойком цементе,толщ.100мм	$м^3$	0,17	49788,72	1657,55	8464	281	7799	416	9590	
						2255,23	432,34	383	73		710		
24	62	Е11-130601-0101 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 28	Поверхности бетонные.Укладка полиэтиленовой пленки толщ.0,6 мм,первый слой		1,7	5509,29	1620,46	9366	2755	531	5111	15635	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Раздел: 2. ФУНДАМЕНТЫ										
			Ростверк Рсм8-1шт (КЖ-11)										
1	14	Е11-080101-0307 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 28	Стены,фундаменты.Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки,кирпичу,бетону	$м^2$	88,81	2608,33 3576,22	28,91 780,74	231646 6080	2568 1327	184865	41512 1158	295011	
25	63	Е11-060101-0105 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 28	Фундаменты общего назначения железобетонные под колонны объемом до 3 $м^3$.Устройство	$м^3$	0,99	68432,54 12653,63	2895,61 776,95	67748 12527	2866 769	52354	12100 6388	86236	
26	64	С1235-301-0108	Смесь сухая для гидроизоляции бетонных и железобетонных конструкций ГОСТ 31384-2008 проникающая на цементной основе для обеспечения водонепроницаемости монолитных и сборных конструкций	кг	4,713	2031		9572		9572	766	10338	Казахстан
27	65	С1214-210-0201	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,0262	350271,06		9177		9177	734	9911	
28	66	С1214-210-0101	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,00672	376678,86		2531		2531	203	2734	
29	67	Е11-060301-0401 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 28	Болты анкерные.Установка в готовые гнезда с заделкой длиной до 1 м	т	0,01508	923319,98 610881,26	3608,72 1734,11	13924 9212	54 26	4657	8407 1786	24117	
30	70	Е11-080101-0307 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 28	Стены,фундаменты.Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки,кирпичу,бетону	$м^2$ поверхности	5,25	2608,33 497,84	28,91 4,76	13694 2614	152 25	10928	2454 1292	17440	
			Фундамент F-04 - 1шт(КЖ-22)										
31	71	Е11-060101-0101 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 28	Подготовка бетонная.Устройство,бетон В7,5,F150,W10 на сульфатостойком цементе,толщ.100мм	$м^3$	0,025	49788,72 2255,23	1657,55 432,34	1245 56	42 11	1147	61 104	1410	
32	72	Е11-130601-0101 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 28	Поверхности бетонные.Укладка полиэтиленовой пленки толщ.0,6 мм,первый слой	$м^2$	0,25	5509,29 3576,22	1620,46 780,74	1377 894	405 195	78	752 170	2299	
33	73	С1235-301-0108	Смесь сухая для гидроизоляции бетонных и железобетонных конструкций ГОСТ 31384-2008 проникающая на цементной основе для обеспечения водонепроницаемости монолитных и сборных конструкций		0,102	2031		207		207		224	Казахстан

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Раздел: 2. ФУНДАМЕНТЫ										
			Ростверк Рсм8-1шт (КЖ-11)										
1	14	Е11-080101-0307 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 28	Стены,фундаменты.Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки,кирпичу,бетону	кг	88,81	2608,33	28,91	231646	2568	184865	41512	295011	
											17		
			Фундамент F-07 - 1шт(КЖ-22)										
34	74	Е11-060101-0101 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 28	Подготовка бетонная.Устройство,бетон В7,5,F150,W10 на сульфатостойком цементе,толщ.100мм	$м^3$	0,45	49788,72	1657,55	22405	746	20644	1101	25386	
						2255,23	432,34	1015	195		1880		
35	75	Е11-130601-0101 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 28	Поверхности бетонные.Укладка полиэтиленовой пленки толщ.0,6 мм,первый слой	$м^2$	4,5	5509,29	1620,46	24792	7292	1407	13528	41386	
						3576,22	780,74	16093	3513		3066		
36	76	Е11-060101-0105 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 28	Фундаменты общего назначения железобетонные под колонны объемом до 3 $м^3$.Устройство	$м^3$	3,2	68432,54	2895,61	218984	9266	169227	39110	278742	
						12653,63	776,95	40492	2486		20648		
37	77	С1235-301-0108	Смесь сухая для гидроизоляции бетонных и железобетонных конструкций ГОСТ 31384-2008 проникающая на цементной основе для обеспечения водонепроницаемости монолитных и сборных конструкций	кг	14,828	2031		30116		30116		32525	Казахстан
											2409		
38	78	С1214-210-0201	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,09549	350271,06		33447		33447		36123	
											2676		
39	79	С1214-210-0101	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,0256	376678,86		9643		9643		10414	
											771		
40	80	Е11-060301-0401 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 28	Болты анкерные.Установка в готовые гнезда с заделкой длиной до 1 м	т	0,06032	923319,98	3608,72	55695	218	18629	33627	96468	
						610881,26	1734,11	36848	105		7146		
41	81	Е11-080101-0307 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 28	Стены,фундаменты.Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки,кирпичу,бетону	$м^2$ поверхности	16,2	2608,33	28,91	42255	468	33722	7572	53813	
						497,84	4,76	8065	77		3986		
42	82	С1235-301-0108	Смесь сухая для гидроизоляции бетонных и железобетонных конструкций ГОСТ 31384-2008 проникающая на цементной основе для обеспечения водонепроницаемости монолитных и сборных конструкций		0,816	2031		1657		1657		1790	Казахстан
			Фундамент Фм-07-2шт(КЖ-15)										
43	169	Е11-080101-0202 Кзтр и Кэм=1,08	Основание под фундаменты щебеночное/прим.ЩПС.Устройство		0,674	4383,24	2814,68	2954	1897	8	1806	5141	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Раздел: 2. ФУНДАМЕНТЫ										
			Ростверк Рсм8-1шт (КЖ-11)										
1	14	Е11-080101-0307 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 28	Стены,фундаменты.Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки,кирпичу,бетону	$м^3$ основания	88,81	2608,33	28,91	231646	2568	184865	41512	295011	
						1556,56	1324,93	1049	893		381		
44	170	С1211-603-0103	Смесь щебеночно-гравийно-песчаная ГОСТ 25607-2009 фракция 0-40 мм	$м^3$	0,7751	10373		8040		8040		8683	Казахстан
											643		
45	173	Е11-060201-0104 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 28	Фундаменты общего назначения железобетонные объемом до 5 $м^3$.Устройство	$м^3$	7,4	60881,83	932,26	450526	6899	384899	56221	547287	
						7936,19	412,64	58728	3054		40540		
46	174	С1235-301-0108	Смесь сухая для гидроизоляции бетонных и железобетонных конструкций ГОСТ 31384-2008 проникающая на цементной основе для обеспечения водонепроницаемости монолитных и сборных конструкций	кг	30,044	2031		61019		61019		65901	Казахстан
											4881		
47	175	Е11-060301-0601 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 28	Сетки арматурные плоские.Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм	т	0,0744	37072,78	1383,71	2758	103	149	2320	5484	
						33689,78	579,22	2507	43		406		
47	176	С1214-210-0201	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,12636	350271,06		44260		44260		47801	
											3541		
49	177	С1214-210-0101	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,0744	376678,86		28025		28025		30267	
											2242		
50	178	Е11-080101-0307 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 28	Стены,фундаменты.Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки,кирпичу,бетону	$м^2$ поверхности	8,42	2608,33	28,91	21962	243	17527	3936	27970	
						497,84	4,76	4192	40		2072		
			Фундамент Фм-08-2шт(КЖ-15)										
51	179	Е11-080101-0202 Кзтр и Кэм=1,08	Основание под фундаменты щебеночное/прим.ЩПС.Устройство	$м^3$ основания	0,37	4383,24	2814,68	1622	1041	4	992	2822	
						1556,56	1324,93	576	490		209		
52	180	С1211-603-0103	Смесь щебеночно-гравийно-песчаная ГОСТ 25607-2009 фракция 0-40 мм	$м^3$	0,43	10373		4460		4460		4817	Казахстан
											357		
53	183	Е11-060201-0104 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 28	Фундаменты общего назначения железобетонные объемом до 5 $м^3$.Устройство	$м^3$	3,64	60881,83	932,26	221610	3393	189329	27655	269206	
						7936,19	412,64	28888	1502		19941		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Раздел: 2. ФУНДАМЕНТЫ										
			Ростверк Рсм8-1шт (КЖ-11)										
1	14	Е11-080101-0307 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 28	Стены,фундаменты.Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки,кирпичу,бетону		88,81	2608,33	28,91	231646	2568	184865	41512	295011	
54	184	С1235-301-0108	Смесь сухая для гидроизоляции бетонных и железобетонных конструкций ГОСТ 31384-2008 проникающая на цементной основе для обеспечения водонепроницаемости монолитных и сборных конструкций	кг	14,78	2031		30018		30018	2401	32419	Казахстан
55	185	Е11-060301-0601 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 28	Сетки арматурные плоские.Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм	т	0,06072	37072,78	1383,71	2251	84	121	1894	4477	
						33689,78	579,22	2046	35		332		
56	186	С1214-210-0201	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,0678	350271,06		23748		23748	1900	25648	
57	187	С1214-210-0101	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,06072	376678,86		22872		22872	1830	24702	
58	188	Е11-080101-0307 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 28	Стены,фундаменты.Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки,кирпичу,бетону	$м^2$ поверхности	5,58	2608,33	28,91	14554	162	11615	2608	18535	
						497,84	4,76	2778	27		1373		
			Фундаменты Фм-09 -1шт(КЖ-18)										
59	299	Е11-060101-0101 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 28	Подготовка бетонная.Устройство,бетон В7,5,F150,W10 на сульфатостойком цементе,толщ.100мм	$м^3$	0,2	49788,72	1657,55	9958	331	9175	489	11283	
						2255,23	432,34	451	86		836		
60	301	С1235-301-0108	Смесь сухая для гидроизоляции бетонных и железобетонных конструкций ГОСТ 31384-2008 проникающая на цементной основе для обеспечения водонепроницаемости монолитных и сборных конструкций	кг	0,816	2031		1657		1657	133	1790	Казахстан
			Фундамент Фм-10-2шт(КЖ-15)										
61	302	Е11-080101-0202 Кзтр и Кэм=1,08	Основание под фундаменты щебеночное/прим.ЩПС.Устройство	$м^3$ основания	0,37	4383,24	2814,68	1622	1041	4	992	2822	
						1556,56	1324,93	576	490		209		
62	303	С1211-603-0103	Смесь щебеночно-гравийно-песчаная ГОСТ 25607-2009 фракция 0-40 мм	$м^3$	0,43	10373		4460		4460	357	4817	Казахстан
63	304	Е11-060201-0104 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 28	Фундаменты общего назначения железобетонные объемом до 5 $м^3$.Устройство	$м^3$	3,64	60881,83	932,26	221610	3393	189329	27655	269206	
						7936,19	412,64	28888	1502		19941		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Раздел: 2. ФУНДАМЕНТЫ										
			Ростверк Рсм8-1шт (КЖ-11)										
1	14	Е11-080101-0307 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 28	Стены,фундаменты.Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки,кирпичу,бетону		88,81	2608,33	28,91	231646	2568	184865	41512	295011	
64	305	С1235-301-0108	Смесь сухая для гидроизоляции бетонных и железобетонных конструкций ГОСТ 31384-2008 проникающая на цементной основе для обеспечения водонепроницаемости монолитных и сборных конструкций	кг	14,78	2031		30018		30018		32419	Казахстан
											2401		
65	306	Е11-060301-0601 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 28	Сетки арматурные плоские.Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм	т	0,06072	37072,78	1383,71	2251	84	121	1894	4477	
						33689,78	579,22	2046	35		332		
66	307	С1214-210-0201	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,0678	350271,06		23748		23748		25648	
											1900		
67	308	С1214-210-0101	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,06072	376678,86		22872		22872		24702	
											1830		
68	309	Е11-080101-0307 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 28	Стены,фундаменты.Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки,кирпичу,бетону	$м^2$ поверхности	5,58	2608,33	28,91	14554	162	11615	2608	18535	
						497,84	4,76	2778	27		1373		
			Фундаменты Фм-19 -1шт(КЖ-18)										
69	320	Е11-060101-0101 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 28	Подготовка бетонная.Устройство,бетон В7,5,F150,W10 на сульфатостойком цементе,толщ.100мм	$м^3$	0,2	49788,72	1657,55	9958	331	9175	489	11283	
						2255,23	432,34	451	86		836		
70	311	С1235-301-0108	Смесь сухая для гидроизоляции бетонных и железобетонных конструкций ГОСТ 31384-2008 проникающая на цементной основе для обеспечения водонепроницаемости монолитных и сборных конструкций	кг	2,809	2031		5705		5705		6161	Казахстан
											456		
			Фундаменты Фм-19 -1шт(КЖ-18)										
71	312	Е11-060101-0101 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 28	Подготовка бетонная.Устройство,бетон В7,5,F150,W10 на сульфатостойком цементе,толщ.100мм	$м^3$	0,2	49788,72	1657,55	9958	331	9175	489	11283	
						2255,23	432,34	451	86		836		
72	313	Е11-060301-0601 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 28	Сетки арматурные плоские.Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм	т	0,06072	37072,78	1383,71	2251	84	121	1894	4477	
						33689,78	579,22	2046	35		332		
73	314	С1214-210-0201	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм		0,0678	350271,06		23748		23748		25648	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Раздел: 2. ФУНДАМЕНТЫ										
			Ростверк Рсм8-1шт (КЖ-11)										
1	14	Е11-080101-0307 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 28	Стены,фундаменты.Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки,кирпичу,бетону	т	88,81	2608,33	28,91	231646	2568	184865	41512	295011	
											1900		
74	315	Е11-080101-0307 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 28	Стены,фундаменты.Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки,кирпичу,бетону	$м^2$ поверхности	5,58	2608,33	28,91	14554	162	11615	2608	18535	
						497,84	4,76	2778	27		1373		
			Итого по разделу: 2. ФУНДАМЕНТЫ									13 263 261	
			ИТОГО:					9772349	121522	8551597	1030639	13 263 261	
								1099230	45204		864236		
			В том числе :										
			Стоимость оборудования, всего							0			
			в том числе, оборудование поставки заказчика							0			
			Временные здания и сооружения			6,7%						888 639	
			Итого с временными									14 151 900	
			Зимние удорожания			3,1%						438 709	
			Итого с зимними удорожаниями									14 590 609	
			Непредвиденные работы и затраты			2 %						291 812	
			Итого по акту									14 882 421	
			НДС			12 %						1 785 890	
			Итого с учетом с НДС									**16 668 311**	

Подрядчик

Директор ТОО "Егеменди Құрылыс" **Карамурзин.Б.У**

Заказчик:

Специалист по Строительству ТОО "Сервисный центр КазТурбоРемонт" **Акинов А.**