Генподрядчик: **ТОО "KazСтройКапитал" БИН 121140000832, РК, г.Павлодар ул.Кутузова,157, кв. 164**
Субподрядчик: **ТОО "AA-Building", БИН 130840019461, РК, г.Алматы, ул.Туркебаева 257 "А"**
Наименование стройки: **«Капитальный ремонт здания клуба села Атыгай, город Экибастуз»**
Наименование объекта: **«Капитальный ремонт здания клуба села Атыгай, город Экибастуз»**
Договор № 54/1 от 05.04.2018г.

СПРАВКА СТОИМОСТИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ И ЗАТРАТ №1

за май 2018г.

	Код	Код		Договор			Источник финансирования		Организационно-правовая форма		
	заказчика	подрядчика		Договор № 54/1 от 05.04.2018г.			Наименование	Код	Наименование		Код
№	Наименование пусковых комплексов, объектов комплексов работ	Стоимость работ и затрат, тенге								Налог на добавленную стоимость	ВСЕГО с учетом НДС (12%)
		С начала года (строительства) по отчетный месяц включительно с учетом НДС (12%)	В отчетном месяце(за июнь) месяц без НДС	из графы 1 (без НДС)			Стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР (в сметных базисных ценах2001г.)	другие дополнительные расходы			
				Строительно-монтажные работы в сметном базовом уровне цен 2001 г	Из них			на приобретение материалов	Другие дополнительные расходы		
					В отчетном месяце	по монтажу оборудования					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	«Капитальный ремонт здания клуба села Атыгай, город Экибастуз»	5 642 723,18	5 038 145,70							604 577,48	5 642 723,18
	Всего к оплате :										**5 642 723,18**

Принял (Генподрядчик)
ТОО "KazСтройКапитал"
БИН 121140000832

Директор _____ Кажмуратов Д.К.

Сдал (Субподрядчик)
ТОО "AA-Building"
БИН 130840019461

Директор _____ Турымбетов Ж.Е.

Заказчик КГКП «Центр культуры «Атамура» отдела культуры и развития языков Акимата города Экибастуза», БИН 990440004734 ,Павлодасркая область , г.Экибастуз, ул. Горняков, 3а

Генподрядчик ТОО "KazСтройКапитал" БИН 121140000832, РК, г.Павлодар ул.Кутузова,157, кв. 164

Субподрядчик ТОО "AA-Building", БИН 130840019461, РК, г.Алматы, ул.Туркебаева 257 "А"

Наименование объекта «Капитальный ремонт здания клуба села Атыгай, город Экибастуз»

Договор № 54/1 от 05.04.2018г.

Акт №1
выполненных работ за май 2018г.

№ п/п	№ поз. по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы		Выполнено работ		Накладные расходы
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуата-ция машин	
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата маши-нистов	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	12
1	1	12-070101-0207	Полы из керамичсеких плиток . Разборка покрытия	м2	590,5	580,48		342 773,44		194 367,47
						556,95		328 878,98		59,10
2	2	12-110103-0302	Поверхность полов по бетону. Наческа под стяжку	м2	590,5	465,72	98,09	275 007,66	57 922,15	128 297,54
						367,63	51,57	217 085,52	30 452,09	59,10
3	3	11-110101-1101	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	м2 стяжки	590,5	622,59	0,86	367 639,40	507,83	95 078,48
						264,39		156 122,30		60,90
4	4	11-110101-2707	Покрытия из плит курамогранитных на растворе из сухой смеси. Устройство с приготовлением раствора в построечных условиях	м2 покрытия	590,5	3 758,29	76,64	2 219 270,25	45 255,92	238 507,12
						663,23	29,88	391 637,32	17 644,14	60,90
5	5	11-110101-3905	Плинтуса керамогранитные. Устройство	м	446,8	2533,33	6,42	1131892	2868	52 452,95
						192,77	2,40	86130	1072	60,90

Итого по акту:						**3 204 691**
в том числе:						
- зарплата рабочих-строителей						1 179 853,74
- затраты на эксплуатацию машин						106 554,35
- в том числе зарплата машинистов						49 168,55

- материалов, изделий и конструкций					1 918 282,65
накладные расходы 1 уровня, тенге					708 703,56
Итого с накладными расходами					3 913 394,30
Накладные расходы II уровня (4,24%), тенге					165 927,92
Итого, тенге					4 079 322,22
сметная прибыль (8%), тенге					326 345,78
Временные здания и сооружения (1,5%), К=0,8					**52 868**
Итого по акту, тенге					4 458 536
Итого в текущих ценах 2018г. (Иинф=1,13)					5 038 146
НДС (12 %)					604 577
Итого					5 642 723

Сдал (Субподрядчик)
ТОО "AA-Building"
БИН 130840019461

Директор **Турымбетов Ж.Е.**

Принял (Генподрядчик)
ТОО "КазСтройКапитал"
БИН 121140000933

Директор **Кажмуратов Д.К.**