Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Генподрядчик : ТОО "Ай-Дин Тараз Құрылыс"
Субподрядчик : ТОО «Тараз-Ісмер»
Стройка : Строительство многоквартирного жилого дома в 15 микрорайоне г.Тараз. Участок №20 пятно 1
Объект : Строительство многоквартирного жилого дома в 15 микрорайоне г.Тараз. Участок №20 пятно 1
Договор подряда (контракт) № 24-А от 14.03.2022г.

Акт выполненных работ апрель 2022г.

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
3	20	С1213-301-0102	Блоки стеновые из ячеистого бетона автоклавного твердения (газобетон) В2,5, D500 ГОСТ 31360-2007(наружные стены на клею)	м3	243,58656	23374		5693592		5693592	455487	6149079
4	21	С1212-601-0101	Смеси сухие - кладочный клей для газо и пеноблоков СТ РК 1168-2006	кг	7307,5968	43		314227		314227	25138	339365
5	24	С1214-210-0201	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,36778	386515		142152		142152	11372	153524
14	38	С1214-210-0201	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,0432	386515		16697		16697	1336	18033
15	40	С1214-203-0401	Швеллер гнутый равнополочный из углеродистой сталиГОСТ 11474-76 толщиной стенки от 2 до 4 мм	т	1,638	521308		853903		853903	68312	922215
16	41	С1214-201-0102	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 ширина		0,0576	438170		25239		25239		27258

			полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм	т								
17	43	С1214-203-0401	Швеллер гнутый равнополочный из углеродистой сталиГОСТ 11474-76 толщиной стенки от 2 до 4 мм	т	0,1767	521308		92115		92115	2019	99484
48	94	С1214-201-0102	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм	т	0,02105	438170		9223		9223	7369	9961
49	95	С1217-101-0301	Болт самоанкерующийся распорный ГОСТ 28778-90 М10х100	шт.	60	30		1800		1800	738	1944
50	97	С1213-301-0103	Блок стеновой из ячеистого бетона автоклавного твердения (газобетон) ГОСТ 31360-2007 В3,5, D600	м3	36,33056	23240		844322		844322	144	911868
51	100	С1214-210-0201	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,018	386515		6957		6957	67546	7514
52	102	С1214-203-0401	Швеллер гнутый равнополочный из углеродистой сталиГОСТ 11474-76 толщиной стенки от 2 до 4 мм	т	0,75759	521308		394938		394938	557	426533
53	103	С1214-201-0102	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм	т	0,027	438170		11831		11831	31595	12777
54	105	С1214-203-0401	Швеллер гнутый равнополочный из углеродистой сталиГОСТ 11474-76 толщиной стенки от 2 до 4 мм	т	0,0413	521308		21530		21530	946	23252
55	106	С1214-201-0102	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм	т	0,02105	438170		9223		9223	1722	9961
											738	

56	107	С1217-101-0301	Болт самоанкерующийся распорный ГОСТ 28778-90 М10х100	шт.	60	30		1800		1800		1944
											144	
57	109	С1213-301-0103	Блок стеновой из ячеистого бетона автоклавного твердения (газобетон) ГОСТ 31360-2007 В3,5, D600	м3	16,65	23240		386946		386946		417902
											30956	
60	304	С1214-210-0201	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	4,52116	386515		1747496		1747496		1887296
											139800	
61	305	С1214-210-0202	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм	т	1,41976	373950		530919		530919		573393
											42474	
62	306	Е11-060301-0701 Изм. и доп. вып. 1	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т	1,95251	22108,03	1411,99	43166	2757	562	37015	86596
						20408,04	424,6	39847	829		6415	
63	307	Е11-060301-0407 Изм. и доп. вып. 22	Детали закладные весом до 4 кг. Установка	т	0,0924	1117505,99	1443,99	103258	133	78133	22795	136137
						270468	630,51	24991	58		10084	
64	308	Е11-060301-0406	Конструкции стальные, остающиеся в теле бетона. Установка(Гильзы)	т	0,03587	83758,85	19125,35	3004	686	53	2310	5739
						63155	7623,43	2265	273		425	
65	309	С1241-102-0212	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 127 до 630 мм ГОСТ 10705-80 размерами 152х4,0 мм	м	1,6	5348		8557		8557		9242
											685	
66	310	С1241-102-0170	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 102х4,0 мм	м	1	3938		3938		3938		4253
											315	
67	311	С1241-102-0137	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 57х3,0 мм		0,8	1631		1305		1305		1409

				м							104	
68	312	Е11-060801-0102 Изм. и доп. вып. 16	Перекрытия безбалочные толщиной до 200 мм. Устройство на высоте от опорной площади более 6 м	м3	64,283	54211,27 19796,4	1899,07 469,17	3484863 1272572	122078 30160	2090213	1185486 373628	5043977
69	313	С1214-210-0101	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	1,01946	392348		399983		399983	31999	431982
70	314	С1214-210-0201	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	6,58108	386515		2543686		2543686	203495	2747181
71	315	С1214-210-0202	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм	т	1,4311	373950		535160		535160	42813	577973
72	316	Е11-060301-0701 Изм. и доп. вып. 1	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т	1,96988	22108,03 20408,04	1411,99 424,6	43550 40201	2781 836	567	37344 6472	87366
73	317	Е11-060301-0407 Изм. и доп. вып. 22	Детали закладные весом до 4 кг. Установка	т	0,0891	1117505,99 270468	1443,99 630,51	99570 24099	128 56	75342	21981 9724	131275
74	318	Е11-060301-0406	Конструкции стальные, остающиеся в теле бетона. Установка(Гильзы)	т	0,03394	83758,85 63155	19125,35 7623,43	2843 2143	649 259	50	2186 402	5431
75	319	С1241-102-0212	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 127 до 630 мм ГОСТ 10705-80 размерами 152х4,0 мм	м	1,6	5348		8557		8557	685	9242
76	320	С1241-102-0170	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 102х4,0 мм	м	0,8	3938		3150		3150	252	3402

77	321	С1241-102-0137	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 57х3,0 мм	м	0,8	1631		1305		1305		1409
78	323	С1213-101-0101	Кирпич керамический рядовой полнотелый размерами 250 х 120 х 65 мм ГОСТ 530-2012 марки М100	1000 шт.	1,3884444	46609		64714		64714		69891
79	324	С1214-403-0101	Сетки арматурная сварная из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм	т	0,02244	450224		10103		10103		10911
80	326	С1214-403-0101	Сетки арматурная сварная из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм	т	0,01378	450224		6204		6204		6700
81	328	С1261-102-0252	Сетка арматурная сварная из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,04962	419679		20824		20824		22490
82	329	С1214-210-0101	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,00564	392348		2213		2213		2390
83	331	С1214-201-0102	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм	т	0,0077	438170		3374		3374		3644
84	332	С1217-101-0107	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ 1759.0-87 строительный	т	0,0006214	647579		402		402		434
85	334	С1261-201-0607	Пакля пропитанная ГОСТ 12285-77	кг	1,754112	575		1009		1009		1090
			Итого по разделу:									
			ИТОГО:									21 393 467,00
			Временные здания и сооружения			0,9 %		192541,203				21 393 467,00
			Итого с временными									
			Зимние удорожания			0,63 %		134778,8421				21 586 008,20
			Итого с зимними удорожаниями									
			Непредвиденные работы и затраты			2 %		427869,34				21 720 787,05
			Итого с непредвиденными работами и затратами									22 148 656,39

			Итого с понижающим коэффициентом			1					
			В том числе на 2021 год			26,00%					22 148 656,39
			НДС 2021 года			12,00%					5 758 650,66
			В том числе на 2022 год , к = 1,0500514			74,00%					691 038,08
			НДС 2022 года			12,00%					17 210 348,46
			Итого в текущих ценах 2022 года								2 065 241,81
			Итого НДС								22 968 999,12
			ВСЕГО ПО АКТУ С НДС								2 756 279,89
											25 725 279,01

Принял (Генподрядчик)
ТОО "Ай Дин Тараз Құрылыс"
Директор Есдаулетов Г.

Сдал (Субподрядчик)
ТОО «Тараз-Ісмер»
Директор Мусабеков Г.