Генподрядчик: ПК «Агроспецмонтаж»
Субподрядчик: ТОО «Сартобе»

Форма-3

Наименование стройки : Строительство трансформатора и электрофикации улиц Шокалак и Шенгелсай н/п Уйымшыл, улиц Кошкарата и Каратас н/п Абай, улиц Жастар и Ардагер н/п Ангирата в с/о Кемекалган, Толебийского района, Туркестанской области

СПРАВКА

о стоимости выполненных строительных работ и затрат за ноябрь месяц 2021 г.

Код заказчика	Код подрядчика	Договор номер	Договор дата	Источник финансирования наименован.	Источник финансирования код	Организационно-правовая форма код	Организационно-правовая форма наименование

Наименование пусковых комплексов, объектов	С начало года по отчетный месяц включительно с НДС	В отчетном месяце без НДС	из графы 1: Строительно-монтажные работы по смете	из них: за отчетный месяц	из них: по монтажу оборудования	стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР в сметном базовом уровне цен 20__г.	дополнительные затраты: на приобретение материалов	дополнительные затраты: другие дополнительные расходы	НДС	Всего к оплате
А	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Строительство трансформатора и электрофикации улиц Шокалак и Шенгелсай н/п Уйымшыл, улиц Кошкарата и Каратас н/п Абай, улиц Жастар и Ардагер н/п Ангирата в с/о Кемекалган, Толебийского района, Туркестанской области	5 419 460	4 838 804							580 656	5 419 460

Генподрядчик:
Директор ПК «Агроспецмонтаж»
_____ Нурмитов Т.С.

Субподрядчик:
Директор ТОО «Сартобе»
_____ Мырзахметов М.

Генподрядчик: ПК «Агроспецмонтаж»
Субподрядчик: ТОО «Сартобе»
Наименование стройки: Строительство трансформатора и электрофикации улиц Шокалак и Шенгелсай н/п Уйымшыл, улиц Кошкарата и Каратас н/п Абай, улиц Жастар и Ардагер н/п Ангирата в с/о Кемекалган, Толебийского района, Туркестанской области
Наименование объекта: Сети электроснабжения Шокалак и Шенгелсай

Форма 2

Акт выполненных работ №1

за ноябрь месяц 2021 г.

Составлена в текущих ценах с 01.01.20 г.

№ п/п	Шифр норм. код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость ед., тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуата-ция машин	Всего	эксплуата-ция машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	зарплата маши-нистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата маши-нистов	оборудо-вание, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		2-3-1 Сети электроснабжения Шокалак и Шенгелсай									
	Раздел 2 Одноцепные железобетонные опоры										
	2.1 Опора промежуточные П10-1,2с (6 шт)										
41	1133-0202-0102	Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные с одним подкосом. Установка НР = 80 % К=6,000;	опора	6	14914,17	7232,5	89485	43395	3895	51172	151910
42	2104-0405-0101	Стойки железобетонные вибрированные для опор высоковольтных линий электропередачи, марка СВ105-3,5 из тяжелого бетона класса В25 СТ РК 2387-2013 К=6,000;	шт.	6	7032,5	3628,33	42195	21770	–	11253	227889
43	2900-0000-0012 (пл)ТОО ЭПС	Оголовок Ors54 К=6,000; kстм=1,02;	шт	6	18214	–	109284	–	109284	16881	118027
44	2404-0207-3127	Зажимы ответвительные SL37.2 ГОСТ Р 51177-2017 К=6,000;	шт.	6	866	–	5196	–	5196	8743	5612
45	2404-0207-5202	Кожух защитный для зажима SP15 ГОСТ Р 51177-2017 К=6,000;	шт.	6	394	–	2364	–	2364	416	2553

48	2404-0207-5003	Зажимы прокалывающие SEW20 ГОСТ Р 51177-2017 К=6,000;	шт.	18	2907	–	52326	–	52326	189	56512
49	2404-0207-5004	Зажимы прокалывающие SEW21 ГОСТ Р 51177-2017 К=6,000;	шт.	18	2907	–	52326	–	52326	4186	56512
	2.2 Опора промежуточные П10/0,38-3 (30 шт)					–	–	–	–	4186	
50	1133-0202-0101	Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные. Установка НР = 80 % К=30,000;	опора	30	7376,4	3128,73	221292	93862	19473	124024	372941
53	2900-0000-0077 (пл)ТОО ЭПС	Хомут Х-51 К=30,000; kстм=1,02;	шт	30	3598,57 / 1412	1569,1	107957 / 42360	47073	– / 42360	27625 / –	45749
54	2900-0000-0009 (пл)ТОО ЭПС	Проводник заземляющий ЗП21 К=30,000; kстм=1,02;	м	33	1047	–	34551	–	34551	3389	37315
55	2404-0207-3127	Зажимы ответвительные SL37.2 ГОСТ Р 51177-2017 К=30,000;	шт.	60	866	–	51960	–	51960	2764	56117
56	2404-0207-5202	Кожух защитный для зажима SP15 ГОСТ Р 51177-2017 К=30,000;	шт.	60	394	–	23640	–	23640	4157	25531
59	2404-0207-2606	Скрепа для ленты СОТ36 ГОСТ Р 51177-2017 К=30,000;	шт.	60	154	–	9240	–	9240	1891	9979
60	2404-0207-4402	Лента бандажная стальная СОТ37 ГОСТ Р 51177-2017 К=30,000;	м	78	501	–	39078	–	39078	739	42204
61	2404-0207-4920	Крюк сквозной SOT29.10 ГОСТ Р 51177-2017 К=30,000;	шт.	30	1798	–	53940	–	53940	3126	58255
62	2404-0202-0810	Зажимы поддерживающие SO130 ГОСТ Р 51177-2017 К=30,000;	шт.	30	2857	–	85710	–	85710	4315	92567
						–	–	–	–	6857	

63	2404-0207-5013	Зажимы прокалывающие SLIP22.1 ГОСТ Р 51177-2017 К=30.000;	шт.	30	1889		56670		56670	–	61204
					–		–		–	4534	
64	2404-0207-5014	Зажимы прокалывающие SLIP22.12 ГОСТ Р 51177-2017 К=30.000;	шт.	120	1870		224400		224400	–	242352
					–		–		–	17952	
65	2404-0207-1817	Наконечники кабельные болтовые со срывной головкой SAL1.27 ГОСТ Р 51177-2017 К=30.000;	шт.	30	2450		73500		73500	–	79380
					–		–		–	5880	
66	2306-1201-0902	Провод самонесущий изолированный для воздушных линий электропередачи СИП-4 2х16-0,6/1.0 ГОСТ 31946-2012 К=30.000;	км	0.015	154254		2314		2314	–	2499
					–		–		–	185	
	2.3 Опора угловые промежуточная УПм10/0,38-3 (5 шт)										
68	1133-0202-0102	Опоры железобетонные ВЛ 0.4-10 кВ (с траверсами) одностоечные с одним подкосом. Установка НР = 80 % К=5.000;	опора	5	14914,2	7232,4	74571	36162	3247	42643	126591
					7032,4	3628,4	35162	18142	–	9377	
70	2900-0000-0003 (пл)ТОО ЭПС	Стяжка Г1 К=5,000; кстм=1,02;	шт	10	4508		45080		45080	–	48686
					–		–		–	3606	
71	2900-0000-0003 (пл)ТОО ЭПС	Оголовок Ors61 К=5,000; кстм=1,02;	шт	5	29279		146395		146395	–	158107
					–		–		–	11712	
72	2900-0000-0003 (пл)ТОО ЭПС	Крепление подкоса У52 К=5.000; кстм=1,02;	шт	5	4781		23905		23905	–	25817
					–		–		–	1912	
73	2900-0000-0022 (пл)ТОО ЭПС	Проводник заземляющий ЗП22 К=5,000; кстм=1,02;	м	8.2	592		4854		4854	–	5242
					–		–		–	388	
74	2900-0000-0009 (пл)ТОО ЭПС	Проводник заземляющий ЗП21 К=5,000; кстм=1,02;	м	5.5	1047		5759		5759	–	6220
					–		–		–	461	

75	2401-0103-1601	Болты стыковые для рельс типа Р-24 с гайками диаметром М18, длиной до 88 мм ГОСТ 8144-73, ГОСТ 5915-70 К=5,000;	т	0,00405	414912		1680		1680	–	1814
					–		–		–	134	
76	2404-0207-3127	Зажимы ответвительные SL37.2 ГОСТ Р 51177-2017 К=5,000;	шт.	10	866		8660		8660	–	9353
					–		–		–	693	
77	2404-0207-5202	Кожух защитный для зажима SP15 ГОСТ Р 51177-2017 К=5,000;	шт.	10	394		3940		3940	–	4255
					–		–		–	315	
78	2404-0109-1201	Изоляторы штыревые SDI37 ГОСТ 30531-97 К=5,000;	шт.	15	10777		161655		161655	–	174587
					–		–		–	12932	
80	2404-0207-2606	Скрепа для ленты СОТ36 ГОСТ Р 51177-2017 К=5,000;	шт.	10	154		1540		1540	–	1663
					–		–		–	123	
81	2404-0207-4402	Лента бандажная стальная СОТ37 ГОСТ Р 51177-2017 К=5,000;	м	13	501		6513		6513	–	7034
					–		–		–	521	
82	2404-0207-4920	Крюк сквозной SOT29.10 ГОСТ Р 51177-2017 К=5,000;	шт.	5	1798		8990		8990	–	9709
					–		–		–	719	
83	2404-0202-0810	Зажимы поддерживающие SO130 ГОСТ Р 51177-2017 К=5,000;	шт.	5	2857		14285		14285	–	15428
					–		–		–	1143	
84	2404-0207-5013	Зажимы прокалывающие SLIP22.1 ГОСТ Р 51177-2017 К=5,000;	шт.	5	1889		9445		9445	–	10201
					–		–		–	756	
85	2404-0207-5014	Зажимы прокалывающие SLIP22.12 ГОСТ Р 51177-2017 К=5,000;	шт.	20	1870		37400		37400	–	40392
					–		–		–	2992	
86	2404-0207-1817	Наконечники кабельные болтовые со срывной головкой SAL1.27 ГОСТ Р 51177-2017 К=5,000;	шт.	5	2450		12250		12250	–	13230
					–		–		–	980	

87	2306-1201-0902	Провод самонесущий изолированный для воздушных линий электропередачи СИП-4 2х16-0.6/1,0 ГОСТ 31946-2012 К=5.000;	км	0,0025	154254		386		386	–	417
	2.4 Опора угловая анкерная УАм10/0,38-3 (2 шт)				–		–		–	31	
89	1133-0202-0102	Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные с одним подкосом. Установка НР = 80 % К=2,000;	опора	2	14914,5	7232,5	29829	14465	1299	17058	50638
90	2104-0405-0102	Стойки железобетонные вибрированные для опор высоковольтных линий электропередачи, марка СВ110-3,5 из тяжелого бетона класса В30 СТ РК 2387-2013 К=2,000;	шт.	6	7032,5	3628,5	14065	7257	–	3751	251858
91	1133-0203-0102	Ригели железобетонные для опор ВЛ 0,38-10 кВ. Установка НР = 80 % К=2,000;	ригель	6	434,33	55	2606	330	276	18656	4683
92	2104-0408-0101	Плиты опорно-анкерные типа П-4, диаметром 420 мм х 150 мм из тяжелого бетона класса В25 СТ РК 937-92 К=2,000;	шт.	6	333,33	27	2000	162	–	347	23594
93	2900-0000-0003 (пл)ТОО ЭПС	Стяжка Г1 К=2,000; кстм=1,02;	шт	6	3641		21846		21846	–	29212
94	2900-0000-0083 (пл)ТОО ЭПС	Траверса ТМ83 К=2,000; кстм=1,02;	шт	2	4508		27048		27048	–	34031
95	2900-0000-0083 (пл)ТОО ЭПС	Траверса ТМ80а К=2,000; кстм=1,02;	шт	2	15755		31510		31510	–	5931
96	2900-0000-0077 (пл)ТОО ЭПС	Хомут Х-51 К=2,000; кстм=1,02;	шт	4	2746		5492		5492	–	6100
					1412		5648		5648	439	

97	2900-0000-0016 (пл)ТОО ЭПС	Крепление подкоса У52 К=2,000; кстм=1,02;	шт	4	4781		19124		19124	452	20654
98	2900-0000-0009 (пл)ТОО ЭПС	Проводник заземляющий ЗП21 К=2,000; кстм=1,02;	м	6	1047		6282		6282	1530	6785
99	2900-0000-0022 (пл)ТОО ЭПС	Проводник заземляющий ЗП22 К=2,000; кстм=1,02;	м	4	592		2368		2368	503	2557
100	2401-0103-1601	Болты стыковые для рельс типа Р-24 с гайками диаметром М18, длиной до 88 мм ГОСТ 8144-73, ГОСТ 5915-70 К=2,000;	т	0,0025	414912		1037		1037	189	1120
101	2404-0207-3127	Зажимы ответвительные SL37.2 ГОСТ Р 51177-2017 К=2,000;	шт.	12	866		10392		10392	83	11223
102	2404-0207-5202	Кожух защитный для зажима SP15 ГОСТ Р 51177-2017 К=2,000;	шт.	12	394		4728		4728	831	5106
103	2404-0109-1201	Изоляторы штыревые SDI37 ГОСТ 30531-97 К=2,000;	шт.	2	10777		21554		21554	378	23278
104	2404-0207-4714	Вязка спиральная SO115.9585 ГОСТ Р 51177-2017 К=2,000;	комплект	4	18499		73996		73996	1724	79916
105	2404-0201-0602	Скобы типа СК-7-1А ГОСТ Р 51177-2017 К=2,000;	шт.	12	651		7812		7812	5920	8437
106	2404-0109-1308	Изоляторы композитные натяжные SDI90.150 ГОСТ Р 55189-2012 К=2,000;	шт.	12	14577		174924		174924	625	188918
										13994	

107	2404-0207-3247	Зажимы анкерные SO255 ГОСТ Р 51177-2017 К=2,000;	шт.	12	12979		155748		155748	–	168208
108	2404-0207-5018	Зажимы прокалывающие SLW25.2 ГОСТ Р 51177-2017 К=2,000;	шт.	6	2859		17154		17154	–	18526
109	2404-0207-2606	Скрепа для ленты СОТ36 ГОСТ Р 51177-2017 К=2,000;	шт.	4	154		616		616	–	665
110	2404-0207-4402	Лента бандажная стальная СОТ37 ГОСТ Р 51177-2017 К=2,000;	м	5,2	501		2605		2605	–	2813
111	2404-0207-4920	Крюк сквозной SOT29.10 ГОСТ Р 51177-2017 К=2,000;	шт.	4	1798		7192		7192	–	7767
112	2404-0207-3222	Зажимы анкерные SO118.1201S ГОСТ Р 51177-2017 К=2,000;	шт.	4	12039		48156		48156	–	52008
113	2404-0207-5013	Зажимы прокалывающие SLIP22.1 ГОСТ Р 51177-2017 К=2,000;	шт.	2	1889		3778		3778	–	4080
114	2404-0207-5014	Зажимы прокалывающие SLIP22.12 ГОСТ Р 51177-2017 К=2,000;	шт.	4	1870		7480		7480	–	8078
115	2404-0207-1817	Наконечники кабельные болтовые со срывной головкой SAL1.27 ГОСТ Р 51177-2017 К=2,000;	шт.	4	2450		9800		9800	–	10584
116	2306-1201-0902	Провод самонесущий изолированный для воздушных линий электропередачи СИП-4 2х16-0,6/1,0 ГОСТ 31946-2012 К=2,000;	км	0,002	154254		309		309	–	334
117	2404-0207-5003	Зажимы прокалывающие SEW20 ГОСТ Р 51177-2017 К=2,000;	шт.	6	2907		17442		17442	–	18837

	2.5 Опора анкерная А10/0,38-3 (3 шт)				–		–		–	1395	
118	1133-0202-0102	Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные с одним подкосом. Установка НР = 80 % К=3,000;	опора	3	14914	7232,33	44742	21697	1948	25586	75954
					7032,33	3628,33	21097	10885	–	5626	
119	2104-0405-0102	Стойки железобетонные вибрированные для опор высоковольтных линий электропередачи, марка СВ110-3,5 из тяжелого бетона класса В30 СТ РК 2387-2013 К=3,000;	шт.	6	38867		233202		233202	–	251858
					–		–		–	18656	
120	1133-0203-0102	Ригели железобетонные для опор ВЛ 0,38-10 кВ. Установка НР = 80 % К=3,000;	ригель	6	434,33	55	2606	330	276	1730	4683
					333,33	27	2000	162	–	347	
121	2104-0408-0101	Плиты опорно-анкерные типа П-4, диаметром 420 мм х 150 мм из тяжелого бетона класса В25 СТ РК 937-92 К=3,000;	шт.	6	3641		21846		21846	–	23594
					–		–		–	1748	
122	2900-0000-0003 (пл)ТОО ЭПС	Стяжка Г1 К=3,000; kстм=1,02;	шт	6	4508		27048		27048	–	29212
					–		–		–	2164	
123	2900-0000-0077 (пл)ТОО ЭПС	Траверса ТМ-77 К=3,000; kстм=1,02;	шт	3	15482		46446		46446	–	50162
					–		–		–	3716	
124	2900-0000-0008 (пл)ТОО ЭПС	Накладка ОГ52 К=3,000; kстм=1,02;	шт	3	1503		4509		4509	–	4870
					–		–		–	361	
125	2900-0000-0077 (пл)ТОО ЭПС	Хомут Х-51 К=3,000; kстм=1,02;	шт	3	1412		4236		4236	–	4575
					–		–		–	339	
126	2900-0000-0016 (пл)ТОО ЭПС	Крепление подкоса У52 К=3,000; kстм=1,02;	шт	3	4781		14343		14343	–	15490

127	2900-0000-0009 (пл)ТОО ЭПС	Проводник заземляющий ЗП21 К=3.000; kстм=1.02;	м	6	1047	–	6282	–	6282	1147	6785
128	2900-0000-0022 (пл)ТОО ЭПС	Проводник заземляющий ЗП22 К=3.000; kстм=1.02;	м	4.8	592	–	2842	–	2842	503	3069
129	2900-0000-0009 (пл)ТОО ЭПС	Проводник заземляющий ЗП22 К=3.000; kстм=1.02;	м	1.32	1047	–	1382	–	1382	227	1493
130	2401-0103-1601	Болты стыковые для рельс типа Р-24 с гайками диаметром М18, длиной до 88 мм ГОСТ 8144-73, ГОСТ 5915-70 К=3.000;	т	0.00351	414912	–	1456	–	1456	111	1572
131	2404-0207-3127	Зажимы ответвительные SL37.2 ГОСТ Р 51177-2017 К=3.000;	шт.	15	866	–	12990	–	12990	116	14029
132	2404-0207-5202	Кожух защитный для зажима SP15 ГОСТ Р 51177-2017 К=3.000;	шт.	15	394	–	5910	–	5910	1039	6383
133	2404-0109-1201	Изоляторы штыревые SDI37 ГОСТ 30531-97 К=3.000;	шт.	3	10777	–	32331	–	32331	473	34917
134	2404-0207-4712	Вязка спиральная SO115.5085 ГОСТ Р 51177-2017 К=3.000;	комплект	6	18972	–	113832	–	113832	2586	122939
135	2404-0201-0602	Скобы типа СК-7-1А ГОСТ Р 51177-2017 К=3.000;	шт.	18	651	–	11718	–	11718	9107	12655
136	2404-0109-1308	Изоляторы композитные натяжные SDI90.150 ГОСТ Р 55189-2012 К=3.000;	шт.	18	14577	–	262386	–	262386	937	283377
138	2404-0207-3247	Зажимы анкерные SO255 ГОСТ Р 51177-2017 К=3.000;	шт.	18	12979	–	233622	–	233622	20991	252312

139	2404-0207-5018	Зажимы прокалывающие SLW25.2 ГОСТ Р 51177-2017 К=3.000;	шт.	9	2859	25731	25731	–	18690	–	27789
140	2900-0000-0078 (пл)ТОО ЭПС	Траверса ТМ-78 К=3.000; kстм=1.02;	шт	3	3552	10656	10656	–	2058	–	11508
141	2900-0000-0078 (пл)ТОО ЭПС	Траверса ТМ-78а К=3.000; kстм=1.02;	шт	3	3552	10656	10656	–	852	–	11508
142	2401-0103-1601	Болты стыковые для рельс типа Р-24 с гайками диаметром М18, длиной до 88 мм ГОСТ 8144-73, ГОСТ 5915-70 К=3.000;	т	0.00327	414912	1357	1357	–	852	–	1466
143	2404-0207-3222	Зажимы анкерные SO118.1201S ГОСТ Р 51177-2017 К=3.000;	шт.	6	12039	72234	72234	–	109	–	78013
144	2404-0207-5013	Зажимы прокалывающие SLIP22.1 ГОСТ Р 51177-2017 К=3.000;	шт.	12	1889	22668	22668	–	5779	–	24481
145	2404-0207-5014	Зажимы прокалывающие SLIP22.12 ГОСТ Р 51177-2017 К=3.000;	шт.	3	1870	5610	5610	–	1813	–	6059
146	2404-0207-5003	Зажимы прокалывающие SEW20 ГОСТ Р 51177-2017 К=3.000;	шт.	9	2907	26163	26163	–	449	–	28256
		Итого по разделу 2						–	2093		
		Итого по АКТУ				**4 838 804**					
		НДС 12%				**580 656**					
		ВСЕГО с НДС к оплате				**5 419 460**					

Генподрядчик:
Директор ПК «Агроспецмонтаж»

_____ Буркитов Т.С.

Субподрядчик:
Директор ТОО «Сартобе»

_____ Мырзахметов М.