Форма 2В

Ген подрячик: ТОО "Данекер"

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Суб подрядчик: ТОО "Марал Құрылыс"

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Реконструкция водопроводных сетей водоснабжения с. Иргиз, Иргизского района, Актюбинской области**

(наименование, адрес)

Объект : **Наружные сети водопровода.**

(наименование)

Договор подряда (контракт) № 86 от 28.05.2020г.

Акт приемки выполненных работ

За ___Июнь___ 2020 года

на Наружные сети водоснабжения

Составлен в текущих ценах с 07.07.20 г.

№ п/п	№ поз. по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы		Выполнено работ			Накладные расходы	Всего стоимость с НР и СП
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель,	Сметная прибыль	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		Наружные сети водоснабжения										
		Раздел 1 Земляные работы										
2	2	1101-0101-0308	Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м3 НР = 72 %	м3 грунта	50252	115,81	147,22	5819684	7398119	–	1687740	8108018
						———	———	———	———	———	———	
						8,59	38,06	431512	1912571	–	600594	
3	3	1101-0205-0302	Грунты 2 группы. Доработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами НР = 72 %	м3 грунта	1626,9	118,64	–	193015	–	–	841792	1117592
						———	———	———	———	———	———	
						718,64	–	1169155	–	–	82785	
4	4	1101-0205-0502	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2 НР = 72 %	м3 грунта	9315,4	396,13	–	3690109	–	–	2656879	6854747
						———	———	———	———	———	———	
						396,13	–	3690109	–	–	507759	

5	5	1101-0104-0405	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2 НР = 72 %	м3 грунта	37261,6	118,70	18,67	4422952	695652	–	118833	4905128
						–	7,49	–	165046	–	363343	
6	6	1101-0201-0501	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками НР = 72 %	м3 уплотненного грунта	1147,1	94,57	77,20	108481	88558	–	102080	227406
						87,37	36,22	100224	41554	–	16845	
7	7	1101-0107-1305	Разравнивание бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 10 м. Группа грунтов 2 НР = 72 %	м3 грунта	11474,1	92,33	42,33	1059404	485681	–	123163	1277172
						–	14,91	–	171059	–	94605	
8	8	1108-0101-0202	Щебеночная подготовка НР = 93 %	м3 основания	389,1	1878,18	1763,18	730800	686053	-305833	603515	1441060
						901,00	766,80	350579	298362	–	106745	
		Раздел 2 Трубопровод										
9	12	1122-0501-0105	Трубопроводы из полиэтиленовых труб. Укладка НР = 99 %	км трубопровода	9,763	90667,15	125388,70	885183	1224170	-3366532	3351704	4575839
						310104,03	36670,52	3027546	358014	–	338951	
10	13	2301-0501-1316	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 - 200 питьевая ГОСТ 18599-2001 К=1,010;	м	9738,42	2246		21872491		21872491	-	23622291
											1749799	
11	14	2301-0501-1316	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 - 63 питьевая ГОСТ 18599-2001 К=1,010;	м	25,25	1146		28937		28937	-	31251
											2315	
13	16	2301-0501-1310	Промывка с дизенфекцией. Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 200.	м	9738,42	158		1538670		1538670	-	1661764
											123094	
		Раздел 3 Устройство колодцев										
14	82	1108-0101-0202	Щебеночная подготовка толщ.100 мм под днище колодцев НР = 93 %	м3 основания	175,72	1878,17	1763,18	330032	309825	-138117	272550	650788

						901,00	766,79	158324	134740	–	48207	
15	83	1106-0101-0101	Подготовка бетонная толщ.100 мм В7,5. Устройство НР = 91 %	м3	175,72	3748,55	1108,94	658695	194862	234439	248756	980047
						1305,45	250,20	229394	43965	–	72596	
		Раздел 4 Колодцы										
16	86	1122-1301-0101	Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство в грунтах сухих НР = 99 %	м3 железобетонных и бетонных конструкций колодца	279,1	177,89	9392,88	49649	2621553	-5541768	4014908	4389721
						10640,86	3889,64	2969864	1085598	–	325165	
17	87	2104-0302-0102	Плиты днищ железобетонные для колодцев ПН15 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-2016	шт.	14	16451		230314		230314	-	248739
						–					18425	
18	88	2104-0302-9905	Плиты покрытий, перекрытий и днищ для сооружений водопровода, канализации, резервуаров, колодцев и ирригационных систем из тяжелого бетона класса В22,5, круглые СТ РК 937-92	м3	19,42	17550		340821		340821	-	368087
						–					27266	
19	89	2104-0301-0110	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС15.6 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-2016	шт.	45	14581		656145		656145	-	708637
						–					52492	
20	90	2104-0301-0112	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС15.9 из тяжелого бетона класса В15СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-2016	шт.	14	21170		296380		296380	-	320090
						–					23710	
21	91	2104-0302-0105	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев ПП10-1 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-2016	шт.	14	9182		128548		128548	-	138832
						–					10284	

22	92	2104-0302-0109	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев 1ПП15-1, 2ПП15-1 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-2016	шт.	14	15603		218442		218442	-	
						–					17475	
23	93	2104-0301-0201	Кольца опорные железобетонные для колодцев КО6 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	28	2186		61208		61208	-	
						–					4897	
24	94	2104-0301-0104	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС10.3 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-2016	шт.	14	3419		47866		47866	-	
						–					3829	
25	95	1108-0201-0109	Стены приямков и каналов из кирпича. Кладка НР = 93%	м3 кладки	131	5721,93	2195,28	749573	287582	1348691	383052	
						6527,15	496,79	855057	65079	–	90610	
			ИТОГО:									**63**
			НДС 12%:									**7**
			ИТОГО С НДС:									**70**

Ген. Подрядчик:
Директор ТОО "ДАНЕКЕР"

_____ **Искаков Б.А.**

Суб. Подрядчик
ТОО "Марал Құрылыс"

_____ **Байғара Б.С.**