Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

		ИИН/БИН
Заказчик	**ГУ "Управление природных ресурсов и регулирования природопользования Алматинской области "Алматинская область, г.Талдыкорган,Алматинская область, г.Талдыкорган, Кабанбай батыра, 26**	**050140006813**
	полное наименование, адрес, данные о средствах связи	
Исполнитель	**Товарищество с ограниченной ответственностью "TOLAGAI-2050",РК, 050009, г. Алматы, Алмалинский р-н., ул. Шевченко 165 Б, БЦ «МТС», 2- этаж, 213 офис.**	**010140002665**
	полное наименование, адрес, данные о средствах связи	
Договор (контракт)	Договор №19 от 09.06.2022 (мелиорация устья р. Иле)	

Номер документа	Дата составления
84	**23.11.2022**

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер по порядку	Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии)	Дата выполнения работ (оказания услуг)	Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)			
					количество	цена за единицу	стоимость	в том числе НДС, в KZT
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Работы по рыбохозяйственной мелиорации протоков устья реки Иле впадающих в Капчагайское водохранилище			Работа	1	94 022 028,18	94 022 028,18	10 073 788,73
				Итого	1	x	94 022 028,18	10 073 788,73

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика _____

наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на _____ страниц

Сдал (Исполнитель) Директор — Жанысбеков О.К.
должность *подпись* *расшифровка подписи*

М.П.

Принял (Заказчик) _____ / _____
должность *подпись* *расшифровка подписи*

Дата подписания (принятия) работ (услуг) 23.11.2022

М.П.

Заказчик: ГУ «Управление природных ресурсов и регулирования природопользования Алматинской области»

Подрядчик: ТОО "TOLAGAI-2050"

Наименование строительства и его адрес: Работы по рыбохозяйственной мелиораций протоков устья реки Иле впадающих в Капчагайское водохранилище

Утверждена приказом Министра индустрии и инфраструктурного развития Республики Казахстан от 05.08.2021 года № 420

Приложение 4-1
Правилам организации деятельности осуществления функции заказчика (застройщика)
форма КС-3

СПРАВКА № 3
о стоимости выполненных работ и затрат (по ресурсному методу)
за ноябрь месяц 2022 г.

Код Заказчика	Код Подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		номер	дата	Наименование	Код	Наименование	Код
		№19	09.06.2022				

Наименование пусковых комплексов, объектов, комплексов работ	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге								НДС 12%	Всего с учетом НДС 12%
	С начала года по отчетный месяц включительно с НДС	В отчетном месяце без НДС	Строительно-монтажные работы по смете	из них		Стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР по смете	Дополнительные затраты			
				В отчетном месяце	По монтажу оборудования		Приобретение материалов	Другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Работы по рыбохозяйственной мелиораций протоков устья реки Иле впадающих в Капчагайское водохранилище	184 022 028,18	83 948 239							10 073 789	94 022 028,18

ЗАКАЗЧИК:
Руководитель ГУ Управление природных ресурсов
и регулирования природопользования Алматинской области»
Нусипбаев К.А.

ТЕХНАДЗОР:
Эксперт ТОО "TN Stroy"
Койжанов Д.Ш.

ПОДРЯДЧИК:
Директор
ТОО "TOLAGAI-2050"
Жанысбеков О.К.

"SANA-2015". Версия 20.3 от 16.07.20 г. Цены региона Алматинская обл. Приложение 2 к НДОССС в РК

Форма 2В

Заказчик: ГУ «Управление природных ресурсов и регулирования природопользования Алматинской области»

Подрядчик: ТОО "TOLAGAI-2050"

Наименование строительства и его адрес: Работы по рыбохозяйственной мелиораций протоков устья реки Иле впадающих в Капчагайское водохранилище

АКТ №3
приемки выполненных работ за ноябрь месяц 2022 года
Обоснование: Локальная смета №2-1-1. Мехочистка русла р. Или

Составлена в текущих ценах с 07.07.20 г.

№ п/п	№ п/п по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Ед. изм.	Кол-во	Стоимость ед., тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами НР и СП сметной прибылью, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	1а	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	1	1101-0108-0202	Грунт 2-й группы. Разработка плавучими землесосными мнарядами дизельными производительностью 140 м3/ч НР=72% т.ч.п.: Ктрр=0,78; Ктрм1=0,78; Кэкс1=0,78; Кмат1=0,78;	м3	135218,66	411,83	354,92	55687743	47991673	0	15293592	76659842
						56,92	100,17	7696070	13545030	–	5678507	
			Итого по смете					**76 659 842**				
			в том числе									
			- зарплата рабочих-строителей, тенге					7 696 070				
			- затраты на эксплуатацию машин, тенге					47 991 673				
			- в т.ч. зарплата машинистов, тенге					13 545 030				
			- материалы, изделия и конструкции, тенге									
			- накладные расходы, тенге					15 293 592				
			в т.ч. зарплата, тенге					1 376 423				
			- сметная прибыль (8 %), тенге					5 678 507				
		Временные здания и сооружения (4,3%) К=0,8						**2 637 099**				

		Итого с временными зданиями и сооружениями					79 296 940				
		Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (4,05%)					3 211 526				
		Итого с затратами на производство работ в зимнее время					82 508 466				
		Непредвиденные работы и затраты (2 %)					1 650 169				
		Итого с непредвиденными работами и затратами					84 158 635				
		Итого в текущих ценах 2021 года, к = 1,050					88 366 567				
		Налог на добавленную стоимость (12 %)					10 603 989				
		Итого с НДС 12%					98 970 556				
		Тендерная скидка 5%					-4 948 528				
		Итого с учетом понижающего коэффициента					94 022 028,18				

ЗАКАЗЧИК:
Руководитель ГУ Управление природных ресурсов
и регулирования природопользования Алматинской области»
_____ Пусипбаев К.А.

ПОДРЯДЧИК:
Директор
ТОО "TOLAGAI-2050"
_____ Жанысбеков О.К.

АВТОРСКИЙ НАДЗОР:
ТОО "Гидротехник Жоба"
_____ Ержігіт М.Т.

ТЕХНАДЗОР:
Эксперт ТОО "TN Stroy"
_____ Койжанов Д.Ш.