ЗАКАЗЧИК: ТОО "Береке Строй Групп"
ПОДРЯДЧИК: ТОО "Капитал Story kz"

Наименование объекта: "Многоквартирный жилой комплекс «AK ZHELKEN» со встроенными помещениями и подземным паркингом» г. Алматы, Бостандыкский район, ул. Навои, 200 (без наружных инженерных сетей)

А К Т
приемки выполненных работ
за октябрь 2023 года

№ п/п	Наименование работ/материалов/оборудования в соответствие с проектной документацией	Ед. изм.	Кол- во	работы		Материалы в тг.	
				За ед.	Всего	За ед.	Всего
	Сети канализации						
	Земляные работы						
1	Разработка грунта механизмами с шурфовкой в местах	м3	241	2 900	698 900		
3	вывоз грунта на отвал	м3	43,3	2 450	106 085		
4	Доработка грунта вручую	м3	10,6	3 800	40 280		
5	песчаная подготовка	м3	21,20	1 500	31 800	4 500	95 400
6	обваловка песком трубопроводов	м3	61,00	1 500	91 500	4 500	274 500
7	Обратная засыпка местного грунта в траншеях	м3	217,50	2 700	587 250		0
	Итого Земляные работы				**1 555 815**		**369 900**
	Устройство трубопровода сети К1						
8	прокладка труб сетей водоотведения из хризотилцементных труб ф150мм	пм	106,72	7 500	800 400	10 100	1 077 872
9	прокладка труб чугунных ф150мм	пм	10,00	7 900	79 000	22 500	225 000
10	прокладка труб чугунных ф100мм	пм	10,00	7 900	79 000	22 500	225 000
11	Монтаж колодцев ф1500 мм	шт	5	98 700	493 500	290 000	1 450 000
13	заделка концов футляра	шт	12	21 000	252 000	43 000	516 000
14	устройство гидроизоляции на месте вводов в здания	шт	6	23 000	138 000	74 000	444 000
15	устройство ленты сигнальной	мп	106,72	200	21 344	300	32 016
16	монтаж люков чугунных	шт	5,0	18 050	90 250	65 000	325 000
	Итого по сети К1			**1 953 494**		**4 294 888**	
	Всего			**3 509 309**		**4 294 888**	
	Итого стоимость работ и материалов:			**7 804 197**			
	Накладные расходы		**5,0%**	**175 465**			
	Всего договорная цена вкл. НДС:			**7 979 662**			

«ПОДРЯДЧИК»
ТОО «Береке Строй Групп»
БИН 031140008016

Директор

Калиев Е.А.

«СУБПОДРЯДЧИК»
ТОО «Капитал Stroy Kz»
БИН 180240018420

Директор

Тагаев Р.Д.

"Согласовано"
Инженер ПТО
(подпись) (ФИО)

ЗАКАЗЧИК: ТОО "Береке Строй Групп"
ПОДРЯДЧИК: ТОО "Капитал Story kz"
Наименование объекта: "Многоквартирный жилой комплекс «AK ZHELKEN» со встроенными помещениями и подземным паркингом» г. Алматы, Бостандыкский район, ул. Навои, 200 (без наружных инженерных сетей)

А К Т
приемки выполненных работ
за октябрь 2023 года

№ п/п	Наименование работ/материалов/оборудования в соответствие с проектной документацией	Ед. изм.	Кол- во	работы		Материалы в тг.	
				За ед.	Всего	За ед.	Всего
	СЕТИ ВОДОПРОВОДА						
Земляные работы							
1	Разработка грунта с шурфовкой в местах пересечения с коммуникациями	м3	49	6 000	294 000		
3	вывоз грунта в отвал	м3	59	2 450	144 550		
4	Доработка грунта вручую	м3	6,00	3 800	22 800		
5	устройство песчаного основания	м3	4,4	1 500	6 600	4 500	19 800
6	Устройство песчаной обваловки трубопроводов t=30см	м3	14,0	1 500	21 000	4 500	63 000
7	Обратная засыпка несжимаемого грунта в траншеях	м3	72,0	6 000	432 000	4 500	324 000
	Итого Земляные работы			**920 950**		**406 800**	
Устройство трубопроводов сети В1							
10	укладка труб ПЭ100 ф200х11,4мм SDR17	пм	44,11	9 900	436 689	10 900	480 799
11	укладка труб стальных 100х3мм с гидроизоляцией	пм	24,01	7 000	168 084	15 400	369 785
14	монтаж задвижки ф200мм в комплекте с фланцами и болтами	шт	3,00	50 000	150 000	278 000	834 000
15	монтаж задвижки ф80мм в комплекте с фланцами и болтами	шт	2,00	24 000	48 000	134 289	268 578
17	устройство фланцев стальных свободных ф200	шт	4,00	6 000	24 000	13 000	52 000
18	монтаж втулки ф200мм	шт	4,00	8 000	32 000	9 800	39 200
19	Устройство отводов ф200мм ПЭ100	шт	4,00	7 000	28 000	17 000	68 000
21	устройство фланцев стальных приварныхф200мм	шт	8,00	9 000	72 000	21 000	168 000
23	устройство упоров на углах поворотов трассы	шт	2,00	14 000	28 000	36 000	72 000
24	устройство сигнальной ленты	шт	44,11	200	8 822	300	13 233
25	монтаж колодцев ф1500 в комплекте	шт	1,00	99 900	99 900	290 000	290 000
26	монтаж люков чугунных	шт	1,0	18 050	18 050	65 000	65 000
27	промывка трубопроводов	мп	44,11			1 200	52 932
	Итого по сети В1			**1 113 545**		**2 773 527**	
	итого			**2 034 495**		**3 180 327**	
	накладные расходы	**1,2%**		**64 664**			
	Всего по акту вкл. НДС:			**5 279 486**			

«ПОДРЯДЧИК»
ТОО «Береке Строй Групп»
БИН 031140008016
Директор

_____ Сулейменов Е.Т.
м.п.

«СУБПОДРЯДЧИК»
ТОО «Капитал Stroy Kz»
БИН 180240018420
Директор

_____ Тагаев Р.Д.

"Согласовано"
Инженер ПТО
(подпись) (ФИО)