Заказчик : Дудин Евгений Леонтьевич ИИН 590728350243

Подрядчик : ТОО "ГазПро" БИН 180640020665

Приложение 2 к приказу Министра промышленности и строительства Республики Казахстан от 13 мая 2024 года № 169 Приложение 4-1 к Правилам организации деятельности и осуществления функций заказчика (застройщика)

Наименование строительства и его адрес: Строительство газопровода низкого давления для газоснабжения здания конторы и закусочной быстрого обслуживания по адресу: город Костанай, улица Промышленная, 4

СПРАВКА № 1

о стоимости выполненных строительных работ и затрат

(по ресурсному методу)

за апрель 2024 года

БИН/ИИН		КОПФ		Договор		Источник финансирования	
заказчика	подрядчика	заказчика	подрядчика	номер	дата	Наименование программы/ подпрограммы/специфики	код

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге						НДС	Всего
	с начала строительства по отчетный месяц включительно	с начала года по отчетный месяц включительно	в отчетном месяце	из них				
				Строительно-монтажные работы	Оборудования, мебели и инвентаря	Прочих затрат		
А	1	2	3	4	5	6	7	8
Строительство газопровода низкого давления для газоснабжения здания конторы и закусочной быстрого обслуживания по адресу: город Костанай, улица Промышленная, 4	700 000,00	700 000,00	700 000,00				0,00	700 000,00
ИТОГО К ОПЛАТЕ	700 000,00	700 000,00	700 000,00				0,00	700 000,00

Подрядчик :

ТОО "ГазПро"

БИН/ИИН 180640020665

Директор _____ **Сябро Д.А.**

Технический надзор:

ТОО "ТЛГ 2002"

БИН/ИИН 021040005115

Эксперт _____ **Мурзабеков Д.Ж.**

Заказчик :

Дудин Евгений Леонтьевич

БИН/ИИН 590728350243

_____ **Дудин Е.Л.**

ПДШС РК 8.01-03-2022, Приложение Г Форма 4

Заказчик : **Дудин Евгений Леонтьевич ИИН 590728350243**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО "ГазПро" БИН 180640020665**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Строительство газопровода низкого давления для газоснабжения здания конторы и закусочной быстрого обслуживания по адресу: город Костанай, улица Промышленная, 4**

(наименование, адрес)

Объект : **Газопровод низкого давления**

(наименование)

Акт выполненных работ №1

за **Апрель 2024** (месяц, год)

Номер по порядку	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7
		ВСЕГО ПО СМЕТЕ:				**700000**
1	**1124-0101-0101** *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,12 Изм. и доп. вып. 37*	**Трубопроводы надземные и в каналах при условном давлении 0,6 МПа, температуре до 115°С диаметром труб 15 мм. Прокладка**	**км трубопровода**	**0,0077**	**5 982 509**	**46065**
2	**1124-0101-0101** *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,12 Изм. и доп. вып. 37*	**Трубопроводы надземные и в каналах при условном давлении 0,6 МПа, температуре до 115°С диаметром труб 20 мм. Прокладка**	**км трубопровода**	**0,0065**	**8 599 856**	**55899**
3	**1124-0101-0101** *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,12 Изм. и доп. вып. 37*	**Трубопроводы надземные и в каналах при условном давлении 0,6 МПа, температуре до 115°С диаметром труб 25 мм. Прокладка**	**км трубопровода**	**0,047**	**9 721 577**	**456914**
4	**241-101-0401** *РСНБ РК 2022*	**Труба стальная сварная водогазопроводная оцинкованная обыкновенная ГОСТ 3262-75 размерами 15х2,8 мм**	**м**	**7,7**	**762**	**5867**
5	**241-101-0202** *РСНБ РК 2022*	**Труба стальная сварная водогазопроводная обыкновенная ГОСТ 3262-75 размерами 20х2,8 мм**	**м**	**6,5**	**594**	**3861**
6	**241-101-0203** *РСНБ РК 2022*	**Труба стальная сварная водогазопроводная обыкновенная ГОСТ 3262-75 размерами 25х3,2 мм**	**м**	**47**	**613**	**28811**
7	**1124-0106-0101** *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,12*	**Задвижки или клапаны стальные для горячей воды и пара диаметром 50 мм. Установка**	**комплект**	**1**	**18 469**	**18469**

1	2	3	4	5	6	7
8	1125-0211-0101 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,12*	Трубопроводы диаметром до 100 мм. Контроль качества сварных соединений методом радиографирования, избыточное давление среды до 10 МПа (100 кгс/см2)	стык	1	83 701	83701
9	6111-0501-0205 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Огрунтовка поверхности металлической грунтовкой за 1 раз ГФ-021	$м^2$	0,9	260	234
10	6111-0501-0505 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Окраска поверхности металлической огрунтованной эмалями ПФ-115	$м^2$	0,9	199	179
		ВСЕГО ПО СМЕТЕ:				**700000**
		Итого:				**700000**

Подрядчик:	**ТОО "ГазПро" БИН/ИИН 180640020665**	**Директор**	**Сябро Д.А.**
Заказчик:	**Дудин Евгений Леонтьевич БИН/ИИН 590728350243**		**Дудин Е.Л.**
Технический надзор:	**ТОО "ТЛГ 2002" БИН/ИИН 021040005115**	**Эксперт**	**Мурзабеков Д.Ж.**
Авторский надзор:	**ТОО "КазСтройПроект 2017" БИН/ИИН 171140006523**	**Эксперт**	**Никифоров Е.Н.**