Утверждена
приказом и.о. Министра индустрии и
инфраструктурному развитию
Республики Казахстан от 05.08.2021г. №420
Приложение 4-1
"Правилам организации деятельности осуществления
функций заказчика (застройщика)
Форма КС-3

Заказчик: Государственное учреждение "Отдел образования по Ескельдинскому району Управления образования области Жетісу"

Подрядчик: ТОО "Нұр-Шапағат-Құрылыс"

Объект: «Капитальный ремонт КГУ "СШ Коныр "Отдел образования по Ескельдинскому району Управления образования области Жетісу»

С П Р А В К А
О стоимости выполненных работ и затрат (по ресурсному методу)
за май месяц 2024 года

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма			
Наименование пусковых комплексов, объектов, комплексов работ		номер	дата	наименование	код	наименование		код	
		124	14.02.2024 г.					НДС 12%	Всего с учетом НДС 12%
	Стоимость выполненных работ и затрат (без НДС),тенге					Дополнительные затраты			
«Капитальный ремонт КГУ "СШ Коныр "Отдел образования по Ескельдинскому району Управления образования области Жетісу»	С начала года по отчетный месяц включительно	СМР в сметных базисных ценах	Из них: В отчетном месяце в ценах без НДС	по монтажу оборудования	Стоимость прочих затрат,не входящих в состав СМР	На приобретение материалов	Другие дополнительные расходы		
Всего по объекту выполнено :	175 000 000,00								
выполнено за месяц	60 000 000,00		53 571 428,57					6 428 571,43	60 000 000,00

Итого к оплате: 60 000 000 (шестьдесят миллионов) тенге

Заказчик:
Руководитель ГУ "Отдел образования по Ескельдинскому району Управления образования области Жетісу" _____ Бектуров М.М.

Тех. надзор:
Эксперт ТОО «RIZIM engineering» _____ Мадиханов А.Е.

Подрядчик: Генеральный директор
ТОО «Нұр-Шапағат-Құрылыс» _____ Кереев К.Н.

Заказчик: Государственное учреждение "Отдел образования по Ескельдинскому району Управления образования области Жетісу"

Подрядчик: ТОО «Нұр-Шапағат-Құрылыс»

Объект: «Капитальный ремонт КГУ "СШ Коныр "Отдел образования по Ескельдинскому району Управления образования области Жетісу»

Акт № 3
приемки выполненных работ за май месяц 2024 года

Составлен(а) в текущих ценах 1 квартала 2023 года

№ п/п	№ по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
							Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					на единицу измерения	по проекту	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6		7	8	9	10	11	12	13
			Локальная смета 2-1-1. Ремонтные работы										
			РАЗДЕЛ 1. Демонтажные работы										
			Полы /АС-21/										
			Тип-531, отм. -0,000										
1	6	E12-070101-0205 1207-0101-0205 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	Полы из линолеума и релина. Разборка покрытия	$м^2$	91		163,09	3,48	14841	316	--	10601	27477
2	7	E12-070101-0208 1207-0101-0208 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	Полы цементные. Разборка покрытия	$м^2$	91		2770,43	908,05	252109	82632	--	149161	433371
3	8	E12-070101-0302 1207-0101-0302 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	Плинтусы цементные и из керамической плитки. Разборка	м	79,2		200,11	--	15849	--	--	11411	29441
			Дощатые полы на отм.+3.500										
4	22	E12-070101-0201 1207-0101-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	Полы дощатые. Разборка покрытия	$м^2$	65		493,86	23,02	32101	1496	--	22709	59195
5	23	E12-070101-0102 1207-0101-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	Полы. Разборка оснований покрытия: лаг из досок и брусков	$м^2$	65		107,48	--	6986	--	--	5030	12978
6	24	E12-070101-0208 1207-0101-0208 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	Полы цементные. Разборка покрытия	$м^2$	65		2770,43	908,05	180078	59023	--	106543	309551

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
7	25	Е12-070101-0301 1207-0101-0301 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	Плинтусы деревянные и из пластмассовых материалов. Разборка	м	52,5	52,83	--	2774	--	--	1997	5153
8	44	Е12-080101-0202 1208-0101-0202 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	Кровли из листовой стали. Разборка покрытий	$м^2$ кровли	1060	147,08	0,08	155905	85	--	112190	289539
9	45	Е12-080101-0101 1208-0101-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	Крыши. Разборка деревянных элементов конструкций: обрешетка из брусков с прозорами	$м^2$ кровли	1060	251,46	30,82	266548	32669	--	175409	477318
10	46	Е12-080101-0102 1208-0101-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	Крыши. Разборка деревянных элементов конструкций: стропила со стойками и подкосами из досок	$м^2$ кровли	1060	361,77	19,43	383476	20596	--	265700	701105
11	48	Е12-080101-0204 1208-0101-0204 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	Кровли из волнистых асбестоцементных листов. Разборка покрытий	$м^2$ кровли	27	404,76	1,88	10929	51	--	7832	20262
			Вывоз мусора									
12	53	С3414-104-0501 414-104-0501 РСНБ РК 2022	Мусор строительный (механизированная). Погрузка	т	17,64	170,00	--	2999	--		--	3239
13	54	С3412-102-0103 412-102-0103 РСНБ РК 2022	Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 3 км	т·км	52,92	96,00	--	5080	--		--	5486
			РАЗДЕЛ 2. Ремонтные работы									
			Полы /АС-32/									
					Узел-109							
14	63	Е11-110101-1201 1111-0101-1201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 28	Лаги. Укладка по кирпичным столбикам	$м^2$ пола	154,4	4463,61	29,91	689181	4618	571155	108370	861356
15	64	Е11-110101-3302 1111-0101-3302 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Покрытия дощатые толщиной 36 мм. Устройство	$м^2$ покрытия	154,4	9608,07	67,89	1483486	10482	1320525	148276	1762303
					Узел-531							
16	67	Е11-110101-0209 1111-0101-0209 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Слои подстилающие бетонные. Устройство	$м^3$ подстилающего слоя	29,4696	42643,19	11,48	1256678	338	1093801	152786	1522221
17	68	Е11-110101-1101 1111-0101-1101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Стяжки цементные толщиной 20 мм/30мм/. Устройство	$м^2$ стяжки	368,37	1228,12	35,52	452403	13085	252061	183249	686506
18	69	Е11-110101-1102 1111-0101-1102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 К=2	Стяжки цементные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101	$м^2$ стяжки	368,37	366,29	12,14	134930	4472	125831	6737	153002
					Узел-651							

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
19	86	Е11-110101-0803 1111-0101-0803 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Тепло- и звукоизоляция засыпная керамзитовая. Устройство	$м^3$ изоляции	12,8884	22009,09	2340,28	283662	30162	180647	78485	391118
20	87	Е11-110101-1101 1111-0101-1101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Стяжки цементные толщиной 20 мм/40мм/. Устройство	$м^2$ стяжки	368,24	1228,12	35,52	452243	13080	251972	183185	686263
21	88	Е11-110101-1102 1111-0101-1102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 К=4	Стяжки цементные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101	$м^2$ стяжки	368,24	732,59	24,28	269769	8941	251574	13474	305901
			Внутренняя отделка /АС-33/									
					Стены							
22	105	Е11-150203-0203 1115-0203-0203 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 28	Стены внутри зданий. Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону улучшенное	$м^2$ оштукатуриваемой поверхности	1025	1955,26	110,48	2004142	113242	449688	1227612	3490290
23	106	Е11-150206-0202 1115-0206-0202 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Стены. Отделка внутренних оштукатуренных (цементно-песчаными растворами) поверхностей сухими смесями на гипсовой основе	$м^2$ отделываемой поверхности	604,967	955,90	6,13	578288	3708	234220	273379	919798
					Откос							
24	113	Е11-150204-0101 1115-0204-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Откосы плоские оконные и дверные. Штукатурка поверхностей по бетону и камню	$м^2$ оштукатуриваемой поверхности	144,05	4253,24	54,10	612679	7793	123265	389197	1082026
			Проемы /АС-34/									
					Окна							
25	122	Е11-100501-0108 1110-0501-0108 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 28	Проемы оконные площадью более 2 $м^2$. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) трехстворчатых (в том числе при наличии створок глухого остекления)	$м^2$	325	2064,34	249,49	670911	81084	--	568146	1338182
26	124	С1223-102-0304 223-102-0304 РСНБ РК 2022	Блок оконный из ПВХ профилей толщиной 60 мм трехстворчатый одинарной конструкции ГОСТ 30674-99 со стеклопакетом однокамерным, поворотно-откидной фурнитурой: трехэлементный - по одной поворотной и поворотно-откидной створками	$м^2$	113,06	36968,00	--	4179602	--	4179602	--	4513970
			Устройство дверного проема, фрагмент-1, 1шт. /АС-35/									
27	137	Е12-030101-0201 1203-0101-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	Стены из кирпича простые. Разборка каменной кладки	$м^3$ кладки	0,65	35977,13	7089,80	23385	4608	--	15020	41478
28	138	Е11-460101-0402 1146-0101-0402 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Элементы конструктивные стен кирпичных. Усиление стальными обоймами	т	0,18834	439912,79	51058,02	82853	9616	2997	61789	156214
29	139	С1214-203-0203 214-203-0203 РСНБ РК 2022	Швеллер горячекатаный с параллельными гранями полок из углеродистой стали ГОСТ 8240-97 № 22П-40П	т	0,0831	558023,00	--	46372	--	46372	--	50082

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
30	140	С1214-101-0201 214-101-0201 РСНБ РК 2022	Прокат толстолистовой горячекатаный из углеродистой стали ГОСТ 14637-89 толщиной от 4 до 12 мм	т	0,02298	403078,00	–	9263	–	9263	–	10004
31	141	С1261-107-0201 261-107-0201 РСНБ РК 2022	Болты специальные для крепления с гайками и шайбами диаметром от М10 до М16 ГОСТ 1759.0-87	т	0,02034	408199,00	–	8303	–	8303	–	8967
32	142	С1214-201-0102 214-201-0102 РСНБ РК 2022	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм	т	0,06192	479350,00	–	29681	–	29681	–	32056
			Устройство дверного проема, фрагмент-2, 1шт. /АС-36/									
33	143	Е12-030101-0201 1203-0101-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	Стены из кирпича простые. Разборка каменной кладки	$м^3$ кладки	0,5	35977,13	7089,80	17989	3545	–	11554	31907
34	144	Е11-460101-0402 1146-0101-0402 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Элементы конструктивные стен кирпичных. Усиление стальными обоймами	т	0,19186	439912,79	51058,02	84402	9796	3053	62944	159134
35	145	С1214-203-0203 214-203-0203 РСНБ РК 2022	Швеллер горячекатаный с параллельными гранями полок из углеродистой стали ГОСТ 8240-97 № 22П-40П	т	0,07756	558023,00	–	43280	–	43280	–	46742
36	146	С1214-101-0201 214-101-0201 РСНБ РК 2022	Прокат толстолистовой горячекатаный из углеродистой стали ГОСТ 14637-89 толщиной от 4 до 12 мм	т	0,03204	403078,00	–	12915	–	12915	–	13948
37	147	С1261-107-0201 261-107-0201 РСНБ РК 2022	Болты специальные для крепления с гайками и шайбами диаметром от М10 до М16 ГОСТ 1759.0-87	т	0,02034	408199,00	–	8303	–	8303	–	8967
38	148	С1214-201-0102 214-201-0102 РСНБ РК 2022	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм	т	0,06192	479350,00	–	29681	–	29681	–	32056
			Парапет /АС-39,40/									
39	154	Е11-080201-0101 1108-0201-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Стены наружные простые из кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м /Парапет/	$м^3$ кладки	53,35	46980,22	4387,77	2506395	234088	1747851	541941	3292203
40	155	Е11-080201-0701 1108-0201-0701 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Стены и другие конструкции. Армирование кладки	т металлических изделий	0,36186	561061,92	3439,14	203026	1244	164906	34665	256706
41	156	С1214-403-0101 214-403-0101 РСНБ РК 2022	Сетка арматурная сварная из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм	т	0,23712	455717,00	–	108060	–	108060	–	116705
42	157	С1214-210-0102 214-210-0102 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 25 мм	т	0,04851	356318,00	–	17285	–	17285	–	18668
43	158	Е11-070107-0103 1107-0107-0103 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка /МНД-2/	т стальных элементов	0,07238	1144235,17	9861,06	82820	714	75320	8187	98287
			Обвязочный пояс									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
44	159	Е11-060701-0201 1106-0701-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 28	Пояса в опалубке. Устройство	$м^3$	8,89	67019,90	7035,10	595807	62542	398291	134807	789063
45	160	С1214-210-0201 214-210-0201 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,83304	349794,00	--	291392	--	291392	--	314703
46	161	С1214-210-0101 214-210-0101 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,2418	376202,00	--	90966	--	90966	--	98243
			Монолитный сердечник МС-1, 50шт									
47	162	Е11-060501-0109 1106-0501-0109 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Колонны железобетонные в деревянной опалубке высотой до 6 м, периметром до 4 м. Устройство	$м^3$	2,22	58703,50	7683,40	130322	17057	86298	27892	170871
48	163	С1214-210-0201 214-210-0201 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,093	349794,00	--	32531	--	32531	--	35133
49	164	С1214-210-0101 214-210-0101 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,035	376202,00	--	13167	--	13167	--	14220
			Металлическая решетка МР-1, 25шт. /АС-39/									
50	165	Е11-090601-0102 1109-0601-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 28	Лотки, решетки, затворы из полосовой и тонколистовой стали. Монтаж	т конструкций	0,3355	89001,95	3637,05	29860	1220	1962	18579	52314
51	166	С1222-509-0701 222-509-0701 РСНБ РК 2022	Переплеты оконные, нестандартные, жалюзийные и защитные решетки из горячекатаных, холодногнутых профилей и труб ГОСТ 7511-73	т	0,331	977889,00	--	323681	--	323681	--	349576
52	167	С1214-401-0113 214-401-0113 РСНБ РК 2022	Сетка стальная плетеная одинарная без покрытия ГОСТ 5336-80 размерами 3,5 мм х 40 мм	$м^2$	11,25	1730,00	--	19463	--	19463	--	21020
			РАЗДЕЛ 3. Кровля основной блок /АС-44/									
53	177	Е11-120101-0401 1112-0101-0401 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Примыкания рулонных и мастичных кровель к стенам и парапетам высотой до 600 мм. Устройство без фартуков	м примыканий	534	2972,76	74,53	1587454	39799	1312380	220441	1952528
54	178	Е11-100102-0401 1110-0102-0401 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 28	Элементы каркаса из брусьев /стойки/. Установка	$м^3$ древесины в конструкции	1,219	199540,21	1632,47	243240	1990	196077	41461	307477
55	179	Е11-100105-0101 1110-0105-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 28	Стропила. Установка с изготовлением	$м^3$ древесины в конструкции	19,15703	231128,89	1150,80	4427743	22046	3706447	637024	5469948

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
56	180	Е11-100114-0401 1110-0114-0401 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 28	Прогоны из досок. Укладка по фермам	$м^3$ древесины в конструкции	4,176	186162,81	1963,87	777416	8201	658603	102801	950635
57	181	Е11-100115-0102 1110-0115-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Конструкции деревянные каркасов, эстакад. Огнезащита	$м^3$ древесины в конструкции	24,55203	18243,93	62,77	447926	1541	364530	74287	563990
58	183	С1215-204-0404 215-204-0404 РСНБ РК 2022	Доска обрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 32 мм до 40 мм ГОСТ 8486-86 сорт 4/Обрешетка,коньковый щит/	$м^3$	13,202528	111313,00	--	1469613	--	1469613	--	1587182
59	184	Е11-100115-0201 1110-0115-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 28	Обрешетка под кровлю, покрытия и настилы по фермам. Огнезащита	$м^2$ обработанной поверхности	13,202528	55,50	4,05	733	54	--	633	1475
				Элементы металлические (см.лист АС-44)								
60	193	С1214-403-0101 214-403-0101 РСНБ РК 2022	Сетки арматурная сварная из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм /скрутка/	т	0,072	455717,00	--	32812	--	32812	--	35437
61	194	Е11-070107-0103 1107-0107-0103 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка	т стальных элементов	0,35138	1144235,17	9861,06	402061	3465	365653	39743	477149
62	195	С1214-210-0202 214-210-0202 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм /Ерш/	т	0,072	329247,00	--	23706	--	23706	--	25602
			Слуховые окна (2шт)									
63	206	Е11-100106-0101 1110-0106-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Окна слуховые. Устройство	слуховое окно	2	12546,96	1249,45	25094	2499	1845	19655	48329
64	207	С1215-202-0502 215-202-0502 РСНБ РК 2022	Брусок обрезной хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм ГОСТ 8486-86 сорт 2	$м^3$	0,488	141521,00	--	69062	--	69062	--	74587
65	208	С1215-204-0402 215-204-0402 РСНБ РК 2022	Доска обрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 32 мм до 40 мм ГОСТ 8486-86 сорт 2	$м^3$	0,086	144859,00	--	12458	--	12458	--	13455
			РАЗДЕЛ 4. Кровля-2									
			Металлическая решетка МР-1, 10шт. /АС-49/									
66	229	Е11-090601-0102 1109-0601-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 28	Лотки, решетки, затворы из полосовой и тонколистовой стали. Монтаж	т конструкций	0,1342	89001,95	3637,05	11944	488	785	7431	20925

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
67	230	С1222-509-0701 222-509-0701 РСНБ РК 2022	Переплеты оконные, нестандартные, жалюзийные и защитные решетки из горячекатаных, холодногнутых профилей и труб ГОСТ 7511-73	т	0,1324	977889,00	–	129473	–	129473	–	139831
68	231	С1214-401-0113 214-401-0113 РСНБ РК 2022	Сетка стальная плетеная одинарная без покрытия ГОСТ 5336-80 размерами 3,5 мм х 40 мм	$м^2$	4,5	1730,00	–	7785	–	7785	–	8408
			Фрагмент-1, 2шт. /АС-50/									
					Парапет							
69	237	Е11-120101-1001 1112-0101-1001 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 28	Покрытия мелкие (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали. Устройство	$м^2$ покрытия	26	5319,56	21,20	138309	551	94634	39806	192364
					Элементы металлические (см.лист АС-55)							
70	267	С1214-403-0101 214-403-0101 РСНБ РК 2022	Сетки арматурная сварная из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм /скрутка/	т	0,01714	455717,00	–	7811	–	7811	–	8436
71	268	Е11-070107-0103 1107-0107-0103 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка	т стальных элементов	0,07828	1144235,17	9861,06	89571	772	81460	8854	106299
72	269	С1214-210-0202 214-210-0202 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм /Ерш/	т	0,0095	329247,00	–	3128	–	3128	–	3378
			Слуховые окна (2шт)									
73	277	Е11-100106-0101 1110-0106-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Окна слуховые. Устройство	слуховое окно	2	12546,96	1249,45	25094	2499	1845	19655	48329
74	278	С1215-202-0502 215-202-0502 РСНБ РК 2022	Брусок обрезной хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм ГОСТ 8486-86 сорт 2	$м^3$	0,488	141521,00	–	69062	–	69062	–	74587
75	279	С1215-204-0402 215-204-0402 РСНБ РК 2022	Доска обрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 32 мм до 40 мм ГОСТ 8486-86 сорт 2	$м^3$	0,086	144859,00	–	12458	–	12458	–	13455
76	280	С1224-101-0501 224-101-0501 РСНБ РК 2022	Металлочерепица, толщина оцинкованной стали 0,70 мм СТ РК 2083-2011 толщина защитного покрытия от 22 мкм до 30 мкм	$м^2$	12,85172	5136,00	–	66006	–	66006	–	71287
77	281	Е11-120101-1001 1112-0101-1001 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 28	Покрытия мелкие (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали. Устройство	$м^2$ покрытия	9,3	5319,56	21,20	49472	197	33850	14238	68807
78	282	С1223-101-0202 223-101-0202 РСНБ РК 2022	Блок оконный из деревянных профилей толщиной 78 мм двухстворчатый одинарной конструкции ГОСТ 24700-99 со стеклопакетом однокамерным, поворотной фурнитурой: двухэлементный - импост и поворотная створка	$м^2$	1,085	43030,00	–	46688	–	46688	–	50423

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
79	283	Е11-150501-0303 1115-0501-0303 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 28	Окна с одинарным переплетом. Остекление оконным стеклом толщиной 4 мм	$м^2$ площади проемов по наружному обводу коробок	0,4	3512,91	33,54	1405	13	1023	299	1840
80	284	С1261-107-0997 261-107-0997 РСНБ РК 2022	Петля накладная	шт.	4	389,00	–	1556	–	1556	–	1680
81	285	С1261-107-0629 261-107-0629 РСНБ РК 2022	Ручка-скоба из алюминиевого сплава анодированная	шт.	2	1090,00	–	2180	–	2180	–	2354
82	286	Е11-100102-0401 1110-0102-0401 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 28	Элементы каркаса из брусьев. Установка	$м^3$ древесины в конструкции	0,042	199540,21	1632,47	8381	69	6756	1429	10594
83	287	Е11-100115-0102 1110-0115-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Конструкции деревянные каркасов, эстакад. Огнезащита	$м^3$ древесины в конструкции	0,042	18243,93	62,77	766	2	624	127	965
			РАЗДЕЛ 5. Кровля-3									
			Металлическая решетка МР-1, 10шт. /АС-59/									
84	300	Е11-090601-0102 1109-0601-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 28	Лотки, решетки, затворы из полосовой и тонколистовой стали. Монтаж	т конструкций	0,1342	89001,95	3637,05	11944	488	785	7431	20925
85	301	С1222-509-0701 222-509-0701 РСНБ РК 2022	Переплеты оконные, нестандартные, жалюзийные и защитные решетки из горячекатаных, холодногнутых профилей и труб ГОСТ 7511-73	т	0,1324	977889,00	–	129473	–	129473	–	139831
86	302	С1214-401-0113 214-401-0113 РСНБ РК 2022	Сетка стальная плетеная одинарная без покрытия ГОСТ 5336-80 размерами 3,5 мм х 40 мм	$м^2$	4,5	1730,00	–	7785	–	7785	–	8408
			РАЗДЕЛ 6. Пожарная лестница ПЛ-1 /АС-67/									
			Фундамент ФС-1, 6шт. /АС-69/									
87	347	Е11-060101-0101 1106-0101-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 28	Подготовка бетонная. Устройство	$м^3$	0,384	37629,53	1651,33	14450	634	13076	803	16473
88	348	Е11-060101-0105 1106-0101-0105 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 28	Фундаменты общего назначения железобетонные под колонны объемом до 3 $м^3$. Устройство	$м^3$	2,76	53003,02	2885,01	146288	7963	108466	28840	189138
89	349	С1212-401-0104 212-401-0104 РСНБ РК 2022	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М100	$м^3$	0,066	32345,00	–	2135	–	2135	–	2306

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
90	350	С1261-102-0252 261-102-0252 РСНБ РК 2022	Сетка арматурная сварная из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,02496	331233,00	–	8268	–	8268	–	8929
91	351	С1214-210-0201 214-210-0201 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,06408	349794,00	–	22415	–	22415	–	24208
92	352	С1214-210-0101 214-210-0101 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,027	376202,00	–	10157	–	10157	–	10970
93	353	С1261-107-0982 261-107-0982 РСНБ РК 2022	Болты строительные с гайками анкерные ГОСТ 1759.0-87	т	0,07416	694126,00	–	51476	–	51476	–	55594
94	354	Е11-080101-0307 1108-0101-0307 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,08 Изм. и доп. вып. 28	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	$м^2$ поверхности	13,248	2515,35	28,22	33323	374	27313	5292	41704
			Пожарная лестница									
95	355	Е11-090304-0101 1109-0304-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,08 Изм. и доп. вып. 28	Лестницы прямолинейные и криволинейные, пожарные с ограждением. Монтаж	т конструкций	6,72444	109112,72	36227,60	733722	243610	106655	324123	1142473
96	356	С1214-205-0104 214-205-0104 РСНБ РК 2022	Труба стальная квадратная из углеродистой стали ГОСТ 13663-86 наружными размерами от 180 х 180 мм и более	т	1,587	475195,00	–	754134	–	754134	–	814465
97	357	С1214-205-0102 214-205-0102 РСНБ РК 2022	Труба стальная квадратная из углеродистой стали ГОСТ 13663-86 наружными размерами от 30 х 30 мм до 90 х 90 мм	т	0,09035	437427,00	–	39522	–	39522	–	42684
98	358	С1214-205-0101 214-205-0101 РСНБ РК 2022	Труба стальная квадратная из углеродистой стали ГОСТ 13663-86 наружными размерами до 25 х 25 мм	т	0,08989	482071,00	–	43333	–	43333	–	46800
99	359	С1214-101-0201 214-101-0201 РСНБ РК 2022	Прокат толстолистовой горячекатаный из углеродистой стали ГОСТ 14637-89 толщиной от 4 до 12 мм	т	0,22026	403078,00	–	88782	–	88782	–	95885
100	360	С1214-101-0202 214-101-0202 РСНБ РК 2022	Прокат толстолистовой горячекатаный из углеродистой стали ГОСТ 14637-89 толщиной от 14 до 50 мм	т	0,2355	492120,00	–	115894	–	115894	–	125166
101	361	С1214-203-0202 214-203-0202 РСНБ РК 2022	Швеллер горячекатаный с параллельными гранями полок из углеродистой стали ГОСТ 8240-97 № 12П-20П	т	0,15908	518842,00	–	82537	–	82537	–	89140
102	362	С1214-205-0203 214-205-0203 РСНБ РК 2022	Труба стальная прямоугольная из углеродистой стали ГОСТ 13663-86 наружными размерами от 100 х 40 мм и более	т	3,672	433095,00	–	1590325	–	1590325	–	1717551
103	363	С1214-201-0302 214-201-0302 РСНБ РК 2022	Уголок стальной горячекатаный неравнополочный из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 ширина большей полки от 63 до 125 мм, толщиной от 3 до 16 мм	т	0,45065	394960,00	–	177989	–	177989	–	192228

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
104	364	С1214-201-0102 214-201-0102 РСНБ РК 2022	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм	т	0,0422	479350,00	--	20229	--	20229	--	21847
105	365	С1214-107-0112 214-107-0112 РСНБ РК 2022	Лист стальной просечно-вытяжной из углеродистой стали ПВЛ-506, толщиной 5 мм	т	0,19315	457844,00	--	88433	--	88433	--	95508
			РАЗДЕЛ 7. Усиление стен /АС-87/									
			Узел-1, 589,05м^2									
106	511	Е11-460101-0403 1146-0101-0403 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Элементы конструктивные стен кирпичных. Усиление стальными тяжами	т	1,65	395841,69	6418,75	653139	10591	108091	452576	1194172
107	512	С1214-210-0201 214-210-0201 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,30925	349794,00	--	108174	--	108174	--	116828
108	513	С1214-403-0101 214-403-0101 РСНБ РК 2022	Сетка арматурная сварная из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм	т	0,953	455717,00	--	434298	--	434298	--	469042
109	514	Е11-150203-0203 1115-0203-0203 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 28	Стены. Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону улучшенное	м^2 оштукатуриваемой поверхности	395	1888,12	110,48	745807	43640	146773	473080	1316396
			Узел-2, 169,74м^2									
110	515	Е11-460101-0403 1146-0101-0403 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Элементы конструктивные стен кирпичных. Усиление стальными тяжами	т	0,6670782	395841,69	6418,75	264057	4282	43699	182972	482791
111	516	С1214-210-0201 214-210-0201 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,144279	349794,00	--	50468	--	50468	--	54505
112	517	С1214-403-0101 214-403-0101 РСНБ РК 2022	Сетка арматурная сварная из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм	т	0,5227992	455717,00	--	238248	--	238248	--	257308
113	518	Е11-150203-0203 1115-0203-0203 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 28	Стены. Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону улучшенное	м^2 оштукатуриваемой поверхности	169,74	1888,12	110,48	320489	18752	63072	203293	565684
			Узел сопряжение стены и перекрытия, перегородки, каркас Кр-1									
114	519	С1214-210-0201 214-210-0201 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм //	т	1,5146	349794,00	--	529798	--	529798	--	572182
115	520	С1214-210-0101 214-210-0101 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,4176	376202,00	--	157102	--	157102	--	169670
			ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге								48738880,85
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
			- Зарплата рабочих строителей	Тенге				9099971				
			- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					1246823			
			- в том числе зарплата машинистов	Тенге					517135			
			- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						26748572		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			- Перевозка грузов	Тенге				8079				
			- Накладные расходы	Тенге							8025151	
			- Сметная прибыль	Тенге							3610279	

Временные здания и сооружения (1,2 %)	**584 866,57**
Зимнее удорожание (0,7 %)	**345 266,23**
Непредвиденные работы и затраты 2%	**993 380,27**
Итого с временными здания и сооружения, зимнее удорожание, с 2% непредвиденными работами и затратами	**50 662 393,92**
в том числе в текущих ценах 2023 года, К=1,079	**54 664 723,04**
НДС (12 %)	**6 559 766,76**
Всего по акту с учетом НДС (12 %)	**61 224 489,80**
Тендерная скидка 2% .	
Понижающий коэффициент составляет 0,97999999989	
Итого с учетом понижающего коэффициента	**60 000 000,00**

Заказчик:
Руководитель ГУ "Отдел образования по Ескельдинскому району Управления образования области Жетісу _____ **Бектуров М.М.**

Тех. надзор:
Эксперт ТОО «RIZIM engineering» _____ **Мадиханов А.Е.**

Авторский надзор:
Главный инженер ТОО «СУҚҰРЫЛЫСПРОЕКТ» _____ **Аметов А.Ж.**

Подрядчик:
Генеральный директор ТОО «Нур-Шапағат-Құрылыс» _____ **Кереев К.Н.**