Наименование строительства и его адрес: "Строительство группового водопровода в селах Красная Поляна, Петриковка, Арбузинка Сандыктауского района Акмолинской области"

Форма 3КС

Полная сметная стоимость работ 444 955 322,95 тенге, в т.ч. НДС
Лимит финансирования на 2024 г 348 259 796,36 тенге, в т.ч. НДС

Программа 254 "Эффективное управление водными ресурсами"
Подпрограмма 119 "Строительство и реконструкция систем водоснабжения, гидротехнических сооружений за счет целевого трансферта из Национального фонда Республики Казахстан
Специфика 431 "Строительство новых объектов и реконструкция имеющихся объектов"
Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Акмешит-Мелиоратор"
Адрес: Кызылординская область, г.Кызылорда, БЕЙБАРЫС СУЛТАН, 87Б
БИН: 070540008808
ИИК: KZ7596525F0007341411
БИК: IRTYKZKA
АО "ForteBank"

Стоимость выполненных работ, включая работы по настоящему акту:
а) с начала года 80 196 791,65 тенге, в т.ч. НДС
б) за отчетный месяц 80 196 791,65 тенге, в т.ч. НДС

СПРАВКА № 3

О СТОИМОСТИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ И ЗАТРАТ ЗА СЕНТЯБРЬ МЕСЯЦ 2024 года

(предоставляется ежемесячно субподрядчиком генподрядчику, генподрядчиком к застройщикам и финансирующему банку)

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Дополнительное соглашение		Источник финансирования		организационно-правовая форма	
		№	дата	№	дата	наименование	код		
		258	10.07.2023	258/1 258/2 258/3	21.11.2023 г., 30.01.2024 г., 17.07.2024 г.				

Специфика	Наименование и виды выполняемых работ	Ед изм	Стоимость единицы работ, тенге	Аванс, тенге			Ранее заактированная сумма	Сумма фактических расходов с начала года, тенге	Сумма, требуемая к перечислению за выполненный объем		Стоимость выполненных работ с начала года, тенге
				Сумма аванса	Сумма погашения	Остаток			Кол-во	Сумма, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
431	Строительство группового водопровода в селах Красная Поляна, Петриковка, Арбузинка Сандыктауского района Акмолинской области	тенге	80 196 791,65	104 508 827,58	24 059 037,496	80 449 790,08				56 137 754,16	80 196 791,65
	ИТОГО:	тенге	80 196 791,65	104 508 827,58	24 059 037,496	80 449 790,08				56 137 754,16	80 196 791,65

Заказчик:
РГУ "Комитет водных ресурсов Министерства водных ресурсов и ирригации Республики Казахстан"
_____ Абдиев А.Б.

Руководитель Управления развития групповых водопроводов РГУ "Комитет водного хозяйства МВРИ РК"
_____ Турлыбеков Б.А.

Технический надзор:
Эксперт технического надзора ТОО «ALHARU GROUP»
_____ Жаксыбаев А.М.

Подрядчик:
Директор ТОО "Акмешит-Мелиоратор"
_____ Шамахов Б.Ы.

"SANA-2015". Версия 20.4.1Д от 05.10.20 г.

Приложение 2 к НДОССС в РК
форма-2

Заказчик: РГУ "Комитет водного хозяйства МВРИ РК"
Подрядчик: ТОО "Акмешит-Мелиоратор"

Наименование стройки: "Строительство группового водопровода в селах Красная Поляна, Петриковка, Арбузинка Сандыктауского района Акмолинской области"

Договор № 258 от 2023-07-10 , доп.соглашение № 258/1,258/2,258/3 от 2023-11-21, 30.01.2024, 17.07.2024г.

АКТ № 3

приемки выполненных работ за сентябрь месяц 2024 года

Составлена в текущих ценах с 05.10.20 г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость ед., тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами НР и СП сметной прибылью, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Раздел 1 Распределительные колодцы									
		1.1 на 1-го абонента (1 шт, d=108 мм)									
14	1122-1301-0101	**Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство в грунтах сухих НР = 99 %**	**м3 железобетонных и бетонных конструкций колодца**	1,705	23077,91	9392,89	39348	16015	5190	24527	68985
					10640,86	3889,64	18143	6632	–	5110	
15	2104-0302-0102	**Плиты днищ железобетонные для колодцев ПН15 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-2016**	**шт.**	1	16451		16451		16451	–	17767
					–		–		–	1316	
16	2104-0301-0110	**Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС15.6 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-2016**	**шт.**	1	14581		14581		14581	–	15747
					–		–		–	1166	
17	2104-0301-0112	**Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС15.9 из тяжелого бетона класса В15СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-2016**	**шт.**	1	21170		21170		21170	–	22864
					–		–		–	1694	

18	2104-0301-0112	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС15.9б из тяжелого бетона класса В15СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-2016	шт.	1	21170		21170		21170	–	22864
					–		–		–	1694	
19	2104-0302-0109	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев 1ПП15-1, 2ПП15-1 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-2016	шт.	1	15603		15603		15603	–	16851
					–		–		–	1248	
20	2104-0301-0201	Кольца опорные железобетонные для колодцев КО6 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	1	2886		2886		2886	–	3117
					–		–		–	231	
21	2104-0301-0101	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС7.3 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-2016	шт.	1	2899		2899		2899	–	3131
					–		–		–	232	
	1.2 на 1-го абонента (5 шт, d=108 мм)				3286	759	1755	405	–	530	
38	1122-1301-0101	Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство в грунтах сухих НР = 99 % К=5,000;	м3 железобетонных и бетонных конструкций колодца	8,525	23077,91	9392,89	196739,2	80074,4		122633,8	344922,8
					10640,86	3889,64	90713	33159	–	25550	
39	2104-0302-0102	Плиты днищ железобетонные для колодцев ПН15 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-2016 К=5,000;	шт.	5	16451		82255		82255	–	88835,4
					–		–		–	6580,4	
40	2104-0301-0110	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС15.6 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-2016 К=5,000;	шт.	5	14581		72905		72905	–	78737,4
					–		–		–	5832,4	
41	2104-0301-0112	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС15.9 из тяжелого бетона класса В15СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-2016 К=5,000;	шт.	5	21170		105850		105850	–	114318
					–		–		–	8468	
42	2104-0301-0112	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС15.9б из тяжелого бетона класса В15СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-2016 К=5,000;	шт.	5	21170		105850		105850	–	114318
					–		–		–	8468	

43	2104-0302-0109	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев 1ПП15-1, 2ПП15-1 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-2016 К=5,000;	шт.	5	15603		78015		78015	–	84256
					–		–		–	6241	
44	2104-0301-0201	Кольца опорные железобетонные для колодцев КО6 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90 К=5,000;	шт.	5	2886		14430		14430	–	15584,4
					–		–		–	1154,4	
45	2104-0301-0101	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС7.3 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-2016 К=5,000;	шт.	5	2899		14495		14495	–	15654,6
					–		–		–	1159,6	
	1.3 на 1 абонента (2 шт, d=57 мм)										
59	1122-1301-0101	Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство в грунтах сухих НР = 99 % К=2,000;	м3 железобетонных и бетонных конструкций колодца	3,41	23077,91	9392,89	78696	32030	10381	49054	137970
					10640,86	3889,64	36285	13264	–	10220	
60	2104-0302-0102	Плиты днищ железобетонные для колодцев ПН15 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-2016 К=2,000;	шт.	2	16451		32902		32902	–	35534
					–		–		–	2632	
61	2104-0301-0110	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС15.6 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-2016 К=2,000;	шт.	2	14581		29162		29162	–	31495
					–		–		–	2333	
62	2104-0301-0112	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС15.9 из тяжелого бетона класса В15СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-2016 К=2,000;	шт.	2	21170		42340		42340	–	45727
					–		–		–	3387	
63	2104-0301-0112	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС15.9б из тяжелого бетона класса В15СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-2016 К=2,000;	шт.	2	21170		42340		42340	–	45727
					–		–		–	3387	
64	2104-0302-0109	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев 1ПП15-1, 2ПП15-1 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-2016 К=2,000;	шт.	2	15603		31206		31206	–	33702

65	2104-0301-0201	Кольца опорные железобетонные для колодцев КО6 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90 К=2,000;	шт.	2	2886		5772		5772	2496	6234
					–		–		–	–	
66	2104-0301-0101	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС7.3 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-2016 К=2,000;	шт.	2	2899		5798		5798	462	6262
					–		–		–	–	
	1.4 на 2 абонента (2 шт, d=108 мм)										
83	1122-1301-0101	Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство в грунтах сухих НР = 99 % К=2,000;	м3 железобетонных и бетонных конструкций колодца	3,41	23077,91	9392,89	78696	32030	10381	49054	137970
					10640,86	3889,64	36285	13264	–	10220	
84	2104-0302-0102	Плиты днищ железобетонные для колодцев ПН15 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-2016 К=2,000;	шт.	2	16451		32902		32902	–	35534,16
					–		–		–	2632,16	
85	2104-0301-0110	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС15.6 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-2016 К=2,000;	шт.	2	14581		29162		29162	–	31494,96
					–		–		–	2332,96	
86	2104-0301-0112	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС15.9 из тяжелого бетона класса В15СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-2016 К=2,000;	шт.	2	21170		42340		42340	–	45727,2
					–		–		–	3387,2	
87	2104-0301-0112	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС15.9б из тяжелого бетона класса В15СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-2016 К=2,000;	шт.	2	21170		42340		42340	–	45727
					–		–		–	3387	
88	2104-0302-0109	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев 1ПП15-1, 2ПП15-1 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-2016 К=2,000;	шт.	2	15603		31206		31206	–	33702
					–		–		–	2496	

89	2104-0301-0201	Кольца опорные железобетонные для колодцев КО6 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90 К=2,000;	шт.	2	2886		5772		5772	–	6234
					–		–		–	462	
90	2104-0301-0101	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС7.3 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-2016 К=2,000;	шт.	2	2899		5798		5798	–	6262
					–		–		–	464	
	1.5 на 2 абонента (11 шт, d=108 мм)										
107	1122-1301-0101	Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство в грунтах сухих НР = 99 % К=11,000;	м3 железобетонных и бетонных конструкций колодца	18,755	23077,91	9392,89	432826,2	176163,7		269794,3	758830,2
					10640,86	3889,64	199569	72950	–	56210	
108	2104-0302-0102	Плиты днищ железобетонные для колодцев ПН15 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-2016 К=11,000;	шт.	11	16451		180961		180961	–	195437,88
					–		–		–	14476,88	
109	2104-0301-0110	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС15.6 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-2016	шт.	11	14581		160391		160391	–	173222,28
					–		–		–	12831,28	
110	2104-0301-0112	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС15.9 из тяжелого бетона класса В15СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-2016	шт.	11	21170		232870		232870	–	251499,6
					–		–		–	18629,6	
111	2104-0301-0112	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС15.9б из тяжелого бетона класса В15СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-2016	шт.	11	21170		232870		232870	–	251499,6
					–		–		–	18629,6	
112	2104-0302-0109	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев 1ПП15-1, 2ПП15-1 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-2016	шт.	11	15603		171633		171633	–	185363,64
					–		–		–	13730,64	
113	2104-0301-0201	Кольца опорные железобетонные для колодцев КО6 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	11	2886		31746		31746	–	34285,68
					–		–		–	2539,68	

	1.6 на 2 абонента (1 шт, d=57 мм)										
127	1122-1301-0101	Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство в грунтах сухих НР = 99 %	м3 железобетонных и бетонных конструкций колодца	1,705	23077,91	9392,89	39348	16015	5190	24527	68985
					10640,86	3889,64	18143	6632	–	5110	
128	2104-0302-0102	Плиты днищ железобетонные для колодцев ПН15 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-2016	шт.	1	16451		16451		16451	–	17767
					–		–		–	1316	
129	2104-0301-0110	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС15.6 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-2016	шт.	1	14581		14581		14581	–	15747
					–		–		–	1166	
130	2104-0301-0112	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС15.9 из тяжелого бетона класса В15СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-2016	шт.	1	21170		21170		21170	–	22864
					–		–		–	1694	
131	2104-0301-0112	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС15.9б из тяжелого бетона класса В15СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-2016	шт.	1	21170		21170		21170	–	22864
					–		–		–	1694	
132	2104-0302-0109	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев 1ПП15-1, 2ПП15-1 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-2016	шт.	1	15603		15603		15603	–	16851
					–		–		–	1248	
133	2104-0301-0201	Кольца опорные железобетонные для колодцев КО6 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	1	2886		2886		2886	–	3117
					–		–		–	231	
134	2104-0301-0101	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС7.3 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-2016	шт.	1	2899		2899		2899	–	3131
					–		–		–	232	
	1.10 на 5 абонентов (8 шт, d=108 мм)										
219	1122-1301-0101	Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство в грунтах сухих НР = 99 % К=8,000;	м3 железобетонных и бетонных конструкций колодца	13,64	23077,91	9392,89	314782,7	128119,0		196214,1	551876,5

					10640,86	3889,64	145141	53055	–	40880	
220	2104-0302-0102	Плиты днищ железобетонные для колодцев ПН15 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-2016 К=8,000;	шт.	8	16451		131608		131608	–	142136,64
					–		–		–	10528,64	
221	2104-0301-0110	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС15.6 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-2016 К=8,000;	шт.	8	14581		116648		116648	–	125979,84
					–		–		–	9331,84	
222	2104-0301-0112	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС15.9 из тяжелого бетона класса В15СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-2016 К=8,000;	шт.	8	21170		169360		169360	–	182908,8
					–		–		–	13548,8	
223	2104-0301-0112	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС15.9б из тяжелого бетона класса В15СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-2016 К=8,000;	шт.	8	21170		169360		169360	–	182908,8
					–		–		–	13548,8	
224	2104-0302-0109	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев 1ПП15-1, 2ПП15-1 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-2016 К=8,000;	шт.	8	15603		124824		124824	–	134809,92
					–		–		–	9985,92	
225	2104-0301-0201	Кольца опорные железобетонные для колодцев КО6 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90 К=8,000;	шт.	8	2886		23088		23088	–	24935,04
					–		–		–	1847,04	
226	2104-0301-0101	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС7.3 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-2016 К=8,000;	шт.	8	2899		23192		23192	–	25047,36
					–		–		–	1855,36	
	1.11 на 6 абонентов (9 шт, d=108 мм)										
243	1122-1301-0101	Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство в грунтах сухих НР = 99 % К=9,000;	м3 железобетонных и бетонных конструкций колодца	15,345	23077,91	9392,89	354130,5	144133,9		220740,8	620861,1
					10640,86	3889,64	163284	59687	–	45990	

244	2104-0302-0102	Плиты днищ железобетонные для колодцев ПН15 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-2016	шт.	9	16451		148059		148059	–	159903,72
					–		–		–	11844,72	
245	2104-0301-0110	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС15.6 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-2016	шт.	9	14581		131229		131229	–	141727,32
					–		–		–	10498,32	
246	2104-0301-0112	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС15.9 из тяжелого бетона класса В15СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-2016	шт.	9	21170		190530		190530	–	205772,4
					–		–		–	15242,4	
247	2104-0301-0101	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС7.3 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-2016	шт.	9	2899		26091		26091	–	28178,28
					–		–		–	2087,28	
		Итого по разделу 1					6 261 765				
		в том числе									
	Раздел 2 Трубопроводы сети										
251	1101-0101-0368	(См. исход.данные) Грунты 2 группы в траншеях. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 (0,5 - 0,63) м3 НР = 72 % К=0,970;	м3 грунта	35135	235,54	235,54	8275697,9	8275697,9		1501135,8	10558980,4
					0	59,34	0	2084911	–	782147	
252	1101-0105-0802	Механизированная доработка грунта. Группа грунтов 2 НР = 72 % К=0,800;	м3 грунта недобора	869,32	842,77	332,03	732636,8	288640,3		377236,2	1198662,9
					509,86	92,84	443231	80708	–	88790	
253	1101-0205-0302	Грунты 2 группы. Доработка вручную в траншеях без креплений с откосами НР = 72 % К=0,200;	м3 грунта	217,33	1718,64	0	373512,0	0,0		268928,7	693835,9
					1718,64	0	373512	0	–	51395	
254	1101-0104-0405	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2 НР = 72 % К=0,970;	м3 грунта	26856,2	18,67	18,67	501405,3	501405,3		144830,1	697934,2
					0	7,49	0	201153	–	51699	
255	1101-0201-0501	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками НР = 72 % К=0,970;	м3 уплотненного грунта	26856,2	164,57	77,2	4419724,8	2073298,6		2389987,0	7354488,7
					87,37	36,23	2346426	973000	–	544777	

256	1101-0205-0502	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2 НР = 72 % К=0,030;	м3 грунта	2000	896,18	–	1792360,0	–	–	1290499,2	3329487,9
					896,18	–	1792360	–	–	246629	
260	1122-0501-0103	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 100 мм. Укладка (за вычетом 409 м, уложенных в футлярах, в т.ч. 228 м методом ГНБ) НР = 99 %	км трубопровода	5,265	365810,44	107645	1925992,0	566750,9		1493300,7	3 692 836
					254916	31576,8	1342133	166252	–	273543	
261	2301-0501-1313	(Всего) Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 - 110x6,6 питьевая ГОСТ 18599-2001 К=1,010;	м	5451,06	1646		8972444,8	0,0		0,0	9 690 240
					0		0	0	–	717796	
263	1122-0501-0102	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 63 мм. Укладка НР = 99 %	км трубопровода	0,173	321666,99	85011,27	55648,4	14706,9		44502,9	108163,4
					235206	24634,5	40691	4262	–	8012	
264	2301-0501-1310	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 - 63x3,8 питьевая ГОСТ 18599-2001 К=1,010;	м	173	558		96534,0	0,0		0,0	104256,7
					0		0	0	–	7723	
265	1122-0501-0101	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 25 мм. Укладка (за вычетом 178 м, уложенных в футлярах) НР = 99 %	км трубопровода	6,339	303414,67	75181,51	1923345,6	476575,6		1563575,8	3765875,1
					227322	21829,2	1440994	138375	–	278954	
266	2301-0501-1502	(Всего) Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 11 - 25x2,3 питьевая ГОСТ 18599-2001 К=1,010;	м	6531,37	136		888266,3	0,0		0,0	959 328
					0		0	0	–	71061	
267	1122-1401-0301	Трубы п/э диаметром 25 мм. Протаскивание в футляр НР = 99 %	м трубы, уложенной в футляре	178	1443,48	7,59	256939	1351	48268	205661	499608
					1164,72	2,35	207320	418	–	37008	
268	1122-0501-0108	(Футляры) Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 300 мм. Укладка НР = 99 %	км трубопровода	0,178	642004,3	246183,12	114276,8	43820,6		82901,4	212952,5
					395046	75396,9	70318	13421	–	15774	

269	2301-0501-0813	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 41 - 315x7,7 питьевая ГОСТ 18599-2001 К=1,010;	м	179,78	5812		1044881,4	0,0		0,0	1128471,9
					0		0	0	–	83591	
271	1122-0501-0106	(Футляр) Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 225 мм. Укладка НР = 99 %	км трубопровода	0,137	578101,82	195150,64	79199,9	26735,6		58072,4	148254,2
					369226	58941,9	50584	8075	–	10982	
272	2301-0501-0810	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 41 - 225x5,5 питьевая ГОСТ 18599-2001 К=1,010;	м	138,37	2987		413311,2	0,0		0,0	446376,1
		Итого по разделу 2			0		0	0	–	33065	
		в том числе					44 589 752				
	Раздел 3 Колодцы водопроводные сети										
308	1122-1301-0102	Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство в грунтах мокрых НР = 99 %	м3 железобетонных и бетонных конструкций колодца	111,55	45490,94	9502,61	5074514	1060016	1977082	2448574	8124935
					18264,6	3907,58	2037416	435891	–	601847	
309	2104-0302-0102	Плиты днищ железобетонные для колодцев ПН15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	50	16451		822550		822550	–	888354
					–		–		–	65804	
310	2104-0302-0103	Плиты днищ железобетонные для колодцев ПН20 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-2016	шт.	10	36932		369320		369320	–	398866
					–		–		–	29546	
311	2104-0301-0110	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС15.6 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-2016	шт.	50	14581		729050		729050	–	787374
					–		–		–	58324	
312	2104-0301-0112	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС15.9 из тяжелого бетона класса В15СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-2016	шт.	50	21170		1058500		1058500	–	1143180
					–		–		–	84680	
313	2104-0301-0112	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС15.9б СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	50	21170		1058500		1058500	–	1143180
					–		–		–	84680	

314	2104-0301-0115	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС20.6 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-2016	шт.	10	20341		203410		203410	–	219683
					–		–		–	16273	
315	2104-0301-0117	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС20.9 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-2016	шт.	10	30513		305130		305130	–	329540
					–		–		–	24410	
316	2104-0301-0117	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС20.9б из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-2016	шт.	10	30513		305130		305130	–	329540
					–		–		–	24410	
317	2104-0302-0109	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев 1ПП15-1, 3ПП15-1 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	50	15603		780150		780150	–	842562
					–		–		–	62412	
318	2104-0302-0113	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев 1ПП20-1 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-2016	шт.	10	44589		445890		445890	–	481561
					–		–		–	35671	
319	2104-0301-0201	Кольца опорные железобетонные для колодцев КО6 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	60	2886		173160		173160	–	187013
					–		–		–	13853	
320	2104-0301-0101	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС7.3 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-2016	шт.	60	2899		173940		173940	–	187855
					–		–		–	13915	
322	2303-0101-0505	Люк полимерно-песчаный Тип-С СТ РК 2384-2013	комплект	60	7506		450360		450360	–	486389
					–		–		–	36029	

		Итого по разделу 3					15 550 032,00				
		Итого по смете					66 401 549,39				
		ИТОГО ПО АКТУ:					66 401 549,39				
		в том числе оборудование		Тенге							
		Временные здания и сооружения		Тенге			1 726 440,28				
		Итого с временными зданиями и сооружениями	2,6%	Тенге			68 127 989,68				
		Затраты на производство СМР в зимнее время		Тенге			2 248 223,66				
		Итого с зимними	3,3%	Тенге			70 376 213,34				
		Непредвиденные работы и затраты		Тенге			1 407 524,27				
		Итого	2%	Тенге			71 783 737,61				
		в том числе в текущих ценах 2021г		Тенге			75 372 924,49				
		ИТОГО с коэффициентом договорной суммы К=	1,050	Тенге			71 604 278,26				
		НДС - 12%	0,95	Тенге			8 592 513,39				
		ВСЕГО ПО АКТУ:	12%	Тенге			80 196 791,65				

Принял: (Заказчик)

РГУ "Комитет водного хозяйства Министерства водных ресурсов и ирригации Республики Казахстан"

_____ Жубанышев А.Т.

Руководитель Управления развития групповых водопроводов РГУ "Комитета водного хозяйства МВРИ РК"

_____ Турганбеков В.А.

Технический надзор:

ТОО "ALHARU GROUP"

_____ **Жаксыбаев А.М.**

Авторский надзор

ТОО "ELEMENT PLUS"

_____ **Муталиев К.Ж.**

ТОО "Акмешит-Мелиоратор"

БИН 070540008808

Директор _____ **Шамахов Б.Ы.**