Заказчик: Акционерное общество "Национальная компания "КазАвтоЖол"

Подрядчик: ТОО "Дортехмонтажсервис", Алматинская область, Жамбылский район, ул. Геология 132А, БИН 030240002404 ИИК: KZ398560000003080399, АО "БанкЦентрКредит" БИК: KCJBKZKX

Наименование строительства и его адрес: Средний ремонт автомобильной дороги республиканского значения А-4 Алматы - Шамалган - Узынагаш - Аккайнар - Сураншы батыр - граница РК (с подъездом к поселку Узынагаш) км 0-6, Жамбылский район Алматинской области

Справка № 1 от "24" сентября 2024 года

о стоимости выполненных строительных работ и затрат

Код Заказчика	Код Подрядчика	Договор: Номер	Договор: Дата	Источник финансирования: Наименование	Источник финансирования: Код	Организационно-правовая форма: Наименование	Организационно-правовая форма: Код
		№ 090140000306/240993/00	16.08.2024 г.	РБ	091	АО	16
		№090140000306/240993/01	29.08.2024 г.				

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге: с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце без НДС	из графы 1: строительно-монтажные работы по смете	из них: в отчетном месяце	из них: по монтажу оборудования	стоимость прочих затрат, не входящих в состав строительно монтажных работ по смете	дополнительные затраты: на приобретение материалов	дополнительные затраты: другие дополнительные расходы	налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
А	**1**	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**	**9**	**10**
Всего по стройке	*232 836 300,22*									
В том числе: в текущем месяце	*232 836 300,22*	207 889 553,77							24 946 746,45	232 836 300,22
Выплата аванса	*0,00*									
Удержание аванса	*0,00*	0,00							0,00	0,00
Удержание гарантийных обязательств 5% (согл.дог.)	*11 641 815,01*	10 394 477,69							1 247 337,32	11 641 815,01
Возврат гарантийных обязательств 5% (согл.дог.)	*0,00*	0,00							0,00	0,00
Удержание штрафов и пени	*0,00*	0,00							0,00	0,00
Итого к оплате	***221 194 485,21***	**197 495 076,08**							**23 699 409,13**	**221 194 485,21**

Заказчик:
И.о. директора Алматинского областного филиала АО "НК"ҚазАвтоЖол"
_____ **Муратбекұлы Ш.**
М.П.

Подрядчик:
Директор ТОО "Дортехмонтажсервис"
_____ **Гринченко В.Н.**
М.П.

Заказчик: Акционерное общество "НК "ҚазАвтоЖол"

Подрядчик: ТОО "Дортехмонтажсервис", Алматинская область, Жамбылский район, ул. Геология 132А, БИН 030240002404 ИИК: KZ398560000003080399, АО "БанкЦентрКредит" БИК: KCJBKZKX

Наименование строительства и его адрес: Средний ремонт автомобильной дороги республиканского значения А-4 Алматы - Шамалган - Узынагаш - Аккайнар - Сураншы батыр - граница РК (с подъездом к поселку Узынагаш) км 0-6, Жамбылский район Алматинской области

Акт выполненных работ
от "24" сентябрь 2024 года

№ п/п	Наименование работ	Ед. изм.	План на 2024 г.			Выполнено с начала 2024 г			Выполнено за отчетный период	
			объем работ	*Расценка за единицу измерения (без НДС), тенге*	*финансирование*	*объем работ*	*финансирование*	*%*	*объем работ*	*финансирование*
	РАЗДЕЛ 1. Дорожная одежда				**228 410 125,99**		**207 889 553,77**			**207 889 553,77**
1	Покрытие асфальтобетонное. Срезка методом холодного фрезерования самоходными фрезами при ширине барабана 1000 мм, толщина слоя до 50 мм	м2	48 000,00	680,08	32 643 840,00	48 000,00	32 643 840,00	100,00	48 000,00	32 643 840,00
2	Слой выравнивающий из асфальтобетонной смеси. Устройство с применением укладчиков асфальтобетона	т	1 968,46	27 592,37	54 314 413,77	1 968,46	54 314 413,77	100,00	1 968,46	54 314 413,77
3	Устройство покрытия из горячих асфальтобетонных смесей плотных, толщина общ.6см, крупнозернистые АБ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3	м2	35 000,00	3 455,18	120 931 300,00	35 000,00	120 931 300,00	100,00	35 000,00	120 931 300,00
4	Покрытие из горячих асфальтобетонных щебеночно- мастичных смесей, ширина укладки до 6 м, толщина слоя общ.5см. Устройство асфальтоукладчиками	м2	5 638,00	3 639,69	20 520 572,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	ИТОГО	*тенге*			***228 410 125,99***		***207 889 553,77***			***207 889 553,77***
	Стоимость НДС 12%	*тенге*			***27 409 215,12***		***24 946 746,45***			***24 946 746,45***
	Общая стоимость (в том числе НДС 12%)	*тенге*			***255 819 341,11***		***232 836 300,22***			***232 836 300,22***

Алматинский областной филиал АО "НК "ҚазАвтоЖол"

Заместитель директора_____Муратбекұлы Ш.

Представитель филиала:
Главный специалист АОФ АО "НК "ҚазАвтоЖол"

_____Оспанов Е.Т.

Технический надзор:
ТОО "Алматы Саяж Инжиниринг"

ГИП_____

ТОО "Дортехмонтажсервис"

Директор_____Гринченко В.Н.