Утверж
Приказом Минис
по инвестициям и развит
Республики Казахст
от 24 апреля 2017 года №
Фор

Акт приемки объекта в эксплуатацию

«_18_» __октября__ 2018 года

Заказчик **ГУ "Хромтауский районный отдел жилищно-коммунально хозяйства,пассажирского транспорта и автомобильных дорог"г.Хромтау,Спортивная 2**

фамилия, имя, отчество (при наличии) – для физических лиц, наименование организации – для юридических ли почтовый индекс, область, город, район, населенный пункт, наименование улицы, номер дома/здания (стационарного помещения)

на основании:

Декларации о соответствии **от 18 октября_ 2018 года, ТОО «Би-М-72», юридический адр Актюбинская область, г.Актобе, пр-т Санкибай батыра 14/1**, офис 419

дата декларации, наименование подрядной (генподрядной) организации, фамилия, имя, отчество (при наличии руководителя, юридический адрес

Заключения о качестве строительно-монтажных работ **ТОО «ГлобалКазтехСервис» технадзор Биданов М. №KZ16VJE0003221 №KZ59VJE00032212, №KZ86VJE00032211 от 10.11.2017г.**

дата заключения, наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) экспертов технического надзора, № и дата получения аттестатов

Заключения о соответствии выполненных работ проекту **от 18октября 2018 года, ТО «АктобеСтройЭксперт» ГИП Сарсенбаева С.С. №23 от 17.12.2017г.**

дата заключения, наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) экспертов авторского надзо № и дата получения аттестатов

произведя осмотр готовности предъявленного подрядчиком (генеральным подрядчиком) приемке в эксплуатацию объекта: **Капитальный ремонт электролиний в п.Кокт Хромтауского района Актюбинской области**

наименование объекта и вид строительства (новое, расширение, реконструкция, техническое перевооружение, модернизация, капитальный ремонт)

по адресу **Актюбинская область, Хромтауский район, п.Коктау**

(область, район, населенный пункт, микрорайон, квартал, улица, номер дома (корпуса)

проверив комплектность исполнительной технической документации подтверждает что:

1. Строительство объекта осуществлено на основании:

а) решения (постановления) о предоставлении соответствующего права на землю «___» _____20___ года

наименование органа вынесшего решение

либо решения о реконструкции (перепланировке, переоборудовании) помещений (отдельн частей) существующих зданий от «__»_____20__года №_____

наименование органа вынесшего решение

б) талона о приеме уведомления о начале или прекращении осуществления деятельнос или определенных действий **выданного ГУ «Управление государстенного архитектурн строительного контроля Актюбинской области,**

наименование органа принявшего уведомление, дата выдачи талона

в) проекта (проектно-сметной документации)**ТОО«АктобеСтройЭксперт », №024-2015-ГП**

наименование проектной организации, номер проекта

утвержденного **приказом ГУ "Хромтауский районный отдел жилищно-коммунального хозяйства,пассажирского транспорта и автомобильных дорог"**

наименование организации утвердившей (переутвердившей) проект и дата утверждения

2. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:
начало работ – **декабрь, 2017 г**;
месяц, год
окончание работ – **июнь , 2018 г**;
месяц, год
при продолжительности строительства, месяц: **1,5**
по норме или по проекту организации строительства, месяц: **1,5** ;
фактически, месяц: **5** ;

3. Объект (комплекс) имеет следующие основные технико-экономические показатели (мощность, производительность, производственная площадь, протяженность, вместимость, объем, пропускная способность, провозная способность, число рабочих мест и тому подобное, заполняется по всем объектам (кроме жилых домов) в единицах измерения соответственно целевой продукции или основным видам услуг):

Мощность, производительность и так далее	Единица измерения	По проекту		Фактически	
		общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди	общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди

Выпуск продукции (оказания услуг), предусмотренной проектом в объеме, соответствующем нормам освоения проектных мощностей в начальный период **отсутствует** ;
факт начала выпуска продукции с указанием объема

4. Технологические и архитектурно-строительные решения по объекту характеризуются следующими данными: Данным проектом предусматривается замена существующих опор ВЛ-0,4 кВ на одноцепныеи двухцепные опоры ВЛИ0,4 кВ разработанныхна базе железобетонных стоек СВ 95-3 изолированные провода (СИП). ВЛ напряжением до1 кВ с самонесущими изолированными проводами (ВЛИ) представляет собой воздушныелинии электропередачи,выполненные на опорах с применением ж/б стоек.К опорам посредством специальной арматуры подвешаны самонесущие изолированные провода (СИП).Крепление СИП к опорам осушествляется в основном с помощью металлоконструкций,поддерживающих и натяжных зажимов.Соединения и ответвления проводов осуществляется с помощью соединительных и ответвительных зажимов.Помимо линейной арматуры на ВЛИ устанавливаются-мачтовые рубильники с предохранилелями,ограничители перенапряжения.
Все опоры ВЛИ-0,4 кВ должны быть заземлены.
краткие технические характеристики по особенностям его размещения, по основным материалам и конструкциям, инженерному и технологическому оборудованию

5. На объекте установлено предусмотренное проектом оборудование в количестве согласно актам о его приемке после индивидуального испытания и комплексного опробования;

6. Наружные инженерные коммуникации (холодное и горячее водоснабжение, канализация, теплоснабжение, газоснабжение, электроснабжение и связь) обеспечивают нормальную эксплуатацию объекта (здания, сооружения, помещения) и приняты городскими эксплуатационными организациями;

7. Сметная стоимость по утвержденному проекту (проектно-сметной документации): всего **42979,467** тысяч тенге, в том числе строительно-монтажных работ **38374,524** тысяч тенге, оборудования, инструмента и инвентаря _____ тысяч тенге;

8. Сметная стоимость основных фондов, принимаемых в эксплуатацию **38304,0** тысяч тенге, в том числе: стоимость строительно-монтажных работ **34199,99** тысяч тенге; стоимость оборудования, инструмента и инвентаря _____ тысяч тенге;

9. Объект построен в соответствии с утвержденным проектом (проектно-сметной документацией) и требованиями государственных нормативных документов в области архитектуры, градостроительства и строительства.

РЕШИЛ: **Капитальный ремонт электролиний в п.Коктау Хромтауского района Актюбинской области** принять в эксплуатацию.

наименование объекта (комплекса)

Заказчик – **Сарбаев Арман Ерболатович**

фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя, печать

Технический надзор – **Биданов Мухит**

фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись эксперта, печать

Авторский надзор – **Сарсенбаева Светлана Сырымбетовна**

фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись эксперта, печать

Подрядчик (генеральный подрядчик) – **Умьянов Амир Мансурович**

фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя, печать