Заказчик: ГУ "Отдел пассажирского транспорта и автомобильных дорог города Талдыкорган "
г. Талдыкорган, ул. Абая, 241. БИН 160440026702

Поставщик: ТОО "РЕМОНТНО-СТРОИТЕЛЬНОЕ УПРАВЛЕНИЕ-1" БИН 991040001212

**Справка о стоимости выполненных работ**
**за сентябрь месяц 2024 года**
**доп. соглашения № 10 от 06.02.2024 года к договору № 122 от 08.09.2021 г.**

| № п/п | Наименование работ | Ед. изм. | Всего по договору | Общая стоимость с начала действия договора | Сумма полученного аванса | Ранее за актир. суммы по выполнен. работам | Выполнен. объем работ по настоящ. акту | Сумма погашен. аванса по настоящ. акту | Сумма к перечислению для оплаты вып-х работ по настоящ. акту |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1 | Строительство дорог в новом Северо-Западном жилом районе г.Талдыкорган | работа | 1 182 725 930,86 | 854 329 541 | 354 817 779,26 | 603 331 384,34 | 250 998 157,03 | 75 299 447,11 | 175 698 709,92 |
| | **Всего по договору на 2024 г :** | | 1 182 725 930,86 | 854 329 541,37 | 354 817 779,26 | 603 331 384,34 | 250 998 157,03 | 75 299 447,11 | 175 698 709,92 |

**Заказчик:**
Руководитель ГУ "Отдел пассажирского транспорта и автомобильных дорог г. Талдыкорган"
_____ **Ниетбаев Е.**
М.П.

**Технадзор:**
Директор ТОО "Кабылан эксперт"
_____ **Байдаров Ж.М.**

**Поставщик:**
Директор ТОО "РСУ-1 "
_____ **Досаев С.Т.**
М.П.

Приложение 3-1
к Правилам организации
деятельности и осуществления
функций заказчика
(застройщика)

**Заказчик:** БИН 160440026702 ,ГУ "Отдел пассажирского транспорта и автомобильных дорог города Талдыкорган",
РК, область Жетісу, г.Талдыкорган, Абая, 241

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес,

**Подрядчик**: БИН 991040001212, ТОО "РЕМОНТНО-СТРОИТЕЛЬНОЕ УПРАВЛЕНИЕ-1" ,РК, г. Алматы, Микрорайон ЖЕТЫСУ-4, 16А

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Форма 2

Стройка : **СЗ-1910 Строительство дорог в новом Северо-Западном жилом районе г.Талдыкорган. Корректировка сметной документации.**

(наименование, адрес)

Объект : **2-2 ост Дорожная одежда**

( наименование)

**Договор подряда (контракт) доп. соглашение № 10 от 06.02.2024 года к договору № 122 от 08.09.2021 года**

# Акт
# выполненных работ за СЕНТЯБРЬ месяц 2024 года

**за Сентябрь 2024 (месяц, год) на 2-2-1 ост Дорожная одежда работы**

Объект : **2-2 ост Дорожная одежда**

Составлен (а) в текущих ценах на 24.09.2024

| № п/п | № позиции по смете | Шифр норм, код ресурса | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество | Стоимость единицы, тенге | | Выполнено работ, тенге | | | Накладные расходы, тенге | Всего стоимость с НР и СП, тенге | Страна происхождения |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | Всего | эксплуатация машин | Всего | эксплуатация машин | материалы | | | |
| | | | | | | зарплата рабочих-строителей | зарплата машинистов | зарплата рабочих-строителей | зарплата машинистов | оборудование, мебель, инвентарь | Сметная прибыль, тенге | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| | | | **Раздел 1: Дорожная одежда** | | | | | | | | | | |
| 1 | 2 | 1127-0402-0101 *РСНБ РК 2022* | **Основания и покрытия из щебеночно-песчаных смесей однослойные толщиной 20 см. Устройство** | **м² основания или покрытия** | **23 066,87** | **653,0** | **423,0** | **15 062 666,0** | **9 757 286,0** | | | **15 062 666,0** | |
| | | | | | | **230,0** | **99,0** | **5 305 380,0** | **2 283 620,0** | | | | |
| 2 | 3 | Калькуляция *на приготовление №1* | **Смесь щебеночно-песчанная ЩПС С4** | **м³** | **4 613,39032** | **8 097,0** | | **37 354 621,0** | | **37 354 621,0** | | **37 354 621,0** | |
| 3 | 4 | 1127-0602-0901 *РСНБ РК 2022* | **Основания. Розлив вяжущих материалов** | **т** | **23,54352** | **199 276,0** | **7 250,0** | **4 691 658,0** | **170 691,0** | **4 520 967,0** | | **4 691 658,0** | |
| | | | | | | **0,0** | **2 320,0** | **0,0** | **54 621,0** | | | | |
| 4 | 5 | 1127-0602-0306 *РСНБ РК 2022* | **Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей пористых крупнозернистых Марка II. Устройство** | **м² покрытия** | **32 032** | **2 371,0** | **395,0** | **75 947 872,0** | **12 652 640,0** | **59 579 520,0** | | **75 947 872,0** | |
| | | | | | | **116,0** | **61,0** | **3 715 712,0** | **1 953 952,0** | | | | |
| 5 | 6 | 1127-0602-0406 *РСНБ РК 2022* | **Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 1127-0602-0306 (+ ДО ТОЛЩИНЫ 8 СМ)** | **м² покрытия** | **32 032** | **1 879,0** | **0,0** | **60 188 128,0** | **0,0** | **57 657 600,0** | | **60 188 128,0** | |
| | | | | | | **79,0** | **0,0** | **2 530 528,0** | **0,0** | | | | |
| | | | **Итого по разделу 1: Дорожная одежда** | | | | | **193 244 945,0** | **22 580 617,0** | **159 112 708,0** | **0,0** | **193 244 945,0** | |
| | | | | | | | | **11 551 620,0** | **4 292 193,0** | **0,0** | **0,0** | | |
| | | | **ИТОГО по акту** | | | | | **193 244 945,0** | **22 580 617,0** | **159 112 708,0** | **0,0** | **193 244 945,0** | |
| | | | | | | | | **11 551 620,0** | **4 292 193,0** | **0,0** | **0,0** | | |

| | | | |
|---|---|---|---|
| | | **Итого по акту** | **193 244 945,0** |
| | | Затраты, связанные с организацией и управлением СМР (6,7%) | 12 947 411,32 |
| | | **Итого с затратами на организацию и управление СМР** | **206 192 356,32** |
| | | Сметная прибыль (5%) | 10 309 617,82 |
| | | Непредвиденные работы и затраты (5%) | 10 309 617,82 |
| | | **Итого с непредвиденными работами и затратами** | **226 811 591,95** |
| | | **В сметных ценах 2023 г -10%, К=1** | **22 681 159,19** |
| | | **В сметных ценах 2024 г-37%,К=1,075** | **163 361 049,1** |
| | | **В сметных ценах 2025 г -23%, К=1,155** | **60 252 499,4** |

| № п/п | № позиции по смете | Шифр норм, код ресурса | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество | Стоимость единицы, тенге | | Выполнено работ, тенге | | | Накладные расходы, тенге | Всего стоимость с НР и СП, тенге | Страна происхождения |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | Всего | эксплуатация машин | Всего | эксплуатация машин | материалы | | | |
| | | | | | | зарплата рабочих-строителей | зарплата машинистов | зарплата рабочих-строителей | зарплата машинистов | оборудование, мебель, инвентарь | Сметная прибыль, тенге | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| | | **Итого с учетом сметных цен:** | | | | | | | | | | **246 294 707,69** | |
| | | Тендерная скидка (9,0092110053277%) | | | | | | | | | | **22 189 210,35** | |
| | | **Итого с учетом тендерной скидки** | | | | | | | | | | **224 105 497,34** | |
| | | НДС (12%) | | | | | | | | | | 26 892 659,68 | |
| | | **Итого с НДС** | | | | | | | | | | **250 998 157,03** | |

**Заказчик**: ГУ "Отдел пассажирского транспорта и автомобильных дорог города Талдыкорган"
Руководитель

_____ **Ниетбаев Е**

М.П.

**Технический надзор**
Эксперт ТОО Қабылан эксперт"

_____ **Азанбеков А.С.**

"Казахский Промтранспроект" ЖШС
ТОО "Казахский Промтранспроект"
АВТОРЛЫҚ ҚАДАҒАЛАУ / АВТОРСКИЙ НАДЗОР
_____ "__" _____ 20__ ж./г.
(қолтаңба/подпись) (күні/дата)

**Подрядчик:**
Директор ТОО "РСУ-1"

_____ **Досаев С.Т.**