Утверждена
приказом и.о. министра индустрии
и инфраструктурного развития Республики
Казахстан от 05 августа 2021 г. №420

Генподрядчик: ТОО "Stroy Company 2017" БИН 170840020928
Субподрядчик: ТОО "Кром-Строй Сервис" БИН 080240005282
НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ: Устройство тротуаров в поселке "Солнечный" по улице Достык-Абая

Договор подряда (контракт): № 3-53 от 2024-07-12

С П Р А В К А № 1
о стоимости выполненных работ и затрат за сентябрь 2024 года

Код		Договор (доп.соглашение)		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
заказчика	подрядчика	номер	дата	наименование	код	наименование	код
		3-53	12.07.2024				

Наименование пусковых комплексов объектов, комплексов работ	Стоимость выполненных работ и затрат								Налог на добавленную стоимость в отчетном месяце	Всего к оплате
	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце: без НДС	строительно-монтажных работы в сметном базовом уровне цен 2001г.	из них		стоимость прочих затрат не входящих в состав СМР в сметном базовом уровне цен 2001г.	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по мон-тажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Всего по стройке:	183 759,62	164 071,09							19 688,53	
Устройство тротуаров в поселке "Солнечный" по улице Достык-Абая	183 759,62	164 071,09							19 688,53	183 759,62
Всего к оплате	183 759,62	164 071,09							19 688,53	183 759,62

Сдал: (Субподрядчик)
ТОО "Кром-Строй Сервис"
Директор _____ Таймасов А.К.
БИН 080240005282

Принял: (Генподрядчик)
ТОО "Stroy Company 2017"
Директор _____Ахметов А.А.
БИН 170840020928

Генподрядчик ТОО "Stroy Company 2017" БИН 170840020928
Субподрядчик ТОО "Кром-Строй Сервис", БИН 080240005282
Наименование стройки Устройство тротуаров в поселке "Солнечный" по улице Достык-Абая
Договор подряда (контракт): № 3-53 от 2024-07-12

Акт приемки
выполненных работ №1 от 16.09.2024 г

№ п/п	№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость ед., тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудо-вание, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			Раздел 1. Подготовка территории строительства									
1	3	6101-0206-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунта 2	м3	3	4112		12336				12336
			Раздел 2. Земляные работы									
2	6	6101-0104-0106 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Разработка грунта с перемещением до 10 м бульдозерами, мощность 79 кВт (108 л с), группа грунта 2- в штабель	м3	18	119		2142				2142
			Раздел 3. Устройство тротуаров									
3	9	7101-0301-0602 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Установка камней бортовых бетонных, другие виды покрытия. *Устройство бортовых камней сечением 100 - 200 мм при других видах покрытий, применяется коэффициент к стоимости расхода материалов: бетон класса В15 - 0,86..* *Устройство бортовых камней сечением 100 - 200 мм при других видах покрытий, применяется к ЕСЦ 7101-0301-(0601 - 0604) коэффициент к стоимости расхода материалов: раствор цементный - 0,33*	м	15,0	3664		54960				54960
4	12	6113-0301-0103 ***ЕСЦ РСНБ РК 2024***	Устройство основания из щебня	м3	2,7	14 179		38283				38283
5	14	6113-0301-0201 ***ЕСЦ РСНБ РК 2024***	Устройство покрытия дорожек и тротуаров асфальтобетонных однослойных из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси, толщина 3 см	м2	32	863		27616				27616

6	15	6113-0301-0202 *ЕСЦ РСНБ РК 2024* *К=2*	добавлять на каждый 0,5 см изменения толщины к норме 6113-0301-0201 (до 4 см)	м2	32	276	8832	8832

Всего по акту **144 169**

Сметная прибыль (5)%	7 208
Непредвиденные работы и затраты (5)%	7 208
Итого	158 586
Перерасчет итогов по кварталам с учетом коэффициента (индекса)-1,0557	167 419
Итого с договорной скидкой К=0,98	164 071,09
Налог на добавленную стоимость 12 %	19 688,53
Всего по акту с НДС	**183 759,62**

Сдал: (Субподрядчик)
ТОО "Кром-Строй Сервис"

Директор _____ Таймасов А.К.
БИН 080240005282

Принял: (Генподрядчик)
ТОО "Stroy Company 2017"

Директор _____ Ахметов А.А.
БИН 170840020928