Заказчик: ГУ "Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог области Жетісу"
г. Талдыкорган, ул. Кабанбай батыра, 26. БИН 220740008104

Ф-3

Подрядчик: ТОО Казстройцентр, г.Алматы, Пл.Республики, 13, 105. БИН 990240007523

Справка о стоимости выполненных работ за октябрь 2024 года
Дополнительное соглашение №13 от 23.05.2024 года к договору о государственных закупках работ № 36 от 18.03.2021 года
Наименование бюджетной программы: 002-011-432 / 002-015-432 / 002-032-432

№ п/п	Наименование работ	Ед. изм.		Всего по договору по годам	Всего по договору общая сумма по годам	Общая стоимость с начала действия договора	Сумма полученного аванса	Ранее заактир суммы по выполнен. работам	Выполнен. объем работ по настоящ. акту	Сумма удержанного аванса	Сумма к перечислению для оплаты вып-х работ по настоящ. акту
1	2	3		4	5	6	7	8	9	10	11
1	«Реконструкция автомобильной дороги Лепсы – оз.Балхаш, км 0-27» в Саркандском районе Алматинской области» (области Жетісу). Корректировка сметной документации	тенге	**002-011-432**								
			2021 год	633 225 594,84	633 225 594,84	189 967 678,45	633 225 594,84				
			2022 год	-	-	-			-	-	-
			2023 год	-	-	-			-	-	-
			002-015-432								
			2021 год	387 001 973,90	387 001 973,90	116 100 592,17	387 001 973,90				-
			2022 год	-	-	-			-	-	-
			2023 год	1 529 599 253,00	1 529 599 253,00	475 361 745,59	1 529 599 253,00		-	-	-
			2024 год	54 939 899,00	54 939 899,00		50 047 320,00	4 892 579,00			4 892 579,00
			002-032-432								
			2021 год	362 726 787,22	362 726 787,22	108 818 036,17	362 726 787,22			-	-
			2022 год	464 354 718,63	197 666 968,50	325 987 840,68	197 666 968,50			-	-
			2023 год	917 438 558,40	1 184 126 308,53	88 550 142,42	1 184 126 308,53	-		-	-
	Всего				**4 349 286 784,99**	**4 349 286 784,99**	**1 304 786 035,48**	**4 344 394 205,99**	**4 892 579,00**	-	**4 892 579,00**

Заказчик:
ГУ "Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог области Жетісу"
Зам. Руководителя
Тоқжанов А.М.

Представитель заказчика
Дадыбаев Н.Б.

Директор
ТОО "Алматы Жоба"
Жанденеев К.Ж.

Представитель технического надзора
ТОО "KazTrans Building"
Алибеков М.Е.

Подрядчик:
Директор ТОО "Казстройцентр"
Тоянов К.К.

Заказчик: ГУ "Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог области Жетісу"

Подрядчик: ТОО "Казстройцентр"

Объект: Реконструкция автомобильной дороги Лепси-оз.Балхаш, км 0-27 в Саркандском районе Алматинской области (области Жетісу) Корректировка сметной документации

Акт выполненных работ
за октябрь месяц 2024 года

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	по проекту	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге тенге
1	2	3	4		6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 4.Разметка проезжей части									
62	1127-0903-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Разметка проезжей части сплошной линией 0,1 м	км	45,186	54332,60	14770,37	2455073	667414	1541533	520205	3213300
		НР - 108%; СП - 8%			5446,96	5212,78	246126	235545		238022	
63	1127-0903-0105 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Разметка проезжей части прерывистой линией шириной 0,1 м при соотношении штрихаи промежутка 1:3	км	13,678	29227,10	14770,37	399765	202028	123235	157467	601811
		НР - 108%; СП - 8%			5446,96	5212,78	74503	71300		44579	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	тенге				2854838	869442	1664767	677672	3 815 111
							320629	306845	--	282601	
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	тенге								3 815 111

1	2	3	4		6	7	8	9	10	11	12
		ВСЕГО ПО РАЗДЕЛАМ									**3 815 111**
		Временные здания и сооружения п .27б 3,9% с к=0,8									**119 031**
		Итого									**3 934 142**
		Дополнительные затраты при производстве работ в климатических условиях температурной зоны стройки по видам строительства 0,89%									**35 014**
		Итого									**3 969 156**
		Непредвиденные работы и затраты 2%									**79 383**
		Итого сметная стоимость в ценах 2022 года									**4 048 539**
		Итого в текущих ценах на 2023 год к=1,079									**4 368 374**
		Налог на добавленную стоимость 12%									**524 205**
		Всего по сметному расчету с НДС									**4 892 579**

Заказчик:
ГУ "Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог области Жетісу"
Зам. Руководителя
_____ **Досжанов А.Н.**

Представитель заказчика
_____ **Талдыбаев Н.Б.**

Директор
ТОО "Алматы Жобасы"
_____ **Жанбенеев К.Ж.**

Представитель технического надзора
ТОО "KazTrans Building"
_____ **Алдибеков М.Е.**

Подрядчик:
Директор ТОО "Казстройцентр"
_____ **Тоянов К.К.**