Приложение 3
к приказу и.о. Министра национальной экономики
Республики Казахстан
от 24 февраля 2015 года № 121

Форма

Декларация о соответствии

«16» сентября 2016 г.

Подрядчик (генеральный подрядчик)
ТОО «ЭПК-forfait» (ЭПК-форфайт) г. Костанай, ул. Киевская, 28
наименование организации, юридический адрес
в лице ген. директор ТОО «ЭПК-forfait» (ЭПК-форфайт) Яковенко С.В.
фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя организации
по объекту:
Строительство ЛЭП от ПС Западная-2 до ВЛ-10 кВ РП-10 №1 и №2
наименование, местонахождения объекта
заказчиком которого является
ТОО «ЭПК-forfait» (ЭПК-форфайт)
наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя
удостоверяет, что:
1. Строительно-монтажные работы на объекте выполнены в соответствии с утвержденным проектом (проектно-сметной документацией), государственными нормативами в сфере архитектурной, градостроительной и строительной деятельности;
2. Субподрядные
организации:
наименование организации
3. Проект (проектно-сметная документация)
ТОО «ГиП Проект», № 10.087/2015
наименование проектной организации, номер проекта
утвержден(а)
ТОО «ЭПК-forfait» (ЭПК-форфайт) приказ №16у-133 от 02.06.2016 г.
наименование организации, утвердившей (переутвердившей) проект и дата утверждения

4. Объект (комплекс) имеет следующие основные технико-экономические показатели (мощность, производительность, производственная площадь, протяженность, вместимость, объем, пропускная способность, провозная способность, число рабочих мест и тому подобное, заполняется по всем объектам (кроме жилых домов) в единицах измерения соответственно целевой продукции или основным видам услуг):

Мощность, производительность и так далее	Единица измерения	По проекту		Фактически	
		общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди	общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди
Мощность	кВт	4600	-	4600	-
Категория потребителей и надежность электроснабжения	-	2	-	2	-
Протяженность	км	1,37	-	1,37	-

5. Технологические и архитектурно-строительные решения по объекту характеризуется следующими данными:
Протяженность ЛЭП 10 кВ 1,37 км, относящейся ко второй степени надежности с расчетной мощностью 4600 кВт, опоры металлоконструкции, Провод сталеалюминевый АС-95/16, силовой кабель 10 кВ.

краткие технические характеристики по особенностям его размещения, по основным материалам и конструкциям, инженерному и технологическому оборудованию

6. На объекте установлено предусмотренное проектом оборудование в количестве согласно актам о его приемке после индивидуального испытания и комплексного опробования;
7. Мероприятия, по охране труда, обеспечению взрывобезопасности, пожаробезопасности, охране окружающей природной среды и антисейсмические мероприятия, предусмотренные проектом выполнены;
8. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:

начало работ август 2016г;
месяц, год

окончание работ сентябрь 2016г;
месяц, год

при продолжительности строительства, месяц:
по норме или по проекту организации строительства, месяц: 1,5 (полтора);
фактически, месяц: 1,5 (полтора);

9. Примененные строительные материалы, конструкции, оборудование и изделия соответствуют требованиям проекта и государственных нормативов;

10. Наружные инженерные коммуникации (холодное и горячее водоснабжение, канализация, теплоснабжение, газоснабжение, электроснабжение и связь) обеспечивают нормальную эксплуатацию объекта, что подтверждается поставщиками услуг по инженерному и коммунальному обеспечению.

Подрядчик (генеральный подрядчик) считает объект: Строительство ВЛ-10 кВ от ПС Западная-2 до ВЛ-10 кВ РП-10 №1 и №2.

наименование объекта (комплекса)

готовым к приемке в эксплуатацию,
гарантирует качество выполненных строительно-монтажных и специальных работ, и принимает на себя обязательство устранять дефекты, возникшие по его вине при строительстве объекта согласно гарантийного срока в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

Подрядчик (генеральный подрядчик)
ТОО «ЭПК-forfait» (ЭПК-форфайт) ген. директор Яковенко С.В.

фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя, подпись,

дата