Заказчик: ГУ "Мартукский районный отдел архитектуры, градостроительства и строительства"
Подрядчик: ТОО "МФС Мұнайқұрылыс"
Наименование объекта: Строительство административного здания в с.Саржансай, Мартукского района Актюбинской области
Договор №38

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ №4

за сентябрь месяц 2021 г.

Составлен(а) в текущих ценах 1 квартала 2021 г

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 1.Полы									
		Тип 1									
1	1111-0101-0102 РСНБ РК 2015	Грунт.Уплотнение щебнем	м2 площади уплотнения	117,4	266,38	34,11	31273	4005	17786	10338	44940
					80,77	12,91	9482	1516		3329	
2	1111-0101-0803 РСНБ РК 2015	Тепло- и звукоизоляция засыпная керамзитовая.Устройство	м3 изоляции	14,088	14283,66	1800,54	201228	25366	116350	64114	286569
					4224,32	617,13	59512	8694		21227	
3	1111-0101-0209 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	Слои подстилающие бетонные. Устройство	м3 подстилающего слоя	11,74	24531,61	7,68	288001	90	239529	45479	360159
					4121,16	--	48382	--		26678	
4	1111-0101-0401 РСНБ РК 2015	Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами на битумной мастике.Устройство первого слоя	м2 изолируемойповерхности	117,4	1383,59	86,61	162433	10168	64942	83567	265680
					743,81	13,44	87323	1578		19680	
5	235-102-0101 РСНБ РК 2015	Гидроизол гидроизоляционный ГИ-Г ГОСТ 7415-86	м2	131,488	301,00	--	39578	--	39578	--	42744
					--	--	--	--		3166	
6	1111-0101-1101 РСНБ РК 2015	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	м2 стяжки	117,4	723,94	32,02	84991	3759	36638	43640	138922
					379,85	15,60	44594	1831		10290	
7	1111-0101-3601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Покрытия из линолеума.Устройство на клее "Бустилат"	м2 покрытия	117,4	3014,73	23,97	353929	2814	298824	50437	436715
					445,41	11,63	52291	1365		32349	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
8	прайс лист	Клей бустилат	кг	58,7	318,75		18711	--	18711	--	20208
					--	--	--	--		1497	
9	1111-0101-4003 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Плинтуса поливинилхлоридные.Установка на самонарезающих винтах	м плинтусов	126,8	290,13	2,47	36788	313	24475	11395	52037
					94,64	0,96	12000	122		3855	
			Тип 2								
10	1111-0101-0102 РСНБ РК 2015	Грунт.Уплотнение щебнем	м2 площади уплотнения	47,41	266,38	34,11	12629	1617	7183	4175	18148
					80,77	12,91	3829	612		1344	
11	1111-0101-0209 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	Слои подстилающие бетонные. Устройство	м3 подстилающего слоя	7,1115	24531,61	7,68	174457	55	145094	27549	218167
					4121,16	--	29308	--		16160	
12	1111-0101-0401 РСНБ РК 2015	Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами на битумной мастике.Устройство первого слоя	м2 изолируемойповерхности	47,41	1720,71	86,61	81579	4106	42209	33747	124552
					743,81	13,44	35264	637		9226	
13	1111-0101-0402 РСНБ РК 2015	Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами на битумной мастике.Устройство последующего слоя	м2изолируемой поверхности	47,41	1080,01	43,17	51203	2047	27879	20342	77269
					448,79	7,67	21277	364		5724	
14	1111-0101-1101 РСНБ РК 2015	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	м2 стяжки	47,41	723,94	32,02	34322	1518	14795	17623	56101
					379,85	15,60	18009	740		4156	
15	1111-0101-1102 РСНБ РК 2015 к=7	Стяжки цементные. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101	м2 стяжки	47,41	611,94	38,01	29012	1802	25654	2268	33782
					32,83	18,06	1556	856		2502	
16	1111-0101-2705 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Покрытия из плиток многоцветных или одноцветных на клее из сухих смесей. Устройство	м2 покрытия	47,41	1781,63	85,68	84467	4062	11949	66026	162532
					1443,92	37,63	68456	1784		12039	
17	233-202-0101 РСНБ РК 2015	Плитка керамическая ГОСТ 6787-2001 глазурованная одноцветная толщиной от 7,5 мм до 13 мм	м2	48,3582	2276,00	--	110063	--	110063	--	118868
					--	--	--	--		8805	
18	1111-0101-3904 РСНБ РК 2015	Плинтуса из плиток керамических. Устройство	м плинтусов	51,2028	365,50	1,87	18715	96	1158	16456	37985
					341,02	0,88	17461	45		2814	
19	233-202-0101 РСНБ РК 2015	Плитка керамическая ГОСТ 6787-2001 глазурованная одноцветная толщиной от 7,5 мм до 13 мм	м2	3,072168	2276,00	--	6992	--	6992	--	7551

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
					--	--	--	--		559	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				1820371	61818	1249809	497156	2502929
							508744	20144	--	185400	
		Накладные расходы	Тенге				497156				
		Сметная прибыль	Тенге				185400				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				2502927				

РАЗДЕЛ 2.Отделочные работы

Потолки

20	1110-0403-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	Потолки подвесные на одноуровневом металлическом каркасе с однослойной обшивкой гипсокартоннымилистами.Устройство на прямых подвесах	м2 потолка	164,81	2717,17	15,27	447817	2517	224178	199909	699544
					1341,68	6,06	221122	999		51818	
21	261-107-0992 РСНБ РК 2015	Дюбели гвоздевые полипропиленовые со стальным оцинкованным стержнем размерами 8 мм х 120 мм	шт.	24,639095	15,00	--	370	--	370	--	400
					--	--	--	--		30	
22	1115-0206-0207 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 15	Потолки.Отделка внутренних поверхностей облицованных гипсокартонными листами.Сухими смесями на гипсовой основе	м2отделываемой поверхности	164,81	791,63	3,37	130469	555	35516	75661	222620
					572,77	1,08	94398	178		16490	
23	1115-0405-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Потолки,подготовленные под окраску.Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по сборнымконструкциям	м2 окрашиваемой поверхности	164,81	506,05	3,35	83402	552	26116	45597	139319
					344,24	1,59	56734	262		10320	

Стены

24	1115-0203-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Стены внутри зданий.Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором по камню ибетону улучшенное	м2 оштукатуриваемой поверхности	367,313	1466,96	86,82	538833	31890	120699	328986	937245
					1051,54	68,03	386244	24988		69426	
25	214-402-0101 РСНБ РК 2015	Сетка проволочная тканая с квадратными ячейками,без покрытия ГОСТ 3826-82 размерами 10 мм х 10 мм х 1 мм	м2	0,6094	891,00	--	543	--	543	--	586
					--	--	--	--		43	
26	1115-0206-0204 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Стены.Отделка внутренних оштукатуренных (цементно-песчаными растворами) поверхностей под окраску.Сухими смесями нагипсовой основе	м2 отделываемой поверхности	553	1474,91	12,72	815625	7035	363032	358304	1267844
					805,71	4,20	445558	2323		93914	
27	1115-0405-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Стены,подготовленные под окраску.Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная посборным конструкциям	м2 окрашиваемой поверхности	553	449,60	3,35	248629	1852	77647	136007	415407
					305,84	1,59	169130	879		30771	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
28	1115-0107-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Стены. Облицовка керамическими плитками на клее из сухих смесей по готовому основанию	м2 поверхности облицовки	22	3699,04	37,80	81379	831	45006	28757	118946
					1615,53	18,37	35542	404		8811	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				2347067	45232	893107	1173221	3801911
							1408728	30033	--	281623	
		Накладные расходы	Тенге				1173221				
		Сметная прибыль	Тенге				281623				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				3801911				
		РАЗДЕЛ 3.Наружная отделка									
29	1115-0106-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Стены.Облицовка наружная по бетонной поверхности отдельными плитками на цементном растворе	м2 поверхностиоб лицовки	38	4233,96	34,70	160890	1319	13776	117136	300269
					3836,70	16,47	145795	626		22242	
30	231-301-0202 РСНБ РК 2015	Плитка бетонная СТ РК 958-93 в цвете толщиной 20 мм	м2	38	2904,00	--	110352	--	110352	--	119180
					--	--	--	--		8828	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				271242	1319	124128	117136	419449
							145795	626	--	31070	
		Накладные расходы	Тенге				117136				
		Сметная прибыль	Тенге				31070				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				419448				
		РАЗДЕЛ 4.Главный вход									
31	1111-0101-0204 РСНБ РК 2015	Слои подстилающие щебеночные.Устройство с уплотнением трамбовками	м3подстилаю щего слоя	5,6628	9952,48	1824,43	56359	10331	25369	23715	86479
					3648,24	806,85	20659	4569		6406	
32	1106-0101-0116 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Плиты фундаментные железобетонные со ступенями.Устройство	м3	22,1	25408,92	2029,42	561537	44851	452367	68940	680916
					2910,36	517,63	64319	11440		50438	
33	261-102-0252 РСНБ РК 2015	Сетка арматурная сварная из арматурной стали А-III (А400),диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,30648	250492,00	--	76771	--	76771	--	82912
					--	--	--	--		6142	
34	1111-0101-2705 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Покрытия из плиток многоцветных или одноцветных на клее из сухих смесей.Устройство	м2 покрытия	60,6	1781,63	85,68	107967	5192	15273	84395	207751
					1443,92	37,63	87502	2280		15389	
35	233-202-0103 РСНБ РК 2015	Плитка керамическая ГОСТ 6787-2001 неглазурованная одноцветная толщиной от 7,5 мм до 13 мм	м2	61,812	1797,00	--	111076	--	111076	--	119962

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
					--	--	--	--		8886	
36	1107-0319-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	Ограждения металлические без поручня.Установка									
			м ограждения	12,31	12991,07	89,11	159920	1097	151564	9105	182547
					589,71	37,09	7259	457		13522	
37	1106-0301-0407 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Детали закладные весом до 4 кг. Установка									
			т	0,0399	924181,54	1428,54	36875	57	26169	9714	50316
					266904,00	622,47	10649	25		3727	
38	1109-0305-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Конструкции козырька массой до 0,1 т.Монтаж									
			т конструкций	0,5206	115155,01	7077,20	59916	3684	4582	35806	103380
					99212,80	465,28	51650	242		7658	
39	1109-0701-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Конструкции решетчатые (стойки, опоры, фермы и пр.). Сборка с помощью крана на автомобильном ходу									
			т конструкций	0,5206	180950,79	41973,48	94203	21851	2853	53178	159171
					133497,00	14541,78	69499	7570		11790	
40	1113-0301-0406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз									
			м2	21,8635	95,73	2,67	2093	58	960	746	3066
					49,15	0,29	1075	6		227	
41	1113-0301-1406 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115									
			м2	21,86352	81,67	1,89	1786	41	1117	437	2401
					28,71	0,29	628	6		178	
42	214-203-0203 РСНБ РК 2015	Швеллер горячекатаный с параллельными гранями полок из углеродистой сталиГОСТ 380-2005 № 22П-40П									
			т	0,4135224	426861,00	--	176517	--	176517	--	190638
					--	--	--	--		14121	
43	214-201-0102 РСНБ РК 2015	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 ширина полки от 40 до 125 мм,толщиной от 2 до 16 мм									
			т	0,0069	273545,00	--	1887	--	1887	--	2038
					--	--	--	--		151	
44	241-102-0221 РСНБ РК 2015	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 127 до 630 мм ГОСТ 10705-80 размерами 159х6,0 мм									
			м	5	5893,00	--	29465	--	29465	--	31822
					--	--	--	--		2357	
45	1112-0101-0716 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	Покрытия кровельные из профилированного оцинкованного листа.Устройство									
			м2 кровли	25	846,90	22,42	21172	560	1868	17446	41707
					749,78	8,74	18744	218		3089	
46	1109-0501-0101 РСНБ РК 2015	Подшивка потолка профнастилом									
			м2	12	410,42	12,70	4925	153	108	3262	8842

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
					388,70	5,30	4664	64		655	
47	224-103-0511 РСНБ РК 2015	Профилированный настил оцинкованный с защитным покрытием высотой профиля 35 мм СТ РК EN 508-1-2012 толщиной стали 0,5мм,толщиной защитного покрытия от 31 мкм до 40 мкм	м2	28,75	2246,00	--	64572	--	64572	--	69738
					--	--	--	--		5166	
48	214-204-0711 РСНБ РК 2015	Профилированный лист оцинкованный с полимерным покрытием высотой профиля 10 мм СТ РК EN 508-1-2012 толщиной стали 0,5мм,толщиной защитного покрытия от 31 мкм до 40 мкм	м2	13,8	1938,00	--	26744	--	26744	--	28884
					--	--	--	--		2140	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге				1593785	87875	1169262	306744	2052570
							336648	26877	--	152042	
		Накладные расходы	Тенге				306744				
		Сметная прибыль	Тенге				152042				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге				2052570				
		РАЗДЕЛ 5.Вход № 1									
49	1111-0101-0204 РСНБ РК 2015	Слои подстилающие щебеночные.Устройство с уплотнением трамбовками	м3 подстилающего слоя	0,264	9952,48	1824,43	2627	482	1182	1106	4031
					3648,24	806,85	963	213		299	
50	1106-0101-0116 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Плиты фундаментные железобетонные со ступенями.Устройство	м3	1,7	25408,92	2029,42	43195	3450	34797	5303	52378
					2910,36	517,63	4948	880		3880	
51	1111-0101-2705 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Покрытия из плиток многоцветных или одноцветных на клее из сухих смесей.Устройство	м2 покрытия	4,3	1781,63	85,68	7661	369	1083	5988	14741
					1443,92	37,63	6209	162		1092	
52	1107-0519-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	Ограждения металлические без поручня.Установка	м ограждения	4,6	12991,07	89,11	59759	410	56636	3402	68214
					589,71	37,09	2713	171		5053	
53	1106-0301-0408 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Детали закладные весом до 20 кг. Установка	т	0,0193	735461,54	1428,54	14194	28	12657	1384	16824
					78184,00	622,47	1509	12		1246	
54	1109-0305-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Конструкции козырька массой до 0,1 т.Монтаж	т конструкций	0,1141	115155,01	7077,20	13132	807	1055	7848	22658
					99212,80	465,28	11320	53		1678	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
55	1109-0701-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Конструкции решетчатые (стойки, опоры, фермы и пр.). Сборка с помощью крана на автомобильном ходу									
			т конструкций	0,1141	180950,79	41973,48	20646	4789	625	11655	34885
					133497,00	14541,78	15232	1659		2584	
56	1113-0301-0406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз									
			м2	4,7901	95,73	2,67	459	12	212	163	672
					49,15	0,29	235	1		50	
57	1113-0301-1406 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115									
			м2	4,7901	81,67	1,89	391	9	244	96	526
					28,71	0,29	138	1		39	
58	1112-0101-0716 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	Покрытия кровельные из профилированного оцинкованного листа.Устройство									
			м2 кровли	2	846,90	22,42	1694	44	150	1396	3337
					749,78	8,74	1500	17		247	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге				163758	10398	108641	38341	218266
							44767	3168	--	16168	
		Накладные расходы	Тенге				38341				
		Сметная прибыль	Тенге				16168				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге				218267				
		РАЗДЕЛ 6.Отмостка									
59	1111-0101-0204 РСНБ РК 2015	Слои подстилающие щебеночные толщиной 80 мм.Устройство с уплотнением трамбовками	м3подстилающего слоя	4,1112	9952,48	1824,43	40917	7500	18418	17217	62784
					3648,24	806,85	14999	3317		4651	
60	1111-0101-0209 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	Слои подстилающие бетонные.Устройство с уплотнением трамбовками	м3подстилающего слоя	5,139	6394,99	7,68	32864	39	11646	19908	56994
					4121,16	--	21179	--		4222	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге				73781	7539	30064	37125	119778
							36178	3317	--	8873	
		Накладные расходы	Тенге				37125				
		Сметная прибыль	Тенге				8873				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге				119779				
		РАЗДЕЛ 7.Отопление									
61	1116-0501-0801 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Трубопроводы отопления из напорных полимерных труб,наружный диаметр 20 мм.Прокладка на сварных соединениях в раструб									
			мтрубопровода	25	1280,84	13,35	32021	334	297	30766	67810
					1255,61	0,14	31390	4		5023	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
62	1116-0501-0802 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Трубопроводы отопления из напорных полимерных труб,наружный диаметр 25 мм.Прокладка на сварных соединениях в раструб									
			мтрубопровода	103	1365,58	15,82	140655	1630	1131	135155	297874
					1338,78	0,18	137894	19		22065	
63	241-205-2202 РСНБ РК 2015	Труба напорная из полипропилена PP-R армированная SDR 6 PN 20 ГОСТ 32415-2013 размерами 32х5,4 мм									
			м	24,75	261,00	--	6460	--	6460	--	6977
					--	--	--	--		517	
64	241-205-2203 РСНБ РК 2015	Труба напорная из полипропилена PP-R армированная SDR 6 PN 20 ГОСТ 32415-2013 размерами 40х6,7 мм									
			м	101,97	333,00	--	33956	--	33956	--	36672
					--	--	--	--		2716	
65	1118-0301-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Радиаторы биметаллические (алюминиевые).Установка									
			кВт	11,76	1214,29	17,46	14280	205	5259	8710	24829
					749,63	6,14	8816	72		1839	
66	245-102-0105 РСНБ РК 2015	Радиатор отопления алюминиевый ГОСТ 31311-2005 с межосевым расстоянием 500 мм,теплоотдачей до 155 Вт									
			секция	98	2222,00	--	217756	--	217756	--	235176
					--	--	--	--		17420	
67	1118-1101-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Краны воздушные.Установка									
			шт.	15	213,95	--	3209	--	278	2873	6568
					195,41	--	2931	--		487	
68	242-207-3802 РСНБ РК 2015	Кран Маевского,латунный штуцерный (Н-Н),для спуска воздуха,Т до+130°С,PN 16 ГОСТ 21345-2005 DN 20									
			шт.	15	287,00	--	4305	--	4305	--	4649
					--	--	--	--		344	
69	245-508-0101 РСНБ РК 2015	Термостатический смесительный клапан ГОСТ 30815-2002 подмешивающий,пределы установки от 25°С до 50°С,Tmax 100°С,Kvs 1,9м3/ч,DN 20									
			шт.	15	23055,00	--	345825	--	345825	--	373491
					--	--	--	--		27666	
70	242-207-4102 РСНБ РК 2015	Кран шаровый латунный муфтовый,для воды,газа,нефтепродуктов,Т до+100°С,PN 16,марки11Б41п ГОСТ 21345-2005 DN 20									
			шт.	15	1492,00	--	22380	--	22380	--	24170
					--	--	--	--		1790	
71	241-208-2501 РСНБ РК 2015	Отвод полипропиленовый PP-R 90° приварной диаметром 20 мм									
			шт.	30	16,00	--	480	--	480	--	518
					--	--	--	--		38	
72	241-208-2502 РСНБ РК 2015	Отвод полипропиленовый PP-R 90° приварной диаметром 25 мм									
			шт.	8	31,00	--	248	--	248	--	268

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
					--	--	--	--		20	
73	241-209-2002 РСНБ РК 2015	Тройник полипропиленовый PP-R переходной приварной под углом 90° размерами 25х20х25 мм	шт.	30	47,00	--	1410	--	1410	--	1523
					--	--	--	--		113	
74	1116-1101-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Трубопроводы систем отопления,водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм.Испытаниегидравлическое	м трубопровода	128	95,57	1,29	12233	165	159	11671	25816
					93,04	--	11909	--		1912	
75	прайс лист	Вентили проходные муфтовые 15ч8р2 для воды,PN 16,DN 25 ГОСТ 5761-2005	шт.	8	1366,07	--	10929	--	10929	--	11803
					--	--	--	--		874	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7	Тенге				846147	2334	650768	189175	1118144
							192940	95	--	82824	
		Накладные расходы	Тенге				189175				
		Сметная прибыль	Тенге				82824				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7	Тенге				1118146				

РАЗДЕЛ 8.Вентиляция

П1

76	1120-1701-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Агрегаты воздушно-отопительные,масса до 0,25 т.Установка	агрегат	1	11667,57	903,01	11668	903	727	10091	23500
					10048,50	248,67	10048	249		1741	
77	1120-0101-0302 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали,толщина 0,5 мм,периметр до 600 мм.Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	4	2274,61	57,59	9098	231	622	8180	18669
					2063,29	23,46	8253	94		1383	
78	прайс лист	Воздуховод из оцинкованной стали 200х100 толщ 0,6 мм	м2	4	3642,86	--	14571	--	14571	--	15737
					--	--	--	--		1166	
79	1120-0101-0302 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Переход класса Н (нормальные) из оцинкованной стали,толщина 0,5 мм,периметр до 600 мм.Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	0,67	2276,54	57,59	1524	39	103	1370	3126
					2063,29	23,46	1382	16		232	
80	прайс лист	Переход из оцинкованной стали 500х220-200х100 толщ 0,6 мм L550 мм	м2	0,67	3642,86	--	2441	--	2441	--	2636
					--	--	--	--		195	
81	1120-0301-0205 РСНБ РК 2015	Решетки жалюзийные стальные,регулирующие (РР),номер 1,размер 100х200 мм.Установка	решетка	3	2690,88	61,06	8073	183	3427	4419	13491
					1487,51	15,40	4463	46		999	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
82	1120-0301-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Решетки жалюзийные,площадь в свету до 0,5 м2.Установка									
			решетка	1	1695,01	61,06	1695	61	146	1473	3421
					1487,51	15,40	1488	15		253	
83	261-302-0119 РСНБ РК 2015	Решетки жалюзийные неподвижные односекционные марки СТД 301,размер 150х490 мм									
			м2	0,02	3519,00	--	70	--	70	--	76
					--	--	--	--		6	
				В1							
84	1120-1601-0101 РСНБ РК 2015	Вентиляторы крышные,масса до 0,1 т.Установка	вентилятор	1	10710,11	1223,30	10710	1223	1739	8087	20301
					7747,96	503,95	7748	504		1504	
85	246-401-0101 РСНБ РК 2015	Вентилятор канальный для круглых воздуховодов,общего назначения из оцинкованной стали ГОСТ 7402-84 Р 0,056 кВт,п 2450об/мин,Qmax 250 м3/ч									
			комплект	1	-	-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-		-	
86	1120-0101-0302 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали,толщина 0,5 мм,периметр до 600 мм.Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	1,8	2274,61	57,59	4094	103	277	3681	8397
					2063,29	23,46	3714	42		622	
87	прайс лист	Воздуховод из оцинкованной стали 200х100 толщ 0,6 мм									
			м2	1,8	3642,86	--	6557	--	6557	--	7082
					--	--	--	--		525	
88	1120-0101-0302 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Переход класса Н (нормальные) из оцинкованной стали,толщина 0,5 мм,периметр до 600 мм.Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	0,14	2274,61	57,59	318	8	21	286	653
					2063,29	23,46	289	3		48	
89	прайс лист	Переход из оцинкованной стали 500х220-200х100 толщ 0,6 мм L550 мм									
			м2	0,14	3642,86	--	510	--	510	--	551
					--	--	--	--		41	
90	1120-0301-0203 РСНБ РК 2015	Решетки жалюзийные стальные,штампованные нерегулируемые (РШ),номер 150,размер 200х200 мм.Установка									
			решетка	1	1834,20	61,06	1834	61	285	1473	3571
					1487,51	15,40	1488	15		265	
91	1120-0301-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Решетки жалюзийные,площадь в свету до 0,5 м2.Установка									
			решетка	1	1695,01	61,06	1695	61	146	1473	3421
					1487,51	15,40	1488	15		253	
92	261-302-0119 РСНБ РК 2015	Решетки жалюзийные неподвижные односекционные марки СТД 301,размер 150х490 мм									
			м2	0,02	3519,00	--	70	--	70	--	76
					--	--	--	--		6	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
				ВЕ-1							
93	1120-0301-0211 РСНБ РК 2015	Решетки жалюзийные стальные,регулирующие (Р),номер 200,размер 200х200 мм.Установка									
			решетка	2	1957,25	36,61	3914	73	866	2946	7409
					1487,51	15,40	2975	31		549	
94	1120-0701-0203 РСНБ РК 2015	Зонты из листовой стали прямоугольного сечения,периметр до 1600 мм.Установка над шахтами									
			зонт	2	6014,63	63,15	12029	126	9684	2204	15372
					1109,26	15,40	2219	31		1140	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 8	Тенге				90801	3072	70163	45683	147489
							45555	1061	--	10928	
		Накладные расходы	Тенге				45683				
		Сметная прибыль	Тенге				10928				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 8	Тенге				147412				

РАЗДЕЛ 9.Водопровод хозяйственно -питьевой

95	1116-0501-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб,наружный диаметр 32 мм.Прокладка на сварных соединениях в раструб									
			мтрубопровода	3	1840,56	22,50	5522	68	32	5314	11703
					1807,34	0,29	5422	1		867	
96	241-201-0406 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 11 ГОСТ 18599-2001 размерами 40х3,7 мм									
			м	2,97	331,00	--	983	--	983	--	1062
					--	--	--	--		79	
97	1116-0501-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 25 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб									
			м трубопровода	3	1686,41	19,04	5059	58	32	4870	10724
					1656,39	0,18	4969	1		794	
98	241-201-0404 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 11 ГОСТ 18599-2001 размерами 32х3,0 мм									
			м	2,97	213,00	--	633	--	633	--	684
					--	--	--	--		51	
99	1116-0501-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 20 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб									
			м трубопровода	18	1561,23	15,85	28102	285	196	27070	59586
					1534,48	0,11	27621	2		4414	
100	241-205-1302 РСНБ РК 2015	Труба напорная из полипропилена PP-R не армированная SDR 11 PN 10 ГОСТ 32415-2013 размерами 25х2,3 мм									
			м	17,82	268,00	--	4776	--	4776	--	5158
					--	--	--	--		382	
101	1116-0501-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб,наружный диаметр 15 мм.Прокладка с соединением на прессовыхфитингах									
			м трубопровода	4	1304,88	2,66	5220	11	64	5043	11084
					1286,27	0,14	5145	1		821	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
102	241-205-1301 РСНБ РК 2015	Труба напорная из полипропилена PP-R не армированная SDR 11 PN 10 ГОСТ 32415-2013 размерами 20х1,9 мм									
			м	3,96	163,00	--	645	--	645	--	697
					--	--	--	--		52	
103	1116-0701-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Краны поливочные диаметром до 25 мм.Установка									
			кран	1	21537,64	--	21538	--	21098	431	23727
					440,10	--	440	--		1758	
104	прайс лист	Кран шаровый с резьбой 1/2" "М"-"М",Т до+180°С,PN 25,DN 15,типа Genebre									
			шт	1	1366,07	--	1366	--	1366	--	1475
					--	--	--	--		109	
105	прайс лист	Кран шаровый с резьбой 3/4" "М"-"М",Т до+180°С,PN 25,DN 20,типа Genebre									
			шт	2	1821,43	--	3643	--	3643	--	3934
					--	--	--	--		291	
106	прайс лист	Кран шаровый с резьбой 1" "М"-"М",Т до+180°С,PN 25,DN 25,типа Genebre									
			шт	1	2732,14	--	2732	--	2732	--	2951
					--	--	--	--		219	
107	прайс лист	Кран шаровый с резьбой 1 1/4" "М"-"М",Т до+180°С,PN 25,DN 32,типа Genebre									
			шт	1	4189,29	--	4189	--	4189	--	4524
					--	--	--	--		335	
108	1116-0901-0501 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Счетчики (водомеры),диаметр до 40 мм.Установка									
			счетчик (водомер)	1	632,24	31,09	632	31	18	585	1315
					582,61	14,67	583	15		97	
109	244-301-0402 РСНБ РК 2015	Счетчик холодной воды одноструйный DN 20,Q 2,5 м3/ч									
			шт.	1	35346,00	--	35346	--	35346	--	38174
					--	--	--	--		2828	
110	1118-1001-0102 РСНБ РК 2015	Фильтр для очистки воды,диаметр 32 мм.Установка	фильтр	1	16692,60	167,39	16693	167	15428	1122	19240
					1097,72	47,28	1098	47		1425	
111	прайс лист	Клапан обратный подъемный фланцевый 16ч3бр (п,р) для воды и пара,PN 16,DN 25 ГОСТ 33423-2015									
			шт.	1	4553,57	--	4554	--	4554	--	4918
					--	--	--	--		364	
112	1116-1101-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Трубопроводы систем отопления,водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм.Испытание гидравлическое									
			мтрубопровода	28	95,57	1,29	2676	36	35	2553	5647
					93,04	--	2605	--		418	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 9	Тенге				144309	656	95770	46988	206603
							47883	67	--	15304	
		Накладные расходы	Тенге				46988				
		Сметная прибыль	Тенге				15304				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 9	Тенге				206601				
		РАЗДЕЛ 10.Канализация									
113	1116-0501-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности,диаметр до 100 мм.Прокладка	м трубопровода	10	858,25	3,52	8582	35	13	8375	18314
					853,44	1,15	8534	11		1357	
114	1116-0501-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности,диаметр до 50 мм.Прокладка	мтрубопровода	1	891,79	1,45	892	1	1	873	1906
					890,02	0,50	890	--		141	
115	241-203-0402 РСНБ РК 2015	Труба из поливинилхлорида ПВХ для систем внутреннего водоотведения размерами 50х3,2 мм	м	0,99	256,00	--	253	--	253	--	273
					--	--	--	--		20	
116	241-203-0407 РСНБ РК 2015	Труба из поливинилхлорида ПВХ для систем внутреннего водоотведения размерами 100х3,2 мм	м	9,9	700,00	--	6930	--	6930	--	7484
					--	--	--	--		554	
117	241-220-0204 РСНБ РК 2015	Ревизия канализационная ПВХ с уплотнительной резинкой диаметром 100 мм	шт.	1	642,00	--	642	--	642	--	693
					--	--	--	--		51	
118	1117-0301-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Унитазы с бачком непосредственно присоединенным.Установка	комплект	1	3703,57	198,56	3704	199	297	3238	7498
					3207,90	96,51	3208	97		555	
119	прайс лист	Унитаз напольный керамический с косым выпуском,с бачком,сиденьем и комплектом арматуры ГОСТ 30493-96	комплект	1	18214,29	--	18214	--	18214	--	19671
					--	--	--	--		1457	
120	1117-0101-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Умывальники одиночные.Установка с подводкой холодной и горячей воды	комплект	1	3107,87	99,97	3108	100	147	2851	6435
					2860,65	48,24	2861	48		477	
121	244-101-0103 РСНБ РК 2015	Умывальник без пьедестала ГОСТ 30493-96 полукруглый,овальный,прямоугольный,трапециевидный со спинкой или без спинкиразмерами L 600 мм,B 450 мм	комплект	1	8246,00	--	8246	--	8246	--	8906
					--	--	--	--		660	
122	244-104-0101 РСНБ РК 2015	Пьедестал для умывальника	шт.	1	3977,00	--	3977	--	3977	--	4295
					--	--	--	--		318	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
123	244-104-0601 РСНБ РК 2015	Сифон ГОСТ 23289-94 бутылочный унифицированный с выпуском и вертикальным или горизонтальным отводом для умывальников,моек,раковин,бидэ СБУ									
			шт.	1	785,00	--	785	--	785	--	848
					--	--	--	--		63	
124	1117-0201-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Смесители.Установка									
			шт.	1	1059,71	0,14	1060	--	33	1006	2232
					1026,90	--	1027	--		165	
125	244-104-0403 РСНБ РК 2015	Смеситель для умывальника двухрукояточный,с центральной подводкой,набортный,излив с аэратором,размерами 110 мм х 70мм									
			шт.	1	10780,00	--	10780	--	10780	--	11642
					--	--	--	--		862	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 10	Тенге				67173	335	50351	16343	90197
							16520	156	--	6682	
		Накладные расходы	Тенге				16343				
		Сметная прибыль	Тенге				6682				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 10	Тенге				90198				

РАЗДЕЛ 11.Электроосвещение и электрооборудование

126	1308-0304-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт (шкаф) высота и ширина до 600х600 мм. Установка на стене									
			шт.	1	13226,36	1014,68	13226	1014	9164	2451	16931
					3048,00	356,30	3048	356		1254	
128	1308-0303-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне									
			шт.	14	2815,68	25,78	39420	361	18829	14566	58304
					1445,00	--	20230	--		4319	
131	1121-0401-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Светильники для ламп светодиодных.Установка с подвесом на крюках в помещениях с нормальными условиями среды									
			шт.	36	602,60	4,14	21694	149	2465	13784	38316
					530,00	1,78	19080	64		2838	
132	1308-0305-1301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Ящик с понижающим трансформатором.Монтаж оборудования									
			шт.	1	1718,70	176,70	1719	176	19	1149	3097
					1524,00	71,26	1524	71		229	
133	1121-0202-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Выключатели одноклавишные и двухклавишные,штепсельные розетки для скрытой проводки.Установка									
			шт.	51	245,04	0,22	12497	11	1727	7750	21867
					210,97	0,10	10759	5		1620	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
134	1121-0101-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	Трубы полимерные диаметром до 25 мм.Прокладка открытая по стенам с креплением									
			м	9	316,88	2,49	2852	22	118	1953	5189
					301,28	0,11	2712	1		384	
135	241-207-0201 РСНБ РК 2015	Труба из поливинилхлорида ПВХ гладкая жесткая диаметром 16 мм									
			м	9,27	53,00	--	491	--	491	--	530
					--	--	--	--		39	
136	1121-0201-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	Провода одножильные или многожильные в общей оплетке,суммарное сечение до 2,5 мм2.Прокладка первого провода впроложенных трубах и металлических рукавах									
			м	9	100,87	1,20	908	11	99	574	1601
					88,63	0,01	798	--		119	
137	1121-0201-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	Провода одножильные или многожильные в общей оплетке,суммарное сечение до 16 мм2.Прокладка первогопровода в проложенных трубах и металлических рукавах									
			м	591	141,38	1,32	83556	780	11986	50994	145314
					119,78	0,06	70790	35		10764	
138	1101-0205-0302 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами									
			м3 грунта	3,36	1826,44	--	6137	--	--	4419	11400
					1826,44	--	6137	--		844	
139	1101-0205-0502 РСНБ РК 2015	Траншеи,пазухи котлованов и ямы.Засыпка вручную.Группа грунтов 2									
			м3 грунта	3,36	952,56	--	3201	--	--	2304	5946
					952,56	--	3201	--		440	
140	1308-0208-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Заземлитель горизонтальный из стали полосовой сечением 160 мм2.Монтаж оборудования									
			м	12	651,55	25,11	7819	301	5131	1787	10374
					198,94	7,84	2387	94		768	
141	1308-0208-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Заземлитель вертикальный из круглой стали диаметром 16 мм.Монтаж оборудования									
			шт.	3	3578,28	170,42	10735	512	7239	2256	14031
					994,70	49,88	2984	150		1039	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 11	Тенге				204255	3337	57268	103987	332899
							143650	776	--	24657	
		Накладные расходы	Тенге				103987				
		Сметная прибыль	Тенге				24657				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 11	Тенге				332899				

РАЗДЕЛ 12.Пожарная сигнализация

142	1310-0701-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Приборы ПС приемно-контрольные,пусковые,концентратор блок базовый на 10 лучей.Монтаж оборудования									
			шт.	1	36044,25	2,24	36044	2	346	21775	62444
					35696,00	--	35696	--		4626	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
143	248-303-0204 РСНБ РК 2015	Прибор приемно-контрольный охранно-пожарный модели Гранит-5									
			шт.	1	19797,00	--	19797	--	19797	--	21381
					--	--	--	--		1584	
144	прайс лист	Аккумулятор GP 12-17-S 12В,17 А/ч									
			шт.	1	7285,71	--	7286	--	7286	--	7869
					--	--	--	--		583	
145	1310-0701-0303 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Устройство ультразвуковое блок питания и контроля.Монтаж оборудования									
			шт.	1	8038,76	1,82	8039	2	132	4822	13890
					7905,00	--	7905	--		1029	
146	прайс лист	Блок питания Power Supply,220VAC 50Hz,ББП-20М Out 24VAC 50VA									
			шт.	1	14571,43	--	14571	--	14571	--	15737
					--	--	--	--		1166	
147	1310-0701-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Извещатель ПС автоматический дымовой,фотоэлектрический,радиоизотопный,световой в нормальном исполнении.Монтажоборудования									
			шт.	7	3005,41	2,24	21038	16	484	12528	36251
					2934,00	--	20538	--		2685	
148	248-302-0203 РСНБ РК 2015	Извещатель пожарный дымовой модели ИП 212-45									
			шт.	7	1732,00	--	12124	--	12124	--	13094
					--	--	--	--		970	
149	1310-0701-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Извещатель ПС автоматический тепловой электро-контактный,магнитоконтактный в нормальном исполнении.Монтажоборудования									
			шт.	24	1495,48	0,84	35892	20	664	21477	61958
					1467,00	--	35208	--		4589	
150	248-302-0102 РСНБ РК 2015	Извещатель пожарный тепловой модели ИП 103-5/1-А3									
			шт.	24	320,00	--	7680	--	7680	--	8294
					--	--	--	--		614	
151	1308-0304-0501 РСНБ РК 2015	Прибор или аппарат.Установка									
			шт.	4	1536,95	--	6148	--	52	4389	11380
					1524,00	--	6096	--		843	
152	248-302-0503 РСНБ РК 2015	Извещатель пожарный ручной модели ИПР-3 СУ									
			шт.	4	--	--	--	--	--	--	--
					--	--	--	--		--	
153	248-306-0101 РСНБ РК 2015	Разветвительная коробка типа УК-2П									
			шт.	10	154,00	--	1540	--	1540	--	1663
					--	--	--	--		123	
154	1121-0102-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Короба (кабель-каналы) ПВХ периметром до 60 мм. Прокладка									
			м	180	285,20	3,65	51336	657	2709	34544	92750
					266,50	0,04	47970	7		6870	
155	243-907-0101 РСНБ РК 2015	Канал кабельный из ПВХ,размерами 12 мм х 12 мм									
			м	181,8	47,00	--	8545	--	8545	--	9229
					--	--	--	--		684	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
156	1121-0201-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	Провода сечением до 16 мм2.Прокладка в проложенных коробах (кабель-каналах)									
			м	180	105,37	2,38	18967	428	1929	12070	33520
					92,28	0,85	16610	153		2483	
157	1121-0202-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	Провода установочные.Прокладка под штукатурку по стенам или в готовых бороздах									
			м	45	244,45	2,16	11000	97	2277	6213	18590
					191,69	0,06	8626	3		1377	
158	243-802-0102 РСНБ РК 2015	Шнуры на напряжение до 220 В с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой,со скрученными жилами,марки ШВВП 2х0,75мм2									
			км	0,0052	73786,00	--	384	--	384	--	415
					--	--	--	--		31	
159	243-303-0411 РСНБ РК 2015	Провод для монтажа охранной сигнализации и связи,марки КСПВ 2х0,5									
			км	0,2266	26765,00	--	6065	--	6065	--	6550
					--	--	--	--		485	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 12	Тенге				266456	1222	86584	117818	415015
							178649	163	--	30742	
		Накладные расходы	Тенге				117818				
		Сметная прибыль	Тенге				30742				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 12	Тенге				415016				

РАЗДЕЛ 13.Светозвуковое оповещение о пожаре

160	1310-0701-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Извещатель ПС автоматический дымовой,фотоэлектрический,радиоизотопный,световой в нормальном исполнении.Монтажоборудования									
			шт.	4	3005,41	2,24	12022	9	277	7159	20715
					2934,00	--	11736	--		1534	
161	прайс лист	Оповещатели звуковые модели Сирена-Свирель-2 ГОСТ Р 54126-2010									
			шт.	4	1092,86	--	4371	--	4371	--	4721
					--	--	--	--		350	
162	1121-0401-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Указатели световые настенные.Установка									
			шт.	5	759,95	17,40	3800	87	33	2675	6993
					736,00	7,13	3680	36		518	
163	прайс лист	Оповещатели охранно-пожарные световые модели Кристал "Выход" ГОСТ Р 54126-2010									
			шт.	5	728,57	--	3643	--	3643	--	3934
					--	--	--	--		291	
164	1121-0102-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Короба (кабель-каналы) ПВХ периметром до 60 мм. Прокладка									
			м	45	285,20	3,65	12834	164	678	8636	23187
					266,50	0,04	11992	2		1718	
165	243-907-0101 РСНБ РК 2015	Канал кабельный из ПВХ,размерами 12 мм х 12 мм									
			м	45,45	47,00	--	2136	--	2136	--	2307

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
					--	--	--	--		171	
166	1121-0201-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	Провода сечением до 16 мм2 Прокладка в проложенных коробах (кабель-каналах)									
			м	50	105,37	2,38	5268	118	536	3353	9310
					92,28	0,85	4614	42		690	
167	243-802-0102 РСНБ РК 2015	Шнуры на напряжение до 220 В с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой,со скрученными жилами,марки ШВВП 2х0,75мм2									
			км	0,0515	73786,00	--	3800	--	3800	--	4104
					--	--	--	--		304	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 13	Тенге				47874	378	15474	21823	75271
							32022	80	--	5576	
		Накладные расходы	Тенге				21823				
		Сметная прибыль	Тенге				5576				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 13	Тенге				75273				

РАЗДЕЛ 14.Внутренее газооборудование

168	1118-0101-0209 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Котлы стальные жаротрубные пароводогрейные на жидком топливе или газе, теплопроизводительность до 0,64 МВт (0,55 Гкал/ч). Установка									
			котел	1	149950,96	25574,10	149951	25574	26607	106260	276708
					97770,48	10657,89	97770	10658		20497	
169	1311-0203-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Ротаметр,счетчик,преобразователь,диаметр условного прохода до 50 мм.Установка на фланцевых соединениях									
			шт.	1	4570,88	341,99	4571	342	401	2992	8168
					3828,00	161,37	3828	161		605	
170	245-802-0102 РСНБ РК 2015	Счетчик газа бытовой диафрагменный с присоединительным комплектом СТ РК 2.13-2013 модели ВК-G4,производительностью от 0,04м3/ч до 6 м3/ч									
			шт.	1	10440,00	--	10440	--	10440	--	11275
					--	--	--	--		835	
171	1116-0301-0304 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Трубопроводы газоснабжения из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб,диаметр до 32 мм.Прокладка	м трубопровода	4,5	2404,16	23,45	10819	106	8858	1858	13691
					412,23	9,10	1855	41		1014	
172	1116-0301-0303 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Трубопроводы газоснабжения из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб,диаметр до 25 мм.Прокладка	м трубопровода	2	1548,94	23,45	3098	47	2227	826	4238
					412,23	9,10	824	18		314	
173	1119-1101-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Газопроводы.Испытание пневматическое									
			м газопровода	6,5	608,77	--	3957	--	87	3793	8370
					595,40	--	3870	--		620	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
174	241-112-0112 РСНБ РК 2015	Отвод бесшовный приварной крутоизогнутый 90°,наружным диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001) размерами32х3,0 мм									
			шт.	2	286,00	--	572	--	572	--	618
					--	--	--	--		46	
175	241-117-0401 РСНБ РК 2015	Заглушка эллиптическая ГОСТ 17380-2001 размерами 32х2,0 мм									
			шт.	1	206,00	--	206	--	206	--	222
					--	--	--	--		16	
176	242-202-0702 РСНБ РК 2015	Кран шаровый стальной приварной,стандартнопроходной,для воды,пара,нефтепродуктов,ГСМ,Т до+200°С,PN 40 ГОСТ 21345-2005DN 20									
			шт.	1	6707,00	--	6707	--	6707	--	7244
					--	--	--	--		537	
177	1311-0201-0101 РСНБ РК 2015	Прибор,масса до 1,5 кг.Установка на резьбовых соединениях									
			шт.	2	1624,87	--	3250	--	111	2355	6053
					1569,72	--	3139	--		448	
178	Прайс Лист	Сигнализатор загазованности,СЗ-1,									
			комплект	1	22767,86	--	22768	--	22768	--	24589
					--	--	--	--		1821	
179	Прайс Лист	Сигнализатор загазованности,СЗ-2 1									
			комплект	1	31875,00	--	31875	--	31875	--	34425
					--	--	--	--		2550	
180	1119-0501-0101 РСНБ РК 2015	Клапаны предохранительные,диаметр до 50 мм.Установка									
			клапан	2	6845,56	269,70	13691	539	6785	6412	21711
					3183,39	88,02	6367	176		1608	
181	Прайс Лист	Клапан электромагнитный DN 25									
			комплект	1	3642,86	--	3643	--	3643	--	3934
					--	--	--	--		291	
182	Прайс Лист	Клапан запорный термочувствительный КТЗ-25									
			комплект	1	4098,21	--	4098	--	4098	--	4426
					--	--	--	--		328	
183	1311-0201-0101 РСНБ РК 2015	Прибор,масса до 1,5 кг.Установка на резьбовых соединениях									
			шт.	1	1624,87	--	1625	--	55	1177	3026
					1569,72	--	1570	--		224	
184	прайс лист	Фильтр газовый волосяной ФВ 20									
			шт	1	2276,79	--	2277	--	2277	--	2459
					--	--	--	--		182	
185	1116-0401-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 50 мм. Прокладка									
			м трубопровода	0,5	1923,73	43,31	962	22	527	413	1485
					826,74	15,99	413	8		110	
186	261-301-0221 РСНБ РК 2015	Хомуты для крепления труб									
			шт.	3	416,00	--	1248	--	1248	--	1348
					--	--	--	--		100	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
187	1113-0301-0406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические.Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз									
			м	0,7	95,73	2,67	67	2	31	24	98
					49,15	0,29	34	--		7	
188	1113-0301-1412 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17к=2	Поверхности металлические огрунтованные.Окраска эмалями ХВ-124									
			м2	0,7	475,58	4,40	333	3	304	18	379
					36,94	0,88	26	1		28	
		Дымовая труба									
189	1109-0607-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Трубы вытяжные,дымовые и вентиляционные диаметром до 3250 мм высотой до 45 миз листовой стали.Монтаж									
			т	0,0330947	59,3491,97	10308,57	3678	341	450	2059	6196
					87508,08	2915,80	2896	96		459	
190	1109-0701-0131 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Конструкции листовые массой до 0,5 т (бачки,течки,воронки,желоба,лотки и пр.).Сборка с помощью лебедок ручных (сустановкой и снятием их в процессе работы) или вручную (мелких деталей)									
			т конструкций	0,33	389816,64	103874,41	12864	3428	339	6418	20824
					275674,00	6182,50	9097	204		1543	
191	1109-0305-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Конструкции опорные для крепления трубопроводов внутри зданий и сооружений массой до 0,1 т.Монтаж									
			тконструкций	0,008	115090,53	7077,20	921	57	70	550	1589
					99212,80	465,28	794	4		118	
192	261-301-0219 РСНБ РК 2015	Крепления для трубопроводов /кронштейны,планки,хомуты/									
			кг	8,19	537,00	--	4398	--	4398	--	4750
					--	--	--	--		352	
193	1120-0701-0101 РСНБ РК 2015	д 200 мм									
			зонт	1	2627,70	48,59	2628	48	2061	523	3403
					518,62	15,40	519	15		252	
194	1126-0101-0601 РСНБ РК 2015	Трубопроводы.Изоляция холстами стекловолокнистыми,полотном холстопрошивнымстекловолокнистым марки ПХСТ,полотном иглопробивным стеклянным марки ИПСТ									
			м3 изоляции	0,7	131592,38	1206,24	92115	844	917	68966	173967
					129077,76	557,46	90354	390		12886	
195	234-101-0301 РСНБ РК 2015	Плита теплоизоляционная из минеральной ваты ГОСТ 10499-95 на основе стекловолокна плотностью до 15 кг/м3									
			м3	0,721	8847,00	--	6379	--	6379	--	6889
					--	--	--	--		510	
196	1126-0301-0202 РСНБ РК 2015	Поверхность изоляции трубопроводов.Покрытие сталью оцинкованной	м2 поверхности покрытия изоляции	7,5	2558,48	168,73	19189	1266	1270	12746	34490
					2220,37	15,84	16653	119		2555	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
197	214-105-0103 РСНБ РК 2015	Прокат листовой оцинкованный углеродистый ГОСТ 14918-80 толщиной от 0,8 до 1,2 мм									
			т	0,074	356123,00	--	26353	--	26353	--	28461
					--	--	--	--		2108	
198	1120-0401-0101 РСНБ РК 2015	Клапаны обратные,диаметр до 355 мм.Установка									
			клапан	1	1691,90	49,30	1692	49	237	1393	3332
					1405,95	15,40	1406	15		247	
199	прайс лист	Дымовой клапан д 150 мм толщ 3 мм									
			шт	1	7285,71	--	7286	--	7286	--	7869
					--	--	--	--		583	
200	1116-0601-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Вентили,задвижки,затворы,клапаны обратные,краны проходные на трубопроводах из стальных трубдиаметром до 25 мм.Установка									
			шт.	1	2172,83	98,99	2173	99	92	1956	4460
					1981,56	14,67	1982	15		330	
201	прайс лист	Краны шаровые с резьбой 1/2" "М"-"М",Т до+95°С,PN 30,DN 15,типа Arco ГОСТ 21345-2005									
			шт.	1	1183,93	--	1184	--	1184	--	1279
					--	--	--	--		95	
202	1116-0301-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб,диаметр до 20 мм.Прокладка									
			м трубопровода	0,5	1531,64	19,81	766	10	538	217	1062
					435,70	7,78	218	4		79	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 14	Тенге				457784	32777	181401	220956	733038
							243615	11925	--	54298	
		Накладные расходы	Тенге				220956				
		Сметная прибыль	Тенге				54298				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 14	Тенге				733038				
		РАЗДЕЛ 15.КЛ 0,4кВ									
203	1101-0205-0302 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами									
			м3 грунта	24,57	1826,44	--	44876	--	--	32310	83361
					1826,44	--	44876	--		6175	
204	1101-0205-0502 РСНБ РК 2015	Траншеи,пазухи котлованов и ямы.Засыпка вручную.Группа грунтов 2									
			м3 грунта	24,57	952,56	--	23404	--	--	16851	43476
					952,56	--	23404	--		3220	
205	1310-0904-0101 РСНБ РК 2015	Прокладка в траншее ленты									
			км	0,039	31095,00	21317,40	1213	832	--	347	1685
					9777,60	4808,78	381	188		125	
206	249-101-0102 РСНБ РК 2015	Лента защитно-сигнальная для обозначения мест прокладки кабелей размерами 50 м х 0,25 м									
			м	39,78	1182,00	--	47020	--	47020	--	50782
					--	--	--	--		3762	
207	1308-0201-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Кабель до 35 кВ,масса 1 м до 1 кг.Монтаж в готовых траншеях без покрытий									
			м кабеля	39	375,19	165,96	14632	6472	1867	6032	22317
					161,37	53,44	6293	2084		1653	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
208	243-113-0543 РСНБ РК 2015	Кабель силовой число жил 3,напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012,марки АВБбШв 3х25+1х16 (мк)-0,66									
			км	0,03978	914269,00	--	36370	--	36370	--	39280
					--	--	--	--		2910	
				Устройство ответвления							
209	1133-0206-0103 РСНБ РК 2015	Ответвления от ВЛ 0,38 кВ.Устройство с помощью механизмов.Количество проводов в ответвлении 4									
			ответвление	1	5320,67	971,93	5321	971	805	3177	9177
					3545,24	425,43	3545	425		680	
210	252-207-0527 РСНБ РК 2015	Траверс типа ТМ-2,оцинкованный,из марки стали С235 Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012									
			шт.	1	11753,00	--	11753	--	11753	--	12693
					--	--	--	--		940	
211	252-207-0201 РСНБ РК 2015	Крепление оцинкованное для ЛЭП ГОСТ 23118-2012 типа Х-1 хомут,Т.П.3.407.1-143									
			шт.	1	1540,00	--	1540	--	1540	--	1663
					--	--	--	--		123	
212	1308-0208-0210 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Проводник заземляющий открыто из медного изолированного провода сечением 25 мм2.Монтаж по строительным основаниям									
			м	1,2	614,07	4,39	737	5	67	480	1314
					554,19	1,07	665	1		97	
213	прайс лист	Провордник заземляющий З 1М ГОСТ Р 51177-2017									
			шт.	1	910,71	--	911	--	911	--	984
					--	--	--	--		73	
214	252-102-0224 РСНБ РК 2015	Изолятор опорный линейный штыревой фарфоровый на напряжение 1-35 кВ ГОСТ 1232-93 типа ШФ 20-Г									
			шт.	2	1772,00	--	3544	--	3544	--	3828
					--	--	--	--		284	
215	252-108-0702 РСНБ РК 2015	Изолятор колпачок СТ РК ГОСТ Р 51204-2004 типа К-6 (КП-20)									
			шт.	2	50,00	--	100	--	100	--	108
					--	--	--	--		8	
216	261-404-0465 РСНБ РК 2015	Полоски и пряжки для крепления проводов ГОСТ Р 51177-2017									
			100 шт.	0,01	1810,00	--	18	--	18	--	19
					--	--	--	--		1	
217	252-204-0804 РСНБ РК 2015	Зажим соединительный плашечный типа ПА-1-1									
			шт.	6	200,00	--	1200	--	1200	--	1296
					--	--	--	--		96	
218	1308-0201-2402 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Муфта мачтовая концевая металлическая для 3-4-жильного кабеля напряжением до 1 кВ,сечение одной жилы до 70 мм2.Монтажоборудования									
			шт.	2	28851,72	18081,90	57703	36164	1001	23577	87782
					10269,00	6103,86	20538	12208		6502	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
219	243-903-1501 РСНБ РК 2015	Муфта концевая для четырехжильного кабеля с алюминиевыми или медными жилами с бумажной изоляцией,напряжение 1 кВ,с болтовымисоединителями,со срывными головками ГОСТ 13781.0-86,типа типа 1КнТп-4-35/50-СЛ-нб									
			шт.	2	10975,00	--	21950	--	21950	--	23706
					--	--	--	--		1756	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 15	Тенге				272292	44444	128146	82774	383471
							99702	14906	--	28405	
		Накладные расходы	Тенге				82774				
		Сметная прибыль	Тенге				28405				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 15	Тенге				383471				
		РАЗДЕЛ 16.Хозяйственно-питьевой водопровод									
		Земляные работы									
220	1101-0101-0431 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 20	Грунты 2 группы в траншеях.Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,25 м3									
			м3грунта	338,1	380,87	380,87	128772	128772	--	17539	158016
					--	72,05	--	24360		11705	
221	1101-0205-0302 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2	Грунты 2 группы.Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами.Доработкавручную,зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях,разработанных механизированным способом,применен коэффициент кзатратам труда - 1,2									
			м3 грунта	14,143	2191,73	--	30998	--	--	22318	57582
					2191,73	--	30998	--		4265	
222	1101-0205-0502 РСНБ РК 2015	Траншеи,пазухи котлованов и ямы.Засыпка вручную.Группа грунтов 2									
			м3 грунта	8,4	952,56	--	8002	--	--	5761	14864
					952,56	--	8002	--		1101	
223	1101-0104-0402 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы.Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м.Группагрунтов 2									
			м3 грунта	334,743	35,98	35,98	12044	12044	--	3406	16686
					--	14,13	--	4730		1236	
224	1101-0201-0501 РСНБ РК 2015	Грунт 1,2 группы.Уплотнение пневматическими трамбовками	м3 уплотненного грунта	334,743	171,87	78,99	57532	26441	--	31667	96335
					92,88	38,51	31091	12891		7136	
		Трубопроводы водоснабжения									
225	1123-0101-0101 РСНБ РК 2015	Основание и засыпка под трубопроводы из природного песчанного грунта.Устройство									
			м3 основания	2	1325,76	177,24	2652	355	--	2376	5430
					1148,52	51,34	2297	103		402	
226	1122-0501-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 50 мм. Укладка									
			км трубопровода	0,013	319041,58	75927,50	4148	987	19	3409	8162

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
					241681,00	23208,51	3142	302		605	
227	1122-0501-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 65 мм. Укладка	км трубопровода	0,0395	338182,46	85835,10	13358	3391	90	10803	26094
					250063,00	26191,05	9877	1035		1933	
228	241-201-0907 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 26 ГОСТ 18599-2001 размерами 63х2,5 мм	м	39,895	372,00	--	14841	--	14841	--	16028
					--	--	--	--		1187	
229	241-201-0702 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17,6 ГОСТ 18599-2001 размерами 40х2,3 мм	м	13,13	195,00	--	2560	--	2560	--	2765
					--	--	--	--		205	
230	1122-0701-0101 РСНБ РК 2015	Трубопроводы диаметром 50-65 мм.Промывка с дезинфекцией	км трубопровода	0,0525	66747,14	--	3504	--	184	3287	7334
					63242,00	--	3320	--		543	
231	1122-0901-0201 РСНБ РК 2015	Задвижки или клапаны обратные стальные диаметром 50 мм. Установка	задвижка или клапан	2	1579,15	93,27	3158	187	35	2994	6644
					1468,04	44,01	2936	88		492	
232	241-116-0207 РСНБ РК 2015	Фланец плоский приварной PN 10 ГОСТ 33259-2015 диаметром 50 мм	шт.	4	1406,00	--	5624	--	5624	--	6074
					--	--	--	--		450	
233	242-101-0601 РСНБ РК 2015	Задвижка фланцевая с обрезиненным клином,с невыдвижным шпинделем,корпус из серого чугуна,с маховиком,для воды,Т до+75°С,PN 16,марки 30ч39р ГОСТ 5762-2002 DN 50	шт.	2	21534,00	--	43068	--	43068	--	46513
					--	--	--	--		3445	
234	1122-0801-0201 РСНБ РК 2015	Фасонные части полиэтиленовые: отводы,колени,патрубки,переходы.Установка	шт.	4	1494,68	936,61	5979	3746	--	3312	10034
					558,07	278,29	2232	1113		743	
235	241-214-0104 РСНБ РК 2015	Втулка под фланец полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 17,PN 10 диаметром 50 мм	шт.	4	662,00	--	2648	--	2648	--	2860
					--	--	--	--		212	
236	1122-0501-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 65 мм. Укладкагильза	км трубопровода	0,0009	338182,46	85835,10	304	78	1	246	594
					250063,00	26191,05	225	24		44	
237	241-201-0611 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 ГОСТ 18599-2001 размерами 75х4,5 мм	м	0,909	745,00	--	677	--	677	--	731
					--	--	--	--		54	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
238	1122-0301-0208 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Трубы водопроводные стальные, диаметр 300 мм. Укладка с пневматическим испытаниемУкладка футляра	км трубопровода	0,0145	1964895,66 976663,00	916734,84 346691,23	28491 14162	13293 5027	1036	18997 3799	51287
239	241-102-0241 РСНБ РК 2015	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 127 до 630 мм ГОСТ 10705-80 размерами 325х7,0 мм	м	14,558	18845,00 --	-- --	274346 --	-- --	274346	-- 21948	296294
240	1122-0801-0201 РСНБ РК 2015	Фасонные части полиэтиленовые: отводы,колени,патрубки,переходы.Установка	шт.	6	1494,68 558,07	936,61 278,29	8968 3348	5620 1670	--	4968 1115	15051
241	241-210-0112 РСНБ РК 2015	Переход полиэтиленовый литой ПЭ 100 SDR 11,PN 16 размерами 63х40 мм	шт.	1	977,00 --	-- --	977 --	-- --	977	-- 78	1055
242	241-210-0206 РСНБ РК 2015	Переход полиэтиленовый литой ПЭ 100 SDR 17,PN 10 размерами 110х63 мм	шт.	1	1292,00 --	-- --	1292 --	-- --	1292	-- 103	1395
243	241-208-0402 РСНБ РК 2015	Отвод полиэтиленовый литой 90° ПЭ 100 SDR 17,PN 10 диаметром 40 мм	шт.	2	337,00 --	-- --	674 --	-- --	674	-- 54	728
244	241-208-0404 РСНБ РК 2015	Отвод полиэтиленовый литой 90° ПЭ 100 SDR 17,PN 10 диаметром 63 мм	шт.	2	773,00 --	-- --	1546 --	-- --	1546	-- 124	1670
					Существующие колодцы						
245	1111-0101-0204 РСНБ РК 2015	Слои подстилающие щебеночные.Устройство отмостки	м3 подстилающего слоя	1,06	9952,48 3648,24	1824,43 806,85	10550 3867	1934 855	4749	4439 1199	16188
246	1111-0101-0209 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	Слои подстилающие бетонные.Устройство отмостки	м3 подстилающего слоя	1,06	24531,61 4121,16	7,68 --	26004 4368	8 --	21628	4106 2409	32519
					Врезка						
247	1122-1101-0101 РСНБ РК 2015	Штуцеры (патрубки),диаметр 63 мм.Врезка в существующие сети	врезка	1	4740,04 2165,80	2419,84 809,98	4740 2166	2420 810	154	2946 615	8301
248	1106-0101-0113 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Бетонный упор.Устройство	м3	0,05	27088,24 6017,20	1194,98 293,65	1354 301	60 15	993	287 131	1772
					Колодцы лист НВК лист 8						

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
249	1122-1301-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Колодцы круглые из сборногожелезобетона.Устройство в грунтах сухих	м3 железобетонных и бетонных конструкций колодца	2,168	23960,42 11305,36	9821,29 4134,41	51946 24510	21292 8963	6144	33139 6807	91891
250	225-101-0602 РСНБ РК 2015	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки ПН15	шт.	1	21093,00 --	-- --	21093 --	-- --	21093	-- 1687	22780
251	225-101-0108 РСНБ РК 2015	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 15-6	шт.	2	13276,00 --	-- --	26552 --	-- --	26552	-- 2124	28676
252	225-101-0109 РСНБ РК 2015	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 15-9	шт.	1	17944,00 --	-- --	17944 --	-- --	17944	-- 1436	19380
253	225-101-0609 РСНБ РК 2015	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки 1ПП15-1, 2ПП15-1	шт.	1	19848,00 --	-- --	19848 --	-- --	19848	-- 1588	21436
254	225-101-0620 РСНБ РК 2015	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки ПО10	шт.	1	31258,00 --	-- --	31258 --	-- --	31258	-- 2501	33759
255	261-107-0627 РСНБ РК 2015	Скобы ходовые	кг	5,74	347,00 --	-- --	1992 --	-- --	1992	-- 159	2151
256	1108-0201-0109 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9 ТЧ 08 табл.1 п.3.9 Кзтр=1,1	Стены приямков и каналов из кирпича.Кладка.Стены криволинейного очертания,применен коэффициентк затратам труда - 1,1	м3 кладки	0,11304	34338,94 7631,47	2242,44 528,12	3882 863	254 60	2765	858 379	5119
257	1110-0201-0101 РСНБ РК 2015	Укладка деревянной крышки в сущ колодце и новом колодце	м2	0,66	3669,06 228,34	135,72 59,29	2422 151	89 39	2182	171 207	2800
258	1110-0102-0402 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	Элементы каркаса из бревен и пластин.Установка	м3 древесины в конструкции	0,032	93984,74 23838,60	1232,52 557,46	3008 763	40 18	2205	703 297	4007
259	1110-0107-0607 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Двери.Обивка кровельной оцинкованной сталью по войлоку с двух сторон	м2	1,6	7784,26 1787,76	21,32 9,31	12455 2860	34 15	9561	2588 1203	16246
260	261-107-0629 РСНБ РК 2015	Ручка-скоба из алюминиевого сплава анодированная	шт.	4	827,00 --	-- --	3308 --	-- --	3308	-- 265	3573

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
261	261-107-0459 РСНБ РК 2015	Шнур резиновый прямоугольного сечения,с площадью сечения св.100 мм2 ГОСТ 6467-79	кг	0,4	815,00 --	-- --	326 --	-- --	326	-- 26	352
262	244-202-0101 РСНБ РК 2015	Люк чугунный ГОСТ 3634-99 тип Л (А15)	комплект	1	18935,00 --	-- --	18935 --	-- --	18935	-- 1515	20450
263	1122-0801-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм.Установка	т фасонных частей	0,042	1090336,08 548163,10	523453,70 164681,56	45794 23023	21985 6917	786	29640 6035	81469
264	241-515-0201 РСНБ РК 2015	Подставка пожарная фланцевая ППФ ГОСТ 5525-88 диаметром 100 мм	шт.	1	115395,00 --	-- --	115395 --	-- --	115395	-- 9232	124627
265	241-505-0303 РСНБ РК 2015	Тройник фланцевый ТФ ГОСТ 5525-88 размерами 100х100 мм	шт.	1	95956,00 --	-- --	95956 --	-- --	95956	-- 7676	103632
266	1122-1001-0103 РСНБ РК 2015	Гидранты пожарные.Установка	шт.	1	2458,41 2234,96	196,69 85,93	2458 2235	197 86	26	2298 380	5136
267	244-404-0110 РСНБ РК 2015	Гидрант пожарный подземный ГОСТ 8220-85 Н 2750 мм	шт.	1	53189,00 --	-- --	53189 --	-- --	53189	-- 4255	57444
268	1122-0801-0202 РСНБ РК 2015	Фасонные части полиэтиленовые: тройники. Установка	шт.	1	2202,93 823,63	1379,30 409,93	2203 824	1379 410	--	1221 274	3698
269	241-209-0201 РСНБ РК 2015	Тройник полиэтиленовый литой 90° ПЭ 100 SDR 17,PN 10 диаметром 90 мм	шт.	1	2061,00 --	-- --	2061 --	-- --	2061	-- 165	2226
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 16	Тенге				1230836 177561	244606 69531	808668 --	213479 115544	1559858
		Накладные расходы	Тенге				213479				
		Сметная прибыль	Тенге				115544				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 16	Тенге				1559859				

РАЗДЕЛ 17.Канализация К1

Земляные работы

270	1101-0101-0431 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 20	Грунты 2 группы в траншеях.Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,25 м3	м3грунта	48,6	380,87 --	380,87 72,05	18510 --	18511 3502	--	2521 1683	22714

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
271	1101-0205-0302 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2	Грунты 2 группы.Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами.Доработкавручную,зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях,разработанных механизированным способом,применен коэффициент кзатратам труда - 1,2									
			м3 грунта	1,458	2191,73	--	3196	--	--	2301	5936
					2191,73	--	3196	--		440	
272	1101-0205-0502 РСНБ РК 2015	Траншеи,пазухи котлованов и ямы.Засыпка вручную.Группа грунтов 2	м3 грунта	4,32	952,56	--	4115	--	--	2963	7644
					952,56	--	4115	--		566	
273	1101-0104-0402 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы.Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м.Группагрунтов 2	м3 грунта	40,138	35,98	35,98	1444	1444	--	408	2001
					--	14,13	--	567		148	
274	1101-0201-0501 РСНБ РК 2015	Грунт 1,2 группы.Уплотнение пневматическими трамбовками	м3 уплотненного грунта	40,138	171,87	78,99	6899	3171	--	3797	11552
					92,88	38,51	3728	1546		856	
				Трубопроводы							
275	1123-0101-0101 РСНБ РК 2015	Основание и засыпка под трубопроводы песчанного из природного песчанного грунта.Устройство	м3 основания	0,65	1325,76	177,24	862	115	--	772	1765
					1148,52	51,34	747	33		131	
276	1122-0501-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 100 мм. Укладка	км трубопровода	0,018	384996,29	108851,57	6930	1959	93	5428	13346
					271018,00	33571,73	4878	604		989	
277	241-204-0101 РСНБ РК 2015	Труба двухслойная полимерная со структурированной стенкой канализационная SN 8 с соединительным элементом (раструб,муфта) DN/OD 110/90 ГОСТ Р 54475-2011	м	18,18	791,00	--	14380	--	14380	--	15530
					--	--	--	--		1150	
				Колодцы							
278	1123-0601-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 8	Колодцы канализационные круглые сборныежелезобетонные,диаметр 1,5 м.Устройство.Грунты сухие	м3 конструкций колодца	0,772	33995,33	7603,82	26244	5870	10326	12400	41736
					13014,94	3209,68	10048	2478		3092	
279	225-101-0601 РСНБ РК 2015	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки ПН10	шт.	1	13450,00	--	13450	--	13450	--	14526
					--	--	--	--		1076	
280	225-101-0606 РСНБ РК 2015	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки ПП 10-1	шт.	1	10736,00	--	10736	--	10736	--	11595
					--	--	--	--		859	
281	225-101-0105 РСНБ РК 2015	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 10-6	шт.	1	8636,00	--	8636	--	8636	--	9327

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
					--	--	--	--		691	
282	225-101-0106 РСНБ РК 2015	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 10-9	шт.	1	12483,00	--	12483	--	12483	--	13482
					--	--	--	--		999	
283	225-101-0201 РСНБ РК 2015	Кольцо опорное ГОСТ 8020-2016 марки КО 6	шт.	1	5671,00	--	5671	--	5671	--	6125
					--	--	--	--		454	
284	261-107-0627 РСНБ РК 2015	Скобы ходовые	кг	1,56	347,00	--	541	--	541	--	584
					--	--	--	--		43	
285	244-202-0102 РСНБ РК 2015	Люк чугунный ГОСТ 3634-99 тип Т (С250)	комплект	1	30272,00	--	30272	--	30272	--	32694
					--	--	--	--		2422	
286	1111-0101-0204 РСНБ РК 2015	Слои подстилающие щебеночные.Устройство отмостки	м3 подстилающего слоя	0,53	9952,48	1824,43	5275	967	2374	2220	8094
					3648,24	806,85	1934	428		600	
287	1111-0101-0209 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	Слои подстилающие бетонные.Устройство отмостки	м3 подстилающего слоя	0,53	24531,61	7,68	13002	4	10814	2053	16260
					4121,16	--	2184	--		1204	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 17	Тенге				182646	32041	119776	34863	234911
							30830	9158	--	17403	
		Накладные расходы	Тенге				34863				
		Сметная прибыль	Тенге				17403				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 17	Тенге				234912				

РАЗДЕЛ 18.Выгреб на 3 м3

288	1101-0101-0368 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 20	Грунты 2 группы в траншеях.Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшомвместимостью 0,5 м3	м3 грунта	22,294	266,32	266,32	5937	5937	--	784	7259
					--	48,84	--	1089		538	
289	1101-0102-0386 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 20	Грунты 2 группы в траншеях.Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "Обратная лопата" сковшом вместимостью 0,5 м3	м3 грунта	1,57	309,75	309,75	486	486	--	64	594
					--	56,80	--	89		44	
290	412-102-0101 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах.Грузоподъемность свыше 10 т.Расстояние перевозки 1км	т·км	2,7475	163,00	--	448	--		--	484
					--	--	--	--		36	
291	1101-0102-0602 РСНБ РК 2015	Грунты 2-3 группы.Работа на отвале	м3 грунта	1,57	21,75	18,22	34	29	--	13	50
					3,41	7,68	5	12		4	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
292	1101-0205-0302 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2	Грунты 2 группы.Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами.Доработка вручную,зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях,разработанных механизированным способом,примененкоэффициент к затратам труда - 1,2	м3 грунта	1,1932	2191,73 2191,73	-- --	2615 2615	-- --	--	1883 360	4858
293	1101-0104-0402 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы.Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м.Группа грунтов 2	м3грунта	22,294	35,98 --	35,98 14,13	802 --	802 315	--	227 82	1111
294	1101-0201-0501 РСНБ РК 2015	Грунт 1,2 группы.Уплотнение пневматическими трамбовками	м3 уплотненного грунта	22,294	171,87 92,88	78,99 38,51	3832 2071	1761 859	--	2109 475	6416
295	1101-0205-0502 РСНБ РК 2015	Траншеи,пазухи котлованов и ямы.Засыпка вручную.Группа грунтов 2	м3 грунта	1,1932	952,56 952,56	-- --	1137 1137	-- --	--	818 156	2112
296	1111-0101-0102 РСНБ РК 2015	Грунт.Уплотнение щебнем	м2 площади уплотнения	0,226865	266,38 80,77	34,11 12,91	60 18	8 3	34	20 6	86
297	1123-0601-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 8	Колодцы канализационные круглые сборные железобетонные, диаметр 1,5 м. Устройство. Грунты сухие	м3 конструкций колодца	1,9	33995,33 13014,94	7603,82 3209,68	64591 24728	14447 6098	25416	30519 7609	102718
298	225-101-0201 РСНБ РК 2015	Кольцо опорное ГОСТ 8020-2016 марки КО 6	шт.	1	5671,00 --	-- --	5671 --	-- --	5671	-- 454	6125
299	225-101-0108 РСНБ РК 2015	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 15-6	шт.	2	13276,00 --	-- --	26552 --	-- --	26552	-- 2124	28676
300	225-101-0109 РСНБ РК 2015	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 15-9	шт.	1	17944,00 --	-- --	17944 --	-- --	17944	-- 1436	19380
301	225-101-0609 РСНБ РК 2015	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки 1ПП15-1,2ПП15-1	шт.	1	19848,00 --	-- --	19848 --	-- --	19848	-- 1588	21436
302	225-101-0602 РСНБ РК 2015	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки ПН15	шт.	1	21093,00 --	-- --	21093 --	-- --	21093	-- 1687	22780
303	225-101-0105 РСНБ РК 2015	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 10-6	шт.	1	8636,00 --	-- --	8636 --	-- --	8636	-- 691	9327
304	225-101-0106 РСНБ РК 2015	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 10-9	шт.	1	12483,00 --	-- --	12483 --	-- --	12483	-- 999	13482

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
305	1122-0801-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Фасонные части чугунные диаметром 125-200 мм.Установка	т фасонных частей	0,01	80811,96 40155,60	15536,25 5103,59	808 402	155 51	251	448 100	1357
306	241-505-0218 РСНБ РК 2015	Тройник ГОСТ 6942-98 прямой под углом 90° размерами 150х150 мм	шт.	1	7378,00 --	-- --	7378 --	-- --	7378	-- 590	7968
307	261-107-0627 РСНБ РК 2015	Скобы ходовые	кг	9,84	347,00 --	-- --	3414 --	-- --	3414	-- 273	3687
308	1122-0201-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 7	Трубы водопроводные чугунные напорные, диаметр 100 мм. Укладка при заделке раструбов резиновыми уплотнительными манжетами	км трубопровода	0,0026	400138,52 374744,00	18957,54 6480,52	1040 974	49 17	17	981 162	2183
309	261-301-0134 РСНБ РК 2015	Трубы чугунные напорные с раструбным соединением класса А DN 100 ГОСТ 9583-75	м	2,6104	1674,00 --	-- --	4370 --	-- --	4370	-- 350	4720
310	244-202-0106 РСНБ РК 2015	Люк чугунный ГОСТ 3634-99 тип С (В125)	комплект	1	28658,00 --	-- --	28658 --	-- --	28658	-- 2293	30951
311	1110-0201-0101 РСНБ РК 2015	Укладка деревянной крышки в сущ колодце	м2	0,33	3669,06 228,34	135,72 59,29	1211 75	45 20	1091	85 104	1400
312	1110-0102-0402 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	Элементы каркаса из бревен и пластин.Установка	м3 древесины в конструкции	0,016	93984,74 23838,60	1232,52 557,46	1504 381	20 9	1103	351 148	2004
313	1110-0107-0607 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Двери.Обивка кровельной оцинкованной сталью по войлоку с двух сторон	м2	0,8	7784,26 1787,76	21,32 9,31	6227 1430	17 7	4780	1294 602	8123
314	261-107-0629 РСНБ РК 2015	Ручка-скоба из алюминиевого сплава анодированная	шт.	2	827,00 --	-- --	1654 --	-- --	1654	-- 132	1786
315	261-107-0459 РСНБ РК 2015	Шнур резиновый прямоугольного сечения,с площадью сечения св.100 мм2 ГОСТ 6467-79	кг	0,2	815,00 --	-- --	163 --	-- --	163	-- 13	176
316	1108-0101-0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Стены,фундаменты.Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовойкладки,кирпичу,бетону	м2 поверхности	15,072	1737,58 306,34	20,10 2,93	26189 4617	303 44	21269	4335 2442	32966

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
317	1111-0101-0209 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	Слои подстилающие бетонные.Устройство	м3 подстилающего слоя	0,5	26410,45 4121,16	7,68 --	13205 2061	4 --	11140	1937 1211	16353
318	1108-0201-0109 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9 ТЧ 08 табл.1 п.3.9 Кзтр=1,1	Стены приямков и каналов из кирпича.Кладка.Стены криволинейного очертания,применен коэффициент к затратам труда - 1,1	м3 кладки	0,0148019	34338,94 7631,47	2242,44 528,12	508 113	33 8	362	112 50	670
319	1120-0701-0103 РСНБ РК 2015	Зонты из листовой стали круглого сечения,диаметр 315 мм.Установка над шахтами	зонт	1	4045,60 705,89	52,55 15,40	4046 706	52 15	3288	707 380	5133
320	1122-0501-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб,диаметр 200 мм.Укладка гильзы	км трубопровода	0,0003	614511,70 392392,00	200657,36 62665,69	184 118	60 19	6	135 26	345
321	241-201-0619 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 ГОСТ 18599-2001 размерами 225х13,4 мм	м	0,303	6452,00 --	-- --	1955 --	-- --	1955	-- 156	2111
322	1106-1401-0104 РСНБ РК 2015	Сооружения емкостные.Железнение поверхности	м2 поверхности	10,362	451,16 423,96	0,93 0,44	4675 4393	10 5	272	4002 694	9371
323	1106-1401-0501 РСНБ РК 2015	Емкости. Испытание на водонепроницаемость	м3 емкости	3	270,04 87,12	2,80 1,32	810 261	8 4	541	241 84	1136
324	1146-0302-0404 РСНБ РК 2015	Пробивка отверстий площадью до 20 см2	отверстие	1	432,75 255,33	177,42 85,09	433 255	177 85	--	286 57	776
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 18	Тенге				300601 46360	24403 8749	229389 --	51351 28156	380110
	Транспортные расходы		Тенге				448				
		Накладные расходы	Тенге				51351				
		Сметная прибыль	Тенге				28156				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 18	Тенге				380108				

РАЗДЕЛ 19.Газопровод стальной низкого давления

325	1124-0202-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Газопроводы врезаемые диаметром до 70 мм.Врезка штуцером в действующие стальные газопроводы низкого давления подгазом со снижением давления	врезка	2	10500,82 8016,24	1152,64 --	21002 16032	2305 --	2665	15872 2950	39824
326	1122-0301-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Трубы водопроводные стальные,диаметр 50 мм.Укладка с пневматическим испытанием	км трубопровода	0,0658	774930,00	223911,68	50990	14733	684	41914	100336

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
					540624,00	102802,50	35573	6764		7432	
327	241-102-0137 РСНБ РК 2015	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 57х3,0 мм	м	61,0432	1031,00 --	-- --	62936 --	-- --	62936	-- 5035	67971
328	241-102-0117 РСНБ РК 2015	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 32х3,0 мм	м	5,02	529,00 --	-- --	2656 --	-- --	2656	-- 212	2868
329	241-112-0124 РСНБ РК 2015	Отвод бесшовный приварной крутоизогнутый 90°,наружным диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001) размерами57х3,0 мм	шт.	7	347,00 --	-- --	2429 --	-- --	2429	-- 194	2623
330	1116-0601-0102 РСНБ РК 2015	Вентили,задвижки,затворы,клапаны обратные,краны проходные на трубопроводах из стальных трубдиаметром до 50 мм.Установка	шт.	1	2203,92 1981,56	130,08 29,34	2204 1982	130 29	92	1971 334	4509
331	1116-0601-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм. Установка	шт.	1	2172,83 1981,56	98,99 14,67	2173 1982	99 15	92	1956 330	4460
332	242-202-0703 РСНБ РК 2015	Кран шаровый стальной приварной,стандартнопроходной,для воды,пара,нефтепродуктов,ГСМ,Т до+200°С,PN 40 ГОСТ 21345-2005DN 25	шт.	1	7757,00 --	-- --	7757 --	-- --	7757	-- 621	8378
333	242-202-0706 РСНБ РК 2015	Кран шаровый стальной приварной,стандартнопроходной,для воды,пара,нефтепродуктов,ГСМ,Т до+200°С,PN 40 ГОСТ 21345-2005DN 50	шт.	1	12296,00 --	-- --	12296 --	-- --	12296	-- 984	13280
		Опора									
334	1101-0205-0402 РСНБ РК 2015	Ямы для стоек и столбов.Копание вручную без креплений без откосов глубиной до 0,7 м.Группа грунтов 2	м3 грунта	0,6	2878,40 2878,40	-- --	1727 1727	-- --	--	1243 238	3208
335	1106-0101-0113 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Фундаменты-столбы бетонные.Устройство	м3	0,6	27088,24 6017,20	1194,98 293,65	16253 3610	717 176	11926	3446 1576	21275

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
336	1109-0701-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Эстакады под трубопроводы,галереи.Сборка с помощью крана на автомобильном ходу	т конструкций	0,1636	91175,59 80538,30	6598,26 1951,11	14916 13176	1079 319	661	9312 1938	26166
337	1109-0305-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Конструкции опорные для крепления трубопроводов массой до 0,1 т.Монтаж	т конструкций	0,1636	115155,01 99212,80	7077,20 465,28	18839 16231	1158 76	1450	11252 2407	32498
338	241-102-0160 РСНБ РК 2015	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 89х3,0 мм	м	10,04	1659,00 --	-- --	16656 --	-- --	16656	-- 1333	17989
339	241-102-0137 РСНБ РК 2015	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 57х3,0 мм	м	25,1	1031,00 --	-- --	25878 --	-- --	25878	-- 2070	27948
340	214-102-0102 РСНБ РК 2015	Прокат листовой горячекатаный из низколегированной стали ГОСТ 19281-2014 толщиной от 4 до 12 мм	т	0,01128	317777,00 --	-- --	3585 --	-- --	3585	-- 287	3872
341	1106-0301-0407 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Хомуты весом до 4 кг.Установка	т	0,00072	924181,54 266904,00	1428,54 622,47	665 192	1 --	472	175 67	908
342	261-301-0219 РСНБ РК 2015	Крепления для трубопроводов /кронштейны,планки,хомуты/	кг	0,72	537,00 --	-- --	387 --	-- --	387	-- 31	418
343	217-101-0103 РСНБ РК 2015	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ 1759.0-87 сборочный,класс прочности 8.8	т	0,00213	477763,00 --	-- --	1018 --	-- --	1018	-- 81	1099
344	1113-0301-0406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические.Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	18,8	95,73 49,15	2,67 0,29	1800 924	50 5	826	641 195	2637
345	1113-0301-1406 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18к=2	Поверхности металлические огрунтованные.Окраска эмалями ПФ-115	м2	18,8	163,34 57,42	3,78 0,58	3071 1079	71 11	1921	752 306	4129
		Прочие работы									
346	1339-0201-0403 РСНБ РК 2015	Трубопроводы,диаметром до 63 мм.Контроль	стык	1	630,61 609,60	-- --	631 610	-- --	21	372 80	1083

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
347	1125-0210-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 15	Трубопроводы промысловые диаметром до 100 мм Очистка полости и испытание на прочность и герметичность воздухом отпередвижных компрессорных установок давлением до 8 МПа (80 кгс/см2)	км трубопровода	0,0658	967488,28	808415,45	63661	53194	561	18328	88548
					150544,00	155549,55	9906	10235		6559	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 19	Тенге				333530	73537	156969	107234	476024
							103024	17630	--	35260	
		Накладные расходы	Тенге				372				
		Сметная прибыль	Тенге				80				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 19	Тенге				476024				
		РАЗДЕЛ 20.Асфальтовое покрытие 181,9 м2									
		Установка бортового камня									
352	1127-0201-1002 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Камни бортовые бетонные. Установка при других видах покрытий	м бортового камня	61,4	2103,01	32,79	129125	2013	75426	56707	200699
					841,79	13,37	51686	821		14867	
353	255-101-0101 РСНБ РК 2015	Камень бортовой ГОСТ 6665-91	м3	2,64	42989,00	--	113491	--	113491	--	122570
					--	--	--	--		9079	
		Пешеходная дорожка 37 м2									
354	1127-0403-0901 РСНБ РК 2015	Покрытия толщиной 15 см,однослойные.Устройство при укатке щебня с пределом прочности насжатие свыше 68,6 до 98,1 МПа (свыше 700 до 1000 кгс/см2)	м2 покрытия	37	1110,77	248,85	41098	9208	29754	5345	50159
					57,72	76,05	2136	2814		3716	
355	1127-0403-0904 РСНБ РК 2015 К=5	Вычитается позиция: Покрытия толщиной 15 см.Устройство приукатке щебня с пределом прочности на сжатие свыше 68,6 до 98,1 МПа (свыше 700 до 1000 кгс/см2).исключать на каждый 1 см изменения толщины слояк нормам 1127-0403-0901,1127-0403-0902,1127-0403-0903	м2 покрытия	37	-308,48	-71,47	-11414	-2644	-8770	-888	-13286
					--	-22,22	--	-822		-984	
356	1127-0401-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песка. Устройство	м3 материала основания в плотном теле	3,7	3346,99	1078,81	12384	3991	7814	1638	15144
					156,53	253,35	579	937		1122	
357	1127-0701-0302 РСНБ РК 2015	Тротуары бетонные плитные.Устройство с заполнением швов песком	м2 тротуара	37	566,17	40,86	20948	1512	3563	17821	41871
					429,01	16,96	15873	628		3102	
358	прайс лист	Плитка тротуарная серая толщиной 60 мм	м2	37,74	2732,14	--	103111	--	103111	--	111360
					--	--	--	--		8249	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
359	1127-0201-1002 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16 ТЧ 27 табл. 3 п.3.7 Кмр=0,8 ТЧ 27 табл. 3 п.3.8 Кмр=0,86	Камни бортовые бетонные.Установка при других видах покрытий.Бортовые камни сечением100х200 мм при цементобетонных покрытиях бетон класса В15,применен коэффициент к норме расхода бетона В15 (М200) - 0,8.Другие виды покрытий:бетон класса В15,применен коэффициент к норме расхода бетона В15 (М200) - 0,86	м бортового камня	13,913105	1741,79	32,79	24234	456	12066	12850	40050
					841,79	13,37	11712	186		2967	
360	255-101-0101 РСНБ РК 2015	Камень бортовой ГОСТ 6665-91	м3	0,365	42989,00	--	15691	--	15691	--	16946
					--	--	--	--		1255	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 20	Тенге				448668	118666	352146	93473	585513
							107306	28145	--	43373	
		Накладные расходы	Тенге				146287				
		Сметная прибыль	Тенге				97341				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 20	Тенге				692296				

РАЗДЕЛ 21.Ограждение

361	1107-0111-0111 РСНБ РК 2015	Ограды металлические из панелей,высотой до 1,7 м по металлическим столбам без цоколя.Установка	м оград	48	3239,93	1136,14	155517	54534	2492	141276	320536
					2051,90	442,38	98491	21234		23743	
362	212-101-0508 РСНБ РК 2015	Бетон тяжелый класса В12,5 ГОСТ 7473-2010 F100,W4	м3	1,792	18939,00	--	33939	--	33939	--	36654
					--	--	--	--		2715	
363	1109-0701-0132 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Изготовление конструкций ограждения,ворот и калитки.Сборка с помощью лебедок ручных (сустановкой и снятием их в процессе работы) или вручную (мелких деталей)	т конструкций	1,576	253818,54	64917,41	400018	102310	6574	204096	652443
					184730,00	2955,10	291134	4657		48329	
364	1113-0301-0409 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические.Огрунтовка грунтовкой ЭП-057 за один раз	м2	96	901,88	3,29	86580	316	82644	2537	96246
					37,71	0,59	3620	57		7129	
365	1115-0403-1004 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Решетки,переплеты,радиаторы,трубы,диаметром менее 50 мм и тому подобное.Окраска масляная,количество окрасок 2	м2окрашиваемой поверхности	96	980,25	1,17	94104	113	13370	64540	171335
					839,80	0,56	80621	54		12691	
366	214-205-0102 РСНБ РК 2015	Труба стальная квадратная из углеродистой стали ГОСТ 13663-86 наружными размерами от 30 х 30 мм до 90 х 90мм	т	0,547	325307,00	--	177943	--	177943	--	192178
					--	--	--	--		14235	
367	214-101-0201 РСНБ РК 2015	Прокат толстолистовой горячекатаный из углеродистой стали ГОСТ 14637-89 толщиной от 4 до 12 мм	т	0,015	297907,00	--	4469	--	4469	--	4826

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
					--	--	--	--		357	
368	214-205-0202 РСНБ РК 2015	Труба стальная прямоугольная из углеродистой стали ГОСТ 13663-86 наружными размерами от 42 х 20 мм до 90 х 60мм									
			т	0,182	324763,00	--	59107	--	59107	--	63836
					--	--	--	--		4729	
369	214-205-0101 РСНБ РК 2015	Труба стальная квадратная из углеродистой стали ГОСТ 13663-86 наружными размерами до 25 х 25 мм									
			т	0,883	358000,00	--	316114	--	316114	--	341403
					--	--	--	--		25289	
		Ворота 1 шт									
370	1107-0111-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Ворота распашные.Устройство с установкой столбов металлических									
			шт.	1	38139,18	5217,22	38139	5217	6311	33878	77778
					26611,00	2099,17	26611	2099		5761	
371	212-101-0508 РСНБ РК 2015	Бетон тяжелый класса В12,5 ГОСТ 7473-2010 F100,W4									
			м3	0,224	18939,00	--	4242	--	4242	--	4581
					--	--	--	--		339	
372	1109-0701-0132 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Изготовление конструкций ограждения,ворот и калитки.Сборка с помощью лебедокручных (с установкой и снятием их в процессе работы) или вручную (мелких деталей)									
			т конструкций	0,263	253818,54	64917,41	66754	17056	1097	34029	108878
					184730,00	2955,10	48536	776		8065	
373	214-210-0102 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 25 мм									
			т	0,008	271941,00	--	2176	--	2176	--	2350
					--	--	--	--		174	
374	214-205-0103 РСНБ РК 2015	Труба стальная квадратная из углеродистой стали ГОСТ 13663-86 наружными размерами от 100 х 100 мм до 160 х 160мм									
			т	0,162	319202,00	--	51711	--	51711	--	55848
					--	--	--	--		4137	
375	214-101-0201 РСНБ РК 2015	Прокат толстолистовой горячекатаный из углеродистой стали ГОСТ 14637-89 толщиной от 4 до 12 мм									
			т	0,04	297907,00	--	1192	--	1192	--	1287
					--	--	--	--		95	
376	214-205-0202 РСНБ РК 2015	Труба стальная прямоугольная из углеродистой стали ГОСТ 13663-86 наружными размерами от 42 х 20 мм до 90х 60 мм									
			т	0,038	324763,00	--	12341	--	12341	--	13328
					--	--	--	--		987	
377	214-205-0101 РСНБ РК 2015	Труба стальная квадратная из углеродистой стали ГОСТ 13663-86 наружными размерами до 25 х 25 мм									
			т	0,069	358000,00	--	24702	--	24702	--	26678
					--	--	--	--		1976	
378	1113-0301-0409 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические.Огрунтовка грунтовкой ЭП-057 за один раз									
			м2	8	901,88	3,29	7215	27	6886	211	8021

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
					37,71	0,59	302	5		594	
379	1115-0403-1004 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Решетки,переплеты,радиаторы,трубы,диаметром менее 50 мм и тому подобное.Окраска масляная,количество окрасок 2	м2окрашиваемой поверхности	8	980,25	1,17	7842	9	1115	5378	14278
					839,80	0,56	6718	4		1058	
		Калитка									
380	1107-0111-0208 РСНБ РК 2015	Калитки.Устройство с установкой столбов металлических	шт.	1	12145,20	119,19	12145	120	62	14169	28420
					11963,40	44,53	11963	45		2105	
381	212-101-0508 РСНБ РК 2015	Бетон тяжелый класса В12,5 ГОСТ 7473-2010 F100,W4	м3	0,112	18939,00	--	2121	--	2121	--	2291
					--	--	--	--		170	
382	1109-0701-0132 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Изготовление конструкций ограждения,ворот и калитки.Сборка с помощью лебедокручных (с установкой и снятием их в процессе работы) или вручную (мелких деталей)	т конструкций	0,113	253818,54	64917,41	28681	7336	471	14634	46780
					184730,00	2955,10	20874	334		3465	
383	214-205-0103 РСНБ РК 2015	Труба стальная квадратная из углеродистой стали ГОСТ 13663-86 наружными размерами от 100 х 100 мм до 160 х 160мм	т	0,081	319202,00	--	25855	--	25855	--	27923
					--	--	--	--		2068	
384	222-506-0801 РСНБ РК 2015	Жесткие затворы	т	0,004	743287,00	--	2973	--	2973	--	3211
					--	--	--	--		238	
385	214-101-0201 РСНБ РК 2015	Прокат толстолистовой горячекатаный из углеродистой стали ГОСТ 14637-89 толщиной от 4 до 12 мм	т	0,002	297907,00	--	596	--	596	--	644
					--	--	--	--		48	
386	214-205-0202 РСНБ РК 2015	Труба стальная прямоугольная из углеродистой стали ГОСТ 13663-86 наружными размерами от 42 х 20 мм до 90х 60 мм	т	0,014	324763,00	--	4547	--	4547	--	4911
					--	--	--	--		364	
387	214-205-0101 РСНБ РК 2015	Труба стальная квадратная из углеродистой стали ГОСТ 13663-86 наружными размерами до 25 х 25 мм	т	0,015	358000,00	--	5370	--	5370	--	5800
					--	--	--	--		430	
388	1113-0301-0409 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические.Огрунтовка грунтовкой ЭП-057 за один раз	м2	2	901,88	3,29	1804	6	1723	53	2005
					37,71	0,59	75	1		149	
389	1115-0403-1004 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Решетки,переплеты,радиаторы,трубы,диаметром менее 50 мм и тому подобное.Окраска масляная,количество окрасок 2	м2окрашиваемой поверхности	2	980,25	1,17	1960	2	278	1345	3569
					839,80	0,56	1680	1		264	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Сметная прибыль	Тенге				171704				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 21	Тенге				2318037				
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**								**18171485**
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				4537150				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					983052			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					275875			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						7430305		
		- Накладные расходы	Тенге							4031846	
		- Сметная прибыль	Тенге							1346031	
		Временные здания и сооружения 1,5%	Тенге				272572				
		Итого	Тенге				18444057				
		Зимнее удорожание - 1,98 %	Тенге				365192				
		Итого по главам 1-9	Тенге				18809249				
		Налоги, обьязательные платежи-2%	Тенге				376185				
		Итого сметная стоимость:	Тенге				19185434				
		НДС -12%	Тенге				2302252				
		Итого с понижающим коэффициентом К=0,900000001669	Тенге				16916707				
		ИТОГО ПО АКТУ:	**Тенге**				**16916707**				

ЗАКАЗЧИК:

ГУ "Мартукский районный отдел архитектуры, градостроительства и строительства"

Руководитель_____Кульшанаев Н.Ш.

ТЕХНАДЗОР:

ТОО "Аймереке"

Специалист _____Батыров С.

ПОДРЯДЧИК:

ТОО "МФС Мунайқұрылыс"

Директор_____Даулетбаев С.Р.

АВТОРСКИЙ НАДЗОР:

ТОО "Актам инжиниринг"

Специалист _____Бурамбаева И.Н.