Заказчик: ГУ "Мартукский районный отдел архитектуры, градостроительства и строительства"
Подрядчик: ТОО "МФС Мұнайқұрылыс"
Наименование объекта: Строительство административного здания в с.Сарыжар, Мартукского района Актюбинской области
Договор №39

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ №5

за октябрь месяц 2021 г.

Составлен(а) в текущих ценах 1 квартала 2021 г

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 1.Полы									
		Тип 1									
1	1111-0101-0102 РСНБ РК 2015	Грунт.Уплотнение щебнем	м2 площади уплотнения	117,4	266,38	34,11	31273	4005	17786	10338	44940
					80,77	12,91	9482	1516		3329	
2	1111-0101-0803 РСНБ РК 2015	Тепло- и звукоизоляция засыпная керамзитовая.Устройство	м3 изоляции	14,088	14283,66	1800,54	201228	25366	116350	64114	286569
					4224,32	617,13	59512	8694		21227	
3	1111-0101-0209 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	Слои подстилающие бетонные. Устройство	м3 подстилающего слоя	11,74	24531,61	7,68	288001	90	239529	45479	360159
					4121,16	--	48382	--		26678	
4	1111-0101-0401 РСНБ РК 2015	Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами на битумной мастике.Устройство первого слоя	м2 изолируемойп оверхности	117,4	1383,59	86,61	162433	10168	64942	83567	265680
					743,81	13,44	87323	1578		19680	
6	1111-0101-1101 РСНБ РК 2015	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	м2 стяжки	117,4	723,94	32,02	84991	3759	36638	43640	138922
					379,85	15,60	44594	1831		10290	
7	1111-0101-3601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Покрытия из линолеума.Устройство на клее "Бустилат"	м2 покрытия	117,4	3014,73	23,97	353929	2814	298824	50437	436715
					445,41	11,63	52291	1365		32349	
8	прайс лист	Клей бустилат	кг	58,7	318,75	--	18711	--	18711	--	20208
					--	--	--	--		1497	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
9	1111-0101-4003 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Плинтуса поливинилхлоридные.Установка на самонарезающих винтах	м плинтусов	126,8	290,13	2,47	36788	313	24475	11395	52037
					94,64	0,96	12000	122		3855	
				Тип 2							
10	1111-0101-0102 РСНБ РК 2015	Грунт.Уплотнение щебнем	м2 площади уплотнения	47,41	266,38	34,11	12629	1617	7183	4175	18148
					80,77	12,91	3829	612		1344	
11	1111-0101-0209 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	Слои подстилающие бетонные. Устройство	м3 подстилающего слоя	7,1115	24531,61	7,68	174457	55	145094	27549	218167
					4121,16	--	29308	--		16160	
12	1111-0101-0401 РСНБ РК 2015	Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами на битумной мастике.Устройство первого слоя	м2 изолируемойп оверхности	47,41	1720,71	86,61	81579	4106	42209	33747	124552
					743,81	13,44	35264	637		9226	
13	1111-0101-0402 РСНБ РК 2015	Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами на битумной мастике.Устройство последующего слоя	м2изолируемой поверхности	47,41	1080,01	43,17	51203	2047	27879	20342	77269
					448,79	7,67	21277	364		5724	
14	1111-0101-1101 РСНБ РК 2015	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	м2 стяжки	47,41	723,94	32,02	34322	1518	14795	17623	56101
					379,85	15,60	18009	740		4156	
15	1111-0101-1102 РСНБ РК 2015 к=7	Стяжки цементные. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101	м2 стяжки	47,41	611,94	38,01	29012	1802	25654	2268	33782
					32,83	18,06	1556	856		2502	
16	1111-0101-2705 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Покрытия из плиток многоцветных или одноцветных на клее из сухих смесей. Устройство	м2 покрытия	47,41	1781,63	85,68	84467	4062	11949	66026	162532
					1443,92	37,63	68456	1784		12039	
17	233-202-0101 РСНБ РК 2015	Плитка керамическая ГОСТ 6787-2001 глазурованная одноцветная толщиной от 7,5 мм до 13 мм	м2	2,227476	2276,00	--	5070	--	5070	--	5475
					--	--	--	--		406	
18	1111-0101-3904 РСНБ РК 2015	Плинтуса из плиток керамических. Устройство	м плинтусов	51,2028	365,50	1,87	18715	96	1158	16456	37985
					341,02	0,88	17461	45		2814	
19	233-202-0101 РСНБ РК 2015	Плитка керамическая ГОСТ 6787-2001 глазурованная одноцветная толщиной от 7,5 мм до 13 мм	м2	3,072168	2276,00	--	6992	--	6992	--	7551
					--	--	--	--		559	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				1820371	61818	1249809	497156	2502929
							508744	20144	--	185400	
		Накладные расходы	Тенге				497156				
		Сметная прибыль	Тенге				185400				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				2502927				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 2.Проемы									
		Двери наружные металлические									
20	1109-0403-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Блоки дверные стальные однопольные площадью до 2 м2. Установка в кирпичных стенах	м2	2,07	3176,78	52,00	6576	108	1154	3698	11096
					2567,06	22,06	5314	46		822	
		Двери внутренние деревянные									
21	1110-0107-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Проемы дверные площадью до 3 м2 во внутренних стенах и перегородках.Установка блоков на распорных дюбелях	м2 проемов	24,36	1840,43	86,31	44833	2102	12415	28115	78784
					1244,48	37,90	30316	923		5836	
22	1110-0501-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	Проемы дверные наружные и внутренние площадью до 3 м2 в каменных стенах. Установка блоков из ПВХ профилей	м2	2,52	1778,66	197,72	4482	498	1251	2668	7722
					1084,46	91,79	2733	231		572	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				55891	2708	14820	34481	97602
							38363	1200	--	7230	
		Накладные расходы	Тенге				34481				
		Сметная прибыль	Тенге				7230				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				97602				
		РАЗДЕЛ 3.Наружная отделка									
23	1115-0106-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Стены.Облицовка наружная по бетонной поверхности отдельными плитками на цементном растворе	м2 поверхностиоблицовки	38	4233,96	34,70	160890	1319	13776	117136	300269
					3836,70	16,47	145795	626		22242	
24	231-301-0202 РСНБ РК 2015	Плитка бетонная СТ РК 958-93 в цвете толщиной 20 мм	м2	38	2904,00	--	110352	--	110352	--	119180
					--	--	--	--		8828	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				271242	1319	124128	117136	419449
							145795	626	--	31070	
		Накладные расходы	Тенге				117136				
		Сметная прибыль	Тенге				31070				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				419448				
		РАЗДЕЛ 4.Главный вход									
25	1111-0101-0204 РСНБ РК 2015	Слои подстилающие щебеночные.Устройство с уплотнением трамбовками	м3подстилающего слоя	5,6628	9952,48	1824,43	56359	10331	25369	23715	86479
					3648,24	806,85	20659	4569		6406	
26	1106-0101-0116 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Плиты фундаментные железобетонные со ступенями.Устройство	м3	22,1	25408,92	2029,42	561537	44851	452367	68940	680916
					2910,36	517,63	64319	11440		50438	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
27	1111-0101-2705 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Покрытия из плиток многоцветных или одноцветных на клее из сухих смесей.Устройство	м2 покрытия	60,6	1781,63	85,68	107967	5192	15273	84395	207751
					1443,92	37,63	87502	2280		15389	
28	1107-0519-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	Ограждения металлические без поручня.Установка	м ограждения	12,31	12991,07	89,11	159920	1097	151564	9105	182547
					589,71	37,09	7259	457		13522	
29	1106-0301-0407 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Детали закладные весом до 4 кг. Установка	т	0,0399	924181,54	1428,54	36875	57	26169	9714	50316
					266904,00	622,47	10649	25		3727	
30	1109-0305-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Конструкции козырька массой до 0,1 т.Монтаж	т конструкций	0,5206	115155,01	7077,20	59916	3684	4582	35806	103380
					99212,80	465,28	51650	242		7658	
31	1109-0701-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Конструкции решетчатые (стойки, опоры, фермы и пр.). Сборка с помощью крана на автомобильном ходу	т конструкций	0,5206	180950,79	41973,48	94203	21851	2853	53178	159171
					133497,00	14541,78	69499	7570		11790	
32	1113-0301-0406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	21,8635	95,73	2,67	2093	58	960	746	3066
					49,15	0,29	1075	6		227	
33	1113-0301-1406 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	м2	21,86352	81,67	1,89	1786	41	1117	437	2401
					28,71	0,29	628	6		178	
34	214-203-0203 РСНБ РК 2015	Швеллер горячекатаный с параллельными гранями полок из углеродистой сталиГОСТ 380-2005 № 22П-40П	т	0,4135224	426861,00	--	176517	--	176517	--	190638
					--	--	--	--		14121	
35	1112-0101-0716 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	Покрытия кровельные из профилированного оцинкованного листа.Устройство	м2 кровли	25	846,90	22,42	21172	560	1868	17446	41707
					749,78	8,74	18744	218		3089	
36	1109-0501-0101 РСНБ РК 2015	Подшивка потолка профнастилом	м2	12	410,42	12,70	4925	153	108	3262	8842
					388,70	5,30	4664	64		655	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге				1283270	87875	858747	306744	1717214
							336648	26877	--	127200	
		Накладные расходы	Тенге				306744				
		Сметная прибыль	Тенге				127200				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге				1717214				

РАЗДЕЛ 5.Вход № 1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
37	1111-0101-0204 РСНБ РК 2015	Слои подстилающие щебеночные.Устройство с уплотнением трамбовками	м3 подстилающего слоя	0,264	9952,48	1824,43	2627	482	1182	1106	4031
					3648,24	806,85	963	213		299	
38	1106-0101-0116 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Плиты фундаментные железобетонные со ступенями.Устройство	м3	1,7	25408,92	2029,42	43195	3450	34797	5303	52378
					2910,36	517,63	4948	880		3880	
39	261-102-0252 РСНБ РК 2015	Сетка арматурная сварная из арматурной стали А-III (А400),диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,02	250492,00	--	5010	--	5010	--	5411
					--	--	--	--		401	
40	261-102-0252 РСНБ РК 2015	Сетка арматурная сварная из арматурной стали А-III (А400),диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,00452	-250492,00	--	-1132	--	-1132	--	-1223
					--	--	--	--		-91	
41	1111-0101-2705 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Покрытия из плиток многоцветных или одноцветных на клее из сухих смесей.Устройство	м2 покрытия	4,3	1781,63	85,68	7661	369	1083	5988	14741
					1443,92	37,63	6209	162		1092	
42	233-202-0103 РСНБ РК 2015	Плитка керамическая ГОСТ 6787-2001 неглазурованная одноцветная толщиной от 7,5 мм до 13 мм	м2	4,386	1797,00	--	7882	--	7882	--	8513
					--	--	--	--		631	
43	1107-0519-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	Ограждения металлические без поручня.Установка	м ограждения	4,6	12991,07	89,11	59759	410	56636	3402	68214
					589,71	37,09	2713	171		5053	
44	1106-0301-0408 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Детали закладные весом до 20 кг. Установка	т	0,0193	735461,54	1428,54	14194	28	12657	1384	16824
					78184,00	622,47	1509	12		1246	
45	1109-0305-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Конструкции козырька массой до 0,1 т.Монтаж	т конструкций	0,1141	115155,01	7077,20	13132	807	1055	7848	22658
					99212,80	465,28	11320	53		1678	
46	1109-0701-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Конструкции решетчатые (стойки, опоры, фермы и пр.). Сборка с помощью крана на автомобильном ходу	т конструкций	0,1141	180950,79	41973,48	20646	4789	625	11655	34885
					133497,00	14541,78	15232	1659		2584	
47	1113-0301-0406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	4,7901	95,73	2,67	459	12	212	163	672
					49,15	0,29	235	1		50	
48	1113-0301-1406 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	м2	4,7901	81,67	1,89	391	9	244	96	526

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
					28,71	0,29	138	1		39	
49	214-201-0102 РСНБ РК 2015	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 ширина полки от 40 до 125 мм,толщиной от 2 до 16 мм	т	0,0988	273545,00	--	27026	--	27026	--	29188
										2162	
50	261-102-0252 РСНБ РК 2015	Сетка арматурная сварная из арматурной стали А-I (А240),диаметром от 14 до 25 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,0008	271941,00	--	218	--	218	--	235
					--	--	--	--		17	
51	1112-0101-0716 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	Покрытия кровельные из профилированного оцинкованного листа.Устройство	м2 кровли	2	846,90	22,42	1694	44	150	1396	3337
					749,78	8,74	1500	17		247	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге				202762	10400	147645	38341	260390
							44767	3169	--	19288	
		Накладные расходы	Тенге				38341				
		Сметная прибыль	Тенге				19288				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге				260391				
		РАЗДЕЛ 6.Отмостка									
52	1111-0101-0204 РСНБ РК 2015	Слои подстилающие щебеночные толщиной 80 мм.Устройство с уплотнением трамбовками	м3подстилающего слоя	4,1112	9952,48	1824,43	40917	7500	18418	17217	62784
					3648,24	806,85	14999	3317		4651	
53	1111-0101-0209 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	Слои подстилающие бетонные.Устройство с уплотнением трамбовками	м3подстилающего слоя	5,139	6394,99	7,68	32864	39	11646	19908	56994
					4121,16	--	21179	--		4222	
54	212-101-0608 РСНБ РК 2015	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010	м3	5,2418	20142,00	--	105580	--	105580	--	114026
					--	--	--	--		8446	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге				179361	7539	135644	37125	233804
							36178	3317	--	17319	
		Накладные расходы	Тенге				37125				
		Сметная прибыль	Тенге				17319				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге				233805				
		РАЗДЕЛ 7.Отопление									
55	1116-0501-0801 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Трубопроводы отопления из напорных полимерных труб,наружный диаметр 20 мм.Прокладка на сварных соединениях в раструб	мтрубопровода	25	1280,84	13,35	32021	334	297	30766	67810
					1255,61	0,14	31390	4		5023	
56	1116-0501-0802 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Трубопроводы отопления из напорных полимерных труб,наружный диаметр 25 мм.Прокладка на сварных соединениях в раструб	мтрубопровода	103	1365,58	15,82	140655	1630	1131	135155	297874
					1338,78	0,18	137894	19		22065	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
57	241-205-2202 РСНБ РК 2015	Труба напорная из полипропилена PP-R армированная SDR 6 PN 20 ГОСТ 32415-2013 размерами 32х5,4 мм	м	24,75	261,00	--	6460	--	6460	--	6977
					--	--	--	--		517	
58	241-205-2203 РСНБ РК 2015	Труба напорная из полипропилена PP-R армированная SDR 6 PN 20 ГОСТ 32415-2013 размерами 40х6,7 мм	м	101,97	333,00	--	33956	--	33956	--	36672
					--	--	--	--		2716	
59	1118-0301-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Радиаторы биметаллические (алюминиевые).Установка	кВт	11,76	1214,29	17,46	14280	205	5259	8710	24829
					749,63	6,14	8816	72		1839	
60	245-102-0105 РСНБ РК 2015	Радиатор отопления алюминиевый ГОСТ 31311-2005 с межосевым расстоянием 500 мм,теплоотдачей до 155 Вт	секция	98	2222,00	--	217756	--	217756	--	235176
					--	--	--	--		17420	
61	1118-1101-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Краны воздушные.Установка	шт.	15	213,95	--	3209	--	278	2873	6568
					195,41	--	2931	--		487	
62	242-207-3802 РСНБ РК 2015	Кран Маевского,латунный штуцерный (Н-Н),для спуска воздуха,Т до+130°С,PN 16 ГОСТ 21345-2005 DN 20	шт.	15	287,00	--	4305	--	4305	--	4649
					--	--	--	--		344	
63	245-508-0101 РСНБ РК 2015	Термостатический смесительный клапан ГОСТ 30815-2002 подмешивающий,пределы установки от 25°С до 50°С,Tmax 100°С,Kvs 1,9м3/ч,DN 20	шт.	15	23055,00	--	345825	--	345825	--	373491
					--	--	--	--		27666	
64	242-207-4102 РСНБ РК 2015	Кран шаровый латунный муфтовый,для воды,газа,нефтепродуктов,Т до+100°С,PN 16,марки11Б41п ГОСТ 21345-2005 DN 20	шт.	15	1492,00	--	22380	--	22380	--	24170
					--	--	--	--		1790	
65	241-208-2501 РСНБ РК 2015	Отвод полипропиленовый PP-R 90° приварной диаметром 20 мм	шт.	30	16,00	--	480	--	480	--	518
					--	--	--	--		38	
66	241-208-2502 РСНБ РК 2015	Отвод полипропиленовый PP-R 90° приварной диаметром 25 мм	шт.	8	31,00	--	248	--	248	--	268
					--	--	--	--		20	
67	241-209-2002 РСНБ РК 2015	Тройник полипропиленовый PP-R переходной приварной под углом 90° размерами 25х20х25 мм	шт.	30	47,00	--	1410	--	1410	--	1523
					--	--	--	--		113	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
68	1116-1101-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Трубопроводы систем отопления,водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм.Испытаниегидравлическое	м трубопровода	128	95,57	1,29	12233	165	159	11671	25816
					93,04	--	11909	--		1912	
69	прайс лист	Вентили проходные муфтовые 15ч8р2 для воды,PN 16,DN 25 ГОСТ 5761-2005	шт.	8	1366,07	--	10929	--	10929	--	11803
					--	--	--	--		874	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7	Тенге				846147	2334	650768	189175	1118144
							192940	95	--	82824	
		Накладные расходы	Тенге				189175				
		Сметная прибыль	Тенге				82824				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7	Тенге				1118146				
		РАЗДЕЛ 8.Вентиляция									
			П1								
70	1120-1701-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Агрегаты воздушно-отопительные,масса до 0,25 т.Установка	агрегат	1	11667,57	903,01	11668	903	727	10091	23500
					10048,50	248,67	10048	249		1741	
71	514-401-0101 РСНБ РК 2015	Приточная установка в комплекте с автоматикой, водяным нагревателем, вентилятором и шумоглушителем расход воздуха 1000м3/ч	комплект	1	1115842,00	--	1115842	--		--	1115842
					--	--	--	--	1115842	--	
72	1120-0101-0302 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали,толщина 0,5 мм,периметр до 600 мм.Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	4	2274,61	57,59	9098	231	622	8180	18669
					2063,29	23,46	8253	94		1383	
73	прайс лист	Воздуховод из оцинкованной стали 200х100 толщ 0,6 мм	м2	4	3642,86	--	14571	--	14571	--	15737
					--	--	--	--		1166	
74	1120-0101-0302 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Переход класса Н (нормальные) из оцинкованной стали,толщина 0,5 мм,периметр до 600 мм.Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	0,67	2276,54	57,59	1524	39	103	1370	3126
					2063,29	23,46	1382	16		232	
75	прайс лист	Переход из оцинкованной стали 500х220-200х100 толщ 0,6 мм L550 мм	м2	0,67	3642,86	--	2441	--	2441	--	2636
					--	--	--	--		195	
76	1120-0301-0205 РСНБ РК 2015	Решетки жалюзийные стальные,регулирующие (РР),номер 1,размер 100х200 мм.Установка	решетка	3	2690,88	61,06	8073	183	3427	4419	13491
					1487,51	15,40	4463	46		999	
77	1120-0301-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Решетки жалюзийные,площадь в свету до 0,5 м2.Установка	решетка	1	1695,01	61,06	1695	61	146	1473	3421
					1487,51	15,40	1488	15		253	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
78	261-302-0119 РСНБ РК 2015	Решетки жалюзийные неподвижные односекционные марки СТД 301,размер 150х490 мм	м2	0,02	3519,00	--	70	--	70	--	76
					--	--	--	--		6	
				В1							
79	1120-1601-0101 РСНБ РК 2015	Вентиляторы крышные,масса до 0,1 т.Установка	вентилятор	1	10710,11	1223,30	10710	1223	1739	8087	20301
					7747,96	503,95	7748	504		1504	
80	246-401-0101 РСНБ РК 2015	Вентилятор канальный для круглых воздуховодов,общего назначения из оцинкованной стали ГОСТ 7402-84 Р 0,056 кВт,n 2450об/мин,Qmax 250 м3/ч	комплект	1	-	-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-		-	
81	1120-0101-0302 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали,толщина 0,5 мм,периметр до 600 мм.Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	1,8	2274,61	57,59	4094	103	277	3681	8397
					2063,29	23,46	3714	42		622	
82	прайс лист	Воздуховод из оцинкованной стали 200х100 толщ 0,6 мм	м2	1,8	3642,86	--	6557	--	6557	--	7082
					--	--	--	--		525	
83	1120-0101-0302 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Переход класса Н (нормальные) из оцинкованной стали,толщина 0,5 мм,периметр до 600 мм.Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	0,14	2274,61	57,59	318	8	21	286	653
					2063,29	23,46	289	3		48	
84	прайс лист	Переход из оцинкованной стали 500х220-200х100 толщ 0,6 мм L550 мм	м2	0,14	3642,86	--	510	--	510	--	551
					--	--	--	--		41	
85	1120-0301-0203 РСНБ РК 2015	Решетки жалюзийные стальные,штампованные нерегулируемые (РШ),номер 150,размер 200х200 мм.Установка	решетка	1	1834,20	61,06	1834	61	285	1473	3571
					1487,51	15,40	1488	15		265	
86	1120-0301-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Решетки жалюзийные,площадь в свету до 0,5 м2.Установка	решетка	1	1695,01	61,06	1695	61	146	1473	3421
					1487,51	15,40	1488	15		253	
87	261-302-0119 РСНБ РК 2015	Решетки жалюзийные неподвижные односекционные марки СТД 301,размер 150х490 мм	м2	0,02	3519,00	--	70	--	70	--	76
					--	--	--	--		6	
				ВЕ-1							
88	1120-0301-0211 РСНБ РК 2015	Решетки жалюзийные стальные,регулирующие (Р),номер 200,размер 200х200 мм.Установка	решетка	2	1957,25	36,61	3914	73	866	2946	7409
					1487,51	15,40	2975	31		549	
89	1120-0701-0203 РСНБ РК 2015	Зонты из листовой стали прямоугольного сечения,периметр до 1600 мм.Установка над шахтами	зонт	2	6014,63	63,15	12029	126	9684	2204	15372

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
					1109,26	15,40	2219	31		1140	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 8	**Тенге**				**1206643**	**3072**	**42262**	**45683**	**1263331**
							45555	**1061**	**1115842**	**10928**	
		Накладные расходы	Тенге				**45683**				
		Сметная прибыль	Тенге				**10928**				
	Стоимость оборудования		Тенге				**1115842**				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 8	Тенге				**1263254**				
		РАЗДЕЛ 9.Водопровод хозяйственно -питьевой									
90	**1116-0501-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18**	**Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб,наружный диаметр 32 мм.Прокладка на сварных соединениях в раструб**	**мтрубопровода**	**3**	**1840,56**	**22,50**	**5522**	**68**	**32**	**5314**	**11703**
					1807,34	**0,29**	**5422**	**1**		**867**	
91	**241-201-0406 РСНБ РК 2015**	**Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 11 ГОСТ 18599-2001 размерами 40х3,7 мм**	**м**	**2,97**	**331,00**	**--**	**983**	**--**	**983**	**--**	**1062**
					--	**--**	**--**	**--**		**79**	
92	**1116-0501-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18**	**Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 25 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб**	**м трубопровода**	**3**	**1686,41**	**19,04**	**5059**	**58**	**32**	**4870**	**10724**
					1656,39	**0,18**	**4969**	**1**		**794**	
93	**241-201-0404 РСНБ РК 2015**	**Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 11 ГОСТ 18599-2001 размерами 32х3,0 мм**	**м**	**2,97**	**213,00**	**--**	**633**	**--**	**633**	**--**	**684**
					--	**--**	**--**	**--**		**51**	
94	**1116-0501-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18**	**Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 20 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб**	**м трубопровода**	**18**	**1561,23**	**15,85**	**28102**	**285**	**196**	**27070**	**59586**
					1534,48	**0,11**	**27621**	**2**		**4414**	
95	**241-205-1302 РСНБ РК 2015**	**Труба напорная из полипропилена PP-R не армированная SDR 11 PN 10 ГОСТ 32415-2013 размерами 25х2,3 мм**	**м**	**17,82**	**268,00**	**--**	**4776**	**--**	**4776**	**--**	**5158**
					--	**--**	**--**	**--**		**382**	
96	**1116-0501-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18**	**Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб,наружный диаметр 15 мм.Прокладка с соединением на прессовыхфитингах**	**м трубопровода**	**4**	**1304,88**	**2,66**	**5220**	**11**	**64**	**5043**	**11084**
					1286,27	**0,14**	**5145**	**1**		**821**	
97	**241-205-1301 РСНБ РК 2015**	**Труба напорная из полипропилена PP-R не армированная SDR 11 PN 10 ГОСТ 32415-2013 размерами 20х1,9 мм**	**м**	**3,96**	**163,00**	**--**	**645**	**--**	**645**	**--**	**697**
					--	**--**	**--**	**--**		**52**	
98	**1116-0701-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17**	**Краны поливочные диаметром до 25 мм.Установка**	**кран**	**1**	**21537,64**	**--**	**21538**	**--**	**21098**	**431**	**23727**
					440,10	**--**	**440**	**--**		**1758**	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
99	прайс лист	Кран шаровый с резьбой 1/2" "М"-"М",Т до+180°С,PN 25,DN 15,типа Genebre	шт	1	1366,07	--	1366	--	1366	--	1475
					--	--	--	--		109	
100	прайс лист	Кран шаровый с резьбой 3/4" "М"-"М",Т до+180°С,PN 25,DN 20,типа Genebre	шт	2	1821,43	--	3643	--	3643	--	3934
					--	--	--	--		291	
101	прайс лист	Кран шаровый с резьбой 1" "М"-"М",Т до+180°С,PN 25,DN 25,типа Genebre	шт	1	2732,14	--	2732	--	2732	--	2951
					--	--	--	--		219	
102	прайс лист	Кран шаровый с резьбой 1 1/4" "М"-"М",Т до+180°С,PN 25,DN 32,типа Genebre	шт	1	4189,29	--	4189	--	4189	--	4524
					--	--	--	--		335	
103	1116-0901-0501 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Счетчики (водомеры),диаметр до 40 мм.Установка	счетчик (водомер)	1	632,24	31,09	632	31	18	585	1315
					582,61	14,67	583	15		97	
104	244-301-0402 РСНБ РК 2015	Счетчик холодной воды одноструйный DN 20,Q 2,5 м3/ч	шт.	1	35346,00	--	35346	--	35346	--	38174
					--	--	--	--		2828	
105	1118-1001-0102 РСНБ РК 2015	Фильтр для очистки воды,диаметр 32 мм.Установка	фильтр	1	16692,60	167,39	16693	167	15428	1122	19240
					1097,72	47,28	1098	47		1425	
106	прайс лист	Клапан обратный подъемный фланцевый 16ч3бр (п,р) для воды и пара,PN 16,DN 25 ГОСТ 33423-2015	шт.	1	4553,57	--	4554	--	4554	--	4918
					--	--	--	--		364	
107	1116-1101-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Трубопроводы систем отопления,водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм.Испытание гидравлическое	мтрубопровода	28	95,57	1,29	2676	36	35	2553	5647
					93,04	--	2605	--		418	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 9	Тенге				144309	656	95770	46988	206603
							47883	67	--	15304	
		Накладные расходы	Тенге				46988				
		Сметная прибыль	Тенге				15304				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 9	Тенге				206601				
		РАЗДЕЛ 10.Канализация									
108	1116-0501-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности,диаметр до 100 мм.Прокладка	м трубопровода	10	858,25	3,52	8582	35	13	8375	18314
					853,44	1,15	8534	11		1357	
109	1116-0501-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности,диаметр до 50 мм.Прокладка	мтрубопровода	1	891,79	1,45	892	1	1	873	1906
					890,02	0,50	890	--		141	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
110	241-203-0402 РСНБ РК 2015	Труба из поливинилхлорида ПВХ для систем внутреннего водоотведения размерами 50х3,2 мм	м	0,99	256,00	--	253	--	253	--	273
					--	--	--	--		20	
111	241-203-0407 РСНБ РК 2015	Труба из поливинилхлорида ПВХ для систем внутреннего водоотведения размерами 100х3,2 мм	м	9,9	700,00	--	6930	--	6930	--	7484
					--	--	--	--		554	
112	241-220-0204 РСНБ РК 2015	Ревизия канализационная ПВХ с уплотнительной резинкой диаметром 100 мм	шт.	1	642,00	--	642	--	642	--	693
					--	--	--	--		51	
113	1117-0301-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Унитазы с бачком непосредственно присоединенным.Установка	комплект	1	3703,57	198,56	3704	199	297	3238	7498
					3207,90	96,51	3208	97		555	
114	прайс лист	Унитаз напольный керамический с косым выпуском,с бачком,сиденьем и комплектом арматуры ГОСТ 30493-96	комплект	1	18214,29	--	18214	--	18214	--	19671
					--	--	--	--		1457	
115	1117-0101-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Умывальники одиночные.Установка с подводкой холодной и горячей воды	комплект	1	3107,87	99,97	3108	100	147	2851	6435
					2860,65	48,24	2861	48		477	
116	244-101-0103 РСНБ РК 2015	Умывальник без пьедестала ГОСТ 30493-96 полукруглый,овальный,прямоугольный,трапециевидный со спинкой или без спинкиразмерами L 600 мм,В 450 мм	комплект	1	8246,00	--	8246	--	8246	--	8906
					--	--	--	--		660	
117	244-104-0101 РСНБ РК 2015	Пьедестал для умывальника	шт.	1	3977,00	--	3977	--	3977	--	4295
					--	--	--	--		318	
118	244-104-0601 РСНБ РК 2015	Сифон ГОСТ 23289-94 бутылочный унифицированный с выпуском и вертикальным или горизонтальным отводом для умывальников,моек,раковин,бидэ СБУ	шт.	1	785,00	--	785	--	785	--	848
					--	--	--	--		63	
119	1117-0201-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Смесители.Установка	шт.	1	1059,71	0,14	1060	--	33	1006	2232
					1026,90	--	1027	--		165	
120	244-104-0403 РСНБ РК 2015	Смеситель для умывальника двухрукояточный,с центральной подводкой,набортный,излив с аэратором,размерами 110 мм х 70мм	шт.	1	10780,00	--	10780	--	10780	--	11642
					--	--	--	--		862	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 10	Тенге				67173	335	50351	16343	90197
							16520	156	--	6682	
		Накладные расходы	Тенге				16343				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Сметная прибыль	Тенге				6682				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 10	Тенге				90198				
		РАЗДЕЛ 11.Электроосвещение и электрооборудование									
121	1308-0304-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт (шкаф) высота и ширина до 600х600 мм. Установка на стене	шт.	1	13226,36	1014,68	13226	1014	9164	2451	16931
					3048,00	356,30	3048	356		1254	
122	247-201-0212 РСНБ РК 2015	Щит распределительный встраиваемый ГОСТ 32397-2013,типа ЩРв 24з-1 36 УХЛ3 IP31	шт.	1	5892,00	--	5892	--	5892	--	6363
					--	--	--	--		471	
123	1308-0303-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне	шт.	14	2815,68	25,78	39420	361	18829	14566	58304
					1445,00	--	20230	--		4319	
124	247-204-0881 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "D" 4Р 25А 4,5 кА "D"	шт.	1	3695,00	--	3695	--	3695	--	3991
					--	--	--	--		296	
125	1121-0401-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Светильники для ламп светодиодных.Установка с подвесом на крюках в помещениях с нормальными условиями среды	шт.	36	602,60	4,14	21694	149	2465	13784	38316
					530,00	1,78	19080	64		2838	
126	1308-0305-1301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Ящик с понижающим трансформатором.Монтаж оборудования	шт.	1	1718,70	176,70	1719	176	19	1149	3097
					1524,00	71,26	1524	71		229	
127	1121-0202-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Выключатели одноклавишные и двухклавишные,штепсельные розетки для скрытой проводки.Установка	шт.	51	245,04	0,22	12497	11	1727	7750	21867
					210,97	0,10	10759	5		1620	
128	1121-0101-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	Трубы полимерные диаметром до 25 мм.Прокладка открытая по стенам с креплением	м	9	316,88	2,49	2852	22	118	1953	5189
					301,28	0,11	2712	1		384	
129	241-207-0201 РСНБ РК 2015	Труба из поливинилхлорида ПВХ гладкая жесткая диаметром 16 мм	м	9,27	53,00	--	491	--	491	--	530
					--	--	--	--		39	
130	1121-0201-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	Провода одножильные или многожильные в общей оплетке,суммарное сечение до 2,5 мм2.Прокладка первого провода впроложенных трубах и металлических рукавах	м	9	100,87	1,20	908	11	99	574	1601
					88,63	0,01	798	--		119	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
131	1121-0201-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	Провода одножильные или многожильные в общей оплетке,суммарное сечение до 16 мм2.Прокладка первогопровода в проложенных трубах и металлических рукавах	м	591	141,38	1,32	83556	780	11986	50994	145314
					119,78	0,06	70790	35		10764	
132	1101-0205-0302 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	м3 грунта	3,36	1826,44	--	6137	--	--	4419	11400
					1826,44	--	6137	--		844	
133	1101-0205-0502 РСНБ РК 2015	Траншеи,пазухи котлованов и ямы.Засыпка вручную.Группа грунтов 2	м3 грунта	3,36	952,56	--	3201	--	--	2304	5946
					952,56	--	3201	--		440	
134	1308-0208-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Заземлитель горизонтальный из стали полосовой сечением 160 мм2.Монтаж оборудования	м	12	651,55	25,11	7819	301	5131	1787	10374
					198,94	7,84	2387	94		768	
135	1308-0208-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Заземлитель вертикальный из круглой стали диаметром 16 мм.Монтаж оборудования	шт.	3	3578,28	170,42	10735	512	7239	2256	14031
					994,70	49,88	2984	150		1039	
136	247-204-0346 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический дифференциального тока ГОСТ IEC 61009-1-2014,типа АВДТ 63 2Р С16 30 мА	шт.	7	4715,00	--	33005	--	33005	--	35645
					--	--	--	--		2640	
137	247-204-0613 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "В" 1Р 16А 4,5 кА "В"	шт.	6	622,00	--	3732	--	3732	--	4031
					--	--	--	--		299	
138	прайс лист	Шина с дин изолятором № 6-9 мм 6 гр	шт	3	455,36	--	1366	--	1366	--	1475
					--	--	--	--		109	
139	прайс лист	Шина на 9 гр № 6-9 мм 6 гр	шт	3	245,89	--	738	--	738	--	797
					--	--	--	--		59	
140	прайс лист	Дин рейка 300 мм	шт	3	163,93	--	492	--	492	--	531
					--	--	--	--		39	
141	1308-0305-1002 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	Счетчики трехфазные.Установка на готовом основании	шт.	1	1439,32	86,53	1439	87	26	980	2613
					1325,88	35,63	1326	36		194	
142	247-301-0305 РСНБ РК 2015	Счетчик электрической энергии трехфазный,многотарифный марки Меркурий 230 ART-02 C(R)N,3x230/400 В,10(100) А,ЖКИ,A/R-1,0/2,0	шт.	1	21993,00	--	21993	--	21993	--	23752
					--	--	--	--		1759	
143	247-102-0127 РСНБ РК 2015	Светильник офисный для светодиодных ламп типа ДВО 1607,мощность 18 Вт,IP 20 СТ РК 2595-2014	шт.	6	3797,00	--	22782	--	22782	--	24605

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
					--	--	--	--		1823	
144	247-104-0108 РСНБ РК 2015	Светильник промышленный светодиодный типа ДСП 1306,мощность 36 Вт,IP65	шт.	30	7116,00	--	213480	--	213480	--	230558
					--	--	--	--		17078	
145	247-203-0101 РСНБ РК 2015	Ящик с понижающим трансформатором СТ РК ГОСТ Р 51321.1-2010,типа ЯТП 0,25 220/12-2 36 УХЛ4 IP30	шт.	1	12893,00	--	12893	--	12893	--	13924
					--	--	--	--		1031	
146	прайс лист	Светильники переносные для освещения рабочей зоны с отражателем,тип РВО-42У2,длина кабеля 12 м ГОСТ 17677-82	шт.	1	7103,57	--	7104	--	7104	--	7672
					--	--	--	--		568	
147	прайс лист	Лампы светодиодные,модели КОСМОС LED GL 45,напряжение электрической сети 220 В,цоколь Е27,мощность 5Вт	шт.	1	637,50	--	638	--	638	--	689
					--	--	--	--		51	
148	247-214-0116 РСНБ РК 2015	Розетка штепсельная Одноместная,для скрытой установки,с заземляющими контактами,с защитными шторками,до 250 В,от 10 А до16 А,IP20	шт.	31	476,00	--	14756	--	14756	--	15936
					--	--	--	--		1180	
149	247-212-0103 РСНБ РК 2015	Выключатель скрытой проводки ГОСТ 30850.2.1-2002 Одноклавишный проходной,до 250 В,от 4 А до 10 А,IP20	шт.	20	401,00	--	8020	--	8020	--	8662
					--	--	--	--		642	
150	247-202-0602 РСНБ РК 2015	Коробка ответвительная для твердых стен типа КМ40002,диаметром 65 мм,глубиной 40 мм	шт.	51	31,00	--	1581	--	1581	--	1707
					--	--	--	--		126	
151	прайс лист	Коробки ответвительные стальные с полиэтиленовой крышкой,степень защиты 1Р31,тип У197 УХЛ3	шт.	30	45,54	--	1366	--	1366	--	1475
					--	--	--	--		109	
152	243-106-0501 РСНБ РК 2015	Кабель силовой не распространяющий горение,число жил 3,напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012,марки ВВГнг 3х1,5 (ок)-0,66	км	0,309	222611,00	--	68787	--	68787	--	74290
					--	--	--	--		5503	
153	243-107-0502 РСНБ РК 2015	Кабель силовой не распространяющий горение,с низким дымо- и газовыделением,число жил 3,напряжение 0,66 кВ ГОСТ31996-2012,марки ВВГнг(А)-LS 3х2,5 (ок)-0,66	км	0,2987	364508,00	--	108879	--	108879	--	117589
					--	--	--	--		8710	
154	243-142-0314 РСНБ РК 2015	Провода силовые изоляция из ПВХ,для электрических установок на напряжение до 450/750 В ГОСТ 26445-85,марки ПВ3сечением 16 мм2	км	0,0103	638101,00	--	6572	--	6572	--	7098
					--	--	--	--		526	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 11	**Тенге**				**743465**	**3424**	**595062**	**104967**	**916303**
							144976	**812**	**--**	**67870**	
		Накладные расходы	Тенге				**104967**				
		Сметная прибыль	Тенге				**67870**				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 11	Тенге				**916302**				
		РАЗДЕЛ 12.Пожарная сигнализация									
155	**1310-0701-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18**	**Приборы ПС приемно-контрольные,пусковые,концентратор блок базовый на 10 лучей.Монтаж оборудования**	**шт.**	**1**	**36044,25**	**2,24**	**36044**	**2**	**346**	**21775**	**62444**
					35696,00	**--**	**35696**	**--**		**4626**	
156	**248-303-0204 РСНБ РК 2015**	**Прибор приемно-контрольный охранно-пожарный модели Гранит-5**	**шт.**	**1**	**19797,00**	**--**	**19797**	**--**	**19797**	**--**	**21381**
					--	**--**	**--**	**--**		**1584**	
157	**прайс лист**	**Аккумулятор GP 12-17-S 12В,17 А/ч**	**шт.**	**1**	**7285,71**	**--**	**7286**	**--**	**7286**	**--**	**7869**
					--	**--**	**--**	**--**		**583**	
158	**1310-0701-0303 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18**	**Устройство ультразвуковое блок питания и контроля.Монтаж оборудования**	**шт.**	**1**	**8038,76**	**1,82**	**8039**	**2**	**132**	**4822**	**13890**
					7905,00	**--**	**7905**	**--**		**1029**	
159	**прайс лист**	**Блок питания Power Supply,220VAC 50Hz,ББП-20М Out 24VAC 50VA**	**шт.**	**1**	**14571,43**	**--**	**14571**	**--**	**14571**	**--**	**15737**
					--	**--**	**--**	**--**		**1166**	
160	**1310-0701-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18**	**Извещатель ПС автоматический дымовой,фотоэлектрический,радиоизотопный,световой в нормальном исполнении.Монтажоборудования**	**шт.**	**7**	**3005,41**	**2,24**	**21038**	**16**	**484**	**12528**	**36251**
					2934,00	**--**	**20538**	**--**		**2685**	
161	**248-302-0203 РСНБ РК 2015**	**Извещатель пожарный дымовой модели ИП 212-45**	**шт.**	**7**	**1732,00**	**--**	**12124**	**--**	**12124**	**--**	**13094**
					--	**--**	**--**	**--**		**970**	
162	**1310-0701-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18**	**Извещатель ПС автоматический тепловой электро-контактный,магнитоконтактный в нормальном исполнении.Монтажоборудования**	**шт.**	**24**	**1495,48**	**0,84**	**35892**	**20**	**664**	**21477**	**61958**
					1467,00	**--**	**35208**	**--**		**4589**	
163	**248-302-0102 РСНБ РК 2015**	**Извещатель пожарный тепловой модели ИП 103-5/1-А3**	**шт.**	**24**	**320,00**	**--**	**7680**	**--**	**7680**	**--**	**8294**
					--	**--**	**--**	**--**		**614**	
164	**1308-0304-0501 РСНБ РК 2015**	**Прибор или аппарат.Установка**	**шт.**	**4**	**1536,95**	**--**	**6148**	**--**	**52**	**4389**	**11380**
					1524,00	**--**	**6096**	**--**		**843**	
165	**248-302-0503 РСНБ РК 2015**	**Извещатель пожарный ручной модели ИПР-3 СУ**	**шт.**	**4**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
					--	**--**	**--**	**--**		**--**	
166	**248-306-0101 РСНБ РК 2015**	**Разветвительная коробка типа УК-2П**	**шт.**	**10**	**154,00**	**--**	**1540**	**--**	**1540**	**--**	**1663**
					--	**--**	**--**	**--**		**123**	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
167	1121-0102-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Короба (кабель-каналы) ПВХ периметром до 60 мм. Прокладка	м	180	285,20	3,65	51336	657	2709	34544	92750
					266,50	0,04	47970	7		6870	
168	243-907-0101 РСНБ РК 2015	Канал кабельный из ПВХ,размерами 12 мм х 12 мм	м	181,8	47,00	--	8545	--	8545	--	9229
					--	--	--	--		684	
169	1121-0201-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	Провода сечением до 16 мм2.Прокладка в проложенных коробах (кабель-каналах)	м	180	105,37	2,38	18967	428	1929	12070	33520
					92,28	0,85	16610	153		2483	
170	1121-0202-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	Провода установочные.Прокладка под штукатурку по стенам или в готовых бороздах	м	45	244,45	2,16	11000	97	2277	6213	18590
					191,69	0,06	8626	3		1377	
171	243-802-0102 РСНБ РК 2015	Шнуры на напряжение до 220 В с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой,со скрученными жилами,марки ШВВП 2х0,75мм2	км	0,0052	73786,00	--	384	--	384	--	415
					--	--	--	--		31	
172	243-303-0411 РСНБ РК 2015	Провод для монтажа охранной сигнализации и связи,марки КСПВ 2х0,5	км	0,2266	26765,00	--	6065	--	6065	--	6550
					--	--	--	--		485	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 12	**Тенге**				**266456**	**1222**	**86584**	**117818**	**415015**
							178649	**163**	**--**	**30742**	
		Накладные расходы	Тенге				**117818**				
		Сметная прибыль	Тенге				**30742**				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 12	Тенге				**415016**				
		РАЗДЕЛ 13.Светозвуковое оповещение о пожаре									
173	1310-0701-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Извещатель ПС автоматический дымовой,фотоэлектрический,радиоизотопный,световой в нормальном исполнении.Монтажоборудования	шт.	4	3005,41	2,24	12022	9	277	7159	20715
					2934,00	--	11736	--		1534	
174	прайс лист	Оповещатели звуковые модели Сирена-Свирель-2 ГОСТ Р 54126-2010	шт.	4	1092,86	--	4371	--	4371	--	4721
					--	--	--	--		350	
175	1121-0401-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Указатели световые настенные.Установка	шт.	5	759,95	17,40	3800	87	33	2675	6993
					736,00	7,13	3680	36		518	
176	прайс лист	Оповещатели охранно-пожарные световые модели Кристал "Выход" ГОСТ Р 54126-2010	шт.	5	728,57	--	3643	--	3643	--	3934
					--	--	--	--		291	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
177	1121-0102-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Короба (кабель-каналы) ПВХ периметром до 60 мм. Прокладка	м	45	285,20	3,65	12834	164	678	8636	23187
					266,50	0,04	11992	2		1718	
178	243-907-0101 РСНБ РК 2015	Канал кабельный из ПВХ,размерами 12 мм х 12 мм	м	45,45	47,00	--	2136	--	2136	--	2307
					--	--	--	--		171	
179	1121-0201-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	Провода сечением до 16 мм2.Прокладка в проложенных коробах (кабель-каналах)	м	50	105,37	2,38	5268	118	536	3353	9310
					92,28	0,85	4614	42		690	
180	243-802-0102 РСНБ РК 2015	Шнуры на напряжение до 220 В с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой,со скрученными жилами,марки ШВВП 2х0,75мм2	км	0,0515	73786,00	--	3800	--	3800	--	4104
					--	--	--	--		304	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 13	Тенге				47874	378	15474	21823	75271
							32022	80	--	5576	
		Накладные расходы	Тенге				21823				
		Сметная прибыль	Тенге				5576				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 14	Тенге				75273				
		РАЗДЕЛ 14.Внутренее газооборудование									
181	1118-0101-0209 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Котлы стальные жаротрубные пароводогрейные на жидком топливе или газе, теплопроизводительность до 0,64 МВт (0,55 Гкал/ч). Установка	котел	1	149950,96	25574,10	149951	25574	26607	106260	276708
					97770,48	10657,89	97770	10658		20497	
	прайс-лист	Котел газовый КСГ-25 тепловая мощность отопительной системы 25кВт	котел	1	135535,71		135536		135536		135536
										135536	
182	1311-0203-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Ротаметр,счетчик,преобразователь,диаметр условного прохода до 50 мм.Установка на фланцевых соединениях	шт.	1	4570,88	341,99	4571	342	401	2992	8168
					3828,00	161,37	3828	161		605	
183	245-802-0102 РСНБ РК 2015	Счетчик газа бытовой диафрагменный с присоединительным комплектом СТ РК 2.13-2013 модели ВК-G4,производительностью от 0,04м3/ч до 6 м3/ч	шт.	1	10440,00	--	10440		10440	--	11275
					--	--	--	--		835	
184	1116-0301-0304 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Трубопроводы газоснабжения из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб,диаметр до 32 мм.Прокладка	м трубопровода	4,5	2404,16	23,45	10819	106	8858	1858	13691
					412,23	9,10	1855	41		1014	
185	1116-0301-0303 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Трубопроводы газоснабжения из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб,диаметр до 25 мм.Прокладка	м трубопровода	2	1548,94	23,45	3098	47	2227	826	4238
					412,23	9,10	824	18		314	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
186	1119-1101-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Газопроводы.Испытание пневматическое	м газопровода	6,5	608,77	--	3957	--	87	3793	8370
					595,40	--	3870	--		620	
187	241-112-0112 РСНБ РК 2015	Отвод бесшовный приварной крутоизогнутый 90°,наружным диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001) размерами32х3,0 мм	шт.	2	286,00	--	572	--	572	--	618
					--	--	--	--		46	
188	241-117-0401 РСНБ РК 2015	Заглушка эллиптическая ГОСТ 17380-2001 размерами 32х2,0 мм	шт.	1	206,00	--	206	--	206	--	222
					--	--	--	--		16	
189	242-202-0702 РСНБ РК 2015	Кран шаровый стальной приварной,стандартнопроходной,для воды,пара,нефтепродуктов,ГСМ,Т до+200°С,PN 40 ГОСТ 21345-2005DN 20	шт.	1	6707,00	--	6707	--	6707	--	7244
					--	--	--	--		537	
190	1311-0201-0101 РСНБ РК 2015	Прибор,масса до 1,5 кг.Установка на резьбовых соединениях	шт.	2	1624,87	--	3250	--	111	2355	6053
					1569,72	--	3139	--		448	
191	Прайс Лист	Сигнализатор загазованности,СЗ-1,	комплект	1	22767,86	--	22768	--	22768	--	24589
					--	--	--	--		1821	
192	Прайс Лист	Сигнализатор загазованности,СЗ-2 1	комплект	1	31875,00	--	31875	--	31875	--	34425
					--	--	--	--		2550	
193	1119-0501-0101 РСНБ РК 2015	Клапаны предохранительные,диаметр до 50 мм.Установка	клапан	2	6845,56	269,70	13691	539	6785	6412	21711
					3183,39	88,02	6367	176		1608	
194	Прайс Лист	Клапан электромагнитный DN 25	комплект	1	3642,86	--	3643	--	3643	--	3934
					--	--	--	--		291	
195	Прайс Лист	Клапан запорный термочувствительный КТЗ-25	комплект	1	4098,21	--	4098	--	4098	--	4426
					--	--	--	--		328	
196	1311-0201-0101 РСНБ РК 2015	Прибор,масса до 1,5 кг.Установка на резьбовых соединениях	шт.	1	1624,87	--	1625	--	55	1177	3026
					1569,72	--	1570	--		224	
197	прайс лист	Фильтр газовый волосяной ФВ 20	шт	1	2276,79	--	2277	--	2277	--	2459
					--	--	--	--		182	
198	1116-0401-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 50 мм. Прокладка	м трубопровода	0,5	1923,73	43,31	962	22	527	413	1485
					826,74	15,99	413	8		110	
199	261-301-0221 РСНБ РК 2015	Хомуты для крепления труб	шт.	3	416,00	--	1248	--	1248	--	1348
					--	--	--	--		100	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
200	1113-0301-0406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические.Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м	0,7	95,73	2,67	67	2	31	24	98
					49,15	0,29	34	--		7	
201	1113-0301-1412 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17к=2	Поверхности металлические огрунтованные.Окраска эмалями ХВ-124	м2	0,7	475,58	4,40	333	3	304	18	379
					36,94	0,88	26	1		28	
		Дымовая труба									
202	1109-0607-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Трубы вытяжные,дымовые и вентиляционные диаметром до 3250 мм высотой до 45 миз листовой стали.Монтаж	т	0,0330947	59,3491,97	10308,57	3678	341	450	2059	6196
					87508,08	2915,80	2896	96		459	
203	1109-0701-0131 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Конструкции листовые массой до 0,5 т (бачки,течки,воронки,желоба,лотки и пр.).Сборка с помощью лебедок ручных (сустановкой и снятием их в процессе работы) или вручную (мелких деталей)	т конструкций	0,33	389816,64	103874,41	12864	3428	339	6418	20824
					275674,00	6182,50	9097	204		1543	
204	1109-0305-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Конструкции опорные для крепления трубопроводов внутри зданий и сооружений массой до 0,1 т.Монтаж	тконструкций	0,008	115090,53	7077,20	921	57	70	550	1589
					99212,80	465,28	794	4		118	
205	261-301-0219 РСНБ РК 2015	Крепления для трубопроводов /кронштейны,планки,хомуты/	кг	8,19	537,00	--	4398	--	4398	--	4750
					--	--	--	--		352	
206	1120-0701-0101 РСНБ РК 2015	д 200 мм	зонт	1	2627,70	48,59	2628	48	2061	523	3403
					518,62	15,40	519	15		252	
207	1126-0101-0601 РСНБ РК 2015	Трубопроводы.Изоляция холстами стекловолокнистыми,полотном холстопрошивнымстекловолокнистым марки ПХСТ,полотном иглопробивным стеклянным марки ИПСТ	м3 изоляции	0,7	131592,38	1206,24	92115	844	917	68966	173967
					129077,76	557,46	90354	390		12886	
208	234-101-0301 РСНБ РК 2015	Плита теплоизоляционная из минеральной ваты ГОСТ 10499-95 на основе стекловолокна плотностью до 15 кг/м3	м3	0,721	8847,00	--	6379	--	6379	--	6889
					--	--	--	--		510	
209	1126-0301-0202 РСНБ РК 2015	Поверхность изоляции трубопроводов.Покрытие сталью оцинкованной	м2 поверхности покрытия изоляции	7,5	2558,48	168,73	19189	1266	1270	12746	34490
					2220,37	15,84	16653	119		2555	
210	214-105-0103 РСНБ РК 2015	Прокат листовой оцинкованный углеродистый ГОСТ 14918-80 толщиной от 0,8 до 1,2 мм	т	0,074	356123,00	--	26353	--	26353	--	28461
					--	--	--	--		2108	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
211	1120-0401-0101 РСНБ РК 2015	Клапаны обратные,диаметр до 355 мм.Установка	клапан	1	1691,90	49,30	1692	49	237	1393	3332
					1405,95	15,40	1406	15		247	
212	прайс лист	Дымовой клапан д 150 мм толщ 3 мм	шт	1	7285,71	--	7286	--	7286	--	7869
					--	--	--	--		583	
213	1116-0601-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Вентили,задвижки,затворы,клапаны обратные,краны проходные на трубопроводах из стальных трубдиаметром до 25 мм.Установка	шт.	1	2172,83	98,99	2173	99	92	1956	4460
					1981,56	14,67	1982	15		330	
214	прайс лист	Краны шаровые с резьбой 1/2" "М"-"М",Т до+95°С,PN 30,DN 15,типа Arco ГОСТ 21345-2005	шт.	1	1183,93	--	1184	--	1184	--	1279
					--	--	--	--		95	
215	1116-0301-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб,диаметр до 20 мм.Прокладка	м трубопровода	0,5	1531,64	19,81	766	10	538	217	1062
					435,70	7,78	218	4		79	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 14	Тенге				593320	32777	181401	220956	868574
							243615	11925	--	54298	
		Накладные расходы	Тенге				220956				
		Сметная прибыль	Тенге				54298				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 14	Тенге				868574				
		РАЗДЕЛ 15.КЛ 0,4кВ									
203	1101-0205-0302 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	м3 грунта	17,01	1826,44	--	31068	--	--	22369	57712
					1826,44	--	31068	--		4275	
204	1101-0205-0502 РСНБ РК 2015	Траншеи,пазухи котлованов и ямы.Засыпка вручную.Группа грунтов 2	м3 грунта	17,01	952,56	--	16203	--	--	11666	30099
					952,56	--	16203	--		2230	
205	1310-0904-0101 РСНБ РК 2015	Прокладка в траншее ленты	км	0,027	31095,00	21317,40	840	576	--	240	1167
					9777,60	4808,78	264	130		86	
206	249-101-0102 РСНБ РК 2015	Лента защитно-сигнальная для обозначения мест прокладки кабелей размерами 50 м х 0,25 м	м	27,54	1182,00	--	32552	--	32552	--	35156
					--	--	--	--		2604	
207	1308-0201-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Кабель до 35 кВ,масса 1 м до 1 кг.Монтаж в готовых траншеях без покрытий	м кабеля	27	375,19	165,96	10130	4481	1292	4176	15450
					161,37	53,44	4357	1443		1144	
208	243-113-0543 РСНБ РК 2015	Кабель силовой число жил 3,напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012,марки АВБбШв 3х25+1х16 (мк)-0,66	км	0,028	914269,00	--	25600	--	25600	--	27648
					--	--	--	--		2048	
		Устройство ответвления									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
209	1133-0206-0103 РСНБ РК 2015	Ответвления от ВЛ 0,38 кВ.Устройство с помощью механизмов.Количество проводов в ответвлении 4	ответвление	1	5320,67	971,93	5321	971	805	3177	9177
					3545,24	425,43	3545	425		680	
210	252-207-0527 РСНБ РК 2015	Траверс типа ТМ-2,оцинкованный,из марки стали С235 Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт.	1	11753,00	--	11753	--	11753	--	12693
					--	--	--	--		940	
211	252-207-0201 РСНБ РК 2015	Крепление оцинкованное для ЛЭП ГОСТ 23118-2012 типа Х-1 хомут,Т.П.3.407.1-143	шт.	1	1540,00	--	1540	--	1540	--	1663
					--	--	--	--		123	
212	1308-0208-0210 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Проводник заземляющий открыто из медного изолированного провода сечением 25 мм2.Монтаж по строительным основаниям	м	1,2	614,07	4,39	737	5	67	480	1314
					554,19	1,07	665	1		97	
213	прайс лист	Проводник заземляющий 3 1М ГОСТ Р 51177-2017	шт.	1	910,71	--	911	--	911	--	984
					--	--	--	--		73	
214	252-102-0224 РСНБ РК 2015	Изолятор опорный линейный штыревой фарфоровый на напряжение 1-35 кВ ГОСТ 1232-93 типа ШФ 20-Г	шт.	2	1772,00	--	3544	--	3544	--	3828
					--	--	--	--		284	
215	252-108-0702 РСНБ РК 2015	Изолятор колпачок СТ РК ГОСТ Р 51204-2004 типа К-6 (КП-20)	шт.	2	50,00	--	100	--	100	--	108
					--	--	--	--		8	
216	261-404-0465 РСНБ РК 2015	Полоски и пряжки для крепления проводов ГОСТ Р 51177-2017	100 шт.	0,01	1810,00	--	18	--	18	--	19
					--	--	--	--		1	
217	252-204-0804 РСНБ РК 2015	Зажим соединительный плашечный типа ПА-1-1	шт.	6	200,00	--	1200	--	1200	--	1296
					--	--	--	--		96	
218	1308-0201-2402 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Муфта мачтовая концевая металлическая для 3-4-жильного кабеля напряжением до 1 кВ,сечение одной жилы до 70 мм2.Монтажоборудования	шт.	2	28851,72	18081,90	57703	36164	1001	23577	87782
					10269,00	6103,86	20538	12208		6502	
219	243-903-1501 РСНБ РК 2015	Муфта концевая для четырехжильного кабеля с алюминиевыми или медными жилами с бумажной изоляцией,напряжение 1 кВ,с болтовымисоединителями,со срывными головками ГОСТ 13781.0-86,типа типа 1КнТп-4-35/50-СЛ-иб	шт.	2	10975,00	--	21950	--	21950	--	23706
					--	--	--	--		1756	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 15	Тенге				221170	42197	128146	82774	309802
							76640	14207	--	28405	
		Накладные расходы	Тенге				82774				
		Сметная прибыль	Тенге				28405				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 15	Тенге				332349				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 16.Хозяйственно-питьевой водопровод									
		Земляные работы									
220	1101-0101-0431 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 20	Грунты 2 группы в траншеях.Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,25 м3	м3грунта	304,612	380,87	380,87	116018	116018	--	15802	142366
					--	72,05	--	21947		10546	
221	1101-0205-0302 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2	Грунты 2 группы.Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами.Доработкавручную,зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях,разработанных механизированным способом,применен коэффициент кзатратам труда - 1,2	м3 грунта	13,13836	2191,73	--	28796	--	--	20733	53491
					2191,73	--	28796	--		3962	
222	1101-0205-0502 РСНБ РК 2015	Траншеи,пазухи котлованов и ямы.Засыпка вручную.Группа грунтов 2	м3 грунта	7,568	952,56	--	7209	--	--	5190	13391
					952,56	--	7209	--		992	
223	1101-0104-0402 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы.Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м.Группагрунтов 2	м3 грунта	301,08236	35,98	35,98	10833	10833	--	3063	15008
					--	14,13	--	4254		1112	
224	1101-0201-0501 РСНБ РК 2015	Грунт 1,2 группы.Уплотнение пневматическими трамбовками	м3 уплотненного грунта	301,08236	171,87	78,99	51747	23783	--	28483	86648
					92,88	38,51	27965	11595		6418	
		Трубопроводы водоснабжения									
225	1123-0101-0101 РСНБ РК 2015	Основание и засыпка под трубопроводы из природного песчанного грунта.Устройство	м3 основания	1,7	1325,76	177,24	2254	301	--	2019	4615
					1148,52	51,34	1952	87		342	
226	1122-0501-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 50 мм. Укладка	км трубопровода	0,0135	319041,58	75927,50	4307	1025	19	3540	8475
					241681,00	23208,51	3263	313		628	
227	1122-0501-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 65 мм. Укладка	км трубопровода	0,0338	338182,46	85835,10	11431	2901	77	9244	22329
					250063,00	26191,05	8452	885		1654	
228	241-201-0907 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 26 ГОСТ 18599-2001 размерами 63х2,5 мм	м	34,138	372,00	--	12699	--	12699	--	13715
					--	--	--	--		1016	
229	241-201-0904 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17,6 ГОСТ 18599-2001 размерами 40х2,0 мм	м	13,635	166,00	--	2263	--	2263	--	2444
					--	--	--	--		181	
230	1122-0701-0101 РСНБ РК 2015	Трубопроводы диаметром 50-65 мм.Промывка с дезинфекцией	км трубопровода	0,0473	66747,14	--	3157		166	2961	6608

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
					63242,00	--	2991			489	
231	1122-0901-0201 РСНБ РК 2015	Задвижки или клапаны обратные стальные диаметром 50 мм. Установка	задвижка или клапан	2	1579,15	93,27	3158	187	35	2994	6644
					1468,04	44,01	2936	88		492	
232	241-116-0207 РСНБ РК 2015	Фланец плоский приварной PN 10 ГОСТ 33259-2015 диаметром 50 мм	шт.	4	1406,00	--	5624	--	5624	--	6074
					--	--	--	--		450	
233	242-101-0601 РСНБ РК 2015	Задвижка фланцевая с обрезиненным клином,с невыдвижным шпинделем,корпус из серого чугуна,с маховиком,для воды,Т до+75°С,PN 16,марки 30ч39р ГОСТ 5762-2002 DN 50	шт.	2	21534,00	--	43068	--	43068	--	46513
					--	--	--	--		3445	
234	1122-0801-0201 РСНБ РК 2015	Фасонные части полиэтиленовые: отводы,колени,патрубки,переходы.Установка	шт.	4	1494,68	936,61	5979	3746	--	3312	10034
					558,07	278,29	2232	1113		743	
235	241-214-0104 РСНБ РК 2015	Втулка под фланец полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 17,PN 10 диаметром 50 мм	шт.	4	662,00	--	2648	--	2648	--	2860
					--	--	--	--		212	
236	1122-0501-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 65 мм. Укладкагильза	км трубопровода	0,0009	338182,46	85835,10	304	78	1	246	594
					250063,00	26191,05	225	24		44	
237	241-201-0611 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 ГОСТ 18599-2001 размерами 75х4,5 мм	м	0,909	745,00	--	677	--	677	--	731
					--	--	--	--		54	
238	1122-0301-0206 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Трубы водопроводные стальные, диаметр 200 мм. Укладка с пневматическимиспытаниемУкладка футляра	км трубопровода	0,012	1545712,36	737776,94	18549	8853	852	12117	33119
					736922,00	283031,61	8843	3396		2453	
239	241-102-0241 РСНБ РК 2015	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 127 до 630 мм ГОСТ 10705-80 размерами 325х7,0 мм	м	12,048	18845,00	--	227045	--	227045	--	245208
					--	--	--	--		18164	
240	1122-0801-0201 РСНБ РК 2015	Фасонные части полиэтиленовые: отводы,колени,патрубки,переходы.Установка	шт.	6	1494,68	936,61	8968	5620	--	4968	15051
					558,07	278,29	3348	1670		1115	
241	241-210-0112 РСНБ РК 2015	Переход полиэтиленовый литой ПЭ 100 SDR 11,PN 16 размерами 63х40 мм	шт.	1	977,00	--	977	--	977	--	1055
					--	--	--	--		78	
242	241-210-0206 РСНБ РК 2015	Переход полиэтиленовый литой ПЭ 100 SDR 17,PN 10 размерами 110х63 мм	шт.	1	1292,00	--	1292	--	1292	--	1395
					--	--	--	--		103	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
243	241-208-0402 РСНБ РК 2015	Отвод полиэтиленовый литой 90° ПЭ 100 SDR 17,PN 10 диаметром 40 мм	шт.	2	337,00	--	674	--	674	--	728
					--	--	--	--		54	
244	241-208-0404 РСНБ РК 2015	Отвод полиэтиленовый литой 90° ПЭ 100 SDR 17,PN 10 диаметром 63 мм	шт.	2	773,00	--	1546	--	1546	--	1670
					--	--	--	--		124	
				Существующие колодцы							
245	1111-0101-0204 РСНБ РК 2015	Слои подстилающие щебеночные.Устройство отмостки	м3 подстилающего слоя	1,06	9952,48	1824,43	10550	1934	4749	4439	16188
					3648,24	806,85	3867	855		1199	
246	1111-0101-0209 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	Слои подстилающие бетонные.Устройство отмостки	м3 подстилающего слоя	1,06	24531,61	7,68	26004	8	21628	4106	32519
					4121,16	--	4368	--		2409	
				Врезка							
247	1122-1101-0101 РСНБ РК 2015	Штуцеры (патрубки),диаметр 63 мм.Врезка в существующие сети	врезка	1	4740,04	2419,84	4740	2420	154	2946	8301
					2165,80	809,98	2166	810		615	
248	1106-0101-0113 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Бетонный упор.Устройство	м3	0,05	27088,24	1194,98	1354	60	993	287	1772
					6017,20	293,65	301	15		131	
				Колодцы лист НВК лист 8							
249	1122-1301-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Колодцы круглые из сборногожелезобетона.Устройство в грунтах сухих	м3 железобетонных и бетонных конструкций колодца	2,168	24577,63	9821,29	53284	21293	7482	33139	93337
					11305,36	4134,41	24510	8963		6914	
250	225-101-0602 РСНБ РК 2015	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки ПН15	шт.	1	21093,00	--	21093	--	21093	--	22780
					--	--	--	--		1687	
251	225-101-0108 РСНБ РК 2015	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 15-6	шт.	2	13276,00	--	26552	--	26552	--	28676
					--	--	--	--		2124	
252	225-101-0109 РСНБ РК 2015	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 15-9	шт.	1	17944,00	--	17944	--	17944	--	19380
					--	--	--	--		1436	
253	225-101-0609 РСНБ РК 2015	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки 1ПП15-1, 2ПП15-1	шт.	1	19848,00	--	19848	--	19848	--	21436
					--	--	--	--		1588	
254	225-101-0620 РСНБ РК 2015	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки ПО10	шт.	1	31258,00	--	31258	--	31258	--	33759
					--	--	--	--		2501	
255	261-107-0627 РСНБ РК 2015	Скобы ходовые	кг	5,74	347,00	--	1992	--	1992	--	2151
					--	--	--	--		159	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
256	1108-0201-0109 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9 ТЧ 08 табл.1 п.3.9 Кзтр=1,1	Стены приямков и каналов из кирпича.Кладка.Стены криволинейного очертания,применен коэффициентк затратам труда - 1,1	м3 кладки	0,11304	34338,94	2242,44	3882	254	2765	858	5119
					7631,47	528,12	863	60		379	
257	1110-0201-0101 РСНБ РК 2015	Укладка деревянной крышки в сущ колодце и новом колодце	м2	0,66	3669,06	135,72	2422	89	2182	171	2800
					228,34	59,29	151	39		207	
258	1110-0102-0402 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	Элементы каркаса из бревен и пластин.Установка	м3 древесины в конструкции	0,032	93984,74	1232,52	3008	40	2205	703	4007
					23838,60	557,46	763	18		297	
259	1110-0107-0607 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Двери.Обивка кровельной оцинкованной сталью по войлоку с двух сторон	м2	1,6	7784,26	21,32	12455	34	9561	2588	16246
					1787,76	9,31	2860	15		1203	
260	261-107-0629 РСНБ РК 2015	Ручка-скоба из алюминиевого сплава анодированная	шт.	4	827,00	--	3308	--	3308	--	3573
					--	--	--	--		265	
261	261-107-0459 РСНБ РК 2015	Шнур резиновый прямоугольного сечения,с площадью сечения св.100 мм2 ГОСТ 6467-79	кг	0,4	815,00	--	326	--	326	--	352
					--	--	--	--		26	
262	244-202-0101 РСНБ РК 2015	Люк чугунный ГОСТ 3634-99 тип Л (А15)	комплект	1	18935,00	--	18935	--	18935	--	20450
					--	--	--	--		1515	
263	1122-0801-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм.Установка	т фасонных частей	0,042	1090336,08	523453,70	45794	21985	786	29640	81469
					548163,10	164681,56	23023	6917		6035	
264	241-515-0201 РСНБ РК 2015	Подставка пожарная фланцевая ППФ ГОСТ 5525-88 диаметром 100 мм	шт.	1	115395,00	--	115395	--	115395	--	124627
					--	--	--	--		9232	
266	1122-1001-0103 РСНБ РК 2015	Гидранты пожарные.Установка	шт.	1	2458,41	196,69	2458	197	26	2298	5136
					2234,96	85,93	2235	86		380	
267	244-404-0110 РСНБ РК 2015	Гидрант пожарный подземный ГОСТ 8220-85 Н 2750 мм	шт.	1	53189,00	--	53189	--	53189	--	57444
					--	--	--	--		4255	
268	1122-0801-0202 РСНБ РК 2015	Фасонные части полиэтиленовые: тройники. Установка	шт.	1	2202,93	1379,30	2203	1379	--	1221	3698
					823,63	409,93	824	410		274	
269	241-209-0201 РСНБ РК 2015	Тройник полиэтиленовый литой 90° ПЭ 100 SDR 17,PN 10 диаметром 90 мм	шт.	1	2061,00	--	2061	--	2061	--	2226
					--	--	--	--		165	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 16	**Тенге**				**1051278**	**223036**	**664097**	**197068**	**1348212**
							164143	**63560**	**--**	**99867**	
		Накладные расходы	Тенге				**197068**				
		Сметная прибыль	Тенге				**99867**				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 16	Тенге				**1348213**				
		РАЗДЕЛ 17. Канализация К1									
		Земляные работы									
270	**1101-0101-0431 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 20**	**Грунты 2 группы в траншеях.Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,25 м3**	**м3грунта**	**21,6**	**380,87**	**380,87**	**8227**	**8227**	**--**	**1121**	**10095**
					--	**72,05**	**--**	**1556**		**748**	
271	**1101-0205-0302 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2**	**Грунты 2 группы.Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами.Доработкавручную,зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях,разработанных механизированным способом,применен коэффициент кзатратам труда - 1,2**	**м3 грунта**	**0,648**	**2191,73**	**--**	**1420**	**--**	**--**	**1023**	**2638**
					2191,73	**--**	**1420**	**--**		**195**	
272	**1101-0205-0502 РСНБ РК 2015**	**Траншеи,пазухи котлованов и ямы.Засыпка вручную.Группа грунтов 2**	**м3 грунта**	**1,92**	**952,56**	**--**	**1829**	**--**	**--**	**1317**	**3397**
					952,56	**--**	**1829**	**--**		**252**	
273	**1101-0104-0402 РСНБ РК 2015**	**Траншеи и котлованы.Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м.Группагрунтов 2**	**м3 грунта**	**14,728**	**35,98**	**35,98**	**530**	**530**	**--**	**150**	**734**
					--	**14,13**	**--**	**208**		**54**	
274	**1101-0201-0501 РСНБ РК 2015**	**Грунт 1,2 группы.Уплотнение пневматическими трамбовками**	**м3 уплотненного грунта**	**14,728**	**171,87**	**78,99**	**2531**	**163**	**--**	**1393**	**4238**
					92,88	**38,51**	**1368**	**567**		**314**	
		Трубопроводы									
275	**1123-0101-0101 РСНБ РК 2015**	**Основание и засыпка под трубопроводы песчанного из природного песчанного грунта.Устройство**	**м3 основания**	**0,3**	**1325,76**	**177,24**	**398**	**53**	**--**	**356**	**815**
					1148,52	**51,34**	**345**	**15**		**60**	
276	**1122-0501-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4**	**Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 100 мм. Укладка**	**км трубопровода**	**0,08**	**384996,29**	**108851,57**	**3080**	**871**	**41**	**2412**	**5932**
					271018,00	**33571,73**	**2168**	**269**		**439**	
277	**241-204-0101 РСНБ РК 2015**	**Труба двухслойная полимерная со структурированной стенкой канализационная SN 8 с соединительным элементом (раструб,муфта) DN/OD 110/90 ГОСТ Р 54475-2011**	**м**	**8,08**	**791,00**	**--**	**6391**	**--**	**6391**	**--**	**6902**
					--	**--**	**--**	**--**		**511**	
286	**1111-0101-0204 РСНБ РК 2015**	**Слои подстилающие щебеночные.Устройство отмостки**	**м3 подстилающего слоя**	**0,53**	**9952,48**	**1824,43**	**5275**	**967**	**2374**	**2220**	**8094**

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
					3648,24	806,85	1934	428		600	
287	1111-0101-0209 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	Слои подстилающие бетонные.Устройство отмостки	м3 подстилающего слоя	0,53	24531,61	7,68	13002	4	10814	2053	16260
					4121,16	--	2184	--		1204	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 17	Тенге				42683	11815	19620	12045	59105
							11248	3043	--	4377	
		Накладные расходы	Тенге				12045				
		Сметная прибыль	Тенге				4377				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 17	Тенге				59105				
		РАЗДЕЛ 18.Выгреб на 3 м3									
288	1101-0101-0368 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 20	Грунты 2 группы в траншеях.Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшомвместимостью 0,5 м3	м3 грунта	22,294	266,32	266,32	5937	5937	--	784	7259
					--	48,84	--	1089		538	
289	1101-0102-0386 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 20	Грунты 2 группы в траншеях.Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "Обратная лопата" сковшом вместимостью 0,5 м3	м3 грунта	1,57	309,75	309,75	486	486	--	64	594
					--	56,80	--	89		44	
290	412-102-0101 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах.Грузоподъемность свыше 10 т.Расстояние перевозки 1км	т·км	2,7475	163,00	--	448	--		--	484
					--	--	--	--		36	
291	1101-0102-0602 РСНБ РК 2015	Грунты 2-3 группы.Работа на отвале	м3 грунта	1,57	21,75	18,22	34	29	--	13	50
					3,41	7,68	5	12		4	
292	1101-0205-0302 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2	Грунты 2 группы.Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами.Доработка вручную,зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях,разработанных механизированным способом,примененкоэффициент к затратам труда - 1,2	м3 грунта	1,1932	2191,73	--	2615	--	--	1883	4858
					2191,73	--	2615	--		360	
293	1101-0104-0402 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы.Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м.Группа грунтов 2	м3грунта	22,294	35,98	35,98	802	802	--	227	1111
					--	14,13	--	315		82	
294	1101-0201-0501 РСНБ РК 2015	Грунт 1,2 группы.Уплотнение пневматическими трамбовками	м3 уплотненного грунта	22,294	171,87	78,99	3832	1761	--	2109	6416
					92,88	38,51	2071	859		475	
295	1101-0205-0502 РСНБ РК 2015	Траншеи,пазухи котлованов и ямы.Засыпка вручную.Группа грунтов 2	м3 грунта	1,1932	952,56	--	1137	--	--	818	2112
					952,56	--	1137	--		156	
296	1111-0101-0102 РСНБ РК 2015	Грунт.Уплотнение щебнем	м2 площади уплотнения	0,226865	266,38	34,11	60	8	34	20	86

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
					80,77	12,91	18	3		6	
297	1123-0601-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 8	Колодцы канализационные круглые сборные железобетонные, диаметр 1,5 м. Устройство. Грунты сухие	м3 конструкций колодца	1,9	33995,33	7603,82	64591	14447	25416	30519	102718
					13014,94	3209,68	24728	6098		7609	
	225-101-0602 РСНБ РК 2015	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки ПН15	шт.	1	21093,00	--	21093	--	21093	--	22780
					--	--	--	--		1687	
298	225-101-0201 РСНБ РК 2015	Кольцо опорное ГОСТ 8020-2016 марки КО 6	шт.	1	5671,00	--	5671	--	5671	--	6125
					--	--	--	--		454	
299	225-101-0108 РСНБ РК 2015	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 15-6	шт.	2	13276,00	--	26552	--	26552	--	28676
					--	--	--	--		2124	
300	225-101-0109 РСНБ РК 2015	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 15-9	шт.	1	17944,00	--	17944	--	17944	--	19380
					--	--	--	--		1436	
301	225-101-0609 РСНБ РК 2015	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки 1ПП15-1,2ПП15-1	шт.	1	19848,00	--	19848	--	19848	--	21436
					--	--	--	--		1588	
303	225-101-0105 РСНБ РК 2015	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 10-6	шт.	1	8636,00	--	8636	--	8636	--	9327
					--	--	--	--		691	
304	225-101-0106 РСНБ РК 2015	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 10-9	шт.	1	12483,00	--	12483	--	12483	--	13482
					--	--	--	--		999	
305	1122-0801-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Фасонные части чугунные диаметром 125-200 мм.Установка	т фасонных частей	0,01	80811,96	15536,25	808	155	251	448	1357
					40155,60	5103,59	402	51		100	
306	241-505-0218 РСНБ РК 2015	Тройник ГОСТ 6942-98 прямой под углом 90° размерами 150х150 мм	шт.	1	7378,00	--	7378	--	7378	--	7968
					--	--	--	--		590	
307	261-107-0627 РСНБ РК 2015	Скобы ходовые	кг	9,84	347,00	--	3414	--	3414	--	3687
					--	--	--	--		273	
308	1122-0201-0204 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 7	Трубы водопроводные чугунные напорные, диаметр 100 мм. Укладка при заделке раструбов резиновыми уплотнительными манжетами	км трубопровода	0,0026	481850,63	19175,17	1253	50	32	1176	2623
					450232,00	6583,21	1171	17		194	
309	261-301-0134 РСНБ РК 2015	Трубы чугунные напорные с раструбным соединением класса А DN 100 ГОСТ 9583-75	м	2,6104	1674,00	--	4370	--	4370	--	4720
					--	--	--	--		350	
310	244-202-0106 РСНБ РК 2015	Люк чугунный ГОСТ 3634-99 тип С (В125)	комплект	1	28658,00	--	28658	--	28658	--	30951
					--	--	--	--		2293	
311	1110-0201-0101 РСНБ РК 2015	Укладка деревянной крышки в сущ колодце	м2	0,33	3669,06	135,72	1211	45	1091	85	1400
					228,34	59,29	75	20		104	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
312	1110-0102-0402 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	Элементы каркаса из бревен и пластин.Установка	м3 древесины в конструкции	0,016	93984,74	1232,52	1504	20	1103	351	2004
					23838,60	557,46	381	9		148	
313	1110-0107-0607 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Двери.Обивка кровельной оцинкованной сталью по войлоку с двух сторон	м2	0,8	7784,26	21,32	6227	17	4780	1294	8123
					1787,76	9,31	1430	7		602	
314	261-107-0629 РСНБ РК 2015	Ручка-скоба из алюминиевого сплава анодированная	шт.	2	827,00	--	1654	--	1654	--	1786
					--	--	--	--		132	
315	261-107-0459 РСНБ РК 2015	Шнур резиновый прямоугольного сечения,с площадью сечения св.100 мм2 ГОСТ 6467-79	кг	0,2	815,00	--	163	--	163	--	176
					--	--	--	--		13	
316	1108-0101-0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Стены,фундаменты.Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовойкладки,кирпичу,бетону	м2 поверхности	15,072	1737,58	20,10	26189	303	21269	4335	32966
					306,34	2,93	4617	44		2442	
317	1111-0101-0209 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	Слои подстилающие бетонные.Устройство	м3 подстилающего слоя	0,5	26410,45	7,68	13205	4	11140	1937	16353
					4121,16	--	2061	--		1211	
318	1108-0201-0109 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9 ТЧ 08 табл.1 п.3.9 Кзтр=1,1	Стены приямков и каналов из кирпича.Кладка.Стены криволинейного очертания,применен коэффициент к затратам труда - 1,1	м3 кладки	0,0148019	34338,94	2242,44	508	33	362	112	670
					7631,47	528,12	113	8		50	
319	1120-0701-0103 РСНБ РК 2015	Зонты из листовой стали круглого сечения,диаметр 315 мм.Установка над шахтами	зонт	1	4045,60	52,55	4046	52	3288	707	5133
					705,89	15,40	706	15		380	
320	1122-0501-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб,диаметр 200 мм.Укладка гильзы	км трубопровода	0,0003	614511,70	200657,36	184	60	6	135	345
					392392,00	62665,69	118	19		26	
321	241-201-0619 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 ГОСТ 18599-2001 размерами 225х13,4 мм	м	0,303	6452,00	--	1955	--	1955	--	2111
					--	--	--	--		156	
322	1106-1401-0104 РСНБ РК 2015	Сооружения емкостные.Железнение поверхности	м2 поверхности	10,362	451,16	0,93	4675	10	272	4002	9371
					423,96	0,44	4393	5		694	
323	1106-1401-0501 РСНБ РК 2015	Емкости. Испытание на водонепроницаемость	м3 емкости	3	270,04	2,80	810	8	541	241	1136
					87,12	1,32	261	4		84	
324	1146-0302-0404 РСНБ РК 2015	Пробивка отверстий площадью до 20 см2	отверстие	1	432,75	177,42	433	177	--	286	776

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
					255,33	85,09	255	85		57	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 18	**Тенге**				**300814**	**24404**	**229404**	**51546**	**380550**
							46557	**8749**	**--**	**28188**	
	Транспортные расходы		Тенге				**448**				
		Накладные расходы	Тенге				**51546**				
		Сметная прибыль	Тенге				**28188**				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 18	Тенге				**380548**				
		РАЗДЕЛ 19.Газопровод стальной низкого давления									
325	**1124-0202-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10**	**Газопроводы врезаемые диаметром до 70 мм.Врезка штуцером в действующие стальные газопроводы низкого давления подгазом со снижением давления**	**врезка**	**1**	**10500,82**	**1152,64**	**10501**	**1153**	**1332**	**7936**	**19912**
					8016,24	**--**	**8016**	**--**		**1475**	
326	**1122-0301-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1**	**Трубы водопроводные стальные,диаметр 50 мм.Укладка с пневматическим испытанием**	**кмтрубопровода**	**0,03**	**774930,00**	**223911,68**	**2324**	**671**	**31**	**1911**	**4574**
					540624,00	**102802,50**	**1622**	**308**		**339**	
328	**241-102-0117 РСНБ РК 2015**	**Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 32х3,0 мм**	**м**	**3,012**	**529,00**	**--**	**1593**	**--**	**1593**	**--**	**1720**
					--	**--**	**--**	**--**		**127**	
329	**241-112-01122 РСНБ РК 2015**	**Отвод бесшовный приварной крутоизогнутый 90°,наружным диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001) размерами32х3,0 мм**	**шт.**	**4**	**286,00**	**--**	**1144**	**--**	**1144**	**--**	**1236**
					--	**--**	**--**	**--**		**92**	
331	**1116-0601-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6**	**Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм. Установка**	**шт.**	**1**	**2172,83**	**98,99**	**2173**	**99**	**92**	**1956**	**4460**
					1981,56	**14,67**	**1982**	**15**		**330**	
332	**242-202-0703 РСНБ РК 2015**	**Кран шаровый стальной приварной,стандартнопроходной,для воды,пара,нефтепродуктов,ГСМ,Т до+200°С,PN 40 ГОСТ 21345-2005DN 25**	**шт.**	**1**	**7757,00**	**--**	**7757**	**--**	**7757**	**--**	**8378**
					--	**--**	**--**	**--**		**621**	
344	**1113-0301-0406 РСНБ РК 2015**	**Поверхности металлические.Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз**	**м2**	**0,3**	**95,73**	**2,67**	**29**	**1**	**13**	**10**	**42**
					49,15	**0,29**	**15**			**3**	
345	**1113-0301-1406 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18к=2**	**Поверхности металлические огрунтованные.Окраска эмалями ПФ-115**	**м2**	**0,3**	**163,34**	**3,78**	**49**	**1**	**31**	**12**	**66**
					57,42	**0,58**	**17**			**5**	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	1125-0210-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 15	Трубопроводы промысловые диаметром до 100 мм.Очистка полости и испытание на прочность и герметичность воздухом отпередвижных компрессорных установок давлением до 8 МПа (80 кгс/см2)	км трубопровода	0,03	967488,28	808415,45	2902	2426	24	836	4037
					150544,00	155549,55	452	467		299	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 19	Тенге				28472	4351	12019	12661	44425
							12104	790	--	3291	
		Накладные расходы	Тенге				12661				
		Сметная прибыль	Тенге				3291				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 19	Тенге				44424				
		РАЗДЕЛ 20.Асфальтовое покрытие 181,9 м2									
348	1127-0401-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси,дресвы.Устройство	м3материала основания в плотном теле	1,67	3640,45	1119,55	6080	1870	3949	759	7386
					156,53	264,06	261	441		547	
349	1127-0403-0901 РСНБ РК 2015	Покрытия толщиной 15 см,однослойные.Устройство при укатке щебня с пределом прочностина сжатие свыше 68,6 до 98,1 МПа (свыше 700 до 1000 кгс/см2)	м2 покрытия	16,7	915,91	248,85	15296	4156	10176	2413	19125
					57,72	76,05	964	1270		1417	
350	1127-0602-0901 РСНБ РК 2015	Подгрунтовка нижнего слоя основания жидким битумом с расходом 0,5л/м2	т	0,09	169161,00	2072,34	1522	19	1503	10	1654
					--	1016,74	--	9		123	
351	1127-0602-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 20	Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых АБВ,плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3.Устройство	м2 покрытия	16,7	1965,97	208,99	32832	3490	28930	915	36446
					24,70	26,01	412	434		2700	
				Установка бортового камня							
352	1127-0201-1002 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Камни бортовые бетонные. Установка при других видах покрытий	м бортового камня	12,3	2103,01	32,79	25867	403	15110	11360	40205
					841,79	13,37	10354	164		2978	
353	255-101-0101 РСНБ РК 2015	Камень бортовой ГОСТ 6665-91	м3	0,529	42989,00	--	22741	--	22741	--	24560
					--	--	--	--		1819	
		Пешеходная дорожка 47,9 м2									
354	1127-0403-0901 РСНБ РК 2015	Покрытия толщиной 15 см,однослойные.Устройство при укатке щебня с пределом прочности насжатие свыше 68,6 до 98,1 МПа (свыше 700 до 1000 кгс/см2)	м2 покрытия	47,9	1110,77	248,85	53206	11920	38521	6920	64936
					57,72	76,05	2765	3643		4810	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
355	1127-0403-0904 РСНБ РК 2015 К=5	Вычитается позиция: Покрытия толщиной 15 см.Устройство приукатке щебня с пределом прочности на сжатие свыше 68,6 до 98,1 МПа (свыше 700 до 1000 кгс/см2).исключать на каждый 1 см изменения толщины слояк нормам 1127-0403-0901,1127-0403-0902,1127-0403-0903	м2 покрытия	47,9	-308,48	-71,47	-14776	-3423	-11353	-1149	-17200
					--	-22,22	--	-1064		-1274	
356	1127-0401-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси. Устройство	м3 материала основания в плотном теле	4,79	3640,45	1119,55	17438	5363	11325	2176	21183
					156,53	264,06	750	1265		1569	
357	1127-0701-0302 РСНБ РК 2015	Тротуары бетонные плитные.Устройство с заполнением швов песком	м2 тротуара	47,9	566,17	40,86	27120	1957	4613	23071	54206
					429,01	16,96	20550	812		4015	
358	прайс лист	Плитка тротуарная серая толщиной 60 мм	м2	48,858	2732,14	--	133487	--	133487	--	144166
					--	--	--	--		10679	
359	1127-0201-1002 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16 ТЧ 27 табл. 3 п.3.7 Кмр=0,8 ТЧ 27 табл. 3 п.3.8 Кмр=0,86	Камни бортовые бетонные.Установка при других видах покрытий.Бортовые камни сечением100х200 мм при цементобетонных покрытиях бетон класса В15,применен коэффициент к норме расхода бетона В15 (М200) - 0,8.Другие виды покрытий:бетон класса В15,применен коэффициент к норме расхода бетона В15 (М200) - 0,86	м бортового камня	21,8	1741,79	32,79	37971	714	18906	20134	62753
					841,79	13,37	18351	291		4648	
360	255-101-0101 РСНБ РК 2015	Камень бортовой ГОСТ 6665-91	м3	0,349	42989,00	--	15003	--	15003	--	16203
					--	--	--	--		1200	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 20	Тенге				373787	16531	292911	66609	475623
							107306	4947	--	35231	
		Накладные расходы	Тенге				66609				
		Сметная прибыль	Тенге				35231				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 20	Тенге				475627				
		РАЗДЕЛ 21.Ограждение									
361	1107-0111-0111 РСНБ РК 2015	Ограды металлические из панелей,высотой до 1,7 м по металлическим столбам без цоколя.Установка	м оград	105	3239,93	1136,14	340193	119295	5448	309041	701173
					2051,90	442,38	215450	46450		51939	
362	212-101-0508 РСНБ РК 2015	Бетон тяжелый класса В12,5 ГОСТ 7473-2010 F100,W4	м3	3,92	18939,00	--	74241	--	74241	--	80180
					--	--	--	--		5939	
363	1109-0701-0132 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Изготовление конструкций ограждения,ворот и калитки.Сборка с помощью лебедок ручных (сустановкой и снятием их в процессе работы) или вручную (мелких деталей)	т конструкций	3,448	253818,54	64917,41	875166	223835	14382	446525	1427427
					184730,00	2955,10	636949	10189		105735	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
364	1113-0301-0409 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические.Огрунтовка грунтовкой ЭП-057 за один раз	м2	210	901,88	3,29	189395	691	180785	5550	210540
					37,71	0,59	7919	124		15596	
365	1115-0403-1004 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Решетки,переплеты,радиаторы,трубы,диаметром менее 50 мм и тому подобное.Окраска масляная,количество окрасок 2	м2окрашиваемой поверхности	210	980,25	1,17	205852	246	29248	141180	274795
					839,80	0,56	176358	118		27763	
366	214-205-0102 РСНБ РК 2015	Труба стальная квадратная из углеродистой стали ГОСТ 13663-86 наружными размерами от 30 х 30 мм до 90 х 90мм	т	1,197	325307,00	--	389392	--	389392	--	420544
					--	--	--	--		31151	
367	214-101-0201 РСНБ РК 2015	Прокат толстолистовой горячекатаный из углеродистой стали ГОСТ 14637-89 толщиной от 4 до 12 мм	т	0,032	297907,00	--	9533	--	9533	--	10296
					--	--	--	--		763	
368	214-205-0202 РСНБ РК 2015	Труба стальная прямоугольная из углеродистой стали ГОСТ 13663-86 наружными размерами от 42 х 20 мм до 90 х 60мм	т	0,398	324763,00	--	129256	--	129256	--	139596
					--	--	--	--		10340	
369	214-205-0101 РСНБ РК 2015	Труба стальная квадратная из углеродистой стали ГОСТ 13663-86 наружными размерами до 25 х 25 мм	т	1,931	358000,00	--	691298	--	691298	--	746602
					--	--	--	--		55304	
		Ворота 1 шт									
370	1107-0111-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Ворота распашные.Устройство с установкой столбов металлических	шт.	2	38139,18	5217,22	76278	10434	12622	67756	155557
					26611,00	2099,17	53222	4198		11523	
371	212-101-0508 РСНБ РК 2015	Бетон тяжелый класса В12,5 ГОСТ 7473-2010 F100,W4	м3	0,448	18939,00	--	8485	--	8485	--	9163
					--	--	--	--		679	
372	1109-0701-0132 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Изготовление конструкций ограждения,ворот и калитки.Сборка с помощью лебедокручных (с установкой и снятием их в процессе работы) или вручную (мелких деталей)	т конструкций	0,526	253818,54	64917,41	133509	34146	2195	68118	217758
					184730,00	2955,10	97168	1554		16130	
373	214-210-0102 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 25 мм	т	0,016	271941,00	--	4351	--	4351	--	4699
					--	--	--	--		348	
374	214-205-0103 РСНБ РК 2015	Труба стальная квадратная из углеродистой стали ГОСТ 13663-86 наружными размерами от 100 х 100 мм до 160 х 160мм	т	0,324	319202,00	--	103421	--	103421	--	111695
					--	--	--	--		8274	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
375	214-101-0201 РСНБ РК 2015	Прокат толстолистовой горячекатаный из углеродистой стали ГОСТ 14637-89 толщиной от 4 до 12 мм	т	0,008	297907,00	--	2383	--	2383	--	2574
					--	--	--	--		191	
376	214-205-0202 РСНБ РК 2015	Труба стальная прямоугольная из углеродистой стали ГОСТ 13663-86 наружными размерами от 42 х 20 мм до 90х 60 мм	т	0,076	324763,00	--	24682	--	24682	--	26657
					--	--	--	--		1975	
377	214-205-0101 РСНБ РК 2015	Труба стальная квадратная из углеродистой стали ГОСТ 13663-86 наружными размерами до 25 х 25 мм	т	0,138	358000,00	--	49404	--	49404	--	53356
					--	--	--	--		3952	
378	1113-0301-0409 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические.Огрунтовка грунтовкой ЭП-057 за один раз	м2	16	901,88	3,29	14430	52	13775	423	16041
					37,71	0,59	603	9		1188	
379	1115-0403-1004 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Решетки,переплеты,радиаторы,трубы,диаметром менее 50 мм и тому подобное.Окраска масляная,количество окрасок 2	м2окрашиваемой поверхности	16	980,25	1,17	15684	19	2228	10757	28556
					839,80	0,56	13437	9		2115	
		Калитка									
380	1107-0111-0208 РСНБ РК 2015	Калитки.Устройство с установкой столбов металлических	шт.	1	12145,20	119,19	12145	120	62	14169	28420
					11963,40	44,53	11963	45		2105	
381	212-101-0508 РСНБ РК 2015	Бетон тяжелый класса В12,5 ГОСТ 7473-2010 F100,W4	м3	0,112	18939,00	--	2121	--	2121	--	2291
					--	--	--	--		170	
382	1109-0701-0132 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Изготовление конструкций ограждения,ворот и калитки.Сборка с помощью лебедокручных (с установкой и снятием их в процессе работы) или вручную (мелких деталей)	т конструкций	0,113	253818,54	64917,41	28681	7336	471	14634	46780
					184730,00	2955,10	20874	334		3465	
383	214-205-0103 РСНБ РК 2015	Труба стальная квадратная из углеродистой стали ГОСТ 13663-86 наружными размерами от 100 х 100 мм до 160 х 160мм	т	0,081	319202,00	--	25855	--	25855	--	27923
					--	--	--	--		2068	
384	222-506-0801 РСНБ РК 2015	Жесткие затворы	т	0,004	743287,00	--	2973	--	2973	--	3211
					--	--	--	--		238	
385	214-101-0201 РСНБ РК 2015	Прокат толстолистовой горячекатаный из углеродистой стали ГОСТ 14637-89 толщиной от 4 до 12 мм	т	0,002	297907,00	--	596	--	596	--	644
					--	--	--	--		48	
386	214-205-0202 РСНБ РК 2015	Труба стальная прямоугольная из углеродистой стали ГОСТ 13663-86 наружными размерами от 42 х 20 мм до 90х 60 мм	т	0,014	324763,00	--	4547	--	4547	--	4911

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
					--	--	--	--		364	
387	214-205-0101 РСНБ РК 2015	**Труба стальная квадратная из углеродистой стали ГОСТ 13663-86 наружными размерами до 25 х 25 мм**	т	0,015	358000,00	--	5370	--	5370	--	5800
					--	--	--	--		430	
388	1113-0301-0409 РСНБ РК 2015	**Поверхности металлические.Огрунтовка грунтовкой ЭП-057 за один раз**	м2	2	901,88	3,29	1804	6	1723	53	2005
					37,71	0,59	75	1		149	
389	1115-0403-1004 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	**Решетки,переплеты,радиаторы,трубы,диаметром менее 50 мм и тому подобное.Окраска масляная,количество окрасок 2**	м2окрашиваемой поверхности	2	980,25	1,17	1960	2	278	1345	3569
					839,80	0,56	1680	1		264	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 21	**Тенге**				3423005	396182	1791125	1079551	4762763
							1235698	63032	--	360206	
		Накладные расходы	Тенге				1079551				
		Сметная прибыль	Тенге				360206				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 21	Тенге				4862762				
		РАЗДЕЛ 22.Озеленение									
390	1147-0102-0215 РСНБ РК 2015	**Деревья и кустарники с квадратным комом земли, размеры 1,0х1,0х0,6 м. Подготовка стандартных посадочных мест механизированным способом. Добавление растительной земли до 100%**	яма	9	9486,85	515,82	85382	4642	27819	48251	144323
					5880,16	212,11	52921	1909		10691	
391	1147-0103-0107 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	**Деревья и кустарники с комом земли,размеры кома 1,0х1,0х0,6 м.Посадка**	шт.	9	7525,82	1682,98	67732	15147	1384	49298	126393
					5689,03	535,50	51201	4820		9362	
392	254-102-3202 РСНБ РК 2015	**Карагач 2-4 года**	шт.	9	1238,00	--	11142	--	11142	--	12033
					--	--	--	--		891	
393	1147-0112-0104 РСНБ РК 2015	**Газоны партерные и обыкновенные.Подготовка почвы вручную.С внесением растительной земли слоем 15 см**	м2	410,2	573,19	16,94	235123	6949	53101	155440	421808
					426,80	3,81	175073	1563		31245	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 22	**Тенге**				399379	26738	93446	252989	704557
							279195	8292	--	52189	
		Накладные расходы	Тенге				252989				
		Сметная прибыль	Тенге				52189				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 22	Тенге				704557				
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**								18269863
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				3945546				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					961111			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					236312			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						7479233		
		- Накладные расходы	Тенге							3549979	
		- Сметная прибыль	Тенге							1273485	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Временные здания и сооружения 1,5%	Тенге				274048				
		Итого	Тенге				18543911				
		Зимнее удорожание - 1,98 %	Тенге				385528				
		Итого по главам 1-9	Тенге				18929439				
		Налоги, обьязательные платежи-2%	Тенге				378589				
		Итого сметная стоимость:	Тенге				19308028				
		НДС -12%	Тенге				2316963				
		Итого с понижающим коэффициентом К=0,90000000264	Тенге				19169998				
		ИТОГО ПО АКТУ:	**Тенге**				**19169998,14**				

ЗАКАЗЧИК:

ГУ "Мартукский районный отдел архитектуры, градостроительства и строительства"

Руководитель _____ Кульшанаев Н.Ш.

ПОДРЯДЧИК:

ТОО "МФС Мунайкурылыс"

Директор _____ Даулетбаев С.Р.

ТЕХНАДЗОР:

ТОО "Мастер Металл Пласт"

Специалист _____ Женешбаев А.С.

АВТОРСКИЙ НАДЗОР:

ТОО "Актам инжиниринг"

Специалист _____ Бурамбаева И.Н.