Заказчик **Товарищество с ограниченной ответственностью "Ғимарат KZ". Карагандинская область, г.Караганда, район им.Казыбек би, мкр.Степной-3, 1/4, 95, БИН 150240018326,**

Подрядчик **Товарищество с ограниченной ответственностью "KazStroyBazis", Карагандинская область, г.Караганда, улица Пичугина 4/4 БИН/ИИН 060240000285,**

Стройка **Капитальный ремонт кровли корпусов здания КГУ "ОШ (РЦ) имени Абая", расположенных по адресу: Карагандинская область, Абайский район, п. Топар ул. Н.Абдирова, 11**

Объект **Здание КГУ ОШ (РЦ) имени Абая**

Договор № **№1 от 30.05.2024г**

Акт приемки выполненных работ №1

за июль 2024г

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
				на единицу измерения	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	**Е11-100115-0201 Кзтр и Кэм=1,12 Изм. и доп. вып. 28**	**Обрешетка под кровлю, покрытия и настилы по фермам. Огнезащита**	**$м^2$ обработанной поверхности**	**3 082**	**542**	**8**	**1670444**	**24656**	**1189652**	**--**	**1670444**
		НР - 72%; СП - 8%			**148**	**3**	**456136**	**9246**		**--**	
2	**Е11-120101-513 Кзтр и Кэм=1,12**	**Ендовы для кровель из металлочерепицы. Устройство**	**м ендовы**	**175**	**2 303**	**14**	**403025**	**2450**	**70525**	**--**	**403025**
		НР - 72%; СП - 8%			**1 886**	**2**	**330050**	**350**		**--**	

3	С1224-105-0101	**Планка ендовы нижней для кровли, из оцинкованной стали с защитным покрытием ГОСТ 14918-80**	м	78	2 919	--	227682	--	227682	--	227682
		НР - 72%; СП - 8%			--	--	--	--		--	
4	С1224-105-0102	**Планка ендовы верхней для кровли, из оцинкованной стали с защитным покрытием ГОСТ 14918-80**	м	97	1 516	--	147052	--	147052	--	147052
		НР - 72%; СП - 8%			--	--	--	--		--	
5	Е11-120101-514 Кзтр и Кэм=1,12 Изм. и доп.	**Коньки для кровель из металлочерепицы. Устройство**	м конька	154	7 896	14	1215984	2156	801724	--	1215984
		НР - 72%; СП - 8%			2 676	2	412104	308		--	
6	С1224-105-0111	**Планка конька плоского для кровли, из оцинкованной стали с защитным покрытием ГОСТ 14918-80**	м	154	2 042	--	314468	--	314468	--	314468
		НР - 72%; СП - 8%			--	--	--	--		--	
			ИТОГО:								3978655
			в том числе, оборудование поставки заказчика								

Заказчик:

Товарищество с ограниченной ответственностью "Ғимарат KZ"

(Наименование организации)

Директор _____ Кайыркенов С.Е.

Подрядчик:

Товарищество с ограниченной ответственностью "KazStroyBazis"

(Наименование организации)

Директор _____ Алпысбайұлы Ж.