Приказ Министра промышленности и строительства Республики Казахстан от 13 мая 2024 года № 169
к Правилам организации деятельности и осуществления функций заказчика (застройщика)
форма №3-КС

Заказчик: **ГККП "Областной Центр народного творчества" государственного учреждения "Управление культуры, архивов и документации Актюбинской области"**
Подрядчик: ТОО "ЕНБЕК"

Наименование строительства и его адрес: Капитальный ремонт здания ГККП "Областной центр народного творчества" (бывшее здание ДК "Металлург") по адресу г. Актобе проспект Победы, 14 а"

СПРАВКА

Справка о стоимости выполненных строительных работ и затрат
за октябрь месяц 2024 года

БИН/ИИН		КОПФ		Договор		Источник финансирования	
заказчика	подрядчика	заказчика	подрядчика	номер	дата	Наименование программы/ подпрограммы/специфики	код
990140003468	920240000098			41	22.07.2024г.		

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат						НДС	Всего к оплате
	с начала строительства по отчетный месяц включительно	с начала года по отчетный месяц включительно	В отчетном месяце без НДС	из них				
				Строительно-монтажные работы	Оборудования, мебели и инвентаря	Прочих затрат		
А	**1**	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**
Итого по стройке	283 765 674,08	283 765 674,08	102 230 831,46				12 267 699,77	114 498 531,23
Удержание аванса		85 129 702,22	30 669 249,44				3 680 309,93	34 349 559,37
Всего к оплате	**283 765 674,08**	**283 765 674,08**	**102 230 831,46**				**8 587 389,84**	**80 148 971,86**

Место печати (при наличии)

Заказчик Директор ГККП "Областной Центр народного творчества" государственного учреждения "Управление культуры, архивов и документации Актюбинской области" Калиева Г.Т.

(должность, фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись, бизнес-идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, печать)

Место печати (при наличии)

Подрядчик: Директор ТОО "ЕНБЕК" Абильдаев К.Т.

(должность фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, печать)

Место печати (при наличии)

Эксперт(ы) технического надзора ТОО "Фараб" Наменов Е.Ж.

(должность фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, печать)

Форма №2

Наименование стройки - Капитальный ремонт здания ГККП "Областной центр народного творчества" (бывшее здание ДК "Металлург") по адресу г. Актобе проспект Победы, 14 а"

АКТ
ПРИЕМКИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ
ЗА ОКТЯБРЬ МЕСЯЦ 2024 ГОДА

ЗАКАЗЧИК: ГККП "Областной Центр народного творчества" государственного учреждения "Управление культуры, архивов и документации Актюбинской области"
ИНЖЕНЕР: ТОО "Фараб"
АВТОР: ТОО "ASTANA BAITEREK"
ПОДРЯДЧИК: ТОО "ЕНБЕК"
Основание: Договор №41 от 22.07.2024г.

Номер по порядку	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7
2-1-1 на Ремонтно-строительные работы						
			Демонтажные работы			
10	1204-0101-0301 *РСНБ РК 2022* *Кзпр и Кэм=1,08*	Потолки. Разборка подшивки чистой из строганых досок	$м^2$ подшивки	213	1 112	236856
11	1213-0103-0402 *РСНБ РК 2022* *Кзпр и Кэм=1,08*	Облицовка из гипсокартонных листов потолков. Разборка	$м^2$ облицовки	258,73	474	122638
12	1207-0101-0201 *РСНБ РК 2022* *Кзпр и Кэм=1,08*	Полы дощатые. Разборка покрытия	$м^2$	68	1 370	93160
13	1207-0101-0302 *РСНБ РК 2022* *Кзпр и Кэм=1,08*	Плинтусы цементные и из керамической плитки. Разборка	м	88	559	49192

1	2	3	4	5	6	7
14	1207-0101-0301 *РСНБ РК 2022* *Кзтр и Кэм=1,08*	Плинтусы деревянные и из пластмассовых материалов. Разборка	м	650	148	96200
15	1207-0101-0207 *РСНБ РК 2022* *Кзтр и Кэм=1,08*	Полы из керамических плиток. Разборка покрытия	$м^2$	83,12	3 360	279283
16	1207-0101-0205 *РСНБ РК 2022* *Кзтр и Кэм=1,08*	Полы из линолеума и релина. Разборка покрытия	$м^2$	849,53	454	385687
17	1209-0101-0601 *РСНБ РК 2022* *Кзтр и Кэм=1,08*	Поручни деревянные. Разборка прямой части	м поручня	45,7	402	18371
18	1213-0103-0105 *РСНБ РК 2022* *Кзтр и Кэм=1,08*	Облицовка стен из плит керамических глазурованных. Разборка	$м^2$ облицовки	198,27	3 134	621378
	Раздел 2.	Крыша и Кровля				
68	1112-0101-1701 *РСНБ РК 2022* *Кзтр и Кэм=1,11*	Стяжки выравнивающие цементно-песчаные толщиной 15 мм. Устройство	$м^2$ стяжки	1 160	1 876	2176160
69	1112-0101-1702 *РСНБ РК 2022* *Кзтр и Кэм=1,11* *К=15*	Стяжки выравнивающие цементно-песчаные. Устройство. Добавлять или исключать на каждый 1 мм изменения толщины к норме 1112-0101-1701	$м^2$ стяжки	1 160	483	560280
70	1108-0201-0307 *РСНБ РК 2022* *Кзтр и Кэм=1,11* *ПРИМ.*	Беседки, портики и другие декоративные конструкции из кирпича. Кладка высотой до 4 м	$м^3$ кладки	1,5	143 514	215271
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ	Тенге			2 951 711

1	2	3	4	5	6	7
		в том числе оборудование	Тенге			
	Раздел 4.	Полы				
		Тип 1				
148	1111-0101-1103 *РСНБ РК 2022* *Кзтр и Кэм=1,05*	Стяжки бетонные толщиной 20 мм. Устройство	$м^2$ стяжки	368,61	1 674	617053
149	212-101-2001 *РСНБ РК 2022*	Бетон тяжелый класса В15, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010 без добавок	$м^3$	7,519644	23 552	177103
150	1111-0101-1104 *РСНБ РК 2022* *Кзтр и Кэм=1,05*	Стяжки бетонные. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1103	$м^2$ стяжки	368,61	37	13639
151	212-101-2001 *РСНБ РК 2022*	Бетон тяжелый класса В15, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010 без добавок	$м^3$	1,879911	23 552	44276
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ	Тенге			852 071
		в том числе оборудование	Тенге			
	Раздел 5.	Отделочные работы				
		Потолок				
170	1110-0403-0101 *РСНБ РК 2022* *Кзтр и Кэм=1,11* *Изм. и доп. вып. 28*	Потолки подвесные на одноуровневом металлическом каркасе с однослойной обшивкой гипсокартонными листами. Устройство на прямых подвесах	$м^2$ потолка	295	7 322	2159990
171	232-101-0102 *РСНБ РК 2022*	Лист гипсокартонный обычный ГКЛ СТ РК EN 520-2012 толщиной 12,5 мм	$м^2$	303,85	764	232141
172	1110-0104-0201 *РСНБ РК 2022* *Кзтр и Кэм=1,11*	Потолки. Подшивка досками обшивки	$м^2$ потолков	213	3 076	655188
173	1115-0206-0205 *РСНБ РК 2022* *Кзтр и Кэм=1,05*	Потолки. Отделка внутренних поверхностей за один раз. Сухими смесями на гипсовой основе	$м^2$ отделываемой поверхности	79,753033	2 708	215971
177	232-401-0202 *РСНБ РК 2022*	Потолок подвесной из алюминиевых кассетных панелей на скрытой подвесной системе	$м^2$	51,51	17 899	921977
		Стены и перегородки				

1	2	3	4	5	6	7
178	1211-0103-0401 *РСНБ РК 2022* *Кзтр и Кэм=1,08*	Основание под штукатурку из металлической сетки по кирпичным и бетонным поверхностям. Устройство/ полимерной сетки	$м^2$	440	3 777	1661880
179	217-202-0501 *РСНБ РК 2022*	Сетка полимерная СТ РК 2433-2013 для армирования штукатурных слоев двухосноориентированная с квадратными ячейками размерами 6 мм х 6 мм, удельным весом 50 г/$м^2$ ДОС 6х6-50	$м^2$	484	145	70180
180	1211-0101-0109 *РСНБ РК 2022* *Кзтр и Кэм=1,08* *Изм. и доп. вып. 27*	Штукатурка стен внутри здания. Выравнивание сплошное (однослойная штукатурка) сухой растворной смесью толщиной до 10 мм для последующей окраски или оклейки обоями	$м^2$	440	5 746	2528240
187	1110-0402-0702 *РСНБ РК 2022* *Кзтр и Кэм=1,11* *Изм. и доп. вып. 28*	Перегородки с одинарным металлическим каркасом с двухслойной обшивкой с двух сторон гипсокартонными листами. Общая толщина перегородки 100-150 мм. С одним дверным проемом. Устройство	$м^2$ перегородок (за вычетом проемов)	61,76	10 630	656509
188	234-101-0205 *РСНБ РК 2022*	Плита теплоизоляционная из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем П 120-130	$м^3$	3,18064	50 053	159201
189	232-101-0102 *РСНБ РК 2022*	Лист гипсокартонный обычный ГКЛ СТ РК EN 520-2012 толщиной 12,5 мм	$м^2$	104,617	764	79927
190	232-101-0202 *РСНБ РК 2022*	Лист гипсокартонный влагостойкий ГКЛВ СТ РК EN 520-2012 толщиной 12,5 мм	$м^2$	172,6854	925	159734
191	1110-0404-0203 *РСНБ РК 2022* *Кзтр и Кэм=1,11* *Изм. и доп. вып. 28*	Стены. С оконным проемом. Обшивка по одинарному металлическому каркасу, отнесенному от базовой стены, из ПН и ПС профилей одним слоем гипсокартонных листов	$м^2$ стен (за вычетом проемов)	1 525	5 651	8617775
192	235-104-0301 *РСНБ РК 2022*	Пленка полиэтиленовая ГОСТ 10354-82 толщина 0,15 мм	1000 $м^2$	0,001525	95 688	146
193	1126-0201-0301 *РСНБ РК 2022* *Кзтр и Кэм=1,11*	Покрытия и перекрытия. Изоляция изделиями из волокнистых и зернистых материалов насухо	$м^3$ изоляции	106,75	71 526	7635400

1	2	3	4	5	6	7
194	234-101-0203 *РСНБ РК 2022*	Плита теплоизоляционная из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем П 75-80	$м^3$	108,885	34 448	3750870
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ	Тенге			29 505 129
		в том числе оборудование	Тенге			
ИТОГО ПО СМЕТЕ: 2-1-1			Тенге			35 211 676
в том числе оборудование			Тенге			
2-1-2 на Водопровод и канализация						
				В1		
10	1116-0501-0211 *РСНБ РК 2022* *Кзтр и Кэм=1,05* *Изм. и доп. вып. 37*	Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр до 250 мм. Прокладка на сварных соединениях	м трубопровода	10	8 758	87580
11	241-201-0420 *РСНБ РК 2022*	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 11 - 250x22,7 питьевая ГОСТ 18599-2001/футляр	м	10	16 224	162240
12	1116-0501-0211 *РСНБ РК 2022* *Кзтр и Кэм=1,05* *Изм. и доп. вып. 37*	Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр до 160 мм. Прокладка на сварных соединениях	м трубопровода	6	8 758	52548
13	241-201-0416 *РСНБ РК 2022*	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 11 ГОСТ 18599-2001 размерами 160x14,6 мм	м	6	6 526	39156
14	1106-0201-0101 *РСНБ РК 2022* *Кзтр и Кэм=1,11* *Изм. и доп. вып. 28 Прим.*	Фундаменты общего назначения бетонные объемом до 5 $м^3$. Устройство упора	$м^3$	0,5	51 474	25737
15	1116-0501-0201 *РСНБ РК 2022* *Кзтр и Кэм=1,05* *Изм. и доп. вып. 32*	Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 20 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб	м трубопровода	120	6 668	800160

1	2	3	4	5	6	7
16	1116-0501-0202 *РСНБ РК 2022* *Кзтр и Кэм=1,05*	Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 25 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб	м трубопровода	75	7 201	540075
17	1116-0501-0203 *РСНБ РК 2022* *Кзтр и Кэм=1,05*	Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 32 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб	м трубопровода	7	7 861	55027
18	1116-0501-0204 *РСНБ РК 2022* *Кзтр и Кэм=1,05*	Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 40 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб	м трубопровода	6	8 693	52158
19	241-205-1301 *РСНБ РК 2022*	Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 11-20x1,9 PN 10 не армированные	м	118,8	223	26492
20	241-205-1302 *РСНБ РК 2022*	Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 11-25x2,3 PN 10 не армированные	м	74,25	338	25096
21	241-205-1303 *РСНБ РК 2022*	Труба напорная из полипропилена PP-R не армированная SDR 11 PN 10 ГОСТ 32415-2013 размерами 32x2,9 мм	м	6,93	542	3756
22	241-205-1304 *РСНБ РК 2022*	Труба напорная из полипропилена PP-R не армированная SDR 11 PN 10 ГОСТ 32415-2013 размерами 40x3,7 мм	м	5,94	853	5067
23	1116-1101-0101 *РСНБ РК 2022* *Кзтр и Кэм=1,05* *Изм. и доп. вып. 32*	Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм. Испытание гидравлическое	м трубопровода	208	409	85072
24	242-207-3702 *РСНБ РК 2022*	Кран шаровый латунный муфтовый (В-В), для воды,пара,Т до +150 PN 16, марки 11Б27п1 ГОСТ 21345-2005 DN 20	шт.	3	3 796	11388
25	242-207-3701 *РСНБ РК 2022*	Кран шаровый латунный муфтовый (В-В), для воды,пара,Т до +150 PN 16, марки 11Б27п1 ГОСТ 21345-2005 DN 15	шт.	5	2 530	12650
26	242-207-3703 *РСНБ РК 2022*	Кран шаровый латунный муфтовый (В-В), для воды,пара,Т до +150 PN 16, марки 11Б27п1 ГОСТ 21345-2005 DN 25	шт.	2	7 365	14730
27	242-207-3704 *РСНБ РК 2022*	Кран шаровый латунный муфтовый (В-В), для воды,пара,Т до +150 PN 16, марки 11Б27п1 ГОСТ 21345-2005 DN 32	шт.	1	11 614	11614

1	2	3	4	5	6	7
28	261-301-0421 *РСНБ РК 2022*	Краны водоразборные настенные полированные из латуни для раковин и моек марки КВ-15, Т 90°С, Ру 0,63 МПа, Dy 15 мм ГОСТ 21345-2005	шт.	11	1 358	14938
29	242-207-1003 *РСНБ РК 2022*	Кран шаровый латунный, муфтовый (В-В), с рычажной рукояткой, для воды, пара, нейтральных жидкостей, Т до +150°С, PN 40 ГОСТ 21345-2005 DN 25	шт.	2	6 153	12306
30	1116-0501-0212 *РСНБ РК 2022* *Кзтр и Кэм=1,05* *Изм. и доп. вып. 37*	Подводки гибкие к водоразборной арматуре. Монтаж	м подводок	8,4	1 640	13776
31	1118-1101-0105 *РСНБ РК 2022* *Кзтр и Кэм=1,05* *Изм. и доп. вып. 32*	Краны воздушные. Установка	шт.	1	871	871
32	245-405-1501 *РСНБ РК 2022*	Воздухоудалитель автоматический типа Herz, из латуни, Т от 0°С до +100°С, PN 10, DN 10	шт.	1	3 722	3722
33	241-208-2502 *РСНБ РК 2022*	Отвод полипропиленовый PP-R 90° приварной DN 25	шт.	28	34	952
34	241-208-2503 *РСНБ РК 2022*	Отвод полипропиленовый PP-R 90° приварной DN 32	шт.	6	53	318
35	241-208-2505 *РСНБ РК 2022*	Отвод полипропиленовый PP-R 90° приварной диаметром 50 мм	шт.	1	192	192
36	241-209-2031 *РСНБ РК 2022*	Тройник полипропиленовый PP-R переходной приварной под углом 90° размерами 110x50x110 мм/160x50x160	шт.	1	1 523	1523
37	241-209-2015 *РСНБ РК 2022*	Тройник полипропиленовый PP-R переходной приварной под углом 90° размерами 50x40x50 мм	шт.	1	313	313
38	241-209-2014 *РСНБ РК 2022*	Тройник полипропиленовый PP-R переходной приварной под углом 90° размерами 50x32x50 мм	шт.	2	267	534
39	241-209-1904 *РСНБ РК 2022*	Тройник полипропиленовый PP-R равнопроходной приварной под углом 90° диаметром 40 мм	шт.	2	232	464
40	241-209-1903 *РСНБ РК 2022*	Тройник полипропиленовый PP-R равнопроходной приварной под углом 90° диаметром 32 мм	шт.	1	107	107
41	241-209-2008 *РСНБ РК 2022*	Тройник полипропиленовый PP-R переходной приварной под углом 90° размерами 32x25x32 мм	шт.	1	87	87
42	241-209-2005 *РСНБ РК 2022*	Тройник полипропиленовый PP-R переходной приварной под углом 90° размерами 32x20x32 мм	шт.	10	80	800

1	2	3	4	5	6	7
43	241-209-1902 *РСНБ РК 2022*	Тройник полипропиленовый PP-R равнопроходной приварной под углом 90° DN 25	шт.	1	55	55
44	241-211-1205 *РСНБ РК 2022*	Муфта полипропиленовая PP-R переходная приварная DN 32x25	шт.	2	25	50
45	241-211-1207 *РСНБ РК 2022*	Муфта полипропиленовая PP-R переходная приварная размером 40x25 мм	шт.	2	35	70
46	241-211-1208 *РСНБ РК 2022*	Муфта полипропиленовая PP-R переходная приварная размером 40x32 мм	шт.	2	38	76
47	241-211-1212 *РСНБ РК 2022*	Муфта полипропиленовая PP-R переходная приварная размером 50x40 мм	шт.	2	195	390
48	241-211-2010 *РСНБ РК 2022*	Муфта полипропиленовая PP-R комбинированная с наружной резьбой разъемная размерами 40x 1 1/4"	шт.	2	1 557	3114
49	241-211-2008 *РСНБ РК 2022*	Муфта полипропиленовая PP-R комбинированная с наружной резьбой разъемная DN 32x1	шт.	8	810	6480
50	241-211-2005 *РСНБ РК 2022*	Муфта полипропиленовая PP-R комбинированная с наружной резьбой разъемная DN 25x3/4	шт.	6	667	4002
51	241-211-2001 *РСНБ РК 2022*	Муфта полипропиленовая PP-R комбинированная с наружной резьбой разъемная DN 20x1/2	шт.	32	439	14048
52	1126-0101-1701 *РСНБ РК 2022* *Кзтр и Кэм=1,11* *Изм. и доп. вып. 32*	Трубопроводы диаметром до 160 мм. Изоляция трубками из вспененного каучука	м трубопровода	218	2 127	463686
53	234-303-0313 *РСНБ РК 2022*	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, t от -200°С до +105°С, Лст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019, бст 13 мм диаметром 48 мм	м	6,6	581	3835
54	234-303-0309 *РСНБ РК 2022*	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, t от -200°С до +105°С, Лст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019, бст 13 мм диаметром 30 мм	м	7,7	459	3534
55	234-303-0307 *РСНБ РК 2022*	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, t от -200°С до +105°С, Лст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019, бст 13 мм диаметром 25 мм	м	82,5	388	32010
56	234-303-0305 *РСНБ РК 2022*	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, t от -200°С до +105°С, Лст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019, бст 13 мм диаметром 20 мм	м	132	354	46728
57	261-301-0219 *РСНБ РК 2022*	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	кг	3,8	708	2690

1	2	3	4	5	6	7
				ТЗ		
81	1116-0501-0201 *РСНБ РК 2022* *Кзтр и Кэм=1,05* *Изм. и доп. вып. 32*	Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 20 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб	м трубопровода	106	6 668	706808
82	1116-0501-0202 *РСНБ РК 2022* *Кзтр и Кэм=1,05*	Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 25 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб	м трубопровода	50	7 201	360050
83	241-205-2201 *РСНБ РК 2022*	Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 6-25x4,2 PN 20 армированные/диам.20	м	104,94	362	37988
84	241-205-2201 *РСНБ РК 2022*	Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 6-25x4,2 PN 20 армированные	м	49,5	362	17919
85	242-207-3702 *РСНБ РК 2022*	Кран шаровый латунный муфтовый (В-В), для воды,пара,Т до +150 PN 16, марки 11Б27п1 ГОСТ 21345-2005 DN 20	шт.	14	3 796	53144
86	242-207-3701 *РСНБ РК 2022*	Кран шаровый латунный муфтовый (В-В), для воды,пара,Т до +150 PN 16, марки 11Б27п1 ГОСТ 21345-2005 DN 15	шт.	6	2 530	15180
87	1116-0501-0212 *РСНБ РК 2022* *Кзтр и Кэм=1,05* *Изм. и доп. вып. 37*	Подводки гибкие к водоразборной арматуре. Монтаж	м подводок	3,6	1 640	5904
88	241-208-2502 *РСНБ РК 2022*	Отвод полипропиленовый PP-R 90° приварной DN 25	шт.	30	34	1020
89	241-208-2503 *РСНБ РК 2022*	Отвод полипропиленовый PP-R 90° приварной DN 32	шт.	15	53	795
90	241-209-1902 *РСНБ РК 2022*	Тройник полипропиленовый PP-R равнопроходной приварной под углом 90° DN 25	шт.	6	55	330
91	241-209-1903 *РСНБ РК 2022*	Тройник полипропиленовый PP-R равнопроходной приварной под углом 90° DN 32	шт.	6	107	642
92	241-209-2008 *РСНБ РК 2022*	Тройник полипропиленовый PP-R переходной приварной под углом 90° DN 32x25x32	шт.	4	87	348
93	241-209-2005 *РСНБ РК 2022*	Тройник полипропиленовый PP-R переходной приварной под углом 90° размерами 32x20x32 мм	шт.	2	80	160
94	241-211-1205 *РСНБ РК 2022*	Муфта полипропиленовая PP-R переходная приварная размером 32x25 мм	шт.	1	25	25

1	2	3	4	5	6	7
95	241-211-2001 *РСНБ РК 2022*	Муфта полипропиленовая PP-R комбинированная с наружной резьбой разъемная размерами 20 х1/2"	шт.	12	439	5268
96	241-211-2005 *РСНБ РК 2022*	Муфта полипропиленовая PP-R комбинированная с наружной резьбой разъемная DN 25х3/4	шт.	28	667	18676
				Система К1		
99	1122-0501-0404 *РСНБ РК 2022* *Кзтр и Кэм=1,11*	Трубопроводы из полимерных труб наружным диаметром 160 мм. Укладка футляра	км трубопровода	0,0015	1 936 874	2905
100	241-201-0420 *РСНБ РК 2022*	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 11 - 250х22,7 питьевая ГОСТ 18599-2001/футляр	м	1,5	16 224	24336
101	1116-0501-0101 *РСНБ РК 2022* *Кзтр и Кэм=1,05* *Изм. и доп. вып. 37*	Трубопроводы канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности, диаметр до 50 мм. Прокладка	м трубопровода	30	3 847	115410
102	1116-0501-0102 *РСНБ РК 2022* *Кзтр и Кэм=1,05* *Изм. и доп. вып. 37*	Трубопроводы канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности, диаметр до 100 мм. Прокладка	м трубопровода	162	3 701	599562
103	241-203-0301 *РСНБ РК 2022*	Труба полипропиленовая для систем внутреннего водоотведения ГОСТ 32414-2013 размерами 50х3,2 мм	м	29,94	524	15689
105	241-220-0103 *РСНБ РК 2022*	Ревизия полипропиленовая PP-R с крышкой DN 110 ГОСТ 32414-2013	шт.	4	782	3128
106	241-209-3503 *РСНБ РК 2022*	Тройник полипропиленовый PP-R, угол 45°, DN 110х110 ГОСТ 32414-2013	шт.	33	792	26136
107	241-209-3501 *РСНБ РК 2022*	Тройник полипропиленовый PP-R, угол 45°, DN 50х50 ГОСТ 32414-2013	шт.	8	234	1872
108	241-209-3702 *РСНБ РК 2022*	Тройник переходной полипропиленовыйPP-R, угол 45°, DN 110х50 ГОСТ 32414-2013	шт.	5	633	3165
109	241-208-4403 *РСНБ РК 2022*	Отвод полипропиленовый PP-R угол 45°, DN 110 ГОСТ 32414-2013	шт.	52	354	18408
110	241-208-4401 *РСНБ РК 2022*	Отвод полипропиленовый PP-R угол 45°, DN 50 ГОСТ 32414-2013	шт.	30	111	3330
111	241-212-0803 *РСНБ РК 2022*	Крестовина полипропиленовая PP-R, угол 45°, DN 110х110х110 ГОСТ 32414-2013	шт.	16	1 188	19008

1	2	3	4	5	6	7
112	241-212-0801 *РСНБ РК 2022*	Крестовина полипропиленовая PP-R, угол 45°, DN 50x50x50 ГОСТ 32414-2013	шт.	3	359	1077
113	241-230-0103 *РСНБ РК 2022*	Патрубок полипропиленовый PP-R переходной DN 110x50 ГОСТ 32414-2013	шт.	4	319	1276
114	261-301-0219 *РСНБ РК 2022*	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	кг	3	708	2124
ИТОГО ПО СМЕТЕ: 2-1-2			Тенге			4 703 900
в том числе оборудование			Тенге			
2-1-3 на Отопление и вентиляция Раздел 1. Отопление						
1	1118-0301-0104 *РСНБ РК 2022* *Кзтр и Кэм=1,05*	Радиаторы биметаллические (алюминиевые). Установка	кВт	83	6 034	497805
3	1118-1101-0105 *РСНБ РК 2022* *Кзтр и Кэм=1,05* *Изм. и доп. вып. 32*	Краны воздушные. Установка	шт.	124	871	108004
6	1116-0602-0102 *РСНБ РК 2022* *Кзтр и Кэм=1,05* *Изм. и доп. вып. 32*	Клапаны термостатические проходные. Установка на резьбовом соединении	шт.	108	2 161	233388
9	1116-0602-0301 *РСНБ РК 2022* *Кзтр и Кэм=1,05* *Изм. и доп. вып. 32*	Регулятор перепада давления диаметром 15-25 мм. Установка на резьбовом соединении	шт.	20	3 016	60320
13	1311-0201-0101 *РСНБ РК 2022* *Кзтр и Кэм=1,08*	Прибор, масса до 1,5 кг. Установка на резьбовых соединениях	шт.	20	5 427	108540

1	2	3	4	5	6	7
18	1116-0501-0201 *РСНБ РК 2022* *Кзтр и Кэм=1,05* *Изм. и доп. вып. 32*	Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 20 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб	м трубопровода	80	6 668	533440
19	1116-0501-0202 *РСНБ РК 2022* *Кзтр и Кэм=1,05*	Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 25 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб	м трубопровода	56	7 201	403256
20	1116-0501-0203 *РСНБ РК 2022* *Кзтр и Кэм=1,05*	Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 32 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб	м трубопровода	32	7 861	251552
21	1116-0501-0204 *РСНБ РК 2022* *Кзтр и Кэм=1,05*	Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 40 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб	м трубопровода	26	8 693	226018
22	1116-0501-0205 *РСНБ РК 2022* *Кзтр и Кэм=1,05*	Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 50 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб	м трубопровода	48	9 424	452352
23	1116-0501-0206 *РСНБ РК 2022* *Кзтр и Кэм=1,05* *Изм. и доп. вып. 37*	Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр до 63 мм. Прокладка на сварных соединениях	м трубопровода	22	9 231	203525
24	1116-1101-0101 *РСНБ РК 2022* *Кзтр и Кэм=1,05* *Изм. и доп. вып. 32*	Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм. Испытание гидравлическое	м трубопровода	1 210	409	494890

1	2	3	4	5	6	7
25	1116-1101-0102 *РСНБ РК 2022* *Кзтр и Кэм=1,05* *Изм. и доп. вып. 32*	Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм. Испытание гидравлическое	м трубопровода	44	419	18436
32	1126-0101-1701 *РСНБ РК 2022* *Кзтр и Кэм=1,11* *Изм. и доп. вып. 32*	Трубопроводы диаметром до 160 мм. Изоляция трубками из вспененного каучука	м трубопровода	290	2 127	616405
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ	Тенге			4 207 931
		в том числе оборудование	Тенге			
	Раздел 3.	Тепловой узел				
				Автоматика и КИПиА		
95	1311-0302-0101 *РСНБ РК 2022* *Кзтр и Кэм=1,08*	Прибор для анализа физико-химического состава вещества, категория сложности I. Монтаж оборудования	комплект	6	24 236	145416
96	245-601-0202 *РСНБ РК 2022*	Регулятор температуры электронный ECL 210 с дисплеем и поворотной кнопкой, ~230В, типа Danfoss	шт.	1	219 967	219967
97	245-601-0601 *РСНБ РК 2022*	Панель клеммная для регуляторов температуры ECL Comfort 210/310	шт.	1	29 939	29939
98	245-601-0701 *РСНБ РК 2022*	Датчик температуры наружного воздуха ESMT, типа Danfoss	шт.	1	26 095	26095
99	245-601-0707 *РСНБ РК 2022*	Датчик погружной ESMU длиной 100 мм, из нержавеющей стали	шт.	4	42 806	171224
100	245-601-0406 *РСНБ РК 2022*	Ключ программирования A 266	шт.	1	109 405	109405
101	1118-1101-0102 *РСНБ РК 2022* *Кзтр и Кэм=1,05* *Изм. и доп. вып. 32*	Манометры с трехходовым краном. Установка	комплект	15	1 519	22785
102	242-207-4301 *РСНБ РК 2022*	Кран латунный муфтовый трехходовой натяжной с фланцем для контрольного манометра,Т до +130°С, PN 16, DN 15, марки11Б38бк ГОСТ 21345-2005 DN 15	шт.	21	1 797	37737

1	2	3	4	5	6	7
103	245-701-0201 *РСНБ РК 2022*	Манометр избыточного давления ГОСТ 2405-88 диаметром 100 мм	шт.	15	4 290	64350
104	1118-1101-0104 *РСНБ РК 2022* *Кзтр и Кзм=1,05* *Изм. и доп. вып. 32*	Термометры в оправе прямые или угловые. Установка	комплект	12	2 065	24780
105	245-713-0101 *РСНБ РК 2022*	Термометр технический жидкостный ГОСТ 28498-90 прямой в оправе с бобышкой	шт.	12	5 565	66780
106	242-207-3701 *РСНБ РК 2022*	Кран шаровый латунный муфтовый (В-В), для воды,пара,Т до +150 PN 16, марки 11Б27п1 ГОСТ 21345-2005 DN 15	шт.	6	2 530	15180
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ	Тенге			933 658
		в том числе оборудование	Тенге			
	Раздел 4.	Вентиляция				17486242
108	Прайс	Приточная установка VVS055-R-HVS	шт	1	2 123 392,86	2123393
122	Прайс	Приточная установка VVS021-R-HVS	шт	1	1 536 071,43	1536071
136	Прайс	Приточная установка VVS021-R-HVS	шт	1	1 536 071,43	1536071
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ	Тенге			5 195 536
		в том числе оборудование	Тенге			5 195 536
ИТОГО ПО СМЕТЕ: 2-1-3			Тенге			10 337 124
в том числе оборудование			Тенге			5 195 536
2-1-4 на Электромантажные работы						
1	1121-0501-0101 *РСНБ РК 2022* *Кзтр и Кзм=1,11* *Изм. и доп. вып. 28*	Устройства вводно-распределительные. Монтаж	шкаф	1	61 422	61422
2	515-301-0305 *РСНБ РК 2022* *Прим.*	Вводно-распределительное устройство ГОСТ 30011.1-2003 типа ВРУ-1-17-10 (вводная панель), номинальный ток панели 100 А, количество и номинальный ток вводного аппарата 100 А / ВРУ-1-25-64	шт.	1	1 576 676	1576676
3	1308-0304-0304 *РСНБ РК 2022* *Кзтр и Кзм=1,08* *Изм. и доп. вып. 26*	Шкаф (пульт) управления навесной, высота, ширина и глубина до 600х600х350 мм. Установка	шт.	8	15 735	125880
4	247-201-0214 *РСНБ РК 2022*	Щит распределительный встраиваемый ГОСТ 32397-2013, типа ЩРв 48з-1 36 УХЛ3 IP31	шт.	4	15 941	63764

1	2	3	4	5	6	7
5	247-201-0902 *РСНБ РК 2022*	Щит распределительный пластиковый, навесной типа ЩРН-П 12 модулей IP41	шт.	4	4 269	17076
14	1308-0206-1001 *РСНБ РК 2022* *Кзтр и Кэм=1,08* *Изм. и доп. вып. 28*	Провод сечением до 6 мм2. Прокладка по перфорированным профилям	м	45	231	10395
15	243-907-1124 *РСНБ РК 2022*	Кабельный лоток перфорированный, без замка высотой 100 мм, шириной 100 мм	м	45	2 083	93735
16	1121-0101-0105 *РСНБ РК 2022* *Кзтр и Кэм=1,11* *Изм. и доп. вып. 28*	Трубы стальные диаметром до 25 мм. Прокладка в готовых бороздах, по основанию пола	м	150	697	104550
17	1121-0101-0205 *РСНБ РК 2022* *Кзтр и Кэм=1,11*	Трубы полимерные диаметром до 25 мм. Прокладка в готовых бороздах, по основанию пола	м	4 000	961	3844000
18	1121-0101-0207 *РСНБ РК 2022* *Кзтр и Кэм=1,11*	Трубы полимерные диаметром до 50 мм. Прокладка в готовых бороздах, по основанию пола	м	240	1 094	262560
19	1121-0201-0101 *РСНБ РК 2022* *Кзтр и Кэм=1,11* *Изм. и доп. вып. 28*	Провода одножильные или многожильные в общей оплетке, суммарное сечение до 2,5 мм2. Прокладка первого провода в проложенных трубах и металлических рукавах	м	4 945	426	2106570
ИТОГО ПО СМЕТЕ: 2-1-4			Тенге			8 266 628
в том числе оборудование			Тенге			1 576 676
2-1-5 на Пожарная сигнализация						
	Раздел 2.	Монтаж				
42	1121-0101-0201 *РСНБ РК 2022* *Кзтр и Кэм=1,11*	Трубы полимерные диаметром до 25 мм. Прокладка открытая по стенам с креплением	м	60	1 676	100560
43	241-207-0201 *РСНБ РК 2022*	Труба из поливинилхлорида ПВХ гладкая жесткая диаметром 16 мм	м	60,6	65	3939

1	2	3	4	5	6	7
44	1121-0201-0101 *РСНБ РК 2022* *Кзтр и Кэм=1,11* *Изм. и доп. вып. 28*	Провода одножильные или многожильные в общей оплетке, суммарное сечение до 2,5 мм2. Прокладка первого провода в проложенных трубах и металлических рукавах	м	60	426	25560
45	241-207-0201 *РСНБ РК 2022*	Труба из поливинилхлорида ПВХ гладкая жесткая диаметром 16 мм	м	60,6	65	3939
46	1121-0102-0102 *РСНБ РК 2022* *Кзтр и Кэм=1,11*	Короба (кабель-каналы) ПВХ периметром до 160 мм. Прокладка	м	180	1 373	247140
47	1121-0102-0103 *РСНБ РК 2022* *Кзтр и Кэм=1,11*	Короба (кабель-каналы) ПВХ периметром до 320 мм. Прокладка	м	120	2 123	254760
48	1121-0102-0101 *РСНБ РК 2022* *Кзтр и Кэм=1,11*	Короба (кабель-каналы) ПВХ периметром до 60 мм. Прокладка	м	950	1 246	1183700
49	243-907-0104 *РСНБ РК 2022*	Канал кабельный из ПВХ, размерами 20мм х 10 мм	м	978,5	96	93936
50	243-907-0105 *РСНБ РК 2022*	Канал кабельный из ПВХ, размерами 25 мм х 16 мм	м	185,4	129	23917
51	243-907-0110 *РСНБ РК 2022*	Канал кабельный из ПВХ, размерами 60 мм х 40 мм	м	123,6	440	54384
52	1121-0201-0201 *РСНБ РК 2022* *Кзтр и Кэм=1,11* *Изм. и доп. вып. 28*	Провода сечением до 6 мм2. Прокладка в проложенных коробах (кабель-каналах)	м	1 250	341	426250
53	243-305-0101 *РСНБ РК 2022*	Кабели для монтажа систем сигнализации, марки КСВВнг(А)-LS 2х0,50	м	1 339	68	91052
54	243-802-0103 *РСНБ РК 2022*	Шнуры на напряжение до 220 В с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, со скрученными жилами, марки ШВВП 2х0,75 мм2/прим./	м	442,9	117	51819
55	243-305-0102 *РСНБ РК 2022*	Кабели для монтажа систем сигнализации, марки КСВВнг(А)-LS 4х0,50	м	319,3	128	40870

1	2	3	4	5	6	7
56	243-106-0502 *РСНБ РК 2022*	Кабель силовой не распространяющий горение, число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг 3х2,5 (ок)-0,66	м	82,4	481	39634
57	243-304-0133 *РСНБ РК 2022*	Кабель для структурированных кабельных систем марки ParLan U/UTP Cat 5e 4x2x0,52	м	309	121	37389
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ	Тенге			2 678 849
		в том числе оборудование	Тенге			
ИТОГО ПО СМЕТЕ: 2-1-5			Тенге			2 678 849
в том числе оборудование			Тенге			
2-1-6 на Слаботочные сети						
	Раздел 1.	Демонтажные работы				
29	1121-0102-0103 *РСНБ РК 2022* *Кзтр и Кзм=1,11*	Короба (кабель-каналы) ПВХ периметром до 320 мм. Прокладка	м	650	1 851	1203150
30	243-907-0115 *РСНБ РК 2022* *Прим.*	Канал кабельный из ПВХ размерами 100 мм х 60/ 100х50 мм	м	51,5	842	43363
31	243-907-0110 *РСНБ РК 2022*	Канал кабельный из ПВХ, размерами 60 мм х 40 мм	м	123,6	440	54384
32	243-907-0105 *РСНБ РК 2022* *Прим.*	Канал кабельный из ПВХ, размерами 25 мм х 16 мм/ 25х20	м	494,4	129	63778
33	1121-0201-0201 *РСНБ РК 2022* *Кзтр и Кзм=1,11* *Изм. и доп. вып. 28*	Провода сечением до 6 мм2. Прокладка в проложенных коробах (кабель-каналах)	м	1 230	341	419430
34	243-106-0502 *РСНБ РК 2022*	Кабель силовой не распространяющий горение, число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг 3х2,5 (ок)-0,66	м	257,5	481	123858
35	243-304-0102 *РСНБ РК 2022*	Кабель для структурированных кабельных систем марки UTP 4x2xAWG 24/1 PVC CAT5E	м	1 009,4	137	138288
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ	Тенге			2 046 251
		в том числе оборудование	Тенге			
ИТОГО ПО СМЕТЕ: 2-1-6			Тенге			2 046 251
в том числе оборудование			Тенге			
2-1-8 на Автоматическое водяное пожаротушение						
2	прайс	РАБОЧИЙ НАСОС EVMS(G)454-0/15	шт	2	1 581 250	3162500
3	прайс	РАБОЧИЙ НАСОС EVMS(G)454-0/15	шт	1	1 581 250	1581250
4	прайс	Жакей НАСОС EVMS(G)311/1,1	шт	1	515 035,71	515036

1	2	3	4	5	6	7
52	1312-0701-0201 *РСНБ РК 2022* *Кзтр и Кэм=1,08*	Трубопровод спринклерных установок водяного и пенного пожаротушения и побудительный из стальных труб, диаметр условного прохода 40 мм. Монтаж из готовых узлов	м трубопровода	191,6	7 779	1490456
53	1312-0701-0202 *РСНБ РК 2022* *Кзтр и Кэм=1,08*	Трубопровод спринклерных установок водяного и пенного пожаротушения и побудительный из стальных труб, диаметр условного прохода 50 мм. Монтаж из готовых узлов	м трубопровода	79	7 880	622520
54	1312-0701-0203 *РСНБ РК 2022* *Кзтр и Кэм=1,08*	Трубопровод спринклерных установок водяного и пенного пожаротушения и побудительный из стальных труб, диаметр условного прохода 100 мм. Монтаж из готовых узлов	м трубопровода	220,7	9 234	2037944
55	261-305-0210 *РСНБ РК 2022*	Узлы укрупненные монтажные /трубопроводы/ для водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб с гильзами, d=32 мм	м	100,5	2 426	243813
56	261-305-0209 *РСНБ РК 2022*	Узлы укрупненные монтажные /трубопроводы/ для водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб с гильзами, d=25 мм	м	63	2 082	131166
57	261-305-0212 *РСНБ РК 2022*	Узлы укрупненные монтажные /трубопроводы/ для водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб с гильзами, d=50 мм	м	25,8	3 376	87101
58	261-305-0213 *РСНБ РК 2022*	Узлы укрупненные монтажные /трубопроводы/ для водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб с гильзами, d=65 мм	м	53,2	4 674	248657
59	261-305-0214 *РСНБ РК 2022*	Узлы укрупненные монтажные /трубопроводы/ для водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб с гильзами, d=80 мм	м	213	5 505	1172565
60	261-305-0216 *РСНБ РК 2022*	Узлы укрупненные монтажные /трубопроводы/ для водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб с гильзами, d=100 мм	м	7,7	8 076	62185
61	261-305-0211 *РСНБ РК 2022*	Узлы укрупненные монтажные /трубопроводы/ для водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб с гильзами, d=40 мм	м	28,1	3 092	86885
62	241-112-0146 *РСНБ РК 2022*	Отвод бесшовный приварной крутоизогнутый 90°, наружным диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001) размерами 108х3,5 мм	шт.	2	2 506	5012

1	2	3	4	5	6	7
63	241-112-0140 *РСНБ РК 2022*	Отвод бесшовный приварной крутоизогнутый 90°, наружным диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001) размерами 89х4,0 мм	шт.	48	1 780	85440
64	241-112-0111 *РСНБ РК 2022*	Отвод бесшовный приварной крутоизогнутый 90°, наружным диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001) размерами 32х2,8 мм	шт.	4	226	904
65	241-112-0118 *РСНБ РК 2022*	Отвод бесшовный приварной крутоизогнутый 90°, наружным диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001) размерами 40х3,5 мм	шт.	2	569	1138
66	241-112-0125 *РСНБ РК 2022*	Отвод бесшовный приварной крутоизогнутый 90°, наружным диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001) размерами 57х3,5 мм	шт.	7	700	4900
67	241-112-0131 *РСНБ РК 2022*	Отвод бесшовный приварной крутоизогнутый 90°, наружным диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001) размерами 76х3,5 мм	шт.	7	1 016	7112
68	241-113-0102 *РСНБ РК 2022*	Тройник приварной бесшовный равнопроходной ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17376-2001) размерами 25х3,0 мм	шт.	30	629	18870
69	241-113-0103 *РСНБ РК 2022*	Тройник приварной бесшовный равнопроходной ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17376-2001) размерами 32х3,0 мм	шт.	28	1 110	31080
70	241-113-0104 *РСНБ РК 2022*	Тройник приварной бесшовный равнопроходной ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17376-2001) размерами 40х3,0 мм	шт.	4	1 165	4660
71	241-113-0107 *РСНБ РК 2022*	Тройник приварной бесшовный равнопроходной ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17376-2001) размерами 57х3,5 мм	шт.	21	1 539	32319
72	241-114-0102 *РСНБ РК 2022*	Переход концентрический приварной из углеродистой и низколегированной стали, наружным диаметром от 32 до 159 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001) размерами 32х3,0-25х3,0 мм	шт.	11	287	3157
73	241-114-0104 *РСНБ РК 2022*	Переход концентрический приварной из углеродистой и низколегированной стали, наружным диаметром от 32 до 159 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001) размерами 40х3,0-32х3,0 мм	шт.	6	323	1938

1	2	3	4	5	6	7
74	241-114-0107 *РСНБ РК 2022*	Переход концентрический приварной из углеродистой и низколегированной стали, наружным диаметром от 32 до 159 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001) размерами 57х3,0-40х3,0 мм	шт.	5	476	2380
75	241-114-0112 *РСНБ РК 2022*	Переход концентрический приварной из углеродистой и низколегированной стали, наружным диаметром от 32 до 159 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001) размерами 76х3,5-57х3,0 мм	шт.	4	585	2340
76	241-114-0119 *РСНБ РК 2022*	Переход концентрический приварной из углеродистой и низколегированной стали, наружным диаметром от 32 до 159 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001) размерами 89х3,5-76х3,5 мм	шт.	1	988	988
77	241-117-0401 *РСНБ РК 2022*	Заглушка эллиптическая ГОСТ 17380-2001 размерами 32х2,0 мм/25	шт.	14	427	5978
78	241-117-0401 *РСНБ РК 2022*	Заглушка эллиптическая ГОСТ 17380-2001 размерами 32х2,0 мм	шт.	3	427	1281
79	241-117-0405 *РСНБ РК 2022*	Заглушка эллиптическая ГОСТ 17380-2001 размерами 45х2,5 мм	шт.	2	670	1340
80	241-117-0407 *РСНБ РК 2022*	Заглушка эллиптическая ГОСТ 17380-2001 размерами 57х3,0 мм	шт.	2	759	1518
81	241-117-0418 *РСНБ РК 2022*	Заглушка эллиптическая ГОСТ 17380-2001 размерами 108х3,0 мм	шт.	4	1 885	7540
82	241-216-0201 *РСНБ РК 2022*	Хомут для крепления труб ПВХ с уплотнительной резинкой диаметром до 50 мм	шт.	109	69	7521
83	241-412-0107 *РСНБ РК 2022*	Опора скользящая стальная изолированная пенополиуретаном в полиэтиленовой оболочке тип 1 ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2006 диаметром 108 мм	шт.	6	6 446	38676
84	241-412-0106 *РСНБ РК 2022*	Опора скользящая стальная изолированная пенополиуретаном в полиэтиленовой оболочке тип 1 ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2006 диаметром 89 мм	шт.	87	6 122	532614
87	1113-0301-0406 *РСНБ РК 2022* *Кзтр и Кэм=1,05*	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	$м^2$	104,03	282	29336

1	2	3	4	5	6	7
88	1113-0301-1406 *РСНБ РК 2022* *Кзтр и Кэм=1,05*	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	$м^2$	104,03	214	22262
93	1312-0701-0202 *РСНБ РК 2022* *Кзтр и Кэм=1,08*	Трубопровод спринклерных установок водяного и пенного пожаротушения и побудительный из стальных труб, диаметр условного прохода 50 мм. Монтаж из готовых узлов	м трубопровода	95,1	7 880	749388
94	1312-0701-0203 *РСНБ РК 2022* *Кзтр и Кэм=1,08*	Трубопровод спринклерных установок водяного и пенного пожаротушения и побудительный из стальных труб, диаметр условного прохода 100 мм. Монтаж из готовых узлов	м трубопровода	155,8	9 234	1438657
95	261-305-0212 *РСНБ РК 2022*	Узлы укрупненные монтажные /трубопроводы/ для водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб с гильзами, d=50 мм	м	50,3	3 376	169813
96	261-305-0213 *РСНБ РК 2022*	Узлы укрупненные монтажные /трубопроводы/ для водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб с гильзами, d=65 мм	м	44,8	4 674	209395
97	261-305-0214 *РСНБ РК 2022*	Узлы укрупненные монтажные /трубопроводы/ для водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб с гильзами, d=80 мм	м	125,6	5 505	691428
98	261-305-0216 *РСНБ РК 2022*	Узлы укрупненные монтажные /трубопроводы/ для водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб с гильзами, d=100 мм	м	30,2	8 076	243895
101	1113-0301-0406 *РСНБ РК 2022* *Кзтр и Кэм=1,05*	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	$м^2$	61,02	282	17208
102	1113-0301-1406 *РСНБ РК 2022* *Кзтр и Кэм=1,05*	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	$м^2$	61,02	214	13058
ИТОГО ПО СМЕТЕ: 2-1-6			Тенге			15 825 224
в том числе оборудование			Тенге			5 258 786
6-1-1 на Наружный водопровод и канализация						
Раздел 1. Земляные работы						

1	2	3	4	5	6	7
1	1101-0101-0361 *РСНБ РК 2022* *Кзтр и Кэм=1,11*	Грунты 1 группы в траншеях. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 $м^3$	$м^3$ грунта	44,2514	499	22081
2	1101-0205-0301 *РСНБ РК 2022* *Кзтр и Кэм=1,11*	Грунты 1 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2	$м^3$ грунта	1,3686	6 739	9223
3	1101-0104-0401 *РСНБ РК 2022* *Кзтр и Кэм=1,11*	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 1	$м^3$ грунта	36,496	80	2920
4	1101-0205-0501 *РСНБ РК 2022* *Кзтр и Кэм=1,11*	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1	$м^3$ грунта	9,124	3 481	31761
5	1101-0201-0501 *РСНБ РК 2022* *Кзтр и Кэм=1,11*	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками/основание траншей	$м^3$ уплотненного грунта	9,124	610	5566
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ	Тенге			71 551
		в том числе оборудование	Тенге			
	Раздел 2.	В1				
6	1122-0501-0404 *РСНБ РК 2022* *Кзтр и Кэм=1,11*	Трубопроводы из полимерных труб наружным диаметром 160 мм. Укладка в траншею	км трубопровода	0,01	1 936 874	19369
7	241-201-0616 *РСНБ РК 2022*	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 ГОСТ 18599-2001 размерами 160х9,5 мм	м	10,1	4 428	44723
8	1122-0701-0105 *РСНБ РК 2022* *Кзтр и Кэм=1,11*	Трубопроводы диаметром 150 мм. Промывка с дезинфекцией	км трубопровода	0,01	389 009	3890

1	2	3	4	5	6	7
9	1310-0904-0101 *РСНБ РК 2022* *Кзтр и Кзм=1,08*	Прокладка в траншее опознавательной ленты	км кабеля	0,005	252 286	1261
10	249-101-0601 *РСНБ РК 2022*	Лента сигнальная предостерегающая о пролегающих подземных коммуникациях "Теплосеть", "Канализация","Водопровод" размерами 150 м х 0,2 м	м	5	125	625
11	1122-0901-0105 *РСНБ РК 2022* *Кзтр и Кзм=1,11* *Изм. и доп. вып. 32*	Задвижки или клапаны обратные чугунные диаметром 150 мм. Установка	задвижка или клапан	2	14 578	29156
12	242-101-1006 *РСНБ РК 2022*	Задвижка фланцевая универсальная, с обрезиненным клином EPDM, с невыдвижным шпинделем корпус из ВЧШГ, для воды и нейтральных жидкостей, Т до +70°С, PN 10/16 ГОСТ 5762-2002 DN 150	шт.	2	144 379	288758
13	1122-0901-0110 *РСНБ РК 2022* *Кзтр и Кзм=1,11* *Изм. и доп. вып. 32*	Задвижки или клапаны обратные чугунные диаметром 400 мм. Установка	задвижка или клапан	1	87 529	87529
14	519-101-1003 *РСНБ РК 2022*	Задвижка фланцевая с обрезиненным клином EPDM, с невыдвижным шпинделем, корпус из ВЧШГ, без штурвала, для воды, и нейтральных жидкостей, Т до +70°С, PN 16 ГОСТ 5762-2002 DN 400	шт.	1	2 706 032	2706032
15	241-116-0217 *РСНБ РК 2022*	Фланец плоский приварной PN 10 ГОСТ 33259-2015 диаметром 400 мм	шт.	2	30 853	61706
16	241-116-0312 *РСНБ РК 2022*	Фланец плоский приварной PN 16 ГОСТ 33259-2015 диаметром 150 мм	шт.	4	8 178	32712
17	242-207-3703 *РСНБ РК 2022*	Кран шаровый латунный муфтовый (В-В), для воды,пара,Т до +150 PN 16, марки 11Б27п1 ГОСТ 21345-2005 DN 25	шт.	1	7 365	7365

1	2	3	4	5	6	7
18	1122-0801-0209 *РСНБ РК 2022* *Кзтр и Кэм=1,11* *Изм. и доп. вып. 25*	Фасонные части полимерные диаметром 160 мм. Установка на сварном соединении	шт.	2	9 064	18128
19	241-215-0144 *РСНБ РК 2022*	Седло зажимное с усиливающим кольцом, PN 10 размерами 160x1"	шт.	2	3 713	7426
20	1122-1001-0103 *РСНБ РК 2022* *Кзтр и Кэм=1,11* *Изм. и доп. вып. 32*	Гидранты пожарные. Установка	шт.	1	13 263	13263
21	244-404-0108 *РСНБ РК 2022*	Гидрант пожарный подземный ГОСТ 8220-85 Н 2250 мм	шт.	1	75 474	75474
22	1122-0801-0106 *РСНБ РК 2022* *Кзтр и Кэм=1,11* *Изм. и доп. вып. 28*	Фасонные части стальные сварные диаметром 300-800 мм. Установка	т фасонных частей	0,1444	2 649 608	382603
23	241-515-0205 *РСНБ РК 2022* *Прим.*	Подставка пожарная фланцевая ППФ ГОСТ 5525-88 диаметром 300 мм	шт.	1	195 728	195728
24	261-301-0254 *РСНБ РК 2022*	Фасонные части стальные сварные, d до 800 мм / Тройник	т	0,02	449 705	8994
25	241-214-0111 *РСНБ РК 2022*	Втулка под фланец полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 17, PN 10 диаметром 160 мм	шт.	2	4 000	8000
26	241-116-0217 *РСНБ РК 2022*	Фланец плоский приварной PN 10 ГОСТ 33259-2015 диаметром 400 мм	шт.	4	30 853	123412
27	241-116-0312 *РСНБ РК 2022*	Фланец плоский приварной PN 16 ГОСТ 33259-2015 диаметром 150 мм	шт.	2	8 178	16356
28	1122-0501-0408 *РСНБ РК 2022* *Кзтр и Кэм=1,11*	Трубопроводы из полимерных труб наружным диаметром 250 мм. Укладка в траншею футляра	км трубопровода	0,0004	4 128 991	1652
29	1122-0501-0414 *РСНБ РК 2022* *Кзтр и Кэм=1,11*	Трубопроводы из полимерных труб наружным диаметром 500 мм. Укладка в траншею	км трубопровода	0,0004	8 529 680	3412

1	2	3	4	5	6	7
30	241-201-0426 *РСНБ РК 2022*	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 11 ГОСТ 18599-2001 размерами 500 х45,4 мм /стоимость футляра	м	0,4	67 004	26802
31	241-201-0420 *РСНБ РК 2022*	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 11 ГОСТ 18599-2001 размерами 250 х22,7 мм	м	0,4	16 224	6490
32	1122-1401-0301 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11 Изм. и доп. вып. 28*	Трубы стальные диаметром 100 мм. Протаскивание в футляр	м трубы, уложенной в футляре	0,8	6 236	4989
				Колодцы - Нр=2400, диам.2000-1шт		
33	1122-1301-0101 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11*	Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство в грунтах сухих	$м^3$ железобетонных и бетонных конструкций колодца	2,6094	90 097	235099
34	1108-0101-0307 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11 Изм. и доп. вып. 28*	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	$м^2$ поверхности	29	4 357	126353
35	212-101-0301 *РСНБ РК 2022*	Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010/на упоры	$м^3$	0,1	21 925	2193
36	225-101-0603 *РСНБ РК 2022*	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки ПН20	шт.	1	45 670	45670
37	225-101-0110 *РСНБ РК 2022*	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 20-6	шт.	1	23 213	23213
38	225-101-0111 *РСНБ РК 2022*	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 20-9	шт.	1	34 159	34159
39	225-101-0111 *РСНБ РК 2022*	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 20-9	шт.	1	34 159	34159
40	225-101-0614 *РСНБ РК 2022*	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки 1ПП20-2	шт.	1	69 737	69737
41	225-101-0201 *РСНБ РК 2022*	Кольцо опорное ГОСТ 8020-2016 марки КО 6	шт.	1	7 586	7586
42	Тех.часть *раздел 2104 п.7 ССЦ РК 804-08-2020г.*	Надбавка за сульфатостойкость	$м^3$	2,6094	270	705

1	2	3	4	5	6	7
43	244-202-0101 *РСНБ РК 2022*	Люк чугунный, тип Л (А15) ГОСТ 3634-99	комплект	1	23 039	23039
44	261-107-0626 *РСНБ РК 2022*	Скобы ходовые	шт.	9	785	7065
45	1122-1101-0104 *РСНБ РК 2022* *Кзтр и Кэм=1,11* *Изм. и доп. вып. 28*	Штуцеры (патрубки) стальные, диаметр 150 мм. Врезка в существующие сети из стальных труб	врезка	2	46 327	92654
46	1122-0601-0403 *РСНБ РК 2022* *Кзтр и Кэм=1,11* *Изм. и доп. вып. 28*	Стыки и фасонные части стальных трубопроводов диаметром 100 мм. Нанесение нормальной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции	км трубопровода	0,029	544 858	15801
47	1111-0101-1103 *РСНБ РК 2022* *Кзтр и Кэм=1,05*	Стяжки бетонные толщиной 20 мм. Устройство	$м^2$ стяжки	5,5	2 138	11759
48	1111-0101-1104 *РСНБ РК 2022* *Кзтр и Кэм=1,05* *К=16*	Стяжки бетонные. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1103	$м^2$ стяжки	5,5	2 441	13426
				Демонтажные работы		
49	1122-0301-0105 *РСНБ РК 2022* *Кзтр и Кэм=1,11* *Изм. и доп. вып. 28*	Трубы водопроводные стальные, диаметр 150 мм. Демонтаж	км трубопровода	0,004	3 105 049	12420
50	1122-1301-0101 *РСНБ РК 2022* *Кзтр и Кэм=1,11*	Колодцы круглые из сборного железобетона. Демонтаж	$м^3$ железобетонных и бетонных конструкций колодца	2,6094	57 142	149106
51	414-101-0901 *РСНБ РК 2022*	Грузы неупакованные (железобетонные изделия и конструкции) более 6 т. Погрузка	т	6,8	1 039	7065

1	2	3	4	5	6	7
52	412-102-0115 *РСНБ РК 2022*	Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемностьсвыше 10 т. Расстояние перевозки 15 км	т·км	102	61	6222
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ	Тенге			5 093 286
		в том числе оборудование	Тенге			2 706 032
	Раздел 3.	К1				
				Колодцы - Нр=2400, диам.1500-3шт		
53	1122-1301-0101 *РСНБ РК 2022* *Кзтр и Кэм=1,11*	Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство в грунтах сухих	$м^3$ железобетонных и бетонных конструкций колодца	5,5402	90 097	499155
54	1108-0101-0307 *РСНБ РК 2022* *Кзтр и Кэм=1,11* *Изм. и доп. вып. 28*	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	$м^2$ поверхности	41	4 357	178637
55	212-101-0301 *РСНБ РК 2022*	Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010/на упоры	$м^3$	1,08	21 925	23679
56	225-101-0602 *РСНБ РК 2022*	Плиты днищ железобетонные для колодцев ПН15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	3	29 285	87855
57	225-101-0109 *РСНБ РК 2022*	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС15.9 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	6	22 156	132936
58	225-101-0108 *РСНБ РК 2022*	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС15.6 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	3	16 338	49014
59	225-101-0609 *РСНБ РК 2022*	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки 1ПП15-1, 2ПП15-1	шт.	3	24 097	72291
60	225-101-0201 *РСНБ РК 2022*	Кольцо опорное ГОСТ 8020-2016 марки КО 6	шт.	8	7 586	60688
61	Тех.часть *раздел 2104 п.7 ССЦ РК 804-08-2020г.*	Надбавка за сульфатостойкость	$м^3$	5,5402	270	1496
62	244-202-0101 *РСНБ РК 2022*	Люк чугунный, тип Л (А15) ГОСТ 3634-99	комплект	3	23 039	69117
63	261-107-0626 *РСНБ РК 2022*	Скобы ходовые	шт.	30	785	23550

1	2	3	4	5	6	7
64	1122-1101-0103 *РСНБ РК 2022* *Кзтр и Кэм=1,11* *Изм. и доп. вып. 28*	Штуцеры (патрубки) стальные, диаметр 100 мм. Врезка в существующие сети из стальных труб	врезка	3	29 758	89274
65	1122-0601-0503 *РСНБ РК 2022* *Кзтр и Кэм=1,11* *Изм. и доп. вып. 28*	Стыки и фасонные части стальных трубопроводов диаметром 100 мм. Нанесение усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции	км трубопровода	0,015	683 096	10246
66	1111-0101-1103 *РСНБ РК 2022* *Кзтр и Кэм=1,05*	Стяжки бетонные толщиной 20 мм. Устройство	$м^2$ стяжки	16,5	2 138	35277
67	1111-0101-1104 *РСНБ РК 2022* *Кзтр и Кэм=1,05* *К=16*	Стяжки бетонные. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1103	$м^2$ стяжки	16,5	2 441	40276
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ	Тенге			1 373 491
		в том числе оборудование	Тенге			
ИТОГО ПО СМЕТЕ: 6-1-1			Тенге			6 538 328
в том числе оборудование			Тенге			2 706 032
6-2-1 на Архитектурно-стротельная часть						
1	1101-0101-0368 *РСНБ РК 2022* *Кзтр и Кэм=1,11*	Грунты 2 группы в траншеях. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 $м^3$	$м^3$ грунта	66,63221	565	37647
2	1101-0205-0406 *РСНБ РК 2022* *Кзтр и Кэм=1,11*	Ямы для стоек и столбов. Копание вручную без креплений с откосами глубиной до 1,5 м. Группа грунтов 2. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2	$м^3$ грунта	2,06079	8 762	18057
3	1101-0104-0402 *РСНБ РК 2022* *Кзтр и Кэм=1,11*	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2	$м^3$ грунта	14,9392	116	1733

1	2	3	4	5	6	7
4	1101-0205-0502 *РСНБ РК 2022* *Кзтр и Кэм=1,11*	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	$м^3$ грунта	3,7348	4 398	16426
5	414-104-0101 *РСНБ РК 2022*	Грунт растительного слоя (перегной). Погрузка	т	80,0304	607	48578
6	412-102-0110 *РСНБ РК 2022*	Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 10 км	т·км	80,0304	69	5522
				Тепловая камера		
7	1108-0101-0201 *РСНБ РК 2022* *Кзтр и Кэм=1,11*	Основание под фундаменты песчаное. Устройство	$м^3$ основания	1,26	10 140	12776
8	1111-0101-0209 *РСНБ РК 2022* *Кзтр и Кэм=1,05*	Слои подстилающие бетонные. Устройство	$м^3$ подстилающего слоя	0,54	45 684	24669
9	1107-0601-0201 *РСНБ РК 2022* *Кзтр и Кэм=1,11* *Изм. и доп. вып. 28*	Камеры со стенками из бетонных блоков. Устройство	$м^3$ конструкции	12,826	97 246	1247277
10	212-101-2001 *РСНБ РК 2022*	Бетон тяжелый класса В15, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010 без добавок	$м^3$	0,2	23 552	4710
11	221-102-0101 *РСНБ РК 2022*	Блок для стен подвалов класса В7,5 ФБС-Т ГОСТ 13579-78	$м^3$	10,365	33 786	350192
12	261-101-0382 *РСНБ РК 2022*	Плиты покрытий, перекрытий и днищ для сооружений водопровода, канализации, резервуаров, колодцев и ирригационных систем из тяжелого бетона класса В22,5, круглые СТ РК 937-92/ ПТ 75.180.14-3,ПОЗ	$м^3$	1,44	83 788	120655
13	222-102-0108 *РСНБ РК 2022*	Перемычка железобетонная брусковая ПБ под расчетную нагрузку 37 кН/м ГОСТ 948-84	$м^3$	0,421	122 861	51724
14	261-101-0382 *РСНБ РК 2022*	Плиты покрытий, перекрытий и днищ для сооружений водопровода, канализации, резервуаров, колодцев и ирригационных систем из тяжелого бетона класса В22,5, круглые СТ РК 937-92/ Кольцо опорное ГОСТ 8020-2016 марки КЦО 1	$м^3$	0,08	83 788	6703

1	2	3	4	5	6	7
15	225-101-0101 *РСНБ РК 2022*	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 7-3	шт.	4	7 093	28372
16	261-101-0383 *РСНБ РК 2022*	Блоки и плиты фундаментные, подкладные, опорные, анкерные; башмаки и подпятники, балластные грузы, якоря из тяжелого бетона класса В15 (ГОСТ 24022-80, СТ РК 956-93, ГОСТ 24476-80)	$м^3$	0,32	49 998	15999
17	244-202-0101 *РСНБ РК 2022*	Люк чугунный ГОСТ 3634-99 тип Л (А15)	комплект	4	23 039	92156
18	1106-0301-0407 *РСНБ РК 2022* *Кзтр и Кэм=1,11*	Детали закладные весом до 4 кг. Установка	т	0,02304	1 197 105	27581
19	214-210-0102 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 25 мм	т	0,02304	340 219	7839
20	1106-0401-0101 *РСНБ РК 2022* *Кзтр и Кэм=1,11*	Стены подвалов и подпорные стены бетонные. Устройство	$м^3$	0,51	46 794	23865
				Колодец ДК-1		
21	1111-0101-0209 *РСНБ РК 2022* *Кзтр и Кэм=1,05*	Слои подстилающие бетонные. Устройство	$м^3$ подстилающего слоя	0,25	44 494	11124
22	1122-1301-0101 *РСНБ РК 2022* *Кзтр и Кэм=1,11*	Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство в грунтах сухих	$м^3$ железобетонных и бетонных конструкций колодца	0,82494	76 728	63296
23	225-101-0106 *РСНБ РК 2022*	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 10-9	шт.	2	15 581	31162
24	225-101-0105 *РСНБ РК 2022*	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 10-6	шт.	1	10 978	10978
25	261-101-0382 *РСНБ РК 2022*	Плиты покрытий, перекрытий и днищ для сооружений водопровода, канализации, резервуаров, колодцев и ирригационных систем из тяжелого бетона класса В22,5, круглые СТ РК 937-92/ Кольцо опорное ГОСТ 8020-2016 марки КО 6	$м^3$	0,02	83 788	1676

1	2	3	4	5	6	7
26	225-101-0605 *РСНБ РК 2022*	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки ПП 10-1	шт.	1	15 029	15029
27	244-202-0101 *РСНБ РК 2022*	Люк чугунный ГОСТ 3634-99 тип Л (А15)	комплект	1	23 039	23039
28	261-107-0627 *РСНБ РК 2022*	Скобы ходовые	кг	12,28	457	5612
29	211-201-0606 *РСНБ РК 2022*	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000 СТ РК 1284-2004 фракция 20-40 мм	$м^3$	0,2	5 212	1042
30	1106-0301-0407 *РСНБ РК 2022* *Кзтр и Кэм=1,11*	Детали закладные весом до 4 кг. Установка	т	0,0036	1 197 105	4310
31	222-509-1004 *РСНБ РК 2022*	Закладные детали и детали крепления ГОСТ 23118-2012 массой не более 50 кг с преобладанием профильного проката без отверстий и сборосварочных операций	т	0,0036	1 131 351	4073
32	1108-0101-0303 *РСНБ РК 2022* *Кзтр и Кэм=1,11*	Стены, фундаменты. Гидроизоляция горизонтальная оклеечная в 2 слоя	$м^2$ поверхности	13	6 211	80743
				Тепловые сети в лотках		
33	1108-0101-0201 *РСНБ РК 2022* *Кзтр и Кэм=1,11*	Основание под фундаменты песчаное. Устройство	$м^3$ основания	1,392	10 140	14115
34	1107-0601-0101 *РСНБ РК 2022* *Кзтр и Кэм=1,11* *Изм. и доп. вып. 28*	Каналы непроходные одноячейковые, перекрываемые или опирающиеся на плиты. Устройство/ КАНАЛ КЛ 98Х50 /L=9 М/	$м^3$ сборных конструкций	2,92	40 340	117793
35	225-203-0103 *РСНБ РК 2022*	Лотки теплотрасс с расчетной нагрузкой 8 тс/$м^2$, объемом до 1 $м^3$ ГОСТ 13015-2012/ ЛК300.120.60-8 шт.	$м^3$	2,48	103 414	256467
36	225-202-1104 *РСНБ РК 2022*	Плита перекрытия лотков под расчетную нагрузку 8 тс/$м^2$ ГОСТ 13015-2012/ ПТ300.120.12-9 шт	$м^3$	1,68	108 467	182225

1	2	3	4	5	6	7
37	Тех.часть *раздел 2104 п.7 ССЦ РК 804-08-2020г.*	Надбавка за сульфатостойкость	$м^3$	3,12	270	842
38	261-101-0382 *РСНБ РК 2022*	Плиты покрытий, перекрытий и днищ для сооружений водопровода, канализации, резервуаров, колодцев и ирригационных систем из тяжелого бетона класса В22,5, круглые СТ РК 937-92/ Кольцо опорное ГОСТ 8020-2016 марки ОП 1	$м^3$	0,024	83 788	2011
ИТОГО ПО СМЕТЕ: 6-2-1			Тенге			2 968 018
в том числе оборудование			Тенге			
6-2-2 на Тепловые сети						
1	1122-0901-0202 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11 Изм. и доп. вып. 32*	Задвижки или клапаны обратные стальные диаметром 100 мм. Установка	задвижка или клапан	2	14 594	29188
2	242-103-0302 *РСНБ РК 2022*	Задвижка стальная литая фланцевая клиновая с выдвижным шпинделем, с маховиком, для воды, пара, нефтепродуктов, Т до + 425°С, PN 16, марки 30с41нж ГОСТ 5762-2002 DN 80	шт.	2	88 619	177238
3	241-116-0309 *РСНБ РК 2022*	Фланец плоский приварной PN 16 ГОСТ 33259-2015 диаметром 80 мм	шт.	4	3 989	15956
4	242-302-0505 *РСНБ РК 2022 Прим.*	Клапан (вентиль) запорный стальной фланцевый, для воды, пара,Т до +425°С, PN 50, марки 15с52нж,15с27нж ГОСТ 5761-2005 DN 40/50	шт.	2	92 096	184192
5	1124-0101-0203 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11 Изм. и доп. вып. 37*	Трубопроводы в непроходном канале при условном давлении 1,6 МПа, температуре до 150°С диаметром труб 80 мм. Прокладка	км трубопровода	0,02	4 537 071	90741
6	241-102-0161 *РСНБ РК 2022*	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 89х3,5 мм	м	20,2	2 706	54661
7	222-519-0201 *РСНБ РК 2022*	Опоры скользящие Т13.07(57,76-0,00089т)	т	0,00534	1 126 773	6017
8	Тех.часть *таб 7.п.п.7 ССЦ РК 8.04-08-2019г.*	Надбавка за окраску, за 2 раза	т	0,00534	2 398	13

1	2	3	4	5	6	7
9	1116-0301-0206 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,05 Изм. и доп. вып. 37*	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 50 мм. Прокладка/дренаж	м трубопровода	5	3 449	17245
10	1113-0301-0406 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,05*	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	$м^2$	6	282	1692
11	1113-0301-1406 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,05*	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	$м^2$	6	214	1284
12	1126-0101-0901 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11 Изм. и доп. вып. 32*	Трубопроводы. Изоляция матами минераловатными, плитами минераловатными на синтетическом связующем	$м^3$ изоляции	0,5	113 637	56818
13	234-202-0204 *РСНБ РК 2022*	Мат теплоизоляционный ГОСТ 10499-95 из стекловолокна, оклеенный с одной стороны алюминиевой фольгой М-25-ф-50	$м^3$	0,54	22 712	12264
14	1126-0301-0701 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11 Изм. и доп. вып. 32*	Поверхность изоляции. Обертывание рулонными материалами насухо с проклейкой швов	$м^2$ поверхности покрытия изоляции	12	2 229	26748
15	261-105-0190 *РСНБ РК 2022*	Стеклопластик рулонный, марка РСТ-А-Л-В	1000 $м^2$	0,0138	552 642	7626
16	1122-1101-0102 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11 Изм. и доп. вып. 28*	Штуцеры (патрубки) стальные, диаметр 80 мм. Врезка в существующие сети из стальных труб	врезка	1	25 377	25377
				Деталь теплового ввода-1шт		

1	2	3	4	5	6	7
17	1106-0301-0408 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11*	Детали закладные весом до 20 кг. Установка сальников	т	0,01358	1 549 548	21043
18	Тех.часть *таб 7.п.п.7 ССЦ РК 8.04-08-2019г.*	Надбавка за окраску, за 2 раза	т	0,01358	2 398	33
	ГО ПО СМЕТЕ: 6-2-2		Тенге			728 136
	м числе оборудование		Тенге			
	ГО ПО СТРОЙКЕ		Тенге			**89 304 134**
	чие затраты		Тенге			**14 737 029**
	м числе СМР		Тенге			**74 567 105**
	аты на организацию и управление строительно-монтажными работами по стройке в м (общеплощадочные затраты) 5,9%		Тенге		5,90%	4 399 459
	го		Тенге			**78 966 564**
	тная прибыль 5%		Тенге		5,00%	3 948 328
	редвиденные работы и затраты-2%		Тенге		2,00%	1 874 072
	го СМР		Тенге			**84 788 964**
	го оборудование		Тенге			**14 737 029**
	го СМР + оборудование		Тенге			**99 525 994**
	го в текущих ценах 2024 г. 40%, К=1,0368		Тенге		1,037	41 275 420
	го в текущих ценах 2024 г. 60%, К=1,0557		Тенге		1,056	63 041 755
	тная стоимость в текущем уровне цен		Тенге			**104 317 175**
	тная стоимость с корректирующим коэффициентом К=0,98		Тенге		**0,980**	**102 230 831,46**
			Тенге		12%	12 267 699,77
	го к оплате		**Тенге**			114 498 531,23

Заказчик:

Директор ГККП "Областной Центр народного творчества" государственного учреждения "Управление культуры, архивов и документации Актюбинской области"

_____ Калиева Г.Т.

Подрядчик:

Директор ТОО "ЕНБЕК"

_____ Абильдаев К.Т.

Авторский надзор:

ТОО "ASTANA BAITEREK"

_____ Саликов Ж.М.

Технический надзор:

Инженер-эксперт ТОО "Фараб"

_____ Наменов Е.Ж.