Заказчик: Государственное учреждение "Отдел архитектуры, градостроительства и строительства Зайсанского района"
Технический надзор: Товарищество с ограниченной ответственностью "СП Бірлік Инжиниринг"
Авторский надзор: Товарищество с ограниченной ответственностью "MS Engineering Construction"
Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "УниверсалСтройСервис"
Наименование объекта:«Строительство водопроводных сетей и водозаборных сооружений в селе Кайнар, Зайсанского района, ВКО»

СПРАВКА №5
о стоимости выполненных работ и затрат
за сентябрь 2023 года

Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
номер	дата	наименование	код	наименование	код
31	от 13.03.2023 г.				

Наименование пусковых комплексов, объектов	Договорная стоимость тенге	Стоимость выполненных работ и затрат, тенге								Налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
		с начала строительства по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце за сентябрь 2023 года без НДС	из гр.1			Стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР в сметном базовом уровне цен 2021 г.	дополнительные затраты			
				СМР в ценах 2021 г.	из них			на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
					в отчетном месяце	по монтажу оборудования					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
«Строительство водопроводных сетей и водозаборных сооружений в селе Кайнар, Зайсанского района, ВКО»	196 710 671,86	196 710 671,86	45 026 758,60	43 231 633,00	-	-	-	-	-	5 403 211,03	50 429 969,63

ЗАКАЗЧИК :
Государственное учреждение "Отдел архитектуры, градостроительства и строительства Зайсанского района"

г.Зайсан,
ДИНМУХАМЕД КОНАЕВ, 54
БИН 191040002322
БИК KKMFKZ2A
ИИК KZ26070103KSN1804000

Исполняющий обязанности руководителя отдела
Калимолдина И.Х.

ТЕХНИЧЕСКИЙ НАДЗОР:
ТОО "СП Бірлік Инжиниринг"

г.Шымкент , Абдуразакова , 3
БИН 110240000099
БИК KCJBKZKX
ИИК KZ128562203113289260

Эксперт технического надзора

ПОДРЯДЧИК:
ТОО "УниверсалСтройСервис"

г.Шымкент, ТОЛСТОГО, 119
БИН/ИИН 040940024224
БИК KCJBKZKX
ИИК KZ268562203113016535

Директор
Момбеков Ж.А

Заказчик: Государственное учреждение "Отдел архитектуры, градостроительства и строительства Зайсанского района"
Реквизиты: г.Зайсан, ул.Д.КОНАЕВ, 54, БИН: 191040002322, БИК:KKMFKZ2A, ИИК:KZ26070103KSN1804000, Банк:РГУ "Комитет казначейства МФ РК
Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "УниверсалСтройСервис"
Реквизиты: г.Шымкент, ТОЛСТОГО, 119, БИН/ИИН 040940024224, БИК KCJBKZKX, Банк:АО"Банк ЦентрКредит" ИИК: KZ268562203113016535
Наименования объекта: «Строительство водопроводных сетей и водозаборных сооружений в селе Кайнар, Зайсанского района, ВКО»

АКТ №5

о приемке выполненных работ за сентябрь месяц 2023 года от 23.09.2023 г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
				на единицу измерения	по проекту	Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
РАЗДЕЛ 1. ТРУБОПРОВОДЫ												
1	Е11-221001-0103 1122-1001-0103 РСНБ РК 2015	Гидранты пожарные. Установка	шт.		10	3163,11 2466,10	207,24 94,81	31631 24661	2072 948	4898	25353 4559	61543
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
1.1	293028 С	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ 1759.0-87 для санитарно-технических работ	т	0,0028	0,028	165361,00				4630		
2	С1244-404-0109 244-404-0109 РСНБ РК 2015	Гидрант пожарный подземный ГОСТ 8220-85 Н 2500 мм	шт.		10	49682,00 --	-- --	496820 --	-- --	496820	-- 39746	536566
3	Е11-270902-0201 1127-0902-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Щитки дополнительные. Установка /указатель пожарного гидранта прим./	шт.		10	1038,73 934,95	-- --	10387 9350	-- --	1037	10097 1639	22123
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
3.1	127727 С	Поковки из квадратных заготовок ГОСТ 8479-70	т	0,00048	0,0048	216199,00				1038		
4	С1251-101-0124 251-101-0124 РСНБ РК 2015	Знаки дорожные односторонние прямоугольные 1.32.1-1.32.3, размерами 600 мм х 300 мм, со световозвращающей пленкой типа 1 СТ РК 1125-2002 /указатель пожарного гидранта примен./	шт.		10	4694,00 --	-- --	46940 --	-- --	46940	-- 3755	50695
5	Е11-220701-0103 1122-0701-0103 РСНБ РК 2015	Трубопроводы диаметром 100 мм. Промывка с дезинфекцией	км трубопровода		2,86	77868,27 69782,50	-- --	222703 199578	-- --	23125	197582 33623	453908
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
5.1	249131 С	Вода питьевая ГОСТ 2874-82	м3	47	134,42	154,00				20701		
6	Е11-220701-0101 1122-0701-0101 РСНБ РК 2015	Трубопроводы диаметром 63,25 мм. Промывка с дезинфекцией	км трубопровода		2,229	71812,54	--	160070	--	4525	153990	339185

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
						69782,50	--	155545	--		25125	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
6.1	249131 С	Вода питьевая ГОСТ 2874-82	м3	11,8	26,3022	154,00				4051		
7	Е11-220901-0101 1122-0901-0101 РСНБ РК 2015	Задвижки или клапаны обратные чугунные диаметром 50 мм. Установка	задвижка или клапан	2		1450,37 1262,80	32,98 16,19	2901 2526	66 32	309	2532 435	5868
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
3.1	293028 С	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ 1759.0-87 для санитарно-технических работ	т	0,0008	0,0016	165361,00				265		
8	Е11-221401-0301 1122-1401-0301 РСНБ РК 2015	Трубы стальные диаметром 25 мм. Протаскивание в футляр	м трубы, уложенной в футляре	54		-1535,06 -1366,44	-8,74 -2,75	-82893 -73788	-471 -148	-8634	-73197 -12487	-168577
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
8.1	147673 С	Резина листовая вулканизованная цветная	кг	0,226	12,204	-621,00				-7579		
9	С1242-101-0601 242-101-0601 РСНБ РК 2015	Задвижка фланцевая с обрезиненным клином, с невыдвижным шпинделем, корпус из серого чугуна, с маховиком, для воды, Т до +75°С, PN 16, марки 30ч39р ГОСТ 5762-2002 DN 50	шт.	2		-21534,00 --	-- --	-43068 --	-- --	-43068	-- -3445	-46513
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	**Тенге**					**845491** **317872**	**1667** **832**	**525952** --	**316357** **92950**	**1254798**
		Стоимость общестроительных работ	**Тенге**					**391739**				
		Материалы	**Тенге**					**25261**				
		Всего заработная плата	**Тенге**						**318704**			
		Стоимость материалов и конструкций	**Тенге**					**46940**				
		Накладные расходы	**Тенге**					**316357**				
		Сметная прибыль	**Тенге**					**56649**				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	**Тенге**					**764745**				
		Нормативная трудоемкость	**чел.-ч**									**244**
		Сметная заработная плата	**Тенге**						**318704**			
		Стоимость сантехнических работ	**Тенге**					**453752**				
		Стоимость материалов и конструкций	**Тенге**					**453752**				
		Сметная прибыль	**Тенге**					**36301**				
		ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ	**Тенге**					**490053**				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	**Тенге**					**1254798**				
		Нормативная трудоемкость	**чел.-ч**									**244**
		Сметная заработная плата	**Тенге**						**318704**			
		РАЗДЕЛ 2. Сеть В9, В1										
		ТРУБОПРОВОДЫ										
10	Е11-220701-0103 1122-0701-0103 РСНБ РК 2015	Трубопроводы диаметром 100 мм. Промывка с дезинфекцией	км трубопровода	0,823		77868,27 69782,50	-- --	64086 57431	-- --	6655	56857 9675	130618
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
10.1	249131 С	Вода питьевая ГОСТ 2874-82	м3	47	38,681	154,00				5957		
11	Е11-220701-0102 1122-0701-0102 РСНБ РК 2015	Трубопроводы диаметром 75-80 мм. Промывка с дезинфекцией	км трубопровода	1,105		74343,30 69782,50	-- --	82149 77110	-- --	5039	76339 12679	171167
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
11.1	249131 С	Вода питьевая ГОСТ 2874-82	м3	26,5	29,2825	154,00				4510		
12	Е11-220701-0101 1122-0701-0101 РСНБ РК 2015	Трубопроводы диаметром 50-65 мм. Промывка с дезинфекцией	км трубопровода	0,073		71812,54 69782,50	-- --	5242 5094	-- --	148	5043 823	11108
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
12.1	249131 С	Вода питьевая ГОСТ 2874-82	м3	11,8	0,8614	154,00				133		
13	Е11-220801-0201 1122-0801-0201 РСНБ РК 2015	Фасонные части полиэтиленовые: отводы, колени, патрубки, переходы. Установка	шт.	2		1588,65 616,03	972,62 307,07	3177 1232	1945 614	-- --	1828 400	5405
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	**Тенге**					**154654** **140867**	**1945** **614**	**11842** --	**140067** **23577**	**318298**
		Стоимость общестроительных работ	**Тенге**					**154654**				
		Материалы	**Тенге**					**11843**				
		Всего заработная плата	**Тенге**						**141481**			
		Накладные расходы	**Тенге**					**140067**				
		Сметная прибыль	**Тенге**					**23577**				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	**Тенге**					**318298**				
		Нормативная трудоемкость	**чел.-ч**									**104**
		Сметная заработная плата	**Тенге**						**141481**			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	**Тенге**					**318298**				
		Нормативная трудоемкость	**чел.-ч**									**104**
		Сметная заработная плата	**Тенге**						**141481**			

РАЗДЕЛ 3. Общестроительные работы 02-03-01

		Отмостка										
14	Е11-110101-0204 1111-0101-0204 РСНБ РК 2015	Слои подстилающие щебеночные. Устройство с уплотнением трамбовками	м3 подстилающего слоя	1,5		10142,33 4027,32	1923,56 890,45	15213 6041	2886 1336	6286	6934 1772	23919
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
14.1	100116 С	Щебень из гравия для строительных работ М1000 СТ РК 1284-2004 фракция свыше 40 мм	м3	1,38	2,07	3035,00				6282		
15	Е11-110101-1501 1111-0101-1501 РСНБ РК 2015	Покрытия бетонные, толщина 30/50 мм. Устройство	м2 покрытия	2,22		1612,48 425,26	109,95 43,79	3580 944	244 97	2392	979 365	4923
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
15.1	279169 С	Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010 F150, W4	м3	0,0306	0,067932	32827,00				2230		
16	Е11-110101-1502 1111-0101-1502 РСНБ РК 2015 К=4	Покрытия бетонные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины к норме 1111-0101-1501	м2 покрытия	2,22		738,26 49,00	19,59 10,30	1639 109	44 23	1486	124 141	1904
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
16.1	279169 С	Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010 F150, W4	м3	0,0204	0,045288	32827,00				1487		
		Гидроизоляция фундамента и стен подвала/АС-5										
17	Е11-080201-0101 1108-0201-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 21	Стены наружные простые из кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м/ЗАЩИТНАЯ СТЕНКА	м3 кладки	0,2924		33177,00 7807,40	3045,14 867,78	9701 2283	891 254	6527	2359 965	13025
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
17.1	102640 С	Раствор кладочный цементно-известковый ГОСТ 28013-98 марки М25	м3	0,24	0,070176	19917,00				1398		
17.2	102867 С	Кирпич керамический рядовой полнотелый размерами 250 х 120 х 65 мм ГОСТ 530-2012 марки М100	1000 шт.	0,38	0,111112	46167,00				5130		
		Стены										
18	Е11-080201-0101 1108-0201-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 21	Стены наружные простые из кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м	м3 кладки	18,26		33177,00 7807,40	3045,14 867,78	605812 142563	55605 15846	407644	147320 60251	813383
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
18.1	102640 С	Раствор кладочный цементно-известковый ГОСТ 28013-98 марки М25	м3	0,24	4,3824	19917,00				87284		
18.2	102867 С	Кирпич керамический рядовой полнотелый размерами 250 х 120 х 65 мм ГОСТ 530-2012 марки М100	1000 шт.	0,38	6,9388	46167,00				320344		
		Монолитные перемычки Прм-1, 2шт/АС-9										
19	Е11-060701-0109 1106-0701-0109 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Перемычки. Устройство/В15	м3	0,22		73647,57 18104,20	4523,17 1092,88	16202 3983	995 240	11224	3843 1604	21649
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
19.1	100533 С	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	1,015	0,2233	34489,00				7701		
19.2	131548 С	Брусок обрезной хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм ГОСТ 8486-86 сорт 3	м3	0,086	0,01892	100670,00				1905		
19.3	131600 С	Доска обрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более ГОСТ 8486-86 сорт 3	м3	0,0251	0,005522	100670,00				556		
20	Е11-060301-0701 1106-0301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т	0,01752		23956,34 22230,72	1437,62 462,40	420 389	25 8	6	362 63	844
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
20.1	128065 С	Проволока из низкоуглеродистой светлой стали, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 1,6 мм ГОСТ 3282-74	кг	3	0,05256	96,00				5		
21	С1214-210-0301 214-210-0301 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная термомеханически упрочненная Ат400 и Ат500 ГОСТ 34018-2016 диаметром от 6 до 18 мм/12мм	т	0,01392		344112,00 --	-- --	4790 --	-- --	4790	-- 383	5173
22	С1214-210-0301 214-210-0301 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная термомеханически упрочненная Ат400 и Ат500 ГОСТ 34018-2016 диаметром от 6 до 18 мм/6мм	т	0,0036		344112,00 --	-- --	1239 --	-- --	1239	-- 99	1338
		Пояс обвязки/АС-11										
23	Е11-060701-0201 1106-0701-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Пояса в опалубке. Устройство	м3	0,8		54554,55 12053,25	4896,22 1176,52	43644 9643	3917 941	30084	9631 4262	57537
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
23.1	100533 С	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	1,015	0,812	34489,00				28005		
24	С1214-210-0301 214-210-0301 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная термомеханически упрочненная Ат400 и Ат500 ГОСТ 34018-2016 диаметром от 6 до 18 мм/12мм	т	0,04686		344112,00 --	-- --	16125 --	-- --	16125	-- 1290	17415
25	С1214-210-0301 214-210-0301 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная термомеханически упрочненная Ат400 и Ат500 ГОСТ 34018-2016 диаметром от 6 до 18 мм/6мм	т	0,016632		344112,00	--	5723	--	5723	--	6181

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
						--	--	--	--	458	
		Покрытие/АС-11									
26	Е11-100104-0101 1110-0104-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Перекрытия с укладкой балок по каменным стенам с накатом из щитов. Устройство	м2 перекрытия	10,89	6116,23 1229,52	248,69 110,73	66606 13389	2708 1206	50509	13136 6379	86121
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
26.1	127727 С	Поковки из квадратных заготовок ГОСТ 8479-70	т	0,00136 0,01481	216199,00				3202		
26.2	133150 С	Щит перекрытий деревянный для малоэтажных домов ГОСТ 1005-86	м2	0,8 8,712	4647,00				40485		
27	С1215-202-0502 215-202-0502 РСНБ РК 2015	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 2 сорта ГОСТ 8486-86/Б-1	м3	0,26	123439,00 --	-- --	32094 --	-- --	32094	-- 2568	34662
28	С1235-101-0901 235-101-0901 РСНБ РК 2015	Толь гидроизоляционный ГОСТ 10923-93 ТГ-350	м2	2,4	238,00 --	-- --	571 --	-- --	571	-- 46	617
29	Е11-060301-0408 1106-0301-0408 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 22	Детали закладные весом до 20 кг. Установка	т	0,00718	933402,83 86304,00	1504,83 686,79	6702 620	11 5	6071	568 582	7852
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
29.1	130005 С	Закладные детали и детали крепления ГОСТ 23118-2012 массой не более 50 кг с преобладанием толстолистовой стали без отверстий и сбороосварочных операций	т	1 0,00718	845594,00				6071		
		Чердак/АС-11									
30	Е11-120101-1701 1112-0101-1701 РСНБ РК 2015	Стяжки выравнивающие цементно-песчаные толщиной 15 мм. Устройство	м2 стяжки	10,89	789,16 275,56	113,70 31,41	8594 3001	1238 342	4355	3075 934	12603
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
30.1	100328 С	Песок ГОСТ 8736-2014 природный	м3	0,0306 0,333234	2354,00				784		
30.2	102635 С	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М75	м3	0,0153 0,166617	20873,00				3478		
31	Е11-120101-1702 1112-0101-1702 РСНБ РК 2015 К=5	Стяжки выравнивающие цементно-песчаные. Устройство. добавлять на каждый 1 мм изменения толщины к норме 1112-0101-1701	м2 стяжки	10,89	119,99 5,10	8,44 2,43	1307 56	91 26	1160	75 111	1493
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
31.1	102635 С	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М75	м3	0,0051 0,055539	20873,00				1159		
32	Е11-120101-1303 1112-0101-1303 РСНБ РК 2015	Покрытия. Утепление плитами из минеральной ваты или перлита на битумной мастике в один слой	м2 утепляемого покрытия	10,89	1051,66 642,38	55,50 14,82	11453 6996	604 161	3853	6584 1443	19480
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
32.1	135836 С	Мастика битумная кровельная для горячего применения ГОСТ 2889-80 марки МБК-Г	кг	2,01 21,8889	145,00				3174		
33	С1234-101-0205 234-101-0205 РСНБ РК 2015	Плита теплоизоляционная из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем П 120-130	м3	1,3068	43126,00 --	-- --	56357 --	-- --	56357	-- 4509	60866

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
34	Е11-130501-0101 1113-0501-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Поверхности. Оклейка рубероидом или гидроизолом в 1 слой	м2	10,89	3410,10 1610,22	99,80 45,93	37136 17535	1087 500	18514	12444 3966	53547
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
34.1	135531 С	Рубероид морозостойкий марки РПМ-300 ГОСТ 10923-93	м2	1,14	12,4146	208,00			2582		
34.2	144635 С	Битум нефтяной строительный ГОСТ 6617-76 марки БН 70/30	т	0,003	0,03267	188829,00			6169		
34.3	144636 С	Битум нефтяной строительный ГОСТ 6617-76 марки БН 90/10	т	0,004	0,04356	188829,00			8225		
35	Е11-100114-0508 1110-0114-0508 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Настил защитный. Устройство по фермам	м2 покрытия	10,89		2599,72 388,88	32,52 14,47	28311 4235	355 158	23721	3953 2581	34845
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
35.1	131596 С	Доска обрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 16 мм ГОСТ 8486-86 сорт 3	м3	0,017	0,18513	100670,00			18637		
36	Е11-100403-0102 1110-0403-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 23	Потолки подвесные на одноуровневом металлическом каркасе с обшивкой -ИЗ ДВП. Устройство на анкерных подвесах	м2 потолка	10,89		3464,23 1526,57	15,97 6,68	37725 16624	174 73	20927	15027 4220	56973
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
36.1	131450 С	Соединитель одноуровневый для ПП-профиля размерами 60 мм х 27 мм	шт.	1,78	19,3842	85,00			1648		
36.2	149134 С	Лист гипсокартонный обычный ГКЛ СТ РК EN 520-2012 толщиной 9,5 мм	м2	1,03	11,2167	461,00			5171		
36.3	288012 С	Профиль направляющий ПН для гипсокартона, оцинкованный СТ РК 2621-2015 размерами 28 мм х 27 мм, толщиной стали от 0,4 до 0,45	м	0,6798	7,403022	211,00			1562		
36.4	288033 С	Профиль потолочный ПП для гипсокартона, оцинкованный СТ РК 2621-2015 размерами 60 мм х 27 мм, толщиной стали от 0,4 до 0,45	м	2,8634	31,182426	322,00			10041		
37	С1215-303-0102 215-303-0102 РСНБ РК 2015	Плиты древесностружечные многослойные и трехслойные, марки П-1, толщиной 18-20мм ГОСТ 10632-2007	100 м2	0,112167		209094,00 --	-- --	23453 --	-- --	23453	-- 1876	25329
		Кровля/АС-12									
38	Е11-100210-0101 1110-0210-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Стропила, мауэрлаты. Установка	м3 древесины в конструкции	0,234		22647,02 15989,00	1537,81 702,98	5299 3741	359 164	1199	3515 705	9520
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
38.1	135545 С	Толь гидроизоляционный ГОСТ 10923-93 ТГ-350	м2	3,38	0,79092	238,00			188		
38.2	249209 С	Паста антисептическая	т	0,00196	0,000459	605496,00			278		
38.3	286164 С	Гвоздь ГОСТ 283-75 строительный	кг	7,2	1,6848	392,00			660		
39	Е11-100115-0101 1110-0115-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Конструкции деревянные ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов. Огнезащита	м3 древесины в конструкции	0,234		9038,48 1077,96	66,65 30,99	2115 252	15 7	1848	234 188	2536
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
39.1	146859 С	Аммоний фосфорнокислый двузамещенный (диаммоний фосфат) ГОСТ 8515-75	т	0,0067	0,001568	1148617,00			1801		
40	Е11-120101-1503 1112-0101-1503 РСНБ РК 2015	Пароизоляция прокладная. Устройство в один слой/ТОЛЬ	м2 изолируемой поверхности	3		445,39 97,72	13,37 3,75	1336 293	40 11	1003	280 129	1745

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		В ТОМ ЧИСЛЕ:							785		
40.1	135545 С	Толь гидроизоляционный ГОСТ 10923-93 ТГ-350	м2	1,1	3,3	238,00			218		
40.2	135836 С	Мастика битумная кровельная для горячего применения ГОСТ 2889-80 марки МБК-Г	кг	0,5	1,5	145,00					
41	Е11-120101-0716 1112-0101-0716 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	Покрытия кровельные из профилированного оцинкованного листа. Устройство	м2 кровли	22		925,49 827,36	23,43 9,64	20361 18202	515 212	1644	16941 2984	40286
		В ТОМ ЧИСЛЕ:							480		
41.1	249436 С	Краска аэрозольная, объемом 400 мл	шт.	0,02	0,44	1090,00			951		
41.2	290060 С	Шуруп ГОСТ 1147-80 кровельный с резиновой прокладкой оцинкованный	кг	0,0426	0,9372	1015,00					
42	С1214-204-0108 214-204-0108 РСНБ РК 2015	Профилированный лист оцинкованный высотой профиля 8 мм СТ РК EN 508-1-2012 толщиной стали 0,6 мм	м2	22		3504,00 --	-- --	77088 --	-- --	77088	-- 6167	83255
43	С1215-204-0404 215-204-0404 РСНБ РК 2015	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 32 мм до 40 мм, 4 сорта ГОСТ 8486-86 ОБРЕШЕТКА,КАРНИЗНЫЙ ЩИТ	м3	0,1		100670,00 --	-- --	10067 --	-- --	10067	-- 805	10872
44	Е11-100115-0201 1110-0115-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Обрешетка под кровлю, покрытия и настилы по фермам. Огнезащита	м2 обработанной поверхности	22		315,43 40,83	3,09 1,44	6939 898	68 32	5973	837 622	8398
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								5812	
44.1	146859 С	Аммоний фосфорнокислый двузамещенный (диаммоний фосфат) ГОСТ 8515-75	т	0,00023	0,00506	1148617,00					
45	Е11-100102-0205 1110-0102-0205 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Стены. Устройство карнизов	м2 стен, фронтонов (за вычетом проемов) и развернутой поверхности карнизов	14		4303,61 1937,65	29,85 14,57	60251 27127	418 204	32706	24598 6788	91637
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								32508	
45.1	133140 С	Доска строганая в четверть, толщиной от 13 мм до 16 мм, 2 сорта	м3	0,0106	0,1484	219056,00					
46	С1215-204-0302 215-204-0302 РСНБ РК 2015	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 25 мм, 29мм 2 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,35		123439,00 --	-- --	43204 --	-- --	43204	-- 3456	46660
47	Е11-150403-0302 1115-0403-0302 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Окраска улучшенная масляными составами по дереву карнизов	м2 окрашиваемой поверхности	14		1179,61 973,15	3,88 1,92	16515 13624	54 27	2837	10921 2195	29631
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								795	
47.1	149395 С	Олифа "Оксоль" ГОСТ 32389-2013	кг	0,1	1,4	568,00				2015	
47.2	278579 С	Краска масляная МА-15 ГОСТ 10503-71	кг	0,298	4,172	483,00					

КРЫЛЬЦО Кр-1/АС-9

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
				8							
48	Е11-060201-0104 1106-0201-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Фундаменты общего назначения железобетонные объемом до 5 м3. Устройство/В10	м3	0,3	40646,97 5386,50	690,45 280,16	12194 1616	207 84	10371	1547 1099	14840
		В ТОМ ЧИСЛЕ:							9730		
48.1	100489 С	Бетон тяжелый класса В10 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	1,015	0,3045	31954,00					
49	С1214-403-0101 214-403-0101 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм(5мм) ГОСТ 23279-2012	т	0,0053	441876,00 --	-- --	2342 --	-- --	2342	-- 187	2529
50	Е11-110101-1702 1111-0101-1702 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 7	Покрытия мозаичные (терраццо) без рисунка толщиной 20 мм. Устройство	м2 покрытия	0,03	3208,66 2293,77	113,01 34,76	96 69	3 1	24	66 13	175
		В ТОМ ЧИСЛЕ:							20		
50.1	100489 С	Бетон тяжелый класса В10 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	0,0204	0,000612	31954,00			4		
50.2	248387 С	Опилки древесные	м3	0,0306	0,000918	4784,00					
		КОЗЫРЕК Кв-1 -1шт./АС-10									
51	Е11-090302-0301 1109-0302-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Связи и распорки из одиночных и парных уголков, гнутосварные профили для пролетов.Монтаж	т конструкций	0,05976	105416,18 79552,00	22799,34 7039,54	6300 4754	1363 421	183	3571 790	10660
		В ТОМ ЧИСЛЕ:							10		
51.1	131019 С	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей средняя масса сборочной единицы от 0,1 до 0,5 т	т	0,0002	0,000012	812316,00			17		
51.2	144746 С	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ 1759.0-87 строительный	т	0,00044	0,000026	647579,00			29		
51.3	146649 С	Кислород технический газообразный ГОСТ 5583-78	м3	1,2	0,071712	400,00			11		
51.4	147074 С	Канаты пеньковые пропитанные ГОСТ 30055-93	т	0,0001	0,000006	1863700,00			23		
51.5	272105 С	Растворитель для лакокрасочных материалов ГОСТ 7827-74	т	0,0006	0,000036	651547,00			62		
51.6	279826 С	Швеллер горячекатаный с внутренним уклоном граней полок из углеродистой стали ГОСТ 380-2005 № 22У-40У	т	0,00194	0,000116	532604,00					
52	Е11-090501-0202 1109-0501-0202 РСНБ РК 2015	Части опорные каркасов (колонны, подкрановые балки) одноэтажных производственных зданий. Электродуговая сварка при монтаже	т	0,05976	3464,10 2795,24	383,46 1,62	207 167	23 --	17	115 26	348
		В ТОМ ЧИСЛЕ:							17		
52.1	147347 С	Электроды, d=4 мм, Э46 ГОСТ 9466-75	т	0,0013	0,000078	219538,00					
53	С1222-525-0101 222-525-0101 РСНБ РК 2015	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т	т	0,05622	818975,00 --	-- --	46043 --	-- --	46043	-- 3683	49726
54	С1222-525-0401 222-525-0401 РСНБ РК 2015	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием толстолистовой стали средняя масса сборочной единицы до 0,5 т	т	0,00354	818918,00 --	-- --	2899 --	-- --	2899	-- 232	3131
55	Е11-150403-1003 1115-0403-1003 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Решетки, переплеты, радиаторы, трубы, диаметром менее 50 мм и тому подобное. Окраска масляная, количество окрасок 2	м2 окрашиваемой поверхности	1,73304	670,04	1,24	1161	2	241	735	2048

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
					529,52	0,62	918	1		152	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:							206		
55.1	278579 С	Краска масляная МА-15 ГОСТ 10503-71	кг	0,246 0,426328	483,00						
56	Е11-060301-0401 1106-0301-0401 РСНБ РК 2015	Болты анкерные. Установка в готовые гнезда с заделкой длиной до 1 м/МИ-1	т	0,00596	417289,01 414715,00	2574,01 1177,03	2487 2472	15 7	--	2256 379	5122
57	С1214-210-0301 214-210-0301 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная термомеханически упрочненная Ат400 и Ат500 ГОСТ 34018-2016 диаметром от 6 до 18 мм/12мм	т	0,0014	344112,00 --	-- --	482 --	-- --	482	-- 39	521
58	С1222-525-0401 222-525-0401 РСНБ РК 2015	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием толстолистовой стали средняя масса сборочной единицы до 0,5 т	т	0,00456	818918,00 --	-- --	3734 --	-- --	3734	-- 299	4033
59	Е11-120101-0705 1112-0101-0705 РСНБ РК 2015	Покрытие кровельное металлочерепицей без слуховых окон. Устройство по деревянной обрешетке с ее устройством/, МЕТАЛЛОЧЕРЕПИЦА С ЗАЩИТНЫМ ПОКРЫТИЕМ	м2 кровли	2,85	2960,95 2363,22	107,13 33,58	8439 6735	306 96	1398	6284 1178	15901
		В ТОМ ЧИСЛЕ:							799		
59.1	279796 С	Прокат листовой оцинкованный углеродистый ГОСТ 14918-80 толщиной от 0,5 до 0,75 мм	т	0,0004 0,00114	700886,00						
60	С1224-101-0202 224-101-0202 РСНБ РК 2015	Металлочерепица, толщина оцинкованной стали 0,45 мм, толщиной защитного покрытия от 31 мкм до 40 мкм СТ РК 2083-2011	м2	3,1521	3620,00 --	-- --	11411 --	-- --	11411	-- 913	12324
61	С1215-202-0504 215-202-0504 РСНБ РК 2015	Брусок обрезной хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм ГОСТ 8486-86 сорт 4	м3	0,024	100670,00 --	-- --	2416 --	-- --	2416	-- 193	2609
62	Е11-120101-1001 1112-0101-1001 РСНБ РК 2015	Покрытия мелкие (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали. Устройство	м2 покрытия	0,95	5353,60 1317,06	14,97 4,37	5086 1251	14 4	3821	1155 499	6740
		В ТОМ ЧИСЛЕ:							3795		
62.1	279796 С	Прокат листовой оцинкованный углеродистый ГОСТ 14918-80 толщиной от 0,5 до 0,75 мм	т	0,0057 0,005415	700886,00						
		Лестница ЛМ-1/АС-14									
63	Е11-090304-0101 1109-0304-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Лестницы прямолинейные и криволинейные, пожарные с ограждением. Монтаж	т конструкций	1,17499	85817,64 45286,30	27562,55 10190,86	100835 53211	32386 11974	15238	44978 11665	157478
		В ТОМ ЧИСЛЕ:							10196		
63.1	144746 С	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ 1759.0-87 строительный	т	0,0134 0,015745	647579,00				1032		
63.2	147347 С	Электроды, d=4 мм, Э46 ГОСТ 9466-75	т	0,004 0,0047	219538,00				1214		
63.3	279826 С	Швеллер горячекатаный с внутренним уклоном граней полок из углеродистой стали ГОСТ 380-2005 № 22У-40У	т	0,00194 0,002279	532604,00						
64	С1222-525-0104 222-525-0104 РСНБ РК 2015	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей средняя масса сборочной единицы свыше 1 до 3 т	т	1,17499	813350,00 --	-- --	955678 --	-- --	955678	-- 76454	1032132

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
65	Е11-130301-0406 1113-0301-0406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	34,07471		100,82 54,22	2,69 0,32	3435 1848	92 11	1495	1282 377	5095
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
65.1	149219 С	Грунтовка глифталевая ГФ-021 СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	т	0,00009	0,003067	439993,00				1349		
66	Е11-130301-1406 1113-0301-1406 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18 К=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	м2	34,07471		169,35 63,38	3,84 0,65	5771 2160	131 22	3480	1505 582	7859
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
66.1	287782 С	Эмаль СТ РК ГОСТ Р 51691-2003 ПФ-115	т	0,00018	0,006133	508438,00				3118		
67	Е11-060301-0407 1106-0301-0407 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 22	Детали закладные весом до 4 кг. Установка/МН-3	т	0,02216		1141722,83 294624,00	1504,83 686,79	25301 6529	33 15	18739	5955 2500	33757
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
67.1	130005 С	Закладные детали и детали крепления ГОСТ 23118-2012 массой не более 50 кг с преобладанием толстолистовой стали без отверстий и сборосварочных операций	т	1	0,02216	845594,00				18738		
		ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА/АС-8										
68	Е11-150403-0302 1115-0403-0302 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Потолки. Окраска улучшенная масляными составами по дереву	м2 окрашиваемой поверхности	8,52		1179,61 973,15	3,88 1,92	10050 8291	33 16	1726	6646 1336	18032
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
68.1	149395 С	Олифа "Оксоль" ГОСТ 32389-2013	кг	0,1	0,852	568,00				484		
68.2	278579 С	Краска масляная МА-15 ГОСТ 10503-71	кг	0,298	2,53896	483,00				1226		
69	Е11-150203-0203 1115-0203-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Стены внутри зданий. Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону улучшенное	м2 оштукатуриваемой поверхности	31		1809,72 1159,58	92,28 75,07	56101 35947	2861 2327	17293	30619 6938	93658
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
69.1	102682 С	Раствор отделочный ГОСТ 28013-98 тяжелый цементно-известковый 1:1:6	м3	0,0187	0,5797	26215,00				15197		
69.2	128246 С	Сетка проволочная тканая с квадратными ячейками, без покрытия ГОСТ 3826-82 размерами 20 мм х 20 мм х 1,6 мм	м2	0,0554	1,7174	1187,00				2039		
70	Е11-150204-0101 1115-0204-0101 РСНБ РК 2015	Откосы плоские оконные и дверные. Штукатурка поверхностей по бетону и камню	оштукатуриваемой поверхности	2		3945,54 2758,39	51,79 27,91	7891 5517	104 56	2270	4458 988	13337
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
70.1	102685 С	Раствор отделочный ГОСТ 28013-98 тяжелый известковый 1:2,5	м3	0,043	0,086	25794,00				2218		
71	Е11-150401-0201 1115-0401-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4 К=2	Поверхности внутри помещений. Окраска водными составами известковая по штукатурке/ЗА 2 РАЗА	м2 окрашиваемой поверхности	66,88		694,36 228,72	1,82 0,92	46439 15297	122 62	31020	12287 4698	63424
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
71.1	144600 С	Известь строительная негашеная комовая ГОСТ 9179-2018 сорт 1	т	0,00034	0,022739	32204,00				732		
71.2	249453 С	Шпатлевка клеевая ГОСТ 10277-90	кг	0,032	2,14016	88,00				188		
71.3	278545 С	Известь строительная гидравлическая порошкообразная	т	0,01	0,6688	44727,00				29913		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		ПОЛЫ/АС-8									
72	Е11-110101-1101 1111-0101-1101 РСНБ РК 2015	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	м2 стяжки	8,52	957,23 419,37	33,29 17,21	8156 3573	284 147	4299	3496 932	12585
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
72.1	102637 С	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М150	м3	0,0204 0,173808	24698,00				4293		
73	Е11-110101-2702 1111-0101-2702 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Покрытия из плиток керамических для полов многоцветных или одноцветных на цементном растворе. Устройство	м2 покрытия	8,52	4626,55 1492,48	86,03 41,53	39418 12716	733 354	25969	12286 4136	55840
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
73.1	102636 С	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М100	м3	0,013 0,11076	22594,00				2503		
73.2	248387 С	Опилки древесные	м3	0,0306 0,260712	4784,00				1247		
73.3	287797 С	Плитка керамическая ГОСТ 6787-2001 неглазурованная многоцветная толщиной от 7,5 мм до 13 мм	м2	1,02 8,6904	2556,00				22213		
		ОКНО/АС-8									
74	Е11-100501-0101 1110-0501-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	Проемы оконные площадью до 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей глухих,ОК-1	м2 проемов	1,08	3719,13 1946,14	197,95 98,72	4017 2102	214 107	1701	1988 480	6485
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
74.1	135963 С	Пена монтажная для герметизации стыков в баллончике емкостью 750 мл	шт.	0,92 0,9936	1712,00				1701		
75	С1223-102-0205 223-102-0205 РСНБ РК 2015	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм двухстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом однокамерным, поворотной фурнитурой: двухэлементные с поворотно-откидными	м2	1,08	32082,00 --	-- --	34649 --	-- --	34649	-- 2772	37421
76	Е11-100501-0401 1110-0501-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 8	Доски подоконные из ПВХ. Установка в стенах каменных толщиной до 0,51 м	п/м	1	1302,06 287,12	5,95 2,97	1302 287	6 3	1009	261 125	1688
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
76.1	135963 С	Пена монтажная для герметизации стыков в баллончике емкостью 750 мл	шт.	0,566 0,566	1712,00				969		
77	С1223-501-0105 223-501-0105 РСНБ РК 2015	Доски подоконные из ПВХ профилей не ламинированные шириной 350 мм ГОСТ 23166-99	м	1	1795,00 --	-- --	1795 --	-- --	1795	-- 144	1939
78	Е11-120101-1001 1112-0101-1001 РСНБ РК 2015	Покрытия мелкие (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали. Устройство	м2 покрытия	0,3	5353,60 1317,06	14,97 4,37	1606 395	4 1	1207	365 158	2128
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
78.1	279796 С	Прокат листовой оцинкованный углеродистый ГОСТ 14918-80 толщиной от 0,5 до 0,75 мм	т	0,0057 0,00171	700886,00				1199		
		ДВЕРИ/АС-8									
79	Е11-100107-0101 1110-0107-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Проемы дверные наружные площадью до 3 м2 в каменных стенах. Установка блоков	м2	1,68	3120,97 1361,09	580,96 171,77	5243 2287	976 289	1980	2318 605	8166

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		В ТОМ ЧИСЛЕ:							135		
79.1	131598 С	Доска обрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 25 мм ГОСТ 8486-86 сорт 3	м3	0,0008 0,001344	100670,00				356		
79.2	135545 С	Толь гидроизоляционный ГОСТ 10923-93 ТГ-350	м2	0,89 1,4952	238,00				1243		
79.3	135963 С	Пена монтажная для герметизации стыков в баллончике емкостью 750 мл	шт.	0,432 0,72576	1712,00						
80	С1261-104-0217 261-104-0217 РСНБ РК 2015	Блоки дверные входные однопольные с глухими полотнами ДНГ 21-9П, ДНГ 21-10П СТ РК 943-92	м2	1,68	15130,00 --	-- --	25418 --	-- --	25418	-- 2033	27451
		НАРУЖНАЯ ОТДЕЛКА/АС-4									
81	Е11-150201-0101 1115-0201-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Стены. Штукатурка улучшенная цементно-известковым раствором по камню/+ЦОКОЛЬ	м2 оштукатуриваемой поверхности	58,24	1521,31 989,21	36,56 32,52	88601 57612	2129 1894	28860	47604 10896	147102
		В ТОМ ЧИСЛЕ:							28856		
81.1	102682 С	Раствор отделочный ГОСТ 28013-98 тяжелый цементно-известковый 1:1:6	м3	0,0189 1,100736	26215,00						
82	Е11-150204-0101 1115-0204-0101 РСНБ РК 2015	Откосы плоские оконные и дверные. Штукатурка поверхностей по бетону и камню	оштукатуриваемой поверхности	0,6	3945,54 2758,39	51,79 27,91	2367 1655	31 17	681	1337 296	4001
		В ТОМ ЧИСЛЕ:							665		
82.1	102685 С	Раствор отделочный ГОСТ 28013-98 тяжелый известковый 1:2,5	м3	0,043 0,0258	25794,00						
83	Е11-150402-0301 1115-0402-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4 К=2	Фасады. Окраска с лесов по подготовленной поверхности, известковая/+ОТКОС	м2 фасада	56,6	933,09 114,32	1,39 0,65	52813 6471	79 37	46263	5206 4641	62660
		В ТОМ ЧИСЛЕ:							693		
83.1	144600 С	Известь строительная негашеная комовая ГОСТ 9179-2018 сорт 1	т	0,00038 0,021508	32204,00				45568		
83.2	278545 С	Известь строительная гидравлическая порошкообразная	т	0,018 1,0188	44727,00						
84	Е11-150402-0302 1115-0402-0302 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Фасады. Окраска с лесов по подготовленной поверхности, силикатная/ЦОКОЛЬ	м2 фасада	5	456,69 184,45	4,02 1,94	2283 922	20 10	1341	746 242	3271
		В ТОМ ЧИСЛЕ:							1071		
84.1	146546 С	Стекло жидкое калийное	т	0,000532 0,00266	402709,00				216		
84.2	249435 С	Краска силикатная ГОСТ 18958-73	кг	0,45 2,25	96,00						
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	**Тенге**				**2862038**	**114515**	**2220173**	**482806**	**3612435**
							527350	**39829**	**--**	**267587**	
		Стоимость общестроительных работ	**Тенге**				**1746342**				
		Материалы	**Тенге**				**847157**				
		Всего заработная плата	**Тенге**					**496652**			
		Стоимость материалов и конструкций	**Тенге**				**349224**				
		Накладные расходы	**Тенге**				**434142**				
		Сметная прибыль	**Тенге**				**174438**				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	**Тенге**				**2354922**				**339**
		Нормативная трудоемкость	**чел.-ч**					**496652**			
		Сметная заработная плата	**Тенге**				**1115696**				
		Стоимость металломонтажных работ	**Тенге**				**15438**				
		Материалы	**Тенге**					**70527**			
		Всего заработная плата	**Тенге**								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Стоимость материалов и конструкций	**Тенге**				**1008354**				
		Накладные расходы	**Тенге**				**48664**				
		Сметная прибыль	**Тенге**				**93149**				
		ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ	**Тенге**				**1257509**				**44**
		Нормативная трудоемкость	**чел.-ч**					**70527**			
		Сметная заработная плата	**Тенге**				**3612431**				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	**Тенге**								**383**
		Нормативная трудоемкость	**чел.-ч**					**567179**			
		Сметная заработная плата	**Тенге**								

РАЗДЕЛ 4. Технологическая часть 02-03-02

85	Ц13-370102-0202 1337-0102-0202 РСНБ РК 2015	Оборудование массой 0,05 т. Монтаж в помещении	шт.	2	62736,37 46383,20	14845,74 4666,13	125473 92766	29691 9332	3016	62280 15020	202773
86	Перечень	Установка обеззараживания воды УОВ-20	компл.	2	786107,14 --	-- --	1572214 --	-- --	1572214	-- --	1572214
86.1		*Отпускная цена -*			*776785,71*				*1553571,42*		
86.2		*Заготов.-складские расходы -*		*1,2%*	*9321,43*				*18642,86*		
87	Ц13-070401-0302 1307-0401-0302 РСНБ РК 2015	Агрегат насосный лопастный центробежный одноступенчатый и многоступенчатый, объемный, поршневой, приводной на отдельных фундаментных плитах, масса 1,8 т. Монт аж оборудования	комплект	2	125504,32 104493,00	11840,16 4717,20	251009 208986	23680 9434	18343	133236 30740	414985
88	Перечень	Насос дренажный DAB NOVA 600M-A 1 рабочий, с встроенным поплавком.	компл.	2	178003,57 --	-- --	356007 --	-- --	356007	-- --	356007
88.1		*Отпускная цена -*			*175892,86*				*351785,72*		
88.2		*Заготов.-складские расходы -*		*1,2%*	*2110,71*				*4221,43*		
89	Ц13-121101-0110 1312-1101-0110 РСНБ РК 2015	Арматура фланцевая с ручным приводом или без привода водопроводная на условное давление до 4 МПа, диаметр условного прохода 100 мм. Монтаж оборудования	шт.	6	11575,79 7236,93	3803,26 1528,25	69455 43422	22820 9170	3213	32081 8123	109658
90	С1242-101-0303 242-101-0303 РСНБ РК 2015	Задвижки параллельные фланцевые с выдвижным шпинделем 30ч6бр маховик для воды и пара, Т до 225°С, PN 10/16, DN 100 мм ГОСТ 5762-2002	шт.	6	28962,00 --	-- --	173772 --	-- --	173772	-- 13902	187674
91	Е11-160901-0501 1116-0901-0501 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Счетчики (водомеры), диаметр до 40 мм. Установка	счетчик (водомер)	2	693,99 642,47	32,98 16,19	1388 1285	66 32	37	1291 214	2893
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
91.1	149395 С	Олифа "Оксоль" ГОСТ 32389-2013	кг	0,01	0,02	568,00			11		
91.2	278579 С	Краска масляная МА-15 ГОСТ 10503-71	кг	0,02	0,04	483,00			19		
92	С1244-301-0601 244-301-0601 РСНБ РК 2015	Счетчик холодной воды турбинный класса С, DN 40, Qn 10 м3/ч, Tmax 50°С	шт.	2	162597,00 --	-- --	325194 --	-- --	325194	-- 26016	351210

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
93	Е11-160401-0404 1116-0401-0404 РСНБ РК 2015	Трубопроводы стальные диаметром до 100 мм. Установка фланцевых соединений	соединение	20	8148,56 2454,26	158,98 16,19	162971 49085	3180 324	110706	48421 16911	228303
		В ТОМ ЧИСЛЕ:							103600		
93.1	158887 С	Фланец плоский приварной PN 10 ГОСТ 33259-2015 диаметром 100	шт.	2 40	2590,00						
94	С1241-116-0210 241-116-0210 РСНБ РК 2015	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 100 ГОСТ 33259-2015	шт.	20	2590,00 --	-- --	51800 --	-- --	51800	-- 4144	55944
95	Ц13-121101-0110 1312-1101-0110 РСНБ РК 2015	Арматура фланцевая с ручным приводом или без привода водопроводная на условное давление до 4 МПа, диаметр условного прохода 100 мм. Монтаж оборудования	шт.	16	11575,79 7236,93	3803,26 1528,25	185213 115791	60852 24452	8570	85548 21661	292422
96	С1241-112-0147 241-112-0147 РСНБ РК 2015	Отвод бесшовный приварной крутоизогнутый 90°, наружным диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001) размерами 108х4,0 мм	шт.	8	1642,00 --	-- --	13136 --	-- --	13136	-- 1051	14187
97	С1241-113-0117 241-113-0117 РСНБ РК 2015	Тройник приварной бесшовный равнопроходной ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17376-2001) размерами 108х4,0 мм	шт.	4	2376,00 --	-- --	9504 --	-- --	9504	-- 760	10264
98	С1241-114-0121 241-114-0121 РСНБ РК 2015	Переход концентрический приварной из углеродистой и низколегированной стали, наружным диаметром от 32 до 159 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001) размерами 108х4,0-57х3,0 мм	шт.	4	949,00 --	-- --	3796 --	-- --	3796	-- 304	4100
99	Ц13-120101-0210 1312-0101-0210 РСНБ РК 2015	Трубопровод на условное давление не более 2,5 МПа, диаметр труб наружный 108 мм. Монтаж из готовых узлов в помещениях или на открытых площадках в пределах цехов	м трубопровода	7	3095,72 1699,95	1381,05 425,42	21670 11900	9667 2978	103	9075 2460	33205
100	С1241-102-0177 241-102-0177 РСНБ РК 2015	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 108х4,0 мм	м	7,035	4928,00 --	-- --	34668 --	-- --	34668	-- 2773	37441
101	Ц13-121001-0406 1312-1001-0406 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 21	Трубы, диаметр наружный 108 мм. Протравка и промывка различными реактивами	м трубопровода	--	2334,32 841,88	1492,44 648,48	-- --	-- --	--	-- --	--
102	Е11-130301-0406 1113-0301-0406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	10,66	100,82 54,22	2,69 0,32	1075 578	28 3	469	401 118	1594
		В ТОМ ЧИСЛЕ:							422		
102.1	149219 С	Грунтовка глифталевая ГФ-021 СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	т	0,00009 0,000959	439993,00						
103	Е11-130301-1406 1113-0301-1406 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18 К=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	м2	10,66	169,35 63,38	3,84 0,65	1805 676	41 7	1088	471 182	2458
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
103.1	287782 С	Эмаль СТ РК ГОСТ Р 51691-2003 ПФ-115	т	0,00018 0,001919	508438,00				976		
		Канализация напорная, дренажная									
104	Ц13-120101-0207 1312-0101-0207 РСНБ РК 2015	Трубопровод на условное давление не более 2,5 МПа, диаметр труб наружный 57 мм. Монтаж из готовых узлов в помещениях или на открытых площадках в пределах цехов									
			м трубопровода	10	2678,50	1164,62	26785	11646	374	11224	41050
					1476,53	363,49	14765	3635		3041	
105	С1241-102-0139 241-102-0139 РСНБ РК 2015	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 57х3,5 мм									
			м	10,05	2184,00	--	21949	--	21949	--	23705
					--	--	--	--		1756	
106	Ц13-121001-0403 1312-1001-0403 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 21	Трубы, диаметр наружный 57 мм. Протравка и промывка различными реактивами									
			м трубопровода	10	1321,39	819,50	13214	8195	--	5245	19936
					501,89	357,98	5019	3580		1477	
107	Ц13-121101-0107 1312-1101-0107 РСНБ РК 2015	Арматура фланцевая с ручным приводом или без привода водопроводная на условное давление до 4 МПа, диаметр условного прохода 50 мм. Монтаж оборудования									
			шт.	1	7796,98	2000,90	7797	2001	146	3936	12672
					5650,31	802,27	5650	802		939	
108	С1242-304-0606 242-304-0606 РСНБ РК 2015	Клапан обратный чугунный муфтовый для воды, Т до +225°С, PN 16, марки16кч11р (п) ГОСТ 33423-2015 DN 50									
			шт.	1	5792,00	--	5792	--	5792	--	6255
					--	--	--	--		463	
109	Е11-130301-0406 1113-0301-0406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз									
			м2	0,72	100,82	2,69	73	2	32	27	108
					54,22	0,32	39	--		8	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
109.1	149219 С	Грунтовка глифталевая ГФ-021 СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	т	0,00009 0,000065	439993,00				29		
110	Е11-130301-1406 1113-0301-1406 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18 К=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115									
			м2	0,72	169,35	3,84	122	2	74	32	166
					63,38	0,65	46	--		12	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
110.1	287782 С	Эмаль СТ РК ГОСТ Р 51691-2003 ПФ-115	т	0,00018 0,00013	508438,00				66		
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	**Тенге**				**3435882**	**171871**	**785782**	**393268**	**3981224**
							550008	**63749**	**1928221**	**152075**	
		Стоимость оборудования	**Тенге**				**1905357**				
		Заготов.складские расходы	**Тенге**				**22864**				
		ВСЕГО, Стоимость оборудования	**Тенге**				**1928221**				
		Стоимость монтажных работ	**Тенге**				**700616**				
		Материалы	**Тенге**				**33764**				
		Всего заработная плата	**Тенге**					**561682**			
		Накладные расходы	**Тенге**				**342625**				
		Сметная прибыль	**Тенге**				**83461**				
		ВСЕГО, Стоимость монтажных работ	**Тенге**				**1126702**				
		Нормативная трудоемкость	**чел.-ч**								**334**
		Сметная заработная плата	**Тенге**					**561682**			
		Стоимость общестроительных работ	**Тенге**				**3075**				
		Материалы	**Тенге**				**1663**				
		Всего заработная плата	**Тенге**					**1349**			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Накладные расходы	**Тенге**				**931**				
		Сметная прибыль	**Тенге**				**320**				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	**Тенге**				**4326**				
		Нормативная трудоемкость	**чел.-ч**								**1**
		Сметная заработная плата	**Тенге**					**1349**			
		Стоимость сантехнических работ	**Тенге**				**803970**				
		Материалы	**Тенге**				**110743**				
		Всего заработная плата	**Тенге**					**50726**			
		Стоимость материалов и конструкций	**Тенге**				**639611**				
		Накладные расходы	**Тенге**				**49712**				
		Сметная прибыль	**Тенге**				**68294**				
		ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ	**Тенге**				**921976**				
		Нормативная трудоемкость	**чел.-ч**								**30**
		Сметная заработная плата	**Тенге**					**50726**			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	**Тенге**				**3981225**				
		Нормативная трудоемкость	**чел.-ч**								**365**
		Сметная заработная плата	**Тенге**					**613757**			
		РАЗДЕЛ 5. ОТОПЛЕНИЕ									
111	Перечень	Печь электрическая ПЭТ-4 N-1,5кВт									
			шт	2	5963,57	--	11927	--		--	11927
					--	--	--	--	11927	--	
111.1		*Отпускная цена -*			*5892,86*				*11785,72*		
111.2		*Заготов.-складские расходы -*		*1,2%*	*70,71*				*141,43*		
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	**Тенге**				**11927**	--	--	--	**11927**
							--	--	**11927**	--	
		Стоимость оборудования	**Тенге**				**11786**				
		Заготов.складские расходы	**Тенге**				**141**				
		ВСЕГО, Стоимость оборудования	**Тенге**				**11927**				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	**Тенге**				**11927**				
		РАЗДЕЛ 6. Силовые электрооборудования 02-03-04									
112	Ц13-080304-0304 1308-0304-0304 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Шкаф (пульт) управления навесной, высота, ширина и глубина до 600х600х350 мм. Установка									
			шт.	1	4924,28	1463,92	4924	1464	98	2875	8423
					3362,00	631,35	3362	631		624	
113	С1247-201-0118 247-201-0118 РСНБ РК 2015	Щит распределительный навесной ГОСТ 32397-2013, типа ЩРн 18з-0 У2 IP54									
			шт.	1	6781,00	--	6781	--	6781	--	7323
					--	--	--	--		542	
114	Ц13-080303-0602 1308-0303-0602 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 100 А. Установка на конструкции на стене или колонне									
			шт.	1	6030,30	118,58	6030	118	2724	2324	9022
					3188,00	39,31	3188	39		668	
115	С1247-204-1651 247-204-1651 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический типа ВА47-63, характеристика "С" 3Р 32А 4,5 кА "С"									
			шт.	1	1535,00	--	1535	--	1535	--	1658
					--	--	--	--		123	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
116	Ц13-080303-0601 1308-0303-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне	шт.	8	3230,16 1594,00	22,32 --	25841 12752	179 --	12910	9181 2802	37824
117	С1247-204-0715 247-204-0715 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "С" 1Р 25А 4,5 кА "С"	шт.	8	558,00 --	-- --	4464 --	-- --	4464	-- 357	4821
118	Ц13-080304-0304 1308-0304-0304 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Шкаф (пульт) управления навесной, высота, ширина и глубина до 600х600х350 мм. Установка	шт.	2	4924,28 3362,00	1463,92 631,35	9849 6724	2928 1263	197	5750 1248	16847
119	С1243-901-0107 243-901-0107 РСНБ РК 2015	Бокс кроссовый с системой врезного контакта, устанавливается в абонентских кроссах и распределительных шкафах марки КС-К-100/20/прим.КМПн	шт.	2	3826,00 --	-- --	7652 --	-- --	7652	-- 612	8264
120	Ц13-080303-0601 1308-0303-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне	шт.	4	3230,16 1594,00	22,32 --	12921 6376	89 --	6456	4591 1401	18913
121	С1247-204-0715 247-204-0715 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "С" 1Р 25А 4,5 кА "С"	шт.	1	558,00 --	-- --	558 --	-- --	558	-- 45	603
122	С1247-204-0713 247-204-0713 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "С" 1Р 16А 4,5 кА "С"	шт.	3	527,00 --	-- --	1581 --	-- --	1581	-- 126	1707
123	Е11-210201-0105 1121-0201-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 23	Провода одножильные или многожильные в общей оплетке, суммарное сечение до 16 мм2. Прокладка первого провода в проложенных трубах и металлических рукавах	м	210	154,34 132,48	1,91 0,34	32411 27821	401 71	4189	20082 4200	56693
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
123.1	286295 С	Соединительный изолирующий зажим СИЗ-2 сечение от 7 до 30 мм2	100 шт.	0,004	0,84 3991,00					3352	
123.2	287729 С	Дюбель полипропиленовый универсальный с шурупами	кг	0,0021	0,441 836,00					369	
124	С1243-106-0501 243-106-0501 РСНБ РК 2015	Кабель силовой не распространяющий горение, число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг 3х1,5 (ок)-0,66	км	0,09	301095,00 --	-- --	27099 --	-- --	27099	-- 2168	29267
125	С1243-106-0502 243-106-0502 РСНБ РК 2015	Кабель силовой не распространяющий горение, число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг 3х2,5 (ок)-0,66	км	0,12	468325,00 --	-- --	56199 --	-- --	56199	-- 4496	60695
126	Ц13-080206-1901 1308-0206-1901 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 23	Труба винипластовая диаметром до 25 мм. Прокладка по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами	м	18	406,27 344,74	14,53 4,32	7313 6205	262 78	846	4524 947	12784

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
127	С1241-207-0302 241-207-0302 РСНБ РК 2015	Трубы гибкие гофрированные из ПВХ диаметром 20 мм	м	90	32,00 --	-- --	2880 --	-- --	2880	-- 230	3110
128	Ц13-080206-1902 1308-0206-1902 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 23	Труба винипластовая диаметром до 50 мм. Прокладка по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами	м	120	536,42 454,43	34,52 12,97	64370 54532	4142 1556	5696	40383 8380	113134
129	С1241-207-0303 241-207-0303 РСНБ РК 2015	Труба из поливинилхлорида ПВХ гибкая со структурированной стенкой диаметром 25 мм	м	120	45,00 --	-- --	5400 --	-- --	5400	-- 432	5832
130	Е11-210202-0201 1121-0202-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 23	Выключатели одноклавишные и двухклавишные, штепсельные розетки для скрытой проводки. Установка	шт.	1	401,01 308,67	0,36 0,18	401 309	-- --	92	222 50	673
130.1	264507 С	В ТОМ ЧИСЛЕ: Коробка ответвительная для твердых стен типа КМ41004, диаметром 80 мм, глубиной 40 мм	шт.	1,02 1,02	89,00				91		
131	С1247-214-0116 247-214-0116 РСНБ РК 2015	Розетка штепсельная Одноместная, для скрытой установки, с заземляющими контактами, с защитными шторками, до 250 В, от 10 А до 16 А, IP20	шт.	1	476,00 --	-- --	476 --	-- --	476	-- 38	514
132	Ц13-080208-0203 1308-0208-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Проводник заземляющий скрыто из стали полосовой сечением 100 мм2. Монтаж в подливке пола	м	15	305,93 203,71	62,05 21,62	4589 3056	930 324	603	2434 562	7584
133	С1214-208-0101 214-208-0101 РСНБ РК 2015	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 шириной от 10 до 25 мм, толщиной от 4 до 22 мм	т	0,0118	489955,00 --	-- --	5781 --	-- --	5781	-- 463	6244
134	С1243-907-4601 243-907-4601 РСНБ РК 2015	Держатель потолочный для подвеса кабельных лотков DR высотой 32 мм, шириной 60 мм, длиной 62 мм	шт.	15	327,00 --	-- --	4905 --	-- --	4905	-- 392	5297
135	Ц13-080206-1701 1308-0206-1701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 23	Труба стальная диаметром до 25 мм. Прокладка по установленным конструкциям, по стенам с креплением скобами	м	10	527,67 407,42	42,33 14,94	5277 4074	423 149	780	3041 665	8983
136	С1241-102-0103 241-102-0103 РСНБ РК 2015	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 20х2,0 мм	м	10	468,00 --	-- --	4680 --	-- --	4680	-- 374	5054
		Электроосвещение									
137	Ц13-080305-1301 1308-0305-1301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Ящик с понижающим трансформатором	шт	1	1883,84 1681,00	184,84 78,62	1884 1681	185 79	18	1267 252	3403

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
138	С1247-203-0101 247-203-0101 РСНБ РК 2015	Ящик с понижающим трансформатором ЯТП-0,25 220/12-2 36 УХЛ4 IP30, ГОСТ 12434-93	шт.	1	12891,00 --	-- --	12891 --	-- --	12891	-- 1031	13922
139	Ц13-080305-0410 1308-0305-0410 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Светильник количество ламп в светильнике до 2. Установка на подвесках в подвесных потолках	шт.	4	8561,32 4555,51	1187,50 851,08	34245 18222	4750 3404	11273	15571 3985	53801
140	С1247-101-0109 247-101-0109 РСНБ РК 2015	Светильник для люминесцентных ламп ГОСТ 17677-82 типа ЛСП44-2х36-001 IP65/ПРИМ.ARCTIC 2х36	шт.	4	17423,00 --	-- --	69692 --	-- --	69692	-- 5575	75267
141	Ц13-080305-0416 1308-0305-0416 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Светильник количество ламп в светильнике до 2. Установка на закладных деталях в подвесных потолках	шт.	2	2879,26 2000,39	874,18 619,38	5759 4001	1749 1239	9	3772 762	10294
142	С1247-101-0114 247-101-0114 РСНБ РК 2015	Светильник для люминесцентных ламп ГОСТ 17677-82/прим.НТПП1301	шт.	2	2694,00 --	-- --	5388 --	-- --	5388	-- 431	5819
143	С1247-101-0101 247-101-0101 РСНБ РК 2015	ПРИМ. СВЕТИЛЬНИК ПЕРЕНОСНОЙ РУЧНОЙ РВО-42	шт.	1	3990,00 --	-- --	3990 --	-- --	3990	-- 319	4309
144	С1261-303-0124 261-303-0124 РСНБ РК 2015 прим.	Лампы модели L18W, L36W/ЛБ-36,ЛБ-58,F8/T5	шт.	8	331,00 --	-- --	2648 --	-- --	2648	-- 212	2860
145	С1247-216-0801 247-216-0801 РСНБ РК 2015	Лампа для индикации состояния электрической цепи типа ЛК-22 коммутаторная, ADDS 22 мм LED 220В/ПРИМ.DULUX D18	шт.	2	532,00 --	-- --	1064 --	-- --	1064	-- 85	1149
146	Е11-210202-0201 1121-0202-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 23	Выключатели одноклавишные и двухклавишные, штепсельные розетки для скрытой проводки. Установка	шт.	1	401,01 308,67	0,36 0,18	401 309	-- --	92	222 50	673
146.1	264507 С	В ТОМ ЧИСЛЕ: Коробка ответвительная для твердых стен типа КМ41004, диаметром 80 мм, глубиной 40 мм	шт.	1,02	1,02	89,00			91		
147	С1247-212-0101 247-212-0101 РСНБ РК 2015	Выключатель скрытой проводки ГОСТ 30850.2.1-2002 Одноклавишный, до 250 В, от 4 А до 10 А, IP20	шт.	1	345,00 --	-- --	345 --	-- --	345	-- 28	373
148	Е11-210202-0202 1121-0202-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 23	Выключатели одноклавишные и двухклавишные, штепсельные розетки для открытой проводки. Установка	шт.	2	280,57 270,58	0,32 0,15	561 541	-- --	20	390 76	1027
148.1	145785 С	В ТОМ ЧИСЛЕ: Дюбели распорные полипропиленовые	100 шт.	0,0204	0,0408	450,00			18		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
149	С1247-212-0204 247-212-0204 РСНБ РК 2015	Выключатель одноклавишный с индикатором, открытой проводки, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток 10 А, степень защиты IP44 ГОСТ Р 51324.1-2012									
			шт.	2	396,00	--	792	--	792	--	855
					--	--	--	--		63	
150	С1261-303-0102 261-303-0102 РСНБ РК 2015	Коробки монтажные установочные для твердых стен модели КМ40001, диаметром 63 мм, глубиной 40 мм/У409 УХЛ4 прим.									
			шт.	8	32,00	--	256	--	256	--	276
					--	--	--	--		20	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	**Тенге**				**443833**	**17620**	**273060**	**116629**	**605297**
							153153	**8833**	--	**44834**	
		Стоимость монтажных работ	**Тенге**				**388719**				
		Материалы	**Тенге**				**41609**				
		Всего заработная плата	**Тенге**					**132935**			
		Стоимость материалов и конструкций	**Тенге**				**205717**				
		Накладные расходы	**Тенге**				**95713**				
		Сметная прибыль	**Тенге**				**38751**				
		ВСЕГО, Стоимость монтажных работ	**Тенге**				**523183**				
		Нормативная трудоемкость	**чел.-ч**								**83**
		Сметная заработная плата	**Тенге**					**132935**			
		Стоимость общестроительных работ	**Тенге**				**42154**				
		Материалы	**Тенге**				**4393**				
		Всего заработная плата	**Тенге**					**29051**			
		Стоимость материалов и конструкций	**Тенге**				**8380**				
		Накладные расходы	**Тенге**				**20916**				
		Сметная прибыль	**Тенге**				**5047**				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	**Тенге**				**68117**				
		Нормативная трудоемкость	**чел.-ч**								**19**
		Сметная заработная плата	**Тенге**					**29051**			
		Стоимость сантехнических работ	**Тенге**				**12960**				
		Стоимость материалов и конструкций	**Тенге**				**12960**				
		Сметная прибыль	**Тенге**				**1036**				
		ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ	**Тенге**				**13996**				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	**Тенге**				**605296**				
		Нормативная трудоемкость	**чел.-ч**								**102**
		Сметная заработная плата	**Тенге**					**161986**			

РАЗДЕЛ 7. СТОРОЖКА 03-01-01

Ленточные фундаменты/АС-11

151	Е11-060101-0119 1106-0101-0119 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Фундаменты ленточные бетонные. Устройство/В12,5, W6 F150	м3	5,28	42057,12	1410,90	222062	7449	194036	20497	261964
					3897,24	368,76	20577	1947		19405	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
151.1	279210 С	Бетон тяжелый класса В12,5 ГОСТ 7473-2010 F150, W6	м3	1,015	5,3592	34766,00			186318		
152	Е11-060301-0410 1106-0301-0410 РСНБ РК 2015	Слои подстилающие и набетонки. Армирование/С-1	т	0,0345312	18269,32	1591,96	631	55	1	546	1271
					16646,00	726,10	575	25		94	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
										1		
152.1	128064 С	Проволока из низкоуглеродистой светлой стали, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 1,1 мм ГОСТ 3282-74	кг	0,28	0,009669	112,00						
153	С1214-210-0301 214-210-0301 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная термомеханически упрочненная Ат400 и Ат500 ГОСТ 34018-2016 диаметром от 6 до 18 мм/12мм	т	0,0234432		344112,00 --	-- --	8067 --	-- --	8067	-- 645	8712
154	С1214-210-0301 214-210-0301 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная термомеханически упрочненная Ат400 и Ат500 ГОСТ 34018-2016 диаметром от 6 до 18 мм/8мм	т	0,011088		344112,00 --	-- --	3816 --	-- --	3816	-- 305	4121
155	Е11-080101-0301 1108-0101-0301 РСНБ РК 2015	Стены, фундаменты. Гидроизоляция горизонтальная цементная	м2 поверхности	5,6		1604,94 517,61	13,19 6,48	8988 2899	74 36	6015	2729 937	12655
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								4887		
155.1	102673 С	Раствор отделочный ГОСТ 28013-98 тяжелый цементный 1:2	м3	0,031	0,1736	28153,00				1128		
155.2	146546 С	Стекло жидкое калийное	т	0,0005	0,0028	402709,00						
156	Е11-080101-0307 1108-0101-0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м2 поверхности	28		936,94 337,93	20,68 3,24	26234 9462	579 91	16193	8884 2809	37928
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								14986		
156.1	295746 С	Мастика разная Мастика морозостойкая битумно-масляная МБ-50 ГОСТ 30693-2000	кг	2,4	67,2	223,00						
		Стены										
157	Е11-080201-0101 1108-0201-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 21	Стены наружные простые из кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м	м3 кладки	18,26		33177,00 7807,40	3045,14 867,78	605812 142563	55605 15846	407644	147320 60251	813383
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								87284		
157.1	102640 С	Раствор кладочный цементно-известковый ГОСТ 28013-98 марки М25	м3	0,24	4,3824	19917,00				320344		
157.2	102867 С	Кирпич керамический рядовой полнотелый размерами 250 х 120 х 65 мм ГОСТ 530-2012 марки М100	1000 шт.	0,38	6,9388	46167,00						
		Монолитные перемычки Прм-1, 2шт/АС-7										
158	Е11-060701-0109 1106-0701-0109 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Перемычки. Устройство/В15	м3	0,22		73647,57 18104,20	4523,17 1092,88	16202 3983	995 240	11224	3843 1604	21649
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								7701		
158.1	100533 С	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	1,015	0,2233	34489,00				1905		
158.2	131548 С	Брусок обрезной хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм ГОСТ 8486-86 сорт 3	м3	0,086	0,01892	100670,00				556		
158.3	131600 С	Доска обрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более ГОСТ 8486-86 сорт 3	м3	0,0251	0,005522	100670,00						
159	Е11-060301-0701 1106-0301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т	0,01752		23956,34 22230,72	1437,62 462,40	420 389	25 8	6	362 63	844
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								5		
159.1	128065 С	Проволока из низкоуглеродистой светлой стали, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 1,6 мм ГОСТ 3282-74	кг	3	0,05256	96,00						

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
160	С1214-210-0301 214-210-0301 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная термомеханически упрочненная Ат400 и Ат500 ГОСТ 34018-2016 диаметром от 6 до 18 мм/12мм	т	0,01392	344112,00	--	4790	--	4790	--	5173
					--	--	--	--		383	
161	С1214-210-0301 214-210-0301 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная термомеханически упрочненная Ат400 и Ат500 ГОСТ 34018-2016 диаметром от 6 до 18 мм/6мм	т	0,0036	344112,00	--	1239	--	1239	--	1338
					--	--	--	--		99	
		Пояс обвязки/АС-9									
162	Е11-060701-0201 1106-0701-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Пояса в опалубке. Устройство	м3	0,8	54554,55	4896,22	43644	3917	30084	9631	57537
					12053,25	1176,52	9643	941		4262	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
162.1	100533 С	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	1,015 0,812	34489,00				28005		
163	С1214-210-0301 214-210-0301 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная термомеханически упрочненная Ат400 и Ат500 ГОСТ 34018-2016 диаметром от 6 до 18 мм/12мм	т	0,04686	344112,00	--	16125	--	16125	--	17415
					--	--	--	--		1290	
164	С1214-210-0301 214-210-0301 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная термомеханически упрочненная Ат400 и Ат500 ГОСТ 34018-2016 диаметром от 6 до 18 мм/6мм	т	0,016632	344112,00	--	5723	--	5723	--	6181
					--	--	--	--		458	
		Покрытие/АС-9									
165	Е11-100104-0101 1110-0104-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Перекрытия с укладкой балок по каменным стенам с накатом из щитов. Устройство	м2 перекрытия	10,89	6116,23	248,69	66606	2708	50509	13136	86121
					1229,52	110,73	13389	1206		6379	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
165.1	127727 С	Поковки из квадратных заготовок ГОСТ 8479-70	т	0,00136 0,01481	216199,00				3202		
165.2	133150 С	Щит перекрытий деревянный для малоэтажных домов ГОСТ 1005-86	м2	0,8 8,712	4647,00				40485		
166	С1215-202-0502 215-202-0502 РСНБ РК 2015	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 2 сорта ГОСТ 8486-86/Б-1	м3	0,26	123439,00	--	32094	--	32094	--	34662
					--	--	--	--		2568	
167	С1235-101-0901 235-101-0901 РСНБ РК 2015	Толь гидроизоляционный ГОСТ 10923-93 ТГ-350	м2	2,4	238,00	--	571	--	571	--	617
					--	--	--	--		46	
168	Е11-060301-0408 1106-0301-0408 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 22	Детали закладные весом до 20 кг. Установка	т	0,00718	933402,83	1504,83	6702	11	6071	568	7852
					86304,00	686,79	620	5		582	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
168.1	130005 С	Закладные детали и детали крепления ГОСТ 23118-2012 массой не более 50 кг с преобладанием толстолистовой стали без отверстий и сборосварочных операций	т	1 0,00718	845594,00				6071		
		Чердак/АС-9									
169	Е11-120101-1701 1112-0101-1701 РСНБ РК 2015	Стяжки выравнивающие цементно-песчаные толщиной 15 мм. Устройство	м2 стяжки	10,89	789,16	113,70	8594	1238	4355	3075	12603

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
						275,56	31,41	3001	342		934	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
169.1	100328 С	Песок ГОСТ 8736-2014 природный	м3	0,0306	0,333234	2354,00				784		
169.2	102635 С	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М75	м3	0,0153	0,166617	20873,00				3478		
170	Е11-120101-1702 1112-0101-1702 РСНБ РК 2015 К=5	Стяжки выравнивающие цементно-песчаные. Устройство. добавлять на каждый 1 мм изменения толщины к норме 1112-0101-1701	м2 стяжки	10,89		119,99 5,10	8,44 2,43	1307 56	91 26	1160	75 111	1493
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
170.1	102635 С	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М75	м3	0,0051	0,055539	20873,00				1159		
171	Е11-120101-1303 1112-0101-1303 РСНБ РК 2015	Покрытия. Утепление плитами из минеральной ваты или перлита на битумной мастике в один слой	м2 утепляемого покрытия	10,89		1051,66 642,38	55,50 14,82	11453 6996	604 161	3853	6584 1443	19480
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
171.1	135836 С	Мастика битумная кровельная для горячего применения ГОСТ 2889-80 марки МБК-Г	кг	2,01	21,8889	145,00				3174		
172	С1234-101-0205 234-101-0205 РСНБ РК 2015	Плита теплоизоляционная из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем П 120-130	м3	1,3068		43126,00 --	-- --	56357 --	-- --	56357	-- 4509	60866
173	Е11-130501-0101 1113-0501-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Поверхности. Оклейка рубероидом или гидроизолом в 1 слой	м2	10,89		3410,10 1610,22	99,80 45,93	37136 17535	1087 500	18514	12444 3966	53547
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
173.1	135531 С	Рубероид морозостойкий марки РПМ-300 ГОСТ 10923-93	м2	1,14	12,4146	208,00				2582		
173.2	144635 С	Битум нефтяной строительный ГОСТ 6617-76 марки БН 70/30	т	0,003	0,03267	188829,00				6169		
173.3	144636 С	Битум нефтяной строительный ГОСТ 6617-76 марки БН 90/10	т	0,004	0,04356	188829,00				8225		
174	Е11-100114-0508 1110-0114-0508 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Настил защитный. Устройство по фермам	м2 покрытия	10,89		2599,72 388,88	32,52 14,47	28311 4235	355 158	23721	3953 2581	34845
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
174.1	131596 С	Доска обрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 16 мм ГОСТ 8486-86 сорт 3	м3	0,017	0,18513	100670,00				18637		
175	Е11-100403-0102 1110-0403-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 23	Потолки подвесные на одноуровневом металлическом каркасе с обшивкой -ИЗ ДВП. Устройство на анкерных подвесах	м2 потолка	10,89		3464,23 1526,57	15,97 6,68	37725 16624	174 73	20927	15027 4220	56973
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
175.1	131450 С	Соединитель одноуровневый для ПП-профиля размерами 60 мм х 27 мм	шт.	1,78	19,3842	85,00				1648		
175.2	149134 С	Лист гипсокартонный обычный ГКЛ СТ РК EN 520-2012 толщиной 9,5 мм	м2	1,03	11,2167	461,00				5171		
175.3	288012 С	Профиль направляющий ПН для гипсокартона, оцинкованный СТ РК 2621-2015 размерами 28 мм х 27 мм, толщиной стали от 0,4 до 0,45	м	0,6798	7,403022	211,00				1562		
175.4	288033 С	Профиль потолочный ПП для гипсокартона, оцинкованный СТ РК 2621-2015 размерами 60 мм х 27 мм, толщиной стали от 0,4 до 0,45	м	2,8634	31,182426	322,00				10041		
176	С1215-303-0102 215-303-0102 РСНБ РК 2015	Плиты древесностружечные многослойные и трехслойные, марки П-1, толщиной 18-20мм ГОСТ 10632-2007	100 м2	0,112167		209094,00 --	-- --	23453 --	-- --	23453	-- 1876	25329

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
177	Е11-100210-0101 1110-0210-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Стропила, мауэрлаты. Установка	м3 древесины в конструкции	0,234		22647,02 15989,00	1537,81 702,98	5299 3741	359 164	1199	3515 705	9520
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
177.1	135545 С	Толь гидроизоляционный ГОСТ 10923-93 ТГ-350	м2	3,38	0,79092	238,00				188		
177.2	249209 С	Паста антисептическая	т	0,00196	0,000459	605496,00				278		
177.3	286164 С	Гвоздь ГОСТ 283-75 строительный	кг	7,2	1,6848	392,00				660		
178	Е11-100115-0101 1110-0115-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Конструкции деревянные ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов. Огнезащита	м3 древесины в конструкции	0,234		9038,48 1077,96	66,65 30,99	2115 252	15 7	1848	234 188	2536
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
178.1	146859 С	Аммоний фосфорнокислый двузамещенный (диаммоний фосфат) ГОСТ 8515-75	т	0,0067	0,001568	1148617,00				1801		
179	Е11-120101-1503 1112-0101-1503 РСНБ РК 2015	Пароизоляция прокладная. Устройство в один слой/ТОЛЬ	м2 изолируемой поверхности	3		445,39 97,72	13,37 3,75	1336 293	40 11	1003	280 129	1745
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
179.1	135545 С	Толь гидроизоляционный ГОСТ 10923-93 ТГ-350	м2	1,1	3,3	238,00				785		
179.2	135836 С	Мастика битумная кровельная для горячего применения ГОСТ 2889-80 марки МБК-Г	кг	0,5	1,5	145,00				218		
180	Е11-120101-0716 1112-0101-0716 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	Покрытия кровельные из профилированного оцинкованного листа. Устройство	м2 кровли	22		925,49 827,36	23,43 9,64	20361 18202	515 212	1644	16941 2984	40286
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
180.1	249436 С	Краска аэрозольная, объемом 400 мл	шт.	0,02	0,44	1090,00				480		
180.2	290060 С	Шуруп ГОСТ 1147-80 кровельный с резиновой прокладкой оцинкованный	кг	0,0426	0,9372	1015,00				951		
181	С1214-204-0108 214-204-0108 РСНБ РК 2015	Профилированный лист оцинкованный высотой профиля 8 мм СТ РК EN 508-1-2012 толщиной стали 0,6 мм	м2	22		3504,00 --	-- --	77088 --	-- --	77088	-- 6167	83255
182	С1215-204-0404 215-204-0404 РСНБ РК 2015	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 32 мм до 40 мм, 4 сорта ГОСТ 8486-86 ОБРЕШЕТКА,КАРНИЗНЫЙ ЩИТ	м3	0,1		100670,00 --	-- --	10067 --	-- --	10067	-- 805	10872
183	Е11-100115-0201 1110-0115-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Обрешетка под кровлю, покрытия и настилы по фермам. Огнезащита	м2 обработанной поверхности	22		315,43 40,83	3,09 1,44	6939 898	68 32	5973	837 622	8398
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
183.1	146859 С	Аммоний фосфорнокислый двузамещенный (диаммоний фосфат) ГОСТ 8515-75	т	0,00023	0,00506	1148617,00				5812		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
184	Е11-100102-0205 1110-0102-0205 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Стены. Устройство карнизов	м2 стен, фронтонов (за вычетом проемов) и развернутой поверхности карнизов	14	4303,61 1937,65	29,85 14,57	60251 27127	418 204	32706	24598 6788	91637
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
184.1	133140 С	Доска строганая в четверть, толщиной от 13 мм до 16 мм, 2 сорта	м3	0,0106 0,1484	219056,00				32508		
185	С1215-204-0302 215-204-0302 РСНБ РК 2015	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 25 мм, 29мм 2 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,35	123439,00 --	-- --	43204 --	-- --	43204	-- 3456	46660
186	Е11-150403-0302 1115-0403-0302 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Окраска улучшенная масляными составами по дереву карнизов	м2 окрашиваемой поверхности	14	1179,61 973,15	3,88 1,92	16515 13624	54 27	2837	10921 2195	29631
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
186.1	149395 С	Олифа "Оксоль" ГОСТ 32389-2013	кг	0,1 1,4	568,00				795		
186.2	278579 С	Краска масляная МА-15 ГОСТ 10503-71	кг	0,298 4,172	483,00				2015		
		КРЫЛЬЦО Кр-1/АС-7									
187	Е11-060201-0104 1106-0201-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Фундаменты общего назначения железобетонные объемом до 5 м3. Устройство/В10	м3	0,3	40646,97 5386,50	690,45 280,16	12194 1616	207 84	10371	1547 1099	14840
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
187.1	100489 С	Бетон тяжелый класса В10 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	1,015 0,3045	31954,00				9730		
188	С1214-403-0101 214-403-0101 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм(5мм) ГОСТ 23279-2012	т	0,0053	441876,00 --	-- --	2342 --	-- --	2342	-- 187	2529
189	Е11-110101-1702 1111-0101-1702 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 7	Покрытия мозаичные (терраццо) без рисунка толщиной 20 мм. Устройство	м2 покрытия	0,03	3208,66 2293,77	113,01 34,76	96 69	3 1	24	66 13	175
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
189.1	100489 С	Бетон тяжелый класса В10 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	0,0204 0,000612	31954,00				20		
189.2	248387 С	Опилки древесные	м3	0,0306 0,000918	4784,00				4		
		КОЗЫРЕК Кв-1 -1шт./АС-8									
190	Е11-090302-0301 1109-0302-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Связи и распорки из одиночных и парных уголков, гнутосварные профили для пролетов.Монтаж	т конструкций	0,05976	105416,18 79552,00	22799,34 7039,54	6300 4754	1363 421	183	3571 790	10660
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
190.1	131019 С	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей средняя масса сборочной единицы от 0,1 до 0,5 т	т	0,0002 0,000012	812316,00				10		
190.2	144746 С	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ 1759.0-87 строительный	т	0,00044 0,000026	647579,00				17		
190.3	146649 С	Кислород технический газообразный ГОСТ 5583-78	м3	1,2 0,071712	400,00				29		
190.4	147074 С	Канаты пеньковые пропитанные ГОСТ 30055-93	т	0,0001 0,000006	1863700,00				11		

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
190.5	272105 С	Растворитель для лакокрасочных материалов ГОСТ 7827-74	т	0,0006	0,000036	651547,00				23		
190.6	279826 С	Швеллер горячекатаный с внутренним уклоном граней полок из углеродистой стали ГОСТ 380-2005 № 22У-40У	т	0,00194	0,000116	532604,00				62		
191	Е11-090501-0202 1109-0501-0202 РСНБ РК 2015	Части опорные каркасов (колонны, подкрановые балки) одноэтажных производственных зданий. Электродуговая сварка при монтаже	т		0,05976	3464,10 2795,24	383,46 1,62	207 167	23 --	17	115 26	348
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
191.1	147347 С	Электроды, d=4 мм, Э46 ГОСТ 9466-75	т	0,0013	0,000078	219538,00				17		
192	С1222-525-0101 222-525-0101 РСНБ РК 2015	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т	т		0,05622	818975,00 --	-- --	46043 --	-- --	46043	-- 3683	49726
193	С1222-525-0401 222-525-0401 РСНБ РК 2015	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием толстолистовой стали средняя масса сборочной единицы до 0,5 т	т		0,00354	818918,00 --	-- --	2899 --	-- --	2899	-- 232	3131
194	Е11-150403-1003 1115-0403-1003 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Решетки, переплеты, радиаторы, трубы, диаметром менее 50 мм и тому подобное. Окраска масляная, количество окрасок 2	м2 окрашиваемой поверхности		1,73304	670,04 529,52	1,24 0,62	1161 918	2 1	241	735 152	2048
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
194.1	278579 С	Краска масляная МА-15 ГОСТ 10503-71	кг	0,246	0,426328	483,00				206		
195	Е11-060301-0401 1106-0301-0401 РСНБ РК 2015	Болты анкерные. Установка в готовые гнезда с заделкой длиной до 1 м/МИ-1	т		0,00596	417289,01 414715,00	2574,01 1177,03	2487 2472	15 7	--	2256 379	5122
196	С1214-210-0301 214-210-0301 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная термомеханически упрочненная Ат400 и Ат500 ГОСТ 34018-2016 диаметром от 6 до 18 мм/12мм	т		0,00136	344112,00 --	-- --	468 --	-- --	468	-- 37	505
197	С1222-525-0401 222-525-0401 РСНБ РК 2015	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием толстолистовой стали средняя масса сборочной единицы до 0,5 т	т		0,00456	818918,00 --	-- --	3734 --	-- --	3734	-- 299	4033
198	Е11-120101-0705 1112-0101-0705 РСНБ РК 2015	Покрытие кровельное металлочерепицей без слуховых окон. Устройство по деревянной обрешетке с ее устройством/, МЕТАЛЛОЧЕРЕПИЦА С ЗАЩИТНЫМ ПОКРЫТИЕМ	м2 кровли		2,85	2960,95 2363,22	107,13 33,58	8439 6735	306 96	1398	6284 1178	15901
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
198.1	279796 С	Прокат листовой оцинкованный углеродистый ГОСТ 14918-80 толщиной от 0,5 до 0,75 мм	т	0,0004	0,00114	700886,00				799		
199	С1224-101-0202 224-101-0202 РСНБ РК 2015	Металлочерепица, толщина оцинкованной стали 0,45 мм, толщиной защитного покрытия от 31 мкм до 40 мкм СТ РК 2083-2011	м2		3,1521	3620,00 --	-- --	11411 --	-- --	11411	-- 913	12324
200	С1215-202-0504 215-202-0504 РСНБ РК 2015	Брусок обрезной хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм ГОСТ 8486-86 сорт 4	м3		0,024	100670,00 --	-- --	2416 --	-- --	2416	-- 193	2609

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
201	Е11-120101-1001 1112-0101-1001 РСНБ РК 2015	Покрытия мелкие (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали. Устройство	м2 покрытия	0,95		5353,60 1317,06	14,97 4,37	5086 1251	14 4	3821	1155 499	6740
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
201.1	279796 С	Прокат листовой оцинкованный углеродистый ГОСТ 14918-80 толщиной от 0,5 до 0,75 мм	т	0,0057	0,005415	700886,00				3795		
		ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА/АС-6										
202	Е11-150403-0302 1115-0403-0302 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Потолки. Окраска улучшенная масляными составами по дереву	м2 окрашиваемой поверхности	8,52		1179,61 973,15	3,88 1,92	10050 8291	33 16	1726	6646 1336	18032
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
202.1	149395 С	Олифа "Оксоль" ГОСТ 32389-2013	кг	0,1	0,852	568,00				484		
202.2	278579 С	Краска масляная МА-15 ГОСТ 10503-71	кг	0,298	2,53896	483,00				1226		
203	Е11-150203-0203 1115-0203-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Стены внутри зданий. Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону улучшенное	м2 оштукатуриваемой поверхности	31		1809,72 1159,58	92,28 75,07	56101 35947	2861 2327	17293	30619 6938	93658
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
203.1	102682 С	Раствор отделочный ГОСТ 28013-98 тяжелый цементно-известковый 1:1:6	м3	0,0187	0,5797	26215,00				15197		
203.2	128246 С	Сетка проволочная тканая с квадратными ячейками, без покрытия ГОСТ 3826-82 размерами 20 мм х 20 мм х 1,6 мм	м2	0,0554	1,7174	1187,00				2039		
204	Е11-150204-0101 1115-0204-0101 РСНБ РК 2015	Откосы плоские оконные и дверные. Штукатурка поверхностей по бетону и камню	оштукатуриваемой поверхности	2		3945,54 2758,39	51,79 27,91	7891 5517	104 56	2270	4458 988	13337
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
204.1	102685 С	Раствор отделочный ГОСТ 28013-98 тяжелый известковый 1:2,5	м3	0,043	0,086	25794,00				2218		
205	Е11-150401-0201 1115-0401-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4 К=2	Поверхности внутри помещений. Окраска водными составами известковая по штукатурке/ЗА 2 РАЗА	м2 окрашиваемой поверхности	32,9		694,36 228,72	1,82 0,92	22844 7525	60 30	15259	6044 2311	31199
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
205.1	144600 С	Известь строительная негашеная комовая ГОСТ 9179-2018 сорт 1	т	0,00034	0,011186	32204,00				360		
205.2	249453 С	Шпатлевка клеевая ГОСТ 10277-90	кг	0,032	1,0528	88,00				93		
205.3	278545 С	Известь строительная гидравлическая порошкообразная	т	0,01	0,329	44727,00				14715		
206	Е11-150107-0101 1115-0107-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Стены, столбы, пилястры и откосы (без карнизных, плинтусных и угловых плиток). Облицовка гладкая без установки плиток туалетного гарнитура на цементном растворе по кирпичу и бетону	м2 поверхности облицовки	1,5		5244,31 3028,00	23,00 11,78	7866 4542	35 18	3289	3648 921	12435
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
206.1	287772 С	Плитка керамическая глазурованная для внутренней облицовки стен, I сорта ГОСТ 6141-91 гладкая одноцветная	м2	1	1,5	1781,00				2672		
		ПОЛЫ/АС-6										
207	Е11-110101-0101 1111-0101-0101 РСНБ РК 2015	Грунт. Уплотнение гравием	м2 площади уплотнения	8,52		272,97 89,07	35,75 14,25	2326 759	304 121	1263	827 252	3496
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
207.1	100262 С	Гравий для строительных работ М1000 СТ РК 1284-2004 фракция 40-80 (70) мм	м3	0,051	0,43452	2904,00				1262		
208	Е11-110101-0209 1111-0101-0209 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	Слои подстилающие бетонные. Устройство с уплотнением трамбовками,В7,5, ТОЛЩ.80мм	м3 подстилающего слоя	0,6816		39285,95	7,20	26777	5	23671	2915	32067
						4549,38	--	3101	--		2375	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
208.1	100467 С	Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	1,02	0,695232	31669,00				22017		
209	Е11-110101-1101 1111-0101-1101 РСНБ РК 2015	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	м2 стяжки	8,52		957,23	33,29	8156	284	4299	3496	12585
						419,37	17,21	3573	147		932	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
209.1	102637 С	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М150	м3	0,0204	0,173808	24698,00				4293		
210	Е11-110101-3601 1111-0101-3601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 22	Покрытия из линолеума. Устройство на клее "Бустилат"	м2 покрытия	8,52		3427,49	48,90	29202	417	26099	2693	34446
						315,23	21,01	2686	179		2552	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
210.1	149919 С	Линолеум поливинилхлоридный ГОСТ 7251-77 коммерческий гомогенный, класс 33, 34	м2	1,04	8,8608	2824,00				25023		
211	Е11-110101-4003 1111-0101-4003 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Плинтуса поливинилхлоридные. Установка на самонарезающих винтах	м плинтусов	10,6		299,93	2,55	3179	27	2046	1050	4568
						104,36	1,05	1106	11		338	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
211.1	249765 С	Плинтус поливинилхлоридный ГОСТ 19111-2001	м	1,01	10,706	182,00				1948		
		ОКНО/АС-6										
212	Е11-100501-0101 1110-0501-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	Проемы оконные площадью до 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей глухих,ОК-1	м2 проемов	1,08		3719,13	197,95	4017	214	1701	1988	6485
						1946,14	98,72	2102	107		480	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
212.1	135963 С	Пена монтажная для герметизации стыков в баллончике емкостью 750 мл	шт.	0,92	0,9936	1712,00				1701		
213	С1223-102-0205 223-102-0205 РСНБ РК 2015	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм двухстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом однокамерным, поворотной фурнитурой: двухэлементные с поворотно-откидными	м2	1,08		32082,00	--	34649	--	34649	--	37421
						--	--	--	--		2772	
214	Е11-100501-0401 1110-0501-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 8	Доски подоконные из ПВХ. Установка в стенах каменных толщиной до 0,51 м	п/м	1		1302,06	5,95	1302	6	1009	261	1688
						287,12	2,97	287	3		125	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
214.1	135963 С	Пена монтажная для герметизации стыков в баллончике емкостью 750 мл	шт.	0,566	0,566	1712,00				969		
215	С1223-501-0105 223-501-0105 РСНБ РК 2015	Доски подоконные из ПВХ профилей не ламинированные шириной 350 мм ГОСТ 23166-99	м	1		1795,00	--	1795	--	1795	--	1939
						--	--	--	--		144	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
216	Е11-120101-1001 1112-0101-1001 РСНБ РК 2015	Покрытия мелкие (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали. Устройство	м2 покрытия	0,3	5353,60 1317,06	14,97 4,37	1606 395	4 1	1207	365 158	2128
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
216.1	279796 С	Прокат листовой оцинкованный углеродистый ГОСТ 14918-80 толщиной от 0,5 до 0,75 мм	т	0,0057 0,00171	700886,00				1199		
		ДВЕРИ/АС-6									
217	Е11-100107-0101 1110-0107-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Проемы дверные наружные площадью до 3 м2 в каменных стенах. Установка блоков	м2	1,68	3120,97 1361,09	580,96 171,77	5243 2287	976 289	1980	2318 605	8166
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
217.1	131598 С	Доска обрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 25 мм ГОСТ 8486-86 сорт 3	м3	0,0008 0,001344	100670,00				135		
217.2	135545 С	Толь гидроизоляционный ГОСТ 10923-93 ТГ-350	м2	0,89 1,4952	238,00				356		
217.3	135963 С	Пена монтажная для герметизации стыков в баллончике емкостью 750 мл	шт.	0,432 0,72576	1712,00				1243		
218	С1261-104-0217 261-104-0217 РСНБ РК 2015	Блоки дверные входные однопольные с глухими полотнами ДНГ 21-9П, ДНГ 21-10П СТ РК 943-92	м2	1,68	15130,00 --	-- --	25418 --	-- --	25418	-- 2033	27451
		НАРУЖНАЯ ОТДЕЛКА/АС-4									
219	Е11-150201-0101 1115-0201-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Стены. Штукатурка улучшенная цементно-известковым раствором по камню/+ЦОКОЛЬ	м2 оштукатуриваемой поверхности	58,24	1521,31 989,21	36,56 32,52	88601 57612	2129 1894	28860	47604 10896	147102
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
219.1	102682 С	Раствор отделочный ГОСТ 28013-98 тяжелый цементно-известковый 1:1:6	м3	0,0189 1,100736	26215,00				28856		
220	Е11-150204-0101 1115-0204-0101 РСНБ РК 2015	Откосы плоские оконные и дверные. Штукатурка поверхностей по бетону и камню	оштукатуриваемой поверхности	0,6	3945,54 2758,39	51,79 27,91	2367 1655	31 17	681	1337 296	4001
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
220.1	102685 С	Раствор отделочный ГОСТ 28013-98 тяжелый известковый 1:2,5	м3	0,043 0,0258	25794,00				665		
221	Е11-150402-0301 1115-0402-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4 К=2	Фасады. Окраска с лесов по подготовленной поверхности, известковая/+ОТКОС	м2 фасада	56,6	933,09 114,32	1,39 0,65	52813 6471	79 37	46263	5206 4641	62660
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
221.1	144600 С	Известь строительная негашеная комовая ГОСТ 9179-2018 сорт 1	т	0,00038 0,021508	32204,00				693		
221.2	278545 С	Известь строительная гидравлическая порошкообразная	т	0,018 1,0188	44727,00				45568		
222	Е11-150402-0302 1115-0402-0302 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Фасады. Окраска с лесов по подготовленной поверхности, силикатная/ЦОКОЛЬ	м2 фасада	5	456,69 184,45	4,02 1,94	2283 922	20 10	1341	746 242	3271
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
222.1	146546 С	Стекло жидкое калийное	т	0,000532 0,00266	402709,00				1071		
222.2	249435 С	Краска силикатная ГОСТ 18958-73	кг	0,45 2,25	96,00				216		
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7	**Тенге**				**2017006** **479444**	**85958** **28139**	**1451604** **--**	**443950** **196874**	**2657835**

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Стоимость общестроительных работ	**Тенге**				**1957823**				
		Материалы	**Тенге**				**1037634**				
		Всего заработная плата	**Тенге**					**502241**			
		Стоимость материалов и конструкций	**Тенге**				**361093**				
		Накладные расходы	**Тенге**				**440264**				
		Сметная прибыль	**Тенге**				**191844**				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	**Тенге**				**2589931**				
		Нормативная трудоемкость	**чел.-ч**								**342**
		Сметная заработная плата	**Тенге**					**502241**			
		Стоимость металломонтажных работ	**Тенге**				**59183**				
		Материалы	**Тенге**				**200**				
		Всего заработная плата	**Тенге**					**5342**			
		Стоимость материалов и конструкций	**Тенге**				**52676**				
		Накладные расходы	**Тенге**				**3686**				
		Сметная прибыль	**Тенге**				**5030**				
		ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ	**Тенге**				**67899**				
		Нормативная трудоемкость	**чел.-ч**								**4**
		Сметная заработная плата	**Тенге**					**5342**			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7	**Тенге**				**2657830**				
		Нормативная трудоемкость	**чел.-ч**								**346**
		Сметная заработная плата	**Тенге**					**507583**			

РАЗДЕЛ 8. ВОДОПРОВОД И КАНАЛИЗАЦИЯ 03-01-02

Сеть хозпитьевого водоснабжения В1

223	Е11-160501-0202 1116-0501-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 25 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб	м трубопровода	8		1852,89	17,24	14823	138	61	14333	31489
						1828,01	0,20	14624	2		2333	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
223.1	181698 С	Опора полипропиленовая PP-R одинарная (клипса) диаметром 25 мм	шт.	0,764	6,112	10,00				61		
224	С1241-201-0403 241-201-0403 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для водоснабжения РЕ 100 SDR 11 - 25х2,8 питьевая ГОСТ 18599-2001	м	8		130,00	--	1040	--	1040	--	1123
						--	--	--	--		83	
225	Е11-160601-0101 1116-0601-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм. Установка	шт.	2		2553,31	91,78	5107	183	549	4319	10180
						2187,36	16,19	4375	32		754	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
225.1	187338 С	Прокладки из паронита марки ПМБ толщина 1 мм, d=50 мм ГОСТ 15180-86	1000 шт.	0,002	0,004	31711,00				127		
225.2	293028 С	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ 1759.0-87 для санитарно-технических работ	т	0,0011	0,0022	165361,00				364		
226	С1242-301-1201 242-301-1201 РСНБ РК 2015	Клапан (вентиль) запорный чугунный муфтовый, для воды и пара, Т до +225°С, PN 16, марки 15кч18п(р),15кч33п ГОСТ 5761-2005 DN 15/прим. 15ч8р2	шт.	1		858,00	--	858	--	858	--	927
						--	--	--	--		69	
227	С1242-301-1202 242-301-1202 РСНБ РК 2015	Клапан (вентиль) запорный чугунный муфтовый, для воды и пара, Т до +225°С, PN 16, марки 15кч18п(р),15кч33п ГОСТ 5761-2005 DN 20/прим. 15ч8р2	шт.	1		1040,00	--	1040	--	1040	--	1123

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
					--	--	--	--		83	
		Сеть К1									
228	Е11-160501-0205 1116-0501-0205 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 50 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб	м трубопровода	5	2437,92	27,81	12190	139	111	11705	25806
					2388,02	0,71	11940	4		1912	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
228.1	181701 С	Опора полипропиленовая PP-R одинарная (клипса) диаметром 50 мм	шт.	0,445	2,225	44,00			98		
229	С1241-201-0408 241-201-0408 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для водоснабжения РЕ 100 SDR 11 ГОСТ 18599-2001 размерами 50х4,6 мм	м	5	492,00	--	2460	--	2460	--	2657
					--	--	--	--		197	
230	С1241-220-0201 241-220-0201 РСНБ РК 2015	Ревизия канализационная ПВХ с уплотнительной резинкой, с крышкой DN 50/ПРОЧИСТКА	шт.	1	209,00	--	209	--	209	--	226
					--	--	--	--		17	
231	Е11-161101-0101 1116-1101-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм. Испытание гидравлическое	м трубопровода	5	104,21	1,14	521	6	2	503	1106
					102,65	--	513	--		82	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
231.1	149395 С	Олифа "Оксоль" ГОСТ 32389-2013	кг	0,0002	0,001	568,00			1		
231.2	278579 С	Краска масляная МА-15 ГОСТ 10503-71	кг	0,0005	0,0025	483,00			1		
232	Е11-170101-0105 1117-0101-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Умывальники одиночные. Установка с подводкой холодной воды	комплект	1	2800,38	95,58	2800	95	293	2411	5628
					2412,31	48,38	2412	48		417	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
232.1	127727 С	Поковки из квадратных заготовок ГОСТ 8479-70	т	0,00036	0,00036	216199,00			78		
232.2	147076 С	Каболка	т	0,00007	0,00007	1358578,00			95		
232.3	295762 С	Замазка защитная	кг	0,2	0,2	357,00			71		
233	С1244-101-0102 244-101-0102 РСНБ РК 2015	Умывальник без пьедестала ГОСТ 30493-96 полукруглый, овальный, прямоугольный, трапециевидный со спинкой или без спинки размерами L 550 мм, В 420 мм	комплект	1	8000,00	--	8000	--	8000	--	8640
					--	--	--	--		640	
234	С1244-104-0601 244-104-0601 РСНБ РК 2015	Сифон ГОСТ 23289-94 бутылочный унифицированный с выпуском и вертикальным или горизонтальным отводом для умывальников, моек, раковин, бидэ СБУ	шт.	1	785,00	--	785	--	785	--	848
					--	--	--	--		63	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 8	**Тенге**				**49833**	**561**	**15408**	**33271**	**89753**
							33864	**86**	**--**	**6650**	
		Стоимость общестроительных работ	**Тенге**				**8000**				
		Стоимость материалов и конструкций	**Тенге**				**8000**				
		Сметная прибыль	**Тенге**				**640**				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	**Тенге**				**8640**				
		Стоимость сантехнических работ	**Тенге**				**41833**				
		Материалы	**Тенге**				**1013**				
		Всего заработная плата	**Тенге**					**33950**			
		Стоимость материалов и конструкций	**Тенге**				**6392**				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Накладные расходы	**Тенге**				**33271**				
		Сметная прибыль	**Тенге**				**6010**				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		**Тенге**				**81114**				
		Нормативная трудоемкость	**чел.-ч**								**21**
		Сметная заработная плата	**Тенге**					**33950**			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 8	**Тенге**				**89754**				
		Нормативная трудоемкость	**чел.-ч**								**21**
		Сметная заработная плата	**Тенге**					**33950**			
		РАЗДЕЛ 9. ЭЛЕКТРОСИЛОВОЕ ОБОРУДОВАНИЕ 03-01-03									
		Щит силовой распределительный с автоматами									
235	Ц13-080304-0304 1308-0304-0304 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Шкаф (пульт) управления навесной, высота, ширина и глубина до 600х600х350 мм. Установка	шт.	1	4924,28 3362,00	1463,92 631,35	4924 3362	1464 631	98	2875 624	8423
236	С1247-201-0136 247-201-0136 РСНБ РК 2015	Щит распределительный навесной ГОСТ 32397-2013, типа ЩРн П-12 IP41	шт.	1	2769,00 --	-- --	2769 --	-- --	2769	-- 222	2991
237	С1247-204-0759 247-204-0759 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "С" 3Р 25А 4,5 кА "С"	шт.	1	1691,00 --	-- --	1691 --	-- --	1691	-- 135	1826
238	С1247-204-0713 247-204-0713 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "С" 1Р 16А 4,5 кА "С"	шт.	2	527,00 --	-- --	1054 --	-- --	1054	-- 84	1138
239	С1247-204-2810 247-204-2810 РСНБ РК 2015	Автоматы дифференциальные АД12 2Р 16А 30 мА ГОСТ IEC 61009-12014	шт.	2	5358,00 --	-- --	10716 --	-- --	10716	-- 857	11573
		Электроосвещение									
240	Е11-210401-0502 1121-0401-0502 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Светильники для люминесцентных ламп, устанавливаемых на штырях, количество ламп до 4. Установка	шт.	1	3132,83 1769,56	26,14 11,79	3133 1770	26 12	1337	1283 353	4769
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
240.1	147531 С	Шпильки	комплект	2,04	2,04	649,00			1324		
241	С1247-101-0124 247-101-0124 РСНБ РК 2015	Светильник для люминесцентных ламп ГОСТ 17677-82 типа ЛПО 46-4х36-701/702 Norma/OPL/S-4X36	шт.	1	16754,00 --	-- --	16754 --	-- --	16754	-- 1340	18094
242	Е11-210401-0501 1121-0401-0501 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Светильники для люминесцентных ламп, устанавливаемых на штырях, количество ламп до 2. Установка	шт.	1	2624,61 1270,05	17,43 7,86	2625 1270	18 8	1337	920 284	3829
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
242.1	147531 С	Шпильки	комплект	2,04	2,04	649,00			1324		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
243	С1247-101-0107 247-101-0107 РСНБ РК 2015	Светильник для люминесцентных ламп ГОСТ 17677-82 типа ЛСП44-18-001 IP65/OD 111	шт.	1	9024,00 --	-- --	9024 --	-- --	9024	-- 722	9746
244	С1261-303-0124 261-303-0124 РСНБ РК 2015	Лампы /прим.	шт.	5	331,00 --	-- --	1655 --	-- --	1655	-- 132	1787
		Электроустановочные изделия									
245	Е11-210202-0201 1121-0202-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 23	Выключатели одноклавишные и двухклавишные, штепсельные розетки для скрытой проводки. Установка	шт.	3	401,01 308,67	0,36 0,18	1203 926	2 1	275	667 150	2020
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
245.1	264507 С	Коробка ответвительная для твердых стен типа КМ41004, диаметром 80 мм, глубиной 40 мм	шт.	1,02	89,00	3,06			272		
246	С1247-212-0101 247-212-0101 РСНБ РК 2015	Выключатель скрытой проводки ГОСТ 30850.2.1-2002 Одноклавишный, до 250 В, от 4 А до 10 А, IP20	шт.	1	345,00 --	-- --	345 --	-- --	345	-- 28	373
247	С1247-214-0116 247-214-0116 РСНБ РК 2015	Розетка штепсельная Одноместная, для скрытой установки, с заземляющими контактами, с защитными шторками, до 250 В, от 10 А до 16 А, IP20	шт.	2	476,00 --	-- --	952 --	-- --	952	-- 76	1028
248	Е11-210202-0202 1121-0202-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 23	Выключатели одноклавишные и двухклавишные, штепсельные розетки для открытой проводки. Установка	шт.	1	280,57 270,58	0,32 0,15	281 271	-- --	10	195 38	514
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
248.1	145785 С	Дюбели распорные полипропиленовые	100 шт.	0,0204	450,00	0,0204			9		
249	С1247-212-0204 247-212-0204 РСНБ РК 2015	Выключатель одноклавишный с индикатором, открытой проводки, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток 10 А, степень защиты IP44 ГОСТ Р 51324.1-2012	шт.	1	396,00 --	-- --	396 --	-- --	396	-- 32	428
250	С1247-212-0201 247-212-0201 РСНБ РК 2015	Выключатель открытой проводки ГОСТ 30850.2.1-2002 Одноклавишный, до 250 В, от 4 А до 10 А, IP20	шт.	1	286,00 --	-- --	286 --	-- --	286	-- 23	309
		Кабельные изделия									
251	Е11-210201-0105 1121-0201-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 23	Провода одножильные или многожильные в общей оплетке, суммарное сечение до 16 мм2. Прокладка первого провода в проложенных трубах и металлических рукавах	м	20	154,34 132,48	1,91 0,34	3087 2650	38 7	399	1913 400	5400
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
251.1	286295 С	Соединительный изолирующий зажим СИЗ-2 сечение от 7 до 30 мм2	100 шт.	0,004	3991,00	0,08			319		
251.2	287729 С	Дюбель полипропиленовый универсальный с шурупами	кг	0,0021	836,00	0,042			35		
252	С1243-106-0502 243-106-0502 РСНБ РК 2015	Кабель силовой не распространяющий горение, число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг 3х2,5 (ок)-0,66	км	0,01	468325,00 --	-- --	4683 --	-- --	4683	-- 375	5058

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
253	С1243-106-0501 243-106-0501 РСНБ РК 2015	Кабель силовой не распространяющий горение, число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг 3х1,5 (ок)-0,66	км	0,01	301095,00	--	3011	--	3011	--	3252
					--	--	--	--		241	
		Материалы									
254	С1247-202-0701 247-202-0701 РСНБ РК 2015	Коробка ответвительная с клеммными колодками типа КМ-212, IP 20/Л48 прим.	шт.	4	479,00	--	1916	--	1916	--	2069
					--	--	--	--		153	
255	С1261-303-0102 261-303-0102 РСНБ РК 2015	Коробки монтажные установочные для твердых стен модели КМ40001, диаметром 63 мм, глубиной 40 мм/У195 УХЛ4 прим.	шт.	6	32,00	--	192	--	192	--	207
					--	--	--	--		15	
256	Ц13-080206-1901 1308-0206-1901 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 23	Труба винипластовая диаметром до 25 мм. Прокладка по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами	м	18	406,27	14,53	7313	262	846	4524	12784
					344,74	4,32	6205	78		947	
257	С1241-207-0302 241-207-0302 РСНБ РК 2015	Трубы гибкие гофрированные из ПВХ диаметром 20 мм	м	18	32,00	--	576	--	576	--	622
					--	--	--	--		46	
		Электрооборудование									
258	С1245-201-0202 245-201-0202 РСНБ РК 2015	Электрический конвектор ЭВУБ-1,5, с терморегулятором	шт.	1	15407,00	--	15407	--	15407	--	16640
					--	--	--	--		1233	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 9	**Тенге**				**93993**	**1810**	**75729**	**12377**	**114880**
							16454	**737**	**--**	**8510**	
		Стоимость монтажных работ	**Тенге**				**67681**				
		Материалы	**Тенге**				**944**				
		Всего заработная плата	**Тенге**					**10276**			
		Стоимость материалов и конструкций	**Тенге**				**55444**				
		Накладные расходы	**Тенге**				**7399**				
		Сметная прибыль	**Тенге**				**6006**				
		ВСЕГО, Стоимость монтажных работ	**Тенге**				**81086**				
		Нормативная трудоемкость	**чел.-ч**								**6**
		Сметная заработная плата	**Тенге**					**10276**			
		Стоимость общестроительных работ	**Тенге**				**10329**				
		Материалы	**Тенге**				**3359**				
		Всего заработная плата	**Тенге**					**6915**			
		Накладные расходы	**Тенге**				**4978**				
		Сметная прибыль	**Тенге**				**1225**				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	**Тенге**				**16532**				
		Нормативная трудоемкость	**чел.-ч**								**5**
		Сметная заработная плата	**Тенге**					**6915**			
		Стоимость сантехнических работ	**Тенге**				**15983**				
		Стоимость материалов и конструкций	**Тенге**				**15983**				
		Сметная прибыль	**Тенге**				**1279**				
		ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ	**Тенге**				**17262**				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 9	**Тенге**				**114880**				
		Нормативная трудоемкость	**чел.-ч**								**11**
		Сметная заработная плата	**Тенге**					**17191**			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

РАЗДЕЛ 10. ПОЖАРНАЯ СИГНАЛИЗАЦИЯ 03-01-04

259	Ц13-100701-0105 1310-0701-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Приборы ПС на 1 луч. Монтаж оборудования	шт.	1	10036,56 9900,00	1,56 --	10037 9900	2 --	135	6039 1286	17362
260	С1248-303-0201 248-303-0201 РСНБ РК 2015	Прибор приемно-контрольный охранно-пожарный модели Гранит-2	шт.	1	21412,00 --	-- --	21412 --	-- --	21412	-- 1713	23125
261	Ц13-100701-0201 1310-0701-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Извещатель ПС автоматический тепловой электро-контактный, магнитоконтактный в нормальном исполнении. Монтаж оборудования	шт.	2	1659,09 1619,00	0,72 --	3318 3238	1 --	79	1975 423	5717
262	С1248-302-0104 248-302-0104 РСНБ РК 2015	Извещатель пожарный тепловой модели ИП 105-1D	шт.	2	2352,00 --	-- --	4704 --	-- --	4704	-- 376	5080
263	Ц13-100701-0202 1310-0701-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Извещатель ПС автоматический дымовой, фотоэлектрический, радиоизотопный, световой в нормальном исполнении. Монтаж оборудования	шт.	1	3309,09 3238,00	1,92 --	3309 3238	2 --	69	1975 423	5707
264	С1248-304-0211 248-304-0211 РСНБ РК 2015	Оповещатель комбинированный свето-звуковой модели Маяк-24-КП/прим Призма-201	шт.	1	1530,00 --	-- --	1530 --	-- --	1530	-- 122	1652
265	Ц13-100105-0508 1310-0105-0508 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	Провод однопарный. Прокладка с креплением проволочными скрепами по стене кирпичной	м провода	11	406,73 203,25	36,35 11,01	4474 2236	400 121	1838	1438 473	6385
266	С1243-303-0411 243-303-0411 РСНБ РК 2015	Провод для монтажа охранной сигнализации и связи, марки КСПВ 2х0,5	км	0,011	26765,00 --	-- --	294 --	-- --	294	-- 24	318
267	Ц13-080206-2202 1308-0206-2202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Провод одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 6 мм2. Затягивание первого в проложенные трубы и металлические рукава	м	9	115,54 94,02	1,82 0,79	1040 846	16 7	178	614 132	1787
268	С1243-401-0204 243-401-0204 РСНБ РК 2015	Монтажный провод на напряжение 250 В, число жил 3, марки ПУНП 3х1,5 мм2	км	0,009	201958,00 --	-- --	1818 --	-- --	1818	-- 145	1963
269	Ц13-080206-1901 1308-0206-1901 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 23	Труба винипластовая диаметром до 25 мм. Прокладка по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами	м	8	406,27 344,74	14,53 4,32	3250 2758	117 35	375	2011 421	5681
270	С1241-207-0202 241-207-0202 РСНБ РК 2015	Труба из поливинилхлорида ПВХ гладкая жесткая диаметром 20 мм	м	8	72,00	--	576	--	576	--	622

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
					--	--	--	--		46	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 10	**Тенге**				**55762**	**538**	**33008**	**14052**	**75399**
							22216	**163**	**--**	**5584**	
		Стоимость монтажных работ	**Тенге**				**55186**				
		Материалы	**Тенге**				**2674**				
		Всего заработная плата	**Тенге**					**22379**			
		Стоимость материалов и конструкций	**Тенге**				**29758**				
		Накладные расходы	**Тенге**				**14052**				
		Сметная прибыль	**Тенге**				**5538**				
		ВСЕГО, Стоимость монтажных работ	**Тенге**				**74776**				
		Нормативная трудоемкость	**чел.-ч**								**14**
		Сметная заработная плата	**Тенге**					**22379**			
		Стоимость сантехнических работ	**Тенге**				**576**				
		Стоимость материалов и конструкций	**Тенге**				**576**				
		Сметная прибыль	**Тенге**				**46**				
		ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ	**Тенге**				**622**				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 10	**Тенге**				**75398**				
		Нормативная трудоемкость	**чел.-ч**								**14**
		Сметная заработная плата	**Тенге**					**22379**			

РАЗДЕЛ 11. ОТОПЛЕНИЕ

271	Перечень	Печь электрическая ПЭТ-4 N-1,5кВт									
			шт	2	5963,57	--	11927	--		--	11927
					--	--	--	--	11927	--	
271.1		*Отпускная цена -*			*5892,86*				*11785,72*		
271.2		*Заготов.-складские расходы -*		*1,2%*	*70,71*				*141,43*		
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 11	**Тенге**				**11927**	--	--	--	**11927**
							--	--	**11927**	--	
		Стоимость оборудования	**Тенге**				**11786**				
		Заготов.складские расходы	**Тенге**				**141**				
		ВСЕГО, Стоимость оборудования	**Тенге**				**11927**				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 11	**Тенге**				**11927**				

РАЗДЕЛ 12. УБОРНАЯ 03-02

		Бетонные работы									
272	Е11-010101-0428 1101-0101-0428 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 20	Грунты 2 группы в траншеях. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,4 м3	м3 грунта	17,7122	337,48	337,48	5978	5978	--	738	7253
					--	57,86	--	1025		537	
273	Е11-010205-0302 1101-0205-0302 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2	м3 грунта	0,55	2417,18	--	1329	--	--	957	2469
					2417,18	--	1329	--		183	
274	Е11-010205-0502 1101-0205-0502 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	м3 грунта	3,43	1051,70	--	3607	--	--	2597	6701
					1051,70	--	3607	--		496	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
275	Е11-061301-0104 1106-1301-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Стены и плоские днища прямоугольных сооружений при толщине более 150 мм. Устройство/В7,5	м3	5,856	49072,91	3375,97	287371	19770	207863	61511	376793
					10201,17	1341,68	59738	7857		27911	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
275.1	279165 С	Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010 F100, W6	м3	1,015 5,94384	32974,00				195992		
276	С1214-403-0101 214-403-0101 РСНБ РК 2015	Сетки арматурная сварная из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм	т	0,0076	441876,00	--	3358	--	3358	--	3627
					--	--	--	--		269	
277	Е11-060101-0101 1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	Подготовка бетонная. Устройство	м3	0,63	22439,84	1150,71	14137	725	12448	1046	16398
					1530,90	293,52	964	185		1215	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
277.1	100463 С	Бетон тяжелый класса В3,5 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	1,02 0,6426	17672,00				11356		
278	Е11-090302-0401 1109-0302-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Прогоны при шаге ферм до 12 м при высоте здания до 25 м. Монтаж/(АС-5, фрагмент разреза 1-1)	т конструкций	0,04452	35540,59	10904,80	1582	485	213	721	2487
					19852,80	3602,59	884	160		184	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
278.1	144746 С	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ 1759.0-87 строительный	т	0,003 0,000134	647579,00				86		
278.2	147337 С	Электроды, d=4 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,0026 0,000116	211214,00				24		
278.3	272105 С	Растворитель для лакокрасочных материалов ГОСТ 7827-74	т	0,0006 0,000027	651547,00				17		
278.4	279826 С	Швеллер горячекатаный с внутренним уклоном граней полок из углеродистой стали ГОСТ 380-2005 № 22У-40У	т	0,00194 0,000086	532604,00				46		
279	С1222-512-0801 222-512-0801 РСНБ РК 2015	Прогоны дополнительные и кровельные из прокатных профилей	т	0,04452	816313,00	--	36342	--	36342	--	39249
					--	--	--	--		2907	
		Стены									
280	Е11-080201-0101 1108-0201-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 21	Стены наружные простые из кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м	м3 кладки	4,72	33177,00	3045,14	156595	14373	105371	38081	210250
					7807,40	867,78	36851	4096		15574	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
280.1	102640 С	Раствор кладочный цементно-известковый ГОСТ 28013-98 марки М25	м3	0,24 1,1328	19917,00				22562		
280.2	102867 С	Кирпич керамический рядовой полнотелый размерами 250 х 120 х 65 мм ГОСТ 530-2012 марки М100	1000 шт.	0,38 1,7936	46167,00				82805		
281	Е11-080201-0601 1108-0201-0601 РСНБ РК 2015	Вычитается позиция: Кладка из кирпича. Расшивка швов	м2 стен (без вычета проемов)	20,69	-354,56	--	-7336	--	--	-6822	-15291
					-354,56	--	-7336	--		-1133	
282	Е11-150201-0101 1115-0201-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Стены. Штукатурка улучшенная цементно-известковым раствором по камню	м2 оштукатуриваемой поверхности	18,88	1521,31	36,56	28722	690	9356	15432	47687
					989,21	32,52	18676	614		3532	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
282.1	102682 С	Раствор отделочный ГОСТ 28013-98 тяжелый цементно-известковый 1:1:6	м3	0,0189 0,356832	26215,00				9354		

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
283	Е11-150212-0101 1115-0212-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Стены. Отделка поверхности механизированная под фактуру шагрень	м2 отделываемой поверхности	18,88		311,41	5,56	5879	105	2850	2347	8884
						154,87	0,49	2924	9		658	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
283.1	147149 С	Дисперсия поливинилацетатная гомополимерная пластифицированная ГОСТ 18992-97	кг	0,04	0,7552	305,00				230		
283.2	149649 С	Латекс синтетический СКС-65 ГП ГОСТ 10564-75	кг	0,1	1,888	1122,00				2118		
284	Е11-150203-0201 1115-0203-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Стены внутри зданий. Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону простое	м2 оштукатуриваемой поверхности	11,38		1451,47	86,74	16518	987	4524	9462	28058
						967,20	72,09	11007	820		2078	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
284.1	102682 С	Раствор отделочный ГОСТ 28013-98 тяжелый цементно-известковый 1:1:6	м3	0,0151	0,171838	26215,00				4505		
285	Е11-150401-0201 1115-0401-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Поверхности внутри помещений. Окраска водными составами известковая по штукатурке	м2 окрашиваемой поверхности	13,21		123,55	0,91	1632	12	109	1213	3073
						114,36	0,46	1511	6		228	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
285.1	144600 С	Известь строительная негашеная комовая ГОСТ 9179-2018 сорт 1	т	0,00017	0,002246	32204,00				72		
285.2	249453 С	Шпатлевка клеевая ГОСТ 10277-90	кг	0,016	0,21136	88,00				19		
		Заполнение дверного проема										
286	Е11-100107-0101 1110-0107-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Проемы дверные наружные площадью до 3 м2 в каменных стенах. Установка блоков	м2	1,83		3120,97	580,96	5711	1063	2157	2525	8895
						1361,09	171,77	2491	314		659	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
286.1	131598 С	Доска обрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 25 мм ГОСТ 8486-86 сорт 3	м3	0,0008	0,001464	100670,00				147		
286.2	135545 С	Толь гидроизоляционный ГОСТ 10923-93 ТГ-350	м2	0,89	1,6287	238,00				388		
286.3	135963 С	Пена монтажная для герметизации стыков в баллончике емкостью 750 мл	шт.	0,432	0,79056	1712,00				1353		
287	С1223-201-0102 223-201-0102 РСНБ РК 2015	Блок дверной внутренний с декоративной облицовкой бумажно-слоистым пластиком СТ РК 943-92 однопольный с глухими полотнами ДГ 21-7П, ДГ 21-8П	м2	1,59		7622,00	--	12119	--	12119	--	13089
						--	--	--	--		970	
288	Е11-150501-0105 1115-0501-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Фрамуги с одинарным переплетом. Остекление оконным стеклом толщиной 3 мм	м2 площади проемов по наружному обводу коробок	0,24		2003,71	20,60	481	5	373	84	610
						428,18	7,29	103	2		45	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
288.1	146344 С	Стекло листовое бесцветное ГОСТ 111-2014 толщиной 3 мм	м2	0,87	0,2088	1655,00				346		
289	С1223-502-0201 223-502-0201 РСНБ РК 2015	Петля ГОСТ 5088-2005 Петля накладная ПН1, ПН2, ПН3	шт.	2		520,00	--	1040	--	1040	--	1123
						--	--	--	--		83	
290	С1223-502-0401 223-502-0401 РСНБ РК 2015	Защелка ГОСТ 5089-2011 врезная ЗЩ	шт.	1		1488,00	--	1488	--	1488	--	1607

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
					--	--	--	--		119	
		Деревянные конструкции пола									
291	Е11-100102-0401 1110-0102-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	Элементы каркаса из брусьев. Установка	м3 древесины в конструкции	0,05	42282,07 29430,00	1243,83 582,84	2114 1472	62 29	580	1351 277	3742
292	С1215-202-0503 215-202-0503 РСНБ РК 2015	Брусок обрезной хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм ГОСТ 8486-86 сорт 3	м3	0,05	100670,00 --	-- --	5034 --	-- --	5034	-- 403	5437
293	Е11-100114-0505 1110-0114-0505 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Настил рабочий толщиной 40 мм сплошной. Устройство по фермам	м2 покрытия	1,6	5200,68 401,28	68,31 30,45	8321 642	110 49	7569	622 715	9658
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
293.1	131599 С	Доска обрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 32 мм до 40 мм ГОСТ 8486-86 сорт 3	м3	0,042 0,0672	100670,00				6765		
294	Е11-100201-0101 1110-0201-0101 РСНБ РК 2015	Щиты. Укладка над подпольными каналами	м2	0,9	3700,11 252,11	143,00 65,42	3330 227	129 59	2974	257 287	3874
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
294.1	268274 С	Щиты настила	м2	1 0,9	3305,00				2975		
295	Е11-100102-0401 1110-0102-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	Элементы каркаса из брусьев. Установка/(Вытяжная труба)	м3 древесины в конструкции	0,074	172672,05 29430,00	1243,83 582,84	12778 2178	92 43	10508	1999 1182	15959
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
295.1	131542 С	Брус обрезной хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 100 мм до 125 мм ГОСТ 8486-86 сорт	м3	0,93 0,06882	123439,00				8495		
		Кровля									
296	Е11-120101-0702 1112-0101-0702 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	Кровли из волнистых асбестоцементных листов, профиль средний. Устройство по деревянной обрешетке с ее устройством	м2 кровли	3,8	2422,37 585,97	83,26 29,25	9205 2227	316 111	6662	2151 908	12264
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
296.1	135411 С	Лист асбестоцементный 8-волновый среднего профиля 40/150, толщиной 5,8 мм, ГОСТ 30340-2012	м2	1,28 4,864	976,00				4747		
297	С1215-202-0504 215-202-0504 РСНБ РК 2015	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 4 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,041	100670,00 --	-- --	4127 --	-- --	4127	-- 330	4457
298	Е11-100115-0201 1110-0115-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Обрешетка под кровлю, покрытия и настилы по фермам. Огнезащита	м2 обработанной поверхности	3,8	315,43 40,83	3,09 1,44	1199 155	11 5	1033	145 107	1451
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
298.1	146859 С	Аммоний фосфорнокислый двузамещенный (диаммоний фосфат) ГОСТ 8515-75	т	0,00023 0,000874	1148617,00				1004		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
299	Е11-100105-0101 1110-0105-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Стропила, мауэрлат, лежень, брусок. Установка	м3 древесины в конструкции	0,119	172998,95 28442,70	1609,53 702,98	20587 3385	192 84	17010	3122 1897	25605
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
299.1	131541 С	Брусок обрезной хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм ГОСТ 8486-86 сорт 2	м3	0,16 0,01904	123439,00				2350		
299.2	131578 С	Доска обрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более ГОСТ 8486-86 сорт 1	м3	0,83 0,09877	123439,00				12192		
300	Е11-100115-0101 1110-0115-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Конструкции деревянные. Огнезащита	м3 древесины в конструкции	0,119	9038,48 1077,96	66,65 30,99	1076 128	8 4	940	119 96	1290
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
300.1	146859 С	Аммоний фосфорнокислый двузамещенный (диаммоний фосфат) ГОСТ 8515-75	т	0,0067 0,000797	1148617,00				916		
		Отмостки и бетонный лоток									
301	Е11-060101-0101 1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	Подготовка бетонная. Устройство	м3	1,1715	36716,78 1530,90	1150,71 293,52	43014 1793	1348 344	39873	1945 3597	48556
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
301.1	100467 С	Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	1,02 1,19493	31669,00				37842		
302	Е11-270701-0101 1127-0701-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2	Покрытия дорожек и тротуаров асфальтобетонные однослойные из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 3 см. Устройство	м2 покрытия	7,81	320,20 221,90	3,32 1,27	2501 1733	26 10	742	1882 351	4734
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
302.1	100328 С	Песок ГОСТ 8736-2014 природный	м3	0,005 0,03905	2354,00				92		
302.2	144640 С	Битум нефтяной дорожный вязкий СТ РК 1373-2013 марки БНД	т	0,0006 0,004686	138680,00				650		
303	Е11-110101-0209 1111-0101-0209 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	Лотки бетонные. Устройство с уплотнением трамбовками. Устройство	м3 подстилающего слоя	0,2	39285,95 4549,38	7,20 --	7857 910	1 --	6946	855 697	9409
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
303.1	100467 С	Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	1,02 0,204	31669,00				6460		
		Гидроизоляционные работы									
304	Е11-080101-0401 1108-0101-0401 РСНБ РК 2015	Стены и фундаменты. Боковая изоляция глиной	м3 изолирующего слоя	6,62	12078,37 7858,62	1827,00 939,02	79959 52024	12094 6216	15841	54164 10730	144852
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
304.1	100007 С	Глина природная	м3	1,15 7,613	2077,00				15812		
305	Е11-080201-1601 1108-0201-1601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Стенки прижимные гидроизоляции в 1/2 кирпича на битумной мастике. Кладка	м2 стенки	18,54	5866,47 1504,05	320,87 30,89	108764 27885	5949 573	74930	26466 10818	146048
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
305.1	102867 С	Кирпич керамический рядовой полнотелый размерами 250 х 120 х 65 мм ГОСТ 530-2012 марки М100	1000 шт.	0,051 0,94554	46167,00				43653		
305.2	135836 С	Мастика битумная кровельная для горячего применения ГОСТ 2889-80 марки МБК-Г	кг	11,6 215,064	145,00				31184		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
306	Е11-080101-0305 1108-0101-0305 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 20	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая оклеечная по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу и бетону в 2 слоя/(гидроизолом)	м2 поверхности	35,38	3168,94 550,31	7,33 2,19	112117 19470	259 77	92388	18179 10424	140720
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
306.1	135569 С	Гидроизол гидроизоляционный ГИ-Г ГОСТ 7415-86	м2	2,3 81,374	301,00				24494		
306.2	135822 С	Мастика битумно-гидроизоляционная холодного применения для фундамента ГОСТ 30693-2000	кг	3,09 109,3242	571,00				62424		
307	Е11-150201-0101 1115-0201-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Стены. Штукатурка улучшенная цементно-известковым раствором по камню	м2 оштукатуриваемой поверхности	15,09	1521,31 989,21	36,56 32,52	22957 14927	552 491	7478	12334 2823	38115
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
307.1	102682 С	Раствор отделочный ГОСТ 28013-98 тяжелый цементно-известковый 1:1:6	м3	0,0189 0,285201	26215,00				7477		
308	Е11-110101-1508 1111-0101-1508 РСНБ РК 2015	Покрытия цементные. Железнение	м2 покрытия	15,09	180,46 159,40	4,17 1,51	2723 2405	63 23	255	2282 400	5406
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
308.1	144476 С	Портландцемент бездобавочный ГОСТ 10178-85 ПЦ 400-Д0	т	0,0006 0,009054	28079,00				254		
309	Е11-410103-0106 1141-0103-0106 РСНБ РК 2015	Поверхности бетонные вертикальные. Изоляция окрасочная разжиженным битумом в три слоя	м2	15,09	1444,92 834,68	28,74 --	21804 12595	434 --	8775	9950 2540	34295
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
309.1	144664 С	Битум нефтяной строительный изоляционный ГОСТ 9812-74 марки БНИ V	т	0,0049 0,073941	118619,00				8771		
309.2	147047 С	Ветошь	кг	0,003 0,04527	90,00				4		
310	Е11-410103-0102 1141-0103-0102 РСНБ РК 2015	Поверхности бетонные горизонтальные. Изоляция окрасочная разжиженным битумом в три слоя	м2	3,33	1158,39 560,59	28,16 --	3857 1867	94 --	1896	1475 427	5758
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
310.1	144664 С	Битум нефтяной строительный изоляционный ГОСТ 9812-74 марки БНИ V	т	0,0048 0,015984	118619,00				1896		
310.2	147047 С	Ветошь	кг	0,003 0,00999	90,00				1		
311	Е11-080101-0301 1108-0101-0301 РСНБ РК 2015	Стены, фундаменты. Гидроизоляция горизонтальная цементная с жидким стеклом	м2 поверхности	3,33	1222,44 517,61	13,19 6,48	4071 1724	44 22	2303	1623 456	6150
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
311.1	102633 С	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М25	м3	0,031 0,10323	15814,00				1632		
311.2	146546 С	Стекло жидкое калийное	т	0,0005 0,001665	402709,00				671		
312	Е11-110101-1508 1111-0101-1508 РСНБ РК 2015	Покрытия цементные. Железнение	м2 покрытия	3,33	180,46 159,40	4,17 1,51	601 531	14 5	56	504 88	1193
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
312.1	144476 С	Портландцемент бездобавочный ГОСТ 10178-85 ПЦ 400-Д0	т	0,0006 0,001998	28079,00				56		
313	Е11-080101-0303 1108-0101-0303 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 20	Стены, фундаменты. Гидроизоляция горизонтальная оклеечная в 2 слоя	м2 поверхности	3,33	3246,23	6,97	10810	23	9907	825	12566

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		В ТОМ ЧИСЛЕ:			264,24	2,19	880	7		931	
313.1	102633 С	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М25	м3	0,025	0,08325	15814,00					
313.2	135569 С	Гидроизол гидроизоляционный ГИ-Г ГОСТ 7415-86	м2	2,3	7,659	301,00			1317		
313.3	135822 С	Мастика битумно-гидроизоляционная холодного применения для фундамента ГОСТ 30693-2000	кг	3,09	10,2897	571,00			2305		
									5875		
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 12	**Тенге**				**1065359**	**66014**	**717438**	**272142**	**1444501**
		Стоимость общестроительных работ	**Тенге**				**281907**	**23240**	--	**106999**	
		Материалы	**Тенге**				**1024907**				
		Всего заработная плата	**Тенге**				**653717**				
		Стоимость материалов и конструкций	**Тенге**					**304103**			
		Накладные расходы	**Тенге**				**24638**				
		Сметная прибыль	**Тенге**				**271421**				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	**Тенге**				**103706**				
		Нормативная трудоемкость	**чел.-ч**				**1400034**				
		Сметная заработная плата	**Тенге**								**218**
		Стоимость металломонтажных работ	**Тенге**					**304103**			
		Материалы	**Тенге**				**40452**				
		Всего заработная плата	**Тенге**				**213**				
		Стоимость материалов и конструкций	**Тенге**					**1044**			
		Накладные расходы	**Тенге**				**38870**				
		Сметная прибыль	**Тенге**				**721**				
		ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ	**Тенге**				**3293**				
		Нормативная трудоемкость	**чел.-ч**				**44466**				
		Сметная заработная плата	**Тенге**								**1**
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 12	**Тенге**					**1044**			
		Нормативная трудоемкость	**чел.-ч**				**1444500**				
		Сметная заработная плата	**Тенге**								**218**
								305147			
		РАЗДЕЛ 13. ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ СЕТИ 04-01									
314	Е11-010101-0431 1101-0101-0431 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 20	Грунты 2 группы в траншеях. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,25 м3/СРЕЗКА	м3 грунта	25,18	390,49	390,49	9833	9833	--	1442	12177
315	Е11-080101-0202 1108-0101-0202 РСНБ РК 2015	Основание под фундаменты щебеночное. Устройство			--	79,53	--	2003		902	
			м3 основания	25,18	9715,10	1893,40	244626	47675	170347	45807	313667
		В ТОМ ЧИСЛЕ:			1056,55	899,54	26604	22650		23235	
315.1	100080 С	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000 СТ РК 1284-2004 фракция 20-40 мм	м3	1,15	28,957	5880,00			170267		
316	Е11-080101-0202 1108-0101-0202 РСНБ РК 2015	Основание под фундаменты щебеночное. Устройство									
			м3 основания	0,6	9715,10	1893,40	5829	1136	4059	1091	7474
		В ТОМ ЧИСЛЕ:			1056,55	899,54	634	540		554	
316.1	100080 С	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000 СТ РК 1284-2004 фракция 20-40 мм	м3	1,15	0,69	5880,00			4057		
317	Е11-070501-0101 1107-0501-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	Блоки стен подвалов массой до 0,5 т. Установка(ФБС 12.6.6)(ФБС 24.4.6)	шт. сборных конструкций	2	2232,74	1090,12	4465	2181	1309	1888	6861

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
						487,31	312,77	975	626		508	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
317.1	102636 С	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М100	м3	0,023	0,046	22594,00				1039		
318	С1221-102-0101 221-102-0101 РСНБ РК 2015	Блоки бетонные для стен подвалов объемом до 0,3 м3 из тяжелого бетона класса В7,5 ГОСТ 13579-78	м3	1,04		46437,00	--	48294	--	48294	--	52158
						--	--	--	--		3864	
319	Е11-330208-0202 1133-0208-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Подстанции комплектные трансформаторные, мощность до 250 кВА. Установка. Монтажные работы	подстанция	1		40675,27	10023,31	40675	10023	10687	19115	64573
						19965,00	3928,49	19965	3928		4783	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
319.1	146127 С	Шнур асбестовый общего назначения (ШАОН-1) ГОСТ 1779-83 диаметром от 2 мм до 2,5 мм	т	0,001	0,001	2356782,00				2357		
319.2	242737 С	Наконечники кабельные для электротехнических установок ГОСТ Р 51177-2017	шт.	22,5	22,5	352,00				7920		
320	515-102-0502 515-102-0502 РСНБ РК 2015	Подстанция комплектная трансформаторная, без силовых трансформаторов, номинальное напряжение на стороне ВН 6; 10 кВ, номинальный ток 36; 361 А, количество фидеров-3, номинальное напряжение на стороне НН 0,4 кВ типа КТП 40/6-10 кВА, мощность силового трансформатора 40 кВА, исполнение по вводу - воздушный	шт.	1		502139,00	--	502139	--		--	502139
						--	--	--	--	502139	--	
321	515-101-0103 515-101-0103 РСНБ РК 2015	Трансформатор распределительный трехфазный двухобмоточный масляный, с алюминиевой обмоткой, напряжение 10 (6) кВ ГОСТ 11677-85 типа ТМ-63/6(10)/0,4 и герметичного исполнения с гофростенкой типа ТМГ-63/6(10)/0,4, номинальная мощность 63 кВА	шт.	1		621140,00	--	621140	--		--	621140
						--	--	--	--	621140	--	
322	Е11-060301-0407 1106-0301-0407 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 22	Детали закладные весом до 4 кг. Установка	т	0,00504		1141722,83	1504,83	5754	7	4262	1354	7677
						294624,00	686,79	1485	3		569	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
322.1	130005 С	Закладные детали и детали крепления ГОСТ 23118-2012 массой не более 50 кг с преобладанием толстолистовой стали без отверстий и сборосварочных операций	т	1	0,00504	845594,00				4262		
323	Е11-080101-0307 1108-0101-0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м2 поверхности	1,9		453591,34	20,68	861824	39	861143	603	931421
						337,93	3,24	642	6		68994	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
323.1	144636 С	Битум нефтяной строительный ГОСТ 6617-76 марки БН 90/10	т	2,40016	4,560304	188829,00				861118		
		Установка разъединительная на концевой опоре КР-1 /2шт/										
		Стальные конструкции										
324	С1252-207-3920 252-207-3920 РСНБ РК 2015	Кронштейн РА 1, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт.	1		13209,00	--	13209	--	13209	--	14266
						--	--	--	--		1057	
325	С1252-207-3921 252-207-3921 РСНБ РК 2015	Кронштейн РА 2, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт.	1		2268,00	--	2268	--	2268	--	2449

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
326	С1252-207-3922 252-207-3922 РСНБ РК 2015	Вал привода РА 3, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт.	2	11430,00 --	-- --	22860 --	-- --	22860	-- 1829	24689
327	С1252-207-3923 252-207-3923 РСНБ РК 2015	Кронштейн РА 4, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт.	1	1732,00 --	-- --	1732 --	-- --	1732	-- 139	1871
328	С1252-207-3924 252-207-3924 РСНБ РК 2015	Кронштейн РА 5, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт.	1	1933,00 --	-- --	1933 --	-- --	1933	-- 155	2088
329	С1252-207-0207 252-207-0207 РСНБ РК 2015	Крепление оцинкованное для ЛЭП ГОСТ 23118-2012 типа Х-7 хомут, Т.П.3.407.1-143	шт.	3	967,00 --	-- --	2901 --	-- --	2901	-- 232	3133
330	С1252-207-0208 252-207-0208 РСНБ РК 2015	Крепление оцинкованное для ЛЭП ГОСТ 23118-2012 типа Х-8 хомут, Т.П.3.407.1-143	шт.	1	1081,00 --	-- --	1081 --	-- --	1081	-- 86	1167
331	С1252-207-3910 252-207-3910 РСНБ РК 2015	Проводник ЗП-1, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт.	1	1081,00 --	-- --	1081 --	-- --	1081	-- 86	1167
332	С1252-102-0224 252-102-0224 РСНБ РК 2015	Изолятор опорный линейный штыревой фарфоровый на напряжение 1-35 кВ ГОСТ 1232-93 типа ШФ 20-Г	Изоляторы и линейная арматура								
333	С1252-108-0702 252-108-0702 РСНБ РК 2015	Изолятор колпачок СТ РК ГОСТ Р 51204-2004 типа К-6 (КП-20)	шт.	4	1772,00 --	-- --	7088 --	-- --	7088	-- 567	7655
334	С1252-207-0268 252-207-0268 РСНБ РК 2015	Крепление оцинкованное для ЛЭП ГОСТ 23118-2012 типа Г-1 стяжка , Т.П.3.407.1-143	шт.	4	49,00 --	-- --	196 --	-- --	196	-- 16	212
335	С1252-204-0804 252-204-0804 РСНБ РК 2015	Зажим соединительный плашечный типа ПА-1-1	шт.	1	7109,00 --	-- --	7109 --	-- --	7109	-- 569	7678
336	Е11-330208-0103 1133-0208-0103 РСНБ РК 2015	Разъединители. Установка с помощью механизмов	шт.	3	200,00 --	-- --	600 --	-- --	600	-- 48	648
			комплект	1	17490,28 12710,46	4655,33 2074,11	17490 12710	4655 2074	125	11828 2345	31663
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
336.1	146693 С	Смазка для электрооборудования	кг	0,01	0,01	1607,00					
336.2	149372 С	Уайт-спирит ГОСТ 3134-78	т	0,00012	0,00012	379074,00			16		
336.3	249502 С	Лак битумный ГОСТ Р 52165-2003 БТ-577	кг	0,1	0,1	454,00			45		
337	515-201-0503 515-201-0503 РСНБ РК 2015	Разъединитель РЛНД-1-10Б/400 (трехполюсный) С ПРИВОДОМ							45		
			шт.	1	102059,00 --	-- --	102059 --	-- --	102059	-- --	102059

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
338	Перечень	Привод ПРНЗ-10У1	шт	1	7285,71	--	7286	--	7286	--	7869
					--	--	--	--		583	
339	С1243-603-0106 243-603-0106 РСНБ РК 2015	Провод неизолированный для воздушных линий электропередач алюминиевый ГОСТ 839-80, марки А 50 мм2	км	0,006	185208,00	--	1111	--	1111	--	1200
					--	--	--	--		89	
340	С1217-101-0107 217-101-0107 РСНБ РК 2015	Болты строительные с гайками с шестигранной головкой ГОСТ 1759.0-87	т	0,00088	647579,00	--	570	--	570	--	616
					--	--	--	--		46	
341	С1252-206-0520 252-206-0520 РСНБ РК 2015	Зажимы аппаратные прессуемые А2А-70Г-2 ГОСТ Р 51177-98	шт.	6	574,00	--	3444	--	3444	--	3720
					--	--	--	--		276	
		Устройство ответвления промежуточной опоры. УОП /1 ШТ/									
342	С1252-207-0527 252-207-0527 РСНБ РК 2015	Траверс типа ТМ-2, оцинкованный, из марки стали С235 Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт.	1	11455,00	--	11455	--	11455	--	12371
					--	--	--	--		916	
343	С1252-207-0201 252-207-0201 РСНБ РК 2015	Крепление оцинкованное для ЛЭП ГОСТ 23118-2012 типа Х-1 хомут, Т.П.3.407.1-143	шт.	1	1512,00	--	1512	--	1512	--	1633
					--	--	--	--		121	
344	С1252-207-3910 252-207-3910 РСНБ РК 2015	Проводник ЗП-1, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт.	1	1081,00	--	1081	--	1081	--	1167
					--	--	--	--		86	
		Анкерная железобетонная опора в комплекте А10-1 /1 ШТ/									
345	Е11-330202-0102 1133-0202-0102 РСНБ РК 2015	Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные с одним подкосом. Установка	опора	1	18376,27	9279,20	18376	9279	677	10213	30876
					8419,84	4346,80	8420	4347		2287	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
345.1	146693 С	Смазка для электрооборудования	кг	0,1	1607,00				161		
345.2	242810 С	Колпачки полиэтиленовые ГОСТ Р 51177-2017	шт.	6	45,00				270		
345.3	249408 С	Краска масляная густотертая цветная МА-015 ГОСТ 10503-71	кг	0,4	459,00				184		
346	С1225-204-0308 225-204-0308 РСНБ РК 2015	Стойка для опор высоковольтных линий электропередачи СТ РК 2387-2013 марки СВ105-3,5	шт.	2	47531,00	--	95062	--	95062	--	102667
					--	--	--	--		7605	
347	Е11-330203-0205 1133-0203-0205 РСНБ РК 2015	Установка для опор ВЛ 35 кВ опорных плит объемом до 0,35 м3	шт	2	3162,81	1659,93	6326	3320	--	3559	10676
					1502,88	721,38	3006	1443		791	
348	С1225-204-1002 225-204-1002 РСНБ РК 2015	Плиты опорно-анкерные типа П-3и, диаметром 620 мм х 150 мм СТ РК 937-92	шт.	2	2507,00	--	5014	--	5014	--	5415
					--	--	--	--		401	
349	С1252-207-0531 252-207-0531 РСНБ РК 2015	Траверс типа ТМ-6, оцинкованный, из марки стали С235 Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт.	1	26085,00	--	26085	--	26085	--	28172
					--	--	--	--		2087	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
350	Перечень	Оголовок ОГ-2									
			шт	2	1716,70	--	3433	--	3433	--	3708
					--	--	--	--		275	
351	Перечень	Оголовок ОГ-5									
			шт	1	1348,77	--	1349	--	1349	--	1457
					--	--	--	--		108	
352	С1252-207-0201 252-207-0201 РСНБ РК 2015	Крепление оцинкованное для ЛЭП ГОСТ 23118-2012 типа Х-1 хомут, Т.П.3.407.1-143									
			шт.	1	1512,00	--	1512	--	1512	--	1633
					--	--	--	--		121	
353	С1217-101-0107 217-101-0107 РСНБ РК 2015	Болты строительные с гайками с шестигранной головкой ГОСТ 1759.0-87									
			т	0,0006	647579,00	--	389	--	389	--	420
					--	--	--	--		31	
354	С1252-207-3925 252-207-3925 РСНБ РК 2015	Кронштейн У 1, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012									
			шт.	2	8823,00	--	17646	--	17646	--	19058
					--	--	--	--		1412	
355	С1252-207-0268 252-207-0268 РСНБ РК 2015	Стяжка Г 1, оцинкованная, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012									
			шт.	2	7109,00	--	14218	--	14218	--	15355
					--	--	--	--		1137	
356	С1252-207-3910 252-207-3910 РСНБ РК 2015	Проводник ЗП-1, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012									
			шт.	2	1081,00	--	2162	--	2162	--	2335
					--	--	--	--		173	
					Изоляторы и линейная арматура						
357	С1252-102-0224 252-102-0224 РСНБ РК 2015	Изолятор опорный линейный штыревой фарфоровый на напряжение 1-35 кВ ГОСТ 1232-93 типа ШФ 20-Г									
			шт.	1	1772,00	--	1772	--	1772	--	1914
					--	--	--	--		142	
358	С1252-108-0702 252-108-0702 РСНБ РК 2015	Изолятор колпачок СТ РК ГОСТ Р 51204-2004 типа К-6 (КП-20)									
			шт.	1	49,00	--	49	--	49	--	53
					--	--	--	--		4	
359	С1252-207-0268 252-207-0268 РСНБ РК 2015	Крепление оцинкованное для ЛЭП ГОСТ 23118-2012 типа Г-1 стяжка , Т.П.3.407.1-143									
			шт.	1	7109,00	--	7109	--	7109	--	7678
					--	--	--	--		569	
360	С1252-204-0802 252-204-0802 РСНБ РК 2015	Зажим соединительный плашечный типа ПС-2-1									
			шт.	2	397,00	--	794	--	794	--	858
					--	--	--	--		64	
361	С1252-204-0804 252-204-0804 РСНБ РК 2015	Зажим соединительный плашечный типа ПА-1-1									
			шт.	3	200,00	--	600	--	600	--	648
					--	--	--	--		48	
362	С1252-207-3931 252-207-3931 РСНБ РК 2015	Подвеска В 50, оцинкованная, Т.П.3.407.1-163 ГОСТ 23118-2012									
			шт.	6	9934,00	--	59604	--	59604	--	64372
					--	--	--	--		4768	

Угловая анкерная железобетонная опора в комплекте УА10-1 /1 ШТ/

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
363	Е11-330202-0103 1133-0202-0103 РСНБ РК 2015	Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные с двумя подкосами. Установка	опора	1	28296,01 12672,00	14946,78 6998,79	28296 12672	14947 6999	677	15737 3523	47555
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
363.1	146693 С	Смазка для электрооборудования	кг	0,1	1607,00				161		
363.2	242810 С	Колпачки полиэтиленовые ГОСТ Р 51177-2017	шт.	6	45,00				270		
363.3	249408 С	Краска масляная густотертая цветная МА-015 ГОСТ 10503-71	кг	0,4	459,00				184		
364	С1225-204-0308 225-204-0308 РСНБ РК 2015	Стойка для опор высоковольтных линий электропередачи СТ РК 2387-2013 марки СВ105-3,5	шт.	3	47531,00 --	-- --	142593 --	-- --	142593	-- 11407	154000
365	Е11-330203-0205 1133-0203-0205 РСНБ РК 2015	Установка для опор ВЛ 35 кВ опорных плит объемом до 0,35 м3	шт	3	3162,81 1502,88	1659,93 721,38	9488 4509	4980 2164	--	5338 1186	16012
366	С1225-204-1002 225-204-1002 РСНБ РК 2015	Плиты опорно-анкерные типа П-3и, диаметром 620 мм х 150 мм СТ РК 937-92	шт.	3	2507,00 --	-- --	7521 --	-- --	7521	-- 602	8123
367	С1252-207-0531 252-207-0531 РСНБ РК 2015	Траверс типа ТМ-6, оцинкованный, из марки стали С235 Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	Стальные конструкции								
368	Перечень	Оголовок ОГ-2	шт.	1	26085,00 --	-- --	26085 --	-- --	26085	-- 2087	28172
369	Перечень	Оголовок ОГ-5	шт	2	1716,70 --	-- --	3433 --	-- --	3433	-- 275	3708
370	С1252-207-0201 252-207-0201 РСНБ РК 2015	Крепление оцинкованное для ЛЭП ГОСТ 23118-2012 типа Х-1 хомут, Т.П.3.407.1-143	шт	1	1348,77 --	-- --	1349 --	-- --	1349	-- 108	1457
371	С1217-101-0107 217-101-0107 РСНБ РК 2015	Болты строительные с гайками с шестигранной головкой ГОСТ 1759.0-87	шт.	1	1512,00 --	-- --	1512 --	-- --	1512	-- 121	1633
372	С1252-207-3925 252-207-3925 РСНБ РК 2015	Кронштейн У 1, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	т	0,0006	647579,00 --	-- --	389 --	-- --	389	-- 31	420
373	С1252-207-0268 252-207-0268 РСНБ РК 2015	Стяжка Г 1, оцинкованная, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт.	2	8823,00 --	-- --	17646 --	-- --	17646	-- 1412	19058
374	С1252-207-3910 252-207-3910 РСНБ РК 2015	Проводник ЗП-1, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт.	3	7109,00 --	-- --	21327 --	-- --	21327	-- 1706	23033
375	С1252-102-0224 252-102-0224 РСНБ РК 2015	Изолятор опорный линейный штыревой фарфоровый на напряжение 1-35 кВ ГОСТ 1232-93 типа ШФ 20-Г	шт.	2	1081,00 --	-- --	2162 --	-- --	2162	-- 173	2335
			Изоляторы и линейная арматура								
			шт.	2	1772,00	--	3544	--	3544	--	3828

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
376	С1252-108-0702 252-108-0702 РСНБ РК 2015	Изолятор колпачок СТ РК ГОСТ Р 51204-2004 типа К-6 (КП-20)			-- --	-- --	-- --	-- --		284 --	
			шт.	2	49,00	--	98	--	98	--	106
377	С1252-207-0268 252-207-0268 РСНБ РК 2015	Крепление оцинкованное для ЛЭП ГОСТ 23118-2012 типа Г-1 стяжка , Т.П.3.407.1-143			-- --	-- --	-- --	-- --		8 --	
			шт.	2	7109,00	--	14218	--	14218	--	15355
378	С1252-204-0802 252-204-0802 РСНБ РК 2015	Зажим соединительный плашечный типа ПС-2-1			-- --	-- --	-- --	-- --		1137 --	
			шт.	3	397,00	--	1191	--	1191	--	1286
379	С1252-204-0804 252-204-0804 РСНБ РК 2015	Зажим соединительный плашечный типа ПА-1-1			-- --	-- --	-- --	-- --		95 --	
			шт.	3	200,00	--	600	--	600	--	648
380	С1252-207-3931 252-207-3931 РСНБ РК 2015	Подвеска В 50, оцинкованная, Т.П.3.407.1-163 ГОСТ 23118-2012			-- --	-- --	-- --	-- --		48 --	
			шт.	6	9934,00	--	59604	--	59604	--	64372
381	С1252-201-0502 252-201-0502 РСНБ РК 2015	Скоба типа СК-7-1А			-- --	-- --	-- --	-- --		4768 --	
			шт.	1	644,00	--	644	--	644	--	696
382	С1252-201-0110 252-201-0110 РСНБ РК 2015	Серьга типа СРС-7-16А			-- --	-- --	-- --	-- --		52 --	
			шт.	1	812,00	--	812	--	812	--	877
		ЗАЗЕМЛЕНИЯ КТПН и ДГУ			-- --	-- --	-- --	-- --		65 --	
383	Е11-010205-0102 1101-0205-0102 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка вручную с креплениями в траншеях шириной до 2 м, глубиной до 2 м	м3 грунта/ЭС1-10	11,9	2472,12 2472,12	-- --	29418 29418	-- --	--	21181 4048	54647
384	Е11-010205-0502 1101-0205-0502 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	м3 грунта	11,9	1051,70 1051,70	-- --	12515 12515	-- --	--	9011 1722	23248
385	Ц13-080208-0104 1308-0208-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Заземлитель вертикальный из круглой стали диаметром 16 мм. Монтаж оборудования	шт.	16	4461,42 1096,90	169,88 55,03	71383 17550	2718 880	51115	13270 6772	91425
386	Ц13-080208-0202 1308-0208-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Заземлитель горизонтальный из стали полосовой сечением 160 мм2. Монтаж оборудования	м	64	890,82 219,38	25,25 8,65	57012 14040	1616 554	41356	10508 5402	72921
		ЗАЗЕМЛЕНИЯ ОПОР									
387	Е11-330105-1101 1133-0105-1101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Заземлители. Забивка механизированная на глубину до 5 м	1 заземлитель	2	2266,56 621,90	1638,32 518,08	4533 1244	3276 1036	13	1824 509	6866

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
388	С1214-206-0202 214-206-0202 РСНБ РК 2015	Прокат стальной горячекатаный круглый из углеродистой обыкновенной и низколегированной стали диаметром 11-36 мм ГОСТ 535-2005 (ГОСТ 2590-2006)	т	0,0158	369674,00 --	-- --	5841 --	-- --	5841	-- 467	6308
389	Е11-330105-1004 1133-0105-1004 РСНБ РК 2015	Заземление контурное без забивки заземлителей. Устройство в грунтах 1-4 групп	м заземления	16	165,58 130,08	34,44 12,95	2649 2081	551 207	17	1831 358	4838
390	С1214-206-0201 214-206-0201 РСНБ РК 2015	Прокат стальной горячекатаный круглый из углеродистой обыкновенной и низколегированной стали диаметром 5-10 мм ГОСТ 535-2005 (ГОСТ 2590-2006)	т	0,0112	376300,00 --	-- --	4215 --	-- --	4215	-- 337	4552
391	Ц13-080208-0201 1308-0208-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Заземлитель горизонтальный из стали круглой диаметром 12 мм. Монтаж оборудования	м	10	604,36 250,72	17,98 5,50	6044 2507	180 55	3357	1845 631	8520
		Прокладка кабелей									
392	Е11-010105-0803 1101-0105-0803 РСНБ РК 2015	Ручная разработка грунта. Группа грунтов 3	м3 грунта недобора	361,82	1341,04 827,84	508,17 157,68	485215 299529	183866 57052	1820	256738 59356	801309
392.1	131610 С	В ТОМ ЧИСЛЕ: Доска обрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 32 мм до 40 мм ГОСТ 8486-86 сорт 4	м3	0,00005	0,018091	100670,00			1821		
393	Е11-010205-0503 1101-0205-0503 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 3	м3 грунта	241,21	1504,03 1504,03	-- --	362787 362787	-- --	--	261207 49920	673913
394	Е11-230101-0101 1123-0101-0101 РСНБ РК 2015	Основание под трубопроводы песчаное. Устройство	м3 основания	120,6	4041,74 1267,86	184,48 56,66	487434 152904	22248 6833	312282	158140 51646	697220
394.1	100328 С	В ТОМ ЧИСЛЕ: Песок ГОСТ 8736-2014 природный	м3	1,1	132,66	2354,00			312282		
395	Ц13-080201-3415 1308-0201-3415 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Трубопровод для кабельных линий из труб полимерных двухслойных гофрированных диаметром 75 мм. Прокладка в траншеях	м	94	59,24 53,91	0,66 0,32	5569 5068	62 30	439	3670 739	9978
396	С1241-201-1202 241-201-1202 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 41 ГОСТ 18599-2001 размерами 80 мм	м	94	346,00 --	-- --	32524 --	-- --	32524	-- 2602	35126
397	Ц13-080201-0401 1308-0201-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 23	Кабель проложенный в траншее. Покрытие кирпичом. Один кабель	м кабеля	94	254,33 97,14	157,19 68,01	23907 9131	14776 6393	--	11177 2807	37891
398	С1261-101-0304 261-101-0304 РСНБ РК 2015	Кирпич керамический или силикатный рядовой	1000 шт.	7,192	46167,00 --	-- --	332033 --	-- --	332033	-- 26563	358596

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
399	Ц13-080201-0301 1308-0201-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 23	Кабель в траншее один. Устройство постели	м кабеля	2733	261,71 97,14	164,57 80,79	715253 265484	449770 220799	--	350124 85230	1150607
400	Ц13-080201-0901 1308-0201-0901 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах	м кабеля	94	367,87 161,90	160,96 55,98	34580 15219	15130 5262	4231	14746 3946	53272
401	Ц13-080201-0701 1308-0201-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 0,5 кг. Прокладка с креплением накладными скобами	м кабеля	90	726,00 194,28	420,94 146,37	65340 17485	37884 13173	9971	22074 6993	94407
402	С1243-113-0806 243-113-0806 РСНБ РК 2015	Кабель силовой число жил 4, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВБбШв 4х25 (ок)-0,66	км	0,015	1045225,00 --	-- --	15678 --	-- --	15678	-- 1254	16932
403	С1243-113-0805 243-113-0805 РСНБ РК 2015	Кабель силовой число жил 4, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВБбШв 4х16 (ок)-0,66	км	1,229	737632,00 --	-- --	906550 --	-- --	906550	-- 72524	979074
404	С1243-113-0804 243-113-0804 РСНБ РК 2015	Кабель силовой число жил 4, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВБбШв 4х10 (ок)-0,66	км	0,38	571684,00 --	-- --	217240 --	-- --	217240	-- 17379	234619
405	С1243-113-0803 243-113-0803 РСНБ РК 2015	Кабель силовой число жил 4, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВБбШв 4х6 (ок)-0,66	км	0,175	423982,00 --	-- --	74197 --	-- --	74197	-- 5936	80133
406	С1243-212-0305 243-212-0305 РСНБ РК 2015	Кабель контрольный не распространяющий горение, число жил 7 ГОСТ 26411-85, марки КВБбШнг 7х4	км	1,118	1330773,00 --	-- --	1487804 --	-- --	1487804	-- 119024	1606828
407	С1243-604-0106 243-604-0106 РСНБ РК 2015	Провод неизолированный для воздушных линий электропередачи из стальных оцинкованных проволок 1 группы и алюминиевых проволок ГОСТ 839-80, марки АС 50/8 мм2	км	0,18	246872,00 --	-- --	44437 --	-- --	44437	-- 3555	47992
408	Ц13-080101-1510 1308-0101-1510 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Ограничитель перенапряжений нелинейный напряжением 220 кВ. Монтаж оборудования	комплект (3 фазы)	3	46868,46 19428,00	21335,55 9425,55	140605 58284	64007 28277	18314	62324 16234	219163
409	С1252-207-1701 252-207-1701 РСНБ РК 2015	Ограничители перенапряжения ОПН-10/ПРИМ.	шт.	3	6789,00 --	-- --	20367 --	-- --	20367	-- 1629	21996
		Установка ДГУ									
410	Е11-080101-0202 1108-0101-0202 РСНБ РК 2015	Основание под фундаменты щебеночное. Устройство	м3 основания	0,18	9715,10 1056,55	1893,40 899,54	1749 190	341 162	1218	327 166	2243
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
410.1	100080 С	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000 СТ РК 1284-2004 фракция 20-40 мм	м3	1,15	0,207	5880,00				1217		
411	Е11-070101-0101 1107-0101-0101 РСНБ РК 2015	Блоки и плиты ленточных фундаментов, масса конструкций до 0,5 т. Укладка при глубине котлована до 4 м	шт. сборных конструкций	2		1928,62 918,02	1010,60 410,10	3857 1836	2021 820	--	3134 559	7551
412	С1225-204-1402 225-204-1402 РСНБ РК 2015	Лежни для устройства трансформаторных подстанций ГОСТ 13015-2012 марки ЛЖ 2.8	шт.	2		46272,00 --	-- --	92544 --	-- --	92544	-- 7404	99948
413	Ц13-080301-0903 1308-0301-0903 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Агрегат двухмашинный, поступающий в собранном виде, масса до 0,5 т. Установка	шт.	1		41990,72 20172,00	15920,10 7410,95	41991 20172	15920 7411	5899	19860 4948	66799
414	515-103-0102 515-103-0102 РСНБ РК 2015	Дизель-генератор типа 2FG Wilson, модель P18-6, 18 кВа, 14,4 кВт, 50 Гц с АВР без кожуха, двигатель Perkins/ПРИМ. APD40A	шт.	1		4886850,00 --	-- --	4886850 --	-- --	4886850	-- --	4886850
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 13	**Тенге**					**13828778** **1379066**	**922441** **395727**	**5415085** **6112188**	**1340966** **724607**	**15894349**
		Стоимость оборудования	**Тенге**					**6112188**				
		ВСЕГО, Стоимость оборудования	**Тенге**					**6112188**				
		Стоимость монтажных работ	**Тенге**					**3938298**				
		Материалы	**Тенге**					**134681**				
		Всего заработная плата	**Тенге**						**707774**			
		Стоимость материалов и конструкций	**Тенге**					**2776614**				
		Накладные расходы	**Тенге**					**509598**				
		Сметная прибыль	**Тенге**					**355833**				
		ВСЕГО, Стоимость монтажных работ	**Тенге**					**4803729**				
		Нормативная трудоемкость	**чел.-ч**									**433**
		Сметная заработная плата	**Тенге**						**707774**			
		Стоимость общестроительных работ	**Тенге**					**3745768**				
		Материалы	**Тенге**					**1368635**				
		Всего заработная плата	**Тенге**						**1067019**			
		Стоимость материалов и конструкций	**Тенге**					**711601**				
		Местные материалы	**Тенге**					**391028**				
		Накладные расходы	**Тенге**					**831368**				
		Сметная прибыль	**Тенге**					**366172**				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	**Тенге**					**4943308**				
		Нормативная трудоемкость	**чел.-ч**									**813**
		Сметная заработная плата	**Тенге**						**1067019**			
		Стоимость сантехнических работ	**Тенге**					**32524**				
		Стоимость материалов и конструкций	**Тенге**					**32524**				
		Сметная прибыль	**Тенге**					**2602**				
		ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ	**Тенге**					**35126**				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 13	**Тенге**					**15894351**				
		Нормативная трудоемкость	**чел.-ч**									**1246**
		Сметная заработная плата	**Тенге**						**1774793**			

РАЗДЕЛ 14. Опоры наружного освещения (19 шт)

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
415	Е11-010205-0402 1101-0205-0402 РСНБ РК 2015	Ямы для стоек и столбов. Копание вручную без креплений без откосов глубиной до 0,7 м. Группа грунтов 2									
			м3 грунта	6,327	3175,20 3175,20	-- --	20089 20089	-- --	--	14464 2764	37318
416	Е11-110101-0209 1111-0101-0209 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	Слои подстилающие бетонные. Устройство/В15									
			м3 подстилающего слоя	3,059	42162,35 4549,38	7,20 --	128975 13917	22 --	115036	13082 11364	153421
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
416.1	100533 С	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	1,02 3,12018	34489,00				107612		
417	Е11-090301-0201 1109-0301-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Колонны одноэтажных и многоэтажных зданий и крановых эстакад высотой до 25 м цельного сечения массой до 1 т. Монтаж/Опоры уличного освещения									
			т конструкций	1,254	29142,79 14155,90	12180,58 3905,49	36545 17751	15274 4897	3520	15628 4174	56347
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
417.1	131019 С	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей средняя масса сборочной единицы от 0,1 до 0,5 т	т	0,0004 0,000502	812316,00				407		
417.2	131534 С	Брусок обрезной хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм ГОСТ 8486-86 сорт 1	м3	0,00103 0,001292	123439,00				159		
417.3	146649 С	Кислород технический газообразный ГОСТ 5583-78	м3	0,7 0,8778	400,00				351		
417.4	147074 С	Канаты пеньковые пропитанные ГОСТ 30055-93	т	0,0001 0,000125	1863700,00				234		
417.5	272105 С	Растворитель для лакокрасочных материалов ГОСТ 7827-74	т	0,0006 0,000752	651547,00				490		
417.6	279826 С	Швеллер горячекатаный с внутренним уклоном граней полок из углеродистой стали ГОСТ 380-2005 № 22У-40У	т	0,00194 0,002433	532604,00				1296		
418	С1247-306-0201 247-306-0201 РСНБ РК 2015	Стойка стальная оцинкованная, круглоконическая, фланцевая для уличного освещения, толщиной 3 мм ГОСТ 23118-2012, типа СКФ 4-3 70/114-А высотой 4000 мм, диаметром 70/114 мм, фланец типа А/ПРИМ.СТ-4,0									
			шт.	19	39891,00 --	-- --	757929 --	-- --	757929	-- 60634	818563
419	Ц13-080305-0318 1308-0305-0318 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Кронштейны со светильниками. Монтаж по колоннам, фермам, балкам на мостиках									
			шт.	19	3557,78 2286,16	1116,92 795,26	67598 43437	21222 15110	2939	42154 8780	118532
420	С1247-306-0304 247-306-0304 РСНБ РК 2015	Кронштейн гнутый типа КРГ1,0/15-0,83 высотой 830 мм, длина вылета 1000 мм, угол наклона оси крепления светильника к горизонтали 15°, толщиной 3,2 мм									
			шт.	19	6239,00 --	-- --	118541 --	-- --	118541	-- 9483	128024
421	С1247-103-0813 247-103-0813 РСНБ РК 2015	Светильник уличный светодиодный ГОСТ IEC 60598-1-2013, типа ДКУ-LED 03-80W, мощность 80 Вт, IP67									
			шт.	19	31046,00 --	-- --	589874 --	-- --	589874	-- 47190	637064
422	Е11-070107-0103 1107-0107-0103 РСНБ РК 2015	Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка									
			т стальных элементов	0,3173	89755,42 74468,80	6966,94 1667,57	28479 23629	2210 529	2640	28507 4559	61544
423	Перечень	Фундамент ЗДФ-1,8Б металлический монтажный									
			м	19	17139,64 --	-- --	325653 --	-- --	325653	-- 26052	351705

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
											15000
424	Ц13-080208-0104 1308-0208-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Заземлитель вертикальный из круглой стали диаметром 16 мм. Монтаж оборудования	шт.	19	1467,06 1096,90	169,88 55,03	27874 20841	3228 1046	3805	15758 3491	47123
425	С1214-210-0102 214-210-0102 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 25 мм	т	0,14991	343539,00 --	-- --	51500 --	-- --	51500	-- 4120	55620
426	Ц13-080208-0201 1308-0208-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Заземлитель горизонтальный из стали круглой диаметром 12 мм. Монтаж оборудования	м	95	288,31 250,72	17,98 5,50	27389 23818	1708 522	1863	17525 3593	48508
427	С1214-210-0101 214-210-0101 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,08436	349485,00 --	-- --	29483 --	-- --	29483	-- 2359	31842
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 14		**Тенге**				**2209929**	**43664**	**2002783**	**147118**	**2545611**
	Стоимость монтажных работ		**Тенге**				**163482**	**22104**	**--**	**188563**	
	Материалы		**Тенге**				**1914858**				
	Всего заработная плата		**Тенге**				**8607**				
	Стоимость материалов и конструкций		**Тенге**					**104774**			
	Накладные расходы		**Тенге**				**1791997**				
	Сметная прибыль		**Тенге**				**75437**				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ		**Тенге**				**159223**				
	Нормативная трудоемкость		**чел.-ч**				**2149518**				
	Сметная заработная плата		**Тенге**								**66**
	Стоимость общестроительных работ		**Тенге**					**104774**			
	Материалы		**Тенге**				**258526**				
	Всего заработная плата		**Тенге**				**117676**				
	Стоимость материалов и конструкций		**Тенге**					**58164**			
	Накладные расходы		**Тенге**				**80983**				
	Сметная прибыль		**Тенге**				**56053**				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		**Тенге**				**25166**				
	Нормативная трудоемкость		**чел.-ч**				**339745**				
	Сметная заработная плата		**Тенге**								**43**
	Стоимость металломонтажных работ		**Тенге**					**58164**			
	Материалы		**Тенге**				**36545**				
	Всего заработная плата		**Тенге**				**3519**				
	Накладные расходы		**Тенге**					**22648**			
	Сметная прибыль		**Тенге**				**15628**				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ		**Тенге**				**4174**				
	Нормативная трудоемкость		**чел.-ч**				**56347**				
	Сметная заработная плата		**Тенге**								**14**
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 14		**Тенге**					**22648**			
	Нормативная трудоемкость		**чел.-ч**				**2545610**				
	Сметная заработная плата		**Тенге**								**123**
								185586			

РАЗДЕЛ 15. БУРОВЫЕ РАБОТЫ 06-01

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
428	Е11-040101-0109 1104-0101-0109 РСНБ РК 2015 ТЧ 04 п.3.5 Кзтр=1,2, Кэм=1,2, Кмр=1,2[кроме	Скважины глубиной до 50 м. Бурение роторное с прямой промывкой станками с дизельным двигателем. Грунты 9 группы. Применение долот диаметром свыше 250 до 300 мм, применены коэффициенты к затратам труда - 1,2; к времени эксплуатации машин - 1,2; к расходу материалов (кроме долот) - 1,2	м бурения	19,24394	74595,80 23643,88	41066,67 12491,63	1435517 455001	790284 240388	190232	591081 162128	2188726
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
428.1	239713 С	Долота трехшарошечные ГОСТ 20692-2003 марки III 93 Т-ЦВ	шт.	0,092496	1,779993	91318,00			162545		
428.2	244609 С	Трубы бурильные с высаженными внутрь концами из стали группы прочности Д, D 89 мм, толщина стенки 7 мм ГОСТ 631-75	м	0,0672	1,293193	11687,00			15114		
428.3	244637 С	Трубы бурильные утяжеленные с резьбой на концах из стали группы Д, D 146 мм, толщина стенки 36 мм	м	0,0081	0,155876	80655,00			12572		
429	Перечень	Оголовок скважинный, d=219 мм	шт		1	294202,86	294203	--		--	294203
429.1		*Отпускная цена -*				--	--	--	294203	--	
429.2		*Заготов.-складские расходы -*			*1,2%*	*290714,29* *3488,57*			*290714,29* *3488,57*		
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 15	**Тенге**				**1729720**	**790284**	**190232**	**591081**	**2482929**
		Стоимость оборудования	**Тенге**				**455001**	**240388**	**294203**	**162128**	
		Заготов.складские расходы	**Тенге**				**290714**				
		ВСЕГО, Стоимость оборудования	**Тенге**				**3489**				
		Стоимость общестроительных работ	**Тенге**				**294203**				
		Материалы	**Тенге**				**1435517**				
		Всего заработная плата	**Тенге**				**190231**				
		Накладные расходы	**Тенге**					**695389**			
		Сметная прибыль	**Тенге**				**591081**				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	**Тенге**				**162128**				
		Нормативная трудоемкость	**Тенге**				**2188726**				
		Сметная заработная плата	**чел.-ч**								**388**
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 15	**Тенге**					**695389**			
		Нормативная трудоемкость	**Тенге**				**2482929**				
		Сметная заработная плата	**чел.-ч**								**388**
			Тенге					**695389**			

РАЗДЕЛ 16. Металлические конструкции башни 06-02-01

430	Е11-090607-0104 1109-0607-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Опоры башенного и портального типов отдельно стоящих высотой до 45 м. Монтаж	т		10,775	124614,90 44108,75	73094,72 23268,57	1342726 475272	787596 250719	79858	500934 147493	1991152
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
430.1	131019 С	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей средняя масса сборочной единицы от 0,1 до 0,5 т	т	0,0037	0,039868	812316,00				32385		
430.2	144746 С	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ 1759.0-87 строительный	т	0,0016	0,01724	647579,00				11164		
430.3	146649 С	Кислород технический газообразный ГОСТ 5583-78	м3	1,95	21,01125	400,00				8405		
430.4	147347 С	Электроды, d=4 мм, Э46 ГОСТ 9466-75	т	0,0023	0,024782	219538,00				5441		
430.5	279826 С	Швеллер горячекатаный с внутренним уклоном граней полок из углеродистой стали ГОСТ 380-2005 № 22У-40У	т	0,00194	0,020903	532604,00				11133		
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 16	**Тенге**				**1342726**	**787596**	**79858**	**500934**	**1991152**
		Стоимость металломонтажных работ	**Тенге**				**475272**	**250719**	**--**	**147493**	
		Материалы	**Тенге**				**1342726**				
							79858				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Всего заработная плата	**Тенге**								15000
		Накладные расходы	**Тенге**					725991			
		Сметная прибыль	**Тенге**				**500934**				
		ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ	**Тенге**				**147493**				
		Нормативная трудоемкость	**чел.-ч**				**1991153**				
		Сметная заработная плата	**Тенге**								377
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 16	**Тенге**					725991			
		Нормативная трудоемкость	**чел.-ч**				**1991153**				
		Сметная заработная плата	**Тенге**								377
								725991			

РАЗДЕЛ 17. Колодец В1 водопроводный

431	Е11-221301-0101 1122-1301-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство в грунтах сухих	м3 железобетонных и бетонных конструкций колодца		1,48	29213,11 12474,88	10316,38 4561,14	43235 18463	15268 6750	9504	24961 5456	73652
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
431.1	100094 С	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1200 СТ РК 1284-2004 фракция 40-80 (70) мм	м3	0,226	0,33448	6084,00				2035		
431.2	100467 С	Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	0,133	0,19684	31669,00				6234		
431.3	131548 С	Брусок обрезной хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм ГОСТ 8486-86 сорт 3	м3	0,004	0,00592	100670,00				596		
432	С1225-101-0208 225-101-0208 РСНБ РК 2015	Кольцо опорное ГОСТ 8020-2016 марки КЦО 1	шт.		1	7777,00 --	-- --	7777 --	-- --	7777	-- 622	8399
433	С1225-101-0609 225-101-0609 РСНБ РК 2015	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки 1ПП15-1, 2ПП15-1	шт.		1	30298,00 --	-- --	30298 --	-- --	30298	-- 2424	32722
434	С1225-101-0602 225-101-0602 РСНБ РК 2015	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки ПН15	шт.		1	37987,00 --	-- --	37987 --	-- --	37987	-- 3039	41026
435	С1225-101-0101 225-101-0101 РСНБ РК 2015	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 7-3	шт.		2	3789,00 --	-- --	7578 --	-- --	7578	-- 606	8184
436	С1225-101-0109 225-101-0109 РСНБ РК 2015	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 15-9, 15-9а	шт.		2	27939,00 --	-- --	55878 --	-- --	55878	-- 4470	60348
437	Е11-110101-0203 1111-0101-0203 РСНБ РК 2015	Слои подстилающие гравийные. Устройство с уплотнением трамбовками/ОТМОСТКА	м3 подстилающего слоя		0,801	9736,49 3853,30	1923,56 890,45	7799 3086	1541 713	3172	3572 910	12280
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
437.1	100261 С	Гравий для строительных работ М1000 СТ РК 1284-2004 фракция 20-40 мм	м3	1,28	1,02528	3091,00				3169		
438	Е11-110101-0201 1111-0101-0201 РСНБ РК 2015	Слои подстилающие песчаные. Устройство с уплотнением трамбовками	м3 подстилающего слоя		0,534	7470,88 3716,57	1114,68 485,70	3989 1985	595 259	1409	2109 488	6586
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
438.1	100328 С	Песок ГОСТ 8736-2014 природный	м3	1,12	0,59808	2354,00				1408		15000
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 17	**Тенге**					**194541**	**17404**	**153603**	**30642**	**243197**
		Стоимость общестроительных работ	**Тенге**					**23534**	**7722**	**--**	**18015**	
		Материалы	**Тенге**					**194541**				
		Всего заработная плата	**Тенге**					**14086**				
		Стоимость материалов и конструкций	**Тенге**						**31256**			
		Местные материалы	**Тенге**					**7777**				
		Накладные расходы	**Тенге**					**131741**				
		Сметная прибыль	**Тенге**					**30642**				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	**Тенге**					**18015**				
		Нормативная трудоемкость	**Тенге**					**243198**				
		Сметная заработная плата	**чел.-ч**									**21**
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 17	**Тенге**						**31256**			
		Нормативная трудоемкость	**Тенге**					**243198**				
		Сметная заработная плата	**чел.-ч**									**21**
			Тенге						**31256**			

РАЗДЕЛ 18. ВОДОНАПОРНАЯ БАШНЯ 06-02-02

Трубопроводы и материалы

439	Е11-220301-0105 1122-0301-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Трубы водопроводные стальные, диаметр 150 мм. Укладка с гидравлическим испытанием	км трубопровода		0,009	975775,69 639000,00	259240,57 98851,69	8782 5751	2333 890	698	6574 1228	16585
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
439.1	127966 С	Проволока сварочная легированная для сварки (наплавки) ГОСТ 2246-70 с неомедненной поверхностью диаметром 4 мм	кг	40	0,36	874,00				315		
439.2	131548 С	Брусок обрезной хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм ГОСТ 8486-86 сорт 3	м3	0,2	0,0018	100670,00				181		
439.3	147337 С	Электроды, d=4 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,08	0,00072	211214,00				152		
440	С1241-108-0223 241-108-0223 РСНБ РК 2015	Труба стальная бесшовная горячедеформированная из стали марки 15, 20 диаметром от 114 до 426 мм ГОСТ 8731-74 размерами 159х6,0 мм	м		9,036	12418,00 --	-- --	112209 --	-- --	112209	-- 8977	121186
441	Е11-220601-0205 1122-0601-0205 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Трубопроводы стальные диаметром 150 мм. Нанесение усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции	км трубопровода		0,0065	1758891,53 289895,00	156524,03 32860,57	11433 1884	1018 214	8531	2077 1081	14591
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
441.1	135874 С	Мастика битумно-полимерная или битумно-резиновая ГОСТ 30693-2000	кг	3210	20,865	263,00				5487		
441.2	136328 С	Холст стекловолокнистый ВВ-Г	10 м2	58	0,377	4019,00				1515		
442	Е11-220301-0103 1122-0301-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Трубы водопроводные стальные, диаметр 100 мм. Укладка с гидравлическим испытанием	км трубопровода		0,008	630154,35 479250,00	121917,39 50321,37	5041 3834	976 403	231	4194 739	9974
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
442.1	131548 С	Брусок обрезной хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм ГОСТ 8486-86 сорт 3	м3	0,18	0,00144	100670,00				145		
442.2	147337 С	Электроды, d=4 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,04	0,00032	211214,00				68		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
443	С1241-101-0412 241-101-0412 РСНБ РК 2015	Труба стальная сварная водогазопроводная оцинкованная обыкновенная ГОСТ 3262-75 размерами 100х4,5 мм	м	8,032	6439,00 --	-- --	51718 --	-- --	51718	-- 4137	55855
444	Е11-220601-0203 1122-0601-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Трубопроводы стальные диаметром 100 мм. Нанесение усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции	км трубопровода	0,0065	1183225,70 252287,00	29744,87 210,47	7691 1640	193 1	5858	1625 745	10061
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
444.1	135874 С	Мастика битумно-полимерная или битумно-резиновая ГОСТ 30693-2000	кг	2190 14,235	263,00				3744		
444.2	136328 С	Холст стекловолокнистый ВВ-Г	10 м2	40 0,26	4019,00				1045		
445	Е11-220301-0101 1122-0301-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Трубы водопроводные стальные, диаметр 50 мм. Укладка с гидравлическим испытанием	км трубопровода	0,007	548229,98 449075,00	76194,10 30482,91	3838 3144	533 213	161	3323 573	7734
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
445.1	131548 С	Брусок обрезной хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм ГОСТ 8486-86 сорт 3	м3	0,18 0,00126	100670,00				127		
445.2	147337 С	Электроды, d=4 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,02 0,00014	211214,00				30		
446	С1241-101-0301 241-101-0301 РСНБ РК 2015	Труба стальная сварная водогазопроводная оцинкованная легкая ГОСТ 3262-75 размерами 15х2,5 мм	м	7,028	688,00 --	-- --	4835 --	-- --	4835	-- 387	5222
447	Е11-220601-0201 1122-0601-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Трубопроводы стальные диаметром 50 мм. Нанесение усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции	км трубопровода	0,0025	764218,55 253446,00	29252,51 113,33	1911 634	73 --	1204	628 203	2742
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
447.1	135874 С	Мастика битумно-полимерная или битумно-резиновая ГОСТ 30693-2000	кг	1160 2,9	263,00				763		
447.2	136328 С	Холст стекловолокнистый ВВ-Г	10 м2	21 0,0525	4019,00				211		
448	Е11-220801-0105 1122-0801-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм. Установка	т фасонных частей	0,0394	1167741,37 605074,50	543947,59 181778,46	46009 23840	21431 7162	738	30692 6136	82837
449	С1241-113-0223 241-113-0223 РСНБ РК 2015	Тройник приварной бесшовный переходной ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17376-2001) размерами 159х5,0-89х5,0 мм	шт.	1	5654,00 --	-- --	5654 --	-- --	5654	-- 452	6106
450	С1241-113-0217 241-113-0217 РСНБ РК 2015	Тройник приварной бесшовный переходной ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17376-2001) размерами 150х4,0-15х2,0 мм	шт.	1	1892,00 --	-- --	1892 --	-- --	1892	-- 151	2043
451	С1241-113-0218 241-113-0218 РСНБ РК 2015	Тройник приварной бесшовный переходной ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17376-2001) размерами 89х4,0-57х4,0 мм	шт.	1	1830,00 --	-- --	1830 --	-- --	1830	-- 146	1976
452	С1241-114-0117 241-114-0117 РСНБ РК 2015	Переход концентрический приварной из углеродистой и низколегированной стали, наружным диаметром от 32 до 159 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001) размерами 89х3,5-57х3,0 мм	шт.	1	686,00	--	686	--	686	--	741

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
453	С1241-112-0212 241-112-0212 РСНБ РК 2015	Отвод бесшовный приварной крутоизогнутый 90°, наружным диаметром от 114 до 1220 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001) размерами 159х4,0 мм	шт.	2	3974,00 --	-- --	7948 --	-- --	7948	-- 55	8584
454	С1241-112-0147 241-112-0147 РСНБ РК 2015	Отвод бесшовный приварной крутоизогнутый 90°, наружным диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001) размерами 108х4,0 мм	шт.	1	1642,00 --	-- --	1642 --	-- --	1642	-- 131	1773
455	Е11-160701-0101 1116-0701-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	Краны пожарные диаметром 50 мм. Установка/(соединительная головка-2 шт, вентиль 1Б1р с муфтой и цапфой-2 шт)	кран	1	29851,56 1457,10	131,65 48,57	29852 1457	132 49	28263	1476 2506	33834
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
455.1	269238 С	Клапан (вентиль) запорный латунный муфтовый, пожарный, для воды, PN 10 марки 1Б3р ГОСТ 5761-2005 DN 50	шт.	2	2 13223,00				26446		
456	С1241-116-0212 241-116-0212 РСНБ РК 2015	Фланец плоский приварной PN 10 ГОСТ 33259-2015 диаметром 150 мм	шт.	3	4392,00 --	-- --	13176 --	-- --	13176	-- 1054	14230
457	С1241-116-0210 241-116-0210 РСНБ РК 2015	Фланец плоский приварной PN 10 ГОСТ 33259-2015 диаметром 100 мм	шт.	3	2590,00 --	-- --	7770 --	-- --	7770	-- 622	8392
458	Е11-220901-0105 1122-0901-0105 РСНБ РК 2015	Задвижки или клапаны обратные чугунные диаметром 150 мм. Установка	задвижка или клапан	1	3511,09 2871,84	230,86 113,33	3511 2872	231 113	408	2955 517	6984
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
458.1	293028 С	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ 1759.0-87 для санитарно-технических работ	т	0,0022 0,0022	165361,00				364		
459	С1242-101-0305 242-101-0305 РСНБ РК 2015	Задвижка фланцевая параллельная двухдисковая с выдвижным шпинделем, корпус из серого чугуна, с маховиком, для воды и пара, Т до +225°С, PN 10/16, марки 30ч6бр ГОСТ 5762-2002 DN 150	шт.	1	63278,00 --	-- --	63278 --	-- --	63278	-- 5062	68340
460	Е11-220901-0103 1122-0901-0103 РСНБ РК 2015	Задвижки или клапаны обратные чугунные диаметром 100 мм. Установка	задвижка или клапан	1	2400,58 2009,00	98,94 48,57	2401 2009	99 49	293	2037 355	4793
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
460.1	293028 С	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ 1759.0-87 для санитарно-технических работ	т	0,0015 0,0015	165361,00				248		
461	С1242-101-0303 242-101-0303 РСНБ РК 2015	Задвижка фланцевая параллельная двухдисковая с выдвижным шпинделем, корпус из серого чугуна, с маховиком, для воды и пара, Т до +225°С, PN 10/16, марки 30ч6бр ГОСТ 5762-2002 DN 100	шт.	1	28962,00 --	-- --	28962 --	-- --	28962	-- 2317	31279
462	Ц13-110301-0101 1311-0301-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Приборы, масса до 5 кг. Установка на металлоконструкциях, щитах и пультах	Контроль уровня воды в башне								
			шт.	1	874,98	--	875	--	35	630	1626

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
463	С1247-211-0115 247-211-0115 РСНБ РК 2015	Реле электротепловое типа РТИ 2355, от 28 до 36 А/Реле РД-12 давления (Прим)			840,50	--	840	--		120	
			шт.	1	3528,00	--	3528	--	3528	--	3810
464	Е11-160601-0101 1116-0601-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм. Установка			--	--	--	--		282	
			шт.	1	2553,31	91,78	2553	92	274	2159	5090
		В ТОМ ЧИСЛЕ:			2187,36	16,19	2187	16		377	
464.1	187338 С	Прокладки из паронита марки ПМБ толщина 1 мм, d=50 мм ГОСТ 15180-86	1000 шт.	0,002	31711,00				63		
464.2	293028 С	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ 1759.0-87 для санитарно-технических работ	т	0,0011	165361,00				182		
465	С1261-301-0403 261-301-0403 РСНБ РК 2015	Краны трехходовые сальниковые фланцевые/ПРИМ. КТК 20х1,5									
			шт.	1	15830,00	--	15830	--	15830	--	17096
466	Е11-160301-0201 1116-0301-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 15 мм. Прокладка			--	--	--	--		1266	
			м трубопровода	1	1803,11	23,75	1803	24	1233	545	2535
		В ТОМ ЧИСЛЕ:			545,60	10,04	546	10		188	
466.1	157966 С	Узлы укрупненные монтажные /трубопроводы/ для водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб с гильзами,	м	1	1222,00				1222		
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 18	**Тенге**				**446658**	**27135**	**368885**	**58915**	**546019**
		Стоимость монтажных работ	**Тенге**				**50638**	**9120**	--	**40443**	
		Материалы	**Тенге**				**4403**				
		Всего заработная плата	**Тенге**				**34**				
		Стоимость материалов и конструкций	**Тенге**					**840**			
		Накладные расходы	**Тенге**				**3528**				
		Сметная прибыль	**Тенге**				**630**				
		ВСЕГО, Стоимость монтажных работ	**Тенге**				**402**				
		Нормативная трудоемкость	**чел.-ч**				**5435**				
		Сметная заработная плата	**Тенге**								**1**
		Стоимость общестроительных работ	**Тенге**					**840**			
		Материалы	**Тенге**				**90617**				
		Всего заработная плата	**Тенге**				**18123**				
		Накладные расходы	**Тенге**					**54653**			
		Сметная прибыль	**Тенге**				**54105**				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	**Тенге**				**11577**				
		Нормативная трудоемкость	**чел.-ч**				**156299**				
		Сметная заработная плата	**Тенге**								**30**
		Стоимость сантехнических работ	**Тенге**					**54653**			
		Материалы	**Тенге**				**351638**				
		Всего заработная плата	**Тенге**				**29771**				
		Стоимость материалов и конструкций	**Тенге**					**4265**			
		Накладные расходы	**Тенге**				**317430**				
		Сметная прибыль	**Тенге**				**4180**				
		ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ	**Тенге**				**28464**				
		Нормативная трудоемкость	**чел.-ч**				**384282**				
											3

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
											60
		Сметная заработная плата	**Тенге**								15000
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 18	**Тенге**					**4265**			
		Нормативная трудоемкость	**чел.-ч**				**546016**				
		Сметная заработная плата	**Тенге**								**33**
								59758			

РАЗДЕЛ 19. Покрытия

467	Е11-270402-0101 1127-0402-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Гравийно-песчанное покрытие Тип-1 Основания и покрытия из песчано-гравийных или щебеночно-песчаных смесей однослойные толщиной 12 см. Устройство/20 см	м2 основания или покрытия	850		753,75 54,41	157,05 48,09	640688 46248	133492 40876	460948	94095 58783	793566
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
467.1	100414 С	Смесь песчано-гравийная природная ГОСТ 23735-2014	м3	0,24734	210,239	2191,00				460634		
467.2	249132 С	Вода техническая	м3	0,01743	14,8155	21,00				311		
468	Е11-270402-0101 1127-0402-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Покрытие из тротуарных плит Тип-2 Основания и покрытия из песчано-гравийных или щебеночно-песчаных смесей однослойные толщиной 12 см. Устройство/15 см	м2 основания или покрытия	60		619,81 54,41	157,05 48,09	37189 3265	9423 2885	24501	6642 3506	47337
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
468.1	100414 С	Смесь песчано-гравийная природная ГОСТ 23735-2014	м3	0,18625	11,175	2191,00				24484		
468.2	249132 С	Вода техническая	м3	0,013125	0,7875	21,00				17		
469	Е11-110101-2701 1111-0101-2701 РСНБ РК 2015	Покрытия из плиток бетонных, цементных или мозаичных на цементном растворе. Устройство	м2 покрытия	60		1486,57 934,36	111,29 54,25	89194 56062	6677 3255	26455	55758 11596	156548
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
469.1	102636 С	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М100	м3	0,013	0,78	22594,00				17623		
469.2	248387 С	Опилки древесные	м3	0,0306	1,836	4784,00				8783		
470	С1255-102-0115 255-102-0115 РСНБ РК 2015	Плиты тротуарные из тяжелого бетона класса от В22,5 до В27,5 серые толщиной 50 мм ГОСТ 17608-2017	м2	50		1668,00 --	-- --	83400 --	-- --	83400	-- 6672	90072
471	Е11-270201-1002 1127-0201-1002 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Камни бортовые бетонные. Установка при других видах покрытий	м бортового камня	50		2157,81 928,34	34,35 14,75	107890 46417	1718 738	59755	50927 12705	171522
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
471.1	100533 С	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	0,032	1,6	34489,00				55182		
472	С1255-101-0101 255-101-0101 РСНБ РК 2015	Камни бортовые из бетона класса В30 ГОСТ 6665-91	м3	0,8		48258,00 --	-- --	38606 --	-- --	38606	-- 3089	41695
473	Е11-270402-0101 1127-0402-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Покрытие охранной тропы Тип-3 Основания и покрытия из песчано-гравийных или щебеночно-песчаных смесей однослойные толщиной 12 см. Устройство/20 см	м2 основания или покрытия	400		753,75 54,41	157,05 48,09	301500 21764	62820 19236	216916	44280 27662	373442
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
473.1	100414 С	Смесь песчано-гравийная природная ГОСТ 23735-2014	м3	0,24734	98,936	2191,00				216769		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
473.2	249132 С	Вода техническая	м3	0,01743	6,972	21,00			146		
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 19	**Тенге**				**1298467**	**214130**	**910581**	**251702**	**1674182**
		Стоимость общестроительных работ	**Тенге**				**173756**	**66990**	**--**	**124013**	
		Материалы	**Тенге**				**1298467**				
		Всего заработная плата	**Тенге**				**788574**				
		Местные материалы	**Тенге**					**240746**			
		Накладные расходы	**Тенге**				**122006**				
		Сметная прибыль	**Тенге**				**251702**				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	**Тенге**				**124013**				
		Нормативная трудоемкость	**Тенге**				**1674182**				
		Сметная заработная плата	чел.-ч								167
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 19	**Тенге**					**240746**			
		Нормативная трудоемкость	**Тенге**				**1674182**				
		Сметная заработная плата	**чел.-ч**								**167**
			Тенге					**240746**			

РАЗДЕЛ 20. Отмостка

		СЕР.2.110-3П S=50 м2									
474	Е11-110101-0101 1111-0101-0101 РСНБ РК 2015	Грунт. Уплотнение гравием	м2 площади уплотнения	50		272,97 89,07	35,75 14,25	13648 4454	1787 712	7407	4856 1480	19984
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
474.1	100262 С	Гравий для строительных работ М1000 СТ РК 1284-2004 фракция 40-80 (70) мм	м3	0,051	2,55	2904,00				7405		
475	Е11-110101-0209 1111-0101-0209 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	Слои подстилающие бетонные. Устройство с уплотнением трамбовками, ТОЛЩ.15см , В15	м3	7,5		39285,95 4549,38	7,20 --	294645 34120	54 --	260471	32073 26137	352856
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
475.1	100467 С	Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	1,02	7,65	31669,00				242268		
476	Е11-270701-0101 1127-0701-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2	Покрытия дорожек и тротуаров асфальтобетонные однослойные из литой мелкозернистой асфальтобетоннойсмеси толщиной 3 см	м2	50		1879,15 221,90	3,32 1,27	93958 11095	166 64	82697	12051 8481	114490
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
476.1	100328 С	Песок ГОСТ 8736-2014 природный	м3	0,005	0,25	2354,00				589		
476.2	102740 С	Смеси асфальтобетонные горячие плотные мелкозернистые СТ РК 1225-2019 типа В, марки II	т	0,0714	3,57	21681,00				77401		
476.3	144655 С	Битум нефтяной дорожный жидкий СТ РК 1551-2006 марки МГ	т	0,0006	0,03	156895,00				4707		
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 20	**Тенге**				**402251**	**2007**	**350575**	**48980**	**487330**
		Стоимость общестроительных работ	**Тенге**				**49669**	**776**	**--**	**36098**	
		Материалы	**Тенге**				**402251**				
		Всего заработная плата	**Тенге**				**350574**				
		Накладные расходы	**Тенге**					**50445**			
		Сметная прибыль	**Тенге**				**48980**				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	**Тенге**				**36098**				
		Нормативная трудоемкость	**Тенге**				**487329**				
		Сметная заработная плата	**чел.-ч**								**39**
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 20	**Тенге**					**50445**			
			Тенге				**487329**				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Нормативная трудоемкость	**чел.-ч**								**39**
		Сметная заработная плата	**Тенге**					**50445**			
				РАЗДЕЛ 21. МАФы							
477	У86-010303-0204 8601-0303-0204 УСН РК 8.02-03-	Конструкции урн металлические, поставляемые в готовом виде, с подразделением по типоразмерам и видам: Урна "Сатурн"	шт.	1	32598,00 124,00	33,00 9,00	32598 124	33 9	32441	106 2616	35320
478	У86-010302-0301 8601-0302-0301 УСН РК 8.02-03- 2020 0	Конструкции скамеек с металлическим каркасом, поставляемые в готовом виде, с подразделением по типам (видам): Скамья прямолинейная без спинки	шт.	1	51063,00 6945,00	209,00 63,00	51063 6945	209 63	43909	6093 4572	61728
479	У86-010307-0103 8601-0307-0103 УСН РК 8.02-03- 2020 0	Конструкции навесов для мусоросборников, поставляемые в готовом виде, с подразделением по типам (видам): Навес над мусорными баками на 2 шт.	шт.	1	240557,00 19470,00	8784,00 3084,00	240557 19470	8784 3084	212303	16335 20551	277443
480	С1222-509-1501 222-509-1501 РСНБ РК 2015	Металический мусоросборник с тележкой	комплект	2	126056,00 --	-- --	252112 --	-- --	252112	-- 20169	272281
481	Е11-270902-0101 1127-0902-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Знаки дорожные на металлических стойках. Установка	шт.	8	5689,64 4336,00	870,64 322,00	45517 34688	6965 2576	3864	40245 6861	92623
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
481.1	144746 С	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ 1759.0-87 строительный	т	0,00048	0,00384	647579,00			2487		
481.2	149220 С	Грунтовка глифталевая, ГФ-0119 СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	т	0,000193	0,001548	523700,00			811		
482	С1251-101-0309 251-101-0309 РСНБ РК 2015	Знаки дорожные односторонние круглые 2.6, 3.1-3.9, 3.11-3.16, 3.18.1-3.19, 3.20-3.24, 3.25-4.4, D=600 мм, со световозвращающей пленкой типа 3 СТ РК 1125-2002	шт.	8	13335,00 --	-- --	106680 --	-- --	106680	-- 8534	115214
483	С1248-307-0106 248-307-0106 РСНБ РК 2015	Пожарный щит с ящиком для песка	шт.	1	22452,00 --	-- --	22452 --	-- --	22452	-- 1796	24248
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 21	**Тенге**				**750979** **61227**	**15991** **5732**	**673761** **--**	**62779** **65099**	**878857**
		Стоимость монтажных работ	**Тенге**				**22452**				
		Стоимость материалов и конструкций	**Тенге**				**22452**				
		Сметная прибыль	**Тенге**				**1796**				
		ВСЕГО, Стоимость монтажных работ	**Тенге**				**24248**				
		Стоимость общестроительных работ	**Тенге**				**476415**				
		Материалы	**Тенге**				**292517**				
		Всего заработная плата	**Тенге**					**66959**			
		Стоимость материалов и конструкций	**Тенге**				**106680**				
		Накладные расходы	**Тенге**				**62779**				
		Сметная прибыль	**Тенге**				**43134**				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	**Тенге**				**582328**				
		Нормативная трудоемкость	**чел.-ч**								**47**

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Сметная заработная плата	**Тенге**								
		Стоимость металломонтажных работ	**Тенге**					**66959**			
		Стоимость материалов и конструкций	**Тенге**				**252112**				
		Сметная прибыль	**Тенге**				**252112**				
		ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ	**Тенге**				**20169**				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 21	**Тенге**				**272281**				
		Нормативная трудоемкость	**чел.-ч**				**878857**				
		Сметная заработная плата	**Тенге**					**66959**			**47**
		РАЗДЕЛ 22. Ограждение									
484	Е11-070111-0101 1107-0111-0101 РСНБ РК 2015	Ограды железобетонные из панелей длиной 4 м. Установка//Ограды 3ПБ40.20, 3ПБ30.20	м оград	80,88195	3721,03 1650,25	1777,38 757,86	300964 133475	143758 61297	23731	229832 42464	573259
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
484.1	100533 С	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	0,0078	0,630879	34489,00			21758		
485	Е11-090403-0301 1109-0403-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Каркасы ворот большепролетных зданий, ангаров и других без механизмов открывания. Монтаж/ВМГ,КМГ,СТ-1	т конструкций	1,144	177534,57 70918,20	77584,32 16678,91	203100 81130	88757 19081	33213	69146 21780	294025
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
485.1	131019 С	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей средняя масса сборочной единицы от 0.1 до 0.5 т	т	0,026	0,029744	812316,00			24162		
485.2	147347 С	Электроды, d=4 мм, Э46 ГОСТ 9466-75	т	0,023	0,026312	219538,00			5776		
486	Е11-060201-0101 1106-0201-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Кирпичная кладка Фундаменты общего назначения бетонные объемом до 5 м3. Устройство	м3	0,672	43600,92 5240,20	1083,71 440,42	29300 3521	728 296	25051	3474 2622	35396
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
486.1	100533 С	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	1,02	0,68544	34489,00			23640		
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 22	**Тенге**				**533364**	**233243**	**81995**	**302452**	**902680**
		Стоимость общестроительных работ	**Тенге**				**218126**	**80674**	**--**	**66866**	
		Материалы	**Тенге**				**330264**				
		Всего заработная плата	**Тенге**				**48781**				
		Накладные расходы	**Тенге**					**198589**			
		Сметная прибыль	**Тенге**				**233306**				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	**Тенге**				**45086**				
		Нормативная трудоемкость	**чел.-ч**				**608656**				
		Сметная заработная плата	**Тенге**								**123**
		Стоимость металломонтажных работ	**Тенге**					**198589**			
		Материалы	**Тенге**				**203100**				
		Всего заработная плата	**Тенге**				**33213**				
		Накладные расходы	**Тенге**					**100211**			
		Сметная прибыль	**Тенге**				**69146**				
		ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ	**Тенге**				**21780**				
		Нормативная трудоемкость	**чел.-ч**				**294026**				
		Сметная заработная плата	**Тенге**								**56**
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 22	**Тенге**				**902682**	**100211**			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Нормативная трудоемкость	**чел.-ч**								**180**
		Сметная заработная плата	**Тенге**					**298800**			

РАЗДЕЛ 23. Проволочное ограждение охранной зоны 354,0 п.м.

487	Е11-010205-0402 1101-0205-0402 РСНБ РК 2015	Ямы для стоек и столбов. Копание вручную без креплений без откосов глубиной до 0,7 м. Группа грунтов 2										
			м3 грунта		1,42	3175,20	--	4509	--	--	3246	8376
						3175,20	--	4509	--		620	
488	Е11-060201-0101 1106-0201-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Фундаменты общего назначения бетонные объемом до 5 м3. Устройство/В12,5										
			м3		1,416	42167,83	1083,71	59710	1535	50755	7320	72392
						5240,20	440,42	7420	624		5362	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
122.1	100511 С	Бетон тяжелый класса В12,5 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	1,02	1,44432	33084,00				47784		
489	Е11-090305-0401 1109-0305-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Ограждения защитные оборудования. Монтаж										
			т конструкций		1,0502	138169,47	1695,60	145106	1780	12967	90371	254316
						124127,50	585,05	130359	614		18838	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
489.1	144746 С	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ 1759.0-87 строительный	т	0,016	0,016803	647579,00				10881		
490	С1214-205-0102 214-205-0102 РСНБ РК 2015	Трубы стальные квадратные из углеродистой стали наружными размерами от 30 х 30 мм до 90 х 90 мм ГОСТ 13663-86										
			т		0,76228	478807,00	--	364985	--	364985	--	394184
						--	--	--	--		29199	
491	С1214-210-0301 214-210-0301 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная термомеханически упрочненная Ат400 и Ат500 ГОСТ 34018-2016 диаметром от 6 до 18 мм										
			т		0,1416	344112,00	--	48726	--	48726	--	52624
						--	--	--	--		3898	
492	С1214-210-0301 214-210-0301 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная термомеханически упрочненная Ат400 и Ат500 ГОСТ 34018-2016 диаметром от 6 до 18 мм										
			т		0,01888	344112,00	--	6497	--	6497	--	7017
						--	--	--	--		520	
493	С1261-102-0233 261-102-0233 РСНБ РК 2015	Проволока колючая одноосновная рифленая со скобами нормальной точности, оцинкованная, марки КЦ-1 ГОСТ 285-69										
			кг		127,44	641,00	--	81689	--	81689	--	88224
						--	--	--	--		6535	
494	У86-010605-0102 8601-0605-0102 УСН РК 8.02-03-2020 0	Конструкции ворот распашных, металлических, изготавливаемые по чертежам и спецификациям серий с подразделением по типоразмерам (видам): Ворота распашные, металлические, тип ВМС 4,5 х 1,4, с металлическими стойками										
			конструкция		1	167371,00	1305,00	167371	1305	136917	20955	203392
						29149,00	478,00	29149	478		15066	
495	Е11-130301-0406 1113-0301-0406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за 2 раза										
			м2		30,4558	201,64	5,37	6141	164	2674	2292	9108
						108,44	0,65	3303	20		675	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
495.1	149219 С	Грунтовка глифталевая ГФ-021 СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	т	0,00018	0,005482	439993,00				2412		
496	Е11-130301-1406 1113-0301-1406 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115										
			м2		30,4558	84,68	1,92	2579	59	1555	673	3512

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		В ТОМ ЧИСЛЕ:			31,69	0,32	965	10		260	
496.1	287782 С	Эмаль СТ РК ГОСТ Р 51691-2003 ПФ-115	т	0,00009	0,002741	508438,00					
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 23	**Тенге**				**887313**	**4843**	1394 **706765**	**124857**	**1093145**
		Стоимость общестроительных работ	**Тенге**				**175705**	**1746**	--	**80973**	
		Материалы	**Тенге**				**742207**				
		Всего заработная плата	**Тенге**				**191902**				
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге					46478			
		Накладные расходы	Тенге				501897				
		Сметная прибыль	Тенге				34486				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				62135				
		Нормативная трудоемкость	**чел.-ч**				**838828**				
		Сметная заработная плата	**Тенге**								35
		Стоимость металломонтажных работ	**Тенге**					46478			
		Материалы	**Тенге**				**145106**				
		Всего заработная плата	**Тенге**				**12966**				
		Накладные расходы	**Тенге**					**130973**			
		Сметная прибыль	**Тенге**				90371				
		ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ	**Тенге**				**18838**				
		Нормативная трудоемкость	**чел.-ч**				**254315**				
		Сметная заработная плата	**Тенге**								91
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 23	**Тенге**					**130973**			
		Нормативная трудоемкость	**чел.-ч**				**1093143**				
		Сметная заработная плата	**Тенге**								**126**
								177451			

РАЗДЕЛ 24. Площадка водозаборных сооружений

497	Е11-010104-0101 1101-0104-0101 РСНБ РК 2015	Грунты 1 группы -СРЕЗКА РАСТИТЕЛЬНОГО СЛОЯ. Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 10 м	м3 грунта	40	45,97 --	45,97 19,04	1839 --	1839 762	--	548 191	2578
		Гравийно-песчанное покрытие Тип-1									
498	Е11-270402-0101 1127-0402-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Основания и покрытия из песчано-гравийных или щебеночно-песчаных смесей однослойные толщиной 12 см. Устройство/20 см	м2 основания или покрытия	250	753,75 54,41	157,05 48,09	188438 13602	39262 12022	135574	27675 17289	233402
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
498.1	100414 С	Смесь песчано-гравийная природная ГОСТ 23735-2014	м3	0,24734	61,835	2191,00			135480		
498.2	249132 С	Вода техническая	м3	0,01743	4,3575	21,00			92		
499	Е11-270902-0101 1127-0902-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Знаки дорожные на металлических стойках. Установка	шт.	3	5689,64 4336,00	870,64 322,00	17069 13008	2612 966	1449	15092 2573	34734
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
499.1	144746 С	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ 1759.0-87 строительный	т	0,00048	0,00144	647579,00			933		
499.2	149220 С	Грунтовка глифталевая, ГФ-0119 СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	т	0,000193	0,00058	523700,00			304		
500	С1251-101-0309 251-101-0309 РСНБ РК 2015	Знаки дорожные односторонние круглые 2.6, 3.1-3.9, 3.11-3.16, 3.18.1-3.19, 3.20-3.24, 3.25-4.4, D=600 мм, со световозвращающей пленкой типа 3 СТ РК 1125-2002	шт.	3	13335,00	--	40005	--	40005	--	43205

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
						--	--	--		3200	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 24	**Тенге**				**247351**	**43713**	**177028**	**43315**	**313919**
							26610	**13750**	**--**	**23253**	
	Стоимость общестроительных работ		**Тенге**				**247351**				
	Материалы		**Тенге**				**137021**				
	Всего заработная плата		**Тенге**					**40360**			
	Стоимость материалов и конструкций		**Тенге**				**40005**				
		Накладные расходы	**Тенге**				**43315**				
		Сметная прибыль	Тенге				23253				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				313919				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								27
		Сметная заработная плата	Тенге					40360			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 24	**Тенге**				**313919**				
		Нормативная трудоемкость	**чел.-ч**								27
		Сметная заработная плата	**Тенге**					40360			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**								**43231633**
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	**Тенге**				**5775221**				
		- Затраты на эксплуатацию машин	**Тенге**					**3564950**			
		- в том числе зарплата машинистов	**Тенге**					**1261670**			
		- Материалов, изделий и конструкций	**Тенге**						**17221137**		
		- Оборудование, инвентарь	**Тенге**						**8358466**		
		- Накладные расходы	**Тенге**							**5728660**	
		- Сметная прибыль	**Тенге**				**34873167**			**2583191**	
		Временные здания и сооружения 1,3%					**453 351**				
		Итого					**35 326 518**				
		Дополнительные затраты при произвдстве строительно-монтажных работ в зимнее время 2.07%					**731 259**				
		Итого					**36 057 777**				
		Непредвиденные работы и затраты 2%					**721 156**				
		Итого					**45 137 398**				
		текущие цены на 2022 год - К=1,0500514					**47 396 588**				
		Налог на добавленную стоимость					**5 687 591**				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

Итого **53 084 179**

Итого с понижающим коэффициентом **50 429 969,63**

ЗАКАЗЧИК :

Исполняющий обязанности руководителя отдела
Государственное учреждение "Отдел архитектуры, градостроительства и строительства Зайсанского района"

_____ **Калимолдина И.Х.**

ПОДРЯДЧИК:

Директор
ТОО "УниверсалСтройСервис"

_____ **Момбеков Ж.А.**

АВТОРСКИЙ НАДЗОР:

ТОО "MS Engineering Construction"

_____ **Муталиев К.Ж.**

ТЕХНИЧЕСКИЙ НАДЗОР:

Эксперт технического надзора

ТОО "СП Бірлік Инжиниринг"

_____