Приложение 3-1
к Правилам организации
деятельности и осуществления
функций заказчика
(застройщика)

11

Форма

Заказчик: Государственное учреждение "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог акимата города Экибастуза" БИН 990740000801

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Компания "АлматыДорСтрой" БИН 050140013221

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : Реконструкция автодороги по улице Богенбай Батыра (от ул.Торайгырова до ул.Московской) в г. Экибастуз

(наименование, адрес)

Объект : Реконструкция автодороги по улице Богенбай Батыра (от ул.Торайгырова до ул.Московской) в г. Экибастуз

(наименование)

Договор подряда (контракт) № 150/085 от 03.07.2021г., доп.соглашение №1/085 от 22.07.2021г.

Акт приемки выполненных работ № 2 от 08.10.2021 года

за октябрь

Реконструкция автодороги по улице Богенбай Батыра (от ул.Торайгырова до ул.Московской) в г. Экибастуз

Основание:

Составлен в текущих ценах с 01.10.19 г.

тенге

№ п/п	№ поз. по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость ед., тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
		Раздел 3 Дорожная одежда											
		3.1 установка бортового камня											
1	28	1108-0101-0202	Основание под фундаменты щебеночное. Устройство НР = 93 %	м3 основания	51,93	5441,07	1654,77	282555	85932	155616	70604	381412	

						789,65	672,29	41007	34912	–	28253	
2	29	1127-0201-1002	Камни бортовые бетонные. Установка при других видах покрытий НР = 108 %	м бортового камня	797,75	2150,32	30,2	1715418	24092	1137839	607260	2508492
						693,81	11,02	553487	8791	–	185814	
3	30	2104-0508-9902	Камни бортовые из бетона класса В30 ГОСТ 6665-91	м3	34,303	37608		1290067		1290067	–	1393273
						–		–		–	103205	
		3.2 основная проезжая часть, примыкающие проезды										
4	31	1127-0401-0102	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси, дресвы. Устройство НР = 108 %	м3 материала основания в плотном теле	228,6	1180,51	1049,45	269865	239904	466	85608	383911
						129,02	217,73	29494	49773	–	28438	
5	32	2101-0601-0101	Смеси песчано-гравийные природные ГОСТ 23735-2014	м3	246,4	3272,16		806260		806260	–	870761
						–		–		–	64501	

Итого	**5 537 849**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	623 987
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	349 929
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	93 476
- материалы, изделия и конструкции, тенге	3 390 249
- накладные расходы, тенге	763 473
- сметная прибыль (8 %), тенге	410 211
Всего	**5 537 849**
Временные здания и сооружения (1,3 %), K=0,8	57 594
Исключить из акта вып.раб. №1 от 10.09.21г. затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (1,98 %) (-61803 тг)	-61 803
Непредвиденные работы и затраты (2 %)	**110 673**
Итого в текущих ценах с 01.10.19 г.	**5 644 313**
в текущих и прогнозных ценах 2020г. (Иинф=1,10)	**6 208 744,3**

с учетом скидки к=0,89999999506	**5 587 869,84**
НДС (12 %)	670 544,38
Итого	**6 258 414,22**

Сдал (Подрядчик)

Товарищество с ограниченной ответственностью "Компания "АлматыДорСтрой" БИН 050140013221

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Генеральный директор **Соколов И.С.**

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Принял (Заказчик)

Государственное учреждение "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог акимата города Экибастуза" БИН 990740000801

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Заместитель руководителя **Субеков Д.К.**

(должность, подпись, расшифровка подписи)

главный специалист Аманов Б.М.

главный специалист Кабылшаитова А.Т.

Технический надзор

Товарищество с ограниченной ответственностью "Бестау -С" БИН 061240009707
(Объем и качество выполненных работ подтверждаю)

Эксперт технического надзора **Селиканов Н.К.**

Авторский надзор

Товарищество с ограниченной ответственностью "ES Проект" БИН 060340010771
(Объем и качество выполненных работ подтверждаю)

Директор **Кабдышева Б.Н.**